

Resolución Vice Ministerial

Lima, 25 OCT 2012

VISTO:

El Oficio N° 7177-2012-MINEDU/VMGI-OINFE, Informe N° 1231-2012-MINEDU/VMGI-OINFE-USOM, Informe N° 017-2012-MINEDU/VMGI-OINFE-USOM-RBD e Informe N° 804-2012-MINEDU/SG-OAJ:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junio de 2010, se suscribió el Contrato N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, entre el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa, de una parte, y de la otra, la empresa Building S.A.C., para la "Ejecución de la Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Hipólito Unanue (Lima — Lima — Lima)", materia de la Exoneración de Proceso N° 0035-2010-ED/UE108 por un monto total de S/.14'489,268.00 (Catorce Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho y 00/100 nuevos soles), y un plazo de 300 días calendario;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0531-2011-ED de fecha 19 de octubre de 2011, se aprobó la prestación adicional de obra N° 03 y deductivo de obra N° 01, de la obra "Ejecución de la Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Hipólito Unanue (Lima – Lima – Lima)";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 1486-2012-ED de fecha 18 de junio de 2012, se aprobó la Liquidación Final del Contrato N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP correspondiente a la "Ejecución de la Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Hipólito Unanue (Lima – Lima – Lima)" a cargo de la empresa Building S.A.C., determinando una inversión total de S/.15'452,664.07 (Quince Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 07/100 nuevos soles), un saldo en efectivo a favor del contratista de S/.67,831.95 (Sesenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Uno y 95/100 nuevos soles) y un saldo a su favor por concepto de IGV de S/.12,209.75 (Doce Mil Doscientos Nueve y 75/100 nuevos soles), conforme al Anexo N° 01 que forma parte de dicha resolución;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 1545-2012-ED de fecha 22 de junio de 2012, se aprobó la Reformulación de la Liquidación Final del Contrato N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, correspondiente a la "Ejecución de la Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Hipólito Unanue (Lima – Lima – Lima)" a cargo de la empresa Building S.A.C., determinando una inversión total de S/.15'421,354.47 (Quince Millones Cuatrocientos Veinte y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro y 47/100 nuevos soles), un saldo en efectivo a favor del contratista de 9(.41,298.39 (Cuarenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho y 39/100 nuevos soles) y un saldo a su favor por concepto de IGV de S/.7,433.71 (Siete Mil Cuatrocientos Treinta y





Tres y 71/100 nuevos soles), conforme al Anexo N° 01 que forma parte de dicha resolución;

Que, mediante Oficio N° 7177-2012-MINEDU/VMGI-OINFE, que adjunta el Informe N° 1231-2012-MINEDU/VMGI-OINFE-USOM e Informe N° 017-2012-MINEDU/VMGI-OINFE-USOM-RBD la Oficina de Infraestructura Educativa – OINFE solicita se declare la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 1486-2012-ED y Resolución Jefatural N° 1545-2012-ED, toda vez, que se ha determinado que se ha ejecutado el Adicional de Obra N° 03 sin haber sido aprobado por la Entidad, por lo que no debió ser tramitado ni aprobado, sin embargo, ha sido incluido al momento de efectuar la Liquidación Final del Contrato N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP;

Que, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, establece que tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original.

Que, el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que "Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original";

Que, de acuerdo a lo señalado por el Informe de Actividad de Control N° 069-2011-ME/OCI "Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General de la República (Directiva N° 002-2010-CG/OEA)" Período: 01.ENE.2011 al 31.OCT.2011; se constató que la construcción de la nueva altura del tanque elevado se inició el 11 de abril de 2011 con el vaciado de la cisterna y se culminó el 17 de mayo de 2011, con el vaciado del tanque elevado; sin embargo, recién el 12 de julio de 2011, el Contratista a través del Presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 01, solicitó los mayores costos de las modificaciones de la sección, cuantía de acero y altura de las columnas y el deductivo correspondiente; siendo recién aprobada con la Resolución Ministerial N° 0531-2011-ED de fecha 19 de octubre de 2011; en tal sentido, los trabajos realizados no debieron tramitarse ni aprobarse, de conformidad con la normatividad vigente;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que "son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias";

Que, el artículo 202 de la misma norma establece que: "en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos



Resolución Vice Ministerial

administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público"; asimismo, establece que "la nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida (...)";

Que, por lo expuesto, corresponde que se declare la nulidad de oficio de la Resolución Jefatural N° 1486-2012-ED y la Resolución Jefatural N° 1545-2012-ED;

Que, en tanto la presente nulidad se ha configurado debido a un error en la aplicación de una norma imperativa, resulta necesario que la Oficina de Infraestructura Educativa emita un Informe respecto a la responsabilidad administrativa en la que se hubiera incurrido en el presente caso, y que el mismo sea puesto en conocimiento de los órganos pertinentes;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo Nº 006-2012-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Ministerio de Educación, el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la Resolución Suprema N° 033-2011-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 1486-2012-ED de fecha 18 de junio de 2012, y la Resolución Jefatural N° 1545-2012-ED de fecha 22 de junio de 2012, emitidas por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- La Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación aprobará la nueva Liquidación Final del Contrato Nº 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, materia de la Exoneración de Proceso Nº 0035-2010-ED/U.E. 108, para la "Ejecución de Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Hipólito Unanue (Lima - Lima - Lima)".

Artículo 3.- La Oficina de Infraestructura Educativa deberá emitir un Informe respecto a la responsabilidad administrativa en la que se hubiera incurrido en el presente caso, el mismo que será puesto en conocimiento de los órganos pertinentes.

Fernando Bolaños Galdos Viceministro de Gestión Institucional

Registrese y comuniquese.



