

## Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACION
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10490562
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MARTENS CORTES MARILU DORIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	19/12/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	21/04/2017 02:55:43 p.m.

## Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PEÑA CONTRERAS YSABEL	DNI	09602297	15/02/2005	1, 2, 3, 4 y 5
2	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	MELGAREJO HERRERA DORIS MARTHA	DNI	31653337	01/08/2016	3, 4 y 5
3	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS	DNI	09602679	24/08/2015	3, 4 y 5
4	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS	DNI	25776879	01/08/2016	3, 4 y 5
5	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	GARCIA PARDO MEDALITH GRACIELA	DNI	06245330	01/08/2016	3, 4 y 5
6	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RAMIREZ BACA MARIA MILAGROS ALEJANDRINA	DNI	07734734	01/08/2016	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	MIRANDA TRONCOS KILLA SUMAC SUSANA	DNI	09906473	15/12/2016	3, 4 y 5
8	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	SALDAÑA USCO GLORIA MARIA	DNI	25740708	01/08/2016	3, 4 y 5
9	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	YATAÇO RAMIREZ LUIS ALBERTO	DNI	21815782	01/08/2016	3, 4 y 5
10	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	PACHAS REQUENA MARIA MERCEDES	DNI	21862178	01/08/2016	3, 4 y 5
11	CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	ESCOBEDO REVOREDO DE ALBAN CARMEN ANGELICA	DNI	10058306	01/01/2015	3, 4 y 5
12	PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO	CARDO FRANCO SOCORRO DEL PILAR	DNI	08254103	08/03/2007	3, 4 y 5
13	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	FIESTAS PEREDO EDUARDO	DNI	25589485	01/01/2017	3, 4 y 5
14	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	CHAVEZ VALDIVIA HERRERA ERIKA SHANTAL	DNI	09676659	05/01/2017	3, 4 y 5

15	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU	HENRIQUEZ VILLEGAS DANIEL EDY	DNI	09619762	16/09/2015	3, 4 y 5
16	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	CHOCOBAR REYES MARUSHKA VICTORIA LIA	DNI	02898460	01/02/2017	3, 4 y 5
17	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO	DNI	07733209	01/02/2013	3, 4 y 5
18	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	MUÑOZ TOIA PATRICIA SIBONEY	DNI	07864739	15/03/2017	3, 4 y 5
19	APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ; CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN-AP	ALFARO PAREDES DANIEL	DNI	10544668	14/10/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	LOPEZ SUAREZ LILIAN MARLENE	DNI	20039437	13/01/2017	3, 4 y 5
21	PROYECTO ESP. PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019	NEUHAUS TUDELA CARLOS ALBERTO	DNI	09177738	09/09/2016	3, 4 y 5
22	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	SARMIENTO LLAMOSAS JORGE DOMINGO	DNI	07782859	01/01/2016	3, 4 y 5
23	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLE	NATTERI MARMOL DE VILALLONGA GINA ROSSINA	DNI	08227226	30/06/1994	3, 4 y 5

## Comentarios (2):

## Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL AVISO DE SINCERAMIENTO EMITIDO CON MEMORÁNDUM N° 054-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP Y PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINEDU, ACTUALMENTE SE VIENEN DESARROLLANDO LOS CONTENIDOS EXIGIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN RESPECTO A LA FASE INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, LO CUAL SE PLASMARÁ EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -PEI (2017-2019).</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input checked="" type="checkbox"/> Fase estratégica  <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>		<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>-</p>	<p>Año inicio:</p>	
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RM 007-2016-MINEDU</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>06/01/2016</p>	<p>Comentarios:</p>	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	.	1	.	.

**Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	91	1	1	99	120	84	1	60	23	828283726.19	528073367.25	95434.52	62	1401287343	123	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto															4	
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	11776	13154	24295047.32	65400060.19
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	42	42	208342.99	208342.99
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	9608	9848	44383961.55	45962445.11
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	61955	61231	130334623.59	136585881.05
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	68	68	218399	218399
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	84	92	247726.65	276100.65
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	10	10	22390	22390
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	30	31	30327.13	30442.78
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	389102.04	389102.04
Convenios de administración con PNUD				
Obreros	15	15	25820	25820
Servicios de terceros	6745	5715	50074772.40	34977956.38
Locación de servicios	215	215	660393	655393
Otros	2498	96117	1251593	1336764.34

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
102562	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	24/12/2008	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5490319	7125639	---	14/05/2014	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/05/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	88252.11	88252.11					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	5842812.70	5840170.14			"MEDIA TENSION PROCESO: AS-SUMA ALZADA-113-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 27SEP2016 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 21NOV2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 08DIC2016		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	361769.95	361769.95			NOTA MODIFICATORIA N° 0000000018 ; APROBADA CON RSG 091-2016-MINEDU ; CONFORME A MODIFICACION PPTAL. ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN (APROBADO CON OFICIO N 0120-2016-EF/50.06) ; CON FECHA 02FEB2016 ; ANULACIÓN S/. 55,126 - CRÉDITO S/. 0		
EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

109552	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54006 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	23/02/2009	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4021901	4444537	ACTUALIZACIÓN	01/03/2009	31/12/2009	INVERSIÓN	NO	24/03/2016	28/09/2016
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	3811680.17	3811678.92			"RECEPCION DE OBRA MEDIA TENSION 28/09/2016 INICIO DE OBRA 23/03/2016 TERMINO DE OBRA 03/08/2016"		
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	138796.41	138796.41			NOTA MODIFICATORIA N° 000000226 ; APROBADA CON RSG 439-2016-MINEDU ; CONFORME A OFICIO N° 1080-2016-EF/50.06 PAGO DE VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN, CONVOCATORIA DE OBRAS, SUPERVISIONES Y SERVICIO DE ; CON FECHA 13SEP2016 ; ANULACIÓN S/. 29,148 - CRÉDITO S/. 0		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	79356.30	79356.30					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130955	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA	13/09/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	1618181	2014103	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/10/2015	27/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2015	06/05/2016



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	0	1	1	1749339.46	1749338.38			"PROGRAMA REGULAR RECEPCIONADA EL 10/6/16 INICIO DE OBRA 30/10/2015, TERMINO DE OBRA 27/03/2016"
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	120771	120770.76			"RECEPCIONADA EL 10/6/16, INICIO 06/11/2015, TERMINO 03/05/2016 LIQUIDADO CON RJ 0160-2016-MINEDU CON FECHA 28/10/2016"
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	55782.90	55782.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
131985	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	03/06/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	9948280	13990656	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	13/01/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	13/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	214992.33	214992.33			RESOLUCIÓN N° 046-2015-UGEO DE FECHA 19/08/2015
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.76	10467040.85	10014717.93			EN EJECUCIÓN DE OBRA INICIO 27/7/2015 , AL 30 DE JUNIO AVANCE FÍSICO 54.55% AVANCE FINANCIERO 70%. SE ESTIMA TERMINO DE OBRA 21/02/2017"
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.76	926339.48	864977.10			"EN EJECUCIÓN INICIO 27/11/2015 LA OBRA SE ESTIMA TERMINAR EN FEBRERO 2017"

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144128	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3743931	4578021	ACTUALIZACION DE PRECIOS	23/06/2010	20/03/2011	INVERSIÓN	NO	14/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3695282.75	3695111.94			"LIQUIDACION PENDIENTE INICIO DE OBRA: 23/12/2014 FECHA DE TÉRMINO: 31.03.16 OBRA CULMINADA PARCIALMENTE , EN ARBITRAJE CON MEMORÁNDUM 43-2016 DE LA UGEO."
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	373768.68	373767.74			"LIQUIDACION PENDIENTE 28.06.16 ENTREGA PARCIAL DE OBRA AL 99.01% LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN LAUDO ARBITRAL"
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48024.70	48024.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144213	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	25/02/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	1198133	1416458	ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/12/2014	04/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	05/12/2014	31/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1212153.99	1212153.14			"LIQUIDADO CON RD 307-2016 DEL 12/8/16 INICIO DE OBRA: 05/12/2014, TERMINO REAL DE OBRA: 20/06/2015, AVANCE FISICO: 100%"
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	110165.09	110164.87			"LIQUIDACIÓN RD-0307-2016-ED CON FECHA EN 12/08/2016, INICIO 05/12/2014, TERMINO: 03/04/2015, RECEPCIÓN DE OBRA 31/07/2015"
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35279.64	35279.64			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144886	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPÓN - PIURA.	08/04/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3528229	4288547	ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES REFERENCIALES VARIACIÓN DE 21.55 %	01/04/2010	20/03/2011	INVERSIÓN	SÍ	17/08/2014	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	59448.40	59448.40			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	1	260707.34	260706.81			LIQUIDADA CON RD 215-2016 DEL 1-6-16, PAGO SE REALIZÓ EN OCTUBRE 2016
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	1	21900	21900			PROCESO LP-31-2015 DESIERTO
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3274028.35	3248413.35			LIQUIDADA CON RD 109-2016 DEL 16-3-16, PENDIENTE DE PAGO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
148446	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	1893444	3824360	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	13/01/2015	02/04/2017	INVERSIÓN	NO	13/01/2015		
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.47	0.37	1679580	1679579.17			EJECUCIÓN "PROGRAMA REGULAR PROCESO: LP-SM-6-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 08APR2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 05OCT2016			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.47	0.37	82132	49002.70			"PROGRAMA REGULAR PROCESO: AS-SM-18-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 22APR2016 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 07JUN2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 05OCT2016			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172673	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA	07/07/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION ICA	1044234	1044234	.	07/07/2011	01/07/2012	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	10525	10524.91			" EN EJECUCION DE CONTRATO N°0113-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED AMS-0257-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATISTA:GUS TAVO ALBERTO DIAZ HERNANDEZ MONTO S/. 52,624,55 PLAZO: 90 DC FIRMA 16-07-2015 3 ARM - 5 ENTREGABLES OFICIO N° 1223-2016 DEL 28-03-2016 SE REMITE LA CONFORMIDAD DEL 1ER ENTREGABLE 2DO ENTREGABLE APROBADO EL 20/09/2016 -EN DESARROLLO EL 3ER ENTREGABLE"
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	11/10/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	6213738	8648538	ACTUALIZACION DE PRECIOS	27/02/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	Sí	27/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.99	6893202.16	6854303.99			"OBRA EN EJECUCIÓN PROCESO: LP-CLASICO-16-2015-MINEDU/UE 108-1 INICIO DE OBRA:05/11/2016, AVANCE FISICO: 39.12% AVANCE FINANCIERO: 55 %, SE ESTIMA TÉRMINO DE OBRA ENERO 2017"
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0.99	405248.85	405248.85			"SUPERVISIÓN EN EJECUCIÓN PROCESO: CP-CLASICO-19-2015-MINEDU/UE 108-2 INICIO DE SUPERVISIÓN: 05/11/2015 "
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	148614.08	148614.08			
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	954	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURÍN- VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	13/12/2013	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5864443	5864443	SE MANTIENE LOS COSTOS	23/01/2015	01/09/2015	INVERSIÓN	NO	23/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	42342	42341.41			* EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N°018-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADS-CLASICO-032-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATISTA:CON SORCIO FLORES MONTO S/. 211,707.05 PLAZO: 150 DC FIRMA 23-01-2015 3 ARM - 5 ENTREGABLES (35 DC-5; 30DC-7; 30DC-8; 25DC -5; 5DC) 1ER Y 2DO ENTREGABLE CONFORME 2DO APROBADO EL 06/10/2016 3ER ENTREGABLE EN DESARROLLO"
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	04/10/2012	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	8072753	8055153	ACTUALIZACION	26/07/2011	04/10/2012	INVERSIÓN	NO	09/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	161373.78	161372.97			EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO - CARTERA REGULAR - APROBADO CON RESOLUCION JEFATURAL N° 91 - 2016 - FECHA DE TERMINO 09/09/2016 CON UN VALOR REFERENCIAL S/. 6,267,393.30
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
185332	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/02/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	7393544	7393544	-	04/08/2014	16/11/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	103703.73	103703.20			EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION DESDE EL 20/01/2015 - "EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N°010-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADS-CLASICO-090-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATISTA:CONSORCIO FLORES MONTO S/. 172,838.67 PLAZO: 150 DC FIRMA 19-01-2015 FORMA DE PAGO 3 ARMADAS (5 ENTREGABLES) -1ER Y 2DO ENTREGABLE CONFORME - 3ER ENTREGABLE APROBADO EL 09/12/2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN. EXPEDIENTE TÉCNICO EN DESARROLLO
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1885	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7265 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	06/05/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	6881399	7445759	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	23/06/2010	21/05/2011	INVERSIÓN	NO	01/07/2014	04/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	6268616.92	6268616.19			"LIQUIDADO CON RD 248-2016 DEL 27-6-16 ACTA DE RECEPCIÓN 04/03/2016 - INICIO DE OBRA: 20/01/2015, TÉRMINO REAL DE OBRA:16/09/2015, AVANCE FÍSICO: 100%"
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	94410	94410			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	441246.72	441245.03			"LIQUIDADO CON RD 196-2016 DEL 12-5-16 INICIO DE SUPERVISIÓN: 17/02/2015, TÉRMINO REAL DE SUPERVISIÓN:13/11/2015"
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	IMPLEMENTAR UNA ADECUADA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE SATISFAGA LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	73893494	63017886	REDUCCION DE PRECIOS POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METAS PREVISTAS EN LOS COMPONENTES DEL PIP	01/01/2014	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2014	30/03/2017

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: REMODELACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO DE DATOS	Porcentaje	27	50	38	3845929	3690928	ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA; ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LOS TDR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS.	ACCIONES IMPLEMENTADAS COMO MEJORA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA; Y LA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA EL REPLANTEAMIENTO DE LOS TDR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA.	QUEDA PENDIENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS Y SERVICIO DE HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
COMPONENTE 2: EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	0	50	19	7260338	4293890	DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS SERVIDORES BLADE, Y LAS CINTAS NO SE INSTALARON PORQUE NO ESTABA CULMINADO Y RECEPCIONADO LA OBRA PARA PODER INSTALARLOS.	MEJORAS AL TDR DEL TDR BAJO COORDINACIONES CON LOGÍSTICA, SE SOLICITO LA REBAJA DEL PRESUPUESTO Y SE VA A REPROGRAMAR PARA EL PRÓXIMO AÑO.	SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. SE PREVE VOLVER A CONVOCAR LOS SERVIDORES BLADE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017; Y LAS CINTAS SE PREVE INSTALARLOS EN FEBRERO DEL 2017.
COMPONENTE 3: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD.	Porcentaje	75	75	75	1985943	1985943	EN EL CASO DEL SWITCH UNA DE LAS EMPRESAS NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, LO CUAL RETRASA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.	REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.	SE HA ADQUIRIDO EL FIREWALL, BALANCEADORES DE APLICACIONES E INTERNET, Y ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE SWITCH.
COMPONENTE 4: SOFTWARE BASE PARA SERVIDORES.	Porcentaje	0	50	0	0	0	DIFERENTES MODIFICACIONES AL TDR PARA EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES Y LA RE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	MEJORAS AL TDR BAJO COORDINACIONES CON LOGÍSTICA.	ESTE COMPONENTE ESTA ADQUIRIÉNDOSE JUNTO CON LOS SERVIDORES BLADE.
COMPONENTE 5: HERRAMIENTA DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	0	0	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL TDR.	ACTUALIZAR EL TDR	SE SOLICITARA UNA DEMANDA ADICIONAL A LA UPP DEL MINEDU.
COMPONENTE 6: EQUIPOS PARA USUARIO FINAL	Porcentaje	100	100	100	7111382	7111382	DISPONIBILIDAD DE LOS USUARIOS PARA EL CAMBIO DE EQUIPO Y LAS INSTALACIÓN DE SUS APLICATIVOS.	MEJORA EN LA COORDINACIÓN CON LAS JEFATURAS RESPECTIVAS DE LOS USUARIOS.	SE CONCLUYO EN EL 2014, COMO PARTE DE LA PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PIP.
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Porcentaje	25	38	67	1000234	900234			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	452465	193277			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208856	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN ÁMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU	12/03/2013	ADECUADA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PARA DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ÁMBITO RURAL.	103987794	96661198	ACTUALIZACIÓN LOS COSTOS DE LOS RECURSOS E INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN Y MEJORA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN UGEL.	01/01/2014	15/10/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2014	30/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN EDUCATIVA.	Unidad	35	70	35	469093	406641	INSUFICIENTE PERSONAL TANTO DEL EQUIPO NACIONAL COMO DEL EQUIPO REGIONAL RESTRINGIÓ EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1: SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.	TEMPORALMENTE SE HA ENCARGADO AL EQUIPO TÉCNICO DEL COMPONENTE 4: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, HACERSE CARGO DE LAS METAS DEL COMPONENTE 1 SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE HA AVANZADO EN CONSTITUIR 37 MECANISMOS DE SOPORTE INTERGUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL LOCAL (MSIL) Y ACTIVAR 70 CONSEJOS PARTICIPATIVOS LOCAL DE EDUCACIÓN (COPALE).
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Tasa	602	724	602	17135414	15663679	'EL PROYECTO CUENTA CON TRES AÑOS DE EJECUCIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL REGISTRO DEL ESTUDIO DEFINITIVO (14.11.2013). SIN EMBARGO, EL TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO FUE MENOR POR EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PARA HABILITAR LA CAPACIDAD DE REALIZAR GASTOS Y CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS PRODUCTOS PREVISTOS EN CADA UGEL.	EL 03 DE MARZO DEL 2014 EL PROYECTO ESTUVO HABILITADO PARA EJECUTAR PRESUPUESTO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESE AÑO LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INICIARON SU SERVICIO EN CADA UGEL Y DRE.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

	<p>COMPONENTE 3: ARTICULADA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.</p>	<p>Unidad</p>	<p>100</p>	<p>133</p>	<p>117</p>	<p>14169810</p>	<p>13428619</p>	<p>LOS ASESORES EN GESTIÓN EN DISEÑO ORGANIZACIONAL Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (DOPP) ENCUENTRAN DIFICULTAD EN DESPLAZAMIENTO ENTRE LAS UGEL ASIGNADAS. LAS UGEL ASIGNADAS NO SON CERCANAS, IMPLICANDO LIMITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONSTANTE EN LA UGEL</p>	<p>SE BRINDA ASESORÍA CONTINUA POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REGIONES; LOS DOPP CUENTAN INSUMOS COMO MATERIALES DE APOYO, PRESENTACIONES FORMATOS DE ACTAS ENTRE OTROS LA ENTREGA DE PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p>	<p>SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE HA AVANZADO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (POI), Y PLANES ANUALES DE CONTRATACIÓN (PAC) A PARTIR DE LOS CUADROS DE NECESIDADES CON EL FIN DE MEJORAR LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS BRINDADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>ADEMÁS SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1520 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 374 LAPTOPS, 70 IMPRESORAS, 70 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALE S Y 70 PROYECTORES PARA EQUIPAR A LAS UGEL CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO.</p>
--	--	---------------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---	---	--

	<p>COMPONENTE 5: ADECUADA TRANSPARENCIA EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.</p>	<p>Unidad</p>	<p>120</p>	<p>140</p>	<p>120</p>	<p>352399</p>	<p>267737</p>	<p>EN EL CASO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS, A LA FECHA NO HA SIDO REMITIDA A LOS ASESORES EN GESTIÓN LOCAL, DEBIDO A QUE NO SE HA CULMINADO LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVO DE DOCENTES (DITEN), A FIN DE ELABORAR UN DOCUMENTO COHERENTE A LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 091-2015- MINEDU NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA PROFESORES EN EL SECTOR PÚBLICO APROBADA POR DITEN Y ESTABLECER UNA ÚNICA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN.</p>	<p>SE HA CONSIDERADO PERTINENTE EN UN PRINCIPIO SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA APROBADA POR DITEN EN LAS UGEL SOLICITANDO A LOS ASESORES EN GESTIÓN LOCAL RECOGER LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL RESPECTO CON EL OBJETIVO DE USARLO COMO INSUMO EN LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE DENUNCIAS, CON LA QUE YA SE CUENTA DESDE FINES DEL 2015.</p>	<p>SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE PROMOVIO LA ACTIVACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EN AQUELLAS UGEL QUE CONTARON CON PORTAL INSTITUCIONAL. SE LOGRO CONTAR CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A RECLAMOS APROBADOS EN LAS UGEL MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN QUEJAS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.</p> <p>EN ESA MISMA LÍNEA DE ACCIÓN, SE HA IMPULSADO LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LAS 70 UGEL CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR UNA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO TANTO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO EN LOS CASOS DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE QUEJA, DENUNCIAS Y RECLAMOS; TODO ELLO CON EL FIN DE ALCANZAR UNA ADECUADA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN.</p>
--	---	---------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--	--	---

	<p>COMPONENTE 2: ADECUADO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y REGIONAL.</p>	<p>Unidad</p>	<p>48</p>	<p>51</p>	<p>48</p>	<p>2546293</p>	<p>1688722</p>	<p>'LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL NO PERMITIÓ REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA Y PROTOCOLO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS UGEL.</p>	<p>SE HA PREVISTO REPROGRAMAR LA META DE UGEL QUE ELABORAN PLANES DE MEJORA Y QUE SIMPLIFICAN PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	<p>SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE HA AVANZADO PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRÁMITE DE EMISIÓN DE INFORME ESCALAFONARIO REDUCIENDO EL TIEMPO Y COSTO INVERTIDO POR SERVIDORES NOMBRADOS ACTIVOS Y CESANTES DE IIEE.</p> <p>ADEMÁS, SE ELABORÓ LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LA GUÍA PARA EL DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LA UGEL, RER E IIEE PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN ESTAS INSTANCIAS. ASIMISMO SE HAN ACTUALIZADO LOS MAPRO DE LAS UGEL FOCALIZADAS Y REALIZADO EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN PRIORIZANDO LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LOS TRÁMITES PRIORIZADOS.</p>
--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------------	--	---	---



	COMPONENTE 4: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA S.	Unidad	41	78	41	700024	507979	DEBIDO A LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ALGUNAS UGEL NO SE PUDO ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN TODOS LOS TALLERES	SE HA COORDINADO PARA REPROGRAMAR LOS TALLERES PARA AQUELLAS UGEL QUE QUEDARON PENDIENTES	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE HA AVANZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA SERVIDORES DE UGEL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE DOS MÓDULOS: MÓDULO I: MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACI ÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD Y EL MÓDULO II: CLIMA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CON UN TOTAL DE 1997 PARTICIPANTES EN EL MÓDULO 1 Y 1825 PARTICIPANTES EN EL MÓDULO 2. SE ESPERA CULMINAR CON EL PROGRAMA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL TERCER MÓDULO EN FINES DEL 2016, LUEGO DEL CUAL SE PROCEDERÁ CON LA CERTIFICACIÓN
--	---	--------	----	----	----	--------	--------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 036 DE MOLINO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	09/07/2012	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 036 DE MOLINOS, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO	2018445	2486091	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	0	2	2	89700	89700					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	218410	202409					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2393629	1922198					
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40981	10940						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213452	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	3527936	3527936	.	25/03/2014	01/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	92006.90	92006.02			*EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N° 131-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED AMC N° 253-2015-MINEDU/UE 108 MONTO S/ 127.786.14 PLAZO: 125 D.C FIRMA DE CONTRATO: 05-08-2015 CONTRATISTA: CONSORCIO FLORES EL EXPEDIENTE CUENTA CON 5 ENTREGABLES FORMA DE PAGO: 3 ARMADA CONFORMIDAD DEL 1ER Y 2DO Y 3ER ENTREGABLE 3ER ENTREGABLE APROBADO EL 19/10/2016		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134968	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL ¿ LIMA - LIMA	05/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	846143	1100894	ACTUALIZACION DE PRECIOS	28/04/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	52506.04	52506.04			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN 020-2015-UGEO
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	100	0	0	0			EN EVALUACIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	892190	888279.45			OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACION, PENDIENTE DE RECEPCIÓN
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	59593	51667.07			OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166954	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	27/08/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	8152210	8152210		15/08/2014	30/09/2016	INVERSIÓN	Sí	27/08/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	125290.15	125289.45			EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN CONTRATO N° 291-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADP N° 014-2014 PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: 3 ARMADA -EL EXPEDIENTE CUENTA CON 4 ENTREGABLES IRA ARMADA CONFORME 3ER ENTREGABLE EN DESARROLLO Y REVISIÓN EL 22-04-2016, EL CONTRATISTA PRESENTO EL LEV. DE OBS. - EN REVISIÓN  -EN DESARROLLO EL 4TO ENTREGABLE
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166958	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUJON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	05/09/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO	5914560	7112965	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE	06/10/2016	06/05/2017	INVERSIÓN	NO	12/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	118491.91	118491.52			EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO - CARTERA REGULAR - APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 55 - 2016 - FECHA DE TERMINO 07/07/2016
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166960	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	27/12/2012	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1871092	1871092	ACTUALIZACIÓN	27/09/2011	27/12/2012	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	53863.47	53863.41			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
224354	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 195 EN EL CENTRO POBLADO DE CALLAGAN, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	12/07/2012	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE I.E.I. N° 195 DEL CENTRO POBLADO DE CALLAGAN	987446	1359080	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	138514	122511			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54000	27000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1609043	1137611			
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	44850	44850			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
224376	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 409 DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	13/07/2012	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA I.E.I. N° 409 DE COCHAPAMPA	1026785	1435780	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	27000	27000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1607912	1123807			
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	44850	44850			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	148869	124522			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251878	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2828291	2429543	MODIFICACIONES EN METRADOS, METAS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. DECREMENTO EN -454,124 % DEBIDO A 10% EN OBRAS CIVILES Y SUPERVISIÓN - 22%.	30/12/2014	29/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	14/02/2017
---------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Unidad	0	0.62	0.42	57042	10708.86			EN EJECUCIÓN. - "PROGRAMA REGULAR- SUSTITUCION PROCESO: AS-SM-12-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 06APR2016 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20MAY2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 18OCT2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.62	0.42	1266706	1008521.15			EN EJECUCION - "PROGRAMA REGULAR- SUSTITUCION PROCESO: LP-SM-3-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 03MAR2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 18OCT2016
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
226566	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 243 ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	07/08/2013	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	1778291	1778291	SE MANTIENE LOS COSTOS	19/01/2015	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	51055	51054.10			"EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N°009-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADS-CLASICO-93-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATISTA:CONSORCIO FLORES MONTO S/. 85,090-,18 PLAZO: 100 DC FIRMA 19-01-2015 3 ARM (20 DC-5; 15DC-5; 20DC-5; 20DC -5; 5DC) -3ER ENTREGABLE APROBADO EL 13/10/2016"
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313135	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/03/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	6074092	5130891	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE LOS COMPONENTES CONFORME AL MERCADO	07/09/2016	01/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	29/09/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	217035	216695.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - SALDO DE OBRA - SE APROBO CON RESOLUCION JEFATURAL N° 123-2016 FECHA DE TERMINO : 04/10/2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	15/03/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	5079758	5663433	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE MERCADO COMPONENTE	07/10/2016	30/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	217102	216695.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - CARTERA DE MEJORAMIENTO - SE APROBO CON RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2016 - V.R. S/. 4,682,402 - SE INICIO 15/03/2016 - SE TERMINO 07/11/2016
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317355	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	5663492	6358288	ACTUALIZACION DEL VALOR DE LOS COMPONENTES	01/11/2016	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	251423	251422.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - CARTERA DE MEJORAMIENTO - SE APROBO CON RESOLUCION JEFATURAL N° 199-2016 - V.R. S/ 5,188,556 - SE INICIO 19/04/2016 - SE TERMINO 07/12/2016		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317421	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	03/05/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	6322847	6183324	ACTUALIZACION DE VALORES REFERENCIALES	01/11/2016	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	205291	205290.62			EXPEDIENTE EN EJECUCION ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA. CONTRATO N° 0120-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED -MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 01-2015-PRONIED, SE CONTRATA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN CON EXPEDIENTE TÉCNICO, DE ESTA MANERA, UNA VEZ APROBADA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO (APROBACIÓN DEL 4TO ENTREGABLE), PASA A LA ETAPA DE INVERSIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO: 147 DIAS CALENDARIO MONTO S/. 315.831.72 FORMA DE PAGO: 6 ARMADAS -EL EXPEDIENTE CUENTA CON 6 ENTREGABLES (1RO, 2DO Y 3ER PRODUCTO). -ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3ER PRODUCTO (5TO Y 6TO ENTREGABLE - 40%) Y ENTREGA FINAL 25% FECHA DE VIABILIDAD: 03-05-2016 OFICIO N° 2723-2016 SE NOT. EL 11-08-2016 LA CONFORMIDAD DEL 5TO ENTREGABLE (TERCER PRODUCTO) -6TO ENTREGABLE APROBADO EL 16/11/2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RAMIRO PRIALÉ DEL DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	14/12/2016	EESTUDIAN CARRERAS TECNICASADECUASAMENTEATENDIDOS POR LOSSERVICIOS DEFORMACIÓNPROFESSIONAL QUEBRINDA EL IESTPRAMIRO PRIALE PRIALE	14780908	14780908		01/01/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	14/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	MATERIAL EDUCATIVO Y BIBLIOGRÁFICO	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	CAPACITACIONES A DOCENTES	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	CAPACITACIONES PARA ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	100	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2323190	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LURÍN, DEL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/12/2016	JÓVENES QUE ESTUDIAN CARRERAS TÉCNICAS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE BRINDA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LURÍN	10346157	10346157	01/01/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	10/12/2015	22/12/2016
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	PROYECTO DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	CIRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	CONSULTORÍA PLAN DE CONVENIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	CONSULTORÍA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2323257	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECÓN PÉREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA	06/10/2016	ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA, ENTRENAMIENTO Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE GIMNASIA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE LIMA	196847444	196847444		07/10/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2016	30/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	820896	0	RETRASO EN LA ENTREGA DEL PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REUNIONES CONCURRENTES DEL MINEDU, PEJP, CONSULTOR Y SUPERVISOR, PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTÁCULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGIÓN CALLAO	14/10/2016	ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE JUDO, KARATE, TAEKONDO, BÉISBOL, FÚTBOL FEMENINO Y LUCHA DE ALTO RENDIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL.	232171365	232171365		15/10/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2016	30/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1531793	15000	RETRASO EN EL ENTREGABLE N 1 DEL EXPEDIENTE TECNICO.	REUNIONES CONCURRENTES CON MINEDU, PEJP, CONSULTOR Y SUPERVISOR, PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

244078	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI DE LA PROVINCIA LA MAR-AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI DE LA PROVINCIA LA MAR	7084811	7471208	SIN VARIACION	30/07/2012	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/04/2014	30/05/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	545197	545195					
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	224250	224250					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	5	5	5	514506	349504					
OBRA	Unidad	5	5	5	6164412	6164411						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244081	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y TAMBO DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y TAMBO DE LA PROVINCIA LA MAR	7491193	7507114	AUMENTO DE METAS, METRADOS Y PLAZO	08/07/2013	30/10/2015	INVERSIÓN	NO	07/04/2014	29/05/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	5	5	5	664168	364947					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5	5	5	5902590	5902587					
	SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	637249	526673					
JUEGOS INFANTILES	Unidad	5	5	5	424250	424250						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244215	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIALA MAR	6907745	8157546	AUMENTO DE METRADOS Y PLAZO	01/07/2013	30/01/2014	INVERSIÓN	NO	02/07/2014	30/04/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	5	5	525718	327716					
	OBRA	Unidad	0	5	0	6319111	6319110					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	5	0	588464	588462					
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	224250	224250					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244220	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO DE LA PROVINCIA LA MAR	6932011	6819033	DISMINUCION DE METAS Y VARIACION DE METRADOS	01/07/2013	30/01/2014	INVERSIÓN	NO	01/04/2014	30/05/2015



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	5	5	5	5670316	5670313			EN LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE SE REALIZO UN INFORME DE VERIFICACIÓN.
	SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	462636	462635			
	JUEGOS INFANTILES	Unidad	5	5	5	231000	231000			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	5	5	5	598758	400690			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249604	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	04/03/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4921418	5636220	5,636,219.64	14/07/2014	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	14/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	100	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	106055.56	106054.68			" EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N°004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADS-CLASICO-092-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATISTA:WILBER ANDRES AYALA AMESQUITA MONTO S/. 176.757,81 PLAZO: 120 DC FIRMA 14-01-2015 3 ARM - 5 ENTREGABLES CONFORMIDAD DEL 1ER Y 2DO ENTREGABLE 3ER ENTREGABLE APROBADO EL 29/08/201 -EN REVISION POR EL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA VERIFICACION Y COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE -4TO ENTREGABLE EN DESARROLLO"
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249626	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO, PAMPA CRUZ, INCAPERCCAN, ACCOMACHAY, LECCLESPAMPA, PUNCHAYPAMPA Y LLIPLLINA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	28/02/2013	EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO, PAMPA CRUZ, INCAPERCCAN, ACCOMACHAY, LECCLESPAMPA, PUNCHAYPAMPA Y LLIPLLINA, DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	8365054	11642641	INCREMENTO DE METAS, METRADOS Y PLAZO	28/12/2012	25/02/2013	INVERSIÓN	SÍ	28/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	8	8	8	358801	358800			
	SUPERVISION	Unidad	8	8	8	994854	907711			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	8	8	8	558279	510569			
	OBRA	Unidad	8	8	8	10293029	9529351			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32817 DE PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	21/05/2013	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. INICIAL N 32817 DE PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO	1341906	1874009	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1994132	1517840			
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	44850	44850			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	170385	138396			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	32280	27000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260555	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32621 DE JILLAULLA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	21/05/2013	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. INICIAL N 32621 DE JILLAULLA, DISTRITO DE MOLINO	1767778	1337064	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	32280	27000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1490553	1012223			
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	0	1	1	44850	44850			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	134448	120155			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261847	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7094 SASAKAWA VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	16/07/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	9591670	9591670		05/12/2014	10/07/2019	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	



26212	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	27/04/2011	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	13335354	15990193	LA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE Y EL MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO A FEBRERO 2014 ES DE +19.91%, LLEGANDO A REPRESENTAR UN MONTO DE S/2.654.839.03 NUEVOS SOLES. ¿ES PRECISO INDICAR QUE EL COMPONENTE DE CONTINGENCIAS SE HA SUPRIMIDO DEBIDO A QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO.	12/12/2014	28/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2016
-------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	101520	101520			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.95	1	14294672.54	14291346.95			"MEDIA TENSION PROCESO: AS-SUMA ALZADA-40-2016-MINEDU/UE 108-1 CONVOCATORIA: 29AUG2016 ADELANTO DIRECTO: 03NOV2016 INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 04NOV2016 OBRA PRINCIPAL TERMINADA CON ACTA DE RECEPCIÓN: 22/04/2016"
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.95	1	543748.77	542958.29			EN PROCESO DE DEVENGUE CULMINÓ EN DICIEMBRE 2016, SUPERVISIÓN TERMINADA. CONTRATO DE SUPERVISIÓN: 05/12/2015
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1515	0	497490	497490			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
266376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 612, EN EL CENTRO POBLADO DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	30/07/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 612, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1478468	1533162	AUMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TECNOLOGIA E INCREMENTO DE PLAZO	30/04/2014	30/07/2014	INVERSIÓN	SÍ	30/07/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	1	1	1	1251614	1251613					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	154425	154424					
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44851	44851			JUEGOS INFANTILES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
26740	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	28/04/2011	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5552519	5552519	.	28/04/2011	01/06/2017	INVERSIÓN	NO	15/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	54148.98	54148.12			"EXPEDIENTE EN EJECUCION CONTRATO N° 098-2013-ME/SG-OGA-UA-APS ADS N 72-2012-ED/UE 108 PLAZO 72 DIAS FECHA DE INICIO 28-02-2013 MONTO CONTRACTUAL S/128,736.00 4 ENTREGABLES - 3 ARM PAGO CONFORMIDAD DEL 1ER ENTREGABLE 08-07-2014 CARTA NOTARIAL N° 551-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA 05-10-2013 SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO, A PARTIR DEL 2DO ENTREGABLE. SE LIQUIDO EL EXPEDIENTE CON LA RDE N° 083-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED DEL 29-02-2016."
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 371 CHINCHAVITO, IEI N 294 PUERTO GUADALUPE, IEI N 33070 SANTA ROSA DE CHAGLLA ALTA, IEI N 273 SANTA RITA ALTA, IEI N 32797 SANTA RITA SUR Y LA IEI N 32616 PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I. N 371 CHINCHAVITO, I.E.I. N 294 PUERTO GUADALUPE, I.E.I. N 33070 SANTA ROSA DE CHACLLA ALTA, I.E.I. N 273 SANTA RITA ALTA, I.E.I. N 32797 SANTA RITA SUR Y LA I.E.I. N 32616 PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	8733028	8880902	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	46020	46019			
	SUPERVISION	Unidad	0	5	4	671016	670331			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	269885	269884			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5	5	4	7145521	7145520			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290743	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600 ICHU YANUNA, IEI N 32601 CONAICA, IEI N 32602 TUNAPUCO Y LA IEI N 32577 TIRISHUANCA, DEL DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I N 32580 TICAPAMPA, I.E.I. N 32600 ICHU YANUNA, I.E.I. N 32601 CONAICA, N 32602 TUNAPUCO, Y LA I.E.I. N 32577 TIRISHUANCA DEL DISTRITO PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	7894937	7744297	NO	05/07/2013	05/11/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	259251	259251					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	826532	826531					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	31531	30082					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

290779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		6123420	7190965	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	4	4	4	215908	215907							
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1097302	1097301							
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	8970	8970							
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	70071	69444							

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
290780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ PUNTA, Y LA IEI N 295PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I. N 035 TAMBILLO, I.E.I. N 323 CRUZ PUNTA, Y LA I.E.I. N 295 PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	4223095	1684780	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	3	3	120747	120746					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1117162	1117162					
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	0	0	0	8970	8970					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	91861	91861					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 648 SOLANO UCRO, Y LA IEI N 33393 MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I. N 648 SOLANO UCRO Y LA I.E.I. N 33393 MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	2811096	1774246	NO	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	KIT DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	9263	9262					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	137528	137526					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53979	53976					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1430655	1430654					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291009	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-7/MX-U DE LA LOCALIDAD DE LIMUNCHAYOCC DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE LIMUNCHAYOCC ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1224408	1224408	AJUSTES EN METRADOS POR REPLANTEAMIENTO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2014	30/05/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53442	17957					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291050	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-18/MX-P DE LA LOCALIDAD DE ISOQASA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE ISOQASA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1681720	2286978	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50543	50543					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1330705	1330704					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	109667	109667					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291146	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 59/MX U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ASUNCIÓN DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ASUNCIÓN ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1076668	1885612	VARIACION DE METRADOS Y METAS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	101270	101270					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50545	50545					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1262203	1262202					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291515	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 60/MX U DE LA LOCALIDAD DE IRÁN DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE ISOQASA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1070478	1858010	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50543	50543					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1149992	1149922					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	99689	99689					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291601	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 25/MX U DE LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	09/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYRAPATA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1080288	1921898	VARIACION DE METRADOS Y METAS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53442	53441					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1148367	1148366					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	91240	91240					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291733	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 66/MX U DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN VICENTE ACEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1109621	1483807	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441					
	OBRA	Unidad	0	0	0	844501	844500					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	69090	69090					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291806	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 87/MX U DE LA LOCALIDAD DE CHILLIHA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNADA LA PROVINCIALA MAR	1093887	1475853	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/07/2013	30/01/2014	INVERSIÓN	SÍ	02/07/2014	30/04/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	1	1	1	1232296	1232294					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	103324	103324					
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291852	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-95/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE CHUPON DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE CHUPON ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1235710	1771604	INCREMENTO EN PROCESO DE SELECCIÓN	30/09/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	30/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	1	1	1	1510084	1510082					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	54426	54426					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	98671	97669					
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	9263	9262					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291864	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-100/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CACHIMINA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CACHIMINA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1200134	1655547	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2014	30/05/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

291920	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-125/MX-P DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE VALSAMUYUQ ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1811681	2067928	AUMENTO DE METRADOS	30/09/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	30/08/2016
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441					
	OBRA	Unidad	1	1	1	1753021	1753019					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157822	141209					
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
291923	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-5/MX-P DE LA LOCALIDAD DE QENTABAMBA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE QENTABAMBA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1454583	1799976	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2014	30/05/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53442	53441					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
291924	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 122/MX U DE LA LOCALIDAD DE PARIHUANCA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE PARIHUANCA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1198974	1198974	REPLANTEAMIENTO DE METRADOS POR AJUSTES EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2014	30/05/2015



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35484	35484			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291971	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 105/MX U DE LA LOCALIDAD DE PACCAYPAMPA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE CHUPON ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	993938	1367157	INCREMENTO EN PROCESO DE SELECCIÓN	30/09/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	30/08/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1133611	1133609			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	95959	95958			
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291996	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 110/MX U DE LA LOCALIDAD DE CHONTABAMBA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE PACCAYPAMPA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1136925	1572801	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/09/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	30/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1269869	1269867			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	120469	107787			
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292027	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 119/MX U DE LA LOCALIDAD DE HUAYANAY DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1021621	1348075	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			
	OBRA	Unidad	0	0	0	664938	664938			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	47649	47648			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292053	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 115/MX U DE LA LOCALIDAD DE VALSAMUYUQ DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE VALSAMUYUQ ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1125781	1483600	AUMENTO DE METRADOS	30/09/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	30/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	1	1	1	1194810	1194810			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	113116	101208			
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292062	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38893 EX 425 PALOMITAS BLANCAS DE LA LOCALIDAD DE MISQUIBAMBA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIBAMBA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1103890	1340092	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			
	OBRA	Unidad	0	0	0	807191	807191			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	47345	47344			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292067	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 121/MX U DE LA LOCALIDAD DE LLAUSA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE LLAUSA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1113490	1520681	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2014	30/05/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292103	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 120/MX U DE LA LOCALIDAD DE ILLAURA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE ILLAURA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	946542	1324839	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/01/2014	30/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	30/05/2017

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441			
	OBRA	Unidad	0	0	0	765202	765202			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	46153	46151			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299126	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 685, EN EL CENTRO POBLADO DE RAYANNIYOCC, DISTRITO DE ANTÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	11/08/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 685, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1267809	1548497	AUMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TECNOLOGIA	11/04/2014	11/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	29/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44851	44851			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	87500	62500			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1291545	1291545			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	129762	129762			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299233	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 678, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	19/08/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 678, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1357688	1873800	AUMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TECNOLOGIA	01/04/2014	01/08/2014	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	64007	64005			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1595905	1580282			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	151824	151823			
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44851	44851			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299257	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 845, EN EL CENTRO POBLADO DE OYOCOCCHA, DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	27/08/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 845, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1253114	1961542	AUMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TECNOLOGIA	01/02/2014	01/08/2014	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	145635	138940			
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44851	44851			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	65835	65833			
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1654476			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305461	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-23/MX-U DE LA LOCALIDAD DE CUCULIPAMPA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	30/10/2014	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCODE LA PROVINCIA LA MAR	1360353	1360353	DISMINUCION DE METAS Y VARIACION DE METRADOS	01/07/2013	30/12/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2014	30/05/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1120624	1120621					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	137468	105724					
	JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	1	1	37356	37356					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 936 EN EL CENTRO POBLADO LLACCE, DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 936, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1317279	1559324	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	1080651	1080650			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	99566	99566			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305637	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167 EN EL CENTRO POBLADO PARISA, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1318983	1680624	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	108123	108122					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1287936	1287935					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305638	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 937 EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO, DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 937, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1393402	1616524	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/10/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			
	OBRA	Unidad	0	0	0	1349408	1349408			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	90623	90622			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 956 EN EL CENTRO POBLADO CALZADA, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 956, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1687881	1560639	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	58595			
	OBRA	Unidad	0	0	0	852289	852289			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	82294	82294			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 540 EN EL CENTRO POBLADO CHILCAPITE, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 540, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1429560	1860335	NO	02/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	02/12/2016



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	40713			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305650	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 952 EN EL CENTRO POBLADO CUICHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 952, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1356224	1557841	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	55212			
	OBRA	Unidad	0	0	0	994261	994260			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	82130	82130			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 592 EN EL CENTRO POBLADO CURIMARAY, DISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 592, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1257557	1707643	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			
	OBRA	Unidad	0	0	0	1371472	1371471			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	110471	110471			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305652	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 843 EN EL CENTRO POBLADO HUILLHUECC, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 843, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1347806	1657155	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013					
	OBRA	Unidad	0	0	0	1085588	1085588					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	87819	87819					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305673	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 943 EN EL BARRIO ILLANCA, DISTRITO ANTA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 943, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1555169	1779971	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			
	OBRA	Unidad	0	0	0	1186513	1186512			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	94830	94830			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305698	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 149 EN EL CENTRO POBLADO MARCAS, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 149, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1471329	1871279	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1581758	1581758			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	116670	116670			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	9263	9262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305711	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 461 EN EL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 461 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1384561	1916372	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68227			
	OBRA	Unidad	0	0	0	409078	408956			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	14786	12014			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305712	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36174 EN EL CENTRO POBLADO DE AYAHUASÁN, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36174 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1432435	1888537	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966			
	OBRA	Unidad	0	1	0	1170043	1170042			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	100753	100753			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 949 EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 949 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1329551	1812682	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966			
	OBRA	Unidad	0	0	0	381617	381616			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	13849	13841			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305714	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 680 EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCO CRUZ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 680 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1707995	1983448	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70493	70490			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 953 EN EL CENTRO POBLADO DE CUSICANCHA DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 953 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1212718	1697357	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68227			
	OBRA	Unidad	0	1	0	1084912	1084912			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	90143	90143			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305716	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 541 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANACOPAMPA DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 541 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1206779	1673968	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70493	70490					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 614 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 614 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1677375	2321939	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966			
	OBRA	Unidad	0	0	0	498447	498298			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	18017	16483			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 850 EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPALCO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 850 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1231544	1717588	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68227			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 591 EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	22/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 591 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	978968	1369792	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68227			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 948 EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCARÁ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 948 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1996013	2234557	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	118372	118372					
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	8970	8970					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	68230	68227					
OBRA	Unidad	0	0	0	1455352	1455351						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1083 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBRAICO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1083 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1824964	2138204	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70492	70489					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



305742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 852 EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 852 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1202689	1202689	NO	02/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	02/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70493	70490					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 539 EN EL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 539 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1208526	1554724	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	11692	11689					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68231	68228					
	OBRA	Unidad	0	0	0	322172	322172					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 940 EN EL CENTRO POBLADO DE RUPACC, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 940 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1611806	2075848	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 944 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA PATA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 944 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1638181	2069424	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63627	63623			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305755	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 842 EN EL CENTRO POBLADO PALOMA, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCARELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 842, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1437805	1656552	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	9263	9262			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59013			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1387531	1387530			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	103028	103028			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**