

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACION
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	06381847
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SAAVEDRA CHANDUVI JAIME
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/08/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	18/12/2016
Fecha de presentación:	05/01/2017 05:23:49 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	RETO QUINTANILLA ANGEL FABIAN	DNI	03690163	01/02/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	PALIZA MARCOS LIZ MARGARET	DNI	44407908	07/10/2015	3, 4 y 5
3	CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	SANCHEZ GOMEZ SAMUEL ENRIQUE	DNI	03692011	12/10/2016	3, 4 y 5
4	PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO	MONTALVO DE LOS SANTOS JHONI JOSE	DNI	25844081	02/01/2013	3, 4 y 5
5	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	CARBAJAL YNOCENTE DORA LUZ	DNI	06125689	17/01/1977	3, 4 y 5
6	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	ACOSTA REYES ANTONIO GERARDO	DNI	10149439	27/10/2016	3, 4 y 5
7	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	RODRIGUEZ NEGRON GERARDO EGBERTO	DNI	09597126	24/11/2015	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	BAQUERIZO ALIAGA JESUS AMADEO	DNI	06585139	21/08/2014	3, 4 y 5
9	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	RAMON PONGO ISRAEL IGDALIAS	DNI	10014544	01/01/2016	3, 4 y 5
10	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	RUIZ RUIZ RENE AUGUSTO	DNI	02692113	02/01/2015	3, 4 y 5
11	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLETT	COTRINA ZULOETA ALLEN BENY	DNI	06806181	01/11/2015	3, 4 y 5
12	PROYECTO ESP. PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019	REQUENA CALDERON MIGUEL	DNI	10556001	01/11/2016	3, 4 y 5
13	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	ORE RAMIREZ DELFINA CHERLY	DNI	08762141	01/11/2013	3, 4 y 5

14	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS	DNI	25776879	01/08/2016	3, 4 y 5
15	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	HOYLE GANOZA LUIS RAFAEL	DNI	05404553	01/09/2014	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	PUMA HUACAC EDGAR FREDY	DNI	04652322	01/09/2014	3, 4 y 5
17	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS	MEDINA BURGA JORGE ALEXANDER	DNI	09797480	23/11/2016	3, 4 y 5
18	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	CHANG VALLEJOS GISSELLA DEL CARMEN	DNI	09672251	23/05/2016	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	PERINANGO BELTRAN MARTIN RICARDO	DNI	09379875	26/08/2014	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	BAZAN SERPA SEGUNDO ARTURO	DNI	19986696	13/04/2015	3, 4 y 5
21	APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN-AP	MORALES LOZANO JACINTA GLORIA	DNI	07145680	17/09/2014	3, 4 y 5
22	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU	HERNANI CHAVEZ CESAR ENRIQUE	DNI	07022482	01/03/2016	3, 4 y 5
23	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	DIAZ MELENDEZ ALFREDO ERNESTO	DNI	41083461	12/11/2016	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	LA FASE ESTRATEGICA CULMINÓ EL 07 DE JUNIO DE 2016 CON LA APROBACIÓN DEL PESEM, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS PREPARATIVOS PARA INICIAR LA FASE INSTITUCIONAL.				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input checked="" type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL 007-2016-MINEDU	Fecha de aprobación:	06/01/2016	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	.	1	.	.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1088997337	0	0
Obras por contrata	80	1	69	161	139	80	1	97	25	817439243.53	528042613.15	95434.52	19	173911961.41	122	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Formato N° 4 - Personal

Regímen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	11576	12346	13739831.61	14408852.20
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	42	42	165341.54	208342.99
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	9333	9605	42075631.41	44239718.18
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	56418	61778	101691039.24	120969403.68
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	66	68	2295083	2508264
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	98	98	289563.25	327070.65
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	34	31	33967.27	31339.38
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	222000	389102.04
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	6121	7585	93790994.75	60088838.23
Locación de servicios	281	1063	840579.80	8606474.60
Otros	856	1077	1565572.31	1742587.37

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	IMPLEMENTAR UNA ADECUADA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE SATISFAGA LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	73893494	65749986	REDUCCIÓN DE PRECIOS POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METAS PREVISTAS EN LOS COMPONENTES PIP.	01/01/2014	30/03/2017		0	01/01/2014	30/03/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS.	Porcentaje	22	50	27	9829603	3723317.34	ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA Y DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS.	ACCIONES IMPLEMENTADAS COMO MEJORA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA EL REPLANTEAMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA.	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS Y SERVICIO DE HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
	COMPONENTE 02 EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO.	Unidad	0	50	0	22204654	4255666	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS SERVIDORES BLADE Y LAS CINTAS NO SE INSTALARON PORQUE LA OBRA NO ESTABA CULMINADA Y RECEPCIONADA.	MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA, SE SOLICITÓ LA REBAJA DEL PRESUPUESTO Y SE REPROGRAMA PARA EL PRÓXIMO AÑO.	SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. SE PREVE VOLVER A CONVOCAR LOS SERVIDORES BLADE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y LAS CINTAS SE PREVE INSTALARLAS EN FEBRERO DEL 2017.
	COMPONENTE 03 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD.	Porcentaje	75	75	75	6574169	2060641	EN EL CASO DEL SWITCH UNA DE LAS EMPRESAS NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, LO CUAL RETRASA LA ADJUDICACIÓN.	REPROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN SU ETAPA DE ADJUDICACIÓN.	SE HA ADQUIRIDO EL FIREWALL, BALANCEADORES DE APLICACIONES E INTERNET Y SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE SWITCH.
	COMPONENTE 04 SOFTWARE BASE PARA SERVIDORES.	Porcentaje	0	50	0	4990561	0	DIFERENTES MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES Y REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA.	ESTE COMPONENTE ESTÁ ADQUIRIÉNDOSE JUNTO A LOS SERVIDORES BLADE.
	COMPONENTE 05 HERRAMIENTAS DE SOPORTE INGENIERÍA DE SOFTWARE.	Porcentaje	0	0	0	10918700	0	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	ACTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA.	SE SOLICITARÁ UNA DEMANDA ADICIONAL A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
	COMPONENTE 06 EQUIPOS PARA USUARIO FINAL.	Porcentaje	100	100	100	9417669	7111382	DISPONIBILIDAD DE LOS USUARIOS PARA EL CAMBIO DE EQUIPO Y LA INSTALACIÓN DE SUS APLICATIVOS.	MEJORA EN LA COORDINACIÓN CON LAS JEFATURAS DE LOS USUARIOS.	SE CONCLUYÓ EN EL 2014 COMO PARTE DE LA PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
	GESTIÓN, SUPERVISIÓN	Porcentaje	18	38	25	1814630	989194.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66852	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SECUNDARIA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA RED DE TELEVISIÓN SATELITAL	15/12/2011	MEJORAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.	59305653	59305653		16/12/2011	31/12/2014		0	16/12/2011	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN	Porcentaje	0	0	0	10500	10500	DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 SE PRESENTARON DIVERSOS INCONVENIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. TRAS TRES PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS SE LOGRÓ ADJUDICAR EN EL MES DE MAYO 2014. TRAS ADJUDICARSE LA BUENA PRO SE HAN PRESENTADO DEMORAS EN LAS PRESENTACIONES Y APROBACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. A LA FECHA NO SE HA CONSEGUIDO LA APROBACIÓN DEL TERCER Y ÚLTIMO ENTREGABLE.	SE VIENE COORDINANDO CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA INICIAR EL TRÁMITE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO. SE MANTIENE COORDINACIÓN CON PRONIED.	
	COMPONENTE 02 CAPACITACIÓN DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA INTEGRACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO.	Porcentaje	0	0	0	48500	48500			
	COMPONENTE 03 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DEL USO DE LA TIC AL PROCESO EDUCATIVO.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04 CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y ESPECIALISTAS DEL SECTOR EDUCACIÓN EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC AL SISTEMA EDUCATIVO.	Porcentaje	0	0	0	36003	0			
	COMPONENTE 05 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CANALES.	Porcentaje	0	0	0	51000	51000			

COMPONENTE 06 IMPLEMENTACIÓN DE IIEE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADECUADO PARA LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DE MEDIOS AUDIOVISUALES.	Porcentaje	0	0	0	9000	9000				
COMPONENTE 07 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	Porcentaje	0	0	0	0	0				
COMPONENTE 08 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.	Porcentaje	0	0	0	9000	9000				
COMPONENTE 09 IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				
COMPONENTE 10 MOBILIARIO Y EQUIPO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
COMPONENTE 11 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.	Porcentaje	59.52	100	59.52	271355	162813				
COMPONENTE 12 LINEA DE BASE	Porcentaje	100	100	100	230860	230860				
COMPONENTE 13 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO .	Porcentaje	0	0	0	245334	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208856	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN ÁMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU	12/03/2013	ADECUADA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PARA DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ÁMBITO RURAL.	103987794	96661198	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE LOS RECURSOS E INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN Y MEJORA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN UGEL.	01/01/2014	15/10/2016		0	07/01/2014	30/06/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01 SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN EDUCATIVA.	Unidad	35	70	35	456237.92	406641.73	INSUFICIENTE PERSONAL RESTRINGIÓ EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE.	TEMPORALMENTE SE HA ENCARGADO AL EQUIPO TÉCNICO DEL COMPONENTE 04 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, HACERSE CARGO DE LAS METAS DEL COMPONENTE 01 SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE HA AVANZADO EN CONSTITUIR 37 MECANISMOS DE SOPORTE INTERGUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL LOCAL Y ACTIVAR 70 CONSEJOS PARTICIPATIVOS LOCALES DE EDUCACIÓN.

	<p>COMPONENTE 02 ADECUADO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y REGIONAL.</p>	<p>Unidad</p>	<p>48</p>	<p>51</p>	<p>48</p>	<p>4450015.57</p>	<p>1542315.15</p>	<p>LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL NO PERMITIÓ REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA Y PROTOCOLO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS UGEL.</p>	<p>SE HA PREVISTO REPROGRAMAR LA META DE UGEL QUE ELABORAN PLANES DE MEJORA Y QUE SIMPLIFICAN PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	<p>SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE HA AVANZADO PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRÁMITE DE EMISIÓN DE INFORME ESCALAFONARIO REDUCIENDO EL TIEMPO Y COSTO INVERTIDO POR SERVIDORES NOMBRADOS ACTIVOS Y CESANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ADEMÁS, SE ELABORÓ LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LA GUÍA PARA EL DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LA UGEL, RER E IIEE PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN ESTAS INSTANCIAS. ASIMISMO SE HAN ACTUALIZADO LOS MAPROS DE LAS UGEL FOCALIZADAS Y REALIZADO EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN PRIORIZANDO LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LOS TRÁMITES PRIORIZADOS.</p>
--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	---	---	---

	<p>COMPONENTE 03 ARTICULADA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.</p>	<p>Unidad</p>	<p>100</p>	<p>133</p>	<p>100</p>	<p>18029380.20</p>	<p>13418618.54</p>	<p>LOS ASESORES EN GESTIÓN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ENCUENTRAN DIFICULTAD PARA DESPLAZAMIENTO ENTRE LAS UGEL ASIGNADAS. LAS UGEL NO SON CERCANAS . IMPLICANDO LIMITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONSTANTE EN LA UGEL.</p>	<p>SE BRINDA ASESORÍA CONTINUA POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REGIONES. LOS ASESORES EN GESTIÓN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUENTAN CON INSUMOS COMO MATERIALES DE APOYO. PRESENTACIONES, FORMATOS DE ACTAS ENTRE OTROS LA ENTREGA DE PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p>	<p>SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE HA AVANZADO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES - POI Y PLANES ANUALES DE CONTRATACIÓN - PAC A PARTIR DE LOS CUADROS DE NECESIDADES CON EL FIN DE MEJORAR LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS BRINDADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ADEMAS SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1520 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 374 LAPTOPS, 70 IMPRESORAS, 70 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALE S Y 70 PROYECTORES PARA EQUIPAR A LAS UGEL CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO.</p>
--	--	---------------	------------	------------	------------	--------------------	--------------------	--	--	---

	COMPONENTE 04 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	Unidad	41	78	41	616894.50	483951.68	DEBIDO A LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ALGUNAS UGEL NO SE PUDO ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN TODOS LOS TALLERES.	SE HA COORDINADO PARA REPROGRAMAR LOS TALLERES PARA AQUELLAS UGEL QUE QUEDARON PENDIENTES.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. PERO SE HA AVANZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA SERVIDORES DE UGEL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE DOS MÓDULOS MÓDULO 1 MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACI ÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN CONTEXOTOS DE DIVERSIDAD Y EL MÓDULO 2 CLIMA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CON UN TOTAL DE 1997 PARTICIPANTES EN EL MÓDULO 1 Y 1825 PARTICIPANTES EN EL MÓDULO 2. SE ESPERA CULMINAR CON EL PROGRAMA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL TERCER MÓDULO A FINES DEL 2016. LUEGO DEL CUAL SE PROCEDERÁ CON LA CERTIFICACIÓN.
	COMPONENTE 06 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Unidad	602	724	602	17771297.16	15388840.15	EL PROYECTO CUENTA CON TRES AÑOS DE EJECUCIÓN. CONTADOS A PARTIR DEL REGISTRO DEL ESTUDIO DEFINITIVO 14.11.2013 SIN EMBARGO EL TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO FUE MENOR POR EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PARA HABILITAR LA CAPACIDAD DE REALIZAR GASTOS Y CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS PRODUCTOS PREVISTOS EN CADA UGEL.	EL 03.03.2014 EL PROYECTO ESTUVO HABILITADO PARA EJECUTAR PRESUPUESTO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESE AÑO LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INICIARON SU SERVICIO EN CADA UGEL Y DRE.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

	COMPONENTE 05 ADECUADA TRANSPARENCIA EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	Unidad	120	140	120	305472.27	267736.67	EN EL CASO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS, A LA FECHA NO HA SIDO REMITIDA A LOS ASESORES EN GESTIÓN LOCAL, DEBIDO A QUE NO SE HA CULMINADO LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVO DE DOCENTES - DITEN, A FIN DE ELABORAR UN DOCUMENTO COHERENTE A LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 091-2015-MINEDU NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA PROFESORES EN EL SECTOR PÚBLICO APROBADA POR DITEN Y ESTABLECER UNA ÚNICA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN.	SE HA CONSIDERADO PERTINENTE EN UN PRINCIPIO SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA APROBADA POR DITEN EN LAS UGEL, SOLICITANDO A LOS ASESORES EN GESTIÓN LOCAL RECOGER LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL RESPECTO CON EL OBJETIVO DE USARLO COMO INSUMO EN LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE DENUNCIAS, CON LA QUE YA SE CUENTA DESDE FINES DEL 2015.	SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO LA META SE ALCANZARÁ AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERO SE PROMOVIO LA ACTIVACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EN AQUELLAS UGEL QUE CONTARON CON PORTAL INSTITUCIONAL. SE LOGRO CONTAR CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A RECLAMOS APROBADOS EN LAS UGEL MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL. EN ESA MISMA LINEA DE ACCIÓN, SE HA IMPULSADO LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LAS 70 UGEL CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR UNA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO TANTO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO EN LOS CASOS DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE QUEJA, DENUNCIAS Y RECLAMOS, TODO ELLO CON EL FIN DE ALCANZAR UNA ADECUADA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN.
--	--	--------	-----	-----	-----	-----------	-----------	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

171805	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	30/01/2015	CUMPLIR LAS METAS PROPUESTAS, DESARROLLANDO UN PROYECTO FLEXIBLE Y CONFORTABLE, QUE SE ADAPTE A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DEL ALUMNADO, A LAS NORMAS DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SU ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y A LAS CONDICIONES LOCALES Y GEOGRÁFICAS DEL LUGAR DONDE SE UBICA LA I.E. N° 22724 TERESA DE LA CRUZ	4780574	4780574	PROYECTO FINANCIADO POR OBRAS POR IMPUESTOS	01/09/2015	31/12/2016	0	01/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO INFORME DE EVALUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS.	Unidad	0	0	0	0	0			EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN EL TERCER ENTREGABLE, DE CINCO, EN PODER DE LA EMPRESA PRIVADA, LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES, SE REPROGRAMA SU EJECUCIÓN PARA ENERO DEL 2017.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310560	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2828291	2429543	MODIFICACIONES EN METRADOS, METAS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. DECREMENTO EN -454,124 % DEBIDO A 10% EN OBRAS CIVILES Y SUPERVISIÓN - 22%.	30/12/2014	29/12/2016		0	01/10/2016	14/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.62	0.42	1944607.85	851540.82			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.62	0.42	108837.74	10708.86			EN EJECUCIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310607	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARÍA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2370818	2362563	LA REDUCCIÓN DEL MONTO EN -0.35%. ES DEBIDO A LA VARIACIÓN EN EL RUBRO DE DEMOLICIONES Y SUPERVISIÓN .	12/09/2016	15/01/2017		0	12/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	10012	10012			ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS EN REVISION POR EL EQUIPO DE PRONIED, SE CONTRATO EL SERVICIO CON ORDEN Nº 2304-2015 DEL 21-10-2015, PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO, SE TRAMITO PAGO EN NOVIEMBRE, -EL EXPIENTE SE HA DESARROLLADO EN REMITIO A INGENIERIA DE OBRAS PARA LA REVISION		
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1887708.47	9950			OBRA POR INICIAR EJECUCIÓN.		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	106318	0			POR INICIAR SERVICIO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

310633	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4380809	3353179	LA REDUCCION DEL MONTO ES - 1,113.496.24 DEBIDO A LOS COMPONENTES DE OBRAS CIVILES EN - 23.11% EN CERCO PERIMETRICO , OBRAS EXTERIORES, AMBIENTES PREFABRICADOS Y SUPERVISIÓN -22.42%.	10/03/2015	28/12/2016		1	10/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.53	0.17	2669375.17	747470.78			EN EJECUCIÓN.		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.53	0.17	108349.51	0			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310639	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARÍA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2688123	1742321	LA REDUCCIÓN DEL MONTO ES -1,004,982 DEBIDO A LOS COMPONENTES DE OBRAS CIVILES EN - 37.39% EN CERCO PERIMÉTRICO , OBRAS EXTERIORES, AMBIENTES PREFABRICADOS, DEMOLICIONES Y SUPERVISIÓN -16.33%.	05/01/2014	30/12/2016		1	01/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.90	1393823.84	1322257.19			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0.90	94735.44	30499.67			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310657	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	30/12/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3292073	2244685	AJUSTES EN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO POR ADECUACION EN METAS DEL PIP. LA VARIACION DE LOS COMPONENTES DEL PIP ENTRE EL MONTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN VIABLE Y EL MONTO DEL PIP MODIFICADO ES DE S/. -1,053,603.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN DECREMENTO PORCENTUAL DE -32.00%.	05/04/2015	29/01/2017		1	01/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	3950			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	106281.88	0			CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310822	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	08/01/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3819080	1828853	.	01/06/2016	31/07/2017		1	15/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1421593.23	0			OBRA POR INICIAR EJECUCIÓN.
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			POR INICIAR SERVICIO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311100	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	15/01/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3591716	2693785	LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PIP EN - 1,027,808.89 ES DEBIDO AL -20.30% EN COMPONENT E OBRAS CIVILES, RUBRO OBRAS EXTERIORES, DEMOLICIONE S Y COMPONENT E SUPERVISION	10/09/2016	31/01/2017		1	14/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.25	0.02	2104157.04	0			EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	0	0.25	0.02	121987.40	0			EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

311189	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	23/01/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3952387	3135893	LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PIP EN - 900,035.68 ES DEBIDO AL - 16.04% EN COMPONENTE OBRAS CIVILES, RUBRO OBRAS EXTERIORES, OBRAS PROVISIONALES, Y COMPONENTE SUPERVISIÓN	09/09/2015	06/01/2017		1	05/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.06	0	122847.02	0			EN EJECUCION		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.06	0	2565679.65	256567.97			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311376	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4885266	3122494	LA DISMINUCIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE - 36.08% SE DEBE A LA NO EJECUCIÓN DEL COSTO DEL RUBRO 1. EXPEDIENTE TÉCNICO. SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN, INFRAESTRUCTURA.	02/09/2015	30/06/2017		1	27/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.48	0.19	2559147.12	574009.63			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.48	0.19	122842.66	8476.47			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

312149	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	19/02/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2958150	2222190	LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PIP EN - 782.004 ES DEBIDO AL - 17.59% EN COMPONENT E RUBRO OBRAS EXTERIORES, OBRAS PROVISIONAL ES, MITIGACION AMBIENTAL, AMBIENTES PREFABRICADOS.	01/12/2015	30/06/2017		1	22/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.83	0.41	1761974.20	0			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.83	0.41	94824.54	0			EN EJECUCION		

313581	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	26/02/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3718131	3055354	LA REDUCCIÓN DEL MONTO EN - 717,681 ES DEBIDO AL -19.30% EN COMPONENT E OBRAS RUBRO EXTERIORES, PROVISIONAL ES Y COMPONENT E SUPERVISION	01/07/2016	31/05/2017		1	07/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.44	0.18	2503671.13	561958.66			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.44	0.18	129201.08	4618.51			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

315830	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPÁ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		25/03/2015	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE		6393727	4478745	LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PIP EN -1,914,982 ES DEBIDO AL -29.95% EN COMPONENTE E RUBRO OBRAS EXTERIORES, CERCO PERIMÉTRICO SUPERVISIÓN , EXPEDIENTE TÉCNICO.	26/07/2016	31/08/2017	1	01/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	269930	11342			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO RJ-063-2016-UGEO.			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0.29	0.07	174892.59	0			EN EJECUCION			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.29	0.07	3408531.02	528639.76			EN EJECUCION			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323337	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESÚS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	15/06/2015	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3285820	2418691	LA REDUCCIÓN DEL MONTO EN - 867,128 ES DEBIDO AL -26.39% EN COMPONENTE E OBRAS EXTERIORES, OBRA 01 PISO, PROVISIONAL ES Y COMPONENTE E SUPERVISIÓN	10/01/2016	30/04/2017		1	11/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.68	0.27	1901497.79	677186.61			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	0.68	0.27	98041.24	0			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
26212	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	27/04/2011	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	13335354	15990193	LA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN VIABLE Y EL MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO A FEBRERO 2014 ES DE +19.91%, LLEGANDO A REPRESENTAR UN MONTO DE S/. 2.654,839.03 NUEVOS SOLES. ¿ES PRECISO INDICAR QUE EL COMPONENTE DE CONTINGENCIAS SE HA SUPRIMIDO DEBIDO A QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO.	12/12/2014	28/12/2016		0	04/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	101520	101520			EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.95	0.60	13536403.44	14265759.73			SALDO DE OBRA EN EJECUCION.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.95	0.60	535483.17	542958.52			EN EJECUCION.		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1515	0	497490	497490			DICIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO COMPLEMENTARIO AL PROCESO LP-44-2014		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

32271	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES ¿ LIMA - LIMA	18/02/2013	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4382961	4382961	SE MANTIENEN LOS COSTOS	12/01/2016	30/06/2017		0	12/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
26740	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	28/04/2011	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5552519	5552519	SE MANTIENEN LOS COSTOS	28/04/2011	01/06/2017		1	01/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	50524.36	50524.36			EN EJECUCION DE CONTRATO, CONTRATO N° 098-2013-ME/SG-OGA-UAAPS, ADS N 72-2012-ED/UE 108, PLAZO 72 DIAS, FECHA DE INICIO 28-02-2013, MONTO CONTRACTUAL S./128.736.00, 4 ENTREGABLES - 3 ARM PAGO, CONFORMIDAD DEL 1ER ENTREGABLE 08-07-2014, EN REVISIÓN DEL 2DO ENTREGABLE (ESPECIALIDADES), -CARTA NOTARIAL N° 551-2015, SE RESUELVE RESOLVER EL CONTRATO EN FORMA PARCIAL, POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EXPEDIENTE SE ESTA DESARROLLANDO EN PLANTA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			EL COMPONENTE DEL PRESENTE PROYECTO NO SERÁ PRIORIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113958. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN	20/09/2013	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	9189672.59	12139902.94	SALDO DE OBRA - II ETAPA POR S/. 2.950.230.35 APROBADO CON RESOLUCIÓN 16-2016 DE FECHA 15/03/2016	20/09/2013	21/05/2015		0	01/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	3	3	3	1891092	1891092			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	724552	724552			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	789573	789573			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	27380276	27380276			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1062994	1062994			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113989. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	05/12/2012	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	2660327.08	6336402.83	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR SALDO DE OBRA POR S/ 3,676,075.75 CON RESOLUCIÓN 047-2016 DE FECHA 10/06/2016	23/09/2014	21/12/2016		0	10/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1714897	1714897			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	98462	98462			SUPERVISIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

1885	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7265 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	06/05/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	6881399	7445759	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	23/06/2010	21/05/2011		0	01/07/2014	04/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	6497888	6497888			EN PROCESO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	94410	94410			EXPEDIENTE TÉCNICO		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	623594	623594			EN PROCESO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144128	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3743931	4578021	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	23/06/2010	20/03/2011		0	14/07/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3695280	3695280			EN PROCESO		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	373768	373768			EN PROCESO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48025	48025			RESOLUCIÓN EXP. TEC. 0301-2014-ED CON FECHA 14/07/2014		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144886	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPÓN - PIURA.	08/04/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3528229	4288547	ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES REFERENCIALES VARIACIÓN DE 21.55 %	01/04/2010	20/03/2011		1	17/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59448	59448			RESOLUCIÓN EXP. TEC. 014 -2014- UGEO, CON FECHA 02/12/2014
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3248414	3248414			TÉRMINO DE OBRA: 21/9/2015, ACTA DE RECEPCIÓN: 18/11/2015
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	260706	260706			RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN EN PROCESO. INICIO 20/03/2015, TÉRMINO: 15/10/2015
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	21900	21900			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2116831.	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA.	28/05/2014	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	979478.73		IE EMBLEMÁTICO	01/12/2010	17/02/2015		0	05/12/2014	22/09/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	701344	701344			EN EJECUCIÓN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	105	0	1887107.45	1887107.45			CON CONFORMIDAD. OC/OS-00949-2016-MINEDU/UE 108
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	156	156	156	815496	815496			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	208925	208925			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14697196	14697196			CONCLUIDO. INICIO DE OBRA: 5/12/2014, TÉRMINO DE OBRA: 27/7/2015, ACTA DE RECEPCIÓN 22/09/2015

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	28/05/2014	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	979478.73		IE EMBLEMÁTICA O DU N° 004-2009	01/12/2010	17/12/2016		0	05/10/2015	18/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO	Unidad	164	164	164	274577	274577			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	655693	655693			EN PROCESO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	89353	89353			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	137824	137824			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	3319151	3319151			EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	26/02/2015	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5323362	4431146	INCREMENTO EN EL VALOR REFERENCIAL CON UNA VARIACION DE 16.76% POR LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-INFORME TECNICO 406-2016-MINEDU-SPE-OPEP-UPI	01/09/2015	28/12/2016		1	24/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA -	15/10/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	8876819			01/04/2010	31/12/2016		0	15/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	361702	361702			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	52095125	52095125			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1544668	1544668			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	356	356	356	1943818	1943818			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	2	4	4	2512623	2512623			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	35	35	35	620480	620480			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGIO	10/11/2014	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	15270604.62	15270604.62	.	10/11/2014	31/12/2016		0	04/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	50028996	50028996			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	155	155	155	1351326	1351326			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	2203108	2203108			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	798382	798382			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	5	5	3167397	3167397			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP) CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
102562	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	24/12/2008	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	5490319	7125639	EL INCREMENTO DEL PIP EN 1,635,218 ES DEBIDO AL 29.78% EN TODOS LOS COMPONENTES. ACTUALIZACIÓN DE MONTOS.	24/12/2008	28/12/2009		0	04/05/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	5770273	5770273			EN PROCESO MEDIA TENSIÓN CON CONTRATO 236-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED FIN CONTRACTUAL 07/03/2017
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	361770	361770			EN PROCESO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	88252	88252			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144213	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD - SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	25/02/2010	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	1198133	1416458	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/12/2014	04/03/2015		1	05/12/2014	31/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1212153	1212153			FALTA SALDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA INICIO DE OBRA: 5/12/2014, TÉRMINO DE OBRA: 20/6/2015, ACTA DE RECEPCIÓN: 31/7/2015		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	110165	110165			EN PROCESO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35280	35280			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RJ-0186-2014-ED		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131125	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO"	02/09/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : JUNIN	34212121.79	34212121.79	IE EMBLEMÁTICA	02/09/2015	08/01/2017		0	09/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1195001	1195001			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) - APROBADO CON 048-2015-UGEO DE FECHA 02/09/2015
	AULA PREFABRICADA	Unidad	20	20	20	514055	514055			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.98	0.43	29570000	16777499.83			EM EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.98	0.43	729756	593600.70			FECHA DE INICIO 16/12/2015 TÉRMINO CONTRACTUAL 07/02/2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089914 : ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	06/09/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AMAZONAS.	7725531.18	7725531.18	IE EMBLEMÁTICA EXONERADO DE SNIP	06/09/2009	31/12/2016		0	06/09/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	97673	97673			PRIMERA ETAPA APROBADO CON RESOLUCIÓN 2065-2010-ED AL 06/09/2010. 2016 EN LA II ETAPA SE INTERVIENE CON MEDIA TENSIÓN 10-22.9V APROBADO CON RESOLUCIÓN 159-2016-UGEO DE FECHA 27/10/2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8191600.19	8191600.19			OBRA TERMINADA CON RJ-1653-2012-ED ACTA DE RECEPCIÓN 26/03/2012. SE ADICIONA EN EL 2016 OBRA POR MEDIA TENSIÓN 10-22.9KV EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	MOBILIARIO	Unidad	171	171	171	1481113	1481113			OCTUBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 03 Y 05, NOVIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 01, 02 Y 04 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3	3	1789531.22	1789531.22			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	351866	351866			CONCLUIDO CON RJ-23452012-ED AL 17/08/2012 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	20	20	20	104306	104306			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

148447	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL LIMA - LIMA	05/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	846143	1100894	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	28/04/2015	10/10/2016	0	28/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	52506	52506			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN 020-2015-UGEO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	859605.69	888279.45			OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACION, PENDIENTE DE RECEPCIÓN	
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	56567.61	48863.39			OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	100	0	0	0			EN EVALUACIÓN	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	24/08/2011	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	18972004.99		IE EMBLEMÁTICA EXONERADA POR DU N° 004-2009	01/12/2010	31/12/2016		0	27/02/2015	27/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.11	1	1	34538463.77	28023646			CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO - SALDO DE OBRA CULMINADO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.11	1	1	1837959.84	1784679			EN EJECUCION.
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	350	350	350	427443	427443			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	236	236	236	859319	859319			EN 2015, CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 01, 02 Y 04
	DOTACIÓN CON AULA PREFABRICADA	Unidad	21	21	21	229803	229803			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	686244	686244			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2063046.	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA,	02/11/2009	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3336721.62		EJECUCIÓN FINANCIERA - LIQUIDACIÓN DE EXP TECNICO PENDIENTE	01/06/2009	31/12/2016		0	02/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2935563	2935563			OBRA RECEPCIONADA 23/09/2010 LIQUIDADADA CON RJ - 3135-2010-ED. DE FECHA 03/12/2010
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	67568	67568			CONCLUIDO CON RJ-3133 - 2010-ED AL 03/12/2010 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	61890	114520			EXPEDIENTE APROBADO CON RJ 2377-2009-ED
	MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	181099	181099			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	42075	42075			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088728 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL.	23/04/2009	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA.	18976461.40		IE EMBLEMATICA, EXPEDIENTE TECNICO CONTEMPLA SOLO EL COSTO DE LA OBRA.	01/03/2009	31/12/2016		0	23/04/2009	11/04/2012

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	29867198	29867198			IE EMBLEMÁTICO , PAGO PENDIENTE AL PROVEEDOR
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	879894	879894			CONCLUIDO CON R.J-1783- 2012-ED AL 13/07/2012 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	868460	868460			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	3427259	3965649			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-2
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	207334	207334			APROBADO CON RESOLUCIÓN 2257-2011-ED AL 21/07/2011 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	MOBILIARIO	Unidad	0	1	1	2258919	2258919			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA.	15/12/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGIÓN LIMA.	29356388.46		IE EMBLEMÁTICA	15/12/2010	28/09/2011		0	15/12/2010	08/09/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	687996	687996			CONCLUIDO CON RESOLUCIÓN 013-2014-UGEO AL 11/11/2014 - II ETAPA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	30954393	30954393			CONCLUIDO CON RD-0494-2015-ED AL 31/12/2015 SEGUNDA ETAPA INICIO DE OBRA: 17/3/2015, TERMINO DE OBRA: 14/7/2015, ACTA DE RECEPCIÓN: 8/9/2015, LIQUIDACIÓN DE OBRA: 31/12/2015 CON RD-0494- 2015-ED, AVANCE FÍSICO: 100%, AVANCE FINANCIERO: 109.17% INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2012469	2012469			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	AULA PREFABRICADA	Unidad	0	1	0	642433	642433			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	1288106	1288106			CONCLUYÓ LA ENTREGA EN EL 2015
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1047825	1047825			INICIO DE SUPERVISIÓN :07/03/2015, TERMINO DE SUPERVISIÓN 03/08/2015 INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EMBLEMÁTICA SIN SNIP

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089915	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMÓN - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA.	20/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	29432256.47	29432256.47	VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA INICIAL -JE EMBLEMÁTICO	20/10/2010	22/04/2017		0	20/10/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	589977	589977			APROBADO CON RESOLUCION 026-2015- UGEO AL 20/05/2015 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	36367171	36367171			OBRA SAN RAMON I Y II ETAPA, SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION 10 KV
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	1225713	1294025			SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATO 194-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED DE FECHA 26/09/2016 MONTO CONTRACTUAL 227,707.00
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	3	3	781052	1790379			EQUIPAMIENTO (INSTALADO OC/OS-00948-2016-MINEDU/UE 108
	AULA PREFABRICADA	Unidad	24	24	24	489450	489450			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131616. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	19/12/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : PUNO	29519727.99	29519727.99	IE EMBLEMATICO	19/12/2016	15/05/2018		1	19/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1	0	0		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA	04/08/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : PUNO	21499072.81	21499072.81	IE EMBLEMÁTICA	04/08/2015	31/12/2016		0	04/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	562965	562965			SALDO DE OBRA EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO RJ 078-2015-UGEO		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	19349165.53	4430973.77			EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	603848.76	25334.26			EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131101 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REG	25/02/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	25210178.52	27344973.20	SE MANTIENE SUS COSTOS.	25/02/2014	31/12/2016		0	25/02/2014	08/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1176952	1207830			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	925083	925083			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	387115	387115			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1188	1188	332744	332744			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	24439296	24524398			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131105 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA.	13/01/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	11538403.94	9952948.50	SE MANTIENE SUS COSTOS.	13/01/2015	31/12/2016		0	13/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.65	10590403.82	8376764	CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO		CONTRATO DE OBRA RESUELTO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.65	745132.85	745131			CONTRATO PENDIENTE DE LIQUIDACION.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	575973	575973			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	253880	253880			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089924 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	25/10/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGIÓN HUANUCO.	27335792.06	27335792.06	IE EMBLEMÁTICA	25/10/2011	28/05/2017		0	25/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1084968	1084968			SE ADICIONA LA INSTALACIÓN DE 02 ASCENSORES RJ 096-2016-UGEO DE FECHA 13/09/2016
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	156610	156610			INSTALADO
	MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	1911828	1911828			OCTUBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 03 Y 05, NOVIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 01, 02 Y 04
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1521714	1569378			PENDIENTE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3	3	1099355	2086657			OCTUBRE : CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ADELANTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIZARRAS INTERACTIVAS MEDIANTE EL PROCESO AMC-CLASICO -280-2015-MINEDU/UE 108-1 ITEM N° 03, NOVIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ADELANTO PARA LA ADQUISICIÓN DE TALLERES MEDIANTE EL PROCESO AMC-CLASICO- 280-2015-MINEDU/UE 108-1ITEM N° 02 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) CON CONFORMIDAD - AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	32526665	32526665			LA RESTAURACIÓN FUE RECEPCIONADA EL 03/05/2016, QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE 02 ASEENSORES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089925 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	18/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION MADRE DE DIOS.	7499087.49	7499087.49	IE EMBLEMÁTICO	18/10/2010	31/05/2017		0	18/10/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	534605	534605			SUPERVISIÓN DE OBRA		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	332873	332873			EL COMPONENTE DEL PRESENTE PROYECTO NO SERÁ PRIORIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	MOBILIARIO	Unidad	150	150	150	747691	747691			OCTUBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 03 Y 05, NOVIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROCESO LP - 86 - 2014 ITEMS 01, 02 Y 04		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	190473	190473			APROBADO CON 072-2015- UGEO AL 07/12/2015 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	8073402	8073402			2012- OBRA CON CONTRATO RESUELTO , 2014 SE RECEPCIONADA LA CULMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LA MEDIA TENSIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA PROGRAMANDO SU FIN EL		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	8	8	8	246758	246758			INSTALADOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131621. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE JUANJUI	14/05/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	16189378.22	16936270.19	IE EMBLEMÁTICA - ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	14/05/2014	31/12/2016		0	14/05/2014	28/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	969333	969333				INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) RESOLUCIÓN N° 0215-2014-ED DE FECHA 14/05/2014	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	714796.09	711198.98				OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA CON RJ 0323-2016-ED DEL 25/08/2016	
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	514055	514055				INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	13718000	14507839.86				OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA CON RJ 0323-2016-ED DEL 25/08/2016	
	MOBILIARIO	Unidad	1260	1260	1260	233843	233843				MOBILIARIO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089930 : ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL	12/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION UCAYALI	27303268.20	27303268.20	IE EMBLEMÁTICO	12/10/2010	31/12/2016		0	12/10/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	2183164	2183164			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	27814691	27814691			EN EJECUCIÓN
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3	3	1804829	1804829			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) CON CONFORMIDAD - AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	409593	409593			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	1029977	1029977			EN EJECUCIÓN
	AULA PREFABRICADA	Unidad	16	16	16	367820	367820			INSTALADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131624.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO	30/01/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	22583814.36	22583814.36		30/01/2015	31/12/2016		0	30/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	1023379	1023379			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) RESOLUCIÓN N°007-2015-UGEO DE FECHA 30/01/2015		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.57	18800000	13544233.35			EJECUCION		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.57	679783.29	662162.63			EJECUCION		
AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	307174	307174			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131625. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL	10/11/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	32835984.47	33291741.85	IE EMBLEMÁTICA - ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	10/11/2014	31/12/2016		0	10/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1057692	1057692			UGEO DE FECHA 03/07/2015		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.56	25655485.34	17855459.97			EJECUCION		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.56	1514490.48	1440932.85			EJECUCION		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	874523	874523			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131626. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0425 CESAR VALLEJO	12/12/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	21498797.95	20889643.80	IE EMBLEMÁTICA - ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	12/12/2014	31/12/2016		0	12/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	921613	921613			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	0	1	0	307174	307174			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.26	0.12	15932779.17	6552795.94			EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.26	0.12	2374103.65	41310			EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131627. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	07/10/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : TACNA	24227287.45	40160753.68	IE EMBLEMÁTICA EN PROCESO SALDO DE OBRA	07/10/2015	31/12/2016		0	07/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	759356	759356			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RJ 3909-2013-ED DEL 28/08/2013, SALDO DE OBRA APROBADO CON RJ 57-2015.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.34	1	0.69	51276794.16	36633711.93			CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 34%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 53%
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.34	1	0.69	2374103.65	1845987.92			CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 34%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 53%
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	901170	901170			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131629. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRALMIRANTE VILLAR UBICADA EN LA REGION DE TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DISTRITO DE ZORRITOS	01/06/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : TUMBES	15941494.17	15941494.17		01/06/2011	31/12/2018		0	01/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	508770	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2094479 : ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO-CALLAO	14/12/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CALLAO.	55889950.09	55889950.09	IE EMBLEMÁTICO	14/12/2010	31/12/2016		0	14/12/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	10	10	10	425148	425148			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	25	25	25	204572	204572			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1204482	1204482			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	61131654	61145654			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	714	1802	2516	2521031	2521031			INSTALADO LP-CLASICO-4-2015-MINEDU/UE 108-1
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2513543	2513543			FIN DE SUPERVISIÓN: 10/06/2012

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131632. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE ATALAYA Y DISTRITO DE RAYMONDI	04/08/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : UCAYALI	36943.88	28070163.58	IE EMBLEMÁTICA EN PROCESO OBRA COMPLEMENTARIA	04/08/2016	31/12/2016		1	04/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	24490288.53	25848191.07			OBRA COMPLEMENTARIA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	890748.95	868537.42			OBRA COMPLEMENTARIA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	966320	966320			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) RESOLUCIÓN N° 0249-2014-ED DE FECHA 04/06/2014		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	387115	387115			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
42719	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD	09/11/2006	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	1773991	1768214	LA VARIACIÓN DE LOS METRADOS ES RESULTADO DE UNA MAYOR PRECISIÓN PARA DESARROLLAR LAS INTERVENCIONES EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SOBRE TODO LOS COSTOS Y METRADOS FUERON DETERMINADOS EN EL AÑO 2006 Y CON EL PASO DEL TIEMPO HA INCIDIDO EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS.	08/09/2015	04/02/2016		0	08/09/2015	03/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	26775	26775			EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.71	1	1	72730.21	100063.90			SERVICIO DE SUPERVISIÓN CONCLUIDO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.71	1	1	1352034	1487855.31			OBRA CULMINADA
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	32292	32292			EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088742 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	21/12/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA.	33022049.92	33022049.92	IE EMBLEMÁTIC A - SIN SNIP	01/03/2009	31/12/2016		0	21/12/2010	02/04/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	1942843	1942843			DICIEMBRE : CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL ADICIONAL DEL PROCESO LP-38-2014 ÍTEM N° 07 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1449244.14	1449244.14			SUPERVISIÓN LIQUIDADADA CON RD-0266-2016-ED DE FECHA 06/07/2016.
	AULA PREFABRICADAS INSTALADAS EN OBRA	Unidad	1	1	1	865612	865612			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	410114	410114			APROBADO CON RESOLUCION 3303-2010-ED AL 21/12/2010 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA - OBRA	Unidad	1	1	1	36942803	36942803			CONCLUIDA CON RD-0103-2016-ED AL 10/03/2016 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	2494231.29	2494231.29			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-2

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131127.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE TARMA Y DISTRITO DE TARMA*	26/07/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : JUNIN	36333250.08	36333250.08	IE EMBLEMÁTICO	26/07/2016	01/12/2017		1	26/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	514055	514055			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	954648	954648			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	35708583	0			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130955	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA	13/09/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	1618181	2014103	ACTUALIZACION DE PRECIOS	30/01/2015	10/06/2016		0	30/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	55783	55783			RESOLUCIÓN N° 008-2015-UGEO DE FECHA 30/01/2015
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1646941.88	1749337.92			OBRA LIQUIDADADA CON RJ 127-2016-UGEO DEL 06/10/2016.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	142280.37	120770.76			OBRA LIQUIDADADA CON RJ 127-2016-UGEO DEL 06/10/2016.
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	0	46289	0			EN EVALUACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131132. REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANDRÉS RAZURI UBICADA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC	06/03/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LA LIBERTAD	21664782.30	21664782.30	IE EMBLEMÁTICA	06/03/2014	01/11/2017		0	06/03/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	4	4	4	406020	406020			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1035102	1035102	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACION DE SALDO DE OBRA	CONCLUIDO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RJ 3-2015 DEL 13/01/2015, SALDO DE OBRA APROBADO CON RJ 100-2016 DEL 16/09/2016		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.77	19958553.07	18665127.66	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACION DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 77%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.77	997927.65	902446	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACIÓN DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 77%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	831	831	302244	302244			CON CONFORMIDAD. LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148446	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	1893444	3824360	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	13/01/2015	02/04/2017		0	13/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.47	0.37	2974020.95	1558203.66			EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.47	0.37	164262.72	23492.82			EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
157160	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	2300105	3121302	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	10/02/2015	30/04/2016		0	10/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	157	0	0	0			EN EVALUACIÓN. COSTO INDETERMINADO		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	2524527.79	0			OBRA CON CONTRATO SUSCRITO, EJECUCIÓN POR INICIAR		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59617	59617			RESOLUCIÓN N°036-2016-UGEO DE FECHA 13/05/2016		
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	2524527.79	3850			OBRA CON CONTRATO SUSCRITO, EJECUCIÓN POR INICIAR			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131134. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO	04/10/2013	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LA LIBERTAD	28087094	28087094	IE EMBLEMÁTICO	04/10/2013	01/12/2017		0	04/10/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	533920	533920			CONCLUIDO. EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ 4683-2013 DEL 04/10/2013, SALDO DE OBRA APROBADO CON RJ 52-2016 DEL 01/07/2016		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.64	27806000	21910975	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACIÓN DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 64%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.64	1340204.31	1318292	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACIÓN DE SALDO DE OBRA	SUSPENDIDA. CONTRATO RESUELTO PARALIZO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 64%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA		
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	1184121	1184121			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1380	1380	340480	340480			CON CONFORMIDAD. LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

131985	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	03/06/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	9948280	13990656	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	13/01/2015	31/12/2016		0	13/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	214992	214992			RESOLUCIÓN N° 046-2015-UGEO DE FECHA 19/08/2015		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.76	11690942.54	9829185.59			EJECUCION		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.76	840468.27	786984			EJECUCION		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	02/11/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : ICA	8946346	10983943	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	11/06/2015	31/12/2016		0	11/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118797	118797			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - CONTRATO N° 085-2013-ME/SG-OGA-UAAPS, - APROBACION DEL EXPEDIENTE CON RJ 033-2015 DEL 11-06-2015, -RDE N° 173 DEL 05-06-2015 SE LIQUIDACION EL EXPEDIENTE TECNICO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			EN EVALUACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	11/10/2011	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	6213738	8648538	ACTUALIZACION DE PRECIOS	27/02/2015	30/11/2016		0	27/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	148614	148614			RESOLUCIÓN N°014-2015-UGEO DE FECHA 27/02/2015		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.99	6752723.25	6854303.83			EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.99	435123.28	405249			EJECUCIÓN		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	954	0	0	0			EN EVALUACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	26/09/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LA LIBERTAD	32532033.80	32532033.80	IE EMBLEMÁTICA	26/09/2012	01/12/2016		0	26/09/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	33968909	33976409			CONCLUIDO, OBRA LIQUIDADADA CON RD-0296-2015-ED
	AULAS PREFABRICADAS	Unidad	15	15	15	510184	510184			CONCLUIDO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	1264512	1264512			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ 3022-2012 DEL 26/09/2012.
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1368	1368	1368	538049	538049			CONCLUIDO
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2	2	591421	777014.18			CON CONFORMIDAD. AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1; TIPO DE BIEN: TALLER ELECTRICIDAD, PIZARRAS INTERACTIVAS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
221890	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	27/08/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	8152210	8152210		15/08/2014	30/09/2016		0	27/08/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	208815.75	83526.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

50260	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ SABOGAL - SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA	17/05/2012	DOTAR DE CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	3946940	3905493	SE OBSERVAN VARIACION DE COSTOS, POR EFECTOS DE VARIACIÓN DE PRECIOS, COTIZADOS EN MATERIALES PUESTOS EN OBRA, LAS METAS SE MANTIENEN, EXISTIENDO VARIACIÓN MENOR EN 1.05% INDICADO EN EL PERFIL.	17/05/2012	12/04/2015		0	07/06/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	15580	15580			CON VALOR REFERENCIAL, MONTO S/ 63,941.25, PLAZO: 30 D.C. SE HABILITO PRESUPUESTO, -SE TRÁMITO LA ORDEN N° 2694 -2015 DEL 07-12-2015, PARA EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLAZO: 15 DC. SE TRÁMITO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO EN DICIEMBRE, - SE ESTÁ RECABANDO INFORMACIÓN RESPECTO A LAS EDIFICACIONES NO INTERVENIDAS, PARA DETERMINAR SU INTERVENCIÓN, RESPECTO AL PIP VIABLE		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.33	1	0.33	3114934.72	1856081.92			CONTRATO DE OBRA RESUELTO - SALDO EN ELABORACIÓN.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.33	1	0.33	0	0			INSPECTOR DE PLANTA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

96458	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.		31/12/2008	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE		5599958	7335855	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y COSTOS DE MANO DE OBRA CON UN PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE 31%	17/11/2008	12/08/2009	0	24/03/2016	28/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	5645169	5645169			EN EJECUCIÓN			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	86600	86600			RESOLUCIÓN EXP. TEC. 0162-2014-ED RESOLUCIÓN EXP. TEC. - MEDIA TENSIÓN 044-2015-UGEO EN ELABORACIÓN DE EXT. TEC. SALDO DE OBRA.			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	379984	379984			EN PROCESO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
109552	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	23/02/2009	DOTAR DE CONDICIONES FISICAS ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	4021901	4444537	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA MEMO N 4506-2013-MINEDU-VMGI-OINFE	01/03/2009	31/12/2009		0	24/03/2016	28/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	5720438	5720438			ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: 11/11/2014 INICIO DE OBRA PROGRAMADO MEDIA TENSIÓN: 24/03/2016
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	138797	138797			RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN: RD-0178-2016-ED CON FECHA 28/04/2016
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	79356	79356			RESOLUCIÓN EXP. TEC. PROYECTO: 2959-2013-ED RESOLUCIÓN EXP. TEC. MEDIA TENSIÓN: 051-2015-UGEO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131619.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA	29/04/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	15235021.13	19282641.03	IE EMBLEMÁTIC A EN PROCESO SALDO DE OBRA	21/01/2015	15/01/2016		1	30/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1044411	1044411			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) RESOLUCIÓN N°0194-2014-ED DE FECHA 29/04/2014
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.53	21203757.98	16305456.41			CONTRATO RESUELTO PARALIZO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 53%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.53	1179260.66	1253990.28			CONTRATO RESUELTO PARALIZO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 53%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	383244	383244			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	792	0	293139	293139			CON CONFORMIDAD. LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-3

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE - TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD.	19/10/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LA LIBERTAD.	17809857.86	17809857.86	IE EMBLEMÁTICA EXONERADA DE SNIP	19/10/2010	24/02/2017		0	19/10/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4	4	2549935	2549935			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	562965	562965			SALDO DE OBRA II ETAPA MEDIA TENSION APROBADO POR RJ 078-2015-UGEO DE FECHA 16/12/2015
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	902428	902428			EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	24904876	20737449			SALDO DE OBRA MEDIA TENSION II ETAPA CON CONTRATO N 179-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED FECHA DE INICIO 28/09/2016 FECHA DE FIN DE OBRA 24/02/2017
	AULA PREFABRICADA	Unidad	18	18	18	156610	156610			INSTALADO
	MOBILIARIO	Unidad	1746	1746	1746	1483823	1483823			DISTRIBUIDOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131079	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA.	11/12/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LAMBAYEQUE.	26207700.60	20319015.46	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	11/12/2014	31/12/2016		0	11/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.82	21741286.54	18155480			OBRA EN EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.82	653161.43	553959			EN EJECUCIÓN.
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	460761	460761			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1148816	1148816			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131080 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS.	28/10/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AMAZONAS.	25580952.65	725099.40	SE MANTIENE SUS COSTOS.	28/10/2016	30/11/2016		1	28/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	25580952.65	100832			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131081 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS.	05/01/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AMAZONAS.	357228.23	16060535.63	SE MANTIENE SUS COSTOS.	05/01/2016	30/12/2016		1	05/01/2016	03/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	13936947	14362336			OBRA PRINCIPAL Y MEDIA TENSION CULMINADOS.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	874023	874023			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	126940	126940			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	510567	510567			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	504	0	186669	186669			EN PROCESO DE INSTALACIÓN LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-3

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH	27/05/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION ANCASH.	60347.23	40076944.32	SE MANTIENE SUS COSTOS.	27/05/2015	31/12/2016		0	27/05/2015	26/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	35439328	35495270			OBRA CULMINADA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1518304	1618143			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1039712	1039712			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	825100	825100			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	663131.47	663131.47			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP) CON CONFORMIDAD - AMC-CLÁSICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	997787	997787			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131084	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA.	23/11/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION ANCASH.	23682900.79	31260842.13	ACTUALIZACION DE PRECIOS	23/11/2012	31/12/2016		0	23/11/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.16	0.10	23024099	23024099	CONTRATO DE OBRA RESUELTO - SALDO EN EJECUCIÓN.		SALDO DE OBRA EN EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.16	0.10	2604485.25	1419363			EN EJECUCIÓN.
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	0	0	0	689840	689840			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2	2	777014.18	777014.18			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP) CON CONFORMIDAD - AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131620. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA	02/09/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : SAN MARTIN	4907367.65	10543560.01	IE EMBLEMÁTICA EN PROCESO SALDO DE OBRA	02/09/2016	31/07/2017		1	02/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	724684	724684			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) CONTRATO N° 0151-2014-ED DE FECHA 03/04/2014
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.67	11344620.60	8838482.16			CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 67%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.67	733189.49	794071.06			CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 67%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131085	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO.	25/03/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AMAZONAS.	24307392.07	25619195.98	SE MANTIENE SUS COSTOS.	25/03/2014	31/12/2016		0	25/03/2014	17/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	21028980	22365096			OBRA CULMINADA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1126068.48	782586			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1079890	1079890			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	1078980	1078980			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1236	0	312644.43	312644.43			EN PROCESO DE INSTALACIÓN LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-3

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131086 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO	01/08/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION ANCASH.	19425206.43	888256.99	SE MANTIENE SUS COSTOS.	01/08/2016	31/12/2016		1	01/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	19425206.43	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131088 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN AREQUIPA		03/04/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AREQUIPA	22101902.53	21251616.96	SE MANTIENE SUS COSTOS.	03/04/2014	31/12/2016		0	03/04/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.76	0.76	20710914.80	18612169	CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO - SALDO DE OBRA EN CONVOCATORIA		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.76	0.76	600690.57	592043			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	922530	922530			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)			
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	514055	514055			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1728	1728	610820	610820			CON CONFORMIDAD LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089920 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS.	08/05/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LA LIBERTAD.	20955746.14	20955746.14	IE EMBLEMÁTICA	08/05/2012	31/12/2016		0	08/05/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	702540	702540			TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - SALDO - AMP. POTENCIA MEDIA TENSION 10-22.9 KV - 30 Y ESTADIO CON RJ 038-2016-UGEO DE FECHA 19/05/2016
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.78	21821039	19762704			TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - SALDO - AMP. POTENCIA MEDIA TENSION 10-22.9 KV - 30 Y ESTADIO AVANCE FÍSICO 78.46%
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4	4	1381111	2799011			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-2
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	504000	504000			
	AULA PREFABRICADA	Unidad	5	5	5	268744	268744			
	MOBILIARIO	Unidad	199	199	199	1128937	1128937			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131089 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41041 CRISTO REY.	19/09/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AREQUIPA	18166054.32	1390468.29	SE MANTIENE SUS COSTOS.	19/09/2016	01/11/2016		1	19/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	3950			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131090 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA	04/03/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AREQUIPA	18139135.40	13627239.76	SE MANTIENE SUS COSTOS.	04/03/2014	31/12/2016		0	04/03/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	253880	253880			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1296	0	458115	0			EN PROCESO DE INSTALACIÓN LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.60	16127038.66	12017874			SALDO EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.60	659943.20	583572					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	771913	771913			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131092 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO.	26/09/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO.	32704918.75	40957871.50	SE MANTIENE SUS COSTOS.	26/09/2012	01/08/2016		0	26/09/2012	14/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	33901649	34586899			OBRA CULMINADA. PISTA ATLÉTICA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1430476	1430476			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1285227	1285227			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	11	11	11	901170	901170			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4	4	2077416.84	2077416.84			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	1	676683	676683			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131094	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA.	19/12/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	29164748.37	723582.29	SE MANTIENE SUS COSTOS.	19/12/2016	01/02/2018		1	19/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	312244	312244			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	0	1	0	312244	312244			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131097 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA	22/10/2012	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	31029658.99	36382511.10	SE MANTIENE SUS COSTOS.	22/10/2012	31/12/2016		0	22/10/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.94	32809477	32809477	CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO - SALDO DE OBRA EN CONVOCATORIA		SALDO EN PROCESO DE CONVOCATORIA.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1077713	1077713			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	20	10	387115	387115			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.94	1091231	1091231			EN EJECUCIÓN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	663131.28	663131.28			CON CONFORMIDAD. AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/JE 108-1		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	598975	598975			SUSPENDIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131098	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION.	05/03/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	21133335.64	17917233.80	SE MANTIENE SUS COSTOS.	05/03/2014	31/12/2016		0	05/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	889490	889490			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	714641	714641			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1556	1556	564232.50	564232.50			INSTALADO LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-2
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.49	938888.01	970808			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.49	19495749.24	14770862	CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO - SALDO DE OBRA EN CONVOCATORIA		SALDO EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131099 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA.	25/02/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	21786098.82	24189791.79	SE MANTIENE SUS COSTOS.	25/02/2014	30/11/2016		0	25/02/2014	06/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	20339335.92	21326736			OBRA TERMINADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1121042	1316178			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	387115	387115			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	788324	788324			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1014	1014	371439	371439			INSTALADO LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-2

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131100 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA.	15/10/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CAJAMARCA.	34495555.12	9984641.39	SE MANTIENE SUS COSTOS.	15/10/2014	01/10/2016		0	15/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	387115	387115			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.33	948597.68	353544			CONTRATO RESUELTO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	500000	500000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0.33	31045999.61	8743983	CONTRATO PRINCIPAL RESUELTO		CONTRATO DE OBRA RESUELTO.
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1296	0	478813.50	0			EN PROCESO DE INSTALACIÓN LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-2

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131582	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	01/10/2014	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : LIMA	20587624.82	20587624.82	IE EMBLEMÁTICA	01/10/2014	01/12/2017		0	01/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA PREFABRICADA	Unidad	10	10	10	894875	894875			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	970003	970003			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP). APROBADO EXP TECNICO - RD 006-2014-UGEO FECHA 01/10/2014 - PENDIENTE EL PAGO DE LA REVISIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.22	18528862.34	6789873.82	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACION DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 22%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA - INICIO DE OBRA, 17/03/2015. TÉRMINO DE OBRA 10/03/2016, AVANCE FINANCIERO 36%, AVANCE REAL 21.88 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.22	1120250.70	907673.26	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACIÓN DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 22%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1404	0	495495	0			CON CONFORMIDAD. LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131585.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20066 SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA REGIÓN DE LIMA, PROVINCIA DE OYÓN Y DISTRITO DE OYÓN	25/11/2013	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGIÓN DE : LIMA	20476782.82	20476782.82	IE EMBLEMÁTICA	25/11/2013	31/08/2017		0	25/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	863987	863987			EN EJECUCIÓN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP). I ETAPA RESOLUCIÓN N°5705-2013-ED DE FECHA 25/11/2013 II ETAPA RESOLUCIÓN N°025-2016-UGEO DE FECHA 20/04/2016.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.86	22772267.67	19053690	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACION DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 83%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 16%
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	407467	407467			CONCLUIDO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.86	1425329.90	1259376	CONTRATO RESUELTO	PROGRAMACION DE SALDO DE OBRA	CONTRATO RESUELTO PARALIZÓ LA OBRA CON UN AVANCE DEL 83%, LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 16%
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	781	781	273381.07	273381.07			CON CONFORMIDAD. LP-CLASICO-32-2015-MINEDU/UE 108-1

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131602.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14744 JUAN PABLO II	09/09/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : PIURA	23042915.69	23042915.69	IE EMBLEMÁTICA	09/09/2016	31/12/2017		1	09/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	1028110	1028110			INSTALADAS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	883548.60	883549			APROBADO CON RJ 088-2016-UGEO DE FECHA 09/09/2016

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131614. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE EL COLLAO Y DISTRITO DE ILAVE	11/06/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : PUNO	641479.39	27958315.98	EN PROCESO DE MEDIA TENSION	11/06/2015	31/12/2016		0	11/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	953932	953932			CONCLUIDO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23136621	23776838.96			MEDIA TENSION TERMINADA. PENDIENTE DE ACTA DE RECEPCION
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1573417	1573417			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) EN EJECUCION INICIO DE SUPERVISIÓN : 26/02/2013 TERMINO DE SUPERVISIÓN 22/03/2014
	AULA PREFABRICADA	Unidad	25	25	100	640995	640995			
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2	2	673131.28	673131.28			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ADELANTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS MEDIANTE EL PROCESO AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) EL COMPONENTE DEL PRESENTE PROYECTO NO SERÁ PRIORIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. CON CONFORMIDAD. AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-1
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1080	0	362775	362775			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP) EL COMPONENTE DEL PRESENTE PROYECTO NO SERÁ PRIORIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

29320	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	09/07/2008	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CALLAO	3562952	4689285	ACTUALIZACION DE VALORES REFERENCIALES	09/07/2008	09/07/2008		0	12/07/2012	15/04/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	4155100	4155100			CONCLUIDO CON RJ-28572013-ED AL 18/07/2013		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	40500	40500			APROBADO CON RESOLUCION 2591-2011-ED AL 23/08/2011		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	192602	192602			CONCLUIDO CON RJ-54642013-ED AL 14/11/2013		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	65997	65997					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131608. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO. PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	12/04/2016	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION DE : PUNO	29839031	29839031		12/04/2016	15/09/2017		1	12/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.15	0.03	29636125.59	8890837.68			EJECUCION		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.15	0.03	785864.01	251869.81			EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

	2088729 - REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA	12/04/2010	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION LIMA	2727463.60	2727463.60		12/04/2010	12/04/2010		0	13/05/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	0	0	0	419645	419645			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	1133086	1133086			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	4095241.29	4095241.29			CON CONFORMIDAD AMC-CLASICO-280-2015-MINEDU/UE 108-2		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	9789911	9789911			CONCLUIDO CON RJ-02012012-ED AL 06/02/2012 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA(SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131108 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO.	28/05/2015	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CUSCO.	19643243.33	11529799.42	SE MANTIENE SUS COSTOS.	28/05/2015	30/11/2016		0	30/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.42	0.37	17678919	9480054			OBRA EN EJECUCIÓN.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	389090	389090					
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	456890	456890			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1203766	1203766			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131111 : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO.	27/09/2013	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA REGION CUSCO.	23824867.67	26755100.18	SE MANTIENE SUS COSTOS.	27/09/2013	30/03/2016		0	27/09/2013	04/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	23330911	23569900			OBRA TERMINADA.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1470918	1580774			SERVICIO CULMINADO.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	728818	728818			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE AULA PREFABRICADA	Unidad	1	1	1	514055	514055			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1068	1068	1068	361554	361554			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA (SIN SNIP)		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.