



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACION
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10544668
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALFARO PAREDES DANIEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	03/04/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	29/03/2019 11:52:37 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PEÑA CONTRERAS YSABEL	DNI	09602297	15/02/2005	1, 2, 3, 4 y 5
2	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	PASTOR TORRES ROSARIO DEL CARMEN	DNI	07180509	02/12/2017	3, 4 y 5
3	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	TELLO CORRALES ERIK ENRIQUE	DNI	10044540	09/01/2016	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	ALVA TELLO KATHERINE CONSUELO	DNI	41906857	06/07/2018	3, 4 y 5
5	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS	DNI	09602679	24/08/2015	3, 4 y 5
6	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	SARMIENTO LLAMOSAS JORGE DOMINGO	DNI	07782859	01/01/2016	3, 4 y 5
7	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET	NATTERI MARMOL DE VILALLONGA GINA ROSSINA	DNI	08227226	30/06/1994	3, 4 y 5
8	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	ANAYA FIGUEROA TANIA MARIA	DNI	09670597	01/01/2018	3, 4 y 5
9	INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO	CARDO FRANCO SOCORRO DEL PILAR	DNI	08254103	08/03/2007	3, 4 y 5
10	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO	DNI	07733209	01/02/2013	3, 4 y 5
11	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	SOBRINO AMPUERO CECILIA DEL CARMEN	DNI	07633746	05/02/2018	3, 4 y 5

12	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ - APROLAB II	FLORES GUZMAN ROSIO MILAGRO	DNI	10000021	30/11/2018	3, 4 y 5
13	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	PARODI SIFUENTES SANDRO LUIS	DNI	09671818	11/05/2018	3, 4 y 5
14	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	AÑAÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS	DNI	42745605	23/04/2018	3, 4 y 5
15	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	YATAÇO RAMIREZ LUIS ALBERTO	DNI	21815782	01/08/2016	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	MELGAREJO HERRERA DORIS MARTHA	DNI	31653337	01/08/2016	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	PACHAS REQUENA MARIA MERCEDES	DNI	21862178	01/08/2016	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	GARCIA PARDO MEDALITH GRACIELA	DNI	06245330	01/08/2016	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS	DNI	25776879	01/08/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RAMIREZ BACA MARIA MILAGROS ALEJANDRINA	DNI	07734734	01/08/2016	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	SALDAÑA USCO GLORIA MARIA	DNI	25740708	01/08/2016	3, 4 y 5
22	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	LOPEZ SUAREZ LILIAN MARLENE	DNI	20039437	13/01/2017	3, 4 y 5
23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA	ESCOBEDO REVOREDO DE ALBAN CARMEN ANGELICA	DNI	10058306	01/01/2015	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° 093-2017-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	29/12/2017	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	TRANSPARENCIA
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RM 437-2018-MINEDU	Fecha de aprobación:	26/07/2017	Comentarios:	EL POI 2018 MODIFICADO, SE APROBÓ MEDIANTE RM 071-2018-MINEDU DEL 28/02/2018

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	49	42	38	90	124	85	6	21	63	949272471.13	507716799.03	19075.06	8	0	80	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	4	0	0	6	4	4	0	1	1	116981811.72	15575942.04	0	1	0	14	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A OBRAS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: LA UNIDAD 020 (0075), CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO EJECUTA OBRAS
 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECRISTO: NO SE TIENE OBRAS
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: MEDIANTE MEMORANDUM N 303-2018-MINEDU-VMGI-DRELM-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE NO SE REGISTRA OBRA ALGUNA EN NUESTRA ENTIDAD PARA EL PERIODO SEÑALADO
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA EN EL FORMATO N° 03 - OBRAS
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA
 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: NO SE TIENE OBRAS EN ESTA UE.
 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: NO APLICA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE
 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON OBRAS EN LA EJECUTORA



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	10605	10655	18207278.29	42384987.14
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	32	33	91277.26	178964.75
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	7319	8717	36500192.02	48808910.15
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	58737	59132	128563435.62	171674088.62
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	64	63	228760	215417
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	95	94	257731	310564.90
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	27	25	24979.70	27925.73
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	111000	222000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	2058	4593	6513204.69	33466601.17
Locación de servicios	120	72	338568	270200
Otros	4035	4887	5797887.05	6847429.14

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTROS SON PRACTICAS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: CORRESPONDE AL PERIODO ANUAL 03/04/18 AL 31/12/18

OTROS: CORRESPONDE A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR LEY 30512
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS: OTROS : PRACTICANTES Y ALFABETIZADORES
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06: OTROS INCLUYE
ANIMADORAS DE PRONOEI 227



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: INFORMACION COMPLETA FORMATO 04
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: OTROS LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: OTROS INCLUYE:
PROMOTORES DE PRONOEI.

SE CONSIDERA DENTRO DE "GASTO TOTAL EN PERSONAS ..." REMUNERACIONES, AGUINALDO, SUBCAFAE Y ESSALUD.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: *D. L. N° 276

PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,646,800.44
AGUINALDO PEAS 1201	360,300.00
ESSALUD	100,038.00
TOTAL	4,107,138.44

*LEY N° 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO	18,925,554.00
AGUINALDO PEAS 7784	2,335,190.00
ESSALUD	1,075,219.00
CTS	785,733.00
ATS	751,876.00
TOTAL	23,873,572.00

*LEY 23536

PROFESIONALES DE LA SALUD	13,985.00
AGUINALDO	2,100.00
ESSALUD	787.00
TOTAL	16,872.00

*D.L. 1024,

GERENTES PÚBLICOS SE AFECTA AL CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3	3,586.56	
AGUINALDO		0.00
ESSALUD		238.00
TOTAL		3,824.56

*OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LAS PROMOTORAS Y PRACTICANTES

1. PRONOEI - PEAS 238	119,000.00
2 PRACTICANTES - PEAS 06	5,921.00
TOTAL	124,921.00

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07:

* SE CONSIDERA LA PLANILLA DE PROMOTORAS DE PRONOEI Y PRACTICANTES

** LOS GERENTES PÚBLICOS SU REMUNERACION ESTA CONSIDERADO EN LA PLANILLA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ. SE HA CONSIDERADO EN OTROS AL PERSONAL DOCENTE BAJO LA UGEL 012.
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: * EN EL RUBRO OTROS SE HA CONSIDERANDO INICIO DEL PERIODO 198 PROMOTORAS EDUCATIVAS CULTURALES (PEC) Y 6 PRACTICANTES , FINAL DEL PERIODO - 398 PROMOTORAS EDUCATIVAS CULTURALES (PEC) Y 7 PRACTICANTES .

7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS: 200,600.00

2.3.2.7.5.2 PRACTICANTES: 7,443.12

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LOS DIVERSOS RÉGIMENES LABORALES EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 01, QUE LABORARON A FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1885	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7265 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	06/05/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6881399	7445758.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/01/2012	08/08/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2012	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	14767	8657	488097	286158.50	-	-	REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	280083	94410	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6517714	6264274.47	-	-	OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-40-2014; FIRMA DE CONTRATO: 11/12/2014; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 20/01/2015; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 16/12/2015; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 04/03/2016; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RD-0248-2016-ED CON FECHA: 27/06/2016
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	517522	487446.65	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

26740	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA	28/04/2011	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1271 DE HUAYCÁN - ATE - LIMA - LIMA,	5552519	13598782.82	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXP. TEC.	01/03/2013	01/05/2019	INVERSIÓN	Sí	15/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	400000	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	229422	50524					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	45237	0			-		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	376079	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
31039	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA	06/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2509848	3091755.95	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/12/2010	18/08/2014	INVERSIÓN	Sí	01/05/2011	30/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	24045	0	NO SE CONTABAN CON LOS SALDOS PRESUPUESTALES PARA LA DOTACIÓN TOTAL DE BIENES	-SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019		
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76032	58266.81					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2489145	2489141.20					
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	333894	239261					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
32271	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES ¿ LIMA - LIMA	18/02/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4382961	4382961	SIN MODIFICACIÓN A LA FECHA	06/02/2015	06/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	45283	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	169468	169467					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
50260	2046147. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ SABOGAL - SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA	17/05/2012	ALUMNOS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACCEDEN AL SERVICIO EDUCATIVO QUE CUMPLE LAS EXIGENCIAS TECNICOPEDAGOGICAS.	3946940	11629804.07	"REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD FECHA DE REGISTRO: 02/02/2017. LA OPI EDUCACIÓN VERIFICÓ LA VIABILIDAD DEL PIP 50260 AL HABERSE AMPLIADO LAS METAS DURANTE SU EJECUCIÓN, LAS CUALES ESTÁN SUSTENTADAS CON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS."	04/09/2017	02/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2017	11/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	1970328	0			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	27114	15579.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	9775453	9519799.84	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN.	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 11/10/2018
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	691256	650440.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
53519	APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN ¿ APROLAB II	01/11/2008	CONTRIBUIR A LA MAYOR COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA FUERZA LABORAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ	137533208	152605508	ESTA VARIACIÓN CONLLEVARÁ ASEGURAR A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, COMPONENTE Y SUB COMPONENTES Y METAS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ ALCANZAR SU OBJETIVO CENTRAL., DE ACUERDO A LO APROBADO POR LA UPI MINEDU SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU-SPE-OPEP- UPI	11/01/2008	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	22/04/2008	02/04/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: ADECUAR Y/O INCREMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	319	341	340	97668515.65	97399309.41	POCA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CULMINAR CON LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO DEL COMPONENTE , POR PARTE DEL PLIEGO.		EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE CRECIO LOS RECURSOS CONFORME A LO APROBADO POR LA UPI SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI. A LA FECHA SE SIGUE EJECUTANDO, UNA ACTIVIDAD PEDAGÓGICO Y ESTÁN 02 OBRAS EN ACTOS PREPARATORIO PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA TANTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISOR ; ASÍ MISMO.02 OBRAS COMPLEMENTARIA S , QUEDANDO PENDIENTE LA EJECUCIÓN OBRA DE NAZCA POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, QUE ESTÁ CONSIDERADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN CON ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PENDIENTES.
	COMPONENTE 2: ARTICULAR LA DEMANDA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO.	Unidad	7216	7216	7216	14132417.39	14132417.39			EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE ENTRO A EVALUACIÓN LA META POR LO QUE SE CONCLUYO CON EL CIERRE DE ESTE COMPONENTE.

	COMPONENTE 3: FORTALECER LA CAPACIDAD DE REGULAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	24	24	24	4030218	4030218	FALTA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE.			EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE SE EVALUÓ LOS RECURSOS CONFORME A LO APROBADO POR LA UPI SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU- SPE-OPEP-UIP. A LA FECHA ESTE COMPONENTE ESTÁ PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE PARTE DEL PLIEGO.
	COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3660	3824	3824	19181021.91	19109677.99				EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE CRECIÓ LOS RECURSOS CONFORME A LO APROBADO POR LA UPI SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU- SPE-OPEP-UIP. MIENTRAS NO SE ASIGNE LOS RECURSOS EN LOS COMPONENTES 1 Y 3 SE SEGUIRÁN EJECUTANDO EN ESTE COMPONENTE PARA EL SOPORTE DE LA ACTIVIDADES .

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

77435	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA	09/03/2008	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ENSEÑANZA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	3573708	3817314.65	ACTUALIZACION DE PRECIOS FECHA DE REGISTRO : 20/02/2017.UE PRONIED SUSTENTA LA ACTUALIZACION DE PRECIOS CON OFICIO N° 768-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED.	21/09/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2979	4930	2979	355094	214546.36	-	-	-		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52850	45450					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	6004593	3424139.64					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	216838	100000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
85331	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434 ,RIO GRANDE-PALPA-ICA	03/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30021028.45	30021028.43	-	03/08/2009	25/04/2011	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2009	18/11/2011
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	141	241	141	71571	42068.89	-	-	-		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	87362	31161.99	-	-	-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2003719	1493664.30	-	-	-		
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	117282	50694.82	-	-	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
96458	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.	31/12/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5599958	8972800.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/06/2011	14/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2011	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2104	4996	4548	685442	623894.35	-	-	REGULAR CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES: EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	159523	86600					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	11137220	6823995.62			OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y ENTREGADA.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	967901	530729.23					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

102562	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	24/12/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5490319	7501454.15	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	03/12/2010	17/09/2014	INVERSIÓN	Sí	01/05/2011	13/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4262	2131	139762	69880.76	-	-	-		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	111064	88252.11					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6543444	6637510.18					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	615683	458480.43					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144128	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3743931	4578021.05	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	29/12/2010	20/05/2015	INVERSIÓN	Sí	01/06/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4262	2131	139762	69880.76	-	-	REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72446	48024.70	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3695111.94	3695111.94	-	-	OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	384047	383874.79	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148446	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1893444	3824360.16	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/10/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4436121.35	3074879.49			OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-6-2016; FIRMA DE CONTRATO: 09/09/2016; CONTRATO: 0173-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 2974020.95; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/10/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 02/04/2017; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 29/05/2017; ACTA DE LIQUIDACIÓN: R-J-0216-2017-UGEO CON FECHA: 10/08/2017
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	267954.70	149264.70			SUPERVISION TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-18-2016; FIRMA DE CONTRATO: 07/06/2016; CONTRATO: 081-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 164262.72; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/10/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 02/05/2017	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

157160	2135206. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		05/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2300105	3487488.61	SE ACTUALIZÓ EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR S/ 3'139 832.74; MEDIANTE R.J: 183-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO. ANTERIOREM ENTE SE DECLARÓ LA NULIDAD DE CONTRATO N° 233-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED.	02/05/2013	01/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	115853	69483.28					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4780228	2852743.95	POR INICIAR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED DE DESAGÜE, SE ENCUENTRA EN ESTUDIOS ACTUALIZANDO LOS PRECIOS UNITARIOS.	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL SALDO DE OBRA. SE ESTIMA PARA EL II TRIMESTRE.	OBRA RESUELTA		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	300766	137751.77	POR INICIAR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED DE DESAGÜE, SE ENCUENTRA EN ESTUDIOS ACTUALIZANDO LOS PRECIOS UNITARIOS.	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL SALDO DE OBRA. SE ESTIMA PARA EL II TRIMESTRE.	OBRA RESUELTA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

171805	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	30/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4780574	5448674.89	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	26/08/2017	23/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7065594	4763715.58			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	363644	212599.42			SUPERVISION EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: OXI-2-2015; FIRMA DE CONTRATO: 30/05/2016; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 26/08/2017; SE ESTIMA TERMINAR: 23/03/2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	23/10/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2928698	4407791.91	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/01/2015	27/01/2020	INVERSIÓN	NO	27/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	105261.24	52630.24			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	227208	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172690	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7061 HÉROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	12/02/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9958774	9958774	-	05/08/2015	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	05/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	259065	99990			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173017	2160303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	11/10/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6213738	8648537.54	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/11/2013	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	21/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4956	4970	4956	361924	360882.18	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	148614.08	148614.08					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6892223.03	6892223.03			OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-16-2015; FIRMA DE CONTRATO: 19/10/2015; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/11/2015; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 03/01/2017; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 27/03/2017		
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	497550.57	497550.57			INICIO DE SERVICIO: 5/11/2015 FIN CONTRACTUAL: 1/7/2016"			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

173900	2155698. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	02/11/2011	POBLACION ESCOLAR DE EDUCACION BASICA REGULAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA	8946346	10983943.09	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/06/2013	13/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	100335	0	"REGULAR CON PIM 2018 SIN EJECUCION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, SI EJECUTO EN OBRA Y SUPERVISION"	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	205752	118797					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	9472615	8846328.68	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA ENCONTRÓ OBSERVACIONES EL 20/12	EL CONTRATISTA QUEDO EN LEVANTARLAS PARA LA QUINCENA DE ENERO 2019			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	551586	286942.32	EL CRO ENCONTRÓ OBSERVACIONES EL 20/12	EL CONTRATISTA QUEDO EN LEVANTARLAS PARA LA QUINCENA DE ENERO 2019			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	04/10/2012	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 6041 ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	8072753	8055152.90	FORMATO SNIP 16- FECHA DE REGISTRO : 26/08/2016: AUMENTO DE METRADOS, CAMBIO EN LA TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN, AUMENTO DE LAS METAS DE CAPACIDAD PRODUCTIVA.	07/08/2014	16/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	27/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4401	7278	4401	322714	195164.37	IE REGULAR CON PIM, SIN EJECUCIÓN	SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	161375	161372.97			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5817048	5804880.54		- LP-61-2016 CONTRATO DE OBRA 39-2017 LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA FUE APROBADA CON R.J-146-2018-UGEO DEL 05/06/2018 CUYO SALDO FUE CANCELADO EL AÑO 2018. ADS-131-2016 CONTRATO DE SUPERVISIÓN 29-2017 LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FUE APROBADA MEDIANTE R.J-139-2018 DEL 28/05/2018 CUYO SALDO FUE CANCELADO EN EL 2018.	- OBRA LIQUIDAD Y CANCELADA TANTO EN SUPERVISIÓN COMO EN OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	377456	367392.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
185332	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/02/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	7393544	7393544	-	20/01/2015	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	172839.20	103703.20			"EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN. EL CONTRATISTA PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES "
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	48159	0			-
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

189988	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	27/12/2012	POBLACIÓN ESCOLAR CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL DE INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 558 DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	1871092	4427480.67	"BAJO SUSTENTO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD FECHA DE REGISTRO: 02/06/2017; RELACIONADO PRINCIPALMENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ESTAS ADECUACIONES TRAE CONSIGO LA MEJORA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUMPLIMIENTO CON LAS NECESIDADES MINIMAS QUE SE PLANTEA CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES."	12/02/2015	12/05/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2015	07/09/2018
--------	--	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	632	0	36978	0	IE REGULAR CON PIM, SIN EJECUCIÓN	SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	89773	89772.35			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	4062134	3896522.96	- LP-29-2017 CONTRATO DE OBRA 426-2017 SE ELABORO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ENCONTRANDOSE APROBADA Y A LA ESPERA DE QUE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL PROYECTE LA R.J CUYO SALDO AÚN NO ES POSIBLE CANCELAR.CP-48-2017 CONTRATO DE SUPERVISIÓN 485-2017 NO HA INGRESADO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA SUPERVISIÓN AL EQUIPO DE LIQUIDACIONES PARA LIQUIDAR.	EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PROSEGUIR CON LAS ACCIONES	OBRA RECEPCIONADA EL 7/09/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	352353	290701.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	IMPLEMENTAR UNA ADECUADA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE SATISFAGA LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	73893494	63017886.33	REDUCCIÓN DE PRECIOS POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METAS PREVISTAS EN LOS COMPONENTES DEL PIP	01/01/2014	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2014	30/06/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: REMODELACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO DE DATOS	Porcentaje	50	70	70	4287971	4287970.97	"EL ENTREGABLE PRESENTADO POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" FUE OBSERVADO POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA."	SE PROCEDIÓ A NOTIFICAR AL PROVEEDOR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA A FIN DE QUE LEVANTARÁ LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	EL PROVEEDOR PRESENTO SU ENTREGABLE EN EL MES DE ENERO DEL 2019 OTORGÁNDOSE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO.
COMPONENTE 2: EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	50	100	100	21607820	18531645	RETRASO EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONVOCADO DEL SERVIDORES BLADE, POR IMPUGNACIÓN DEL PROCESO POR UN POSTOR, Y QUE A FINAL EL TRIBUNAL BRINDO EL FALLO AL FINES DE AÑO 2017.	LOS SERVIDORES BLADE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONTRATO N° 011-2018-MINEDU/SG-OGA-OL SUSCRITO EL 07 DE FEBRERO DE 2018.	LOS EQUIPOS BLADES FUERON RECEPCIONADOS Y SE PUDO OTORGAR LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA, PUDIENDOSE DEVENGAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
COMPONENTE 3: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	Porcentaje	62	62	62	1985968	1985968	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO SWITCHES POR LA OFICINA DE LOGISTICA.	SE PRESENTÓ LOS TDR DE SWITCH CORE REFORMULADOS PARA ESTUDIO DE MERCADO	EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE HAN SIDO REPROGRAMADOS PARA EL 2019.
COMPONENTE 4: SOFTWARE BASE PARA SERVIDORES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 5: HERRAMIENTA DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	5600	0	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO SWITCHES POR LA OFICINA DE LOGISTICA.	SE PRESENTÓ LOS TDR DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE REFORMULADOS PARA ESTUDIO DE MERCADO.	EN EL 2019 NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ADQUISICIÓN
COMPONENTE 6: EQUIPOS PARA USUARIO FINAL	Porcentaje	100	100	100	7111382	7111381.88			
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	237888	105700			
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Porcentaje	85	100	85	1438529	1087703.27	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS COORDINADORES POR LA OFICINA DE LOGISTICA.	SE REALIZARON COORDINACIONES CON LOS ESPECIALISTAS PARA LA MEJORA DE LOS TDR.	PROCESO DE CONVOCATORIA HA SIDO PROGRAMADO PARA EL 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
205694	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETAÑA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA	17/12/2012	POBLACIÓN ACCEDE AL SERVICIO EDUCATIVO QUE CUMPLEN ESTANDARES DE CALIDAD	9178929	18415994.10	AMPLIACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL: EN OBRA POR REAJUSTE, EN SUPERVISIÓN POR EXTENSIÓN DE PERÍODO DE CONTRATO Y EN MIBILIARIO Y EQUIPAMIENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. MEMORANDUM 25-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EGAR	20/11/2017	28/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2014	01/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	7010	5507	631507	496126.36			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45731	44800			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	13963467	13162257.26	EL 11.02.19 SE ANOTO TERMINO DE OBRA POR LA SUPERVISION	SE HA PROGRAMADO RECEPCION DE OBRA PARA EL 04.03.19	
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	1317832	1177688.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

208856	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN ÁMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU	12/03/2013	ADECUADA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PARA DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ÁMBITO RURAL	103987794	96576471.71	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP GED RURAL, VARIACIONES DE METAS FÍSICAS PARA LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS A LA UGEL RÍO TAMBO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO	01/01/2014	15/10/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2014	31/12/2018
--------	--	------------	---	-----------	-------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: SUFICIENTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN EDUCATIVA.	Unidad	23	70	23	406641.37	406641.37	EL NÚMERO DE ASESORES EN GESTIÓN SE REDUJO DE TRES A UNO DURANTE LOS AÑOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LO CUAL NO FAVORECIÓ UNA ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA ADECUADA Y UNA INTERVENCIÓN ARTICULADA DEL PIP GED RURAL.	EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL ESTABLECIÓ ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA VÍA TELEFÓNICA Y VIRTUAL CON LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA UGEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	"EL PROYECTO CONCLUYÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL EN LAS UGEL FOCALIZADAS, EL 30 DE JUNIO DE 2017. SE PROCESÓ LA INFORMACIÓN SOBRE METAS LOGRADAS EN EL PERIODO SETIEMBRE 2014 - JUNIO 2017. IDENTIFICÁNDOSE LO SIGUIENTE: - 23 CONSEJOS PARTICIPATIVOS LOCAL DE EDUCACIÓN (COPALE) CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO - 24 MECANISMOS DE SOPORTE INTERGUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL LOCAL (MSIL) CONSTITUIDOS Y OFICIALIZADOS CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL."

	COMPONENTE 2: ADECUADO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y REGIONAL.	Unidad	53	70	53	2143685.96	2143685.96	<p>"EL NÚMERO DE ASESORES EN GESTIÓN SE REDUJO DE TRES A UNO DURANTE LOS AÑOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LO CUAL NO FAVORECIÓ UNA ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA ADECUADA Y UNA INTERVENCIÓN ARTICULADA DEL PIP GED RURAL.</p> <p>ADEMÁS, NO SE DESARROLLARON ACCIONES SOBRE LAS REDES EDUCATIVAS RURALES PORQUE EL MARCO NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SE APROBO EN MAYO DE 2017."</p>	<p>EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL ESTABLECIÓ ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA VÍA TELEFÓNICA Y VIRTUAL CON LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA UGEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.</p>	<p>"EL PROYECTO CONCLUYÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL EN LAS UGEL FOCALIZADAS, EL 30 DE JUNIO DE 2017. SE PROCESÓ LA INFORMACIÓN SOBRE METAS LOGRADAS EN EL PERIODO SETIEMBRE 2014 - JUNIO 2017, IDENTIFICÁNDOSE LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 UGEL CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADOS CON DISEÑOS APROBADOS CON RD. - 67 UGEL CON MAPAS DE PROCESOS APROBADOS CON RD - 70 UGEL CON PLANES DE MEJORA APROBADOS CON RD - 53 UGEL CON PROTOCOLOS DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS APROBADOS CON RD - 68 UGEL CON CALENDARIO DE UGEL APROBADA CON RD - 68 UGEL CON MAPRO APROBADOS CON RD - 69 UGEL CON PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL APROBADO CON RD Y SOCIALIZADO. - 70 UGEL CON SISTEMA DE ESCALAFÓN ACTUALIZADO. <p>POR LO QUE, SE CONSIDERA QUE 53 UGEL HAN CUMPLIDO CON LA META, AL HABER APROBADO TODOS LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MENCIONADOS.</p>
--	--	--------	----	----	----	------------	------------	--	---	--

	COMPONENTE 3: ARTICULADA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	Unidad	64	70	64	20220156.12	20149487.74	<p>"ADEMÁS, DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO, MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 351-2018-MINEDU/SG-OGA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN REMITE A LA DAGED LA DECISIÓN EFECTUADA POR EL CONTRATISTA INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL PERÚ DE RESOLVER EL CONTRATO N133-2017-MINEDU/VMGI/SG-OGA-OL A TRAVÉS DE LA CARTA N° 008-2018-IECISA/CGP DILIGENCIADA VÍA NOTARIAL.</p> <p>EN BASE A ELLO, Y LUEGO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA, PROCURADURÍA Y LA DAGED, EL MINEDU SOLICITÓ CONCILIACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA. LUEGO DEL ANÁLISIS DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES Y CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL CON FECHA 9 DE AGOSTO DE 2018 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA CONCILIATORIA Y SE EJECUTARON TODOS LOS COMPONENTES DEL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, SE OBSERVA QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO, SE DEBE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 133-2017-MINEDU/SG-OGA-OL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES INFORMÁTICOS PARA 56 UGEL POR UNA INVERSIÓN DE S/ 6, 585,714.37; QUE ES UN MONTO MAYOR A LO</p>	<p>"EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL ESTABLECIÓ ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA VÍA TELEFÓNICA Y VIRTUAL CON LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA UGEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.</p> <p>ASIMISMO, CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS, LUEGO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA, PROCURADURÍA Y LA DAGED, EL MINEDU SOLICITÓ CONCILIACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA. POSTERIORMENTE, DEL ANÁLISIS DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES Y CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL CON FECHA 9 DE AGOSTO DE 2018 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA CONCILIATORIA.</p> <p>DEBIDO A QUE, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA CULMINADO, SE REGISTRARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL COMPONENTE EN EL BANCO DE INVERSIONES DURANTE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN."</p>	<p>"EL PROYECTO CONCLUYÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL EN LAS UGEL FOCALIZADAS, EL 30 DE JUNIO DE 2017. SE PROCESÓ LA INFORMACIÓN SOBRE METAS LOGRADAS, QUE SEGÚN EL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDE A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE INTERVENCIÓN. IDENTIFICÁNDOSE LO SIGUIENTE:</p> <p>- 134 PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (66 POI DEL 2016 Y 68 POI DEL 2017) - 102 PLANES ANUALES DE CONTRATACIÓN (38 PAC DEL 2016 Y 64 PAC DEL 2017)</p> <p>POR LO TANTO, LAS UGEL QUE CUENTAN CON AMBOS DOCUMENTOS APROBADOS SON 64 UGEL EL 2017 Y 38 UGEL EL 2016.</p> <p>ASI MISMO, DURANTE LE AÑO 2018, SE LOGRÓ QUE 56 UGEL RURALES CUENTAN CON SERVIDORES INFORMÁTICOS (UNO DE HERRAMIENTAS Y OTRO DE DATOS), GABINETES, CONMUTADORES, UPS, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA SU USO ADECUADO. ADEMÁS, CUENTAN CON UNA CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN A TRES SERVIDORES DE LA UGEL PARA EL ADECUADO USO DE LOS BIENES "</p>
--	---	--------	----	----	----	-------------	-------------	---	---	---

								ESTIMADO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO QUE PROGRAMÓ RECURSOS POR S/ 3, 879,085.00.		
COMPONENTE 4: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS.	Unidad	1969	1969	1969	452679.40	452679.40	POSTERIOR AL ÚLTIMO REPORTE, SE LOGRÓ IDENTIFICAR QUE ALGUNOS SERVICIOS REGISTRADOS COMO EJECUTADOS EN EL COMPONENTE 4: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS; EN REALIDAD CONTRIBUYERON A LOS LOGROS DE LAS METAS DEL COMPONENTE 2: ADECUADO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y REGIONAL, POR LO QUE EN EL PRESENTE REPORTE SE HA REALIZADO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ EL AJUSTE PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	EL PROYECTO CONCLUYÓ CON LA CAPACITACIÓN DEL SUB PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA, EN DICIEMBRE 2016. DURANTE EL 2017, SE HAN SISTEMATIZADO LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN, DANDO COMO RESULTADO QUE 1969 SERVIDORES PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS DE LAS UGEL SE LES OTORGARÁN UNA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL SUB PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA.	

	COMPONENTE 5: ADECUADA TRANSPARENCIA EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	Unidad	63	70	63	267736.67	267736.67	RETRASO EN LA VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE DENUNCIAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVO DE DOCENTES (DITEN).	SE VALIDÓ EL PROTOCOLO DE DENUNCIAS CON DITEN Y POSTERIORMENTE SE REMITIO A LOS 70 ASESORES DE GESTIÓN LOCAL PARA SU PRESENTACIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN EN LAS UGEL.	<p>"EL PROYECTO CONCLUYÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL EN LAS UGEL FOCALIZADAS, EL 30 DE JUNIO DE 2017. PROCESANDO LA INFORMACIÓN SOBRE METAS LOGRADAS EN EL PERIODO SETIEMBRE 2014 - JUNIO 2017. SE IDENTIFICÓ LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 UGEL CON PORTAL INSTITUCIONAL INSTALADO Y OPERATIVO. - 70 UGEL CON DIRECTIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN APROBADA. - 70 UGEL CON RESPONSABLE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - 70 UGEL CON PROTOCOLOS DE RECLAMO APROBADOS CON RD. - 70 UGEL CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A QUEJAS APROBADOS CON RD. - 63 UGEL CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS APROBADOS CON RD. - 55 UGEL CON DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIO A SEGUIR EN CASO DE DENUNCIAS DERIVADAS A LOS COPROA. - SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE 62 UGEL HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - 70 UGEL CON DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITE DDOCUMENTARIO. - 35 UGEL UTILIZAN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. - 34 UGEL PASARON DE REGISTRO MANUAL A USO DE HERRAMIENTA
--	---	--------	----	----	----	-----------	-----------	--	---	--

												OFIMÁTICA PARA EL REGISTRO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. - 67 UGEL CON UN FUNCIONARIO CAPACITADO EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO."
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Unidad	65	70	65	17268826.73	17243026.61	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP GED RURAL VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y EN BASE A LA EVALUACIÓN FINAL REALIZADA SE ESTIMO NECESARIO PROCEDER CON EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, CONSIDERANDO QUE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES SERÁN REALIZADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2018 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 71-2018-MINEDU/MMGI/SG-OGA-OL CON EL CONTRATISTA APRENDE S.A.C PLANTEÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO; UTILIZANDO Y AJUSTANDO LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO QUE PERMITIERON RECOGER Y MEDIR LOS INDICADORES ASOCIADOS AL LOGRO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO, LO CUAL PERMITIRÁ EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	EL PROYECTO CONCLUYÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL EN LAS UGEL FOCALIZADAS, EL 30 DE JUNIO DE 2017. DURANTE EL PERIODO JULIO - SETIEMBRE 2017, EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL VIENE VALIDANDO, CODIFICANDO LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN Y CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE CADA COMPONENTE.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
211641	2166958. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	05/09/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5914560	7112965.24	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/08/2014	22/10/2019	INVERSIÓN	NO	30/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118493	118491.52			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	5859498	5373701.96			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	270072	203693.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213452	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2014	ADECUADA ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I. N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	3527936	3141640.95	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 05/06/2017: AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO. AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO. AUMENTO EN METRADOS.	06/08/2015	08/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	25/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	SIN TECHO PRESUPUESTAL EN EL AÑO 2018, SE REPROGRAMA PARA EL AÑO 2019	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	127788	127786.14			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2524355	2524098	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 25/06/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	189690	169754.01	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
221890	2166954. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	27/08/2012	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT, ACCEDE AL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CON ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS E IMPLEMENTACIÓN	8152210	12754238.06	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON RJ 111-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	14/08/2014	14/11/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2014	15/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6359	5110	378618	304277.35			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	208818	208815.75			EXPEDIENTE APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 111-2017 CON FECHA: 05/05/2017; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: PROGRAMA REGULAR
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	11365204	8192770.86	AMPLIACION DE PLAZO N°05 PROCEDENTE POR 30 DIAS, ADICIONAL N° 03 IMPROCEDENTE, EL CONTRATISTA TIENE QUE EJECUTAR SEGÚN EL EXPEDIENTE ORIGINAL.	FECHA DE ANOTACION DE TERMINO 02.MARZO.2019	*AVANCE REAL = 86.11% AVANCE PROGRAMADO = 100%
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	603099	585956.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

244215	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIALA MAR	6907745	7646329.44	AUMENTO DE METRADOS Y PLAZO	01/07/2013	30/01/2014	INVERSIÓN	NO	02/07/2014	30/04/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	224250	224250	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	525718	327715.90	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	OBRA	Unidad	5	5	5	6584306	6382887.51			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 096-2018-MINEDU-UE/MCEB CON FECHA 25.09.2018		
	SUPERVISION	Unidad	0	5	5	780515	711475.01			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 122-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244220	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN SEIS IEI DE AYNA Y ANCO	6932011	6836136.22	AUMENTO DE METRADOS	01/01/2013	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2013	01/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	231000	231000			5 JUEGOS RECREATIVOS INSTALADOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	5	5	5	598758	400690			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5	5	5	5670316	5670312.54			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 062-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	5	5	534134	534133.19			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 071-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.07.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249604	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	04/03/2014	LA POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 22319 ADECUADAMENTE ATENDIDA CON EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA.	4921418	5636219.64	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 24/02/2017: AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO. CAMBIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN POR OTRA PREVISTA EN EL ESTUDIO, PLAZO DE EJECUCIÓN	15/07/2014	28/11/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	5543	3540	285791	182550.58			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	176760	176757.81			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	5982130	4448265.31	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 12.10.18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	502275	334663.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252773	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAC. DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	08/03/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9775926	23492180.34	PRECISIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	28/05/2018	28/05/2019	INVERSIÓN	Sí	28/05/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6359	5110	378618	304277.35			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	64900	64900			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	9370913	8003097			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	752909	148075			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261847	2250130. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7094 SASAKAWA VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	16/07/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9591670	9591670	-	18/08/2015	18/08/2020	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	293183.86	293183.86			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

281048	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	23/01/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9394917	30558746.58	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/09/2018	01/11/2019	INVERSIÓN	Sí	07/12/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	188628	188628					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	8851147	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	465850	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
281156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	22/07/2015	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I. E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190 ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR	19592811	17795111	JUSTIFICADO CON FORMATO SNIP - 16 /FECHA DE REGISTRO : 05/09/2016: 1)AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO, 2)AUMENTO EN METRADOS , 7)PLAZO DE EJECUCIÓN	10/05/2017	06/03/2018	INVERSIÓN	Sí	01/06/2017	06/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6760	5791	567133	485901.28			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14222233	13737754.91	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	RECEPCIÓN DE OBRA 11/07/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1052250	787625.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290743	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600 ICHU YANUNA, IEI N 32601 COÑAICA, IEI N 32602 TUNAPUCO Y LA IEI N 32577 TIRISHUANCA, DEL DISTRITO DE PACHITEA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I N 32580 TICAPAMPA, I.E.I. N 32600 ICHU YANUNA, I.E.I. N 32601 COÑAICA, N 32602 TUNAPUCO, Y LA I.E.I. N 32577 TIRISHUANCA DEL DISTRITO PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	7894937	9317660.77	AUMENTO DE METRADOS	05/07/2013	05/11/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	2	5	4	201225	201223.04	NINGUNO	NINGUNO	SE INSTALÓ 4 JUEGOS RECREATIVOS TICAPAMPA E ICHU YANUNA, CONAICA Y TIRISHUANCA (100%), QUEDA PENDIENTE PARA EL AÑO 2019 TUNAPUCO (DE ESTE SOLO SE CANCELÓ EL 20% EN EL AÑO 2018)
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	331025	298623.96	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	4	5	4	7563777	7563773.72	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI TICAPAMPA E ICHU YANUNA RJ N° 169-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017 / CONAICA Y TURISHUANCA RJ N° 015-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 23.01.2018 - CONTINUA AÑO 2019 IEI 32602 TUNAPUCO
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	5	4	751184	705261.92	NINGUNO	NINGUNO	TICAPAMPA, ICHUYANUNA (RJ N° 060-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.06.2018) CONAICA, TIRISHUANCA (RJ 121-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018) CONTINUARÁ EN EL 2019 TUNAPUCO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	6123420	6904364.60	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/09/2013	01/10/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2014	01/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	4	4	4	183786	183784.38	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	4	4	4	215908	215907.32	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	4	4	4	6115384	5913489.60	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI 32608 HUACACHI (RJ 093-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2017), PASTO, CHINCHOPAMPA, NAUNAN (RJ N° 041-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 06.04.2018)
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	4	4	634774	570360.10	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN HUACACHI (RJ N° 146-2017-MINEDU/MCEB DE FECHA 30.10.2017), PASTO, CHINCHOPAMPA, SAN CRISTOBAL DE NAUNAN (RJ N° 057-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ PUNTA, Y LA IEI N 295 PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I. N 035 TAMBILLO, I.E.I. N 323 CRUZ PUNTA, Y LA I.E.I. N 295 PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	4223095	3661121.54	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	3	3	230747	175746.31	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1316814	1316813.55	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI TAMBILLO R.J N° 103-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.08.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	119300	119299.96	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN IEI TAMBILLO R.J N° 154-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 24.11.2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291733	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 66/MX U DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-66 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	1109620.95	1468984.95	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2014	01/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53441	53440.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1260608	1250060.96			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA R.J N° 168-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	110088	110087.40			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN R.J N° 111-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.10.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291864	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-100/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CACHIMINA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CACHIMINA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1200134	1655103.59	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1421030	1415321.31	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018		
SUPERVISION	Unidad	0	1	1	157158	136529.83	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291923	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-5/MX-P DE LA LOCALIDAD DE QENTABAMBA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE QENTABAMBA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1454583	1866047.55	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53442	53440.73	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	OBRA	Unidad	0	1	1	1614687	1614685.51	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	170475	151609.84	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292067	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 121/MX U DE LA LOCALIDAD DE LLAUSA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE LLAUSA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1113490	1481794.40	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1293317	1265062.22	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	134527	116979.72	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296870	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/07/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	7773986	7773986		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	208289.19	31243.19	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296875	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/09/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3287047	3655494.32	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	19/09/2017	19/09/2020	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	112939.89	16940.89	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/09/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3116555	3116555		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	108422.26	16263.26	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 616, EN EL CENTRO POBLADO DE SANCAYPAMPA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	27/08/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 616 DE LA LOCALIDAD DE SANCAYPAMPA	1471473	1980255.41	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2014	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2014	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	64007	64005.41			RESOLUCION JEFATURAL N° 040-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1361854	1361853.90			CONTRATO FIRMADO EL 05.07.2018, ENTREGA DE TERRENO 13.07.2018. AVANCE FÍSICO DE OBRA 64.54%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	122962	122961.95			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01.02.03.04, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 936 EN EL CENTRO POBLADO LLACCE, DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 936 DE LA LOCALIDAD DE LLACCE	1317279	1640261.63	AUMENTO DE METRADOS	02/12/2014	05/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2014	05/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59012.93			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1397695	1397693.52			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 167-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	157352	137242.79			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 095-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305637	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167 EN EL CENTRO POBLADO PARISA, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1318983	1680624.18	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59012.93	NINGUNO	NINGUNO	ET APROBADO EN EL AÑO 2015
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1356811	1356808.41	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 182-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	158721	148248.74	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 043-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 18.03.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305711	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 461 EN EL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 461 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1384561	1840196.39	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.73	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1636433	1605518.64	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 042-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.04.2018		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	155676	108956.93	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 949 EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 949 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1329551	1812681.86	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1526467	1516986.72	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 032-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	159181	138410.35	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 048-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 09.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305714	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 680 EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCO CRUZ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 680 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1707995	2030553.11	AUMENTO DE METRADOS	21/04/2014	21/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.68	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1740720	1739679.43	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 058-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	203282	168221.96	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 092-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305716	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 541 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANACOPAMPA DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 541 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1206779	1666892.44	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.67	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1850564	1421244.67	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 120-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	149461	127555.61	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 007-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 614 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 614 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1677375	2271418.55	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1993935	1986161.81	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 042-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.04.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	221432	157658.06	NINGUNO	NINGUNO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 591 EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	22/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 591 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	978968	1363449.85	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.81	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1156745	1156368.04	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 058-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	96596	92540	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 092-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 948 EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCARÁ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 948 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ	1996013	2356955.16	AUMENTO DE METRADOS	01/12/2014	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2014	01/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2055911	2055909.31			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 181-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	187969	187968.07			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 108-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.10.2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1083 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBAICO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1083 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1824964	2129739.72	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70492	70488.66	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1864202	1844295.68	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 075-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	193117	167926.74	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 097-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 27.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 852 EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 852 DE LA LOCALIDAD DE PUMARANRA	1202689	1667892.66	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.66			RESOLUCION JEFATURAL N° 038-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	666385	666384.48			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. ENTREGA DE TERRENO 13.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 34.34%. AVANCE FISICO DE OBRA 34.34%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	22620	22619.57			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 539 EN EL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 539 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1208526	1554724.32	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68231	68228.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1288688	1288687.21	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 032-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	134423	116886.07	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 048-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 09.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 944 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA PATA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 944 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1638181	2057533.23	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.47	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63627	63623.42	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1785021	1785020.41	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 075-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	186964	162576.73	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 097-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 27.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305919	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	07/11/2014	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) DEL ÁMBITO NACIONAL	460861469	259506452.34	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A VARIACIONES EN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL ARTICULO 4 DE LA DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01.	01/02/2015	01/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2015	30/06/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	59901	59901	59901	156972878	150121571.65	- DEMORA EN LA APROBACIÓN DE REDUCCIONES Y ADICIONALES (PUERTAS Y VENTANAS NO MAPEADAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO). - DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO, POR PARTE DEL CONTRATISTA.	- SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS, A TRAVÉS DEL PERSONAL DE CAMPO CONTRATADO.	SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES DE 740 II.EE.
	COMPONENTE 2: ADECUADO ACCESO A LA CONECTIVIDAD	Unidad	987	993	993	83762596	82050357.93	- SIETE (07) II.EE. CONTINUAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, LO QUE IMPIDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS.	- MAPEO CONTINUO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 7 II.EE. - EXCLUSIÓN DE 7 II.EE. DEL PROYECTO, POR NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED DE DATOS.	SE REALIZÓ EL SUSMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS AULAS FUNCIONALES DE 993 II.EE
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	Unidad	0	10847	0	7994717	2859937.50	- HUELGA DOCENTE EN LAS REGIONES A INTERVENIR. - INFORME FINAL DEL CONTRATO 16-2018 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON OBSERVACIONES.	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS DOCENTES PARA FOMENTAR SUS PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN. - COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE PROYECTOS, A FIN DE FINANCIAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3.	AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE TIENE 7,459 DOCENTES APROBARON LOS CUATRO MÓDULOS DE CAPACITACIÓN, EL QUE REPRESENTA EL 70 POR CIENTO DE LA META TOTAL. INFORMES FINALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN PARA SU POSTERIOR CONFORMIDAD DE SERVICIO.

	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC POR LOS DIRECTIVOS	Unidad	0	10847	0	1878359	678099.43	- DEMORA EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA HUELGA DE DOCENTES, LA CUAL ES INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS. - SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LOS CONTRATOS 40 Y 41-2018 - INFORME DEL CONTRATO 14-2018 ¿ ASISTENCIA TÉCNICA OBSERVADO.	- RECOJO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO. - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE DIRECTORES,ESPE CIALISTAS. - EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATISTA. - COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	EL AVANCE EN LA ASISTENCIA TÉCNICA ES DE 06 UGEL Y 517 IIEE
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	53	62	62	18098846	14480931.78	- RETRASO EN EL INICIO DE ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 3 Y 4 (CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA), DEBIDO A LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. - REPROGRAMACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.	- COORDINACIÓN CON LA UPI Y UPP, PARA LA REVISIÓN Y DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305928	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32620 EN EL CENTRO POBLADO COCHATO, DISTRITO MOLINO, PROVINCIA PACHITEA ¿ DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32620 COCHATO, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1185797	1739564.27	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1494190	1494187.53	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 166-2017 MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	141312	141308.92	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 060-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.06.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305983	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 33301 EN EL CENTRO POBLADO GOYAR PUNTA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 33301 GOYAR PUNTA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1428255	1962273.64	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1684967	1684965.86	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 179-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	171941	171940.31	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL RJ N° 050-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305985	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 296 EN EL CENTRO POBLADO USHUMAYO, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE USHUMAYO	1416861	1991244.93	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76952	57749.93			RESOLUCION JEFATURAL N° 170-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	996518	996517.09			CONTRATO FIRMADO EL 04.09.2018, ENTREGA DE TERRENO 14.09.2018, AVANCE FÍSICO DE OBRA 51.21%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	76897	76896.15			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305987	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 324 EN EL CENTRO POBLADO PINQUIRAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 324 PINQUIRAY, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1374130	2009872.61	AUMENTO DE METRADOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1731766	1731764.01	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 174-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	172941	172940.52	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 052-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305988	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 32592 EN EL CENTRO POBLADO AURAGSHAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 32592 DE LA LOCALIDAD DE AURAGSHAY	1306562	1636174.93	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018. PAGO DE ANTICIPO POR EL 30.13% DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46346	27144.93			RESOLUCION JEFATURAL N° 157-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 30.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	936973	936972.65			CONTRATO FIRMADO EL 17.09.2018. ENTREGA DE TERRENO 20.09.2018. AVANCE FISICO DE OBRA 28.18%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	43562	43561.73			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%. VAL. N° 01. 02, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305994	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 33109 EN EL CENTRO POBLADO PICAHUAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA ¿ DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 33109 PICAHUAY, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1118666	1731059.42	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2014	01/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20	0	0	PAGADO EL 40% DE ADELANTO DEL JUEGO RECREATIVO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76956	57755.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1486382	1486380.30			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	146980	146979.34			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 008-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305995	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 325 EN EL CENTRO POBLADO RACO, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 325 RACO, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO.	1327802	1789770.01	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76958	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1553469	1553466.67	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 178-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	132237	132233.16	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 051-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305996	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 119 EN EL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO LA PUNTA	1281687	2055610.83	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	14399	14398.80			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018. DEVENGADO ANTICIPO POR EL 30.13% DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76958	57755.83			RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1186336	1186335.31			CONTRATO FIRMADO EL 17.09.2018. ENTREGA DE TERRENO 20.09.2018. AVANCE FISICO DE OBRA 29.69%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	54268	54267.45			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%. VAL. N° 01, 02, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCCHA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE MANTACOCCHA	1390568	1590008.91	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46346	27144.91			RESOLUCION JEFATURAL N° 158-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 30.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	861961	861960.57			CONTRATO FIRMADO EL 04.09.2018, ENTREGA DE TERRENO 14.09.2018, AVANCE FISICO DE OBRA 54.64%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	61887	61886.04			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01. 02, 03, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306265	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32618 EN EL CENTRO POBLADO CHINCHAYCOCHA, DISTRITO MOLINO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA DE CHINCHAYCOCHA, DISTRITOS DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1579805	2157243.77	INCREMENTO DE METAS, METRADOS Y PLAZO	01/01/2015	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2018	01/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	0	0			JUEGO RECREATIVO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	156401	82147.77			RESOLUCION JEFATURAL N° 033-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	840862	840861.88			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018 - ENTREGA DE TERRENO EL 08.11.2018 - DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 40%. AVANCE FISICO DE OBRA 3.22% - CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	25066	25065.01			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32801 EN EL CENTRO POBLADO TAYAGASHA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32801 TAYAGASHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1550618	2102621.11	VARIACION DE METAS Y METRADOS	01/02/2014	01/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	01/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	156211	101756.11			RESOLUCION JEFATURAL N° 054-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1176205	1176204.87			CONTRATO FIRMADO EL 23.08.2018. ENTREGA DE TERRENO 04.09.2018. AVANCE FÍSICO DE OBRA 34.56%
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	82058	82057.31			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306363	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32769 EN EL CENTRO POBLADO ALLPAMARCA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 32769 DE LA LOCALIDAD DE ALLPAMARCA	1505357	1702462.11	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	0	0			PORGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77011	57756.11			RESOLUCION JEFATURAL N° 172-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	665508	665507.46			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018 - ENTREGA DE TERRENO EL 08.11.2018 - DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 40%. AVANCE FISICO DE OBRA 3.22%. CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	19860	19859.13			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32660 EN EL CENTRO POBLADO COLICOCHA, DISTRITO PANAJO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32660 COLICOCHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1497298	1667805.41	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	77011	57756.10	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1432936	1432934.02	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 178-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	130806	130800.63	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 051-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310560	2251878. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2828291	2429543.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/01/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	11609	8784	34207	25884.09	0	0	REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2287102	2029842.79			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	166853	120518.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310607	2251881. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	30/12/2014	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS ACCEDE A UNA INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	2370818	2362562.87	FORMATO SNIP 16: FECHA DE REGISTRO 11/02/2016:	15/07/2016	25/02/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	09/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	Unidad	0	5955	3353	87728	49400.25	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10012	10012			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2491576	1898855.91	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	- OBRA RECEPCIONADA EL 09/03/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	224614	114050.84	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310633	2251884. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4380809	3353179.17	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/01/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	13/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4712	3227	44629	30564.17			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2717930.88	2717930.88			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	127145	110862.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310639	2251885. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARÍA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2688123	1742320.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	26/07/2016	22/11/2016	INVERSIÓN	Sí	30/08/2016	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2938	2125	25561	18484.16			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1701849	1416671.09			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	50390.75	50390.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310657	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	30/12/2014	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 056 MI DULCE HOGAR ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL	3292073	2244685.08	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	22/09/2016	24/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2016	13/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1946971	1755302.31			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	169589	118273.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310680	2251887. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACIÓN ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA	8109033	8318436.07	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 31/03/2017: AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO.	31/08/2017	31/07/2018	INVERSIÓN	Sí	01/07/2017	11/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3309	2985	280157	252705.20			LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	7524899	7192648.44	EL SUPERVISOR NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	CONTRATISTA LIQUIDADO MEDIANTE RJ 240-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO CON FECHA 15/08/2018. DICHA LIQUIDACIÓN FUE CANCELADA EL MISMO AÑO.	- OBRA RECEPCIONADA EL 23/04/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	731278	635991.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310822	2251896. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	08/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3819080	1828852.65	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/02/2015	20/03/2019	INVERSIÓN	Sí	30/12/2016	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3572	2908	41676	33932.57			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1447734.36	1447734.36			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	82741.39	82741.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311100	2251899. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	15/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3591716	2693784.59	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	7106	4996	47976	33733.58			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2169490	2160942.27			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	183880	108890.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311189	2251904. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	23/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3952387	3135892.85	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	20/05/2019	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	20/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4517	3181	47139	33194.68			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2591012	2522387.78			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	213297	114448.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311376	2251926. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACÍFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4885266	3065821.09	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	12260	8350	76278	51952.69			REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3435690	2611851.65			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	253300	132920.08			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	26/02/2015	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N115-5 REPUBLICA HELENICA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA.	5323362	4431146.35	SUSTENTADO EN LA FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS CON FECHA 7 /10/2016:OFICIO N° 6271-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	10/04/2017	23/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	23/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	4603	3181	60136	41561.08			LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4252012	3620593.56	EL SUPERVISOR NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	CONTRATISTA LIQUIDADADO MEDIANTE RJ 240-2018-MINEDU/MGI-PRONIED-UGEO CON FECHA 15/08/2018. DICHA LIQUIDACIÓN FUE CANCELADA EL MISMO AÑO.	OBRA RECEPCIONADA EL 23/04/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	315712	217323.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311893	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARÁ, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	19/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9634649	7956859.64	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 05/06/2017: MODIFICACIÓN POR AUMENTO EN METRADOS	27/09/2017	29/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	08/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2433	2158	204198	181097.56	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	6546566	6528933.98	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA CULMINADA. ESTÁ PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA. LIQUIDACIÓN PROGRAMADA EN EL 2019.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	616440	514823.46	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314497	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36168, EN EL CENTRO POBLADO CUÑI, DISTRITO MARCÁS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	14/04/2015	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36168, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1594400	1682771.18	AUMENTO DE METRADOS	02/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82130	82129.68	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 150-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 13.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1909778	1373907.19	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 120-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	192784	128951.59	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 007-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314602	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 197, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA- DEPARTAMENTO- HUANCVELICA.	17/08/2015	NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N197 DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DEL DISTRITO DE ANTA, ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA.	2438684	2138989.41	AJUSTE DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	101414	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 039-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1500756	1500755.04			CONTRATO FIRMADO EL 18.06.2018. ENTREGA DE TERRENO EL 26.06.2018. AVANCE FISICO DE OBRA 73.44%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	142466	142465.64			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01. 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318578	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	05/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2049971	2099414.36	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/06/2015	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	05/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1943337	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	102281	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 382 EN EL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	21/05/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 382 DE LA LOCALIDAD DE ANTA	1878146	1235131.38	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	05/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	115710	81804.38			RESOLUCION JEFATURAL N° 073-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 23.07.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	467036	467035.87			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. ENTREGA DE TERRENO 13.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 34.34% + 2.08%. AVANCE FISICO DE OBRA 8.94%. CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	17386	17385.64			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 684, EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	05/06/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 684 DE LA LOCALIDAD DE CASACANCHA	1884359	1596510.41	AUMENTO DE METRADOS	01/08/2017	01/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	115551	81804.41			RESOLUCION JEFATURAL N° 044-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1109059	1109058.77			CONTRATO FIRMADO EL 05.07.2018, ENTREGA DE TERRENO 13.07.2018, AVANCE FÍSICO DE OBRA 69.77%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	98426	98425.86			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323426	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32605, EN EL CENTRO POBLADO MUÑA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MUÑA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1451033	1792841.56	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81684	81683.06			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1517664	1517663.50			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	153552	153550.56			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 008-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323432	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32597, EN EL CENTRO POBLADO HUATUNA, DISTRITO DE PANAÓ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO HUATUNA, DISTRITO DE PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	1843351	1679475.95	AUMENTO DE METRADOS	05/11/2014	05/02/2016	INVERSIÓN	Sí	05/11/2015	05/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.45	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72226	72223.31	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1461124	1444021.42	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 070-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	134022	116917.26	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ 119-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323438	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 33030, EN EL CENTRO POBLADO MUCHQUIPATA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO MUCHQUIPATA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO	1686989	1693163.14	AUMENTO DE METRADOS	05/11/2014	05/02/2016	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	05/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72226	72224.91	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1524213	1445016.93	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 070-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	148428	129605.33	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ 119-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323441	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33209, EN EL CENTRO POBLADO PURUPAMPA, DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO PURUPAMPA, DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1807917	2135026.66	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81685	81684.66			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1845578	1842384.76			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	171014	171013.69			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 005-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.01.2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323443	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 219, EN EL CENTRO POBLADO TIPSÁ, DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO TIPSÁ DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1949387	2130539.71	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81684	81682.74			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1834778	1831240.97			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	177674	177672.79			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 005-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.01.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323455	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 652, EN EL CENTRO POBLADO YURAGMARCA ALTA, DISTRITO PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO YURAGMARCA ALTA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	1957133	1980603.32	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	74645	74642.77			RESOLUCION JEFATURAL N° 038-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2152818	1693613.95			CONTRATO FIRMADO EL 09.04.2018, ENTREGA DE TERRENO 16.04.2018, 100% DE AVANCE FISICO DE OBRA, OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	140789	140788.90			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323465	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32594, EN EL CENTRO POBLADO YURAC MARCA, DISTRITO PANAÓ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO YURAC MARCA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUÁNUCO	1994394	1971205.31	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	74644	74643.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 050-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 17.04.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2142298	1685068.76			CONTRATO FIRMADO EL 09.04.2018, ENTREGA DE TERRENO 16.04.2018, 100% DE AVANCE FISICO DE OBRA, OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	140194	140193.17			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337430	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 854, EN EL CENTRO POBLADO LIBERTADORES, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	28/10/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO LIBERTADORES ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCVELICA.	2037278	2067322.81	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	106834	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 056-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	806038	806037.90			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. ENTREGA DE TERRENO 13.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 34.34%. AVANCE FISICO DE OBRA 7.87%. CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	27721	27720.61			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337436	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 677, EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	29/10/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCAMELICA.	2647908	2615390.41	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	96078	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 034-2018- MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1919180	1919179.78			CONTRATO FIRMADO EL 14.06.2018, ENTREGA DE TERRENO 20.06.2018, AVANCE FISICO DE OBRA 73.34%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	163601	163600.61			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 538, EN EL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	02/11/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCVELICA.	3032510	2904065.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 013-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	2192869	2192868.66	0		CONTRATO FIRMADO EL 18.06.2018. ENTREGA DE TERRENO EL 26.06.2018. AVANCE FISICO DE OBRA 80.36%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	196474	196473.24			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01. 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337439	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 278, EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA / CRUZ PAMPA, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	10/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA / CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAMELICA.	2377261	2366158.41	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	102981	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 035-2018- MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1691667	1691666.29			CONTRATO FIRMADO EL 14.06.2018, ENTREGA DE TERRENO 20.06.2018, AVANCE FISICO DE OBRA 70.5%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	147250	147249.57	0		DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337441	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 458, EN EL CENTRO POBLADO PUCA CRUZ, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCANELICA	10/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO PUCA CRUZ, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCANELICA.	2256292	2264760.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 014-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1959863	1959862.08	0		CONTRATO FIRMADO EL 27.04.2018. ENTREGA DE TERRENO 11.05.2018. 100% DE AVANCE FISICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	155359	155358.69			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337443	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 958, EN EL CENTRO POBLADO VILLA MANTARO / AUQUIMBRA, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	17/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA MANTARO / AUQUIMBRA, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCVELICA.	1695338	1685736.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20	0		CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 012-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1430228	1430227.35			CONTRATO FIRMADO EL 27.04.2018. ENTREGA DE TERRENO 11.05.2018. 100% DE AVANCE FISICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	113378	113377.58			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341333	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE AMANCAES, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/01/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3645899	3205612.05	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	25/01/2016	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	25/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	945627	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343067	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL	21/01/2016	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 603 I.EE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	136229644	147223246.74	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A VARIACIONES EN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL ARTICULO 4 DE LA DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01.	01/02/2016	01/03/2018	INVERSIÓN	NO	05/02/2016	30/06/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	25708	25708	25708	69845664	61787262.66	- RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES. - RESOLUCIÓN DE CONTRATO QUE INVOLUCRA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN 298 II.EE., DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL, DESARROLLO TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL DE CAMPO. - SE CONVOCO 09 PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE 298 II.EE, LOS CUALES CUENTAN CON CONTRATO SUSCRITO Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES DE 319 II.EE.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	472	595	595	84133455	62115246.56	- DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL TÉCNICA, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. - RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS, DEBIDO A QUE OCHO (08) II.EE. NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS.	- SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, POR INTERMEDIO DEL ESPECIALISTA DE CAMPO. - EXCLUSIÓN DE 1 II.EE. DEL PROYECTO, POR NO TENER AVANCES EN LA ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - MAPEO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 4 II.EE. - ELABORACIÓN DE TDR PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE RED DE DATOS PARA 03 II.EE. QUE CONCLUYERON CON LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS EN 123 II.EE.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	0	4619	0	4685632	484980	INFORMES FINALES DE LOS CONTRATOS 13 Y 15-2018 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN SE ENCUENTRAN OBSERVADOS.	- COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE TIENE 3 122 DOCENTES LOGRARON APROBAR LOS 4 MÓDULOS, QUE COMPRENDE LA CAPACITACIÓN; SIN EMBARGO SE TIENE PENDIENTE LA CONFORMIDAD DE LOS INFORMES FINALES.

	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	3206	0	3168075	615004.20	- CONTRATISTA NO PRESENTE EL INFORME FINAL - CONTRATO 020-2018 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	- COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORME FINAL - CONTRATO 020-2018.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE TIENE 171 DRE Y UGEL Y 573 IIEE CON ASISTENCIA TÉCNICA CONCLUIDA, PENDIENTE INFORME FINAL Y SU POSTERIOR CONFORMIDAD.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	24	33	33	11352644	7472044.26	- DEMORA EN EL INICIO DE ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 3 Y 4 (CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA), DEBIDO A DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. - REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE AUN SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	- COORDINACIÓN CON LA UPI Y UPP, PARA LA ATENCIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 357, EN EL CENTRO POBLADO CHILCAS, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 357 DE LA LOCALIDAD DE CHILCAS	1978268	1158050.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	Sí	01/08/2017	05/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113678	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 087-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	378094	378093.70			CONTRATO FIRMADO EL 26.11.2018. ENTREGA DE TERRENO 04.12.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	8543	8542.81			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344824	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 381, EN EL CENTRO POBLADO PAMPAS, DISTRITO LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO RUMI ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	1618747	1229915	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	120463	87320	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 086-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	404501	404500.82			CONTRATO FIRMADO EL 26.11.2018. ENTREGA DE TERRENO 04.12.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	9140	9139.84			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-88, EN EL CENTRO POBLADO QOYAMA, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-88 DE LA LOCALIDAD DE QOYAMA	1853184	1282168.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	05/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113678	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 100-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 02.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-89, EN EL CENTRO POBLADO RUMI RUMI, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	13/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE RUMI RUMI	1698906	1167514.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/12/2017	10/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	10/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	148655	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 099-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 02.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344829	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-124, EN EL CENTRO POBLADO URAS, DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-124 DE LA LOCALIDAD DE URAS	2036408	1236131.81	AUMENTO DE METRADOS	01/08/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	113678	87443.80			RESOLUCION JEFATURAL N° 094-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	304817	304816.20			CONTRATO FIRMADO EL 23.11.2018, ENTREGA DE TERRENO 28.11.2018, DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 30%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	9269	9268.93			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018, DEVENGADO ADELANTO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344830	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-126, EN EL CENTRO POBLADO HUACCACHINA, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO HUACCACHINA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	1801218	1978934.53	AUMENTO DE METRADOS	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	113687	87450.75			RESOLUCION JEFATURAL N° 055-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1437093	1437092.11			CONTRATO FIRMADO EL 09.07.2018, ENTREGA DE TERRENO 25.07.2018, AVANCE FISICO DE OBRA 75.73%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	114487	114486.71			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348126	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-129, EN EL CENTRO POBLADO PAMPA HERMOZA, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO.	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-129 DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOZA	1574990	1267392.76	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 103-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348598	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 425-93, EN EL CENTRO POBLADO CHINCHIBAMBA, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO.	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-93 DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIBAMBA	1889281	1247913	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	Sí	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	111410	87320			RESOLUCION JEFATURAL N° 085-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	308279	308278.56			CONTRATO FIRMADO EL 23.11.2018. ENTREGA DE TERRENO 27.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 30%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	9306	9305.39			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO ADELANTO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348663	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA	16/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	65693400	65631040.89	ACTUALIZACION DE COSTOS	16/03/2016	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	16/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	48095107	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2531322	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348688	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-82, EN EL CENTRO POBLADO ROSARIO PAMPA, DISTRITO ANCO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PAMPA	1656079	1268722	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2017	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	150887	87320			RESOLUCION JEFATURAL N° 104-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.10.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349237	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-98, EN EL CENTRO POBLADO MOYABAMBA, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS ADECUADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MOYABAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	2141306	2281462	AUMENTO DE METRADOS	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	15977.20			CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018, CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	102977	87320	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 049-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1432651	1432650.11			CONTRATO FIRMADO EL 09.07.2018, ENTREGA DE TERRENO 25.07.2018, AVANCE FISICO DE OBRA 63.61%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	133209	133208.46			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01.02.03.04, COTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349860	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-130, EN EL CENTRO POBLADO TINYAS, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-130 DE LA LOCALIDAD DE TINYAS	1990064	1870493.77	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 102-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351219	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-131, EN EL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU	2031868	1246372.76	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	Sí	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	15978	0			ADENDA EN PROCESO AL CONTRATO N° 028-2018, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 093-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	307677	307676.50			CONTRATO FIRMADO EL 23.11.2018. ENTREGA DE TERRENO 28.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 30%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	9339	9339			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO ADELANTO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351351	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-132, EN EL CENTRO POBLADO VICUS, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	08/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE VICUS	1810238	1269459.74	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	113687	87450.75			RESOLUCION JEFATURAL N° 101-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-1 EN EL CENTRO POBLADO ESCCANA, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	21/12/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD ESCCANA	1819771	1707569.47	ANTES EL PROYECTO TENIA CODIGO SNIP 257537. PARA PODER PASARLO A LA UE 118 SE HIZO UN NUEVO PERFIL ASIGNADOLE EL PIP 376116	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2016	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82131	82130.28	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 150-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 13.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1466159	1446651.32	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA R.J N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	152349	132476.70	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN R.J N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
379012	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 I.I.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL .	23/02/2017	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 400 I.I.EE DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA	65456184	98089190.03	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN POR LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	01/09/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	31/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	0	5234	0	17558193	0	- RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO. - DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS LAPTOP.	- SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS LAPTOP - INFORMAR AL PLIEGO LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYORES RECURSOS FINANCIEROS EN EL AÑO 2019, PARA FINANCIAR LA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ CONVOCAR EL PROCESO LP-9-2018 ADQUISICIÓN DE LAPTOP POR S/ 16,487,100.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	0	0	- RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	- INFORMAR AL PLIEGO LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYORES RECURSOS FINANCIEROS EN EL AÑO 2019, PARA INICIAR EJECUCIÓN DEL COMPONENTE.	APROBACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO SE CONCRETÓ EL 03.10.2018.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	0	0	0	0	0			APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SE CONCRETÓ EL 03.10.2018 . SE INFORMÓ AL PLIEGO LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS EN EL AÑO 2019 QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	0	0	0	0			APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SE CONCRETÓ EL 03.10.2018 . SE INFORMÓ AL PLIEGO LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS EN EL AÑO 2019 QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE.
	ESTUDIO DEFINITIVO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	975376	88584	- RETRASO EN EL INICIO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	- SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE APROBACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO.	APROBACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO SE CONCRETÓ EL 03.10.2018.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131132	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC	03/09/2011	OES.04 MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	35339196.16	38615640.24	SE INCREMENTA EL COSTO PORQUE HAY UN SALDO DE OBRA.	03/09/2011	16/08/2015	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	109	222	190	925117	790116.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2191010	1035101.71			OES.04 MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. -CONTRATO RESUELTO EXPEDIENTE SALDO DE OBRA ELABORADO EN PLANTA APROBADO RESOLUCION 100-2016 DEL 16/09/2016; EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO.		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	28348196	27447606.11					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	4	4	4	406020	406020					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1946580	1627507.53					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254828	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	27/02/2015	POBLACION ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO CON ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 2005 DE LA URBANIZACION EL RETABLO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	8226258	6466486.96	VARIACION DE EXPEDIENTE TECNICO RESPECTO A PERFIL: INFORME 9-2019/MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-MCB	14/12/2017	03/09/2018	INVERSION	NO	01/12/2017	08/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE EN EL 2018, POR ELLO SE REPROGRAMA PARA EL 2019.	SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL PARA INCLUIRLO DENTRO DE LAS CONVOCATORIAS 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	5334624	5106590.17	POR FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA NO SE PUDO TERMINAR LA OBRA EN LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL PROGRAMADO PARA EL 27.07.18 AL 100%	SE PACTÓ UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, QUIEN ACCEDIÓ, PARA QUE NOS PROPORCIONE UNA FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE OBRA, EN LA CUAL INDICÓ QUE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO SERÍA EN ENERO 2,019 PONIENDO MAYOR PERSONAL, APENAS LE INGRESEN LOS PAGOS POR VALORIZACIONES.	AVANCE FÍSICO DE 97.35%.		
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	480348.60	451830.27			-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3718131	2923738.27	ACTUALIZACION DE COSTOS	24/03/2015	15/04/2019	INVERSION	NO	24/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCIÓN; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARÁ ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3619486	2584882.46			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	309735	154038.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6393727	4478744.99	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/04/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	27/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	9030	8181	170570	154533.13			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20342	20342			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3511675	3500282.28			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	178895	167692.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N. 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - NANA - DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	01/04/2015	LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 143 DE LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - NANA - DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA ACCEDE A UNA INADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL	2133858	1787598.59	VARIACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO A PERFIL: INFORME 9-2019/MINEDU/ VMGI- PRONIED- UGEO-EEP- MCB	14/12/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	25/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6010	4773	37878	30081.07	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	8074	8072.68	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2220388	1565448.40	-EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	- SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	- OBRA RECEPCIONADA EL 25/06/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	146380	114280.85	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2269712	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/06/2015	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 671A ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL	2870128	2871288.15	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 27/12/2016: AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO, CAMBIO EN TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN, CAMBIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN POR OTRA PREVISTA EN EL ESTUDIO, CAMBIO DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN., PLAZO DE EJECUCIÓN	14/12/2017	31/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	07/09/2018
---------	--	------------	---	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	17008	12252	37182	26784.41	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	3123045	2438676.84	EL SUPERVISOR NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA INGRESÓ EL 03/09/18. PARA FINALES DE AÑO SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN POR EL EQUIPO DE TRANSFERENCIAS Y OBRAS CULMINADAS. SE ESPERA QUE PARA QUINCENA DE FEBRERO SE CUENTE CON LA RESOLUCIÓN JEFATURAL.	OBRA RECEPCIONADA EL 7/09/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	263535	238140.75	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3383753	3383753		19/09/2017	19/09/2020	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	-SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	124303.40	18645.40	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276220	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	14/08/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1928883	1928883		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	-SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	108422.26	16263.26	-	-	EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN; EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN - 2DO ENTREGABLE - ARQUITECTURA; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: BASICA ESPECIAL; SE ESTIMA RJ EL: 09/10/2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280920	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	15/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3285820	2418691.26	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/09/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	9642	6786	47437	33386.34	-	-	REGULAR CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3112532	1947456.13	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	204527	104216.07	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283219	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA "ESTHER CÁCERES SALGADO" URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	10/07/2015	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTHER CÁCERES SALGADO ACCDEE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EBR DE NIVEL SECUNDARIA Y EBA	19997355	17382159.61	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/05/2017	07/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	21/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	4735	4163	1379621	1212780.70	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	0	0	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	11979073.29	11979073.29	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 21/09/18
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	472396.77	467910.42	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290840	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	08/09/2015	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 557 ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	2658278	2650862.19	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 16/05/2017: AUMENTO EN METRADOS.	18/09/2017	30/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/11/2017	17/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	10224	7369	47654	34345.07	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2301643.45	2211901.22	-EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	-INGRESO DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISOR 17/09/18. PARA EL 29/12/18 EL ING. DE OBRAS TERMINABA EL INFORME PARA PASARLO A LIQUIDACIONES.	- "OBRA RECEPCIONADA EL 17/08/18. LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR EN PROCESO." - OES.04 MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	205343	183821.56	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2309858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CICLO II DE LA I.E. N 193, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCÁN, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	14/10/2015	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 193 ACCEDE A UNA INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	2546439	2232767.35	FORMATO SNIP16-19/07/2016: VARIACIÓN EN PAZO DE EJECUCIÓN, METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODU DEL SERVICIO Y AUMENTO DE METRADOS.	06/06/2017	02/11/2017	INVERSIÓN	Sí	22/06/2017	12/01/2018
---------	--	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	SE REPROGRAMA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE BIENES (MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRA Y NO DOTAR LOS BIENES ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO	SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1820054.62	1820053.84	ADS-142-2016 CONTRATO SUPERVISIÓN 44-2017 NO HA INGRESADO AL EQUIPO DE LIQUIDACIONES, EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE SUPERVISIÓN PARA LIQUIDAR.	-SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	"NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN AL IV TRIMETRE 2018: LP-63-2016 CONTRATO DE OBRA 079-2017 LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADO CON R.J- 138-2018 DE FECHA 25/05/2018 CUYO SALDO FUE CANCELADO EN EL 2018."
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	144740.96	117203.96	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2313135	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/03/2016	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 349, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, REGIÓN LIMA ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL	6074092	5130891.15	VARIACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO A PERFIL: INFORME 54-2016/MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-GOH	25/04/2017	10/01/2018	INVERSIÓN	Sí	16/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3948	3173	79332	63750.69	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	217372.88	217372.88	-	-	-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3370402.43	3370402.35		EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.	"ULTIMO AVANCE FÍSICO ACUMULADO REGISTRADO 78.55% (SET 18) CONTRATO RESUELTO"		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	371901.38	351191.73	-	-	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2313156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	15/03/2016	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA	5079758	5663433.39	JUSTIFICADO CON FORMATO SNIP - 16 /FECHA DE REGISTRO : 05/09/2016: AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUCC. DEL SERVICIO, AUMENTO EN METRADOS , PLAZO DE EJECUCIÓN, CAMBIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN POR OTRA PREVISTA EN EL ESTUDIO	10/07/2015	27/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/04/2019
---------	--	------------	--	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	626	601	167816	161134.74	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	217506.96	217506.96	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2902746.34	2902745.61	- "ULTIMO AVANCE FÍSICO ACUMULADO REGISTRADO 54.58% (FEB-18) CONTRATO RESUELTO"	- EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.	"ULTIMO AVANCE FÍSICO ACUMULADO REGISTRADO 54.58% (FEB-18) CONTRATO RESUELTO"
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	462874.51	415257.14	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313580	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8215419	7699660.96	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/03/2016	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	22/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	-IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	-SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	228446.43	228446.43	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	5761576	0	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313752	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/03/2016	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 0320, DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA ACCDEE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL CICLO II DE NIVEL INICIAL	3922962	4104623.30	VARIACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, ASI COMO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO O. INFORME 9-2019/MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-MCB	10/07/2015	03/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	306	221	45969	33260.47	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	315833	228100.70	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3240948	2774406.96	- POR FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA NO SE PUDO TERMINAR LA OBRA EN LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL PROGRAMADO PARA EL 27.07.18 AL 100%	- SE PACTÓ UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, QUIEN ACCEDIÓ, PARA QUE NOS PROPORCIONE UNA FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE OBRA, EN LA CUAL INDICÓ QUE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO SERÍA EN FEBRERO 2,019 PONIENDO MAYOR PERSONAL, APENAS LE INGRESEN LOS PAGOS POR VALORIZACIONES.	- AVANCE FÍSICO DE 83.33%.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	430490	311940.26	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2317355	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2016	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 2049 ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA	5663492	6396242.80	VARIACION DE EXPEDIENTE TECNICO RESPECTO A PERFIL A TRAVES DE R.J: 199-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: MONTO DE INERSION, METRADOS Y PLAZOS DE EJECUCION.	10/07/2015	03/09/2018	INVERSION	NO	01/11/2016	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE EN EL 2018, POR ELLO SE REPROGRAMA PARA EL 2019	SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL PARA INCLUIRLO DENTRO DE LAS CONVOCATORIAS 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	251803	251801.47	-	-	-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	6447515	4692862.50	EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA OBRA ES QUE EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LA SUFICIENTE LIQUIDEZ PARA PODER CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES, ESTO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE LA OBRA NO SE CULMINE Y SE EXTIENDA EL PLAZO DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN.	- EL AVANCE PROGRAMADO A FINALES DEL 2018 ES DE 98.66% (ESTO DEBIDO A UN DEDUCTIVO CORRESPONDIENTE A AULAS PREFABRICADAS). EL AVANCE REAL A FINALES DEL 2018 ES DE 84.86%	OBRA EN EJECUCIÓN		
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	464011	119929	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2318117	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6025841	3432931.57	BAJO SUSTENTO DE F16 - SNIP - 31/03/2017: PLAZO DE EJECUCION	20/10/2017	31/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/02/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1878	1339	52701	37594.23	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	205290.62	205290.62	-	-	-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2833598.17	2833598.13	-EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	-SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	- OBRA RECEPCIONADA EL 25/08/18		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	227739	223899.54	-	-	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2321955	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N. 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	17/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8002711	7423639.92	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. 0141 VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA	31/08/2017	29/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	17/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1513	1324	338090	295856.07	-	-	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ÉSTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	226179.76	226179.76	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	5828291.99	5827180.60	CP-63-2017 CONTRATO DE SUPERVISIÓN 329-2017 EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN NO A INGRESADO AL EQUIPO DE LIQUIDACIONES PARA LIQUIDAR.	AL I TRIMESTRE 2019: LP-26-2017 CONTRATO DE OBRA 381-2017 SE HA LIQUIDADO EL CONTRATO DE OBRA, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN.	OBRA RECEPCIONADA 17/10/18.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	449511	429659.44	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323910	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/07/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19667594	19498256.41	ACTUALIZACION DE COSTOS	06/07/2016	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE REGULAR SIN PIM, Y SIN EJECUCION; NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	-SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO 2019	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	251422.37	251422.23	-	-	EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN; EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN - 5TO ENTREGABLE - DEFINITIVO; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: CARTERA MEJORAMIENTO ; SE ESTIMA RJ EL: 10/04/2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2061520	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	02/07/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	11436836.57	11436836.57	ACTUALIZACION DEL VAL. REF DEL EXP TEC. SALDO DE OBRA	02/07/2009	27/01/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2008	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2343	8585	5898	1689004	760746.86			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79124	43058			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	10237480	6467108.77			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	344919	182268.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088734. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	21/10/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23809182.29	23809182.27	AJUSTE AL COSTO DEL PRESUPUESTO	21/10/2016	01/02/2018	INVERSIÓN	NO	21/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5200	7520	5337	4052342	2926971.19			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	439565	338295.45			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	28304069.48	18685707.11			
	INSTALACIÓN DE AULAS	Unidad	1	1	1	279318.52	279318.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1395143	974401.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088738. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	28/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23402615.61	23402615.61	NO SE HA MODIFICADO EL PRESUPUESTO	28/08/2009	02/08/2010	INVERSIÓN	NO	15/03/2009	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1374	1819	1375	7097009	5409132.85			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	496187	138729.07					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	29053575	16268979.21					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	572149.05	572149.05					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1314128	538212.86					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088741. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA - LIMA	14/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	41724571.07	41724571.08	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	14/10/2010	19/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/05/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1677	2578	1966	6001585	4096386.96			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1468560	687995.76			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	48670858	34619236.85			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	642432.96	642432.96			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1916304	1186037.47			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088742.	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA - LIMA - LIMA	27/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	46120787.67	46120787.68	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	27/06/2009	14/12/2012	INVERSIÓN	NO	30/03/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2763	3667	2992	7360634	5860154.59			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	831421	410114.46			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	50802333	36942802.25			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	865612.44	865612.44			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2538060	1436869.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088744.	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA - LIMA	15/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41600209.13	41600209.13	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	15/06/2011	14/09/2012	INVERSIÓN	SÍ	30/04/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5067	8222	6145	7871528	5775710.70			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1615901	825721.44			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	76130571	32365534.91			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3419086	1507233.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089914.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	16/10/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	13997572.06	13997572.06	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MEDIA TENSIÓN.	16/10/2009	26/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	8259	11159	9083	4963418	3850971.32			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	204930	97673			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	9018711	8467674.48			PROYECTO EN CARTERA DE LIQUIDACIÓN.
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	104305.73	104305.73			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	556514	351865.68			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	14/08/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	47287724.53	47287724.53		14/08/2015	23/06/2019	INVERSIÓN	NO	14/08/2015	23/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1028161	589976.55			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	43532757.92	39226823.88			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	24	24	24	489450.08	489450.08			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3725	5945	4883	7191564	5687677.14			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2976084	1490293.56			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089917.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE - TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	01/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	30339685.56	30185869.12	RES_JEFATU RAL 054-2018-MINEDU/VGMI -PRONIED-UGEO.(01/03/2018): APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	01/12/2009	26/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2009	26/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1934	2529	2037	6281013	4786707.32			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1002872	562965.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	30106190	22500044.70		EL AVANCE DE OBRA SE VIENE DANDO DE ACUERDO A LO INDICANDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	"EL INICIO DE OBRA FUE EL 27.11.18 EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA AL 31.12.18 ES 24.48% Y EL AVANCE REAL ES 22.78%"
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	18	18	18	156609.73	156609.73			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2041046	1046354.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089918.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTENO-PUNO-PUNO-PUNO	11/11/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	23987775.85	23987705.87	AJUSTE DECIMALES	11/11/2009	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	30/12/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1739	2442	1782	4026534	2654540.38			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	417820	210784.47			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	19776620	17895968.56			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1077766	794662.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089919. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	17/09/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	75836402.73	75836402.70	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	17/09/2010	28/02/2013	INVERSIÓN	SÍ	30/05/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5691	7484	6247	7859590	6009252.31			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	3184522	1617714.12			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	65075052	61871428.94			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	263504.03	263504.03			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3512731	2215396.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089920. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	30/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27216868.64	26790081.50	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO, SALDO DE OBRA	30/12/2009	04/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4352	5698	4709	6168337	4971306.73			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1225397	702539.50			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22445742	19874239.78			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	5	5	5	268743.73	268743.73			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1309782	503999.99			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089921. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY- ABANCAY -ABANCAY- APURIMAC	16/09/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	46380375.98	46380375.98	RES_JEFATU RAL 2455-2010-ED	16/09/2009	22/11/2010	INVERSIÓN	SÍ	22/11/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3206	5131	4425	4412036	3392936			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	712789	352428.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	44680560	39096919.58			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	1872897	1432660.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	06/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	46595396.08	46595396.08	APROBAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	06/01/2011	25/12/2012	INVERSIÓN	Sí	15/12/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1715	2233	1995	6057560	5411238.37			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1093381.11	1093381.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	36082799.45	36082799.45			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	464968.52	464968.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1669630.52	1669630.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO	01/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	41500899.67	41500899.68	RES_JEFATURAL 096-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	01/06/2015	09/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3321	4452	3644	5671163	4641444.54			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	975501.47	975501.47			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	32894770.61	32894770.61			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.73	156609.73			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2051168.08	2051168.08			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	10/08/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	12233719.74	12233719.76	APROBAR LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/08/2010	23/01/2017	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2009	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2197	5099	3649	3144376	2245782.44			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	471048	190473			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	15738631	8198778			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	8	8	8	246758.06	246758.06			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1160236	534605.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089926. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI - TALAVERA - TALAVERA- ANDAHUAYLAS - APURIMAC	02/09/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	25164479.19	25164479.19	APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	02/09/2009	30/11/2012	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2009	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2799	4044	3056	3273417	2473590.46			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHO PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	310880	310880					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	19468061.84	19468061.84					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	262614.73	262614.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	402566.78	402566.78					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089927. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	16/07/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	42639548.31	42639548.31	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION	16/07/2010	16/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1703	2515	2100	4529116	3781944.15			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHO PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1181361.49	1181361.49			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	33707142.50	33707142.50			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	159104.40	159104.40			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2250887.44	2250887.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES	15/05/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24785111.90	25396981.79	RESOLUCION JEFATURAL 1809-2010-ED (06/08/2010)	15/05/2009	23/05/2018	INVERSIÓN	NO	15/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4946	9536	7054	1950419	1442746.41			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	336364.68	336364.68			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22532075.30	22532075.30			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.64	156609.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	659026.65	659026.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089930.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	03/09/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35244326.53	35244326.53	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	03/09/2009	24/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4363	5456	4835	4946331	4383345.04			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	409592.65	409592.65			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27814690.82	27814690.82			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	16	16	16	367819.81	367819.81			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1029977.30	1029977.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089931.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	10/11/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27226084.03	27226084.04	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	10/11/2009	24/09/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2815	3769	3139	3903580	3250257.11			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	159822.28	159822.28			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21016761.45	21016761.45			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.76	156609.76			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1006191.84	1006191.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR R BENAVIDES - IQUITOS-MAYNAS-LORETO	08/01/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	67054744.22	67054744.21	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	08/01/2010	30/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2009	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5515	6445	5529	7273010	6239859.97			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	323583	323583			7
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	56921236.82	56921236.82			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	70	70	70	159104.03	159104.03			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2322478.22	2322478.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	08/01/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	71969923.11	71969923.11		08/01/2013	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/02/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4033	5231	4468	4020201	3434052.31			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1209178	1209178			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	60692840.97	60692840.97			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	25	25	25	204571.58	204571.58			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	3373008.26	3373008.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094487	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	23/07/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	61787693.69	59292947.12	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	23/07/2010	25/08/2015	INVERSIÓN	Sí	30/04/2010	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6560	7628	6869	6120134	5501614.38			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	389376	361701.71			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	57609169	51826628			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2683695	1835642			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2111208.	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	15/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	60271538.84	59645481.95	-	15/10/2010	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	15/10/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2410	3152	2645	6358662	5335632.82			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	798382.34	798382.34			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	50711324.55	50711324.55			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2896933.94	2308839.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	01/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	36637268.93	36535643.57	"RES JEFATURAL 005-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (06/01/2017)"	01/12/2010	28/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2010	28/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1499	2378	1732	3796597	2759938.77			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	855597	707597.03	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	56617946	29159664.80	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	2964903	1819912.40	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113958 ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN	12/02/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	36626054.21	35496521.97	--	11/01/2012	06/04/2015	INVERSIÓN	Sí	01/05/2011	25/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2151	2927	2605	4746371	4224584.60			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	935191	724521.55			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	31301620	29013311.93			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	1762821	1251306.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113989. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	04/12/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5322773.44	5363054.32	RESOL_JEFAT URAL 203-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ (10/08/2018):A PROBABCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL ET.	04/12/2013	04/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	09/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	10869042	4224006.32			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6701	19103	11619	117164	71263.75			
	SUPERVICION DE OBRA	Unidad	0	1	0	769440	349760.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2116445 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTÍN - PISCO - PISCO - ICA	11/11/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21893137.20	21108574.46	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	11/11/2010	25/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2010	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	7294	13139	10322	3162626	2484398.82			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	387547	186651.32					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	33187668	16541861.73					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	1337435	761767.51					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2116830. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA	09/11/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	16139479.31	16139479.31	APROBAR LA EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	09/11/2010	18/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2011	03/04/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2259	4025	2603	5890778	3809064.10			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	497648	158922.04			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	12280091	10894256.41			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	983736	647445.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	11/11/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21232469.58	21232469.58	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA	11/11/2010	28/01/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2010	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2972	5372	3186	5206897	3087571.41			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	208925.08	208925.08			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14750045.29	14750045.29			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	927917.14	927917.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2129770.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	01/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	37703152.87	36639013.47	RES_JEFATURAL 030-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-GEO.(27/05/2015); APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.	01/12/2010	23/05/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2010	23/05/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1140	2705	1630	3650569	2278222.48			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	691000	686243.70			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	37257932	28193272		"1ER. PROYECTO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA FUE APROBADA CON RJ-150-2016-UGEO DEL 19/10/2016 CUYO SALDO FUE CANCELADO EL AÑO 2016. LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA NO CORRESPONDE POR QUE FUE UNA INSPECCIÓN. 2DO. PROYECTO CON LP-30-2015 CONTRATO OBRA 204-2015 LA LIQUIDACIÓN FUE APROBADA CON RJ-217-2016 DE FECHA 21/12/2016 CUYO SALDO FUE CANCELADO EN 2016. CONTRATO SUPERVISIÓN 185-2015 SE ELABORO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN EL MES DE ENERO 2019 ENCONTRANDOSE APROBADA Y A LA ESPERA DE QUE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL PROYECTE LA RJ CUYO SALDO AUN NO ES POSIBLE CANCELAR."	PRIMER PROYECTO LIQUIDADO Y PAGADO. SEGUNDO PROYECTO ESTA LIQUIDADA Y CANCELADA LA OBRA Y ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN LA SUPERVISIÓN.
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	21	21	21	229803.02	229803.02			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2259081	2053589.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2130036. REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	21/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15331482.60	15206749.30	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	21/12/2010	21/03/2012	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2010	30/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	34	164	44	3798990	1023981.45			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	313014.70	313014.70					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	10646346.12	10646346.12					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	114836.07	114836.07					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	835611.26	835611.26					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131079. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DISTRITO DE BAGUA GRANDE	05/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	29039145.49	29039145.49		05/05/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	05/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	227	2185	2185	1473921	1473919.27			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1148815.88	1148815.88			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22774763.78	22774763.78			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	460761	460761			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	654403.79	654403.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131080.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SAN NICOLAS	01/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30398478.53	27811152.14	RES. JEFATU RAL 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. (31/01/2017); ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2011	02/07/2018	INVERSIÓN	Sí	01/01/2011	02/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	13719	13719	477636	477635.60			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1753813	522089.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	23578723	23199703.46	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 03.12.18
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	203010	203010			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1640591	1158152.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131081.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE LUYA, Y DISTRITO DE LAMUD	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17264057.98	17264057.99	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	20/08/2016	INVERSIÓN	Sí	15/01/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1830	8811	7308	898947	745567.40			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	722171.30	722171.30			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14362337.27	14362337.27			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	126940	126940			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	689628.77	689628.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131082.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43339897.38	43339897.41	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	14/11/2015	INVERSIÓN	Sí	30/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3671	4612	4525	3265734	3219606.72			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	955200	955200			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	34717196.43	34717196.43			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	825100	825100			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2046603	2046603			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131084. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE	01/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	51911256.18	51911256.17	RESOL_ JEFAT URAL 063-2018- MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO.(14/03/2018): APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLEMENTARIA.	01/01/2011	30/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	30/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1476	2036	2021	1833995.16	1833995.16			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1719329	1039012.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	52892817	43692610.50		SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE CONVOCATORIA, TENIENDO COMO PERIODO ESTIMADO A TERMINAR EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	689840	689840			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	3548179	2170674.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131085. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA	10/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	29459993.69	29459993.69	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	10/09/2011	11/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/01/2011	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1071	3198	2756	1806103	1556526.60			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1079889.62	1079889.62					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22451718.54	22451718.54					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1078980	1078980					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	782586.24	782586.24					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131086. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS	01/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22869681.87	22869681.87	RES_JEFATU RAL 067-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO, (01/08/2016):N UEVO VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2011	09/01/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	09/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1669	9527	9254	1078773	1053650.44			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1626985	685246.99			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	19572358	17752966.79	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 31.10.18
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	203010	203010			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1431520	606868.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131088.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA	01/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	38946482.98	37559430.92	"RES. JEFATURAL 209-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO (15/12/2016); APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	01/01/2011	21/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	18/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6112	9468	9201	1898479	1859450.14			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1759932	922529.96			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	30720884	29611052.55			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1359072	1093801.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131089. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE CAMANA Y DISTRITO DE CAMANA	09/01/2017	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22260411.23	23521922.67	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. APROBADO CON R.J N 102-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.	09/01/2017	04/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	16/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	676	1773	1768	1808006	1804377.50			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1846607	872463.29			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	18680112	11783328		EL AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 FUE DE 4.27%, MIENTRAS QUE EL AVANCE REAL EJECUTADO FUE DE 13.02%	"EL INICIO DE OBRA FUE EL 20.11.18. EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA AL 31.12.18 ES 4.27% Y EL AVANCE REAL ES 13.02%"
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	896447	458572.48			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131090.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE AREQUIPA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24351508.68	24351508.67	"RES. JEFATU RAL 182-2018-MINEDU/VGMI -PRONIED-UGEO (24/07/2018): ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	19/12/2014	25/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5780	8740	8389	1374310	1329353.91			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1620369	771913.29			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	20563882	20157054.07	LA CONVOCATORIA DE LA OBRA COMPLEMENTARIA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA FINALES DEL 2018 QUEDÓ DESIERTA	SE VOLVERÁ A REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA, TENIENDO COMO PERIODO ESTIMADO A TERMINAR EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1035939	929010.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131091.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	07/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	45343384.93	45343384.89	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION	07/09/2011	29/04/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1782	1146	519988	334493.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1390553.80	1390553.80			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	40032908.28	40032908.28			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1018925.34	1018925.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	03/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	44004230.27	43565119.81	APROBAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA	03/09/2011	24/10/2015	INVERSIÓN	NO	30/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3236	4497	4312	4184118	4012291.23			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1285226.61	1285226.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	34663912.04	34663912.04			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	11	11	11	901170	901170			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1430475.92	1430475.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131094.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJABAMBA	14/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	32460923.99	32460923.99	RES. JEFATURAL 104-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. (20/04/2017); ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	07/09/2017	30/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	9611	9611	877399	877397.96			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1680376	520407.14			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	12169331	11161424.92	<p>" EL CONTRATISTA ENVIÓ CARTA NOTARIAL N°CGC 028-2018/J.G. SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°431-2017 Y AHÍ SE INDICA QUE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA SE REALIZARÁ EL 05/12 EN PRESENCIA DE UN NOTARIO.</p> <p>EL CONTRATISTA IMPUSO LA CARTA NOTARIAL CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO, LO CUAL NO TIENE SENTIDO, YA QUE EXISTE DE POR MEDIO LA MEDIDA CAUTELAR N°1, QUE ORDENA MANTENER EL STATU QUO DEL CONTRATO N°431-2017</p> <p>EL CONTRATISTA HA IMPUESTO UNA MEDIDA CAUTELAR N°2, EL CUAL FUE RECIBIDO CON FECHA 14.12.18 CON LA FINALIDAD DE QUE LA ENTIDAD NO PUEDA EJECUTAR LA CARTA FIANZA. ESTE CONCEPTO TAMBIÉN SE INDICABA EN LA MEDIDA CAUTELAR N°1"</p>	"PRONIED ESTÁ PROCEDIENDO A PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA QUE SE DEJE SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR N°1. SE ESTIMA QUE SE CUENTE CON EXPEDIENTE TÉCNICO INCLUIDO R.J. EL 14/07/19 "	OBRA EN EJECUCIÓN
INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	411338	411338				

	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1228997	1056179.98					OBRA EN EJECUCIÓN
--	---------------------	--------	---	---	---	---------	------------	--	--	--	--	-------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131095.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	28/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	36272439.51	36272439.51	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA EMBLEMATIC A SANTA TERESITA	28/07/2011	03/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	15/01/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2754	4382	4382	1722653	1722652.48			EMBLEMATICO CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	828402.90	828402.90			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	28378112.10	28378112.10			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	869675	869675			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1477598.88	1477598.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131096.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24745169.80	25495376.25	APROBACION DE EXP. TEC	17/10/2018	31/07/2019	INVERSIÓN	Sí	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3367	6266	6266	1360291	1360289.58			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1385329	840000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21616752	20552924.73	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 100
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1889700	1211212.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131097. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	44320322.68	43474852.80	RES. JEFATU RAL 062-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO, 3/03/2017): ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	04/12/2012	19/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2283	3518	3412	1252114	1366240.60					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1462933	752353					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2279967	1077713.42					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	36651059.39	36545192.24	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 28.06.18		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	3810196	2006160.79			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131098. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	32731395.06	35280851.48	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN RES. JEFATU RAL 080-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO, (02/09/2016): APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA	18/11/2014	26/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1925	3868	3869	2157062	2157060.32			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1913555	917640.01			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	26403140	23620083.34	TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES. OBRA: CONTRATO 018-2017; NO LIQUIDADADO (EN ARBITRAJE DESDE EL 17/04/2018)	ESTUDIOS BASICOS EJECUTADOS EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. RJ PROGRAMADO: 15/03/2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 79% (SEGUN CONSTANCIA FÍSICA)
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	714641	714641			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1682325	1478275.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131099.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24831055.79	24831055.79		30/03/2012	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	1	0	130000	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1014	1017	1014	882703	524818			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	788324.24	788324.24			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21326735.29	21326735.29			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1316178.26	1316178.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131101.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE JAEN	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	30671931.25	30671931.25	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	13/09/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1559	3832	3704	1456145	1407221.17			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	832092.85	832092.85			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	24492201.53	24492201.53			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	121684424	121684424			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131102. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16498 ELOY SOBERON FLORES UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DISTRITO DE SAN IGNACIO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22510975.86	32185082.49	RES. JEFATU RAL 73-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO. (16/06/2017); ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA.	27/09/2017	31/01/2019	INVERSIÓN	Sí	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	5829	5829	555237	555236.15			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1950130	489863.01			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	16494990	15937492.17	EL 31.12.18 SE APROBÓ POR RJ EL ADICIONAL N°2- OBRA EN EJECUCIÓN.	SISTEMA DE MT REFORMULADO EN APROBACION DE LA CONCESIONARIA ELECTRO ORIENTE, HAN SOLICITADO ADJUNTAR EL EXPEDIENTE EL DIA DEL PROYECTO	OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1539227	1342285.67			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131105.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y DISTRITO DE SANTA CRUZ	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23283207.67	21106919.41	"RES_JEFATURAL 086-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (31/03/2017): APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA."	29/10/2015	31/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4115	17554	17554	908046	908044.84			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1254756	585628.20			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	17093596	13826425.58	OBSERVACIONES DEL CRO EL 10/12/18	PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE ESTIMA QUE EL CRO VUELVA A VISITAR LA OBRA EN LA QUINCENA DE ENERO 2019.	OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1774722	1324707.38			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131107.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	50291569.27	49913296.33	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	26/12/2013	INVERSIÓN	Sí	30/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6601	8710	85656	3352776	3296985.14			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1182627	1182627			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	40158311.21	40158311.21			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1078980	1078980			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2193722.12	2193722.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131108.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE SANTO TOMAS	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24089813.04	23722600.46	RES. JEFATURAL 031-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (28/05/2015); ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/04/2011	31/05/2017	INVERSIÓN	Sí	23/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2300	5862	5847	1425365	1422945.16			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2552807	1203766.13			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	20562586	17309717.97	TIENE MEDIDA CAUTELAR	EN CUANTO SE LEVANTE LA MEDIDA CAUTELAR SE RECEPCIONARÁ LA OBRA.	AVANCE FÍSICO AL 100%
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	456890	456890			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1311224	875867.74			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131111.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y DISTRITO DE SANTA ANA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27660041.03	27660041.03		15/01/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4162	5952	5907	1299468	1289645.74			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	728818.25	728818.25			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23569899.70	23569899.70			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1580773.23	1580773.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131113.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DISTRITO DE LIRCAY	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24241105.35	26061011.54	RES JEFATURAL 145-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (14/10/2016); APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA.	22/11/2014	04/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1149881	563231.70			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	23922247	20933177.60			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	253880	253880			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3521	10472	10270	1177977	1160162			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	1266952	954599.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131115. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA REGION HUANCAYELICA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DISTRITO DE PAMPAS	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18070779.02	18070779.02		27/08/2011	26/11/2017	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	394	397	394	708930	305155			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	567112.48	567112.48			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.77	1	1	15204638.54	15070242.54			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	925039	903949			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131116. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DISTRITO DE LLATA	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19423567.85	19423567.85	RES_JEFATU RAL 191-2018-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (30/07/2018); APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	04/01/2013	28/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	4467	6783	6542	2055912	1593995.47			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1334885	622262.31					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	22128955	15560249.99		EL AVANCE DE OBRA SE VIENE DANDO DE ACUERDO A LO INDICANDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	EL INICIO DE OBRA FUE EL 27.12.2018. EL AVANCE REAL ES 0.63%		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	7	7	7	307174	307174					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1820266	731128.23			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131117.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	25908937.94	25908937.92	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	27/08/2011	30/12/2014	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2359	4897	4750	1392000	1350078.88			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	805200	805200			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21744522.65	21744522.65			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	17	17	17	380820	380820			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1166084.97	1166084.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131118.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO Y DISTRITO DE HUANUCO	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24054652.30	24054652.30		25/04/2012	09/09/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	383	702	702	1134501	1134500.12			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	961498.51	961498.51			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.42	0.42	0.42	19836799.80	19836799.80			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	44	44	44	821229	821229			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1192553.49	1192553.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131119.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE DOS DE MAYO Y DISTRITO DE LA UNION	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	21839405.54	21839405.55	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	25/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3713	7437	7437	1186876	1186874.70			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	655035.70	655035.70			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	18787939.54	18787939.54			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	741716.47	741716.47			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131120. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	22/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	46769021.47	46769021.47		22/12/2010	16/01/2016	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	31/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	33	0	195700	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1188	1191	1188	1276858.50	592493.50			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2392262	1111582.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	32707795	32624691.31			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	29	29	29	821229	821229			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1730919	1692603.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131121. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO DE CHANCHAMAYO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23995707.90	23666853.41	--	27/08/2011	18/10/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	28/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	5841	2920	68146	34072.55			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1734936	798257.09			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	20164621	19245758.19	OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES.		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	380820	380820			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1210190	1075911.52	OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131125	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	44758590.88	46036012.60	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: CON R.J: 85-2018-MINED/VMGI - PRONIED-UGEO. SE APRUEBA EL NUEVO VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	10/11/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	29/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	375	632	629	1345519	1341891.40			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2562857	1206564.68			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	30289025	24334981.60		EL AVANCE DE OBRA SE VIENE DANDO DE ACUERDO A LO INDICANDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	"EL INICIO DE OBRA FUE EL 20.11.2018. EL AVANCE REAL ES 0.82%" EL AVANCE REAL ES 0.82%"
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1506997	834546.32			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131127	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE TARMA Y DISTRITO DE TARMA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	38004273.71	38628940.57	APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	27/08/2011	30/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	30/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	378	1882	1203	762893	487872.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	954647.82	954647.82			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	3097589	0	APARECE COMO PROYECTO CERRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.		POR OBRA NO SE HA DEVENGADO.
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	537366	0	APARECE COMO PROYECTO CERRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131134.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO	30/01/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	36381312.55	36381312.54	"RES_JEFATU RAL 182-2016-MINEDU/VGMI -PRONIED-UGEO (23/11/2016); APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. "	30/01/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	NO	30/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MOBILIARIO	Unidad	2664	5382	5382	2465676	2465675.17			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1977207	598587.16			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	29247397	27892566.11	DIFICULTAD PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS	REUNIONES Y COORDINACIONES PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS	OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1184121	1184121			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2035281	1797301.56			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	06/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	37894037.72	37894037.69	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	06/09/2011	26/12/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	137	206	195	2829889	2710302.30			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2089328	1264512.11			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	37774743	33951118.28			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	510184	510184			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131136.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	06/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35462046.80	35462046.79	--	06/06/2011	03/01/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	04/09/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	446	560	528	5703989	5455482.58			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1609964	976000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27780630	26243350.91			OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y ENTREGADA
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	1288285	1288285			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1766958	1404503.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131137.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	30021028.45	30021028.43	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	27/08/2011	30/01/2014	INVERSIÓN	Sí	01/01/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1014	1305	1227	5035675	4795388.94			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1944738	1041046.37			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21807388	21042397.62			OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y ENTREGADA
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	1028110	1028110			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1845652	1007195.82			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131573.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGION DE AREQUIPA, PROVINCIA DE ISLAY Y DISTRITO DE MOLLENDO	22/11/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	25795953.67	25795953.67		22/11/2011	14/10/2016	INVERSIÓN	Sí	01/01/2011	07/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	217	360	354	1118131	1101989.54			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1402415	560176			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23250789	22077540.23			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	157458	157458			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1057886	872352.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131578.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERRENAFE Y DISTRITO DE FERRENAFE	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	20139463	20139463	"RJ 178.-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (11/1/2016): APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	27/08/2011	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	121	492	492	1527832	1527830.86			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	1894889	772313.30			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	17445136	16263260.13	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA TERMINADA EL 01.05.2018
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	667642	667642			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	752430	500958.71	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA TERMINADA EL 01.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131579.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19897084.55	19897084.54	"RES. JEFATURAL 008-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (09/02/2016); APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. "	27/08/2011	26/08/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	686	2894	2890	1346119	1344920.85			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1827066	677097.50			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	17481120	15824731.80	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA TERMINADA EL 16/03/18
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	434114	434114			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	834910	562065.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131580.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	03/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35898671.40	35898671.40	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	03/09/2011	23/07/2014	INVERSIÓN	Sí	15/02/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	270	576	417	2560887	1851998.20			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1040846	1040846			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27567020.03	27567020.03			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	9	9	9	814934	814934			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1340403.52	1340403.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131582.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25973274.70	26307768.37	"RES. JEFATU RAL 166-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (03/11/2016): APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. "	27/08/2011	30/10/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	272	508	508	2107302	2107300.78			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHO PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2267329	970002.77			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	18908624	18158561.79			*- CONTRATISTA: INICIO DE CONVOCATORIA: 30.07.18. LA BUENA PRO SE DARÁ PARA EL 15.01.19 - SUPERVISIÓN: INICIO DE CONVOCATORIA: 27.12.18. LA BUENA PRO SE DARÁ PARA EL 08.02.19
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	894875	894875			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1675506	1384892.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	07/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30312318.45	30312318.42	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	07/09/2011	01/12/2013	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2889	3658	3470	5614895	4595422.72			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2147734	994440.14			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	28120845	22663824			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	9	9	9	767935	767935			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2049340	1118554.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131585	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OYON Y DISTRITO DE OYON	28/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	28413066.55	26320927.76	--	28/07/2011	29/03/2015	INVERSIÓN	Sí	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1108	1111	1108	1380379	1380377.14			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1734801	863987.22			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	20370127	20370121.44			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	407467	407467			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1710008	1421260.19			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131587	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	26/04/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	54264253.52	51743751.05	"RES_JEFATU RAL 064-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (27/07/2016): APROBAR EL PRESUPUESTO O DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	26/04/2016	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5266	9275	9275	1817974	1817972.78			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	3227204	930779.90			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	44559826	43691965.29	SUPERVISIÓN: CONTRATO 026-2017 LIQUIDADO CON R.J-331-2018 DEL 19/12/18, EL SUPERVISOR NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO.	OBRA: CONTRATO 015-2017 LIQUIDADO, R.J EN TRÁMITE FEB-2019.	RECEPCIÓN DE OBRAS 19/06/18
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	8	8	8	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	1996197	1932415.03	SUPERVISIÓN: CONTRATO 026-2017 LIQUIDADO CON R.J-331-2018 DEL 19/12/18, EL SUPERVISOR NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO.	OBRA: CONTRATO 015-2017 LIQUIDADO, R.J EN TRÁMITE FEB-2019.	RECEPCIÓN DE OBRAS 19/06/18

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

	2131588. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/12/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18377238.86	35550452.37	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: CON R.J: 200-2017-MINED/VMGI - PRONIED-UGEO. SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EL EXPEDIENTE FINAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	22/12/2011	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	22/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	987	3140	3140	1255808	1255807.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2011481	1039991.02					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	29330070	21787515.56	OBRA CON CRONOGRAMA ACELERADO PRESENTADO EL 18.02.19 POR TENER UN AVANCE ACUMULADO AL 80%. EN LA VALORIZACION DE ENERO DEL 2019.	POR INICIAR EL TRAMITE PARA REALIZAR LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA U ORDEN DE SERVICIO POR LA CONEXIÓN DE LA RED DE DESAGUE FALTANTE	"AVANCE REAL = 67.28% AVANCE PROGRAMADO = 92.79%"		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1358118	891251.75	OBRA CON CRONOGRAMA ACELERADO PRESENTADO EL 18.02.19 POR TENER UN AVANCE ACUMULADO AL 80%. EN LA VALORIZACION DE ENERO DEL 2019.	POR INICIAR EL TRAMITE PARA REALIZAR LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA U ORDEN DE SERVICIO POR LA CONEXIÓN DE LA RED DE DESAGUE FALTANTE	"AVANCE REAL = 67.28% AVANCE PROGRAMADO = 92.79%"		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131589. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	11/03/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35795118.91	36480065.59	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN RES. JEFATU RAL 021-2015-MINEDU/VGMI -PRONIED- UGEO.(28/04/2015): APOBAR EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	11/03/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MOBILIAIRO	Unidad	342	468	460	3013429	2573566.54			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1926639	1113478.25					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	34936569	29640568.88		LA OBRA CULMINARÁ EN ENERO 2019.	AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 63.99%		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2708521	1678199.33		LA OBRA CULMINARÁ EN ENERO 2019.	AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 63.99%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131590. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	50159526.24	47243888.53	APROBAR LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	30/03/2012	10/01/2016	INVERSIÓN	Sí	01/04/2011	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	475	752	752	1530297	1530295.78			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIO EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2503844	831634.73					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	41055837	39832290.82					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2353391	2095338.69					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131592.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	03/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	47662606.05	37237253.90	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO	03/06/2011	05/09/2015	INVERSIÓN	Sí	01/05/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	439	654	651	1633148	1624895.16			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1562580	890000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	31525303	30823639.43			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	667642	667642			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2507192	1493473.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131596	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA	04/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23471246.72	23471246.72		04/05/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	04/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	871	8051	8051	1417609	1417607.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	873148.93	873148.93			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	17991395.36	17991395.36			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	634700	634700			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	626921.78	626921.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131597	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	14/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	39132240.99	27623102.63	"RES_JEFATU RAL 211-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (15/12/2016): APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	14/04/2012	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	557	3688	3579	1102934	1077886.25			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN:LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1955981	516492.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	19346764	19283466.10	SE SOLICITÓ EL ESTUDIO BÁSICO DE TOPOGRAFIA EL CUAL INGRESÓ SU ENTREGABLE EL DÍA 20/12/19	EL AVANCE DE LAS ESPECIALIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL CIERRO DEL 2018 ES COMO SIGUE A CONTINUACIÓN: ARQUITECTURA:30% % ESTRUCTURAS:30% ELÉCTRICAS:20% SANITARIAS:0%.	
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1055770	1041474.32	SE SOLICITÓ EL ESTUDIO BÁSICO DE TOPOGRAFIA EL CUAL INGRESÓ SU ENTREGABLE EL DÍA 20/12/19	EL AVANCE DE LAS ESPECIALIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL CIERRO DEL 2018 ES COMO SIGUE A CONTINUACIÓN: ARQUITECTURA:30% % ESTRUCTURAS:30% ELÉCTRICAS:20% SANITARIAS:0%.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

	2131598. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	28/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43421879.15	36065306.99	"RES_JEFATU RAL 197-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (06/12/2016): APROBAR VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,"	28/07/2011	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	28/07/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6736	6736	1200286	1200285.81			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2319960	1106150.33					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	28924527	27810391.87	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA TERMINADA EL 10/12/18		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	894875	894875					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	703746	633765.99			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131602. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y DISTRITO DE PAITA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	28855685.54	31521512.61	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA COMPLEMENTARIA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA PARA LA IE"CON R.J 088-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	27/08/2011	30/01/2019	INVERSIÓN	Sí	27/08/2011	
--	--	------------	---	-------------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	142	768	768	2334328	2334326.89			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1945597	883548.60			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27692779	23816245.14		SE HA PROGRAMADO EL TÉRMINO DE OBRA PARA EL I TRIMESTRE DEL 2019.	"AVANCE REAL = 85% AVANCE PROGRAMADO = 87%"
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1028110	1028110			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1482303	910887.37		SE HA PROGRAMADO EL TÉRMINO DE OBRA PARA EL I TRIMESTRE DEL 2019.	"AVANCE REAL = 85% AVANCE PROGRAMADO = 87%"

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131603. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE FATIMA UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITO DE PIURA	01/02/2011	ES UN PROYECTO EXONERADO POR DS, POR LO QUE NO CUENTA CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD	42524340.20	37637184.56	"RES_JEFATU RAL 061-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO, (03/03/2017): APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. "	07/09/2017	01/08/2019	INVERSIÓN	NO	23/09/2017	
--	--	------------	--	-------------	-------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	280	632	556	2185247	2031866.78			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	3036683	965118.37			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	30460481	29645674.19	EN ESTA ETAPA : FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA. DE MANTENERSE EL BAJO AVANCE DE OBRA, SE REALIZARÁ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN ESTA ETAPA: DE RESOLVERSE EL CONTRATO, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA SERÁ PARA IV TRIMESTRE DEL 2019	EN ESTA ETAPA: OBRA EN EJECUCIÓN - AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 94.53%. ES UN PROYECTO EXONERADO POR DS, POR LO QUE NO CUENTA CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	894875	894875			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2039773	1814294.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131605. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA	01/02/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28538538.10	28918230.17	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: RES JEF N 291-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO, (19/10/2017): APRUEBA EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	29/05/2018	27/12/2019	INVERSIÓN	NO	13/06/2018	07/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	91	292	292	1001928	989158.58			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1597152	713575.50					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	17448371	13414435.99	EN PROCESO DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES Y VIABILIDAD DEL ADICIONAL N°04	LAS CONSULTAS ESTÁN EN EL ÁREA DE ESTUDIOS PARA SU ABSOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.	EJECUCIÓN DE OBRA: AVANCE REAL = 57.14% VS AVANCE PROGRAMADO = 68.93%. NOTA: PROYECTO EXONERADO POR DS. - NO CUENTA CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD. SE HA CONSIDERADO COMO FECHA DE VIABILIDAD EL MES Y AÑO DEL PRIMER DEVENGADO. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN DECLARADA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	501285.84	501285.84					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1210981	646551.93					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131606. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA	01/02/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	34168626.21	34168626.21	PROYECTO EXONERADO POR DS	24/10/2017	18/10/2018	INVERSIÓN	NO	24/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	185	705	590	583066	487872.67			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2376764	1318546.46					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	33051699	29534889.56			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	2411408	2056982.52			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

		2131608. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	01/02/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	48414448.47	50409050.26	"RES JEFATURAL Nº 022-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (12/04/2016): APOBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	22/10/2016	14/01/2018	INVERSIÓN	NO	22/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	68	480	470	1547697	1526822			LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2049239	1086340.33						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	22674986	20940585.26	SE SOLICITÓ EL ESTUDIO BÁSICO DE TOPOGRAFÍA, EL CUAL INICIÓ CUENTA CON ORDEN DE SERVICIO 431, LA MISMA QUE INICIO EL DÍA 06/02/2019 Y CUENTA CON UN PLAZO DE 20 DÍAS PARA INGRESAR SU ENTREGABLE.	EL AVANCE DE LAS ESPECIALIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL CIERRO DEL 2018 ES COMO SIGUE A CONTINUACIÓN: ARQUITECTURA:30 % ESTRUCTURAS:0% ELÉCTRICAS:0% SANITARIAS:0%.	EL CONTRATO DE OBRA DEL SALDO 1 SE RESOLVIÓ EL 18/10/2018 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DE 38.5%. NOTA: PROYECTO EXONERADO POR DS. - NO CUENTA CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD. SE HA CONSIDERADO COMO FECHA DE VIABILIDAD EL MES Y AÑO DEL PRIMER DEVENGADO. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN DECLARADA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	463185	463185						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1024089	906684.41			OBRA EN EJECUCIÓN			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131610. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	48871906.78	48871906.74	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	22/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2011	30/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6191	7175	7161	5161724	5151721.19			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1019950.49	1019950.49					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	38316030.01	38316030.01					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0.49	0.49	0.49	894875	894875			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1925079.52	1925079.52					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131612. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 73002 GLORIOSO 821 UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE CARABAYA Y DISTRITO DE MACUSANI	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	677032.41	677032.41		27/08/2011	27/08/2020	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE EMBLEMÁTICA SIN PIM Y SIN EJECUCION: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	423152.41	338535.41			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131614.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE EL COLLAO Y DISTRITO DE ILAVE	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	31005704.08	31005704.08	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	27/08/2011	17/07/2016	INVERSIÓN	Sí	30/04/2011	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5910	8997	8958	1946898	1938449.04			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	953932.24	953932.24			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23754065.14	23754065.14			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	100	100	100	640995	640995			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1573417.32	1573417.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131616. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	27/08/2011	OES.04 MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	43420037.91	43606234.17	RES. JEFATU RAL 029-2017-MINEDU/VGMI -PRONIED-UGEO (31/01/2017): APROBAR EL NUEVO VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	27/08/2011	19/10/2018	INVERSIÓN	Sí	01/04/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	869	10355	7218	2341696	1788058.70			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	2425063	1052294.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	12601878	12275199.32	POCO PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE SE PROGRAMÓ LA ELABORACIÓN DE ESTE PARA EL 2019	SE CONTRATARÁ MAYOR CANTIDAD DE ESPECIALISTAS PARA PODER REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DURANTE EL 2019.	LA OBRA AVANZÓ HASTA EL 32%, POR LO QUE SE CALCULA QUE EL SALDO DE OBRA SERÍA DE 24 MM
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	972670	895167.65	POCO PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE SE PROGRAMÓ LA ELABORACIÓN DE ESTE PARA EL 2019	SE CONTRATARÁ MAYOR CANTIDAD DE ESPECIALISTAS PARA PODER REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DURANTE EL 2019.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131617.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33067153.12	28471732.80	"RES JEFATU RAL 074-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (10/12/2015); ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. "	25/04/2013	08/01/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	259	2130	2130	2291136	2291133.68			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2429950	1161144.43			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	19996690	19711300.09	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	FALTAN TICEROS Y CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL DE UN TECHO	OBRA TERMINADA AL 99%
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1028110	1028110			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	959440	646838.80	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	FALTAN TICEROS Y CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL DE UN TECHO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131619.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA	24/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	72645682.18	39449406.61	"RES_JEFATU RAL 210-2016-MINEDU7VMG I-PRONIED-UGEO (15/12/2016): APROBAR EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. "	01/04/2011	12/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	23/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6849	15812	15375	1414163	1385633.17			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	3025141	1097910.83			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	27987074	26229947.23	TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES.	SE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	*AVANCE FÍSICO ACUMULADO= 79% SE REALIZÓ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	383244	383244			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2011210	1896205.77	TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES.	SE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131620.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA	11/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17035742.57	17035742.57		11/05/2016	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1623	3293	3233	919419	899689.41			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	724683.61	724683.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	13329771.02	13329771.02			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1071214.80	1049683.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131621.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE JUANJUI	13/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	26601199.10	26601199.09	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	13/09/2011	21/10/2015	INVERSIÓN	SÍ	15/04/2011	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	7011	16616	13358	1465957	1178543.82			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	969332.61	969332.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14507839.66	14507839.66			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	711199.52	711199.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131624.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA	10/10/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	34818107.99	35550949.78	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/10/2014	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	10/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1721	7841	7841	698607	698605.52			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1023379.30	1023379.30			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.71	1	0.78	18741215.96	16323191.96			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.71	1	0.78	1050839.23	769300.23			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131625.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TARAPOTO	04/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33733944.65	33733944.64	"RES. JEFATU RAL 036-2015-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (03/07/2015); ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL."	04/04/2011	02/01/2019	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	4380	7714	7714	2001563	2001562.07			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2144730	1057692.53			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	26530800	25830278.37	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 10/05/2018
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	874523	874523			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	2090688	1824148.03	EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN	SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN	OBRA RECEPCIONADA EL 10/05/2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131626	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TOCACHE Y DISTRITO DE UCHIZA	10/10/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	34176866.90	34176866.90		10/10/2014	21/09/2019	INVERSIÓN	NO	10/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1148	10419	7021	1391765	937923.42			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	921612.93	921612.93			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.33	1	0.38	13613590.33	8272794.33			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.33	1	0.38	1608531.95	615218.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131627.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	25/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	53417012.77	53417012.77		25/05/2015	13/09/2019	INVERSIÓN	NO	25/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6805	13595	12139	852467	833454.73			"CORRESPONDE A PAGO DEUDA; COMPONENTE: MODULO; PROYECTO EMBLEMÁTICO; PROCESO: SERVICIO DE TRANSPORTE; ESTADO DEL PROCESO: LP-53-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO; INICIO DE EJECUCIÓN: 23/08/2017; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/04/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :3 BIENES"
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	759355.95	759355.95			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	45845389.63	45842323.63			OBRA TERMINADA; PROYECTO EMBLEMÁTICO; PROCESO: LP-37-2015; FIRMA DE CONTRATO: 04/04/2016; CONTRATO: 043-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 21804558.71; INICIO DE EJECUCIÓN: 13/05/2016; TERMINO DE EJECUCIÓN: 21/09/2017; AVANCE REAL: 100%
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	901170	901170			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2077175.79	2048494.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131629	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRALMIRANTE VILLAR UBICADA EN LA REGION DE TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DISTRITO DE ZORRITOS	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	805388.10	805388.10		27/08/2011	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	IE EMBLEMÁTICA SIN PIM Y SIN EJECUCION: NO SE CUENTA CON MARCO EN EL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO REPORTADO PARA EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN.	SE EJECUTARA ENTRE LOS AÑOS 2019-2022	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANIFICACION DEL 2019-2022
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	551508.10	424315.10			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131632.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE ATALAYA Y DISTRITO DE RAYMONDI	15/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	31185648.45	31185648.45		15/06/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	459	1172	742	2422119	1532675.99			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	966319.71	966319.71			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	25848190.60	25848190.60			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	988260.27	988260.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134016	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE HUACHO	15/02/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6680021.37	6680021.37		15/02/2012	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/02/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTP	Unidad	6805	13595	12139	852467	761190.99			EMBLEMÁTICO CON EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EMBLEMÁTICOS QUE FUERON EXCEPTUADOS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN CAMBIÓ EN EL EJERCICIO 2018; ESTIPULANDO QUE SE DEBE DE REGISTRAR DICHOS PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES GENERÁNDOLES UN TECHO DE LA INVERSIÓN Y DE METAS FÍSICAS.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5483124.64	5483124.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	225041.13	225041.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2155697	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	05/01/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9948280	13439596.08	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	05/01/2013	23/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/04/2013	30/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			REGULAR CON EJECUCIÓN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA A LOS SALDOS DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES; EN ESE SENTIDO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PASA POR UN ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EL CUAL DETERMINA EL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA CONVOCATORIA, POSTERIOR A ESTO EL VALOR ADJUDICADO ES USUALMENTE MENOR Y SE TIENE UNA REBAJA PRESUPUESTAL.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	365488	214992.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	12688231	12061289.68			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1137594	906361.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2425651	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	19284626.53	19284626.53		13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	128	0	11340000	6556979.49			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JUNIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2425652 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NUMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	21754670.62	21754670.62		13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	Sí	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	142	0	13032000	5852578.08			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2425654 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 3 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	815281.89	815281.89		13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	6	0	612000	159324.37			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2425655 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULO PREFABRICADO DE AULA Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN UN LOCAL ESCOLAR EN LA REGIÓN DE PIURA.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	134671.96	134671.96		13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	84000	27893.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428412	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22436	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28917.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428419 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 22441	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28917.29			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428421 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 22634	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28917.29			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428422 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27783	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428423 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 78522	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	313232.98	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56870.69			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428518 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 183636.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	170159.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28305.95			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5725.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428544 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791624	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28852.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428546 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 531160.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	289172.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	57834.58			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428577 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	721314.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	144262.97			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428578 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428580 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413425.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428581 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414707.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428582 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414793.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428583 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437271.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428584 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 437775	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	582227.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	144000	116445.54			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428585 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440773.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428587 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440891.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428588 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 770240.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	727784.65	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	145556.93			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428589 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 783186.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428602 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791365.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28852.59			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428603 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 279059.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28852.59			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428605 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410002.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428607 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414142.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428608 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414632.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428609 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 431448.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428610 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 420794.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428611 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 609615.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428612 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 656447.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	171056.26	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428614 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660190.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428615	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660406.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428616 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 661217.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428617 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765762.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428618 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795797.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428619 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796829.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428620 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17581.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	423618.75	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84723.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428622 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 555882.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	423618.75	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84723.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428626 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 432056.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428627 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428628 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	2710889.44	2328910.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	16	0	576000	465782.18			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428632 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17835.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428633 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 349552.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	140704.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28140.92			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428635 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 438614.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	727784.65	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	145556.93			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428636 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275551	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28852.59			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428637 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660294.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428639 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796971.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428643 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17736	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	666519.96	564825	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	144000	112965			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428644 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17883.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428645 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 18043.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428649 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 507725.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	288525.94	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	57705.19			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428650 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 23271	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84723.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428651 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145.		19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	871012.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	216000	174202.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428652	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1499669.91	1267944.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	9	0	324000	253588.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428653 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 24497.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84723.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428654 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 412690.	2428654 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 412690.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428655	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 28626.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428657 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36650.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428662 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41430	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428663	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 511435.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428667 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 717295.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428668 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 531947.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	311689.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56611.90			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5725.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428669 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56741.29			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5750.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428670 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 131614.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56741.29			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5750.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428671 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 138130.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	425559.69	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	85111.94			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428676 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358117.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	833149.95	686621.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	137324.37			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428677 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428403.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	455409.70	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	85306.03			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428678 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 432730.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56870.69			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428680 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 433490.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56870.69			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428683 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 779580.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	UNIDAD	Unidad	0	2	0	72000	56870.69			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428684 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27599.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428685 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28917.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428686	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34397.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	433759.38	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	86751.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428687 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	454314.23	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	85111.94			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5750.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428689	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34547.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	578345.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	4	0	144000	115669.17			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428691	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 419899.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	313232.98	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56870.69			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428692 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36363.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428694 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428281.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	455409.70	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	85306.03			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428695 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37008.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	289172.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	57834.58			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428698 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41661.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428699 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 528049.		19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428704	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 99794.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56741.29			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5750.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428706 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 258900.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	721314.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	144262.97			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428711 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 663966.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	432788.91	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	86557.78			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428712 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 664659.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	451027.82	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84529.66			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5675.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428713 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 357434.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	54929.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5400.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428715 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410587.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428716 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413350.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428719 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414038.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.39			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428720 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17939.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.25			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428724 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26745.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1022279.94	875742.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	216000	169447.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428725 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	171056.26	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28435.34			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428726 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27151.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28241.20			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428729 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	689019.96	593329.54	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	4	0	144000	112965			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428730 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41312.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428734 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36018.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	84723.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO.	Unidad	0	1	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428736 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	867518.76	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	216000	173503.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428738 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275730.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	577051.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	144000	115410.38			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428742 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 354138.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	140704.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	28140.92			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428747 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358061.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	833149.95	686621.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	180000	137324.37			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428748 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358103.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	54929.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5400.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428753 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428342.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145557.12	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29111.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428755 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 436813.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428758 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492031.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145168.74	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	29033.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428764 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 357429.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	54929.75			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5400.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428765 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358607.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	137324.37	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	36000	27464.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428768	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413958.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428769 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 425254.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1022279.94	881939.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	6	0	216000	170612.06			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5775.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428770	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437266.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	108000	87334.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428771	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 574376.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	873341.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	216000	174668.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428772 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410634.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	72000	58222.77			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428774 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 717422.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PARARRAYO	Unidad	0	2	0	6000	5700.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	UNIDAD	Unidad	0	1	0	72000	56482.50			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428775 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 356415.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	855649.95	713626.39	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	AULA	Unidad	0	5	0	180000	137324.37			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	6000	5400.91			LA META FÍSICA SE LOGRA AL FINAL DEL CONTRATO QUE ESTA PREVISTO CULMINAR EN JULIO 2019, POR ESO NO PRESENTA AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: LA UE 020 (0075) CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO CUENTA CON PROYECTOS

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO: NO SE TUVO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: NO SE HA REGISTRADO INFORMACION SOBRE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INVERSIONES NO PIP EN LA DRELM, EN EL PERIODO REPORTADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



7A9932F6-D6A9-42BC-9C39-066EC2CE79EF

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2018** que comprende información entre el **03/04/2018** y el **31/12/2018** de la entidad **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular es **DANIEL ALFARO PAREDES** identificado(a) con DNI N° **10544668**.

Viernes, 29 de marzo de 2019

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACION
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10544668
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALFARO PAREDES DANIEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	11/03/2019
Fecha de presentación:	30/03/2019 12:04:10 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PEÑA CONTRERAS YSABEL	DNI	09602297	15/02/2005	1, 2, 3, 4 y 5
2	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	PASTOR TORRES ROSARIO DEL CARMEN	DNI	07180509	02/12/2017	3, 4 y 5
3	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	TELLO CORRALES ERIK ENRIQUE	DNI	10044540	09/01/2016	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	ALVA TELLO KATHERINE CONSUELO	DNI	41906857	06/07/2018	3, 4 y 5
5	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS	DNI	09602679	24/08/2015	3, 4 y 5
6	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	SARMIENTO LLAMOSAS JORGE DOMINGO	DNI	07782859	01/01/2016	3, 4 y 5
7	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLETS	NATTERI MARMOL DE VILALLONGA GINA ROSSINA	DNI	08227226	30/06/1994	3, 4 y 5
8	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	ANAYA FIGUEROA TANIA MARIA	DNI	09670597	01/01/2018	3, 4 y 5
9	INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO	CARDO FRANCO SOCORRO DEL PILAR	DNI	08254103	08/03/2007	3, 4 y 5
10	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO	DNI	07733209	01/02/2013	3, 4 y 5
11	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	SOBRINO AMPUERO CECILIA DEL CARMEN	DNI	07633746	05/02/2018	3, 4 y 5

12	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ - APROLAB II	FLORES GUZMAN ROSIO MILAGRO	DNI	10000021	30/11/2018	3, 4 y 5
13	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	PARODI SIFUENTES SANDRO LUIS	DNI	09671818	11/05/2018	3, 4 y 5
14	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	AÑAÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS	DNI	42745605	23/04/2018	3, 4 y 5
15	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	YATAÇO RAMIREZ LUIS ALBERTO	DNI	21815782	01/08/2016	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	MELGAREJO HERRERA DORIS MARTHA	DNI	31653337	01/08/2016	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	PACHAS REQUENA MARIA MERCEDES	DNI	21862178	01/08/2016	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	GARCIA PARDO MEDALITH GRACIELA	DNI	06245330	01/08/2016	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS	DNI	25776879	01/08/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RAMIREZ BACA MARIA MILAGROS ALEJANDRINA	DNI	07734734	01/08/2016	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	SALDAÑA USCO GLORIA MARIA	DNI	25740708	01/08/2016	3, 4 y 5
22	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	LOPEZ SUAREZ LILIAN MARLENE	DNI	20039437	13/01/2017	3, 4 y 5
23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA	ESCOBEDO REVOREDO DE ALBAN CARMEN ANGELICA	DNI	10058306	01/01/2015	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 737-2018-MINEDU	Fecha de aprobación:	31/12/2018	Año inicio:	2019
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	CORREO ELECTRÓNICO	Fecha de documento:	27/12/2018	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RM 272-2018-MINEDU	Fecha de aprobación:	31/05/2018	Comentarios:	EL POI 2019 CONSISTENTE CON EL PIA SE APROBO CON RM 014-2019-MINEDU DEL 17.01.2019

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE1.01: FORTALECER EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES DE CALIDAD SEGÚN EL CURRÍCULO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.22		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DIGEBR / DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA DRELM					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO - COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	55.60	2016	66	60	0	0.25	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO - MATEMÁTICA	Porcentaje	34.50	2016	45	39	0	0.25	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO - COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	21.90	2016	33	27	0	0.25	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO - MATEMÁTICA	Porcentaje	15.20	2016	25	19	0	0.25	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	OEI.02: FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA)	0.19	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA - DIGESUTPA							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	54	13	0	0.3	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LIMA METROPOLITANA QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y QUE CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	10	0	0	0.2	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	
	INDICADOR 3: TASA DE TRANSICIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR	Tasa	35.60	2017	39	36	0	0.5	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios
1	OEI.03: FORTALECER EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ESCUELAS SEGURAS Y SALUDABLES	0.17	DIGEBR / DRELM		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES CON NIVEL EFECTIVO (NIVEL 3 O 4) QUE PROMUEVEN RELACIONES POSITIVAS AL INTERIOR DEL AULA EN LIMA METROPOLITANA	Porcentaje	65	2017	77	68	0	1	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios				
1	OEI.04: FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0.14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DOCENTE - DIGEDD								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE LOGRAN UN DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN LA DIMENSIÓN DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL MONITOREO DE PRÁCTICAS ESCOLARES	Porcentaje	7	2017	17	7	0	1	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios				
1	OEI.05: MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	0.11	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DIGEBR / DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIGEIE								

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD PREVISTOS	Porcentaje	50	2017	100	70	0	0.6	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL REALIZADO POR EJECUCIÓN DIRECTA DEL PLIEGO Y/O CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES EN BASE AL PNIE	Porcentaje	4	2017	6.50	4.80	0	0.4	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	OEI.06: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS	0.08			SECRETARÍA GENERAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS	Porcentaje	0	2017	100	20	0	0.6	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 010 (DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE) SOBRE EL PIM DEL 30 DE SEPTIEMBRE	Porcentaje	76	2017	85	78	0	0.4	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OEI.07: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.06				OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - ODENAGED					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO CON RESOLUCIÓN	Porcentaje	90	2017	100	90	0	1	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OEI.08: FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS AGENTES SOCIALES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS	0.03				DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA - DRELM					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE FAMILIAS DE LIMA METROPOLITANA QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS PROMOVIDAS POR LA DRELM	Porcentaje	62	2016	90	70	0	1	- EL VALOR AL INICIO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PEI. - EL VALOR AL FINAL ES 0, PORQUE EL VALOR DEL INDICADOR SE MIDE ANUALMENTE.		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	74	6	8	181	125	54	19	39	16	400338071.37	8387806.64	0	25	0	120	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0
Obras por impuesto	4	0	1	7	7	5	0	0	0	168884680.33	9242112.72	0	11	0	12	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A OBRAS
 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO: NO SE TIENE OBRAS
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: MEDIANTE MEMORANDUM N 303-2018-MINEDU-VMGI-DRELM-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE NO SE REGISTRA OBRA ALGUNA EN NUESTRA ENTIDAD PARA EL PERIODO SEÑALADO
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA EN EL FORMATO N° 03 - OBRAS
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA
 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: NO SE TIENE OBRAS EN ESTA UE.
 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: NO APLICA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE
 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: NO CUENTA CON OBRAS EN LA EJECUTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: LA UNIDAD 020 (0075), CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO EJECUTA OBRAS



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	10475	10501	42384988.14	21953184.76
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	33	30	178964.75	83079.07
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	8717	6964	48785961.33	37961432.52
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	59132	58475	171674089.62	133164617.06
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	63	63	215417	225461
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	94	92	310564.88	395654.20
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	25	19	28011.49	23122.88
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	222000	111000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	4661	1378	33466601.17	7115214.27
Locación de servicios	72	110	270200	304750
Otros	4886	2478	6799103.54	5151553.96

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTROS SON PRACTICAS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS: OTROS : PRACTICANTES Y ALFABETIZADORES

LOS PROMOTORES DE PRONOEI RECIÉN INICIAN SUS LABORES EN EL MES DE MARZO

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: *DL N° 276

PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,868,071.44	
UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO PEAS 75	19,320.00	
ESSALUD		97,866.00
TOTAL	1,985,257.44	

*LEY N° 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO	13,221,384.00	
ESCOLARIDAD PEAS 4	1,600.00	
CTS	477,574.00	
VACACIONES TRUNCAS	4,484,238.00	
ESSALUD	1,029,418.00	
TOTAL	19,214,214.00	

*LEY 23536

PROFESIONALES DE LA SALUD	22,880.00	
ESSALUD	1,200.00	
TOTAL	24,080.00	

D.L. 1024, GERENTES PÚBLICOS SE AFECTA AL CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3	3,586.56	
ESSALUD		238.00
TOTAL		3,824.56

OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LA PROMOTORAS 2.3.2.7.5.4

PRACTICANTES PEAS PEAS 06	5,487.00	
TOTAL	5,487.00	

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: SE ESTA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO 2019, EN EL CASO DEL PERSONAL CAS EL PAGO SEGÚN CRONOGRAMA DEL MEF, SE EFECTUARÁ EL 22/03/2019 Y, EN EL CASO DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS, AL CIERRE DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: SE HA CONSIDERADO EN OTROS AL PERSONAL DOCENTE BAJO LA LEY 30512.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: *. EN EL RUBRO OTROS SE ESTÁ CONSIDERANDO: INICIO DEL PERIODO - 398 PROMOTORAS EDUCATIVAS CULTURALES (PEC) Y 7 PRACTICANTES, SEGÚN ÚLTIMO REPORTE INFORMADO, Y AL FINAL DEL PERIODO - 7 PRACTICANTES .

2.3.2.7.5.2 PRACTICANTES: 5,445.80

* EN EL RÉGIMEN LABORAL LEY N° 29444 - CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL, SE CONSIDERA UNA PEA DE 7,988 DOCENTES Y 806 AUXILIARES DE EDUCACIÓN, HACIENDO UN TOTAL DE 8794.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LOS DIVERSOS RÉGIMENES LABORALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 01, QUE LABORARON A FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: CORRESPONDE AL PERIODO FINAL 01/01/19 AL 11/03/19

OTROS: CORRESPONDE A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR ,LEY 30512 - SE ESTA CONSIDERANDO EL NUMERO DE PERSONAS



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
462	2002121. SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136	01/02/2007	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1998246	1998246		01/02/2007	01/08/2007	INVERSIÓN	NO	01/02/2007	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2984035	1804354.89					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	0	632	137347	31247.44					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	36720	16560					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
483	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS	24/11/2003	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	989612	1498334	NO SE ENCUENTRA REGISTRO	01/08/2007	01/02/2008	INVERSIÓN	NO	01/05/2007	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1956329	1335597.10					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	150645	65086.81					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1881	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA - ICA	10/07/2006	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2100551	2502925	"REGISTROS EJECUTADOS SIN EVALUACION FECHA DE REGISTRO : 21/12/2016"	01/12/2006	01/06/2007	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2007	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4317017	2033105.89					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	622	86833	10012					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	29545	19094.11					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1885	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7265 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	06/05/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6881399	7445758.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	20/01/2012	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	20/01/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	810	0	243000	0	-	-	ESTADO DEL PROCESO: LP-4-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; MODULO; INICIO DE EJECUCIÓN: 14/07/2016; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/01/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :1020 BIENES
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	94410	94410	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6264273.39	6264273.39	-	-	OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-40-2014; FIRMA DE CONTRATO: 11/12/2014; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 20/01/2015; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 16/12/2015; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 04/03/2016; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RD-0248-2016-ED CON FECHA: 27/06/2016
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	441245.03	441245.03	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1898	2023053. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	05/11/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1439650	1396417	LA VARIACIÓN ES DE -3.00%; SE DEBE A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.	05/11/2010	04/07/2011	INVERSIÓN	NO	01/02/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	1001	2181	432373	135356.40			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4199691	1045485.71			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	140662	41232.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1902	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA	28/12/2007	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3844229	3844229	AJUSTES NO SUSTANCIALES	18/05/2009	18/01/2010	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4451138	1447821.03			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	241	1509	737999	110539.10			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	344753	43380			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
10050	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISION CAMPESINA, CPM SAN JOSE, BARRANCA	21/12/2004	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1992521	2727436.76	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/08/2015	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	708	0	302291.32	89891.32			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1881879.43	1881879.43			
	LOCAL REHABILITADO	Unidad	1	1	1	300386.62	300386.62			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	63224	63224			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
12371	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA	12/12/2004	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1556937	1556937	NINGUNA	12/12/2005	12/06/2006	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2006	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	1353	4514	767463	117265.66			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1648458	849870.03			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	145834	58561.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
12954	2022860. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM C.E. N° 10584	01/11/2006	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1589058	1589058		01/11/2006	01/05/2007	INVERSIÓN	NO	01/01/2007	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	280	535	87833	27951.72			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1713623	1291230.48			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	138569	101748.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
12992	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA DE MENORES N° 50334 - KELCCAYBAMBA-OCOBAMBA-LA CONVENCION-CUSCO	06/07/2005	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1906941	30021028	NO SE ENCUENTRA REGISTRO	01/05/2006	01/11/2006	INVERSIÓN	NO	01/02/2007	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	488	488	115142	97790.32			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	448962	296448.56			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	43969	23474.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
24769	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N 5181 JOSÉ OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA	07/01/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2578190	2436573	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	14/12/2006	19/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2007	13/06/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	329798	89693			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	8750	8750			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1982845.62	1982845.62			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
26740	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	28/04/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5552519	13598782.82	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/03/2013	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	976659	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	11881157	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	976659	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

26743	2114910. SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1116 HERMASIA PAGET DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	07/07/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	593461	643454.65	LA VARIACIÓN ES DE 8.42%; SE DEBE A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO DE METRADOS EN MÓDULOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES AL DEFINIR LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA BASADA EN LAS CONDICIONES FÍSICAS REALES DEL TERRENO Y DE FUNCIONALIDAD	28/01/2011	28/01/2011	INVERSIÓN	NO	01/03/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	163	320	163	14696	7467.60					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	955391	555967.35					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	50505	18443.99					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
26757	SUSTITUCION DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10/02/2006	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1259195	1767346	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/12/2009	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	185744	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	291357.46	291357.46			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1174670.95	1174670.95			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	34777	34777			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
29071	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº41026 MARIA MURILLO DE BERNAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA	31/03/2006	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	693963	693963		31/03/2006	31/03/2008	INVERSIÓN	Sí	01/08/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	394371	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	638	4558	975406	130574.27			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
29190	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA - ICA	09/01/2008	POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	1964956	2250290.32	REGISTRO DE MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN EVALUACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN	01/01/2008	03/08/2008	INVERSIÓN	Sí	01/01/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	21500	21500			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2509721	1767101.99			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1141	2156	735474	363949.88			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	109590	94123.15			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
30943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	13/09/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6284209	6495770.58	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/09/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	13/09/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4182012	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	220106	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
31039	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA	06/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2509848	3091755.95	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/05/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/05/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	384	0	115200	0			
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	1	0	95209	0			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58266.81	58266.81			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2489141.20	2489141.20			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	239261	239261			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
32271	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES ¿ LIMA - LIMA	18/02/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4382961	6282961	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	06/02/2015	01/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	169468	169467.33			EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2759455	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
38249	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00903 SAN JUAN BAUTISTA ¿ NUEVA CAJAMARCA ¿ RIOJA ¿ SAN MARTIN	04/02/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3029161	3934349.64	ACTUALIZACIÓN DEL ET.	04/09/2009	19/02/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81000	40500			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3775926	3097452.92			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1775	2963	489441	293276			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	271805	162405.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
47581	2092834. SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38473 ¿ CAYARA ¿ VICTOR FAJARDO ¿ AYACÚCHO	23/08/2007	EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38473 ¿ CAYARA ¿ VICTOR FAJARDO ¿ AYACÚCHO.	1733949	1921217.56	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	04/09/2012	04/04/2013	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	12120	12119.50			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1633568	1512934.59			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	244	383	244	79070	50280			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	174272	82332.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
50260	2046147. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ SABOGAL - SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA	17/02/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3946940	11629804.07	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2008	27/09/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	572400	0			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	8580	8579.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	10058533	9519799.57			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	691256	650440.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
53519	APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN ¿ APROLAB II	01/11/2008	CONTRIBUIR A LA MAYOR COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA FUERZA LABORAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA REDUCCION DE LA POBREZA EN EL PERÚ	137533208	152605508	ESTA VARIACIÓN CONLLEVARÁ ASEGURAR A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, COMPONENT E SUB COMPONENT ES Y METAS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ ALCANZAR SU OBJETIVO CENTRAL, DE ACUERDO A LO APROBADO POR LA UPI MINEDU SEGUN INFORME TECNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI	11/01/2008	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	22/04/2008	02/04/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: ADECUAR Y/O INCREMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	340	344	340	103541219.41	97670734.70	FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE		EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE CRECIO LOS RECURSOS CONFORME A LO APROBADO POR LA UPI SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP 17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI. A LA FECHA SE SIGUE EJECUTANDO 1 ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA 02 OBRAS Y SUPERVISIÓN ASÍ MISMO 02 OBRAS COMPLEMENTARIO . QUEDANDO PENDIENTE 01 OBRA CETPRO NAZCA QUE ESTA CONSIDERADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN TAMBIEN SE INCLUYÓ ACTIVIDADES PENDIENTES PEDAGÓGICOS.
	COMPONENTE 2: ARTICULAR LA DEMANDA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO.	Unidad	7216	7216	7216	14132417.39	14132417.39			EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE SE EVALUÓ Y SE CERRÓ .
	COMPONENTE 3: FORTALECER LA CAPACIDAD DE REGULAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	24	24	24	4030218	4030218	FALTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PLIEGO		EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO, EN ESTE COMPONENTE LOS RECURSOS ESTÁN PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PLIEGO.

	COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3824	3875	3824	20380036.99	19351362.75					EN EL AÑO 2017 EL PROYECTO ENTRO EN EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO POR LO QUE PARA ESTE COMPONENTE CRECIO LOS RECURSOS CONFORME A LO APROBADO POR LA UPI SEGÚN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO SNIP -17 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD OFICIO 0092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI, MIENTRAS NO ASIGNE LOS RECURSOS EN LOS COMPONENTE 1 Y 3 SE SEGUIRÁN EJECUTANDO EN ESTE COMPONENTE, PARA DAR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PENDIENTE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
--	--	--------	------	------	------	-------------	-------------	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
67700	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	13/11/2007	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3128641	3128641	AJUSTE NO SUSTANCIAL	11/05/2008	31/12/2009	INVERSIÓN	Sí	01/03/2007	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42066	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4785761	2692569.05					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1086	2075	940747	264655.95					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	380811	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

76796	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 452 MI DIVINO NIÑO JESÚS ¿ SAN VICENTE DE CAÑETE ¿ CAÑETE ¿ LIMA	12/03/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	889031	872188	"SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DEL PIP VIABLE FECHA DE REGISTRO : 16/02/2010"	16/09/2009	16/09/2009	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47238	23737.63					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1053768	785082.64					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	242	10798	0					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	56257	27374.73					

80616	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA	19/05/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5314482	5845024	AJUSTES NO SUSTANCIALES	20/08/2009	23/02/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	98500	52750					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8971499	5262332.45					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1982	3925	410920	207490.96					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	237683	166284.59					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

83199	RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA	25/02/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4062437	4362929	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, INFERIOR AL 10%	20/08/2009	15/12/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	82900	42400					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8347303	3802240.25					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3663	6235	445812	261929.76					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	338055	214898.99					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
83207	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA.	12/06/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	897410	957996.63	NO SE ENCUENTRA REGISTRO	15/04/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	63850	35850					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1728460	602032.66					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	719	2770	609616	126437.88					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	84648	29114.70					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

83481	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22533 PRIMARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	26/12/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6284666	8450947.63	"FORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM FECHA DE REGISTRO : 22/02/2017, NO HAY EL INFORME"	15/07/2014	28/11/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2014	
-------	--	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	198411	198409.43			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2313686	0.57			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	5382	0	991580	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
85331	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434 ,RIO GRANDE-PALPA-ICA	20/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1831615	30021028	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	03/08/2009	25/04/2011	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2009	18/11/2011

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	72	242	141477	42068.89			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	87362	31161.99			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2166833	1493664.30			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	117282	50694.82			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

96458	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.		31/12/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5599958	8972800.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/06/2011	13/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1862	2057	1862	689162	623894.35						
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	159523	86600						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	11137220	6823995.62						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	967901	487999.03						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
102562	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	24/12/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5490319	7125638.76	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2016	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	16	0	4800	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	88252.11	88252.11					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6146896.95	6146896.95					
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	361769.95	361769.95						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
109417	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 8171 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CEDROS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	01/12/2010	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 8171 SAN FRANCISCO NIVEL PRIMARIA	1804917	2195079.95	ACTUALIZACION DE PRECIOS	21/06/2012	20/12/2012	INVERSIÓN	SÍ	30/07/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2259444	1725974					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	374	1469	374	253922	64700					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	67126	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
126033	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86612 SENOR DE LOS MILAGROS DE MAYORARCA - DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - REGION ANCASH	21/10/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1987039	3013272.21	ACTUALIZACION DE COSTOS	15/05/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/05/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1009662.09	77482.09					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	49062	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130955	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA	13/09/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1618181	2249700.77	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/08/2013	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	22/08/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			SE RE PROGRAMÓ PARA EL 2018		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	55782.90	55782.90					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1749338.38	1749338.38					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	153746.76	153746.03			SUPERVISION TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-22-2015; FIRMA DE CONTRATO: 16/10/2015; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 06/11/2015; TERMINO DE EJECUCIÓN: 03/05/2016; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RJ-0160-2016-UGEO CON FECHA: 28/10/2016		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
131985	131985. SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	03/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9948280	13990656.35	"RES JEF Nº 006-2015-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO (13/01/2015):A PROBAR ET"	05/01/2013	23/08/2016	INVERSIÓN	NO	01/01/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	365488	214992.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	13623842	12061289.68			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1415	2377	1415	1402694	834889.64			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	1137594	906361.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141395	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA	01/03/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3274591	4259124.44	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/05/2011	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	15/05/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	72974	0	-	-	SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	65557.80	65557.80	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3705416.98	3705416.98	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	241875.24	241875.24	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142283	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 20436 ROSA SUAREZ RAFAEL URB. LOS TALLANES - DISTRITO Y PROVINCIA PIURA	09/07/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1628323	6909592.66	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/05/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1989935.67	46321.67			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	102295	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144128	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3743931	4578021.05	ACTUALIZACION DE COSTOS	15/06/2011	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	15/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	8	0	2400	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	48024.70	48024.70	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	3695111.94	3695111.94	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	373767.74	373767.74	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148086	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL. NRO 040 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	12/05/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1549446	2825277.18	ACTUALIZACION DE COSTOS	22/08/2013	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	22/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	55828.50	55828.50			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	220100	0			OBRA EN CONVOCATORIA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-31-2017; FECHA DE CONVOCATORIA: 25/08/2017
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	14188	0			SUPERVISION EN CONVOCATORIA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: CP-71-2017; FECHA DE CONVOCATORIA: 04/09/2017; INTEGRACIÓN DE BASES: 13/10/2017; ADJUDICADO: 30/10/2017; CONSENTIMIENTO: 09/11/2017; SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 15/12/2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148446	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1893444	3824360.16	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/10/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4436121.35	3074879.49			OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-6-2016; FIRMA DE CONTRATO: 09/09/2016; CONTRATO: 0173-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 2974020.95; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/10/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 02/04/2017; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 29/05/2017; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RJ-0216-2017-UGEO CON FECHA: 10/08/2017
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	267954.70	149264.70			SUPERVISIÓN TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-18-2016; FIRMA DE CONTRATO: 07/06/2016; CONTRATO: 081-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 164262.72; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/10/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 02/05/2017	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148447	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL ¿ LIMA - LIMA	05/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	846143	1100894.16	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/10/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			SE RE PROGRAMA PARA EL 2018
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	52506.04	52506.04			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	888279.45	888279.45			OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-8-2016; FIRMA DE CONTRATO: 29/04/2016; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 20/05/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 10/10/2016; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 13/12/2016; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RJ-0084-2017-UGEO CON FECHA: 30/03/2017
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	60380.07	51667.07			SUPERVISION TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-11-2016; FIRMA DE CONTRATO: 24/05/2016; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 25/05/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 21/10/2016; ACTA DE LIQUIDACIÓN: RJ-0153-2017-UGEO CON FECHA: 31/05/2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

157160	2135206. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2300105	3465177.69	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/02/2013	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	22/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59617.28	59617.28					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1383850	448284.52			OBRA EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-33-2017; FIRMA DE CONTRATO: 11/11/2017; CONTRATO: 490-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 3053801.33; INICIO DE EJECUCIÓN: 13/12/2017; SE ESTIMA TERMINAR: 10/06/2018; AVANCE REAL: 4.94%		
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	136792	0			SUPERVISION EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-132-2016; FIRMA DE CONTRATO: 09/03/2017; CONTRATO: 030-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 136791.98; INICIO DE EJECUCIÓN: 13/12/2017; SE ESTIMA TERMINAR: 10/06/2018			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
159610	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	30/07/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9178960	10971373	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/03/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4258880.17	147694.17			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	120432	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
161751	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA ALFONSO UGARTE - SAN PEDRO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA.	15/05/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5549856	14914672.48	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/05/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	6513226	76560			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	338772	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

171843	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA - SOL SOL - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	08/08/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1796626	2629887.80	ACTUALIZACION DE COSTOS	15/07/2013	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/07/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2501029	52733					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	128858	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172225	2135388. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22626 SAN ANTONIO DE PADUA, ICA, ICA - ICA	04/04/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2129546	2129546	.	26/10/2013	26/10/2020	INVERSIÓN	NO	26/10/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	58616.20	58616.20			CONTRATO RESUELTO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

172600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	23/10/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2928698	4210396.88	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/01/2015	27/01/2020	INVERSIÓN	NO	27/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	105261.24	52630.24					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	227208	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172673	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA	07/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1044233.79	2616176.26	"011-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (16/01/2018):A PROBAR EL ET."	01/06/2015	01/02/2019	INVERSIÓN	Sí	01/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	52625	52624.55			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	138451	0.45			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	59336	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

172690	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 7061 HÉROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	12/02/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9958774	9958774	-	05/08/2015	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	05/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	259065	99990					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173017	2160303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	11/10/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6213738	8648537.54	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/11/2013	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	21/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	34	0	265912.18	97582.18			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1696	1696	1696	263300	263300			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	148614.08	148614.08			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6892223.03	6892223.03			OBRA TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-16-2015; FIRMA DE CONTRATO: 19/10/2015; CONTRATO: ; MONTO CONTRACTUAL: S/ ; INICIO DE EJECUCIÓN: 05/11/2015; TERMINO DE EJECUCIÓN: 03/01/2017; AVANCE REAL: 100%; ACTA DE RECEPCIÓN: 27/03/2017
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	497550.57	497550.57			INICIO DE SERVICIO: 5/11/2015 FIN CONTRACTUAL: 1/7/2016*	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173900	2155698. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	02/11/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8946346	10983943.09	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	07/02/2013	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	07/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118797	118797			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	6175165.88	4177921.31			OBRA EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-36-2016; FIRMA DE CONTRATO: 13/01/2017; CONTRATO: 006-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 8619732; INICIO DE EJECUCIÓN: 04/08/2017; SE ESTIMA TERMINAR: 30/04/2018; AVANCE REAL: 41.03%
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	300706	125462.72			SUPERVISIÓN EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: AS-108-2016; FIRMA DE CONTRATO: 08/05/2017; CONTRATO: 072-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 304465.32; INICIO DE EJECUCIÓN: 04/08/2017; SE ESTIMA TERMINAR: 30/05/2018	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

174647	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIA N 7083 MANUEL GONZALES PRADA. DISTRITO DE SAN BORJA-LIMA-LIMA	01/08/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9646040	16280941.67	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE CAMBIOS DE METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DEL SERVICIO, VARIACION DE METRADOS, AMPLIACION DEL AREA DE TERRENO QUE OCUPARA EL PROYECTO Y AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION	01/04/2020	01/03/2021	INVERSIÓN	Sí	01/02/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2279328	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2042	0	976855	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184782	2166955. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNA JARDIN N 637 VALLE SHARON DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA CON CODIGO SNIP N° 184782	31/01/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2392150	4196093.37	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	31/07/2014	01/07/2019	INVERSIÓN	NO	31/07/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	93512.47	93512.47					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3538382	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	291600	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	04/10/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8072753	8055152.90	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	07/08/2014	13/12/2019	INVERSIÓN	NO	07/08/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	195164.37	195164.37					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1344	0	403200	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	161372.97	161372.97					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.58	1	1	5779398.16	5779397.80					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	357851.70	341798.81					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
185332	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/02/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	7393544	7393544	-	20/01/2015	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	172839.20	103703.20			"EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN. EL CONTRATISTA PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES "		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	48159	0			-		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
189988	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	27/12/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1871092	4427480.67	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/02/2015	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	89772.35	89772.35					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.47	3896523.59	2012903.86			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.47	292353	164086.66			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200634	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO - NASCA - ICA	14/12/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1775050	1775050	NO HAY REGISTRO DE MODIFICACION	30/04/2015	01/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	18442	18441.24					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1229626	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	497	0	526982	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

204460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	IMPLEMENTAR UNA ADECUADA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE SATISFAGA LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	73893494	63017886.33	REDUCCIÓN DE PRECIOS POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METAS PREVISTAS EN LOS COMPONENTES DEL PIP	01/01/2014	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2014	30/06/2018
--------	---	------------	---	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: REMODELACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO DE DATOS	Porcentaje	70	70	70	8825453	4287970.97	RETRASO POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA EL VALOR REFERENCIA POR EL SERVICIO DE HOSTING NUBE EN EL 2018, HA CONLLEVADO QUE EN EL PRESENTE PERIODO NO SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO.	SE HA REALIZADO LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y SE HA INCLUIDO ESTE SERVICIO EN EL 2020 PARA EL CIERRE DEL COMPONENTE.	
	COMPONENTE 2: EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	21607820	18531645			EL COMPONENTE SE EJECUTO AL 100%
	COMPONENTE 3: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	Porcentaje	62	62	62	7130097	1985968	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO SWITCHES POR LA OFICINA DE LOGISTICA.	SE PRESENTÓ LOS TDR DE SWITCH CORE REFORMULADOS PARA ESTUDIO DE MERCADO	LA ADQUISICIÓN DE LOS SWITCHES CORE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO.
	COMPONENTE 4: SOFTWARE BASE PARA SERVIDORES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: HERRAMIENTA DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	11605600	0	RETRASO EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL SOFTWARE DE INGENIERÍA DE MISIÓN CRÍTICA	LA OTIC SE ENCUENTRA EN LA REFORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE INGENIERÍA DE MISIÓN CRÍTICA	EN REFORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE INGENIERÍA DE MISIÓN CRÍTICA
	COMPONENTE 6: EQUIPOS PARA USUARIO FINAL	Porcentaje	100	100	100	7111382	7111381.88			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	237888	105700			
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Porcentaje	85	100	85	1707050	1165503.27	EL ENTREGABLE PRESENTADO POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" FUE OBSERVADO POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SE PROCEDIÓ A NOTIFICAR AL PROVEEDOR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LOGISTICA A FIN DE QUE LEVANTARÁ LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	EL PROVEEDOR PRESENTO SU ENTREGABLE EN EL MES DE ENERO DEL 2019 OTORGÁNDOSE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO, EL CUAL FUE DEVENGADO.



392C9703-5D81-439C-BCEA-9CCD780AC5D7

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
205694	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETANA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA	17/12/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9178929	16287922.70	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/03/2014	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/03/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44800	44800					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.21	13846112.87	5651813.04			OBRA EN EJECUCIÓN		
SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	0.21	1248350	308153.27			OBRA EN EJECUCIÓN			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
211641	2166958. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	05/09/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5914560	7112965.24	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/08/2014	22/10/2019	INVERSIÓN	NO	30/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	896	0	363901	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118491.52	118491.52			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.56	0.56	0.56	5373701.19	5373701.19			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	223359.52	203693.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
221890	2166954. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	27/08/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8152210	12405721.31	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/08/2014	01/10/2019	INVERSIÓN	NO	15/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	208815.75	208815.75			EXPEDIENTE APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 111-2017 CON FECHA: 05/05/2017; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: PROGRAMA REGULAR
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.11	9323428.71	3238140.31			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.11	610335	0			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
226566	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 243 ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	07/08/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1778291	3197352.52	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS VIABILIDAD	20/01/2015	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	57000	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	85090.17	85090.17					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2780089	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	306461	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237494	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N 15349 DEL CASERIO LA LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	19/11/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5341275	5355123.88	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	19/11/2012	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	19/11/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	5087367	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	267756	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244215	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	MAYOR NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIALA MAR	6907745	7646329.44	AUMENTO DE METRADOS Y PLAZO	01/07/2013	30/01/2014	INVERSIÓN	NO	02/07/2014	30/04/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	224250	224250	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	525718	327715.90	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	OBRA	Unidad	5	5	5	6584306	6382887.51			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 096-2018-MINEDU-UE/MCEB CON FECHA 25.09.2018		
SUPERVISION	Unidad	5	5	5	780515	711475.01			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 122-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2018			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
244220	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	20/12/2012	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN SEIS IEI DE AYNA Y ANCO	6932011	6836136.22	AUMENTO DE METRADOS	01/01/2013	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2013	01/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	5	5	5	231000	231000			5 JUEGOS RECREATIVOS INSTALADOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	5	5	5	598758	400690			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5	5	5	5670316	5670312.54			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 062-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	534134	534133.19			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 071-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.07.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247185	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH	14/01/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4399251	4247534.50	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/03/2017	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/03/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1242214	136400			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	58200	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

249604	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	04/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4921418	5636219.64	ACTUALIZACION DE COSTOS	15/01/2015	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	176757.81	176757.81					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.23	3285478	3285478			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.23	198306	198306			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261847	2250130. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7094 SASAKAWA VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	16/07/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9591670	9591670	-	18/08/2015	18/08/2020	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	293183.86	293183.86					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

264829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MONTE LIMA, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	13/08/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6317259	6698560.19	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/08/2014	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	13/08/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	6363632	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	334928	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	02/09/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2225313	2244619	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/10/2014	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	2045193.35	186914.35					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	97804	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

281156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	22/07/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19592811	17795111	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/01/2016	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	236	0	70800	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.08	1	0.83	13201469.68	10180260.44			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.08	1	0.83	795441.60	576858.31			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286478	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL EN LA I.E.I. 0390-5 INDEPENDENCIA EN LA URBANIZACION POPULAR EL ERMITANO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/02/2017	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	36873917	36873917	INVERSIÓN	21/04/2019	01/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	29/03/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	29015	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	25782727	0					
	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	11062175	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

290743	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600 ICHU YANUNA, IEI N 32601 COÑAICA, IEI N 32602 TUNAPUCO Y LA IEI N 32577 TIRISHUANCA, DEL DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I N 32580 TICAPAMPA, I.E.I. N 32600 ICHU YANUNA, I.E.I. N 32601 COÑAICA, N 32602 TUNAPUCO, Y LA I.E.I. N 32577 TIRISHUANCA DEL DISTRITO PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	7894937	9317660.77	AUMENTO DE METRADOS	05/07/2013	05/11/2014	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	4	5	4	225191	201223.04	NINGUNO	NINGUNO	SE INSTALÓ 4 JUEGOS RECREATIVOS TICAPAMPA E ICHU YANUNA, COÑAICA Y TIRISHUANCA (100%), QUEDA PENDIENTE PARA EL AÑO 2019 TUNAPUCO (DE ESTE SOLO SE CANCELÓ EL 20% EN EL AÑO 2018)			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	5	5	331025	298623.96	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO - IEI TUNAPUCO - RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 053-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	4	5	4	8030417	7739804.47	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI TICAPAMPA E ICHU YANUNA RJ N° 169-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017 / COÑAICA Y TURISHUANCA RJ N° 015-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 23.01.2018 - CONTINUA AÑO 2019 IEI 32602 TUNAPUCO			
SUPERVISIÓN	Unidad	4	5	4	808226	743289.82	NINGUNO	NINGUNO	TICAPAMPA, ICHUYANUNA (RJ N° 060-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.06.2018) COÑAICA, TIRISHUANCA (RJ 121-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018) CONTINUARÁ EN EL 2019 TUNAPUCO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33084 SAN CRISTÓBAL DE NAUNAN DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	6123420	6904364.60	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/09/2013	01/10/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2014	01/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	4	4	4	183786	183784.38	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	4	4	4	215908	215907.32	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	4	4	4	6115384	5913489.60	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI 32608 HUACACHI (RJ 093-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2017), PASTO, CHINCHOPAMPA, NAUNAN (RJ N° 041-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 06.04.2018)
	SUPERVISIÓN	Unidad	4	4	4	634774	570360.10	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN HUACACHI (RJ N° 146-2017-MINEDU/MCEB DE FECHA 30.10.2017), PASTO, CHINCHOPAMPA, SAN CRISTOBAL DE NAUNAN (RJ N° 057-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

290780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ PUNTA, Y LA IEI N 295 PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	27/03/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS I.E.I. N 035 TAMBILLO, I.E.I. N 323 CRUZ PUNTA, Y LA I.E.I. N 295 PAVINA DEL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	4223095	3661121.54	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/09/2013	05/10/2014	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2014	05/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	3	3	230747	175746.31	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1316814	1316813.55	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA IEI TAMBILLO RJ N° 103-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.08.2017		
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	119300	119299.96	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN IEI TAMBILLO RJ N° 154-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 24.11.2017		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291733	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 66/MX U DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	07/04/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-66 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	1109620.95	1468984.95	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2014	01/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53440.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1260608	1250060.96			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 168-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	110088	110087.40			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 111-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.10.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291864	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-100/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CACHIMINA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	07/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CACHIMINA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1200134	1655103.59	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1421030	1415321.31	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157158	136529.83	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291923	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-5/MX-P DE LA LOCALIDAD DE QENTABAMBA DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE QENTABAMBA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1454583	1866047.55	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53442	53440.73	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1614687	1614685.51	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018		
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	170475	151609.84	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292067	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 425 121/MX U DE LA LOCALIDAD DE LLAUSA DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR AYACUCHO	08/04/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE LLAUSA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1113490	1481794.40	AUMENTO DE METRADOS	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53441	53441	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1293317	1265062.22	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	134527	116979.72	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296870	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/07/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	7773986	7773986		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	208289.19	31243.19	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

296875	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/09/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3287047	3287047		19/09/2017	19/09/2020	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	112939.89	16940.89	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			

296886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/09/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3116555	3116555		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	108422.26	16263.26	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

299268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 616, EN EL CENTRO POBLADO DE SANCAYPAMPA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	27/08/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 616 DE LA LOCALIDAD DE SANCAYPAMPA	1471473	1980255.41	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2014	01/04/2019	INVERSIÓN	Sí	01/07/2014	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	64007	64005.41			RESOLUCION JEFATURAL N° 040-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1720658	1445155.83			VANCE FÍSICO DE OBRA 73.96%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	155649	126074.91			DEVENGADO INFORME DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01.02, 03, 04, 05. CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 936 EN EL CENTRO POBLADO LLACCE, DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 936 DE LA LOCALIDAD DE LLACCE	1317279	1640261.63	AUMENTO DE METRADOS	02/12/2014	05/06/2018	INVERSIÓN	Sí	02/12/2014	05/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59012.93			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1397695	1397693.52			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 167-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	157352	137242.79			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 095-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305637	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167 EN EL CENTRO POBLADO PARISA, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36167, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1318983	1680624.18	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	69309	59012.93	NINGUNO	NINGUNO	ET APROBADO EN EL AÑO 2015
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1356811	1356808.41	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 182-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	158721	148248.74	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 043-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 18.03.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305711	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 461 EN EL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 461 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1384561	1840196.39	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.73	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1636433	1605518.64	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 042-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.04.2018		
SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	155676	108956.93	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 012-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.02.2019			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 949 EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 949 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1329551	1812681.86	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1526467	1516986.72	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 032-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	159181	138410.35	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 048-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 09.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305714	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 680 EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCO CRUZ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 680 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1707995	2030553.11	AUMENTO DE METRADOS	21/04/2014	21/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.68	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1740720	1739679.43	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 058-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	203282	168221.96	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 092-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305716	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 541 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANACOPAMPA DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 541 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1206779	1666892.44	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.67	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1850564	1421244.67	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 120-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	149461	127555.61	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 007-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 614 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 614 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1677375	2271418.55	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63969	63966.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1993935	1986161.81	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 042-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.04.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	221432	157658.06	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 012-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 591 EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	22/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 591 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	978968	1363449.85	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.81	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1156745	1156368.04	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 058-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.05.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	96596	92540	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 092-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 948 EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCARÁ, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 948 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ	1996013	2356955.16	AUMENTO DE METRADOS	01/12/2014	01/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2014	01/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	44850	44850			JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68230	68226.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2055911	2055909.31			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 181-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017		
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	187969	187968.07			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 108-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.10.2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 1083 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBRAICO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1083 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1824964	2129739.72	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70492	70488.66	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1864202	1844295.68	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 075-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	193117	167926.74	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 097-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 27.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 852 EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 852 DE LA LOCALIDAD DE PUMARANRA	1202689	1667892.66	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	70493	70489.66			RESOLUCION JEFATURAL N° 038-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1431795	877181.16			CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. ENTREGA DE TERRENO 13.11.2018. DEVENGADO ANTICIPO DE OBRA 40.46%. AVANCE FISICO DE OBRA 34.34%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	125665	62203.81			DEVENGADO INFORME DIAGNÓSTICO 10%, VAL. 02.03, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 539 EN EL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DISTRITO DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 539 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1208526	1554724.32	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68231	68228.01	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1288688	1288687.21	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 032-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	134423	116886.07	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 048-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 09.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 944 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA PATA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	21/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 944 SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1638181	2057533.23	AUMENTO DE METRADOS	01/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.47	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	63627	63623.42	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1785021	1785020.41	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 075-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 25.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	186964	162576.73	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 097-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 27.09.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305919	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	07/11/2014	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) DEL ÁMBITO NACIONAL	460861469	259359457.67	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A VARIACIONES EN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL ARTICULO 4 DE LA DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01.	01/02/2015	01/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2015	30/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	59901	59901	59901	157362649	150153390.27	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO EN 17 II.EE. A NIVEL NACIONAL.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE CONCLUYO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ENREJADO EN LAS AULAS FUNCIONALES DE 17 II.EE. A NIVEL NACIONAL.
	COMPONENTE 2: ADECUADO ACCESO A LA CONECTIVIDAD	Unidad	993	993	993	83762596	82050357.93	- SIETE (07) II.EE. CONTINUAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, LO QUE IMPIDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS.	- EXCLUSIÓN DE SIETE (07) II.EE. DEL PROYECTO, POR NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED DE DATOS.	EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SE CONCLUYO EN DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	Unidad	0	10847	0	9668899	2859937.50	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS QUE PERMITA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ CAPACITAR A 6,165 DOCENTES; SIN EMBARGO, ESTA PENDIENTE LA EMISIÓN DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA DES. DITE Y DIFODS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC POR LOS DIRECTIVOS	Unidad	0	1024	0	2461916	678099.43	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS QUE PERMITA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 311 DOCENTES Y ESPECIALISTAS UGEL.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	62	65	65	18861148	14682415.11	- REPROGRAMACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.	- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

305928	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32620 EN EL CENTRO POBLADO COCHATO, DISTRITO MOLINO, PROVINCIA PACHITEA ¿ DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32620 COCHATO, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1185797	1739564.27	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1494190	1494187.53	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 166-2017 MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2017		
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	141312	141308.92	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 060-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.06.2018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305983	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33301 EN EL CENTRO POBLADO GOYAR PUNTA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33301 GOYAR PUNTA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1428255	1962273.64	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1684967	1684965.86	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 179-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	171941	171940.31	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL RJ N° 050-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305985	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 296 EN EL CENTRO POBLADO USHUMAYO, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE USHUMAYO	1416861	1991244.93	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			CANCELADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO. CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76952	57749.93			RESOLUCION JEFATURAL N° 170-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1731666	1462045.35			AVANCE FÍSICO DE OBRA 84.43%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	161888	125464.51			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05. CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305987	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 324 EN EL CENTRO POBLADO PINQUIRAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 324 PINQUIRAY, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1374130	2009872.61	AUMENTO DE METRADOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/12/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76957	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1731766	1731764.01	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 174-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	172941	172940.52	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 052-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305988	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32592 EN EL CENTRO POBLADO AURAGSHAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 32592 DE LA LOCALIDAD DE AURAGSHAY	1306562	1636174.93	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO ANTICIPO POR EL 30.13% DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46346	27144.93			RESOLUCION JEFATURAL N° 157-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 30.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1448082	1150321.96			AVANCE FÍSICO DE OBRA 65.8%, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	121006	81073.23			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%. VAL. N° 01, 02, 03, 04. CONTINÚA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305994	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 33109 EN EL CENTRO POBLADO PICAHUAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 33109 PICAHUAY, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1118666	1731059.42	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2014	01/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20	0	0	DEVENGADO EL 40% DE ADELANTO DEL JUEGO RECREATIVO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76956	57755.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1486382	1486380.30			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	146980	146979.34			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 008-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305995	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 325 EN EL CENTRO POBLADO RACO, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 325 RACO, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO.	1327802	1789770.01	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	NO	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	76958	57755.46	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1553469	1553466.67	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 178-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	132237	132233.16	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 051-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305996	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 119 EN EL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO LA PUNTA	1281687	2055610.83	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	14398.80			DEVENGADO ANTICIPO POR EL 30.13% DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76958	57755.83			RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1807170	1445747.68			AVANCE FÍSICO DE OBRA 66.67%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	150744	100997.75			DEVENGADO INFORME DIAGNOSTICO 10%. VAL. N° 01, 02, 03, 04. CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCCHA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE MANTACOCCHA	1390568	1590008.91	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46346	27144.91			RESOLUCION JEFATURAL N° 158-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 30.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1392634	1162180.31			AVANCE FÍSICO DE OBRA 83.44%, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	130288	102274.82			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05. CONTINÚA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306265	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32618 EN EL CENTRO POBLADO CHINCHAYCOCHA, DISTRITO MOLINO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA DE CHINCHAYCOCHA, DISTRITOS DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1579805	2157243.77	INCREMENTO DE METAS, METRADOS Y PLAZO	01/01/2015	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2018	01/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39943	0			JUEGO RECREATIVO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	156401	82147.77			RESOLUCION JEFATURAL N° 033-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1862291	978918.05			AVANCE FÍSICO DE OBRA 20.95% - CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	172864	78652.31			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32801 EN EL CENTRO POBLADO TAYAGASHA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32801 TAYAGASHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1550618	2102621.11	VARIACION DE METAS Y METRADOS	01/02/2014	01/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	01/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO. CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	156211	101756.11			RESOLUCION JEFATURAL N° 054-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1807544	1356152.20			AVANCE FÍSICO DE OBRA 58.38%. CONTINUA EN EL 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	153379	129604.53			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306363	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32769 EN EL CENTRO POBLADO ALLPAMARCA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 32769 DE LA LOCALIDAD DE ALLPAMARCA	1505357	1702462.11	AUMENTO DE METRADOS	01/02/2015	01/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2015	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39943	0			PORGRAMADO PARA EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	77011	57756.11			RESOLUCION JEFATURAL N° 172-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 19.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1467803	789572.94			AVANCE FÍSICO DE OBRA 22.99%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	136961	62316.59			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32660 EN EL CENTRO POBLADO COLICOCHA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	24/10/2014	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32660 COLICOCHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1497298	1667805.41	AUMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	05/02/2014	05/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2014	05/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46312	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	77011	57756.10	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1432936	1432934.02	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 178-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 29.12.2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	130806	130800.63	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 051-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.05.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310560	2251878. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2828291	2429543.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/01/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	189	0	93121	93121			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	148	0	51962	51962			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2004680.57	2004680.57			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	119592.12	119592.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

310607	2251881. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2370818	2362562.87	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/01/2015	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	13/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	174	0	52200	52200					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	10012	10012					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.04	1	1	1907559.16	1907559.16					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.04	1	1	109743.62	105347.62					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310633	2251884. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4380809	3353179.17	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/01/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	13/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	240	0	127954	127954					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	258	0	79396	79396			SE REPROGRAMÓ PARA EL 2018		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2715635.89	2715635.89					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	115027.95	115027.95					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310639	2251885. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2688123	1742320.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	13/01/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	13/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	109	0	85287	85287					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	148	0	51962	51962					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1416671.06	1416671.06					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	50390.75	50390.75					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310680	2251887. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZÁLES PRADA - CENTRO DE APLICACIÓN, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8109033	8318436.07	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	26/01/2015	01/09/2019	INVERSIÓN	NO	26/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	313	0	93900	93900					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	7033538.60	7033538.60					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	589413.82	589413.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310822	2251896. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	08/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3819080	1828852.65	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/02/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	203	0	60900	60900					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1447734.36	1447734.36					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	82741.39	82741.39					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311100	2251899. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	15/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3591716	2693784.59	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	210	0	134740	134740			-		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	250	0	72572	72572					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2144385.32	2144385.32					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	108028.15	108028.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311189	2251904. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	23/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3952387	3135892.85	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	20/05/2019	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	20/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	174	0	52200	52200					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2525959.52	2525959.52					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	203229.54	203229.54					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311376	2251926. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	4885266	3065821.09	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/02/2015	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	275	0	143895	143895					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	365	0	106269	106269					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2593159.50	2593159.50					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	106750.66	106750.66					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5323362	4431146.35	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/03/2015	09/02/2019	INVERSIÓN	NO	28/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	319	0	95700	95700					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.14	1	1	3742687.57	3742687.57					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.14	1	1	181109.51	181109.51					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311582	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. 2016 FRANCISCO BOLOGNESI DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7681846	5263474.28	ORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM FECHA DE REGISTRO : 19/09/2016	30/01/2015	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2015	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	573789	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	245910	0					
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311893	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARÁ, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	19/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	9634649	7956859.64	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	14/03/2015	01/09/2019	INVERSIÓN	NO	14/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.24	6546565.54	2867392.76	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.24	475743	0	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314497	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36168, EN EL CENTRO POBLADO CUÑI, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCANELICA	14/04/2015	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 36168, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	1594400	1682771.18	AUMENTO DE METRADOS	02/04/2014	01/10/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82130	82129.68	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 150-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 13.11.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1909778	1373907.19	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 120-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	192784	128951.59	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 007-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 01.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314602	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 197, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA- DEPARTAMENTO- HUANCVELICA.	17/08/2015	NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N197 DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DEL DISTRITO DE ANTA, ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA.	2438684	2138989.41	AJUSTE DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	101414	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 039-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1843504	1843502.26			AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%. EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	173739	147677.80			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318578	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	05/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2049971	2099414.36	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/06/2015	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	05/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1943337	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	102281	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

318754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 382 EN EL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.		21/05/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 382 DE LA LOCALIDAD DE ANTA	1878146	1235131.38	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	05/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	115710	81804.38			RESOLUCION JEFATURAL N° 073-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 23.07.2018			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1026455	734016.75			AVANCE FÍSICO DE OBRA 23.69%, CONTINUA EN EL AÑO 2019			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	86929	51613.62			DEVENGADO INFORME DIAGNÓSTICO 10%, VAL. 01, 02			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 684, EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	05/06/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 684 DE LA LOCALIDAD DE CASACANCHA	1884359	1596510.41	AUMENTO DE METRADOS	01/08/2017	01/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	115551	81804.41			RESOLUCION JEFATURAL N° 044-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.04.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1350173	1181469.77			AVANCE FÍSICO DE OBRA 78.88%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	124590	100917.65			DEVENGADO INFORME DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323426	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32605, EN EL CENTRO POBLADO MUÑA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MUÑA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1451033	1792841.56	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81684	81683.06			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1517664	1517663.50			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	153552	153550.56			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 008-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.02.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323432	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32597, EN EL CENTRO POBLADO HUATUNA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO HUATUNA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	1843351	1679475.95	AUMENTO DE METRADOS	05/11/2014	05/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2015	05/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.45	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72226	72223.31	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1461124	1444021.42	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 070-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	134022	116917.26	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ 119-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323438	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 33030, EN EL CENTRO POBLADO MUCHQUIPATA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO MUCHQUIPATA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO	1686989	1693163.14	AUMENTO DE METRADOS	05/11/2014	05/02/2016	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	05/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46	NINGUNO	NINGUNO	JUEGO RECREATIVO INSTALADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72226	72224.91	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1524213	1445016.93	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 070-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.07.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	148428	129605.33	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ 119-2018 - MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.12.2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323441	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 33209, EN EL CENTRO POBLADO PURUPAMPA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO PURUPAMPA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1807917	2135026.66	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81685	81684.66			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1845578	1842384.76			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018		
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	171014	171013.69			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 005-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.01.2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323443	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 219, EN EL CENTRO POBLADO TIPSA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO TIPSA DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANUCO	1949387	2130539.71	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	81684	81682.74			RESOLUCION JEFATURAL N° 159-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 04.12.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1834778	1831240.97			LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	177674	177672.79			LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 005-2019-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 31.01.2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323455	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 652, EN EL CENTRO POBLADO YURAGMARCA ALTA, DISTRITO PANAO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO YURAGMARCA ALTA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	1957133	1980603.32	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	74645	74642.77			RESOLUCION JEFATURAL N° 038-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 16.03.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2152818	1693613.95			100% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	172402	144740.39			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, EN PROCESO DE DEVENGADO DE MAYORES PRESTACIONES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323465	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32594, EN EL CENTRO POBLADO YURAC MARCA, DISTRITO PANAÓ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	30/06/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO YURAC MARCA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUÁNUCO	1994394	1971205.31	AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	74644	74643.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 050-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 17.04.2017
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2142298	1685068.76			100% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	171549	143810.85			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, EN PROCESO DE DEVENGADO DE MAYORES PRESTACIONES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325436	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION DE ICA	20/08/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	65418649	62896073	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	20/08/2015	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	20/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	40465689	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2129773	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337430	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 854, EN EL CENTRO POBLADO LIBERTADORES, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	28/10/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO LIBERTADORES ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCAMELICA.	2037278	2067322.81	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	106834	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 056-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1791196	1112544.73			AVANCE FÍSICO DE OBRA 40.4%. CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	154004	76231.69			DEVENGADO INFORME DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01.02.03		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337436	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 677, EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	29/10/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCAMELICA.	2647908	2615390.41	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	96078	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 034-2018- MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	2283898	1919179.78			AVANCE FÍSICO DE OBRA 73.39%, CONTINÚA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	209745	163600.61			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01.02.03.04, CONTINÚA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 538, EN EL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	02/11/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCVELICA.	3032510	2904065.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 013-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	2542342	2542340.77	0		AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	239603	203661.28			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05,06

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337439	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 278, EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA / CRUZ PAMPA, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	10/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA / CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCVELICA.	2377261	2366158.41	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	102981	81804.41	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 035-2018- MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	2055630	1691666.29			VANCE FÍSICO DE OBRA 70.5%, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	188782	147249.57	0		DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337441	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 458, EN EL CENTRO POBLADO PUCA CRUZ, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	10/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO PUCA CRUZ, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCVELICA.	2256292	2264760.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 014-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1959863	1959862.08	0		100% DE AVANCE FISICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	182776	155358.69			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337443	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 958, EN EL CENTRO POBLADO VILLA MANTARO / AUQUIMBRA, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	17/11/2015	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA MANTARO / AUQUIMBRA, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAMELICA.	1695338	1685736.80	AUMENTO DE METRADOS	01/05/2015	10/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	10/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20	NINGUNO	NINGUNO	DEVENGADO EL 40% EN EL AÑO 2018
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82180	82179.80	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 012-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.01.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1430228	1430227.35			100% DE AVANCE FISICO DE OBRA. OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	133386	113377.58			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341333	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE AMANCAES, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/01/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3645899	3250367.03	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	25/01/2016	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	25/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	945627	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

343067	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL	21/01/2016	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACION ESCOLAR DE LAS 603 IIEE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	136229644	146896216.12	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A VARIACIONES EN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL ARTICULO 4 DE LA DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01	01/02/2016	01/03/2018	INVERSIÓN	NO	05/02/2016	30/06/2019
--------	--	------------	---	-----------	--------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	25708	25708	25708	72096008	61787262.66	- RETRASO EN LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE 88 II.EE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS. - DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO EN LAS REGIONES DE UCAYALI, PASCO Y LIMA, DEBIDO A QUE NO SE CUNETA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ENREJADO EN 88 II.EE, PENDIENTE DE CONFORMIDAD DE SERVICIO.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	595	598	595	84461783	62115246.56	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DE DATOS EN 03 II.EE.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	0	4008	0	6777082	484980	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS QUE PERMITA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS.	- SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECURSOS VIA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ CAPACITAR A 3,668 DOCENTES; SIN EMBARGO INFORMES FINALES FUERON OBSERVADOS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR CONTRATISTA.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	809	0	4071373	615004.20	- NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS QUE PERMITA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ CAPACITAR A 6.165 DOCENTES; SIN EMBARGO, ESTA PENDIENTE LA EMISIÓN DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA DES, DITE Y DIFODS.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE LOGRÓ BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 778 DIRECTORES, ESPECIALISTAS UGEL Y DRE; SIN EMBARGO, INFORME FINAL FUE OBSERVADO Y SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	33	36	36	12196518	7694805.11	REPROGRAMACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.	- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
--	--	--------	----	----	----	----------	------------	--	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 357, EN EL CENTRO POBLADO CHILCAS, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 357 DE LA LOCALIDAD DE CHILCAS	1978268	1158050.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	05/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	113678	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 087-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 15.08.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	945235	506089.39			AVANCE FÍSICO DE OBRA 22.56%		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	85429	8542.81			DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344824	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 381, EN EL CENTRO POBLADO PAMPAS, DISTRITO LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO RUMI RUMI ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	1618747	1229915	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PORGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	120463	87320	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 086-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1011253	552117.37			AVANCE FÍSICO DE OBRA 24.33%
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	91399	9139.84			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO INFORME DE DIAGNOSTICO, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-88, EN EL CENTRO POBLADO QOYAMA, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-88 DE LA LOCALIDAD DE QOYAMA	1853184	1282168.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	05/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	113678	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 100-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 02.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-89, EN EL CENTRO POBLADO RUMI RUMI, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	13/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE RUMI RUMI	1698906	1167514.82	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/12/2017	10/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	10/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	148655	87443.82			RESOLUCION JEFATURAL N° 099-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 02.10.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344829	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-124, EN EL CENTRO POBLADO URAS, DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-124 DE LA LOCALIDAD DE URAS	2036408	1236131.81	AUMENTO DE METRADOS	01/08/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	113678	87443.80			RESOLUCION JEFATURAL N° 094-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1016055	413873.20			AVANCE FÍSICO DE OBRA 35.18%
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	92690	9268.93			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO ADELANTO 10%. CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344830	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-126, EN EL CENTRO POBLADO HUACCACHINA, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	31/12/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO HUACCACHINA ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	1801218	1978934.53	AUMENTO DE METRADOS	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	113687	87450.75			RESOLUCION JEFATURAL N° 055-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1696828	1696827.04			AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%. OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	154713	131505.01			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348126	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-129, EN EL CENTRO POBLADO PAMPA HERMOZA, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO.	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-129 DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOZA	1574990	1267392.76	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 103-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348598	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-93, EN EL CENTRO POBLADO CHINCHIBAMBA, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO.	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-93 DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIBAMBA	1889281	1247913	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	111410	87320			RESOLUCION JEFATURAL N° 085-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 14.08.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1027596	417335.56			AVANCE FÍSICO DE OBRA 32.61%		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	93055	9305.39			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO ADELANTO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348663	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA	16/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	65693400	65693400		16/03/2016	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	16/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	48095107	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2531322	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348688	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 425-82, EN EL CENTRO POBLADO ROSARIO PAMPA, DISTRITO ANCO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PAMPA	1656079	1268722	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	150887	87320			RESOLUCION JEFATURAL N° 104-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 12.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349237	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-98, EN EL CENTRO POBLADO MOYABAMBA, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS ADECUADOS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO MOYABAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	2141306	2281462	AUMENTO DE METRADOS	02/01/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	15977.20			DEVENGADO EL 33.3% DE ADELANTO DEL CONTRATO, CONTINUA EN EL AÑO 2019		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	102977	87320	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 049-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.05.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1974188	1974186.32			AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%, OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	180012	153009.71			DEVENGADO INFORME DE DIAGNÓSTICO 10%, VAL. N° 01, 02, 03, 04, 05.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349860	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-130, EN EL CENTRO POBLADO TINYAS, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-130 DE LA LOCALIDAD DE TINYAS	1990064	1870493.77	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 102-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351219	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 425-131, EN EL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	07/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU	2031868	1246372.76	AUMENTO DE METRADOS	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	39944	0			PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	113687	87450.76			RESOLUCION JEFATURAL N° 093-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 22.08.2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1025589	416143.50			AVANCE FÍSICO DE OBRA 42.76%
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	93390	9339			CONTRATO FIRMADO EL 05.10.2018. DEVENGADO ADELANTO 10%, CONTINUA EN EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351351	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-132, EN EL CENTRO POBLADO VICUS, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO	08/04/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD DE VICUS	1810238	1269459.74	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2017	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	113687	87450.75			RESOLUCION JEFATURAL N° 101-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 05.10.2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONTINUARA LA INVERSIÓN. OBSERVADO POR LA UPI.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
356151	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION LAMBAYEQUE	26/09/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	60402880	60402880		26/09/2016	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	25012038	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1316423	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
356768	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 164. AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	20/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6189610	6189610	NO HAY MODIFICACIÓN	01/03/2020	01/10/2020	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	143966	143965.01			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	674750	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	731	289178	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

376116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-1 EN EL CENTRO POBLADO ESCCANANA, DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	21/12/2016	EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS EN LA IE INICIAL N° 425-1 DE LA LOCALIDAD ESCCANANA	1819771	1707569.47	ANTES EL PROYECTO TENIA CODIGO SNIP 257537. PARA PASARLO A LA UE 118 SE HIZO UN NUEVO PERFIL ASIGNADOLE EL PIP 376116	01/09/2013	30/07/2015	INVERSIÓN	Sí	01/03/2016	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	1	1	1	46313	46311.46			JUEGO RECREATIVO INSTALADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	82131	82130.28	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCION JEFATURAL N° 150-2017-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 13.11.2017		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1466159	1446651.32	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 069-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 10.07.2018		
SUPERVISION	Unidad	1	1	1	152349	132476.70	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN RJ N° 098-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 28.09.2018			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
379012	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL AMBITO NACIONAL .	23/02/2017	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 400 II.EE DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA	65456184	98089190.03	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN POR LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	01/09/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	Sí	01/09/2017	31/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	0	5234	0	34045293	0	- RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO. - DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,234 LAPTOP. - NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS DEL COMPONENTE Y LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES.	- PROGRAMACIÓN DE GASTOS DEL COMPONENTE AJUSTADO AL MARCO PRESUPUESTAL 2019. - SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL POR S/ 35.7 MILLONES, A FIN DE FINANCIAR TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE SUSCRIBIO CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,234 LAPTOP.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	1	4	3	2840745	161317.33	- NO SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA INICIAR ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	- SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL POR S/ 35.7 MILLONES QUE PERMITA FINANCIAR LOS COMPONENTES DEL PROYECTO. - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2131630	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS UBICADA EN LA REGION DE TUMBES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DISTRITO DE ZARUMILLA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27805075.81	27805075.81	NO HAY REGISTRO DE MODIFICACION	27/08/2011	27/08/2011	INVERSIÓN	NO	01/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1847424	241462.97					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0.03					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	8676	0	1589787	640995					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

2234735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN- VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	13/12/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5864443	7824178.11	INF 109-2018-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO-EEP-DHCV (16/08/2018); ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL DEL ET.	24/01/2015	24/01/2015	INVERSIÓN	SÍ	24/01/2015	01/08/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	211708	211707.05					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	6785219	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3016	0	408847	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	418406	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2253719	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	19/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2958150	2222189.71	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	20/02/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	20/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	206	0	112812	112812					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	180	0	56832	56832					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1838380.96	1838380.96					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	96000.46	96000.46					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254828	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005 , DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	27/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8226258	6466486.96	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/03/2015	01/07/2019	INVERSIÓN	NO	28/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.50	5701165	5701165			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.50	480348.60	480348.60			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2254896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3718131	2923738.27	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	24/03/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	174	0	52200	52200					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2554601.29	2554601.29					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	116617.54	116617.54					

2260612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6393727	4478744.99	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/04/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	27/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	384	0	115200	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20342	20342					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3484979.49	3484979.49					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	163781.59	163781.59					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2263328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - NAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	01/04/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2133858	1787598.59	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/02/2016	01/04/2019	INVERSIÓN	NO	28/02/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	8072.68	8072.68	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.68	1475248.60	960485	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.68	146379	38355	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2269712	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N° 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2870128	2871288.15	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	29/09/2015	01/04/2018	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.44	2549343	1334063.81	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.44	224896	66069	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2276134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3383753	3383753	19/09/2017	19/09/2020	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	124303.40	18645.40	-	-		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276220	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	14/08/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1928883	1928883		21/09/2017	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	108422.26	16263.26	-	-	EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN; EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN - 2DO ENTREGABLE - ARQUITECTURA; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: BASICA ESPECIAL; SE ESTIMA RJ EL: 09/10/2018		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280920	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	15/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3285820	2418691.26	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/09/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	110	0	103000	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	250	0	72572	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1947456.69	1947456.69	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	121962.53	99398.53	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283219	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA ESTHER CÁCERES SALGADO, URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	10/07/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19997355	17382159.61	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	23/11/2015	29/06/2019	INVERSIÓN	NO	23/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.06	1	0.69	11979073.29	8743535.04	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.06	1	0.69	472396.77	166982.77	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290840	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	08/09/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2658278	2650862.19	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/02/2016	01/04/2019	INVERSIÓN	NO	16/02/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.29	2136654.45	949226.69	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.29	167579	50273	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCÁN, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	14/10/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	2546439	2232767.35	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	31/01/2016	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	31/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1850720.60	1811527.60	-	-			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	124593.85	112114.85	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313135	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6074092	5130891.15	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/03/2016	12/02/2019	INVERSIÓN	NO	11/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	290	0	87000	0	-	-	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	217372.88	217372.88	-	-	NO PROGRAMADO, EL PAGO CORRESPONDE A PAGO DE INTERESES LEGALES
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.61	4293787.43	2874215.65	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.61	360223.38	124149.38	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	15/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5079758	5663433.39	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/03/2016	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	15/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	334	0	100200	0	-	-	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	217506.96	217100.96	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.01	1	0.59	4121026.34	2902745.61	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN PROCESO: REGULAR LP-SUMA ALZADA-68-2016-MINEDU/UE 108 FIRMA DE CONTRATO: 06/06/2017."
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.59	220717.51	220717.51	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313580	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N° 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8215419	7699660.96	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/03/2016	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	22/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	228446.43	228446.43	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	5761576	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2313752	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	3922962	3893232.13	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/03/2016	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	22/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	228100.70	228100.70	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.45	3240948	1481943.34	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.45	314222	94266	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317355	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	5663492	6507524.04	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	19/04/2016	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	19/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	252181.47	251801.47	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.38	5649704	2510091.50	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.38	516289	119929	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2318007	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2026 SIMÓN BOLÍVAR DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19365701	22533510.95	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/05/2016	01/01/2019	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	290294.16	290294.16	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	15792179	0	-	-	-		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.10	0	387017	0	-	-	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2318117	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	6025841	3432931.57	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/05/2016	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	205290.62	205290.62	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.52	2746958.17	1573484.66	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.52	209113	161302.38	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321955	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N° 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	17/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8002711	7423639.92	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	17/06/2016	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	17/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	226179.76	226179.76	-	-			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.52	5798638.99	2750657.20	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.52	279892	220720.47	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323910	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	06/07/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19667594	19498256.41	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	06/07/2016	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	251422.37	251422.23	-	-	EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN; EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN - STO ENTREGABLE - DEFINITIVO; MODALIDAD: EXTERNO; CARTERA: CARTERA MEJORAMIENTO ; SE ESTIMA RJ EL: 10/04/2018
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	01/01/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18245718.53	18245718.53		01/01/2014	12/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	249550	249550			ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		
	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Unidad	1	14	10	17801207.33	7125042.32			ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2061520. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	15/09/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	7356893.28	7356893.28		15/09/2008	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/09/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE EQUIPO	Unidad	1	1	1	76500	76500			
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	587957.84	230072.84			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43058	43058			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6468691.57	6468691.57			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	180685.87	180685.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088734. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	05/11/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23809182.29	23809182.27	--	05/11/2010	19/07/2011	INVERSIÓN	NO	01/03/2009	19/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	79	1	1836267.54	1252727.54			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	109	1	1415753.91	1335684.91			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	439565	338295.45			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	28583388	19309433.53			
	INSTALACIÓN DE AULAS	Unidad	1	1	1	279318.52	279318.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1395143	630112.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2088738. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	15/03/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22397656.58	22397656.58	15/03/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/03/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	3440399.46	3390399.46				
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	1446224.46	1446224.46				
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	138729.07	138729.07				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	16445327.13	16445327.13				
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	572149.05	572149.05				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	354827.41	354827.41				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088740. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO - LIMA - LIMA	15/04/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23869298.36	23869298.36		15/04/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/04/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	1	1	4234338.04	4168222.04					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	3182	1	2763517.99	1809217.99					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	64125	64125					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	15787683.98	15787683.98					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	729274.96	729274.96					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	356474.39	356474.39					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088741. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA - LIMA	20/05/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	41724571.07	41724571.07		20/05/2014	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	20/05/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	2288899.06	2012229.06					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	2027455.06	1441485.06					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	687995.76	687995.76					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	34619235.73	34619235.73					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	642432.96	642432.96					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1047825.32	1047825.32					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088742. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA - LIMA - LIMA	15/03/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	44719490.69	44719490.69		15/03/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/03/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	2609985.01	2559985.01			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	2454105.86	2096220.86			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	410114.46	410114.46			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	36942803.22	36942803.22			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	865612.44	865612.44			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1436869.70	1436869.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2088744. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA - LIMA	15/04/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	40643345.15	40643345.15		15/04/2009	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/04/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	1	0	2819195.46	2769195.46			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3643	0	2616031.95	1824230.95			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	825721.44	825721.44			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	32984193.78	32984193.78			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1398202.52	1398202.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2089914. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	12535410.53	12535410.53		15/12/2009	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	4	3	2032778.25	1932778.25					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	171	171	171	1481113.39	1481113.39					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	97673	97673					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8467674.48	8467674.48					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	104305.73	104305.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	351865.68	351865.68					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2089915.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	14/08/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	47252854.53	47252854.53		14/08/2015	23/06/2019	INVERSIÓN	NO	14/08/2015	23/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	4	3	2035520.54	1985520.54			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	3023242.53	2005784.53			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	589976.55	589976.55			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	39671244.48	39671244.48			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	24	24	24	489450.08	489450.08			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1443420.35	1432967.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089917. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE - TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	01/05/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30339685.56	30185869.12	NO SE ENCUENTRA REGISTRO	11/01/2012	31/01/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	6528	9030	6924950	4786707.32			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1002872	562965.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	31427962	22984634.65			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	2169835	1019592.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2089918. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTENO-PUNO-PUNO	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21625646.38	21625646.38		15/12/2009	16/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	1	0	509919.56	459919.56					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	104	0	2055207.89	1978585.89					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	210784.47	210784.47					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	18055071.87	18055071.87					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	794662.59	794662.59					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089919. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	15/05/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	71365510.06	71365510.06		15/05/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/05/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	2	2	1385642.46	1385642.46					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	4011824.80	3858287.80					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1617714.12	1617714.12					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	61871428.02	61871428.02					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	263504.03	263504.03					
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2215396.63	2215396.63						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089920. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	15/01/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	26111970.66	26111970.66		15/01/2016	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	4	5	4	3122247.20	3072247.20					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	199	202	199	1640200.85	1282315.85					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	702539.50	702539.50					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	19874239.39	19874239.39					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	5	5	5	268743.73	268743.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	503999.99	503999.99					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089921. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY- ABANCAY- APURIMAC	01/11/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	46380375.98	46380375.98	"RES_JEFATU RAL 2455-2010-ED (12/10/2010):A PROBAR ET MODIFICADO"	16/09/2009	01/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/09/2009	10/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO	Unidad	0	6455	7484	4412036	3392936			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	712789	699998.33			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	1	1	1	45879750	39096919.96			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	1975467	1353378.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089922. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	44123430.72	44123430.72		15/12/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	4	5	4	2975856.84	2925856.84			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	217	217	217	1836794.28	1836794.28			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1093381.11	1093381.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	36082799.45	36082799.45			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	464968.52	464968.52			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1669630.52	1669630.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2089924. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	01/06/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	41338237.19	41338237.19	01/06/2015	09/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	4	3	2632013.21	2290243.21				
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	2423342.36	2065207.36				
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	1084967.82	1084967.82				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	32912438.77	32912438.77				
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.73	156609.73				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2128865.30	1661799.30				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089926. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI - TALAVERA - TALAVERA- ANDAHUAYLAS - APURIMAC	15/10/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22919701.89	22919701.89		15/10/2009	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/10/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	506281.31	421281.31					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	118	118	118	1969297.23	1969297.23					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	310880	310880					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	19468061.84	19468061.84					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	262614.73	262614.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	402566.78	402566.78					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089927. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	42342290.20	42342290.20		15/12/2009	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	3	2	2819344.01	1310494.01					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	2224450.36	1865315.36					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1181361.49	1181361.49					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	33707142.50	33707142.50					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	159104.40	159104.40					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2250887.44	2250887.44					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089928. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23990026.90	23990026.90		15/12/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2967	4517	2629360	1699595.94			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	370176.87	370176.87			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	16974795.87	16974795.87			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	41	41	41	156609.76	156609.76			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	638953.71	638953.71			COMPONENTE SIN PRESUPUESTO EN EL 2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089929. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES	12/11/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24785111.90	25396981.79	ACTUALIZACION DE COSTO	12/11/2009	22/10/2012	INVERSIÓN	Sí	01/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2967	4517	2629360	1699595.94			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	498810	339948.68			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	25357234	22687914.84			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.64	156609.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1164686	483704.38			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2089930. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33865876.87	33865876.87	15/12/2009	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	3	3	1983232.59	1983232.59				
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	259	1	2260563.70	2183163.70				
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	409592.65	409592.65				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27814690.82	27814690.82				
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	16	16	16	367819.81	367819.81				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1029977.30	1029977.30				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089931. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	25434070.98	25434070.98		15/12/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	3	3	1978246.24	1978246.24					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	1116439.41	1014081.41					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	159822.28	159822.28					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21016761.45	21016761.45					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	156609.76	156609.76					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1006191.84	1006191.84					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2089932. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	15/12/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	66110744.44	66110744.44		15/12/2009	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	6	7	6	4295399.51	4245399.51					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	2468	2468	2468	2088942.86	2088942.86					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	323583	323583			7		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	56921236.82	56921236.82					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	70	70	70	159104.03	159104.03					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2322478.22	2322478.22					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2090859. RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 22434. RIO GRANDE-PALPACA	20/01/2019	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30021028.45	30021028.43	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	03/08/2009	25/04/2011	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	87362	31161.99					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2166833	1493664.30					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	72	242	141477	42068.89					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	117282	50694.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2090860. RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	09/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4102043	4798233.10	ACTUALIZACION DE COSTOS	05/07/2012	04/01/2013	INVERSIÓN	Sí	01/03/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	60000	30000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8424263	4262166.41					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	829	3039	613557	134141.21					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	476778	211335.38					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2094479. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	08/01/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	69243315.94	69243315.94		08/01/2013	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	08/01/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	10	11	10	925148.87	425148.87					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1262	1262	1262	3032294.77	2674409.77					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1422152.85	1204481.85					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	61145604.61	61145604.61					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	25	25	25	204571.58	204571.58					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	2513543.26	2513543.26					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2111208. REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	15/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	61321138.12	61321138.12	-	15/10/2010	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	15/10/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	5	6	5	3559591.48	3509591.48					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	155	3425	155	3533991.20	2212146.22					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	798382.34	798382.34					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	50711324.55	50711324.55					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2896933.94	2308839.94					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113956. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	08/10/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	36637268.93	36535643.57	RES JEFATURAL 005-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (06/01/2017): APROBAR EL ET DE LA II ETAPA	08/10/2010	28/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2014	12/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	883497.80	553036.55	-	-	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	156	156	156	3533991.20	2212146.22	-	-	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	855597	707597.03	-	-	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	56947194	29653060.49	-	-	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2964903	1321274.34	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2113989. RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481. CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	04/12/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5322773.44	5363054.32	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/12/2013	04/12/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	11004828	3840453.96					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	117164	71263.75					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	769440	312560.29					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2116831. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	15/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18612910.16	18612910.16		15/12/2010	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/12/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	3	2	2115511.02	2065511.02			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	156	156	156	837085.02	815496.02			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	208925.08	208925.08			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14750045.29	14750045.29			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	701343.75	701343.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	09/02/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32722274.51	32722274.51		09/02/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	350	351	350	477442.57	427442.57			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	236	239	236	1370583.41	1012698.41			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	686243.70	686243.70			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	28158610.01	28158610.01			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	21	21	21	229803.02	229803.02			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1799591.80	1784678.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2130036. REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE		15/12/2010	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12903253.85	12903253.85		15/12/2010	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/12/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	2	1	562667.39	220647.39						
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	166	166	166	558237.09	558237.09						
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	397300.41	397300.41						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	10686793.52	10686793.52						
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	114836.07	114836.07						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	583419.37	583419.37						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131079	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DISTRITO DE BAGUA GRANDE	05/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27968118.45	27968118.45		05/05/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	05/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	230	0	1442810	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1434214	153379			ESTADO DEL PROCESO: LP-53-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO: INICIO DE EJECUCIÓN: 23/08/2017; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/04/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :3 BIENES
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1148815.88	1148815.88			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22774763.78	22774763.78			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	460761	460761			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	654403.79	654403.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131080.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SAN NICOLAS	14/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25872439.63	25872439.63		14/04/2012	12/07/2019	INVERSIÓN	NO	14/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1468	0	313421	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	522089.40	522089.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.01	1	0.59	23611616.76	15713946.20			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	203010	203010			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.59	1222302.47	401293.47			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131081. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE LUYA Y DISTRITO DE LAMUD	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17089366.34	17089366.34		15/01/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	63	0	481520	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	504	507	504	706769	186669			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	874022.52	874022.52			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14362337.27	14362337.27			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	126940	126940			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	537777.55	537777.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131082. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	42489987.90	42489987.90		25/04/2012	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	5	3	1382614.05	944584.05			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1514012	997787			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1039712.11	1039712.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	36110407.11	34933071.11			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	825100	825100			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1618142.63	1618142.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131084. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	49613186.78	49613186.78		25/04/2012	30/10/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	80	2	1370961.37	787421.37			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	3537	3540	3537	890903.79	532518.79			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1039012.11	1039012.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.75	1	1	43745193.27	43531480.33			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	689840	689840			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.75	1	1	1877276.24	1820366.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131085.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27896041.40	27896041.40		15/01/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	148	0	1213500	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1236	1239	1236	1289367	604972			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1079889.62	1079889.62			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22451718.54	22451718.54			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1078980	1078980			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	782586.24	782586.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131086. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18579210.99	18579210.99		27/08/2011	24/01/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	653052	153379					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	685246.99	685246.99					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.39	1	0.89	16381479.93	15299692.51			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	203010	203010					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.39	1	0.89	656422.07	567728.07			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131088. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA	01/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35692015.69	35692015.69		01/05/2016	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	01/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	113321.24	113321.24			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1728	1731	1728	1138249	780364			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	922529.96	922529.96			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.04	1	0.96	31971151.47	27891840.89			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.04	1	0.96	1032709.02	855665.02			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131089. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE CAMANA Y DISTRITO DE CAMANA	07/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	19189852.54	19189852.54		07/09/2011	23/12/2019	INVERSIÓN	NO	07/09/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	339963.73	339963.73			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1133798	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	872463.29	872463.29			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.16	1	0.16	15779140.45	8046571.45			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.16	1	0.16	550432.07	400432.07			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131090. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE AREQUIPA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24262747.74	24262747.74		27/08/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	113321.24	113321.24			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1296	1299	1296	985544	627659			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	771913.29	771913.29			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.35	1	1	21225354.58	20445736.78			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	912734.63	894208.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131091. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43219502.42	43219502.42		15/01/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	32115	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	357885	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1390553.80	1390553.80			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	40032908.28	40032908.28			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1018925.34	1018925.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131092.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL. UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	09/10/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43583972.49	43583972.49		09/10/2014	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	4	267	4	3735074.92	2333914.92			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	1568113	676683			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1285226.61	1285226.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	34663912.04	34663912.04			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	11	11	11	901170	901170			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1430475.92	1430475.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131094. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJABAMBA	14/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	28480224.37	28480224.37		14/04/2012	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	14/04/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	1376	0	322068	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	520407.14	520407.14					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.13	26105446.60	9431938.92			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	411338	411338					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1120964.63	400061.10			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131095. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	34162501.88	34162501.88		15/01/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	156	0	1167080	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1441633	1082748			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	828402.90	828402.90			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	28378112.10	28378112.10			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	869675	869675			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1477598.88	1477598.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24416401.60	24416401.60		15/01/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	0	583540	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	924301.51	565916.51			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	840000	840000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	20623363.57	20623363.57			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1138022.52	1138022.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131097. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43332978.36	43332978.36		30/03/2012	01/04/2019	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1	79	1	1340574.91	757034.91					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1462933	752353					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1077713.42	1077713.42					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.83	37279452.74	36171487.80			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.83	1785189.29	1768147.45			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131098. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	32731395.06	35280851.48	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN RES. JEFATU RAL 080-2016-MINEDU/VGMI -PRONIED- UGEO (02/09/2016): APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA	27/08/2011	12/11/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	4291	4996	4291	2394364	2157060.32			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1913555	917640.01			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	29714370	23732722.91			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	714641	714641			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1832325	1365768.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131099. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24831055.79	24831055.79		30/03/2012	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	1	0	130000	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1014	1017	1014	882703	524818			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	788324.24	788324.24			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	21326735.29	21326735.29			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1316178.26	1316178.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131101. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE JAEN	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27971622.13	27971622.13		27/08/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	146	149	146	950378.50	592493.50					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	925082.86	925082.86					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	24492201.53	24492201.53					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	387115	387115					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	121684424	121684424					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131102. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16498 ELOY SOBERON FLORES UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DISTRITO DE SAN IGNACIO	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35004388.78	35004388.78		30/03/2012	01/04/2019	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	696	0	164282	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	489863.01	489863.01			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.12	32659055.12	10062656.54			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.12	1437308.65	463272.05			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131105. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y DISTRITO DE SANTA CRUZ	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	16173335.04	16173335.04		30/03/2012	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	250400	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	585628.20	585628.20			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.46	13541343.03	11301315.55			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.46	1184198.81	1006043.42			OBRA EN EJECUCIÓN	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131107. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	47348534.62	47348534.62		25/04/2013	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	84	84	87	1933416.90	1910025.57			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	965673	965673					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1365385.59	1365385.59					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	40176792.72	40176792.72					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1078980	1078980					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1828286.41	1828286.41					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131108. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE SANTO TOMAS	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22136431.25	22136431.25		25/04/2013	31/05/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	584527.49	561136.16			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	439974	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1203766.13	1203766.13			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.79	1	0.97	18281824.10	17776826.43			OBRA EN EJECUCIÓN INICIO DE OBRA: 31/5/2016 FIN CONTRACTUAL: 31/05/2017
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	456890	456890			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.79	1	0.97	1169449.53	865649.53			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131109 REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITO DE CUSCO	17/01/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14513573.08	14513573.08	PROYECTO EMBLEMÁTICO, NO CUENTA CON REGISTRO DE MODIFICACIÓN.	17/01/2013	01/03/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	105073	105073			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	10047	0	1834042	682295.24			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131111. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y DISTRITO DE SANTA ANA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27660041.03	27660041.03		15/01/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	606561.85	583170.52			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1068	1068	1068	813312	659933			"ESTADO DEL PROCESO: AS-77-2017 TERMINADA; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO; INICIO DE EJECUCIÓN: 03/08/2017; FIN DE EJECUCIÓN: 13/10/2017; SE HA EJECUTADO LA CANTIDAD DE :521 BIENES; ESTADO DEL PROCESO: LP-53-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO; INICIO DE EJECUCIÓN: 23/08/2017; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/04/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :3 BIENES"		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	728818.25	728818.25					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23569899.70	23569899.70					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1580773.23	1580773.23					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131112REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA EN LA REGION HUANCVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DISTRITO DE ACOBAMBA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	893026.94	893026.94	PROYECTO EMBLEMÁTICO, NO CUENTA CON REGISTRO DE MODIFICACIÓN.	27/08/2011	24/11/2011	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1064347	639146.94					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	847195	0.06					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2527	0	786106	253880					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131113. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DISTRITO DE LIRCAY	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23069264.35	23069264.35		27/08/2011	04/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	418	418	418	501860	311275			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	563231.70	563231.70			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.41	1	0.92	20415990.70	20415990.69			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.41	1	0.92	976416.95	920999.95			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131115. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA REGION HUANCAYELICA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DISTRITO DE PAMPAS	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18070779.02	18070779.02		27/08/2011	26/11/2017	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	394	397	394	708930	305155			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	567112.48	567112.48			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.77	1	1	15204638.54	15070242.54			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	925039	903949			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131116. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DISTRITO DE LLATA	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18900146.12	18900146.12		25/04/2012	01/03/2018	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	2	5	1090303.92	1066912.59			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	1	1	419260	419260			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	622262.31	622262.31			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.95	15686951.04	15435662.53			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	7	7	7	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.95	774194.85	677517.85			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131117. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23640383.74	23640383.74		25/04/2012	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	234145.52			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1532	1532	1532	670575	670575			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	877419.46	877419.46			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	20281748.77	20281748.77			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	17	17	17	380820	380820			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1071935.51	1071935.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131118. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO Y DISTRITO DE HUANUCO	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24054652.30	24054652.30		25/04/2012	09/09/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1260	1263	1260	1242571.50	619421.50			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	961498.51	961498.51			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.42	0.42	0.42	19836799.80	19836799.80			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	44	44	44	821229	821229			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1192553.49	1192553.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131119. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE DOS DE MAYO Y DISTRITO DE LA UNION	21/05/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22368929.71	22368929.71		21/05/2012	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	21/05/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	102	0	773290	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1	4	1	1103774	359515					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	727255.16	727255.16					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	18846228.54	18846228.54					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	307174	307174					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	611208.01	611208.01					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131120. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	37665819.08	37665819.08		15/01/2011	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	33	0	195700	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1188	1191	1188	1276858.50	592493.50			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1111582.40	1111582.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	32624691.31	32624691.31			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	29	29	29	821229	821229			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1635757.87	1635757.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131121. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO DE CHANCHAMAYO	23/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	23995707.90	23666853.41	RES. JEFATU RAL 054-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (01/07/2016)	23/04/2012	28/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	734777	513383.27			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	381	384	381	905754	303319			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	798257.09	798257.09			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.74	1	1	19783801	18879874.09			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	380820	380820			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1210190	1060975.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131125. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	29038028.27	29038028.27		27/08/2011	01/08/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	339963.73	339963.73			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	511264	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1206564.68	1206564.68			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.43	1	0.43	24711084.54	24711084.54			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	20	20	20	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.43	1	0.43	1755096.32	755096.32			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131127. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE TARMA Y DISTRITO DE TARMA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1979966.82	1979966.82		27/08/2011	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	511264	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	954647.82	954647.82			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			COMPONENTE SIN PRESUPUESTO EN EL 2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131132.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC	14/05/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33489436.80	33489436.80		14/05/2012	08/12/2017	INVERSIÓN	NO	14/05/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	68	0	583540	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	86	89	86	814008	814008			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1035101.71	1035101.71			CONTRATO RESUELTO EXPEDIENTE SALDO DE OBRA ELABORADO EN PLANTA APROBADO RESOLUCION 100-2016 DEL 16/09/2016."
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.62	1	1	28365111.74	28365111.74			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	4	4	4	406020	406020			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	1	1	2285655.35	2285655.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131134. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO	30/01/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35321997.40	35321997.40		30/01/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	NO	30/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	875310	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1380	1383	1380	1413904	634339			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	571490.16	571490.16			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.45	1	0.83	29508325.65	29131886.91			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1184121	1184121			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	1	0.83	1768846.59	1659708.59			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131135. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	25/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	36447794.86	36447794.86		25/04/2012	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	2	2	854670.49	854670.49			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1368	1371	1368	1049313	691428			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1264512.11	1264512.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	32769115.26	32769115.26			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	510184	510184			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131136. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33784166.90	33784166.90		15/01/2011	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	4	4	4	2441497.10	2441497.10			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1430530.68	1072645.68			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	976000	976000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	26476576.12	26476576.12			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	1288285	1288285			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	1171278	1171278			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131137. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	15/01/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	30021028.45	30021028.43	AJUSTE NO SUSTANCIAL	15/01/2011	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	4	4	4	2431497.10	2431497.10					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1040378.42	682493.42					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1041046.37	1041046.37					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	20779278	20054480.24					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	15	15	15	1028110	1028110					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	967003.45	967003.45					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131573. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGION DE AREQUIPA, PROVINCIA DE ISLAY Y DISTRITO DE MOLLENDO	18/11/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24639821.86	24639821.86		18/11/2013	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	18/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	1406	1406	1406	424942.49	424942.49			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	511264	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	560176	560176			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22142269.87	22090399.87			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	157458	157458			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	843711.50	716177.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131578. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERRENAFE Y DISTRITO DE FERRENAFE	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17973494.36	17973494.36		27/08/2011	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	748324	210819			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	772313.30	772313.30			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.16	1	0.80	15296804.42	13609625.66			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	667642	667642			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.16	1	0.80	488410.64	405649.26			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131579. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18332185.30	18332185.30		27/08/2011	26/08/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	62956.24	62956.24			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	888569	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	677097.50	677097.50			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.76	1	1	15649967.10	15440983.35			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	434114	434114			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	619481.46	508102.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131580. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	15/02/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32319938.04	32319938.04		15/02/2011	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/02/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	2	2	864670.49	864670.49			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	692064	334179			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1040846	1040846			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	27567020.03	27567020.03			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	9	9	9	814934	814934			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1340403.52	1340403.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131582. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	24397550.72	24397550.72		27/08/2011	30/10/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	875310	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1404	1407	1404	1007509	648874			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	970002.77	970002.77			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.55	1	1	19360722.89	19168811.65			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	10	10	10	894875	894875			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1289131.06	1269517.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131583. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	15/04/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30881590.22	30881590.22		15/04/2011	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/04/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	5	116	5	4189595.76	3328985.76			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	2880	2883	2880	1185696.96	498501.96			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	994440.14	994440.14			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	22651159.35	22651159.35			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	9	9	9	767935	767935			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1092763.01	1092763.01			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131585. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OYON Y DISTRITO DE OYON	30/03/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	24891666.66	24891666.66		30/03/2012	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	0	583540	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1108	1111	1108	864490.07	426760.07			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	863987.22	863987.22			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	20838288.44	20838288.44			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	407467	407467			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1333893.93	1333893.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131587.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	26/04/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	49124764.67	49124764.67		26/04/2016	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	875310	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1684	1687	1684	1099001	740366			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	930779.90	930779.90			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.65	1	0.97	43813524.31	43745436.41			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	8	8	8	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.65	1	0.97	1892094.46	1837953.46			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131588. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/12/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	18377238.86	35550452.37	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE RED COMPLEMENTARIA	22/12/2011	26/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3	0	1255808	1255807.67					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2011481	1039991.02					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	39058564	23272787.61			OBRA EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	1729759	1208100.32			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131589. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	11/03/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35600733.91	35600733.91		11/03/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	2	119	2	1607728.92	732418.92			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	2125	2128	2125	1278209.05	910724.05			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1113478.25	1113478.25			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	29536605.60	29536605.60			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1296777.09	1296777.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131590. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	15/04/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	45727888.24	45727888.24		15/04/2011	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	15/04/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	875310	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	2304	2307	2304	1325379	966744			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	831634.73	831634.73			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	39894459.73	39894459.73			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2033169.78	2033169.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131592. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	14/02/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35329177.88	35329177.88		14/02/2014	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	14/02/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	135	138	135	1454422.86	1096537.86					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	890000	890000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	30929233.68	30929233.68					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	667642	667642					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1387879.34	1387879.34					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131596. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA	04/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22489750.07	22489750.07		04/05/2015	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	04/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	106	0	844030	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1519554	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	873148.93	873148.93			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	17991395.36	17991395.36			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	634700	634700			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	626921.78	626921.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131597. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	14/04/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	26463139.47	26463139.47		14/04/2012	01/09/2019	INVERSIÓN	NO	14/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	857099	128333			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	504292.33	504292.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.31	23823452.55	17017781.98			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	253880	253880			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.31	1024415.59	646523.47			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131598. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	28/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	29273223.04	29273223.04		28/07/2011	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	28/07/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	156	0	1167080	0					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	358885	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1106150.33	1106150.33					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.22	25094136.49	15411059.02			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	894875	894875					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.22	652096.22	308914.15			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131602. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y DISTRITO DE PAITA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	26986874.54	26986874.54		27/08/2011	30/01/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	0	583540	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	1377486	240819			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	883548.60	883548.60			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.26	1	0.93	22342916.50	21418918.91			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1028110	1028110			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.26	1	0.93	771273.44	755393.32			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131603.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITO DE PIURA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	35371664.92	35371664.92		27/08/2011	01/08/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	117	0	875310	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	932075	573440			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	965118.37	965118.37			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.87	29877914.21	28590132.56			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	894875	894875			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.87	1826372.34	1452449.34			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131605. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17984893.34	17984893.34		27/08/2011	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	3045961	1788058.70					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	153379	153379					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	713575.50	713575.50					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	15357785	0					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	501285.84	501285.84					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	900983	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131606. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA	01/09/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17984893.34	17984893.34		01/09/2011	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	3	583540	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	511764	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1318546.46	1318546.46			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.20	40976405.93	26019685.08			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	767935	767935			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.20	2229123.09	280315.04			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131608.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	32901219.81	32901219.81		25/04/2013	14/01/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	690006	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1070340.33	1070340.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.47	1	0.60	29501566.14	20940585.28			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	463185	463185			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.47	1	0.60	818237.34	718317.34			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131610. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	45731896.90	45918093.16	ACTUALIZACION DE COSTOS	25/04/2013	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	3	3	6	4460814.50	2750023.17			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	6038	6038	6038	2038436.30	2038436.30			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1093890.82	1093890.82			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	38335330.01	12898451.93			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0.49	0.49	0.49	894875	894875			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1550158.03	1550158.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131614. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE EL COLLAO Y DISTRITO DE ILAVE	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	31005704.08	31005704.08		25/04/2013	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	2	60	5	1226398.69	1097262.36			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	953932.24	953932.24			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	23754065.14	23754065.14			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	100	100	100	640995	640995			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1573417.32	1573417.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131616.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	27/08/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	43420037.91	43606234.17	AJUSTE	27/08/2011	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	27/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	2789	5543	2789	3045961	1788058.70			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2425063	1052294.33			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.01	1	0.19	27068612.36	12898451.93			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.19	1307610.04	542412.64			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA	25/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	33067153.12	28471732.80	AJUSTE	25/04/2013	08/01/2019	INVERSIÓN	NO	25/04/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO EQUIPO	Unidad	7876	11609	7876	2889596	2291133.68			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1161144.43	1161144.43					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.62	1	0.96	19366195.86	19046187.19			OBRA EN EJECUCIÓN		
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	1028110	1028110					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	1	0.96	603849.16	546469.62			OBRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131619. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA	24/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	72645682.18	39449406.61	AJUSTE	24/05/2016	12/02/2019	INVERSIÓN	NO	24/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO EQUIPO	Unidad	3247	4712	3247	1837603	1385633.17			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1044410.83	1044410.83			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.23	1	0.62	28153798.03	24742012.33			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	383244	383244			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.23	1	0.62	1706583.57	1594130.57			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131620.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA	11/05/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17035742.56	17035742.57	AJUSTE	11/05/2016	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO EQUIPO	Unidad	0	0	3	471206.24	447814.91			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	724683.61	724683.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	13329771.02	13329771.02			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1071214.80	1049683.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131621. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE JUANJUI	15/04/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17706484.29	17706484.29		15/04/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/04/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	385509	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1260	1260	1260	618548.50	618548.50			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	969332.61	969332.61			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	14507839.66	14507839.66			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	514055	514055			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	711199.52	711199.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131624. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA	10/10/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22296015.49	22296015.49		10/10/2014	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	10/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	3	583540	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	589867	153379			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	1023379.30	1023379.30			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.71	1	0.78	18741215.96	16323191.96			
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.71	1	0.78	1050839.23	769300.23			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131625. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TARAPOTO	04/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	31208230.71	31208230.71		04/05/2015	02/01/2019	INVERSIÓN	NO	04/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	3	583540	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	2944	2947	2944	998225	639840			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1057692.53	1057692.53			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.87	1	1	25861673.73	25839164.10			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	874523	874523			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.87	1	1	1832576.45	1791062.45			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131626. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TOCACHE Y DISTRITO DE UCHIZA	10/10/2014	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	17401895.21	17401895.21		10/10/2014	21/09/2019	INVERSIÓN	NO	10/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	511264	487872.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	3	0	439722	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	921612.93	921612.93			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.33	1	0.38	13613590.33	8272794.33			OBRA EN EJECUCIÓN
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	0	0	0	307174	307174			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.33	1	0.38	1608531.95	615218.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2131627. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	25/05/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	51499011.10	51499011.10		25/05/2015	13/09/2019	INVERSIÓN	NO	25/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	78	3	583540	334493.67			SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA)
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1804	1807	1804	1332379.73	833454.73			"CORRESPONDE A PAGO DEUDA; COMPONENTE: MODULO; PROYECTO EMBLEMÁTICO; PROCESO: SERVICIO DE TRANSPORTE; ESTADO DEL PROCESO: LP-53-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO; INICIO DE EJECUCIÓN: 23/08/2017; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/04/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :3 BIENES"
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	759355.95	759355.95			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	45845389.63	45842323.63			OBRA TERMINADA; PROYECTO EMBLEMÁTICO; PROCESO: LP-37-2015; FIRMA DE CONTRATO: 04/04/2016; CONTRATO: 043-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 21804558.71; INICIO DE EJECUCIÓN: 13/05/2016; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 21/09/2017; AVANCE REAL: 100%
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	901170	901170			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2077175.79	2048494.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2131632. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE ATALAYA Y DISTRITO DE RAYMONDI	15/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29551187.58	29551187.58		15/06/2011	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	413133	334493.67					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	948169	948169			"CORRESPONDE A PAGO DEUDA; COMPONENTE: MODULO: PROYECTO EMBLEMÁTICO; PROCESO: LP-32-2015; ESTADO DEL PROCESO: LP-53-2016 EN EJECUCIÓN; PROYECTO EMBLEMÁTICO; MODULO: INICIO DE EJECUCIÓN: 23/08/2017; SE ESTIMA FIN DE EJECUCIÓN: 30/04/2018; SE HA PROGRAMADO LA CANTIDAD DE :3 BIENES"		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	966319.71	966319.71					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	25848190.60	25848190.60					
	INSTALACIÓN DE AULA	Unidad	1	1	1	387115	387115					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	988260.27	988260.27					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2131633.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO CARBAJAL UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE PADRE ABAD Y DISTRITO DE PADRE ABAD	01/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27189396.98	27189396.98		01/01/2011	01/03/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3988	0	1245196	321051.84			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1502193	734188.95			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0.21			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134016.	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20318 - JOSÉ A. MACNAMARA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE HUACHO	15/02/2012	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6492748.09	6492748.09		15/02/2012	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	15/02/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE EQUIPO	Unidad	0	0	3	357885	334493.67			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	1368	1368	1368	426697.32	426697.32			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5483124.64	5483124.64			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	225041.13	225041.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2145205.	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	27/06/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4769576	8097613.73	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	10/08/2013	10/08/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	289306	141206			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4072130	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2151590. RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E. N 20145, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	20/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5493282	5493282		26/10/2010	26/10/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	260426	89646.11			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1513018	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	468	0	648436	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2425651 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRÁVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	19284626.53	19284626.53	0.00	13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	128	0	17783050.49	6556979.49			- DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO. - A LA FECHA ESTA PENDIENTE POR PARTE DE LA ARCC EL TRÁMITE DE INCORPORACIÓN POR EL MONTO DE S/ 384.626.84, MONTO EN EN EL CUAL SE ENCUENTRA DEFICITARIO EL PROYECTO.
	PARARRAYO	Unidad	0	40	0	111694920	0			- DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2425652	ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NUMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	21754670.62	21754670.62	0.00	13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	Sí	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	142	0	20417827.08	5852578.08			- DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO. -ESTA PENDIENTE POR PARTE DE LA ARCC EL TRÁMITE DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS POR EL MONTO DE S/ 34,670.73, MONTO EN EL QUE SE ENCUENTRA DEFICITARIO EL PROYECTO.
	PARARRAYO	Unidad	0	47	0	1302173	0			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2425654 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 3 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	815281.89	815281.89	0.00	13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	Sí	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	787486.14	159324.37			- DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	27796.23	0			DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2425655	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULO PREFABRICADO DE AULA Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN UN LOCAL ESCOLAR EN LA REGIÓN DE PIURA.	20/07/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO A LOS LOCALES EDUCATIVOS CON UN NÚMERO IGUAL O MENOR DE 25 ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PIRCC A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y PARARRAYOS (SEGÚN CORRESPONDA) COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.	134671.96	134671.96	0.00	13/11/2018	11/06/2019	INVERSIÓN	Sí	13/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	129344.35	27893.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428412	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22436	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162348.25	28917.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428419 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22441	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162348.29	28917.29			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428421 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22634	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162348.29	28917.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428422	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27783.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL .	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428423	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 78522.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	313232.98	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311480.69	56870.69			
PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91				EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428518	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 183636.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	170159.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152435.95	28305.95			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO. POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28725.91	5725.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO. POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428544 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791624	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162283.59	28852.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428546	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 531160	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	289172.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	324696.58	57834.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428577 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	721314.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	811415.97	144262.97			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428578 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428580 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413425	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428581 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414707	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428582	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414793	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428583 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437271	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	0	0	325084.77	58222.77			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428584 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437775	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	582227.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	650168.54	116445.54			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428585 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440773	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428587 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440891	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428588	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 770240	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	727784.65	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	5	0	812709.93	145556.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428589 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 783186	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428602 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791365	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162283.59	28852.59			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428603 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 279059	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162283.59	28852.59			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428605 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410002	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428607	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414142	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428608 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414632	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428609 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 431448	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428610 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 420794	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	159065.34	28435.34			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428611 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 609615	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428612	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 656447.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	171056.26	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152415.34	28435.34			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428614 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660190	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428615 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660406	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428616	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 661217	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	159065.34	28435.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428617 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765762	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428618 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795797	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428619 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796829	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428620 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17581	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	423618.75	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	476613.75	84723.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428622	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 555882	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	423618.75	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	476613.75	84723.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428626 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 432056	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428627 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 434927	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428628 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	2710889.44	2328910.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	16	0	2600672.18	465782.18			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428632 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17835	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	158871.25	28241.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428633	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 349552	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	140704.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	161571.92	28140.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428635 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	727784.65	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	812709.93	145556.93			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428636 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 275551	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144262.97	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162283.59	28852.59			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428637 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660294	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	159065.34	28435.34			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428639 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796971	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428643	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17736	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	666519.96	564825	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	635485	112965			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428644 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17883	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	158871.25	28241.25			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428645 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 18043.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428649	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 507725	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	288525.94	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	324567.19	57705.19			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428650 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 23271.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	470113.75	84723.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428651 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	871012.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	974786.49	174202.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428652	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1499669.91	1267944.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	9	0	1429258.97	253588.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428653 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 24497.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	3	0	470113.75	84723.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428654 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 412690		19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	142176.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	159065.34	28435.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428655	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 28626.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152371.25	28241.25			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428657 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36650	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428662 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41430	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	158871.25	28241.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428663	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 511435	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428667 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 717295	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428668 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 531947	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	311689.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311371.90	56611.90			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28725.91	5725.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428669	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311401.29	56741.29			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28850.91	5750.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428670	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 131614	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311401.29	56741.29			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28850.91	5750.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428671	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 138130	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	499889.97	425559.69	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	477001.94	85111.94			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428676 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358117	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	833149.95	686621.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	790474.37	137324.37			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428677 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428403.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	455409.70	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	470546.03	85306.03			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428678	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 432730	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	318130.69	56870.69			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428680 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 433490	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	318130.69	56870.69			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428683 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 779580	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	333259.98	284353.44	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	318130.69	56870.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428684	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27599.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152371.25	28241.25			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428685 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	144586.46	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162348.29	28917.29			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428686 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34397	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	433759.38	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	487043.88	86751.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428687	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	454314.23	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	470401.94	85111.94			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28850.91	5750.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428689 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34547	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	578345.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	649392.17	115669.17			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428691 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 419899.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	313232.98	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311480.69	56870.69			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428692 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36363.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428694	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428281.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	455409.70	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	470546.03	85306.03			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428695	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37008	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	289172.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	324696.58	57834.58			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428698 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41661	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428699 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 528049	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	141206.25	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	158871.25	28241.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428704	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 99794.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	312461	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311401.29	56741.29			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28850.91	5750.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428706 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 258900	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	847152.95	721314.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	811415.97	144262.97			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428711 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 663966	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	432788.91	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	486849.78	86557.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428712	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 664659.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	451027.82	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	469919.66	84529.66			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28675.91	5675.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428713 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 357434	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	309689.75	54929.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28400.91	5400.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428715 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410587	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428716	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413350	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428719 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414038	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145556.93	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.39	29111.39			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428720 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17939.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152371.25	28241.25			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428724 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26745	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1022279.94	875742.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	946727.50	169447.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428725 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	171056.26	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152415.34	28435.34			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428726 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27151	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	189129.99	169710.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	152371.20	28241.20			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428729 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698.	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	689019.96	593329.54	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	4	0	628985	112965			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428730	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41312	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428734	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36018	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	522389.97	452123.29	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	470113.75	84723.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428736	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	867518.76	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	974087.75	173503.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428738 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275730	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	677722.36	577051.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	4	0	649133.38	115410.38			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428742 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 354138	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	140704.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	161571.92	28140.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428747	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358061	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	833149.95	686621.85	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	5	0	790474.37	137324.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428748 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358103	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	309689.75	54929.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28400.91	5400.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428753 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428342	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145557.12	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	162542.42	29111.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428755	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 436813	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2428758 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 492031	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	169430.59	145168.74	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	1	0	162464.75	29033.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428764 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 357429	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	301653.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	309689.75	54929.75			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28400.91	5400.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428765	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	166629.99	137324.37	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	1	0	158094.87	27464.87			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428768 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413958	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428769 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 425254	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1022279.94	881939.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	Sí	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	6	0	947742.06	170612.06			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28925.91	5775.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428770 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 437266	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	508291.77	436670.79	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	3	0	487626.16	87334.16			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428771 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 574376	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	1016583.54	873341.58	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	6	0	975252.32	174668.32			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428772 IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410634	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	338861.18	291113.86	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	325084.77	58222.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428774	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 717422	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	355759.98	310917.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AULA	Unidad	0	2	0	311242.50	56482.50			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28700.91	5700.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2428775 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 356415	19/09/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENDIENDO AL LOCAL EDUCATIVO INCLUIDO EN EL PIRCC CON MÓDULO PREFABRICADO TIPO AULA Y PARARRAYO DE CONTINGENCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	855649.95	713626.39	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/11/2018	04/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AULA	Unidad	0	5	0	783974.37	137324.37			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		
	PARARRAYO	Unidad	0	1	0	28400.91	5400.91			EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JULIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431352 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 115143	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12755	10322.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	32	0	12755	3096.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431399	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 417287	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431406	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742619	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431410	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17859	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431418	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17977	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431421	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 684006	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS.TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	2431476 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 727303	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431477 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 298	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

	2431478 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 25901	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431480 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26383	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431481 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26444	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431485 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 685015	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431487 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33454	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431489 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 789744	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431497 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 418423	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16955	14363.52	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	52	0	16955	4309.06			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431501 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33171	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24670	19836.40	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	24670	5950.92			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431505 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 19957	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26526	20999.11	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26526	6299.73			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2431506 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 556570	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433665 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 822574	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11131.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.55			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433669 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 821372	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433671 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 821249	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433674 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 820631	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433676 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 819864	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	29325	24807.64	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	77	0	29325	7442.29			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433677 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 40746	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	22990	18219.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	52	0	22990	5465.98			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433678 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 817935	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433681 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 41883	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433682 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 68778	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433683 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 797051	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433684 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 133731	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24670	19836.40	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	24670	5950.92			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433691 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 421072	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	27610	22665.24	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	74	0	27610	6799.57			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433694 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 178908	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433696 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 178913	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433697 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 180459	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24250	19432.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	58	0	24250	5829.68			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433698 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 424645	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433699 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426885	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	28030	23069.36	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	76	0	28030	6920.81			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433700 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 184952	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26770	21857	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	70	0	26770	6557.10			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433702 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 427984	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433703 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428224	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18215	15575.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	58	0	18215	4672.76			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433704 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 430665	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433705 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 245328	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.12			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433706 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 431655	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14015	11534.68	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	38	0	14015	3460.40			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433708 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 253460	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	13595	11130.56	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	36	0	13595	3339.17			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433709 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 432419	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433715 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 254657	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18215	15575.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	58	0	18215	4672.76			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433716 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 439878	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25526	19814.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	50	0	25526	5944.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433717 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 255157	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433718 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440042	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24250	19432.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	58	0	24250	5829.68			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433720 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 255992	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14435	11938.80	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	14435	3581.64			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433721 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 491395	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	12335	2975.46			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433722 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 256784	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	13595	11130.56	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	36	0	13595	3339.17			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433723 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492074	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433724 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492234	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433725 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257284	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433727 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257439	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	9815	7493.48	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	18	0	9815	2248.04			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433728 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259023	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14015	11534.68	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	38	0	14015	3460.40			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433730 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492328	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24670	19836.40	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	24670	5950.92			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433731 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492366	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14435	11938.80	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	14435	3581.64			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433732 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492390	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433734 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492427	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433736 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 259754	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433737 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 261629	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14855	12342.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	42	0	14855	3702.88			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433738 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 264487	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433740 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796928	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433741 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 265910	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	27190	22261.12	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	72	0	27190	6678.34			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433743 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796805	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433744 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 273378	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433745 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796594	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433746 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 273383	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433748 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796339	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433749 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 273458	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433750 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796320	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433751 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796202	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433754 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796198	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.62			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433756 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795858	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433758 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795778	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433760 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795410	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433761 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795354	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433786 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492432	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	9395	7089.36	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	16	0	9395	2126.81			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433788 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492470	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433789 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 492936	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433790 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 506599	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433791 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 508678	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433793 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 516621	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	8975	6685.24	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	14	0	8975	2005.57			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433794 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 521712	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433795 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 524353	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	27610	22665.24	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	74	0	27610	6799.57			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433796 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 525734	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25266	19786.75	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	50	0	25266	5936.03			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433797 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 529015	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	9395	7089.36	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	16	0	9395	2126.81			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433798 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 529789	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15695	13151.16	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	46	0	15695	3945.35			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433799 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 534093	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18643	15564.71	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	53	0	18643	4669.41			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL. - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433801 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 534154	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433802 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 537237	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433803 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 554279	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14855	12342.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	42	0	14855	3702.88			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433804 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 597165	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433805 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 609917	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433806 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 611053	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433807 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 621349	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	13595	11130.56	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	36	0	13595	3339.17			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433808 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 631800	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433840 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 273496	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14435	11938.80	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	14435	3581.64			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433841 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 643285	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433843 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 273712	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	9395	7089.36	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	16	0	9395	2126.81			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433856 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795349	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433858 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 273745	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24670	19836.40	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	24670	5950.92			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433859 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 795212	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433860 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275061	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14435	11938.80	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	14435	3581.64			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433861 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275075	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433862 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 793213	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433863 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275259	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12755	10322.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	32	0	12755	3096.70			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433865 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275264	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433866 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 793369	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433868 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 275419	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433869 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 15978	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433870 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791619	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433871 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 282641	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433875 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 282957	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16955	14363.52	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	52	0	16955	4309.06			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433877 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791563	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433880 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26043	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16955	14363.52	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	52	0	16955	4309.06			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433881 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 656715	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433882 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 16058	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15695	13151.16	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	46	0	15695	3945.35			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433883 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 283061	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433884 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791426	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433885 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 284621	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433886 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 16082	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	8135	5877	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	10	0	8135	1763.10			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433887 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26241	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433888 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 284635	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12755	10322.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	32	0	12755	3096.70			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433889 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 791407	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433890 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17133	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12755	10322.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	32	0	12755	3096.70			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433892 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 657079	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433893 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26255.	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	13595	11130.56	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	36	0	13595	3339.17			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433894 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 659059	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433895 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 287139	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	20890	16199.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	42	0	20890	4859.80			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433896 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17147	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	8975	6685.24	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	14	0	8975	2005.57			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433897 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26321	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433898 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 350890	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	22150	17411.68	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	48	0	22150	5223.50			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433900 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 660604	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433901 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17717	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433902 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 790813	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433904 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 350965	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433905 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17722	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433907 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 660784	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433909 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 790808	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433910 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 356199	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433911 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 17840	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	24136	18588.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	44	0	24136	5576.41			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433912 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 26335	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15695	13151.16	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	46	0	15695	3945.35			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433913 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 661104	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	17673	14742.82	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	49	0	17673	4422.85			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433914 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 356905	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433915 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 18000	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433916 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27066	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14015	11534.68	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	38	0	14015	3460.42			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433917 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 662617	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433918 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 788886	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433919 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 18180	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433920 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 662684	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433921 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27250	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433923 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 357660	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16535	13959.40	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	50	0	16535	4187.82			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433924 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 18806	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14015	11534.68	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	38	0	14015	3460.40			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433925 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 662721	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433926 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27759	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14855	12342.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	42	0	14855	3702.88			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433927 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 662735	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433928 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 19622	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	19903	16777.07	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	59	0	19903	5033.12			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433930 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358570	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433931 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 787797	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25526	19814.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	50	0	25526	5944.22			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433932 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 28513	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433933 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 665606	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433934 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 665630	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433935 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 780692	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433937 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 20748	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	23830	19028.16	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	23830	5708.45			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433939 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 21314	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433940 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 771923	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433943 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 21597	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433945 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 769741	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433946 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 675747	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433947 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22115	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433948 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22163	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15275	12747.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	44	0	15275	3824.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433949 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22200	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26350	21452.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	68	0	26350	6435.86			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433950 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22257	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433956 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 681017	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26916	21040.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	56	0	26916	6312.02			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433957 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22281	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15695	13151.16	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	46	0	15695	3945.35			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433958 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 683993	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433959 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 700087	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433960 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 727360	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433961 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 729745	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433962 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 767817	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433964 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 766610	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	6365	5232.26	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	11	0	6365	1569.68			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433973 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765724	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433979 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765620	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433983 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765597	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433985 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22295	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433987 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765583	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433989 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22498	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14435	11938.80	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	14435	3581.64			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433990 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765210	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433991 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22714	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433992 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765168	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433993 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 28650	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25090	20240.52	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	62	0	25090	6072.16			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433994 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 22766	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433996 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 28952	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2433997 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 360455	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434000 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 29701	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11495	9109.96	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	26	0	11495	2732.99			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434001 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 362384	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25720	20380.66	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	62	0	25720	6114.20			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434002 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765125	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434003 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 29904	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10235	7897.60	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10235	2369.28			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434004 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 363430	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434005 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 24807	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16915	14191.69	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	40	0	16915	4257.51			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434006 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 31209	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26770	21857	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	70	0	26770	6557.10			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434007 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765111	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434008 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 363623	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11480	9787.69	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	33	0	11480	2936.31			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434009 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765093	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434010 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410605	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12755	10322.32	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	32	0	12755	3096.70			"- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434011 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 32906	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434012 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413430	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	8975	6685.24	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	14	0	8975	2005.57			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434013 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 32949	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434014 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413562	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16955	14363.52	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	52	0	16955	4309.06			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434015 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33010	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	26350	21452.88	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	68	0	26350	6435.86			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434016 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33369	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	30306	24636.19	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	74	0	30306	7390.86			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434017 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414019	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434018 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 764989	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434019 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33604	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11075	8705.84	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	24	0	11075	2611.75			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434021 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 33722	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434022 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414076	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12335	9918.20	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	30	0	12335	2975.46			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434025 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 24888	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434027 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414806	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11915	9514.08	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	28	0	11915	2854.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434028 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36037	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15275	12747.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	44	0	15275	3824.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434029 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 416513	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14855	12342.92	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	42	0	14855	3702.88			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434030 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 760463	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434032 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36565	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	9815	7493.48	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	18	0	9815	2248.04			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434033 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 730895	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434034 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 743925	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434035 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 416527	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	13595	11130.56	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	36	0	13595	3339.17			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434037 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 731343	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434038 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 36725	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	20	0	10655	2490.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434040 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 732984	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	11373	8681.02	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	19	0	11373	2604.31			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434041 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 418951	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16115	13555.28	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	48	0	16115	4066.58			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434042 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 39427	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	10655	8301.72	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	22	0	10655	2490.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434043 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 733021	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434045 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 733672	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	15543	12359.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	37	0	15543	3707.72			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434046 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 737199	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	25526	19814.05	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	50	0	25526	5944.22			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434047 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 740093	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434049 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742577	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	16933	13585.06	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	43	0	16933	4075.52			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434050 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742596	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434051 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 25741	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	18635	15980	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR REFERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	60	0	18635	4794			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2434061	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742624	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	14153	11133.04	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	31	0	14153	3339.91			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2434063	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742817	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2434065 IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 743888	13/12/2018	DOTAR DE MOBILIARIO A LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	12763	9907.03	EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR FUE MENOR AL VALOR RERENCIAL.	29/01/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SET DE MUEBLES	Unidad	0	25	0	12763	2972.11			- EN EL 2019 LA ARCC GESTIONÓ UN MONTO SUPERIOR AL CONTRACTUAL - DE ACUERDO AL CONTRATO LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO, POR ESO NO HAY AVANCE AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEVIDEO: NO SE TUVO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: NO SE HA REGISTRADO INFORMACION SOBRE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INVERSIONES NO PIP EN LA DRELM, EN EL PERIODO REPORTADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA FORMATO N° 05 - PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LA UGEL 05 NO TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓN A SU CARGO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EJECUTORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA: LA UE 020 (0075) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN



F1CE2E94-1C31-4F1F-9BC9-9C5A2B5CFEAA

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **11/03/2019** de la entidad **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular es **DANIEL ALFARO PAREDES** identificado(a) con DNI N° **10544668**.

Sábado, 30 de marzo de 2019

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019

OFICIO 00354-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

Sr(a).

AMERICO JUSTO SOLIS MEDINA

JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA

Presente.-

Asunto: INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR

Referencia: OFICIO N° 003-2019-MINEDU/SG/OGC/OP

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina de Prensa como responsable de actualizar y administrar el Portal de Transparencia del Ministerio de Educación, solicita la remisión del Informe de Rendición de Cuentas del Titular 2018, en el marco del cumplimiento al Decreto Supremo N° 119-2012-PCM.

Al respecto, en atención a la solicitud referida, se adjunta como anexo: los informes de Rendición de Cuentas de Titular:

- Informe de Rendición de Cuentas del Periodo 03/04/2018 – 31/12/2018
- Informe de Rendición de Cuentas del Periodo 01/01/2019 – 11/03/2019

Asimismo, se adjunta la constancia de presentación de dichos informes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



GRACIELA ROCIO MUÑOZ CAHUANA
Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto

GMC/ypc/mhr

EXPEDIENTE: OPRE2019-INT-0075510

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave de verificación por:

PEÑA CONTRERAS Ysabel FAU
20131370998 soft

Motivo: Day V° B°

Fecha: 26/04/2019 19:32:56-0500

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 199,
Sari Borja, Lima #1, Perú
T: (511) 615 5800



EL PERÚ PRIMERO