



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	41319855
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	D'ALESSIO IPINZA FERNANDO ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	12/11/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	15/11/2020
Fecha de presentación:	03/12/2020 04:37:24 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PEÑA RODENAS MOISES ROY	DNI	45368621	18/12/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SOBRINO AMPUERO CECILIA DEL CARMEN	DNI	07633746	07/05/2020	3, 4 y 5
3	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	TELLO CORRALES ERIK ENRIQUE	DNI	10044540	19/03/2015	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	ANAHUA TELLEZ EDITH ANDREA	DNI	00479960	01/05/2020	3, 4 y 5
5	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS	DNI	09602679	24/08/2015	3, 4 y 5
6	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	LORA CUENTAS ISADORA LUCIA	DNI	07261187	03/06/2019	3, 4 y 5
7	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET	NATTERI MARMOL DE VILALLONGA GINA ROSSINA	DNI	08227226	30/06/1994	3, 4 y 5
8	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	POMA ANCCASI SIMON	DNI	20002727	11/08/2020	3, 4 y 5
9	INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTERRICO	CASAFRANCA GARCIA GUILLERMO ALFONSO	DNI	08069687	01/12/2019	3, 4 y 5
10	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	PASTOR TORRES ROSARIO DEL CARMEN	DNI	07180509	01/12/2017	3, 4 y 5
11	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ - APROLAB II	PACHECO CASTILLO CRISTHIAN ALBERTH	DNI	23715278	20/04/2020	3, 4 y 5

12	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	MESINAS MONTERO JORGE MANUEL	DNI	40035939	02/03/2020	3, 4 y 5
13	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	OTERO TELLO GASTON CESAR	DNI	09655014	30/10/2020	3, 4 y 5
14	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	CASTRO ARBALLO DANTE JESUS	DNI	02899764	13/10/2020	3, 4 y 5
15	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	YATACO RAMIREZ LUIS ALBERTO	DNI	21815782	15/02/2019	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	POMA PORRAS ANABEL ALICIA	DNI	09224135	08/10/2020	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	LOPEZ GRANADOS RONALD LUIS	DNI	10194483	08/10/2020	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	CUNZA PRINCIPE NELLY RUFINA	DNI	32264712	08/10/2020	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MOREANO VALENZUELA FERNANDO	DNI	07569333	08/10/2020	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RAMIREZ BACA MARIA MILAGROS ALEJANDRINA	DNI	07734734	01/08/2016	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	SALDAÑA USCO GLORIA MARIA	DNI	25740708	01/08/2016	3, 4 y 5
22	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	AFUSO HIGA ALEJANDRO	DNI	10283313	01/04/2020	3, 4 y 5
23	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	PRIETO GOMEZ ROSA MARCELA	DNI	09670764	29/07/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:	EL PEI MINEDU 2019 - 2023 Y EL POI MINEDU 2021 - 2023 FUERON APROBADOS CON VALIDACIÓN DE CEPLAN Y ACTO RESOLUTIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N° 058-2020-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	05/05/2020	Comentarios:	PEI MINEDU 2019 - 2023
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 253 - 2020-MINEDU	Fecha de aprobación:	28/06/2020	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☒ Si ☐ No	Documento de remisión:	INFORME N° 00817-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP Y CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE OPEP MINEDU AL DIRECTOR DE LA DNCP CEPLAN	Fecha de documento:	19/06/2020	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 318 - 2020-MINEDU	Fecha de aprobación:	05/08/2020	Comentarios:	POI 2021 - 2023

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 27 de la citada Directiva están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será enviado de manera obligatoria al CERP, como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	OBJETIVO 1: FORTALECER EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES DE CALIDAD SEGÚN EL CURRÍCULO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.			0.2		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO	Porcentaje	8	2007	45	39	18	0.5		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO	Porcentaje	15	2016	25	19	24.90	0.5		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	OBJETIVO 2: FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA)			0.2		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	60	13	21	0.4		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LIMA METROPOLITANA QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y QUE CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	15	0	0	0.4		
	INDICADOR 3: TASA DE TRANSICIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR	Tasa	35.60	2017	40	36	35.40	0.2		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OBJETIVO 3: FORTALECER EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ESCUELAS SEGURAS Y SALUDABLES			0.15		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES CON NIVEL EFECTIVO (NIVEL 3 O 4) QUE PROMUEVEN RELACIONES POSITIVAS AL INTERIOR DEL AULA EN LIMA METROPOLITANA	Porcentaje	65	2017	78	68	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OBJETIVO 4: FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE			0.15		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DOCENTE					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE LOGRAN UN DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN LA DIMENSIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL MONITOREO DE PRÁCTICAS ESCOLARES.	Porcentaje	7	2017	17	7	4	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
5	OBJETIVO 5: MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR / DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD PREVISTOS	Porcentaje	50	2017	100	70	0	0.6		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL REALIZADO POR EJECUCIÓN DIRECTA DEL PLIEGO Y/O CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES EN BASE AL PNIE	Porcentaje	4	2017	7.10	4.80	6.40	0.4		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	OBJETIVO 6: MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO			0.1		SECRETARÍA GENERAL / SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS	Porcentaje	0	2017	100	20	0	0.5		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 010 (DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE) SOBRE EL PIM DEL 30 DE SEPTIEMBRE	Porcentaje	76	2017	85	78	78	0.5		

Nº	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OBJETIVO 7: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN			0.05		OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO CON RESOLUCIÓN	Porcentaje	90	2017	100	90	92	1			

Nº	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	OBJETIVO 8: FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS AGENTES SOCIALES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS			0.05		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE FAMILIAS DE LIMA METROPOLITANA QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS PROMOVIDAS POR LA DRELM	Porcentaje	62	2017	90	70	0	1			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menor prioridad y 1.00 más prioridad. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	20	6	10	69	57	20	6	12	11	9829603	112039938.85	7167311.72	83	12152918.46	45	1
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	4	0	2	4	0	4	1	1	1	0	46890292.26	0	17	0	10	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A OBRAS

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEVIDEO: EL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEVIDEO NO CUENTA CON OBRAS.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: NO REGISTRA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: NO APLICA LA UGEL 05 SAN DE LURIGNACHO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EJECUTORA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA CON OBRAS PARA INFORMAR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA POR QUE LA UGEL 04 NO REGISTRA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO ES APLICABLE EN LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO NO CUENTA CON OBRAS EN NINGUNA DE SUS FASES.



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	10022	10022	16151560.32	16151560.32
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	27	27	72615.63	72615.63
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	8712	8712	84691474.05	84691474.05
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	66314	66314	169607697.11	169607697.11
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	87	87	302788.01	302788.01
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	11	11	38936.18	38936.18
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	26	26	33528.24	33528.24
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	111000	111000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	1896	1896	10506151.04	10506151.04
Locación de servicios	714	714	2789916.83	2789916.83
Otros	3731	3731	6276863.25	6276863.25

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO: EN OTROS SE CONSIDERA AL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTECERRICO, EL CUAL LABORA BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 30512 LEY

DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS DOCENTES, TANTO DOCENTES NOMBRADOS COMO CONTRATADOS.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: OTROS: PROMOTORAS DE PRONOEI

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: *DECRETO LEGISLATIVO N° 276

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,047,594.00 FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

ESSALUD 95,431.00

TOTAL 2,143,025.00

*LEY 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO 22,421,809.00

CTS 32,244.00

ATS 15,514.00

VACACIONES TRUNCAS 63,184.00

ESSALUD 1,296,367.00

TOTAL 23,829,118.00

*LEY 23536

PROFESIONAL DE LA SALUD 18,681.00

ESSALUD 1,174.00

TOTAL 19,855.00

*DL N° 1024

GERENTES PÚBLICOS (SE AFECTA A ADMINISTRATIVOS CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3)3,194.00

ESSALUD 251.00

TOTAL 3,445.00

*OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LAS PROMOTORAS Y PRACTICANTES

2.- PRACTICANTES - PEAS 04 11,780.00

PRONOEI 88,500.00

TOTAL 100,280.00

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07:

* SE CONSIDERA LA PLANILLA DE PROMOTORAS DE PRONOEI Y PRACTICANTES.

** EN LA PLANILLA SU REMUNERACIÓN SE ESTÁ CONSIDERANDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA.

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO, LA EJECUCIÓN DE GASTO DE PERSONAL Y GASTO DE SERVICIO DE TERCEROS NO HA SUFRIDO VARIACIÓN.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: EN EL ITEM DE OTROS SE ESTA REGISTRANDO LA LEY N 30512 Y DL 276 (TRANSITORIAMENTE)

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES, SEGÚN TIPOS DE RÉGIMEN LEGAL

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO VIENE EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN, ES POR ELLO QUE RECIENTE A FINES DE OCTUBRE HUBIERON 9 PERSONAS.



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
53519	APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN - APROLAB II	11/01/2008	LA FORMACIÓN PROFESIONAL RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN LAS DIMENSIONES DE CALIDAD, CANTIDAD Y PERTINENCIA	137533208	152605508.09	ESTA VARIACIÓN CONLLEVARÁ ASEGURAR A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES Y METAS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ ALCANZAR SU OBJETIVO CENTRAL, DEACUERDO A LO APROBADO POR LA UPI MINEDU SEGUN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO 017 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. OFICIÓN 092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI	11/01/2008	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	22/04/2008	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: ADECUAR Y/O INCREMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	345	345	345	103018677.49	103018677.49			
	COMPONENTE 2: ARTICULAR LA DEMANDA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO.	Unidad	7216	7216	7216	14132417.39	14132417.39			
	COMPONENTE 3: FORTALECER LA CAPACIDAD DE REGULAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	24	24	24	4030218	4030218			
	COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	4220	4220	4220	21932667.24	21932667.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305919	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	07/11/2014	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) DEL ÁMBITO NACIONAL	460861469	258328783	DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE EQUIPOS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE LAS AULAS FUNCIONALES (SÓLO SE USARÁ LAS AULAS FUNCIONALES DURANTE LAS HORAS PRÁCTICAS) Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS SEGÚN LO CONTRATADO	01/02/2015	01/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2015	31/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	59901	59901	59901	150484221.92	150484221.92	- DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO EN 33 II.EE. DEBIDO A QUE CONTRATOS FUERON RESUELTOS. - DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR PRELIMINAR (ITOP), FASE PREVIA AL PERITAJE EN LAS 33 II.EE. POR PARTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS .	- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ESPECÍFICO N° 01 ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Y LA DIGERE PARA EL PERITAJE EN 33 IIEE. - SEGUIMIENTO AL COLEGIO DE INGENIEROS PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR.	- AVANCE FÍSICO 59,901 EQUIPOS.
	COMPONENTE 2: ADECUADO ACCESO A LA CONECTIVIDAD	Unidad	993	993	993	82053537.93	82053537.93	- DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE EN 07 II.EE., POR ENCONTRARSE EN RECONSTRUCCIÓN.	- REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO PARA 6 IIEE PARA EL 2021, YA QUE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SIGUEN EN EJECUCIÓN. - SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE MERCADO DE 01 I.E. EL CUAL SE DEBE CONCLUIR EN LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE.	- AVANCE FÍSICO 993 II.EE.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Unidad	9295	9295	9295	5946203.02	5946203.02	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; DEBIDO A QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 9,295 DOCENTES CAPACITADOS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	989	989	989	1992543.72	1992543.72	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 989 ESPECIALISTAS DRE, UGEL Y CIST.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	76	85	85	15490751.36	15490751.36	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.		- META FISICA 85 ACCIONES - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y A LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343067	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL	21/01/2016	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 603 IIEE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	136229644	143725379	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, PRINCIPALMENTE EN EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS, SISTEMA DE PROTECCION Y RED ELECTRICA, SISTEMA DE ALARMAS.	01/02/2016	01/03/2018	INVERSIÓN	NO	05/02/2016	31/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	25708	25708	25708	63499428.01	63499428.01	- DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADOS DE 120 II.EE., DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS. - DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 3 II.EE., LO CUAL IMPIDE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO.	- SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO N° 02 ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Y LA DIGERE PARA EL PERITAJE EN 120 II.EE. - REPROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 03 II.EE PARA EL AÑO 2021.	- AVANCE FÍSICO 25.708 EQUIPOS. - AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO SE VIENE REALIZANDO EL ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS AULAS FUNCIONALES DE 2 II.EE., QUE CULMINARON SU RECONSTRUCCIÓN.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	588	588	588	62293596.56	62293596.56	- DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE DATOS EN 05 II.EE. DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN RECONSTRUCCIÓN, DE LOS CUALES 2 II.EE YA CULMINARON.	- REPROGRAMACIÓN DE INTERVENCIÓN EN 3 II.EE PARA EL AÑO 2021. - SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED DE DATOS EN 02 II.EE.	- AVANCE FÍSICO 588 II.EE.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	3668	3668	3668	2576430	2576430	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; DEBIDO A QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 3.668 DOCENTES CAPACIADOS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	778	778	778	1518301.28	1518301.28	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 778 ESPECIALISAS DRE, UGEL Y CIST.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	47	56	56	8450569.32	8450569.32	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.		- AVANCE FÍSICO 56 ACCIONES. - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO Y RED DE DATOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

379012	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .	23/02/2017	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 400 II.EE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA.	65456184	96966650	VARIACIÓN RESPONDE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LA COYUNTURA SANITARIA Y CAMBIO DE ESTRATEGIA EN LOS COMPONENTES 3 Y 4.	01/09/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	31/12/2021
--------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	351193.50	351193.50	- DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS .	- SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO.	- UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FISICA DOCENTES CAPACITADOS. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE VIENE ELABORANDO DOCUMENTOS ORIENTADORES.
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	6300	12473	12473	11455808.92	11455808.92	- DEMORA EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE; A FIN DE NO RETRASAR CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	- AVANCE FÍSICO 12,473 EQUIPOS.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	22268033.37	22268033.37			- UNIDAD DE MEDIDA DE META FISICA II.EE. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO CONTRATISTA TACTICAL IT S.A.C. ENTREGO EQUIPOS A LA DIGERE, ASIMISMO SE EMITIO CONFORMIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	0	0	117000	117000	- DEMORA EN EL CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.	- SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	- UNIDAD DE MEDIDA DE META FISICA ESPECIALISTAS DRE, UGEL Y CIST. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE VIENE REALIZANDO LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MARCO.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	14	23	23	3191258.13	3191258.13			- AVANCE FÍSICO 23 ACCIONES. - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS COMPONENTES EN EJECUCIÓN.

	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO (25 II.EE)	Unidad	0	0	0	0	0				- AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO NO SE TIENE ESTIMADO LA FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LAS 25 II.EE.; YA QUE ESTOS NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
--	---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2023053	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	03/05/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1439650	1808688.41	"MEMORANDUM MULTIPLE N°2235-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE M&E PARA 21 PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIEREN REGISTRAR EL FORMATO F8A"	05/11/2010	30/12/2019	INVERSIÓN	NO	31/12/2010	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	907	2189	1358	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030219	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N° 5181 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA	07/01/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2578190	2569460.54	"MEMORANDUM N° 2956-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN"	20/09/2013	30/12/2019	INVERSIÓN	NO	20/09/2013	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	815	1751	1751	192682	192681.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	27/04/2011	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	13335354	18317406.88	MEMORANDU M N° 1581-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME: MODIFICACION EN FASE DE INVERSION	12/12/2014	01/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/07/2013	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	16070702.19	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6863	7764	7415	2246704.69	1469210.57					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030496	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACIÓN N° E02 DEL I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA	18/02/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4382961	9135198.35	RJ N°089-2020 - MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO	23/12/2019	23/08/2021	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	23/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	169467.33	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRA	Unidad	1	1	1	7501108.57	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	340597.17	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030522	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA		28/04/2011	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		5552519	14193907.47	MEMO N° 263-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME: ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL COMP. MOB Y EQUIP.	01/10/2014	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		1	1		132359.78	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		1325	349		594793.16	71588.16					
	OBRA	Unidad	0		0	0		12114242.12	0					
	SUPERVISION	Unidad	0		1	1		750206.87	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2046147	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA		17/05/2012	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3946940	12425426.59	MEMORÁNDUM MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	07/06/2014	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2009	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		8580	8579.40					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0		1	1		747491	706674.82					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3381		5390	3871		137735253	651749.67					
	OBRA	Unidad	0		1	1		9775453	9519799.57					
	SUPERVISION	Unidad	0		1	1		747491	706674.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2078560	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA	19/03/2008	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3573708	3791325.52	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/09/2010	02/08/2018	INVERSIÓN	NO	31/08/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	3589804	3431329.16					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	115240	100000					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3589804	3431329.16					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	115240	100000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2090859	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434 ,RIO GRANDE-PALPA-ICA	20/01/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1831615	1748082.68	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	23/09/2010	30/08/2021	INVERSIÓN	NO	31/03/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	11	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28074	28073.99					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	0	0					
	OBRA	Unidad	1	1	1	2021025	1510969.96					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	117282	50694.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2092835	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC		23/02/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		4021901	4843721.80	MEMORANDU M 2239-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME: INFORMACION COMPONENTE MOB Y EQUIP. PARA 64 PIP QUE REQUIEREN REGISTRAR F8	23/06/2009	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/08/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1		99197		79356.30					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1		0		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	876	1903	1673		527750		463827.79					
	OBRA	Unidad	1	1	1		3801800		3801797.82					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1		304404		191801.73					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2092841	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.	31/12/2008	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5599958	9015530.60	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-U	07/11/2014	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7644137.32	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2504	2574	2527	1371393.28	922241.90					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2107989	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA		06/08/2009	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2509848	3156109.14	INFORME N° 103-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB: MODIFICACION EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMP. MOB Y EQUIP.	16/12/2010	22/10/2020	INVERSIÓN	NO	31/05/2011		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1	1		0		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		610	263		120436		51900.44					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	24/12/2008	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5490319	8932335	"INFORME N° 107-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-GEGB MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO"	22/03/2014	01/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/05/2011	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8606611.27	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	371	450	371	325723.73	69880.76					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	25/02/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1198133	1416457.63	MEMORANDU M N° 3640-2014- MINEDUVMGI- OINFE: REGISTRO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES	12/05/2011	22/10/2020	INVERSIÓN	NO	30/11/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	198	0	8889	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113990	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA		01/03/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3274591	5534319.53	INFORME N° 016-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB ACTUALIZACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO	23/12/2013	01/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	65557.80	65557.80							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	0	0							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1160	0	1276600	55470							
	OBRA	Unidad	0	1	1	3950286.73	0							
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	241875	263943.81							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	06/05/2010	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6881399	7926105.07	MEMORANDU M MULTIPLE N° 129-2019-UGEO: AMPLIACION DE TECHO PRESUPUEST AL DE PIPS PRIORIZADOS POR UGME	05/01/2012	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1902	4859	3345	731153	503397.19					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3743931	4578021.50	OFICIO N° 0535-2015-MINEDUSPE-OPEP-UIPI: REGISTRO SIN EVALUACION Y REGISTRO DE VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	29/12/2010	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1031	6015	3955	198759	130674.17					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2114913	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA.		08/04/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3528229	4799970.93	MEMORANDU M 2239-2019- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGME: INFORMACIO N COMPONENT E MOB Y EQUIP. PARA 64 PIP QUE REQUIEREN REGISTRAR F8	06/08/2010	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/04/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	178853	59448.40						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	476	968	882	430497	392462.38						
	OBRA	Unidad	1	1	1	3547865	3522248.70						
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	260708	260706.81						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134968	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL ¿ LIMA - LIMA	05/10/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	846143	1106088.16	NO HAY ACTUALIZACION DE MONTO DE INVERSION EN EL PROYECTO	22/08/2013	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	109730	52506.04					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	85160	67520.20					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	324	0	9358	0					
	OBRA	Unidad	1	1	1	884049	881138.70					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	85160	67520.20					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135041	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL. N° 040 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA		12/05/2010	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		1549446	3020289.65	INFORME N° 095-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB: MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE MOB. Y EQUIP.	22/08/2013	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	114328		55828.50						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0		0						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	474	0	19411		0						
	OBRA	Unidad	0	0	0	2010988		1540671.67						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	81388		59531.25						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135146	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESUS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1893444	3771120.79	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	05/10/2016	05/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/09/2016	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3482858.95	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1280	2265	1377	288261.84	42571.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135206	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/10/2010	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS EN LA I.E.I. N 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2300105	3885742.51	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	13/12/2017	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	155765	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3729977.51	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2145205	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	27/06/2011	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4769576	9505860.70	RESOLUC+H4 58:P458IÓN JEFATURAL N°126-2020-MINEDU/VMGI-PRO	01/12/2020	01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	01/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7589307.22	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1270352.02	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2155697	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA		03/06/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9948280	16656226.50	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SOLICITUD DE AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL"	27/11/2015	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	01/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	15284566.34	1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3728	4220	4013	1371660.16	930670.84						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2155698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	02/11/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8946346	10856265.88	"MEMORANDUM MULTIPLE N°2239-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE REQUIEREN EL FORMATO F8A, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANIUAL Y GESTION DE INVERSIONES "	07/02/2013	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2377	2030	722378	616866					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2160303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.		11/10/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		6213738	8648537.54	NO TIENE DOCUMENTO S EN FASE DE EJECUCIÓN		01/12/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	01/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8648537.54		8287655.36							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1758	1758	360882.18		360882.18							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166953	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETAÑA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA	17/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9178929	18428060.31	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	24/11/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/06/2014	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45731	44800					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1537998	1380853.83					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5282	5293	5282	1231000.89	945216.27					
	OBRA	Unidad	0	1	1	14097867.90	14118716.32					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	1515462.52	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2166954	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA		27/08/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		8152210	16716859.85	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SOLICITUD DE AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL"	13/01/2018	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	01/12/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	208818	208815.75							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	986259	819302.72							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2183	3214	2254	1312976.32	652646.71							
	OBRA	Unidad	0	1	1	13222547.53	10898811.05							
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	986259	819302.72							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2166955	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNA JARDIN N 637 VALLE SHARON DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA		31/01/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2392150	4499870.29	"INFORME N° 098-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO"	31/07/2014	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2014		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		1	1		93513		93512.47					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		884	0		25208		0					
	OBRA	Unidad	0		0	0		2558511		1669032.61					
	SUPERVISION	Unidad	0		0	0		83280		59531.25					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166956	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO - NASCA - ICA	14/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1775050	1775050	-	01/07/2015	01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	01/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166957	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22533 PRIMARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	26/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6284666	8450947.63	-	01/11/2014	01/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	01/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166958	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	05/09/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5914560	7112965.24	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	30/08/2014	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118493	118491.52			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	732	446	268790	163811.54			
	OBRA	Unidad	1	1	1	5859498	5373701.19			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	319773	253393.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA		04/10/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		8072753	8440025.83	"MEMORANDUM MULTIPLE N°2239-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE REQUIEREN EL FORMATO F8A, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANIUAL Y GESTION DE INVERSIONES "	07/08/2014	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	867	3465	2871	780179	646531.18							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2166960	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA		27/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		1871092	4583422.73	MEMORANDU M 1615-2019- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO		22/11/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)		(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)		(3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	89773			89772.35						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	425821			364168.75						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	429	490	475	116208.26			98617.94						
	OBRA	Unidad	1	1	1	3525799.47			3982060.33						
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	425821			364168.75						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2171359	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE / IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR DE COMPUTO DE MISIÓN CRÍTICA PARA BASE DE DATOS	73893494	55124980	EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PI, DE LOS COMPONENTES 1, 2,3,4 Y 5, CUYAS VARIACIONES SE DEBE A LAS MEJORAS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y A LA VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	01/10/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2014	01/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	Porcentaje	25	100	25	7745304	1985968	SE HA REALIZADO LA SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA OBTENER EL VALOR REFERENCIAL. RETRASO EN LA COTIZACION DE PROVEEDORES	SE HA REALIZADO ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA A FIN DE PRECISAR LOS REQUERIMIENTOS CON EL ÁREA USUARIA.	SE PREVEE CULMINAR EL SUBCOMPONENTE SWITCHES CORE EN AGOSTO 2021, SI ASIGNAN LOS RECURSOS EN EL MES DE ENERO 2021
	ADQUISICION DE EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	18531645	18531645			EJECUCION DE AÑOS ANTERIORES
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE INGENIERIA DE SOFTWARE	Porcentaje	0	100	0	6298658	0	NO SE REALIZO LA CONVOCATORIA PARA EL COMPONENTE DE MISION CRITICA DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE SOLICITARA DEMANDA ADICIONAL EL 2021 A SOLICITUD DEL AREA USUARIA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	105700	105700			EJECUCION EN AÑOS ANTERIORES
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	100	100	100	739844	739844			
	HABILITACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USUARIO FINAL	Porcentaje	100	100	100	7111382	7111382			EJECUCION DE AÑOS ANTERIORES
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REMODELACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL	Porcentaje	31	100	31	14049173	4365770	HA TENIDO RETRASOS EN LA REVISION DE INFORME COMPLEMENTARIO PARA SU INCLUSION AL PAC	SE HA REALIZADO ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA A FIN DE PRECISAR LOS REQUERIMIENTOS CON EL AREA USUARIA	SE PREVEE CULMINAR EL SUBCOMP. SIST. DE SEGURIDAD FISICA EN AGOS-21, SI ASIGNAN RECURSOS EN ENERO 21 Y SE RESUELVE LAS FALLAS DEL DATA CENTER FINES 2020
	SOFTWARE BASEPARA SERVIDORES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	64	100	64	543274	347860			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
2176239	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH		08/03/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		9775926	23830273.09	MEMO N° 202-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI	28/05/2018		01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	01/07/2022				
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad	1		1		1		2641657.01		1							
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad	1		1		1		64900		1							
	OBRA		Unidad	1		1		1		12455085.49		1							
	SUPERVISION		Unidad	1		1		1		351182.25		1							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2176345	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	15/02/2013	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3671041	15388431.61	RDE N°57-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED	11/03/2020	01/07/2022	INVERSIÓN	SÍ	11/03/2020	01/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2192420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH		02/09/2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH		2225313	13404559.36	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	27/12/2018	27/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/03/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2406	2406	2227037.03	1010769.46							
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	85589	85589							
	OBRA	Unidad	0	1	1	10797471	10797470.21							
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	110417	110416.24							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194840	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA		07/07/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		1044234	4214451.17	INFORME N° 104-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB MODIFICACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	01/10/2016	01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2139338.89		1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1808553.84		1						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2195231	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA		22/07/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		19592811	17795111	"FORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM FECHA DE REGISTRO : 05/09/2016"	10/05/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0		0						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	1091450		826824.22						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1233	3012	2750	1186490		1083178.82						
	OBRA	Unidad	1	1	1	14287219		13802740.33						
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	1091450		826824.22						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195238	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA		23/10/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2928698	4717775.63	"NFORME N° 102-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO"	14/06/2019	20/08/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	20/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		52630.24	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1		1	1		381563.05	1					
	OBRA	Unidad	1		1	1		3974298.60	1					
	SUPERVISION	Unidad	1		1	1		308674.14	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	12/02/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9958774	16514717.11	INFORME N° 1176-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	23/12/2019	01/08/2022	INVERSIÓN	NO	03/12/2019	01/08/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	736782.43	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2072178.73	1					
	OBRA	Unidad	0	0	1	0	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	736782.43	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195574	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	30/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4780574	5448674.89	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	26/08/2017	03/09/2018	INVERSIÓN	NO	30/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	289	289	289	480448.01	480448.01					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	OBRA	Unidad	1	1	1	7503035	5201155.90					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	398563	247518.37					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2233960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/05/2019	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	19994220	19994220	-	01/11/2021	01/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/11/2020	01/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234720	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	07/08/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1778291	3577277.66	INF N° 125-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-EGH	25/10/2019	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/03/2016	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	85090.18	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	579	310	156245.50	53682.14					
	OBRA	Unidad	1	1	1	2760458.84	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	294000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2234733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		25/03/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3527936	3268709.07	MEMORANDU M 127-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	01/11/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0		0						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	432	185	37496		16041.25						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN- VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	13/12/2013	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5864443	7948354.72	INFORME N° 121-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-GEGB	26/06/2019	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	26/06/2019	29/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	211707.05	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	589048.40	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	6666325.27	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	418405.11	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234906	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/02/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	7393544	15725815.86	INF N° 372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PAM	02/12/2019	06/04/2022	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	06/04/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	172838.67	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	8218722.43	1			
	OBRA	Unidad	0	1	1	0	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	434308.68	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234936	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	04/03/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4921418	6426875.73	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	01/02/2018	01/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5427080.90	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1839	1977	1923	999794.83	587290.07					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2241330	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	23/01/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9394917	32527856.51	RESOLUCIÓN VICEMINISTE RIAL Nº184-2020-MINEDU	28/09/2018	15/11/2020	INVERSIÓN	NO	28/09/2018	15/11/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2865327.58	1			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	188628	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	334110	248990.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251878	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2828291	2375093.16	MEMO 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/10/2016	13/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2288528.77	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	252	320	289	86564.39	75144.99					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251881	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2370818	2362562.87	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	28/10/2016	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10012	10012			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	224	576	402	126919	88590.01			
	OBRA	Unidad	1	1	1	2556144	1963423.18			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	238245	127681.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251884	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4380809	3356375.06	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	28/10/2016	28/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	30/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3216829.19	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	311	433	366	139545.87	107960.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251885	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2688123	1683140.52	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	26/07/2016	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	64	220	183	63224	52691.96			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1701849	1416671.06			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	164627	75098.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2251886	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA		30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3292073	2238469.99	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	29/04/2015	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2016		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1	1		0		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		628	297		28165		13319.35					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251887	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8109033	9161916.93	"MEMORAND O N° 431- 2020- MINEDU/VMGI -PRONIED- OGA-UF"	30/09/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	8047635.62	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	781	1231	827	1114281.31	610093.66					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	08/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3819080	1828852.65	058-2016-MINEDU	09/12/2016	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	136820	95077.89					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	495	546	513	95731.53	85650.69					
	OBRA	Unidad	1	1	1	1459481.12	1447734.36					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	136820	95077.89					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251899	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	15/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3591716	2693784.59	RES JEF N° 20-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	24/11/2016	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2016	03/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2565868.69	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	558	661	619	127915.90	110893.16					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251904	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA		23/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3952387	3052351.15	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	08/12/2016	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0		0						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	168	558	487	110129		96184.14						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251926	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4885266	3065821.09	RES JEF APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	20/10/2016	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2748804.76	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	633	689	633	317016.33	162746.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252793	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5323362	4400783.02	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	27/04/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/07/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	144	502	414	145326	119770.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2253719	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	19/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2958150	2176146.37	RJ N° 003-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	22/09/2016	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2068847.14	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	250	577	405	107299.23	51193.98					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254828	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	27/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8226258	6825433.76	MEMORÁNDU M 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	13/12/2017	01/02/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	505371	476850.73					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2488	3977	3937	470403.51	464066.15					
	OBRA	Unidad	0	1	1	5344288.25	5306071.16					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	505371	476850.73					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3718131	2924991.61	MEMORANDO N° 437-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-OGA-UF	26/10/2016	01/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2791038.38	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	167	606	340	133953.23	52591.97					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2260612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		25/03/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		6393727	4478744.99	RJ N° 044-2016-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO	14/12/2014	01/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	01/05/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1	1		4184800.02		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	732		854	775		293944.97		276243.49					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - NAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	01/04/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2133858	1873947.15	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO	29/12/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	01/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	8072.68	1			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1166.63	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	194	245	219	89723.88	80895.28			
	OBRA	Unidad	0	1	1	1661869.74	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	113114.22	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263519	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 7070 DRA. MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	31/03/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9694420	13863611.24	OFICIO N° 1309 -2020- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	01/07/2019	07/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2019	07/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1358511.69	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	11632870.87	1					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	751275.91	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268038	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	05/06/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2049971	2390045.79	RVM N° 205- 2019-MINEDU	06/03/2019	16/02/2021	INVERSIÓN	NO	06/03/2019	16/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	127666.42	1			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	4856.31	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1994089.92	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	131328.45	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2269712	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/06/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2870128	2876144.46	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	04/01/2018	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	01/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	4856.31	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	482	523	482	93466.79	83880.14			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1342425.15	0			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	216757.59	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3383753	3955962.05	RVM N° 205-2019-MINEDU	06/03/2019	16/09/2021	INVERSIÓN	NO	06/03/2019	16/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	124302.68	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	149450	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	0	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276220	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	14/08/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1928883	3621751.15	RJ N° 169-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	03/12/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	03/12/2019	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	138810	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280920	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	15/06/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3285820	2253372.63	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED- OGA-UF	11/10/2016	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2101852.63	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	512	565	523	151520	96493.98					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283161	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION DE ICA		20/08/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		65418649	84717972.15	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	13/02/2019	09/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/05/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		3366	0		4469255.68		0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		1994240		1994240				
	OBRA	Unidad	0		0	0		35992332		35992331.39				
	SUPERVISION	Unidad	0		0	0		2284471		2284470.76				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283219	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA "ESTHER CACERES SALGADO", URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	10/07/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	19997355	17382159.61	"INFORME N° 764-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO REGISTRO DE FORMATO 8A"	12/05/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	511454	492634.45					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1916	3389	3125	2144935	1978093.97			HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#		
	OBRA	Unidad	1	1	1	12278442	12277513.95					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	511454	492634.45					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290522	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE N 7242 DIVINO MAESTRO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	15/09/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	16654607	18735138.61	INFORME N° 120-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-GEGB	01/07/2019	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2019	29/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2435465.25	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	15429698.54	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	835645.91	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290840	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL,DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	08/09/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2658278	2650862.19	INFORME N° 665-2017- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO/EEPPE	25/11/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	232872	205349.52					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	191	814	740	146151	132840.46					
	OBRA	Unidad	1	1	1	2435736	2211901.22					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	232872	205349.52					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2300612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 6078 SANTA ROSA, URB. SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		17/11/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		5413352	6655706.73	MEMO 2541-2020 SINAD 25024-2020 REGISTRO F8A IE	04/09/2019	01/08/2021	INVERSIÓN	NO	04/09/2019	01/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	653144.23	1							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	7957.33	1							
	OBRA	Unidad	1	1	1	5615016.23	1							
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	379588.94	1							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301932	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE AMANCAES, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/01/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3645899	3726593.77	MEMORÁNDU M N° 476-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-	04/04/2019	24/08/2021	INVERSIÓN	NO	04/04/2019	24/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	3989.19	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	189257.72	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3086766.55	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	446580.31	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2303203	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE DEL NIVEL PRIMARIA N 5183 CARLOS MANUEL COX DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		24/12/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		6309896	12882693	-		11/06/2019	19/09/2022	INVERSIÓN	NO	11/02/2020	19/09/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	12542812.73	12542812.73								
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	818	818	339880	339880								

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2309858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCÁN, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA		14/10/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2546439	2232767.35	"OFICIO N° 0449-2016-MINEDU/SPE-OPEP-UIP REGISTRO DE CONSISTENCIA Y VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN DEL PIP"	06/06/2017	30/05/2020	INVERSIÓN	NO	30/06/2017						
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad	1		1		1		0		0							
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad	0		1		1		187337		132261.63							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad	0		160		63		16932		6679.14							
	OBRA		Unidad	0		1		1		1820056		1820053.84		1		1		1	
	SUPERVISION		Unidad	0		1		1		187337		132261.63							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2311453	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA	16/03/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	65693400	75404404.06	MEMORANDU M N° 131-2020- MINEDU/VMGI PRONIED-UGEO-OXI	23/07/2017	04/07/2021	INVERSIÓN	NO	23/07/2018	04/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1818376.76	1818376.76					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	198074.80	198074.80					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3189	3189	3966460.89	3966460.89					
	OBRA	Unidad	0	1	1	64416507.20	66441867.16					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	2243616.60	2979624.45					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313135	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/03/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		6074092	6532176.16	"MEMORANDUM 2239-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-EGME INFORMACIÓN DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	10/07/2015	02/08/2021	INVERSIÓN	NO	30/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1		225954		225613.88					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0		445339		386631.73					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	280	738	670		168162		152579.69					
	OBRA	Unidad	0	0	0		3647345		3370402.35					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0		3647345		3370402.35					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	15/03/2016	LA POBLACION ESTUDIANTE DE LA I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA	5079758	8687118.94	OFICIO N° 1339 -2020- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	02/08/2017	07/06/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	07/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	407608.71	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	8279510.23	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313580	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8215419	8788085.75	RE N°337- 2017- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	03/04/2019	29/08/2021	INVERSIÓN	NO	03/04/2019	29/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1342	1342	529529.14	1					
	OBRA	Unidad	0	1	1	8258556.61	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2313752	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N° 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3922962	4618136.75	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SOLICITUD DE AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL"	30/12/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	315833		228100.70				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	718686		588291.11				
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	558	602	558	131701.02		121212.02				
	OBRA	Unidad	0	1	1	2733230.73		2877232.98				
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	718686		588291.11				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317355	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N° 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5663492	7146061.25	MEMORANDU M N° 993-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	30/12/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	251801.47	1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	0	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2480	3669	3607	485975.29	475151.21					
	OBRA	Unidad	1	1	1	5819817.95	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	571364.21	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2318007	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2026 SIMON BOLIVAR DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/05/2016	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		19365701	25293258.65	MEMORANDO N° 428-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-OGA-UF	01/06/2019	01/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/02/2017	01/11/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		1	1		290294.16		1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2411		5761	3382		298618.21		728187.19					
	OBRA	Unidad	0		1	1		20529275.40		1					
	SUPERVISION	Unidad	0		1	1		662000		1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2318117	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/05/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6025841	3572526.77	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO	29/12/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/02/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	205291	205290.62					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	330884	257425.77					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	659	706	659	143700.82	132904.02					
	OBRA	Unidad	1	1	1	256166.95	2833598.13					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	330884	257425.77					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321955	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	17/06/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8002711	7818837.28	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	30/09/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6695220.52	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3418	3551	3463	1123616.76	694294.41					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2325679	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/07/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	7773986	10461148.76	-	01/10/2020	28/06/2022	INVERSIÓN	NO	01/10/2020	28/06/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	979	979	313353	313353					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	208287.94	208287.94					
	OBRA	Unidad	0	1	1	8272547.21	9338947.05					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	524305.68	600560.77					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2329564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACION LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		06/09/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3116555	2921783.88		02/01/2020	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	02/01/2020	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	108421.71		108421.71						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	357	0	126092		126092						
	OBRA	Unidad	0	1	1	2525007.66		2525007.66						
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	162262.51		162262.51						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2329850	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		06/09/2016		MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3287047		7334766.26		-		04/11/2019		02/01/2022		INVERSIÓN		NO		04/11/2019		02/01/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		1		1		112939.28		112939.28											
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		0		1		1		0		356.20											
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad		0		360		360		75250		109840.39											
	OBRA		Unidad		0		1		1		3366934.09		6904527.12											
	SUPERVISION		Unidad		0		1		1		194942.92		207103.27											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2352139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		19/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		9634649	8615900.08	"MEMORÁNDUM MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO"	30/11/2017	01/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	01/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	684342	582724.90							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2010	2510	2172	1205509.74	643823.73							
	OBRA	Unidad	0	1	1	6041706.34	6528933.05							
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	684342	582724.90							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430718	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	12/10/2018	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	55584695	55584695.12	-	04/11/2019	04/11/2021	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	04/11/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2437025	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 7219 ARISTOTELES - SAN JUAN DE MIRAFLORES PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR III DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	04/02/2019	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1173602	1007256.57	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2019	01/04/2020	INVERSIÓN	Sí	31/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	0	0					
	OBRA	Unidad	0	0	0	311001	302061.99					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	49968	12961.21					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488226	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL COVID-19; EN II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL NACIONAL	27/05/2020	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR FOCALIZADAS PARA DAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19	545233166	603345881	MODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE UNA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN INTEGRAL (CONTRATAR TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA IOARR CON UN SOLO TDR) A UNA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN INDEPENDIENTE (CONTRATAR DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS DE LA IOARR CON TDR INDEPENDIENTE)	08/06/2020	23/12/2020	INVERSIÓN	Sí	08/06/2020	29/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	5	5	8286351	7824			- AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO SE TIENE UN AVANCE DE 5 ACCIONES.
	SERVICIO DE MODULADO	Unidad	0	1	0	1722000	0			
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN	Unidad	0	1	0	24360000	0			
	SUMINISTRO DE CARGADORES SOLARES	Unidad	0	80000	0	31898638	0	- DEMORA EN LA REVISIÓN VALIDACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, POR PARTE DE LAS UNIDADES TÉCNICA.	- REPROGRAMACIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN.	- UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FÍSICA ES EQUIPO (CARGADOR SOLAR).
	SUMINISTRO DE TABLETAS	Unidad	0	153745	153745	63717963.05	63717963.05	- POSTORES NO CONTABAN CON CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.	- REFORMULACIÓN DE LOS TERMINACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR TIPO DE PRESTACIÓN.	- AVANCE FÍSICO ALCANZADO ES 153,745 EQUIPOS (TABLETAS).

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	28/03/2016	INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNTRM PERCIBEN SERVICIOS EFICIENTES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL	7829330	19758767.41	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	583382	0	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCION
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	10990	0			EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1625520	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADA PARA INICIAR EN EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	98941	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO		02/07/2018	ESTUDIANTES, DOCENTES Y EGRESADOS ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL APLICADO A CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA.	41897312.52	41897312.52	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	28/10/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	2108237	1135694.04	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	164619	103953.98	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO 2021			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	29/03/2017	ADECUADOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS.	6045627	10170967.80	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	1010016	101001.54	PRODUCTO 1 PAGADO. SE HA NOTIFICADO MEDIANTE CARTA NOTARIAL A LA CONSULTORA RESPECTO A LA CANCELACIÓN DE CONTRATO, POR VULNERABILIDAD DEL TERRENO.	A LA ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN DEL NUEVO TERRENO	PARALIZADO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	110877	22476.59	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1921581	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	69771	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CREACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA		07/03/2016	ADECUADOS AMBIENTES PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.	9777137	30875532.21	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	10/10/2019	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0		0		0		NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0		1098985		934194.20		NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0		54367		41391.68		NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0		3513654		0		NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0		242626		0		NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CREACIÓN DEL PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		17/05/2018	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL A LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (I+D+I+E) OFERTADOS POR LA UNALM	53757948.90	53757948.90	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	22/10/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	2619601	2003222.61	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	145556	101206.02	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL		22/09/2017	CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES COMO CONDICIONES ACTUALES DE CONFORT, SEGURIDAD, AFORO ADEMÁS SE REQUIERE OPTIMIZAR LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES	102459411	102459411	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/04/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL PROGRAMA	Unidad	0	1	0	55410401	21588429.64	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL	10/09/2017	MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA PARA BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD.	239211268	244215442.79	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	12/08/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Unidad	0	1	0	51084236	24154869.05	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	21/09/2018	ESTUDIANTES DEL IEST SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	62083077.29	62083077.29	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	30/10/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1721675	790057.51	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	109279	67626.06	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE OCHO LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE MORALES-PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN		03/04/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN	9911227	11235183	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	10/09/2019	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	1960144	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	411743	365959.20	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	139388	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	10080	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		21/09/2018	ESTUDIANTES DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	59116702.74	59116702.74	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	28/10/2019	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1952856	899011.67	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	120218	70738.98	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14/09/2018	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA ELÉCTRICA.	28468135.16	28468135.16	NINGUNO	04/01/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/10/2019	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1086740	734881.42	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	89629	58231.53	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	687733	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	226452	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		03/08/2017	ALUMNOS DE LAS EP DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL		63256276	63256276	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	27/08/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1533800	851676.60	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	104719	69413.36	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO: EL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO NO CUENTA CON PROYECTOS A LA FECHA.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: NO REGISTRA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: NO APLICA LA UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EJECUTORA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA, POR QUE LA UGEL 04 NO REALIZA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO ES APLICABLE EN LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO SE ENCUENTRA EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN, AL 15/11 AUN LA UE NO CONTABA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.



FB571849-5F2D-401C-B236-79F785D6F3CD

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2020** que comprende información entre el **12/11/2020** y el **15/11/2020** de la entidad **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular es **FERNANDO ANTONIO D'ALESSIO IPINZA** identificado(a) con DNI N° **41319855**.

Jueves, 03 de diciembre de 2020

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.