



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS CON MONTOS ACUMULADOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL
			Región	Prov.	Distrito		
1	EMBLEMATICAS - PROV.	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	377,699.73	EN EJECUCION
2	EMBLEMATICAS - PROV.	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	528,652.81	EN EJECUCION
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	565,089.39	EN EJECUCION
4	EMBLEMATICAS - LIMA	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	375,637.58	EN EJECUCION
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	1,430,965.51	EN EJECUCION
6	EMBLEMATICAS - PROV.	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1,540,084.08	EN EJECUCION
Total S/.						4,818,129.10	

**PERÚ**

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"**REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION
LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL**

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE 21015 - SALDO DE OBRA	CONSORCIO TERCER MILENIO - CONSTRUCCIONE	LIMA	1,260,178.61	RJ-5260-2013-ED	06/11/2013	1,351,315.33
2	IE 577	CONSORCIO RAMSES - PROMOTORA Y CONST. GRECIA - CONSTRUCTORA LA ROCA SRL.	JUNIN	327,334.27	RJ-5704-2013-ED	25/11/2013	321,481.23
3	IE 30006 ANA MAYER	CONSORCIO RAMSES - PROMOTORA Y CONST. GRECIA - CONSTRUCTORA LA ROCA SRL.	JUNIN	966,138.84	RJ-5704-2013-ED	25/11/2013	1,130,777.72
4	IE WILFREDO PONCE CHIRINOS	CONSORCIO RAMSES - PROMOTORA Y CONST. GRECIA - CONSTRUCTORA LA ROCA SRL.	SAN MARTIN	1,256,475.40	RJ-5704-2013-ED	25/11/2013	1,337,110.43
02.- SUPERVISION							
1	IE HORACIO ZEVALLOS GAMES	FELIX LOZA PABLO ISIDORO	ICA	172,707.51	RJ-5225-2013-ED	05/11/2013	211,335.38
2	IE 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI	JUAN CARLOS PONCE DEL CASTILLO	ICA	41,310.00	RJ-5288-2013-ED	07/11/2013	41,310.00



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

1	NO HAY CONTRATOS RESUELTOS						
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(*) Obras en proceso de recepción de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RESUELTO - CON OFICIO N° 145-2013-ME-SG-OGA, DEL 23-01-2013, LA OGA NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES E INFORMA QUE EL DIA 04-02-2013, SE LLEVARA A CABO LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE LA OBRA.

(2) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, CON OFICIO N°0418-2013-MINEDU/SG-OGA, DEL 25-02-2013, LA OGA, RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA, INDICANDO COMO FECHA DE CONSTATAcion FISICA EL 04-03-2013.

(3) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA N°015-CJP-2013, DE FECHA 25-04-2013, (EXP. 73584-2013), COMUNICA LA RESOLUCION DE EL CONTRATO DE OBRA, ARGUMENTANDO LAS INCONGRUENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

(4) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°1196-2013-MINEDU-SG-OGA DEL 08-07-2013, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA,- SE SOLICITA LA RESOLUCION TOTAL DEL CONTRATO N°002-2013-ME-SG-OGA-UA-APS, POR CUANTO EL CONTRATISTA, HA PARALIZADO DE MANERA INJUSTIFICADA LA EJECUCION DE LA OBRA

(5) CONTRATO RESUELTO, MEDIANTE OFICIO N°6976-2013-MINEDU-VMGI-OINFE, SE NOTIFICA PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO - CAUSA PROBABLE : PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE OBRA EL CONTRATISTA PRESENTO UNA AMPLIACION DE PLAZO POR NO HABER PODIDO CONCLUIR CON LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES, ARGUMENTANDO QUE LOS PABELLONES DE PRIMARIA SE ENCUENTRAN OCUPADOS.

(6) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°1395-2013-MINEDU-SG-OGA DEL 14-08-2013, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA - POR LOS BAJOS PORCENTAJES EJECUTADOS EXP.114778-2013.