

Lima, 05 de Julio del 2021

#### INFORME N° 000048-2021-AUE-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC

A : VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ

Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas

De : ANTHONY JHON UGAZ ELIAS

Equipo de Obras Culminadas

Asunto : SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL

TRANSPARENCIA - II TRIMESTRE 2021

Referencia: a) PROVEIDO Nº 000883-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-

EOC (02Julio2021)

b) Memorándum Múltiple N° 009-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OC

SGD N° OC000020210000068

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

#### I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el documento de la referencia b), mediante el cual la Oficina de Comunicaciones de la Entidad, solicita se le remita información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del II trimestre 2021, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

#### II. ANÁLISIS

- 2.1. De acuerdo a la información solicitada, nos corresponde informar sobre el estado situacional de las Resoluciones emitidas referente a la liquidación final de los contratos de obra y supervisión del II trimestre 2021.
- 2.2. De la revisión efectuada en nuestros legajos, se han emitido a manera de resumen, las siguientes resoluciones, las cuales se encuentran detalladas en el anexo adjunto.

TIPO DE CONTRATO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
OBRA	2	5	0	7
SUPERVISIÓN	1	3	1	5
TOTAL	3	8	1	12

#### III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

3.1. Se concluye que de la revisión efectuada se evidenció que se han emitido doce (12) Resoluciones de Liquidación Final correspondiente a contratos de ejecución de obra y supervisión en el II trimestre 2021.

(AUE) Página **1** de **3** 

3.2. Se recomienda remitir el presente al Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO a fin de que consolide y remita la información correspondiente.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente

ANTHONY JHON UGAZ ELIAS

Equipo de Obras Culminadas

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ministerio de Educación

(AUE) Página 2 de 3

#### **ANEXO**

	N°	ОВЈЕТО	N°	N°			LOCA	LIZACIÓN DE LA O	BRA	LIQUIDAC	IÓN	
IT	CUI	DE CONTRATO	PROCESO	CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	ESTADO
1	2111208	OBRA	LP-019-2015	167-2015- MINEDU/VMGI- PRONIED	G.U.E. SAN CARLOS - II ETAPA	EMPRESA CONSTRUCTORA ARC S.R.L.	PUNO	PUNO	PUNO	RJ-065-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	5/04/2021	CONSENTIDA
2	2276134	OBRA	LP-018-2019- MINEDU/UE 108-1	250-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	PRITE CALLAO	GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC	CALLAO	CALLAO	CALLAO	RJ-071-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	19/04/2021	CONSENTIDA
3	2437025	SUPERVISIÓN	AS-104-2019- MINEDU/UE- 108-1	209-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 7219 ARISTÓTELES	JOSÉ LUÍS LEYVA CUEVA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-074-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	22/04/2021	CONSENTIDA
4	2131132	SUPERVISIÓN	CP-020-2016- MINEDU/UE 108-1	059-2017- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. JOSÉ ANDRÉS RÁZURI - AULAS - CEBAS - MEDIA TENSIÓN	SEHACE GROUP S.A.C.	SAN PEDRO DE LLOC	PACASMAYO	LA LIBERTAD	RJ-096-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	11/05/2021	CONSENTIDA
5	2313580	OBRA	LP-018-2018- MINEDU/UE 108-1	023-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 171-04	CONSORCIO MI PERÚ (Mholding Perú SAC y N&F Asociados SAC)	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	RJ-095-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	7/05/2021	CONSENTIDA
6	2131084	OBRA	LP-021-2015- MINEDU/UE- 108-1	201-2015- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. REPÚBLICA ARGENTINA	CONSORCIO SENSUS-JERGO (Corporación Sensus SA, Consorcio Jerco Contratistas y Consultores SAC)	NUEVO CHIMBOTE	SANTA	ÁNCASH	RJ-100-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	14/05/2021	CONSENTIDA
7	2234936	OBRA	LP-018-2017- MINEDU/UE 108	497-2017- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 22319	CONSORCIO EDUCATIVO II (Afle Constructora SAC, Corporación Prisma SAC)	PARCONA	ICA	ICA	RJ-088-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	3/05/2021	CONSENTIDA
8	2166955	OBRA	LP-002-2018- MINEDU/UE 108-1	179-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E.I. N° 637 VALLE DE SHARÓN	V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-101-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED-UGEO	14/05/2021	CONSENTIDA
9	2313135	SUPERVISIÓN	AS-108-2019- MINEDU/UE 108-1	236-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 349	GRUPO AYS SAC	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	RJ-087-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	3/05/2021	CONSENTIDA
10	2313580	SUPERVISIÓN	CP-010-2018- MINEDU/UE 108-1	041-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 171-04	JOSÉ LUIS ROZAS LA TORRE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	RJ-093-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	5/05/2021	CONSENTIDA
11	2234720	OBRA	LP-002-2018- MINEDU/UE 108-1	178-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	I.E. N° 243 ESPERANZA CARRILLO DE PESCHEIRA	V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL	CHINCHA ALTA	CHINCHA	ICA	RJ-105-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	18/05/2021	CONSENTIDA
12	2276134	SUPERVISIÓN	AS-109-2019- MINEDU/UE 108-1	234-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	PRITE CALLAO	MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO	CALLAO	CALLAO	CALLAO	RJ-116-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	9/06/2021	CONSENTIDA

(AUE) Página 3 de 3



Lima, 12 de Julio del 2021

#### INFORME N° 002345-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO

A : SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras

De : FERMIN SALVADOR VENTURA DAVILA

Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras

Asunto : Respuesta a la Solicitud para actualización del Portal de Transparencia

Referencia: a) PROVEIDO N° 011009-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO

b) MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 09- 2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OC

SGD: OC000020210000068

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, en que la Oficina de Comunicaciones del (PRONIED) solicita, se remita la información para la actualización en el Portal de Transparencia Estándar del PRONIED 2021.

Mediante Memorándum Múltiple N° 09-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OC, del 01 de julio del 2021, que la Oficina de Comunicaciones del (PRONIED) solicita, se remita la información para la actualización en el Portal de Transparencia Estándar del PRONIED 2021, por el cual remite el Anexo N°1 detallando la solicitud del caso.

Habiendo analizado lo solicitado, al equipo de Ejecución de Ejecución de Obras, solo le corresponde responder sobre lo siguiente:

- Los avances de obra al II Trimestre del 2021 (se tomó como base la información en el sistema informático GPIP).
- Los adicionales, deductivos de obra procedentes con resolución del II trimestre del 2021
- Y se reporta los estados actualizados a la fecha del sistema INFOBRAS.

#### Se adjunta Anexo N°1 detallando lo solicitado.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Firmado digitalmente FERMIN SALVADOR VENTURA DAVILA Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

(FVD)



Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

#### Anexo N°1

• Los avances de obra al Il Trimestre del 2021 (se tomó como base la información en el sistema informático GPIP).

NR O	NOMBRE DEL PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO CONTRACTUAL	ESTADO ACTUAL AL MES DE FEBRERO 2021	Porcentaje de avance físico	MES DE PORCENTAJE DE AVANCE
1	IE 01	LIMA	LIMA	COMAS	524,879.74	Obra en proceso de recepción	100.00%	junio
2	IE SANTA BERNARDITA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	470,802.89	Obra en proceso de recepción	100.00%	junio
3	JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELI CA	ANGARAES	LIRCAY	5,495,737.27	En Ejecución	89.59%	falta valorizar un adicional para culminar la obra
4	I.E. N° 7074 LA INMACULADA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	6,106,800.09	En Ejecución	35.82%	junio
5	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	3,004,401.50	En Ejecución	90.68%	junio
6	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	ТАМВОРАТА	14,944,617.36	En Ejecución	71.68%	mayo-pendiente de valorizar junio
7	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	5,970,488.85	En Ejecución	53.77%	mayo-pendiente de valorizar junio
8	I.E. MARIANO MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	33,055,216.63	En Ejecución	47.17%	junio
9	CEBE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	2,500,178.42	Obra en proceso de recepción	100.00%	junio
10	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UCHIZA	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	20,457,077.27	En Ejecución	97.27%	mayo-pendiente de valorizar junio
11	IE EL BOSQUE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	7,172,106.00	En Ejecución	96.78%	mayo-pendiente de valorizar junio
12	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	6,840,050.63	En Ejecución	43.68%	mayo-pendiente de valorizar junio

Viceministerio de Cestión Institucional Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



NR O	NOMBRE DEL PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO CONTRACTUAL	ESTADO ACTUAL	Porcentaje de avance físico	MES DE PORCENTAJE DE AVANCE
13	I.E. ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	14,898,610.78	Paralizada	39.24%	mayo-pendiente de valorizar junio
14	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	19,029,607.53	Paralizada	24.10%	mayo-pendiente de valorizar junio
15	IE 2026	LIMA	LIMA	COMAS	18,965,805.71	Obra en proceso de recepción	100.00%	abril
16	I.E SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	14,731,000.00	Obra en proceso de recepción	98.64%	mayo-pendiente de valorizar junio
17	NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	32,680,979.64	Paralizada	57.46%	junio
18	I.E MANUEL COX	LIMA	LIMA	ANCON	9,619,695.27	En Ejecución	77.17%	mayo-pendiente de valorizar junio
19	PRITE CANTOGRANDE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	3,150,909.34	En Ejecución	70.77%	mayo-pendiente de valorizar junio
20	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	LIMA	LIMA	PUCUSANA	3,118,983.74	Obra en proceso de recepción	100.00%	marzo
21	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	13,480,000.00	En Ejecución	39.72%	mayo-pendiente de valorizar junio
22	IE N°21508 IMPERIAL	LIMA	LIMA	CAÑETE	6,830,376.50	En Ejecución	35.10%	mayo-pendiente de valorizar junio
23	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	LIMA	CALLAO	LA PERLA	3,364,780.28	En Ejecución	49.82%	mayo-pendiente de valorizar junio
24	IE 092	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	516,244.78	Obra en proceso de recepción	97.70%	mayo-pendiente de valorizar junio
25	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	1,605,184.03	Obra en proceso de recepción	87.70%	mayo-pendiente de valorizar junio

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



NR O	NOMBRE DEL PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO CONTRACTUAL	ESTADO ACTUAL	Porcentaje de avance físico	MES DE PORCENTAJE DE AVANCE
26	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTAJO	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	714,121.13	Obra en proceso de recepción	100.00%	mayo
27	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1,062,220.75	Obra en proceso de recepción	100.00%	junio
28	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	LIMA	LIMA	CHORRILLOS	1,036,323.92	Suspendida	62.71%	junio
29	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPCION DE SURCO	LIMA	LIMA	SURCO	561,008.86	Obra en proceso de recepción	100.00%	abril
30	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	HUANCAVELI CA	ACOBAMBA	АСОВАМВА	26,151,460.09	En Ejecución	37.12%	junio
31	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSSE NEUMAN	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	10,840,924.95	Obra en proceso de recepción	99.91%	febrero
32	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELI CA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	922,581.90	Obra en proceso de recepción	100.00%	falta levantar observaciones
33	I.E JOAQUIN CAPELLO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	2,990,800.69	Obra en proceso de recepción	100.00%	falta levantar observaciones
34	IE 3044 RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	715,242.25	En Ejecución	8.39%	mayo
35	I.E FRANCISCO IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	25,933,956.80	En Ejecución	1.23%	mayo
36	I.E CARAPONGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	8,548,732.71	En Ejecución	0.00%	recien presentara su primera valorizacion

Programa Nacional de Infraestructura Educativa Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## Los adicionales, deductivos de obra procedentes con resolución del II trimestre del 2021

	ADICIONALES DE OBRA II TRIMESTRE 2021												
N°	MODALIDAD	N° CONTRATO	AÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RESOLUCION	MONTO DE INVERSIÓN			
					ABRIL								
3	SUMA ALZADA	10-2020- MINEDU/VMGI- PRONIED	2020	IE CARLOS MANUEL COX	LIMA	LIMA	ANCON	RJ 070-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED- UGEO	14/04/2021	S/97,816.81			
14	SUMA ALZADA	058-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	2019	I.E. Santo Toribio	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	R.J. N°72-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED- UGEO	20/04/2021	S/99,513.57			
					MAYO								
7	SUMA ALZADA	169-2018- MINEDU/VMGI- PRONIED	2019	I.E. N° 0425 César Vallejo	SAN MARTIN	TOCACHE	SAN MARTIN	RJ 91-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED- UGEO	5/05/2021	S/15,347.86			
8	SUMA ALZADA	169-2018- MINEDU/VMGI- PRONIED	2019	I.E. N° 0425 César Vallejo	SAN MARTIN	TOCACHE	SAN MARTIN	R.J. N°092- 2021-MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO	5/05/2021	S/14,403.16			
1	SUMA ALZADA	227-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	2019	N° 7061 Héroes de San Juan	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	R.J. N°107- 2021-MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO	24/05/2021	S/82,255.82			
_					JUNIO		•						
					ninguno								



	DEDUCTIVOS DE OBRA/REDUCCION II TRIMESTRE 2021											
N°	MODALIDAD	N° CONTRATO	AÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RESOLUCION	MONTO DE INVERSIÓN	OBSERVACIONES	
						ABRIL						
3	SUMA ALZADA	10-2020- MINEDU/VMGI- PRONIED	2020	IE CARLOS MANUEL COX	LIMA	LIMA	ANCON	RJ 070-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	14/04/2021	107,757.97		
						MAYO						
1	SUMA ALZADA	227-2019- MINEDU/VMGI- PRONIED	2019	N° 7061 Héroes de San Juan	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	R.J. N°107-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	24/05/2021	S/90,726.49		
						JUNIO						
1	SUMA ALZADA	048-2020- MINEDU/VMGI- PRONIED	2020	I.E. N° 7074 La Inmaculada	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	R.J. N°127-2021- MINEDU-VMGI- PRONIED-UGEO	30/06/2021	S/31,152.00		

Reporte de los estados actualizados a la fecha del sistema INFOBRAS.

Íte m	Cód. Infobras	CUI	INSTITUCION EDUCATIVA	DEPARTAMENT O	PROVINCIA	DISTRITO	Monto de Aprobacion de Expediente Tecnico	Modalida d de ejecució n	Fecha de Inicio de Obra	% Avance Fisico de Obra	Estado de Actualizacion en el SISTEMA INFOBRAS
1	130662	244825 6	IE 01	LIMA	LIMA	COMAS	S/. 583,177.49	Por Contrata	23/03/2021	78.24%	Actualizado al mes de Mayo
2	130467	244835 2	IE SANTA BERNARDITA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	S/. 523,144.32	Por Contrata	23/03/2021	70.50%	Actualizado al mes de Mayo
3	111222	213111 3	JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELIC A	ANGARAES	LIRCAY	S/. 5,504,564.7 6	Por Contrata	27/09/2019	89.59%	Parcialmente entregada
4	80608	223490 6	I.E. N° 7074 LA INMACULADA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 11,306,515. 12	Por Contrata	4/09/2019	34.70%	Actualizado al mes de Mayo
5	69514	232985 0	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 3,366,934.0 9	Por Contrata	11/08/2020	89.90%	Actualizado al mes de Mayo
6	111158	213159 7	GUILLERMO BILLINGHURS T	MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	S/. 14,944,617. 37	Por Contrata	5/12/2019	95.28%	Actualizado al mes de Mayo



Íte m	Cód. Infobras	CUI	INSTITUCION EDUCATIVA	DEPARTAMENT O	PROVINCIA	DISTRITO	Monto de Aprobacion de Expediente Tecnico	Modalida d de ejecució n	Fecha de Inicio de Obra	% Avance Fisico de Obra	Estado de Actualizacion en el SISTEMA INFOBRAS
7	121636	213113 4	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	S/. 6,104,494.7 4	Por Contrata	13/112020	53.77%	Actualizado al mes de Mayo
8	121972	213160 8	I.E. MARIANO MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	S/. 34,081,056. 43	Por Contrata	6/03/2020	40.04%	Actualizado al mes de Mayo
9	69515	232956 4	CEBE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	S/. 3,501,010.3 7	Por Contrata	30/10/2020	69.44%	Actualizado al mes de Mayo
10	83788	213162 6	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UCHIZA	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	S/. 20,458,077. 27	Por Contrata	16/02/2019	97.27%	Actualizado al mes de Mayo
11	121640	213158 8	IE EL BOSQUE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 7,244,551.5 1	Por Contrata	4/09/2020	96.78%	Actualizado al mes de Mayo
12	121644	213160 3	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	S/. 7,600,056.2 5	Por Contrata	2/12/2020	43.68%	Actualizado al mes de Mayo
13	111153	213161 9	I.E. ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	S/. 15,233,753. 35	Por Contrata	13/03/2020	34.05%	Obra en Ejecución. Valorización del mes de Mayo observada. Falta póliza car renovada
14	111165	213160 6	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	S/. 21,144,008. 36	Por Contrata	7/03/2020	24.10%	Actualizado al mes de Mayo
15	69722	231800 7	IE 2026 SIMON BOLIVAR	LIMA	LIMA	COMAS	S/. 17,760,838. 70	Por Contrata	27/10/2019	100.00%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
16	83784	213162 4	I.E SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	S/. 14,441,763. 98	Por Contrata	5/06/2019	100.00%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
17	121639	213161 6	NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	S/. 34,583,047. 24	Por Contrata	21/12/2019	57.43%	Obra en Ejecución, Se observó la valorizacion de Obra del mes de abril y aun no se ha levantado observaciones por parte del contratista.
18	111274	230320 3	I.E MANUEL COX	LIMA	LIMA	ANCON	S/. 10,688,550. 30	Por Contrata	11/02/2020	77.17%	Actualizado al mes de Mayo

Viceministerio de Gestión Instituciona Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



Íte m	Cód. Infobras	CUI	INSTITUCION EDUCATIVA	DEPARTAMENT O	PROVINCIA	DISTRITO	Monto de Aprobacion de Expediente Tecnico	Modalida d de ejecució n	Fecha de Inicio de Obra	% Avance Fisico de Obra	Estado de Actualizacion en el SISTEMA INFOBRAS
19	69516	227622 0	PRITE CANTOGRAN DE	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 3,181,397.6 9	Por Contrata	29/10/2020	70.77%	Actualizado al mes de Mayo
20	95053	231315 6	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	LIMA	LIMA	PUCUSANA	S/. 3,022,984.3 3	Por Contrata	11/02/2020	100.00%	Obra finalizada en proceso de Recepción de Obra.
21	30691	219526 4	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 13,478,505. 95	Por Contrata	28/10/2020	39.72%	Actualizado al mes de Mayo
22	130347	214520 5	IE N°21508 IMPERIAL	LIMA	LIMA	CAÑETE	S/. 7,589,307.2 2	Por Contrata	8/01/2021	35.10%	Actualizado al mes de Mayo
23	130366	209447 9	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	LIMA	CALLAO	LA PERLA	S/. 3,618,043.3 1	Por Contrata	5/12/2020	49.82%	Actualizado al mes de Mayo
24	132099	243963 4	IE JUAN PABLO II	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 373,695.56	Por Contrata	6/01/2021	100.00%	Obra finalizada en proceso de Liquidación
25	130664	243960 1	IE 092	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 573,605.31	Por Contrata	6/01/2021	74.03%	Obra en Ejecución, Valorizacion del mes de Mayo se encuentra Observada.
26	121629	213161 7	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	S/. 1,584,386.3 4	Por Contrata	3/02/2021	87.70%	Actualizado al mes de Mayo
27	130663	244765 7	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTAJO	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	S/. 793,467.92	Por Contrata	14/01/2021	100.00%	Actualizado al mes de Mayo. En proceso de Levantamiento de Observaciones
28	130658	245251 6	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 1,180,245.2 8	Por Contrata	14/01/2021	100.00%	Actualizado al mes de Mayo. En proceso de Levantamiento de Observaciones
29	130665	243959 5	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	LIMA	LIMA	CHORRILLOS	S/. 1,154,749.0 5	Por Contrata	25/01/2021	62.71%	Actualizado al mes de Mayo
30	130667	243960 6	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPCION DE SURCO	LIMA	LIMA	SURCO	S/. 620,065.14	Por Contrata	25/01/2021	100.00%	Obra finalizada en proceso de Liquidación

Viceministerio de Gestión Institucion Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras



Íte m	Cód. Infobras	CUI	INSTITUCION EDUCATIVA	DEPARTAMENT O	PROVINCIA	DISTRITO	Monto de Aprobacion de Expediente Tecnico	Modalida d de ejecució n	Fecha de Inicio de Obra	% Avance Fisico de Obra	Estado de Actualizacion en el SISTEMA INFOBRAS
31	130361	235929 0	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	HUANCAVELIC A	ACOBAMBA	ACOBAMBA	S/. 29,057,177. 87	Por Contrata	30/12/2020	27.58%	Actualizado al mes de Mayo
32	80608	226351 9	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSSE NEUMAN	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 11,306,515. 12	Por Contrata	4/09/2019	99.91%	Actualizado al mes de Mayo. En proceso de Levantamiento de Observaciones
33	75282	229052 2	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	S/. 14,157,911. 33	Por Contrata	21/12/2019	98.26%	Obra finalizada en proceso de Liquidación
34	111151	203049 6	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 6,495,324.4 4	Por Contrata	4/01/2020	96.02%	Obra finalizada. Se ha liquidado, se debe programar la entrega de la obra.
35	59479	213109 8	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	S/. 12,553,669. 04	Por Contrata	2/03/2017	83.11%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
36	80610	223473 5	IE N°520 SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	S/. 7,002,666.5 6	Por Contrata	26/06/2019	99.49%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
37	81481	211398 9	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELIC A	CASTROVIRREY NA	CASTROVIRREY NA	S/. 927,860.50	Por Contrata	26/12/2018	100.00%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
38	54892	213112 1	I.E JOAQUIN CAPELLO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	S/. 3,323,111.8 7	Por Contrata	1/04/2017	100.00%	Obra finalizada en proceso de Levantamiento de Observaciones
39	132177	245178 6	IE 3044 RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	S/. 794,713.61	Por Contrata	12/05/2021	8.39%	Actualizado al mes de Mayo
40	78780	213112 5	I.E FRANCISCO IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	S/. 25,939,144. 62	Por Contrata	21/05/2021	1.23%	Actualizado al mes de Mayo
41	_	232567 9	IE. CARAPONGO	LIMA	LIMA	LURIGANCHO					Obra No Registrada
42	68662	213110	I.E. 16449 ELOY SOBERON FLORES	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	S/. 30,292,985. 83	Por Contrata	2/10/2017	43.96%	Obra finalizada, contrato resuelto
43		211683 2	I.E SANTA ANA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA					Obra No Registrada

Viceministerio de Cestión Institucional Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras

# BICENTENARIO PERÚ 2021

44	19828	211309 5	I.E.I. Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 1,224,553.8 0	Por Contrata	16/10/2013	0.00%	Obra Registrada sin ejecución
45	60163	213113	I.E. JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	S/. 10,457,424. 49	Por Contrata	13/04/2017	100.00%	Obra finalizada, contrato resuelto
46	122955	213109 4	JOSE GALVEZ EGUSQUIZA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	S/. 32,789,599. 45	Por Contrata	11/03/2020	13.85%	Obra finalizada, contrato resuelto
47	81487	208991 7	I.E SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	S/. 1,020,398.6 9	Por Contrata	27/11/2018	91.67%	Obra finalizada, contrato resuelto
48	75291	219523 8	IE N° 22240 FRANCISCO CORBETTO	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	S/. 3,500,406.9 5	Por Contrata	14/06/2019	98.32%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
49	76621	230193 2	I.E. N° 391-1 FLOR DE AMANCAES	LIMA	LIMA	RIMAC	S/. 2,806,798.5 1	Por Contrata	4/04/2019	95.15%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
50	111171	213520 6	I.E N° 213 YVONNE STAUFFER	LIMA	LIMA	ATE	S/. 306,375.52	Por Contrata	5/12/2019	100.00%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
51	72472	213160 5	IE SAN MARTIN- SECHURA	PIURA	SECHURA	SECHURA	S/. 23,631,816. 43	Por Contrata	13/06/2018	100.00%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
52	75410	231358 0	I.E. N° 171-04 DEL AA.HH. CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 6,135,254.5 0	Por Contrata	3/04/2019	97.10%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
53	69826	213504 1	IE 040	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 2,435,313.8 6	Por Contrata	26/10/2019	97.28%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
54	69517	227613 4	PRITE CALLAO	CALLAO	CALLAO	CALLAO	S/. 3,483,474.1 4	Por Contrata	12/12/2019	100.00%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
55	73760	203052 2	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 1271 HUAYCAN	LIMA	LIMA	ATE	S/. 11,691,147. 35	Por Contrata	11,691,147. 35	97.97%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
56	70241	216695 5	IE 637 INICIAL CUNA JARDIN VALLE SHARON	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 3,538,381.9 3	Por Contrata	26/10/2019	96.44%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción
57	103158	230061 2	I.E N°6078 SANTA ROSA	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/. 5,518,665.3 7	Por Contrata	4/09/2019	96.51%	Obra finalizada, cuenta con Resulución de Liquidación
58	72471	223472 0	IE 243 ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	S/. 2,521,313.4 0	Por Contrata	25/10/2019	100.00%	Obra finalizada, cuenta con Acta de recepción



Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras Equipo de Ejecución de Obras

