



PERÚ

Ministerio
de Educación

Liquidación de Obras

II Trimestre 2022



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.07.2022 17:40:39 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 06 de Julio del 2022

MEMORANDO N° 000294-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC

A : **GUSTAVO DANIEL ESCATE PARIONA**
Coordinador (e) de Seguimiento y Monitoreo

Asunto : Solicitud de Información para actualizar el Portal de Transparencia Estándar del PRONIED – junio 2022

Referencia : a) MEMORANDO MULTIPLE N° 000032-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM (06Julio2022)
b) MEMORANDO MULTIPLE N° 000012-2022/MINEDU-VMGI-PRONIED-OC
Exp. OC000020220000120

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual su Despacho trasladó el documento de la referencia b) de la Oficina de Comunicaciones, solicitando información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del segundo trimestre del 2022, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

Al respecto, que de acuerdo a la revisión del legajo se precisa que se han emitido las resoluciones detalladas:

TIPO DECONTRATO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
OBRA	1	3	2	6
SUPERVISIÓN	0	1	2	3
TOTAL	1	4	4	9

Las mismas que se detallan en el anexo adjunto.

Atentamente,

Firmado digitalmente
VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ
Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(VVD)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HRGKOQO**



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional
de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

N°	N° CUI	OBJETO DE CONTRATO	N° PROCESO	N° CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			LIQUIDACIÓN		ESTADO
							Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	
1	2451786	OBRA	AS-072-2020-MINEDU/UE 108-1	118-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 3044 RICARDO PALMA	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	RJ-079-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	4/04/2022	CONSENTIDA
2	2094479	OBRA	LP-010-2020-MINEDU/UE 108-1	195-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	LA PERLA	CALLAO	CALLAO	RJ-098-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	3/05/2022	CONSENTIDA
3	2283161	OBRA	RES-PROC-016-2016-MINEDU/UE108OXI-1	CONVENIO N° 460-2017-MINEDU	COAR ICA	BANCO DE CREDITO DEL PERU (Ejecutor COSAPI SA)	ICA	ICA	ICA	RDE-100-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE	11/05/2022	CONSENTIDA
4	2176345	OBRA	RES-PROC-014-2016-MINEDU/UE108OXI-1	CONVENIO N° 430-2017-MINEDU	I.E. DIOS ES AMOR	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Ejecutor Consorcio Educativo Piura conformado por Pronte Ingenieros SAC, Yaksetig Guerrero SA Contratistas Generales)	PAITA	PAITA	PIURA	RDE-123-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE	31/05/2022	CONSENTIDA
5	2313156	SUPERVISIÓN	AS-099-2019-MINEDU/UE-108-1	235-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 6010 HILDA B. CARRILLO	JOSÉ LUÍS LEYVA CUEVA	PUCUSANA	LIMA	LIMA	RJ-119-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	30/05/2022	CONSENTIDA
6	2131134	SUPERVISIÓN	CP-060-2013-ED/UE 108	144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	CONSORCIO M&T (Consultora Peruana de Ingeniería SAC, Acruta & Tapia Ingenieros SAC)	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	RJ-123-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	2/06/2022	CONSENTIDA
7	2303203	OBRA	LP-020-2019-MINEDU/UE 108-1	010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 5183 CARLOS MANUEL COX	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS SAC	ANCÓN	LIMA	LIMA	RJ-129-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	6/06/2022	CONSENTIDA
8	2131624	OBRA	AS-011-2019-MINEDU/UE 108-1	058-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTO TORIBIO	CONSORCIO LEGUÍA (Leguía Pacheco Leonidas, JRCHL E.I.R.L., Chung & Tong Ingenieros S.A.C.)	RIOJA	RIOJA	SAN MARTÍN	RJ-140-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	23/06/2022	CONSENTIDA
9	2131606	SUPERVISIÓN	CP-015-2019-MINEDU/UE 108-1	325-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	CONSORCIO CMO (Víctor Manuel More Cárdenas, Ricardo Ernesto Orué Velásquez)	SULLANA	SULLANA	PIURA	RJ-143-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	30/06/2022	CONSENTIDA



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HRGKOQO**


www.gob.pe/pronied


Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960



PERÚ

Ministerio
de Educación

Adicionales de Obra

II Trimestre 2022



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional
de Infraestructura Educativa

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por SALVADOR
DE LA CRUZ, Jorge Luis FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.07.2022 18:05:50 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 07 de Julio del 2022

MEMORANDO N° 003754-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO

A : **GUSTAVO DANIEL ESCATE PARIONA**
Coordinador (e) de Seguimiento y Monitoreo

ASUNTO : ESTADO ACTUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ADICIONALES DE OBRA

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 000032-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM
SGD: OC000020220000120

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a través del cual sus despacho requiere actualizar la información en el portal de transparencia Estandar (PTE) de la institución.

Sobre el particular se ha emitido el informe N° 000194-2022-EGH-MINEDU -VGMI -PRONIED-UGEO -EEO, mediante el cual el Coordinador de Obras del Equipo de Ejecución de obras presenta información respecto a la actualización del aplicativo del INFObras de la Contraloría General de la República, adjuntando el Anexo N° 01 en la cual se indican las obras que actualmente se encuentran en ejecución a cargo de esta Unidad Gerencial de Estudios y Obras, con fecha de cierre al mes de mayo de 2022. Se adjunta el Control y Seguimiento, respecto a los Adicionales de Obra < al 15% que fueron aprobados al II trimestre del 2022.

Asimismo, se remite mediante link de descarga la siguiente información:

- Adicionales de Obra Procedentes con resolución directoral (II trimestral 2022)
- Boletines de avance de obra (II trimestre)

Enlace de descarga Google Drive,

https://drive.google.com/drive/folders/1eTto5_LsK167R--JR2855qA-3sgzwwqX?usp=sharing

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
JORGE LUIS SALVADOR DE LA CRUZ
Coordinador (e) del Equipo de Ejecución de Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(JSD/mdm)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HLSCRYT**



www.gob.pe/pronied



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	IE 01	LIMA	LIMA
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	SANTA BERNAR	LIMA	LIMA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	JM ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	SRA DE GUADA	LIMA	LIMA
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	CESAR VALLEJO	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO
---	---------	---------	----------	------	--	---------------	-------------	-------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	MARIANO MELGAR	PUNO	MELGAR
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UCHIZA	I.E 0425 UCHIZA	SAN MARTIN	TOCACHE

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	EL BOSQUE	LIMA	LIMA
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	SRA DE FATIMA	PIURA	PIURA
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR	LIMA	LIMA
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	MANUEL COX	LIMA	LIMA
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	PRITE CANTO	LIMA	LIMA
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	CARRILLO	LIMA	LIMA
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	HÉROES SJ	LIMA	LIMA
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	IMPERIAL	LIMA	LIMA
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	LEONCIO PRAD	LIMA	CALLAO
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	LIMA	LIMA

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	IE 092	LIMA	LIMA
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	ENCINAS MURC	PUNO	SAN ROMAN
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	PEDRO PAULET	LIMA	LIMA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFLO	7221 SAN JUAN	LIMA	LIMA
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	LAS BRISAS	LIMA	LIMA

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	INMACULADA C	LIMA	LIMA
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	FRANCISCO DE ASIS	HUANCVELICA	ACOBAMBA
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	MARIA REICHE	LIMA	LIMA
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	DIVINO MAEST	LIMA	LIMA
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	VIRGEN DE FÁ	LIMA	LIMA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	PRIMARIA DE MENORES	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	JOAQUIN CAPELLO	JUNIN	CHANCHAMAYO
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	RICARDO PALM	LIMA	LIMA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	IRAZOLA	JUNIN	SATIPO
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	CARAPONGO	LIMA	LIMA

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBA	LIMA	LIMA
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	VIRGEN DEL C	LIMA	LIMA

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	VIVANCO	LIMA	LIMA
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	349	LIMA	LIMA

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	ANDRES A. CACERES	LIMA	LIMA
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	LIMA	LIMA

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	LUIS ENRIQUE	LIMA	LIMA
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	LIMA	LIMA

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	-----------	-----------	------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	DISTRITO	ESTADO
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	COMAS	ENTREGA AREA USUARIA
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	LA VICTORIA	ENTREGA AREA USUARIA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	LIRCAY	EN RECEPCION

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ENTREGA AREA USUARIA
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	TAMBOPATA	ENTREGA AREA USUARIA

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	SANTIAGO DE CHUCO	EN EJECUCION
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	-------------------	--------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	AYAVIRI	EN EJECUCION
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	EL AGUSTINO	ENTREGA AREA USUARIA
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UCHIZA		ENTREGA AREA USUARIA

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ENTREGA AREA USUARIA
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	EN EJECUCION
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	COMAS	ENTREGA AREA USUARIA
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	RIOJA	ENTREGA AREA USUARIA

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	ANCON	ENTREGA AREA USUARIA
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ENTREGA AREA USUARIA
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	PUCUSANA	ENTREGA AREA USUARIA
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	SAN JUAN DE MIRAFLORES	EN RECEPCIÓN
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	CAÑETE	EN EJECUCION
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	LA PERLA	ENTREGA AREA USUARIA
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ENTREGA AREA USUARIA

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ENTREGA AREA USUARIA
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	JULIACA	ENTREGA AREA USUARIA
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	SAN MARTIN DE PORRES	ENTREGA AREA USUARIA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFLO	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ENTREGA AREA USUARIA
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	CHORRILLOS	ENTREGA AREA USUARIA

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	SURCO	ENTREGA AREA USUARIA
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	EN EJECUCION
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ENTREGA AREA USUARIA
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	VILLA EL SALVADOR	ENTREGA AREA USUARIA
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ENTREGA AREA USUARIA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	CUTERVO	ENTREGA AREA USUARIA

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	CASTROVIRREYNA	EN RECEPCION
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	CHANCHAMAYO	EN RECEPCION
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	SAN MARTIN DE PORRES	ENTREGA AREA USUARIA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	SATIPO	EN EJECUCION
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	LURIGANCHO	EN RECEPCION

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	HUARAZ	EN EJECUCION
43	REGULAR	2439599	IOARR - C	BAJO	SAN CRISTOBAL	RIMAC	ENTREGA AREA USUARIA
44	REGULAR	2323910	IOARR - C	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	RIMAC	ENTREGA AREA USUARIA

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	ATE	EN EJECUCION (PARALIZADA)
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	SAN MARTIN DE PORRES	EN RECEPCION

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	SAN JUAN DE MIRAFLORES	EN EJECUCION
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	EL AGUSTINO	EN RECEPCION

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	SAN MARTIN DE PORRES	ENTREGA AREA USUARIA
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	LIMA	EN RECEPCION

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	SANTA CRUZ	EN EJECUCION
----	---------	---------	----------	------	----------------	------------	--------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	COORDINADOR DE OBRA	MONTO DE OBRA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	ING. VICTOR MONTESINOS	524,879.74
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	ING. VICTOR MONTESINOS	470,802.89
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	ING. EDWIN GASTELU HERRERA	5,495,737.27

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	ING. MARÍA AGUIRRE	3,004,401.50
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	ING. JUAN CARLOS AGUILAR	14,944,617.36

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	ING. EDWIN GASTELU	5,970,488.85
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	--------------------	--------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	ING. FRANCISCO MUNDACA	33,055,216.63
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	ING. VICTOR MONTESINOS	2,500,178.42
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	ING. FRANCISCO MUNDACA	20,457,077.27

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	ING. FRANCISCO MUNDACA	7,172,106.00
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ING. FRANCISCO MUNDACA	6,840,050.63
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	ING. MARÍA VILCHEZ	18,965,805.71
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	ING. PROSPERO AMANCIO	14,731,000.00

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	ING. EDWIN GASTELU	9,619,695.27
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	ING. EDWIN GASTELU	3,150,909.34
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	ING. FREDY ZAPATA	3,118,983.74
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	ARQ. ANA QUISPE	13,480,000.00
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	ARQ. ANA QUISPE CHOQUE	6,830,376.50
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	ING. JORGE SALVADOR	3,364,780.28
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	ING. JORGE SALVADOR	336,326.01

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	ING. JORGE SALVADOR	516,244.78
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURCO	ING. JORGE SALVADOR	1,605,184.03
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	ING. PROSPERO AMANCIO	714,121.13
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	ING. PROSPERO AMANCIO	1,062,220.75
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	ING. JORGE SALVADOR	1,036,323.92

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	ING. JULIO PANDURO	561,008.86
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ING CARLOS MIÑANO	26,151,460.09
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	ING. MARÍA VILCHEZ	10,840,924.95
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	ING. CESAR VELASQUEZ	15,003,917.34
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	ING PROSPERO AMANCIO	5,845,792.00
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	ING. VICTOR MONTESINOS	2,133,613.42

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	ING. JORGE SALVADOR	922,581.90
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	ING. VICTOR MONTESINOS	2,990,800.69
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	ING. JORGE SALVADOR	715,242.25

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	ING EDWIN GASTELU	25,933,956.80
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	ING. PROSPERO AMANCIO	8,548,732.71

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	ING. CARLOS MIÑANO TORRES	9,426,141.30
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	ING.FRANCISCO MUNDACA	649,170.40
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	ING.FRANCISCO MUNDACA	836,934.33

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	ING PROSPERO AMANCIO	25,441,528.57
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	ING. CARLOS MIÑANO	2,316,308.64

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	ING CESAR VELASQUEZ	18,733,536.41
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	ING JORGE SALVADOR	1,146,297.69

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	ING JORGE SALVADOR	345,528.39
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	ING CESAR VELASQUEZ	1,282,005.02

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	ING JORGE SALVADOR	2,918,273.38
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	--------------------	--------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	MONTO DE SUPERVISION	CONTRATISTA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	0.00	CONSORCIO LIMA
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	0.00	CONSORCIO LIMA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	243,469.82	CONSORCIO SAN MATEO

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	175,450.01	MB INGENIEROS ASOCIADO
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	591,796.15	M & J CONSTRUCCION E INC

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	424,942.78	BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	------------	-----------------------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	1,070,432.28	CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	187,201.71	EMPRESA CONSTRUCTORA
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	1,240,630.04	CONSORCIO SANTA FE

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	419,143.67	CONSTRUCTORA Y MULTISE
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	541,100.40	COAM CONTRATISTAS S.A. C.
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	662,000.00	V & V CONTRATISTAS GENE
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	604,715.00	CONSORCIO LEGUIA

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	564,518.68	ALIANZA CONSTRUCTORA D
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	227,095.74	EMPRESA CONSTRUCTORA
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	186,234.45	CONSORCIO SOLIN
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	613,481.54	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	465,833.10	CONSORCIO AJANI I
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	307,619.99	PROYECTOS INDUSTRIALES
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	82,652.81	CONSTRUCTORA JHR SRL

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	120,455.91	CONSTRUCTORA JHR SRL
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	128,513.07	DIRECCION Y GERENCIA DE
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	131,628.33	CONTRATISTA BEICON CON
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	153,218.95	Beicon Contratista Generales
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	130,578.21	MIGA SAC CONTRATISTAS G

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	71,272.95	MIGA SAC CONTRATISTAS G
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	932,501.63	CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	676,148.32	CONSORCIO LIMA SUR
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	752,081.32	CONSORCIO LIMA SUR
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	340,597.17	CONSTRUCTORA G.N. GAME
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	159,365.85	CORPORACION PUERTAS D

37	EMBLEMATIC	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	90,213.36	CONSORCIO M & M
38	EMBLEMATIC	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	842,848.40	CONSORCIO BARBA INGENIEROS
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	113,828.69	SB CONTRATISTAS GENERA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	1,141,260.97	CONSORCIO CONSTRUCTOR CENTRO I
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	540,504.70	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C.

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	500,377.77	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J.M. INGENIEROS E.I.R.L.
43	REGULAR	2439599	IOARR - C	BAJO	SAN CRISTOBAL	86,110.83	CONSORCIO TADEO
44	REGULAR	2323910	IOARR - C	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	94,978.53	CONSORCIO TADEO

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	0.00	CONSORCIO VIVANCO
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	0.00	3G CONSTRUCTORA S.A. C.

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	1,066,312.36	CONSORCIO EDUCATIVO SAN JUAN II
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	0.00	AJN INVERSIONES S.A.C.

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	0.00	AJN INVERSIONES S.A.C.
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	0.00	AJN INVERSIONES S.A.C.

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	166,672.41	QIAN BEI S.R.L.
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	------------	-----------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	SUPERVISOR	PLAZO
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	ING. LITA ALLENDE ALLENDE INSPECTOR DE OBRA	90
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	ING. LITA ALLENDE ALLENDE INSPECTOR DE OBRA	90
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	MORENO CONSULTORES SRL	210

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	SIGRAL S.A.	180
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	CONSORCIO TAMBOPATA	330

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	CONSORCIO SILVA CHAVEZ	210
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	------------------------	-----

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	CONSORCIO SUPERVISOR LZ	420
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	BERNARDO ALANOCA ARAG	150
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	CONSORCIO SUPERVISOR U	360

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	CONSTRUCTORA Y MULTISE	150
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CONSORCIO NORTE SUR	240
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	CONSORCIO COLEGIOS LIM	360
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	KAZUKI CONSULTORIA Y CO	300

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	PALOMINO RUIZ ESTELA	360
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	BERNARDO ALANOCA ARAG	150
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	150
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	BERNARDO ALANOCA ARAGON	360
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	240
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	ROJAS MAMANI DIONISIO	255
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	MIRTHA SOLEDAD HUACHIN	60

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	MIRTHA SOLEDAD HUACHIN	90
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	CONSORCIO GALIANO	105
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	JUAN CRISOSTOMO ALFARC	105
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	JUAN CRISOSTOMO ALFARC	120
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	ALEXANDER PRIMITIVO HUE	135

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	ALEXANDER PRIMITIVO HUE	90
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L SUCURSAL PERU	420
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	EUROCONSULT SUCURSAL	360.00
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	EUROCONSULT SUCURSAL	360
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	210
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	150

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HIROMU SAC	105
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	JOHN FRANCIS JULCA CHACON	150
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	ENRIQUE ANIBAL GUTIERRE	105.00

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	CONSORCIO H Y R	420.00
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	CONSORCIO SUPERVISOR BRASCO	270.00

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	CONSORCIO KUELAP	270.00
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	MIRTHA SOLEDAD HUACHIN	90.00
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	MIRTHA SOLEDAD HUACHIN	90.00

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	CONSORCIO CAS	420.00
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	INSPECTOR	120.00

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	CONSORCIO BICENTENARIO	360.00
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	INSPECTOR	120.00

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	INSPECTOR	75.00
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	INSPECTOR	135.00

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	DIONISIO ROJAS MAMANI	150.00
----	---------	---------	----------	------	----------------	-----------------------	--------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	INICIO CONTRACTUAL	TERMINO CONTRACTUAL
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	23/3/2021	20/6/2021
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	23/3/2021	20/6/2021
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	27/9/2019	23/4/2020

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	28/7/2020	23/1/2021
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	5/12/2019	29/10/2020

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	13/11/2020	10/6/2021
---	---------	---------	----------	------	--	------------	-----------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	6/3/2020	29/4/2021
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	30/10/2020	28/3/2021
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	16/2/2019	10/2/2020

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	4/9/2020	31/1/2021
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	2/12/2020	29/7/2021
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	27/10/2019	20/10/2020
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	5/6/2019	30/3/2020

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	11/2/2020	4/2/2021
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	29/10/2020	27/3/2021
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	11/2/2020	9/7/2020
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	28/10/2020	22/10/2021
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	8/1/2021	4/9/2021
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	5/12/2020	16/8/2021
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	6/1/2021	6/3/2021

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	6/1/2021	5/4/2021
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	3/2/2021	18/5/2021
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	14/1/2021	28/4/2021
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	14/1/2021	13/5/2021
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	25/1/2021	8/6/2021

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	25/1/2021	24/4/2021
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	30/12/2020	22/2/2022
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	4/9/2019	28/8/2020
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	4/9/2019	28/8/2020
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	4/1/2020	31/7/2020
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	12/12/2019	9/5/2020

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	26/12/2018	9/4/2019
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	1/4/2017	28/8/2017
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	12/5/2021	24/8/2021

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	21/5/2021	14/7/2022
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	25/6/2021	21/3/2022

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	25/8/2021	21/5/2022
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	8/9/2021	6/12/2021
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	8/9/2021	6/12/2021

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	11/1/2022	6/3/2023
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	11/1/2022	14/5/2022

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	11/2/2022	5/2/2023
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	18/2/2022	17/6/2022

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	22/2/2022	7/5/2022
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	19/2/2022	3/7/2022

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	18/2/2022	17/7/2022
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	-----------	-----------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	TERMINO VIGENTE	RECEPCIÓN TOTAL O FECHA ESTIMADA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	20/6/2021	12/8/2021
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	20/6/2021	10/8/2021
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	3/10/2020	15/4/2022

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	10/3/2021	15/2/2022
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	5/11/2021	3/6/2022

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	18/1/2022	15/5/2022
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	-----------	-----------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	1/11/2021	21/7/2022
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	11/6/2021	18/9/2021
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	1/9/2021	25/3/2022

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	4/8/2021	17/1/2022
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	14/9/2021	23/6/2022
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	4/4/2021	13/7/2021
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	23/5/2021	16/12/2021

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	19/9/2021	19/1/2022
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	16/7/2021	20/2/2022
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	7/1/2021	20/12/2021
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	20/2/2022	11/6/2022
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	17/11/2021	17/9/2022
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	16/8/2021	1/12/2021
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	6/3/2021	3/5/2021

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	5/4/2021	15/9/2021
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	18/5/2021	13/8/2021
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	28/4/2021	16/7/2021
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	13/5/2021	19/7/2021
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	8/6/2021	15/2/2022

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	24/4/2021	20/6/2021
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	28/3/2022	25/5/2022
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	7/2/2021	30/7/2021
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	1/3/2021	7/7/2021
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	23/1/2021	12/4/2021
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	16/12/2020	24/6/2021

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	9/5/2019	10/12/2022
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	6/11/2017	10/12/2022
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	24/8/2021	30/9/2021

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	28/7/2022	22/9/2022
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	21/3/2022	16/5/2022

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	3/7/2022	2/9/2022
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	6/12/2021	6/2/2022
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	6/12/2021	6/2/2022

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	6/3/2023	6/5/2023
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	10/5/2022	10/7/2022

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	6/2/2023	15/4/2023
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	17/6/2022	1/8/2022

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	7/5/2022	21/6/2022
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	3/7/2022	17/8/2022

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	17/7/2022	31/8/2022
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	-----------	-----------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	PROGRAMADO	EJECUTADO	BENEFICIARIOS - ESCALE
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	100.00%	100.00%	270 ALUMNOS
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	100.00%	100.00%	338 ALUMNOS
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	100.00%	90.87	729 ALUMNOS

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	100.00%	95.96%	362 ALUMNOS
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	99.60%	99.27%	1335 ALUMNOS

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	100.00%	96.15 %	1168 ALUMNOS
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------	---------	---------	--------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	100.00%	91.08%	887 ALUMNOS
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	100.00%	100.00%	119 ALUMNOS
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC	100.00%	100.00%	902 ALUMNOS

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	100.00%	100.00%	1195 ALUMNOS
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	100.00%	95.81%	2019 ALUMNOS
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	100.00%	100.00%	845 ALUMNOS
16	EMBLEMATICO	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	100.00%	100.00%	892 ALUMNOS

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	100.00%	100.00%	180 ALUMNOS
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	100.00%	99.95%	25 ALUMNOS
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	100.00%	100.00%	390 ALUMNOS
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	100.00%	97.03%	590 ALUMNOS
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	100.00%	97.58%	766 ALUMNOS
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	100.00%	100.00%	851 ALUMNOS
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	100.00%	100.00%	323 ALUMNOS

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	100.00%	100.00%	400 ALUMNOS
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	100.00%	100.00%	3142 ALUMNOS
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	100.00%	100.00%	893 ALUMNOS
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	100.00%	100.00%	1280 ALUMNOS
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	100.00%	100.00%	1700 ALUMNOS

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	100.00%	100.00%	347 ALUMNOS
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	100.00%	96.55%	615 ALUMNOS
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	100.00%	99.91%	1254 ALUMNOS
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	100.00%	100.00%	644 ALUMNOS
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	100.00%	100.00%	734 ALUMNOS
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	100.00%	100.00%	1511 ALUMNOS

37	EMBLEMATIC	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	100.00%	100.00%	420 ALUMNOS
38	EMBLEMATIC	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	100.00%	100.00%	1400 ALUMNOS
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	100.00%	100.00%	338 ALUMNOS

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	89.88%	70.13%	994 ALUMNOS
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	100.00%	99.91%	34 ALUMNOS

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	98.59%	86.79%	2576 ALUMNOS
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	100.00%	100.00%	491 ALUMNOS
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	100.00%	90.31%	1036 ALUMNOS

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	11.04%	8.12%	1971 ALUMNOS
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	100.00%	95.90%	380 ALUMNOS

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	29.63%	35.42%	702 ALUMNOS
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	100.00%	100.00%	378 ALUMNOS

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	100.00%	100.00%	267 ALUMNOS
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	100.00%	100.00%	121 ALUMNOS

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	90.91%	56.63%	507 ALUMNOS
----	---------	---------	----------	------	----------------	--------	--------	-------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	SAP (solicitud de ampliaciones)	ADICIONALES
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	AP N°01 por 189 dc (RJ N° 93-2020 06/07/20)	AD N°01 por S/. 324,636.23 y 30 dc (RJ N°071-2020 22/05/20) Adicional N°02 con deductivo Vinculante N°01 por S/. 245,642.91 mediante RJ 277 - 2021

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	APE N° 01, 84 días, R.J. N° Ampliación de plazo, 23 días Ampliación de plazo, 4 días, Ampliación de plazo, 8 días, Ampliación de plazo, 04 días Ampliación de plazo, 73 días	Prestación Adicional N° 01: Aprobada RJ N° 192-2020- MINEDU/VMGI-PRONIED- UGEO Prestación Adicional N° 02: Aprobada RJ N° 205-2020- MINEDU/VMGI-PRONIED-
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	AEP por 202 dc (RJ N° 115- 2020 14/07/20). AP N°03 por 50 dc (RJ N° 24-2021 15/02/21). AP N° 03 por 50 dc (22/03/21). Denegadas AP N° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09.	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 001 - 2021 de fecha 05 de enero del 2021 por un monto de S/. 110,456.39 y un plazo de ejecución de 50 dc. Adicional N°02 aprobado mediante RJ 004 - 2021 de fecha 06 de enero del 2021 por un monto de S/. 155,711.24 y un plazo de

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	<ul style="list-style-type: none"> - La ampliación de plazo N°01 parcial, se aprobó por 30 días calendarios al 05/07/2021 mediante RJ N°131-2021. - La Ampliación de plazo N°02, por 229 días calendarios, se declaró improcedente mediante RJ N°138-2021. - La Ampliación de plazo parcial N°03, se aprobó por 54 días calendarios al 02/09/2021, mediante RJ N°149-2021. - La ampliación de plazo N°04 por 23 días calendarios, se declaró improcedente mediante RJ N°150-2021. - La Ampliación de plazo N°05, se aprobó por 16 días calendarios al 18/09/2021 mediante RJ N° 	<p>Adicional N°01 aprobado mediante RJ 167 - 2021 de fecha 19 de agosto del 2021</p> <p>Adicional N°02 aprobado mediante RJ 168 - 2021 de fecha 20 de agosto del 2021</p> <p>Adicional N°03 con Deductivo Vinculante N°01 aprobado mediante RJ 190 - 2021 de fecha 10 de setiembre del 2021.</p> <p>Adicional N°04 aprobado mediante RJ 191 - 2021 de fecha 13 de setiembre del 2021.</p> <p>Adicional N°05 con Deductivo Vinculante N°02 aprobado mediante RJ 199 - 2021 de fecha 17 de setiembre del 2021.</p> <p>Adicional N°06 aprobado mediante RJ 214 - 2021 de fecha 12 de octubre del</p>
---	---------	---------	----------	------	--	--	---

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	<p>AP N°01 por 186 dc (RJ N° 94-2020 06/08/20).</p> <p>AP N°02 aprobado por 55 dc (R.J. N°263-2021 13/12/2021)</p> <p>AP N°02 Improcedente (R. J. N°15-2022 26/01/2022)</p> <p>AP N°03 Improcedente (R. J. N°22-2022 03/02/2022)</p> <p>AP N°04 Improcedente (R. J. N°24-2022 04/02/2022)</p>	<p>Adicional N°01 aprobado mediante RJ 237 - 2021 por un monto de S/. 50,423.50</p> <p>Adicional N°02 aprobado mediante RJ 252 - 2021 por un monto de S/. 8,935.29</p> <p>Adicional N°03 aprobado mediante RJ 275 - 2021 por un monto de S/. 21,493.04</p> <p>Adicional N°04 aprobado mediante RJ 092 - 2022 por un monto de S/. 3,995.31</p>
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	AP N°01 por 75 dc (RJ N°20	Sin Adicionales
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE U	<p>AP N°02 por 2 dc (RJ N° 229-2019 05/11/19).</p> <p>AP N°03 por 2 dc (RJ N° 237-2019 del 20/11/19)</p> <p>AP N°04 por 1 dc aprobada mediante RJ N°242-2019 del 26 de noviembre del 2019.</p> <p>AP N°05 por 4 dc aprobada mediante RJ N°245-2019 del 29 de noviembre del 2019.</p> <p>AP N°06 por 4 dc aprobada mediante RJ N°255-2020 del 12 de diciembre del</p>	<p>Adicional N°01 aprobado mediante RJ 095 - 2020 de fecha 10 de noviembre del 2020 por un monto de S/. 66,772.31 y un plazo de ejecución de 14 dc.</p> <p>Adicional N°02 aprobado mediante RJ 009 - 2021 de fecha 18 de enero del 2021 por un monto de S/. 31,296.69 y un plazo de ejecución de 7 dc.</p> <p>Adicional N°03 aprobado mediante RJ 011 - 2021 de fecha 19 de enero del 2021</p>

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	AP N°01 por 30 dc (RJ N°16 AP N°02 por 15 dc (RJ N°56 AP N°03 por 15 dc (RJ N°67 AP N°04 por 15 dc (RJ N°73 AP N°05 por 15 dc (RJ N°X)	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 020 - 2021 de fecha 03 de febrero del 2021 por un monto de S/. 82,709.48 y un plazo de ejecución de 15 dc.
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	*AP N°01 DECLARADO IMPROCEDENTE CO R.J. N°147-2021 (20/07/2021) *AP N°02 DECLARADO PROCEDENTE CON R.J N°186-2021 POR 16 D.C (06/09/2021) *AP N°03 DECLARADO PROCEDENTE CON R.J N° 209-2021 POR 31 D.C (01/10/2021) *AP N°04 DECLARADO PROCEDENTE CON R.J N° 223-2021 POR 15 D.C (21/10/2021) *AP N°05 DECLARADO PROCEDENTE CON R.J N° 266-2021 POR 30 D.C	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 81 - 2022 por un monto de S/. 26,086.00 Adicional N°02 aprobado mediante RJ 82 - 2022 por un monto de S/. 12,352.85
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	APE N°01 por 166dc (RJ N°	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 080 - 2020 de fecha 18 de junio del 2020 por un monto de S/. 51,283.45 y un plazo de ejecución de 30 dc
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	AP N°01 por 149dc (RJ N° 139-2020 30/07/20). AP N°02 por 111 dc (RJ N° 181-2020 08/07/20)	AD N°01 S/. 15,300.07 (RJ 217-2019 17/10/19 y ejecución 10 dc. AD N°02 S/.28,699.91 (RJ 256-2019 13/12/19 y ejecución de 12 dc)

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	APE N°01 por 223 dc (RJ N°108-2020 08/07/20)	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 176 - 2020 de fecha 30 de setiembre del 2020 por un monto de S/. 162,133.87 y un plazo de ejecución de 262 dc
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	APE N°01 por 84 dc (RJ N°2	Sin Adicionales
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	AEP N°01 por 182 dc (RJ N°110-2020 08/07/20). AP N°02 por 17 dc (R.J N°	Sin Adicionales
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	APE por 75 dc (RJ N°202-2020 del 26/11/20). AP N°03 por 46 dc (RJ N° 020-2022 del 02/02/22).	Adicional N°01 Deductivo Vinculante N°01 aprobado mediante RJ N° 107-2021 Adicional N°02 aprobado mediante RJ N° 247-2021 Adicional N°03 aprobado mediante RJ N° 268-2021 Adicional N°04 aprobado mediante RJ N° 271-2021 Adicional N°05 Deductivo
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	AP N°03 por 60 dc (RJ N° 176-2021 del 26/08/21). AP N°04 por 14 dc (RJ N° 201-2021 del 21/09/21).	Adicional N°02 aprobado mediante RJ N° 112-2022 Adicional N°01 Deductivo Vinculante N°01 aprobado mediante RJ N° 108-2022
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	AP N° 01 por 07 dc, declarado IMPROCEDENTE RJ N° 086-2021 (30/04/21) AP N° 02 por 07 dc, declarado IMPROCEDENTE RJ N° 106-2021 (21/05/21)	Sin Adicionales
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	AP N° 01 31/03 declarada im AP N° 02 por 04 dias median	Sin Adicionales
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	AP N°02 por 34 dc (RJ N° 205-2022 del 24/03/22). AP N°03 por 39 dc (RJ N° 066-2022 del 22/03/22).	Se aprobo el Adicional de Obra N°01 mediante RJ N° 146-2021 Se aprobo el Adicional de Obra N°02 mediante RJ N° 219-2021 Se aprobo el Adicional de Obra N°03 mediante RJ N° 56-2022 Se aprobo el Adicional de
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	APE N°01 por 163dc (RJ N°107-2020 del 07/07/20).	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 248 - 2019 de fecha 02 de diciembre del 2019 por un monto de S/. 94,004.83 y un plazo de ejecución de 20 de
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	APE N°01 por 185 dc (RJ N°	Sin Adicionales
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	AP N°01 por 176 dc (RJ N° 089-2020 del 03/07/20).	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 183 - 2020 de fecha 08 de octubre del 2020 por un monto de S/. 25,613.99 y un plazo de ejecución de 12 dc.
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	AP N°01 por 146 dc (RJ N°1	Adicional N°01 aprobado mediante RJ 200- 2020 de fecha 20 de noviembre del 2020 por un monto de S/. 103,389.63 y un plazo de ejecución de 25 dc.

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	Suspension de Plazo N° 01: 14/01/2022 al 29/01/2022	Adicional N°01 aprobado mediante RJ N° 200-2021 Adicional N°02 aprobado mediante RJ N° 264-2021 Adicional N°03 aprobado mediante RJ N° 019-2022 Adicional N°04 aprobado mediante RJ N° 038-2022 Adicional N°05 aprobado mediante RJ N° 047-2022 Adicional N°06 aprobado mediante RJ N° 063-2022 Adicional N°07 aprobado mediante RJ N° 074-2022 Adicional N°08 aprobado mediante RJ N° 148-2022 Adicional N°09 aprobado mediante RJ N° 149-2022
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	Se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N°01 mediante RJ N°104-2022 Se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N°02 mediante RJ N°105-20222 Se declaró procedente la Ampliación de Plazo N°03 Se declaró Se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N°04 mediante Se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N°05	Se aprobo el Adicional de Obra N°01 mediante RJ N° 28-2022 Se aprobo el Adicional de Obra N°02 mediante RJ N° 52-2022 Se aprobo el Adicional de Obra N°03 mediante RJ N° 70-2022

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	<p>Ampliacion de Plazo N° 01: Procedente (R.J. N° 83-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO)</p> <p>Ampliacion de Plazo N° 02: Improcedente (R.J. N° 85-2022-MINEDU/VMGI-ED-UGEO)</p> <p>Ampliacion de Plazo N° 03: Improcedente (R.J. N° 89-2022-MINEDU/VMGI-ED-UGEO)</p> <p>Ampliacion de Plazo N° 04: Improcedente (R.J. N° 111-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO)</p>	<p>► ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01- Aprobado y notificado el 02/03/22 (SGD: 4784) Presencia De Suelos No Permitidos Para Apoyar La Cimentación Del</p> <p>► ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02- Aprobado y notificado el 28/05/2022 (SGD: 17662) Sobredimensionamiento en reforzamiento de escaleras.</p>
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	Mediante OFICIO N° 1287-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 10.06.2022 se aprobó la Ampliación de Plazo N°01 con RJ N° 130-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO por 44 días calendarios.	Sin Adicionales
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	AP N°01 por 01 dc (RJ N° 102-2022 del 05/05/22). AP N°02 por 03 dc (RJ N° 115-2022 del 24/05/22).	Se aprobo el Adicional de Obra N°01 mediante RJ N° 103-2022

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	▶ AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 01 (01 dc) PROCEDENTE con RJ 109-2022 el 13/05/22	NO HAY ADICIONALES
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	Sin Ampliaciones	Sin Adicionales
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	------------------	-----------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA	ESTADO SITUACIONAL
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA. La I Etapa fue Recepcionada el 19/02/2021 y transferida a la Institucion el 04/03/21.</p> <p>ATRASO, generado por la demora en la elaboracion del Expediente Adicional de reforzamiento de gradierias del Polideportivo, aprobado en fecha 22/12/21, el cual vino ejecutandose hasta el momento del reforzamiento de la cimentacion de las gradierias del Polideportivo.</p> <p>Con fecha 30/05/2022 y 31/05/2022 el Comite de Recepcion de Obra se apersono a la I.E, y luego de los avances se suscribio del Pliego de Observaciones.</p> <p>Se culmino el levantamiento de observaciones en obra. Se ha programado la segunda visita de recepcion desde el Lunes 04 al Miercoles 06 de julio del 2022. Actualmente el comite de recepcion se encuentra en la segunda visita de recepcion, fecha de culminacion de visita Jueves 07 de Julio.</p> <p>Existe aun problemas del desague de discapacitados del polideportivo, generado por deficiencias de trabajos anteriores.</p>

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA	Con fecha 11/05/2022 se Recepciono la Obra y se realiza la Entrega de la Institucion Educativa
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST	OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA. OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL AREA USUARIA En fecha 03 de Junio de 2022, representantes de la Entidad, Contratista y Supervisor suscriben de Obra.

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA. Porcentaje de avance programado 100.00 % Porcentaje de avance real 96.15%</p> <p>ATRASADA en 3.85 %. Ejecución programada en dos Etapas, la I Etapa venció el 16/04/21, Al aprobado ampliaciones de plazo las que juntas desplazan la fecha de culminación del plazo con 05/04/2022.</p> <p>Actualmente el atraso es imputable al contratista toda vez que existen partidas pendientes de ejecución y/o consultas y/o adicionales.</p> <p>El expediente Técnico de la Prestación Adicional N° 07, se observo con fecha 02 de Junio. El expediente fue devuelto nuevamente a la entidad y se encuentra en el Equipo de estudios desde el 17/06. El referido expediente se encuentra al equipo de ejecución de obras con conformidad técnica del EEP. El plazo máximo para aprobación de la prestación adicional es el Miercoles 06 de Julio Existe preocupación entorno al referido adicional toda vez que no se ha obtenido la aprobación para su ejecución por parte de la CGR. Culminación estimada para fines de Julio 2022, sujeta a la aplicación de penalidades de correspondientes.</p> <p>Se tienen problemas sociales debido al requerimiento de la entrega por parte de la comunidad de la obra, lo cual es prioridad resolver algunas discrepancias en torno a las especialidades eléctricas y sanitarias que permitan la culminación y entrega de los bloques considerados en la etapa 2. Se ha realizado la gestión para que la contratista ejecutora presente a la brevedad las discrepancias encontradas a fin de reafirmar la posición de la entidad. En caso de reafirmarnos sobre los trabajos, iniciaremos los procedimientos correspondientes.</p>
---	---------	---------	----------	------	--	---

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR	<p>OBRA SALDO DE OBRA</p> <p>La obra a la fecha se encuentra con un porcentaje de avance del 91.08% con un programado de obra, la demora es debido a que en el transcurso del proceso de ejecución de obra surgió adicionales de obra, estas en proceso de revisión la cual puede ser causal de ampliaciones de plazo; por lo que el término de obra se extendería.</p> <p>CULMINACION estimada para julio 2022, sujeta a la aplicación de penalidades.</p> <p>Actualmente el sector académico se encuentra en proceso de recepción. Se realizó la visita de observaciones brindando los plazos acorde al reglamento, el plazo máximo para levantamiento de observaciones vence el 06 de Junio de 2022. La contratista ejecutora informa que de acuerdo a su programación de trabajos de levantamiento de observaciones en fecha 24 de junio del 2022. Existen controversias por pizarras instaladas en obra y las observaciones brindadas por el comité de recepción de obra. A finales de junio, la contratista ejecutora no culmina con el levantamiento de observaciones referido a la recepción de obra. En fecha 05 de julio del 2022, el residente anotó la culminación del levantamiento de observaciones de recepción de obra. La supervisión debe a más tardar el día Viernes 08 presentar su informe validando el levantamiento de observaciones de segunda visita de recepción de obra.</p>
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UG	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA.</p> <p>CULMINADA con fecha 11/10/21.</p> <p>Acta de observaciones 26/11/21</p> <p>Recepcion Definitiva de obra 24 de febrero del 2022</p>

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA. ATRASADA en 4.19%. RECEPCIÓN PARCIAL: A la fecha se ha recepcionado la zona académica con fecha 06 de Jun Obra actualmente en ejecución, queda pendiente la culminación de la zona deportiva. De acue llevadas la ocntratista ejecutora indica que programa la culminación de la zona deportiva para e La obra se encuentra paralizada a la fecha. En fecha 20 de junio debieron iniciarse los trabajos deportivo acorde a su cronograma, se ha decidido iniciar el apercibimiento al contrato debido a contratista.</p> <p>La obra se encuentra practicamente paralizada, se ha solicitado un informe de estado situacion obra. El referido informe gatillara el apercibimiento de contrato el cual se estima notificar via no del 11 al 15 de julio.</p>
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
16	EMBLEMATICC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO	<p>SALDO DE OBRA CULMINADA con fecha 23/05/21. Acta de Observaciones 29/07/21. Acta de Persistencia de Observaciones 05/11/21. Recepcion Definitiva 16/12/21</p>

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE	OBRA NUEVA. CULMINADA con fecha 29/10/21. Acta de Observaciones 03/12/21.
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN	OBRA CULMINADA en proceso de recepción, el comité viene realizando la visita desde el 02 de mayo de 2022, se está en espera de la recepción para el 08 de Junio 2022. Existe un trámite de Retraso justificado. Contratista discrepo las observaciones del comité, se está a la espera del pronunciamiento de la comisión de observaciones por la complejidad en la controversia de observaciones. Se está evaluando la recepción parcial y dejar solo en controversia la partida de los anclajes
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL	OBRA ATRASADA EN 2.42%. Debido a la demora en el levantamiento de observaciones de obra para la aprobación de los adicionales de obra, referente al Sistema de Media Tensión. Culminación Estimada para Agosto 2022, sujeta a la aplicación de penalidades. Se ha recepcionado parcialmente la obra, quedando pendiente la ejecución del adicional relación Media Tensión. Contractualmente la obra se encuentra fuera de plazo
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	OBRA: NUEVA La obra a la fecha se encuentra con un porcentaje de avance del 94.94% con un programado de ATRASADA en 5.06%, basicamente la demora es debido a que en el transcurso del proceso de surgió adicionales de obra y otras que están en proceso de revisión la cual puede ser causal de por lo que el termino de obra se extenderia. el atrazod de la obra cubre la amplaiacion de plazo CULMINACION estimada para JULIO 2022
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA	OBRA NUEVA CULMINADA con fecha 23/01/21. Acta de Observaciones 10/02/21. La Recepcion de obra definitiva 12/04/21
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	<p>OBRA: PRIMER SALDO DE OBRA CULMINADA con fecha 09/04/19. Acta de Observaciones 06/06/19. La Recepcion de obra definitiva estimada para Junio 2019 La entrega al area usuaria indefinida El Contratista no ha cumplido con el levantamiento de observaciones, falta en el levantamiento las mas representativas (bombas hidroneumaticas y puesta en marcha del ascensor). Existen f Napa freatica en foso ascensor no atribuible al contratista. No se ha logrado contactar con la C procediendo a la resolucion de contrato con fecha 05/07/2022</p> <p>DEL 09/03/2022 AL 05/03/2022 EL COMITE DE RECEPCION DE OBRA DE ESTABLECIO EN</p>
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA CULMINADA con fecha 20/11/2017. Acta de Observaciones 23/12/2017. La Recepcion de obra definitiva estimada para octubre 202 La entrega al area usuaria indefinida La obra esta ocupada por el Area Usuaria. El Contratista no ha cumplido con el levantamiento de observaciones, que contemplaba el cam Transformador trabajo que se realizo y se solicito la conformidad del Expediente de Media de T Concesionario ha observado el tramite, las cuales se levantaron y se presento nuevamente en Se contacto con el Concesionario y con fecha 19/04 ha remitido las observaciones por email, la llegar al contratista para el descargo correspondiente, con ello se ha reactivado todo el tramite Con fecha 14.05 la contratista informo via telefonica al coordinador de obra que durante la sem Mayo se realizara la presentación del expediente de media tensión a ELECTROCENTRO. No s empresa, han cambiado de numero y las comunicaciones por correo no son atendidas. No se h la Contratista. Se esta procediendo a la resolucion de contrato.</p>
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA	<p>OBRA: SEGUNDO SALDO DE OBRA Con fecha 21/05/2021 se da inicio al plazo de ejecución de obra. Entrega de terreno 20/05. Sol Porcentaje Real: 70.13% Porcentaje Programado: 89.88% Fin de Plazo Contractual: 28/07/2022 Se acordó en una reunión entre el Contratista y Entidad que en fecha 30.05.2022 se realizará la Etapa 1 que comprende los Pabellones A, B, C. A la fecha siendo 5 de Julio , no se ha culminado indicadas imposibilitando la entrega la área usuaria. Asimismo la comunidad educativa ha ingre los permisos necesarios.. A la fecha quedan trabajos pendientes en los pabellones A,B y C sin culminación de los mismos para fines del mes de julio, considerando que actualmente las puertas encuentran observadas por el especialista de arquitectura, razón por la cual el contratista esta fabricación de las nuevas puertas.</p> <p>El contratista solicitará ampliación de plazo por la "demora" de la aprobación del adicional de obra concreto para la pista atlética, ya que el Eep no fue consistente con la opinión emitida. El contratista ha presentado ante la JRD la controversia N° 2 por la Improcedencia de la Amp. m a la media tensión.</p>
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO	<p>OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCION : -Se ha programado la visita de Recepción de Obra del 08.06.2022 al 10 de Junio de 2022. -Luego de realizar el trabajo de inspección ocular a la Obra realizada los siguientes días 08.06. 14.06.2022, 15.06.2022 y 17.02.2022 se deja constancia que la Obra , no se recibe en razón q , las cuales deberán ser subsanadas como fecha máxima el 15 de Julio del 2022, conforme al r del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , aprobado mediante DS N 350-2015-E</p>

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD	<p>OBRA: NUEVA ATRASADA en 11.80%. AVANCE PROGRAMADO : 98.59% AVANCE REAL: 86.79%</p> <p>ATRASO, el avance ejecutado acumulado es inferior al programado acelerado, el atraso de los conllevado a entrar en una programación acelerada. Los atrasos de la obra se presentaron por de plazo de la ejecución de obra por 14 días calendarios por los contagios del COVID-19 del pe empresa contratista y de la supervisión.</p> <p>Respecto a los adicionales de obra a la fecha, no ha adicionales en trámite.</p> <p>Respecto a las ampliaciones de plazo, se han solicitado 4 ampliaciones de las cuales solo se a 01 por 29 días calendarios.</p> <p>Con fecha 02 de junio se firmó la adenda N°01 al Contrato N°224-2021-MINEDU-VMGI-PROM recepción parcial de la Obra en la I.E. 86019 La Libertad – Huaraz – Ancash.</p> <p>La Recepción Parcial se inició el día martes 07 de Junio 2022.</p> <p>comite bajo, por temas de seguridad y amenazas de construccion civil, no se culmino el acto, s comite el día 29, para culminar con el ato de recepcion.</p> <p>Con fecha 1 de Julio se firmo el acta de observaciones de la recepcion parcial, teneindo el cont levantarlos</p>
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN	OBRA ENTREGADA AL AREA USUARIA

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN	<p>OBRA: NUEVA (PARALIZADA)</p> <p>Al 03 de mayo de 2022 la obra presenta un avance real de 8.12 %, frente a un avance programado (la obra se encuentra atrasada)</p> <p>- Mediante OFICIO N° 976-2022, de fecha 07.05.2022, se comunicó lo siguiente</p> <p>(..)</p> <p>--Es grato dirigirme a ustedes, en atención al Informe N° 000413-2022-PAM-MINEDU-VMGI-PP del coordinador de obra quien informa que no hay frente de trabajo en la obra conforme se detalla en el cuaderno de Obra N° 270 de fecha 05/05/2022 el residente y asiento N° 271 de fecha 05/05/2022 en atención a ello se indica a su representada paralizar la obra hasta que la entidad apruebe la Resolución que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación Adicional de Obra.</p> <p>(...)</p> <p>----La fecha de presentación de la Prestación de Adicional de Obra N°01 por parte del Contratista a la Supervisión el día 28.06.2022 , por lo que el 08.07.2022, la Supervisión de Obra debe elevar a la Entidad la conformidad Técnica y posterior análisis por parte de la Entidad.</p>
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349	<p>OBRA: NUEVA</p> <p>OBRA CULMINADA</p> <p>se firmo el acta de observaciones el 01 de Julio 2022.</p>

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES	<p>OBRA: NUEVA FECHA DE INICIO: 11/02/2022 FECHA DE TERMINO DE OBRA: 05/02/2023 PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO: 29.63% PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 35.42% ESTADO DE AVANCE DE OBRA: ADELANTADO EN 5.79% ADICIONALES DE OBRA: NINGUNO AMPLIACIONES DE PLAZO: AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (APROB. CON R.J. 109-2022-M-PRONIED-UGEO) CONSULTAS DE OBRA: Consulta N° 15 COLOR DE LOS ZÓCALOS, CERÁMICOS 30X60 cm RESPONDER EEP y CONSULTA DE OBRA N° 16: PISOS Y CONTRAZOCALOS DE BALDOS MONOCAPA, por responder EEP</p> <p>COMENTARIO: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA RESPECTO AL PROGRAMADO, LAS CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTAN SIENDO RESPONDIDAS EN EL MOMENTO PARA NO AFECTAR CON EL CRONOGRAMA DE OBRA.</p>
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES	<p>OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN</p> <p>SE HA PROGRAMADO LA PRIMERA VISITA DE RECEPCION DE OBRA PARA EL 07 Y 08 DE</p>

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX	<p>OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL AREA USUARIA</p> <p>LA OBRA SE RECEPCIONO Y ENTREGO AL AREA USUARIA EL 16 DE JUNIO 2022.</p>
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA	<p>OBRA: PRIMIGENIA FECHA DE INICIO: 19/02/2022 FECHA DE TERMINO DE OBRA: 03/07/2022 PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00 % PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00 % ESTADO DE AVANCE DE OBRA: CULMINADO ADICIONALES DE OBRA: NINGUNO AMPLIACIONES DE PLAZO: NINGUNO CONSULTAS DE OBRA: 4 CONSULTAS - 4 CONSULTAS DE OBRA YA FUERON RESPONDIDAS</p> <p>EL CONTRATISTA NO TUVO PROBLEMAS PARA TERMINAR CON LA EJECUCION DE LA O CONSULTAS FUERON RESPONDIDAS EN SU DEBIDO MOMENTO Y TUVO LA PREDISPOS DE LA DIRECTORA DEL COLEGIO PARA TRABAJAR SIN MOLESTIA ALGUNA.</p> <p>OBRA CULMINADA, SE ESTA PROGRAMANDO LA FECHA DE RECEPCION EN LA SEMANA JULIO</p>

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ	<p>OBRA: SALDO DE OBRA FECHA DE INICIO: 18/02/2022 FECHA DE TERMINO DE OBRA: 17/07/2022 PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO: 90.91 % PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 56.63 % ESTADO DE AVANCE DE OBRA: ATRASADO EN 34.28% ADICIONALES DE OBRA: NINGUNO AMPLIACIONES DE PLAZO: NINGUNO CONSULTAS DE OBRA: 6 CONSULTAS - 6 CONSULTAS DE OBRA YA FUERON RESPONDIDAS</p> <p>Es por segunda vez esta debajo del 80%, supervision se pronuncio sobre la resolucion de cont para verificar los avances Se ha declarado Improcedente la solicitud de suspensìon de plazo debido a que el sustento no Se ha programado una visita tecnica durante la presente semana del 06 al 09 de julio a fin de v situacional de la obra, finalizando la misma se tomaran decisiones respecto a la continuidad de obra.</p>
----	---------	---------	----------	------	-----------------------	---

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA

30	REGULAR	2439606	IOARR - C	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ
----	---------	---------	----------	------	----------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA

30	REGULAR	2439606	IOARR - CI	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD
43	REGULAR	2439599	IOARR - C	BAJO	SAN CRISTOBAL
44	REGULAR	2323910	IOARR - C	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ
----	---------	---------	----------	------	-----------------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA
6	EMBLEMATICCO	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA

30	REGULAR	2439606	IOARR - CI	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD
43	REGULAR	2439599	IOARR - CI	BAJO	SAN CRISTOBAL
44	REGULAR	2323910	IOARR - CI	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ
----	---------	---------	----------	------	----------------

	NO DE PROYEC	CUI	TIPO	RIESGO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	REGULAR	2448256	IOARR - CI	BAJO	IE 01
2	REGULAR	2448352	IOARR - CI	BAJO	IE SANTA BERNARDITA
3	REGULAR	2131113	SALDO DE	MEDIO	JOSE MARIA ARGUEDAS

5	REGULAR	2329850	OBRA	BAJO	PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADA
6	EMBLEMATIC	2131597	SALDO DE	ALTO	I.E. GUILLERMO BILLINGHURST

7	REGULAR	2131134	SALDO DE	ALTO	I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA
---	---------	---------	----------	------	---------------------------------------

8	EMBLEMATICO	2131608	SALDO DE	ALTO	I.E. MARIANO MELGAR
9	REGULAR	2329564	OBRA	BAJO	CEBE HIPOLITO UNANUE
10	EMBLEMATICO	2131626	SALDO DE	BAJO	I.E N° 0425 CESAR VALLEJO DE UC

11	REGULAR	2131588	SALDO DE	BAJO	IE EL BOSQUE
12	REGULAR	2131603	SALDO DE	ALTO	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
15	REGULAR	2318007	OBRA	BAJO	IE 2026 SIMON BOLIVAR
16	EMBLEMATIC	2131624	SALDO DE	MEDIO	I.E SANTO TORIBIO

18	REGULAR	2303203	OBRA	BAJO	I.E MANUEL COX
19	REGULAR	2276220	OBRA	BAJO	PRITE CANTOGRANDE
20	REGULAR	2313156	SALDO DE	BAJO	I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO
21	REGULAR	2195264	OBRA	MEDIO	IE 7061 HEROES DE SAN JUAN
22	REGULAR	2145205	OBRA	ALTO	IE N°21508 IMPERIAL
23	REGULAR	2094479	OBRA	BAJO	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRAD
24	REGULAR	2439634	IOARR - C	BAJO	IE JUAN PABLO II

25	REGULAR	2439601	IOARR - CI	BAJO	IE 092
26	REGULAR	2131617	SALDO DE	BAJO	I.E JOSE ANTONIO ENCINAS MURC
27	REGULAR	2447657	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 3023 PEDRO PAULET MOSTA
28	REGULAR	2452516	IOARR - RI	BAJO	I.E N° 7221 SAN JUAN DE MIRAFL
29	REGULAR	2439595	IOARR - CI	BAJO	I.E.7076 LAS BRISAS DE VILLA

30	REGULAR	2439606	IOARR - CI	BAJO	EL IEI.555 INMACULADA CONCEPC
31	REGULAR	2359290	OBRA	MEDIO	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
32	REGULAR	2263519	OBRA	BAJO	I.E N° 7070 MARIA REICHE GROSS
33	REGULAR	2290522	OBRA	BAJO	I.E N° 7242 DIVINO MAESTRO
34	REGULAR	2030496	OBRA	MEDIO	IE 6046 VIRGEN DE FATIMA
35	EMBLEMATIC	2131098	SALDO DE	BAJO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASU

37	EMBLEMATICO	2113989	SALDO DE	ALTO	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481
38	EMBLEMATICO	2131121	SALDO DE	ALTO	I.E JOAQUIN CAPELLO
39	REGULAR	2451786	IOARR - RI	BAJO	IE 3044 RICARDO PALMA

40	REGULAR	2131125	SALDO DE	BAJO	I.E FRANCISCO IRAZOLA
41	REGULAR	2325679	OBRA	MEDIO	CEBE CARAPONGO

42	REGULAR	2131082	OBRA	BAJO	LA LIBERTAD
43	REGULAR	2439599	IOARR - C	BAJO	SAN CRISTOBAL
44	REGULAR	2323910	IOARR - C	BAJO	VIRGEN DEL CARMEN

45	REGULAR	2323910	OBRA	BAJO	I.E. 1264 VIVANCO AMORIN
46	REGULAR	2313135	OBRA	BAJO	I.E. 349

47	REGULAR	2317377	OBRA	BAJO	IE. ANDRES A. CACERES
48	REGULAR	2439620	IOARR-CE	BAJO	IE. GRAN MARISCAL ANDRES A. CACERES

49	REGULAR	2439613	IOARR-CE	BAJO	I.E. LUIS ENRIQUE XIX
50	REGULAR	2439637	IOARR-CE	BAJO	I.E. REPUBLICA DOMINICANA

51	REGULAR	2131105	SALDO DE	BAJO	I.E. JUAN UGAZ
----	---------	---------	----------	------	-----------------------



PERÚ

Ministerio
de Educación

Supervisión de Contrataciones

II Trimestre 2022



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.07.2022 17:40:39 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 06 de Julio del 2022

MEMORANDO N° 000294-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC

A : **GUSTAVO DANIEL ESCATE PARIONA**
Coordinador (e) de Seguimiento y Monitoreo

Asunto : Solicitud de Información para actualizar el Portal de Transparencia Estándar del PRONIED – junio 2022

Referencia : a) MEMORANDO MULTIPLE N° 000032-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM (06Julio2022)
b) MEMORANDO MULTIPLE N° 000012-2022/MINEDU-VMGI-PRONIED-OC
Exp. OC000020220000120

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual su Despacho trasladó el documento de la referencia b) de la Oficina de Comunicaciones, solicitando información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del segundo trimestre del 2022, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

Al respecto, que de acuerdo a la revisión del legajo se precisa que se han emitido las resoluciones detalladas:

TIPO DECONTRATO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
OBRA	1	3	2	6
SUPERVISIÓN	0	1	2	3
TOTAL	1	4	4	9

Las mismas que se detallan en el anexo adjunto.

Atentamente,

Firmado digitalmente
VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ
Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(VVD)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HRGKOQO**



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional
de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

N°	N° CUI	OBJETO DE CONTRATO	N° PROCESO	N° CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			LIQUIDACIÓN		ESTADO
							Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	
1	2451786	OBRA	AS-072-2020-MINEDU/UE 108-1	118-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 3044 RICARDO PALMA	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	RJ-079-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	4/04/2022	CONSENTIDA
2	2094479	OBRA	LP-010-2020-MINEDU/UE 108-1	195-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	LA PERLA	CALLAO	CALLAO	RJ-098-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	3/05/2022	CONSENTIDA
3	2283161	OBRA	RES-PROC-016-2016-MINEDU/UE108OXI-1	CONVENIO N° 460-2017-MINEDU	COAR ICA	BANCO DE CREDITO DEL PERU (Ejecutor COSAPI SA)	ICA	ICA	ICA	RDE-100-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE	11/05/2022	CONSENTIDA
4	2176345	OBRA	RES-PROC-014-2016-MINEDU/UE108OXI-1	CONVENIO N° 430-2017-MINEDU	I.E. DIOS ES AMOR	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Ejecutor Consorcio Educativo Piura conformado por Pronte Ingenieros SAC, Yaksetig Guerrero SA Contratistas Generales)	PAITA	PAITA	PIURA	RDE-123-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE	31/05/2022	CONSENTIDA
5	2313156	SUPERVISIÓN	AS-099-2019-MINEDU/UE-108-1	235-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 6010 HILDA B. CARRILLO	JOSÉ LUÍS LEYVA CUEVA	PUCUSANA	LIMA	LIMA	RJ-119-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	30/05/2022	CONSENTIDA
6	2131134	SUPERVISIÓN	CP-060-2013-ED/UE 108	144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	CONSORCIO M&T (Consultora Peruana de Ingeniería SAC, Acruta & Tapia Ingenieros SAC)	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	RJ-123-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	2/06/2022	CONSENTIDA
7	2303203	OBRA	LP-020-2019-MINEDU/UE 108-1	010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 5183 CARLOS MANUEL COX	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS SAC	ANCÓN	LIMA	LIMA	RJ-129-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	6/06/2022	CONSENTIDA
8	2131624	OBRA	AS-011-2019-MINEDU/UE 108-1	058-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTO TORIBIO	CONSORCIO LEGUÍA (Leguía Pacheco Leonidas, JRCHL E.I.R.L., Chung & Tong Ingenieros S.A.C.)	RIOJA	RIOJA	SAN MARTÍN	RJ-140-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	23/06/2022	CONSENTIDA
9	2131606	SUPERVISIÓN	CP-015-2019-MINEDU/UE 108-1	325-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	CONSORCIO CMO (Víctor Manuel More Cárdenas, Ricardo Ernesto Orué Velásquez)	SULLANA	SULLANA	PIURA	RJ-143-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	30/06/2022	CONSENTIDA



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HRGKOQO**


www.gob.pe/pronied


Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960