

Con R.M. N° 286-2013-ED, del 11.06.13, se aprobó la realización del I Concurso "Gestionamos los Riesgos de Desastres en las Instituciones Educativas". Por cada región se seleccionaron 3 planes de gestión del riesgo de desastres presentados por IIEE, de los cuales se premiaron a 26 IIEE (uno por región) que se hicieron acreedores a una pasantía nacional, la cual se realizó en Lima del 3 al 8 de diciembre y participaron 107 directores y docentes. A su vez, de estas se seleccionaron tres IIEE que se hicieron acreedoras de una pasantía internacional. Estas IIEE participaron en el encuentro de estrategias y experiencias nacionales e internacionales de cara a la educación y la gestión del riesgo realizado en Colombia del 25 al 29 de noviembre. Las IIEE ganadoras fueron:

- I.E. N° 337 Paul Harris de la UGEL Ilo-Moquegua, con amenazas de sismo por falla geológica.
- I.E. integrada de Laspay de la UGEL Paruro-Cusco, con amenazas de helada e inundaciones.
- I.E. N° 36539 Carmen de Minasccasa de la UGEL Huaytará-Huancavelica, con amenazas de helada.

Asimismo, se realizaron cinco simulacros nacionales escolares de sismo y tsunami, el 18 de abril, 30 de mayo, 11 de julio, 10 de octubre y 21 de noviembre, en la que participaron más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional. Se distribuyó a nivel nacional materiales de difusión para la campaña comunicacional.

➤ *Producto 3000462. Institución Educativa segura*

Se capacitaron a los equipos técnicos para la implementación de los planes de capacitación consolidado en gestión del riesgo de desastres y planes de contingencia, según tipo de peligro; así como, el seguimiento y evaluación de las 13,954 instituciones educativas seleccionadas. Además, se cuenta con 26 coordinadores regionales del PREVAED.

Se capacitaron a 13,954 directores y 8,546 docentes de instituciones educativas focalizadas a nivel nacional. La estrategia de capacitación se realizó con apoyo de los coordinadores locales PREVAED y del curso de formación de promotores en gestión del riesgo de desastre, dirigido a directores y miembros de las comisiones de gestión del riesgo de las IIEE, el cual tiene una etapa presencial (48 horas), otra virtual (60 horas) y otra de trabajo en campo (352 horas).

Asimismo, se desarrollaron 26 campañas comunicacionales para informar a la comunidad educativa acerca del lanzamiento del programa PREVAED. En los eventos de lanzamiento participaron el Presidente del Gobierno Regional, Gerente de Desarrollo Social, Director de la DRE, especialistas de educación ambiental y PREVAED, docentes de IIEE públicas, director de IIEE, INDECI, SENAMHI, prensa radial y televisiva, y otros actores.

A través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana se realizó el lanzamiento del PREVAED en las 7 UGEL de Lima Metropolitana y la réplica del taller de fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgo de desastres en el sistema educativo nacional en cada una de ellas, con la participación de 761 IIEE y 1,397 docentes y directores, así como, 80 directores de CEBA, quienes recibieron el módulo "Guía para la elaboración de planes de gestión de riesgo de desastres en las IIEE". Además, se realizó la capacitación de réplica a 113 especialistas de las diferentes áreas institucionales y del comité de gestión de riesgo de las 7 UGEL, y 52 talleres dirigido a 1,958 directores y docentes.

➤ *Producto 3000463. Instancias de Gestión Educativa Descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres*

Se cuenta con una propuesta técnica pedagógica para la respuesta ante desastres y emergencias, y los 26 equipos de soporte pedagógico regionales cuentan con equipamiento para el cumplimiento de sus funciones (680 mochilas, 680 chalecos, 340 pantalones, 340 ponchos impermeables, 340 botas de PVC, 340 canguro para trabajo, 340 botellas de aluminio, 95 sacones). Además, se adquirieron y distribuyeron 680 binoculares y 680 casacas que forman parte del equipamiento para los especialistas de DRE.

Asimismo, los equipos de soporte fueron asistidos para dar respuesta ante desastres y emergencias y se realizaron 25 talleres regionales de inducción de acompañamiento ante situaciones de emergencia, dirigida a representantes de DRE y UGEL con la asistencia de 1,190 personas.

Durante el año 2013, se distribuyeron a 1,356 instituciones educativas un total de 3,180 maletines que constituyen los kits pedagógicos para dar respuesta ante situaciones de emergencia según tipo (heladas y friajes, y lluvias e inundaciones). Estos kits están compuestos por maletines para desarrollar actividades lúdicas, de soporte socioemocional y para gestión del currículo. La distribución se dio de la siguiente manera.

Región	Cantidad de maletines por tipo			Total maletines	Cantidad de IEE
	Soporte emocional	Actividades lúdicas	Gestión del currículo		
<b>Ancash</b>	13	11	9	33	17
Educación Inicial	9	3	3	15	8
Educación Primaria	4	8	6	18	8
<b>Apurímac</b>	63	68	55	186	44
Educación Inicial	35	36	28	99	24
Educación Primaria	28	32	27	87	20
<b>Arequipa</b>	89	107	88	284	58
Educación Inicial	49	55	25	129	35
Educación Primaria	38	52	22	112	42
Educación Secundaria	-	-	11	11	3
<b>Ayacucho</b>	83	88	49	220	118
Educación Inicial	35	33	23	91	37
Educación Primaria	38	35	25	98	45
Educación Secundaria	10	-	11	21	36
<b>Cusco</b>	172	94	178	444	143
Educación Inicial	59	43	43	145	51
Educación Primaria	53	53	75	181	48
Educación Secundaria	-	-	59	59	44
<b>Huancavelica</b>	90	90	73	253	113
Educación Inicial	45	45	25	115	45
Educación Primaria	45	45	25	115	45
Educación Secundaria	-	-	23	23	23
<b>Huánuco</b>	63	67	28	158	72
Educación Inicial	35	35	22	92	30
Educación Primaria	48	22	6	76	42
<b>Ica</b>	4	4	4	12	8
Educación Inicial	2	2	2	6	3
Educación Primaria	2	2	2	6	3
<b>Junín</b>	43	43	18	104	49
Educación Inicial	22	22	10	54	22
Educación Primaria	21	21	2	44	20
Educación Secundaria	-	-	7	7	7
<b>La Libertad</b>	127	121	135	383	204
Educación Inicial	72	72	56	200	112
Educación Primaria	48	59	88	195	93
Educación Secundaria	-	-	91	91	79
<b>Moravia</b>	21	13	13	47	28
Educación Inicial	12	7	3	22	14
Educación Primaria	9	6	5	20	9
Educación Secundaria	-	-	5	5	5
<b>Pasco</b>	24	18	5	47	19
Educación Inicial	13	8	-	21	7
Educación Primaria	11	8	-	19	7
Educación Secundaria	-	-	5	5	5
<b>Puno</b>	113	168	167	448	303
Educación Inicial	68	103	48	219	98
Educación Primaria	110	103	83	396	188
Educación Secundaria	-	-	36	36	97
<b>Tarma</b>	6	7	8	21	8
Educación Inicial	3	4	4	11	4
Educación Primaria	3	3	4	10	4
<b>Tucumán</b>	104	107	84	295	133
Educación Inicial	48	55	33	136	57
Educación Primaria	55	52	34	141	83
Educación Secundaria	-	-	17	17	15
<b>Subtotal Educación Inicial</b>	538	553	329	1,420	528
<b>Subtotal Educación Primaria</b>	515	554	380	1,449	558
<b>Subtotal Educación Secundaria</b>	12	-	200	212	172
<b>TOTAL</b>	1,065	1,107	1,009	3,181	1,358

El detalle a nivel de actividades y proyectos, se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 93 Presupuesto y ejecución de las actividades del Programa Presupuestal "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" - Año 2013

Proyecto, Programa	Actividad, Acción, Obra	Autoridad Operativa	Unidad de medida	POA - PIR (2013.13)		POA - PIR (A1 21.13.13)		Ejecución - dic		Avance en - dic		Unidad Operativa
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Físico	Financ	
3000001. Acciones comunales	5003175. Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastres	Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	Informe	12	2,990,890.00	12	1,324,272.00	12	1,175,125.76	100%	88%	DIECA
				Subtotal Producto 3000001	2,990,890.00	2,600,000.00	1,324,272.00	1,175,125.76				
3000401. Instituciones de gestión educativa	5003176. Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	Persona	1,018	14,976,840.00	1,018	12,136,811.00	1,025	11,002,887.04	180%	87%	DIECA
				Subtotal Producto 3000401	14,976,840.00	12,136,811.00	11,002,887.04					
3000402. Institución Educativa según	5003177. Desarrollo de capacidades en instituciones Educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	Desarrollo de capacidades en instituciones Educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	Docente	13,954	18,230,200.00	13,954	1,853,814.00	13,954	1,813,691.31	180%	89%	DIECA
				Subtotal Producto 3000402	18,230,200.00	1,853,814.00	1,813,691.31					
3000403. Instituciones de Gestión Educativa Descentralizada (propietas) para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante situaciones de emergencias y desastres.	5003304. Mejoramiento de soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	Mejoramiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	Materiales entregados	1,500	14,784,900.00	1,500	10,888,053.00	1,358	8,867,860.66	90%	81%	DIECA
				Subtotal Producto 3000403	14,784,900.00	10,888,053.00	8,867,860.66					
3000402. Institución Educativa según	5003337. Desarrollo de capacidades en instituciones Educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	Desarrollo de capacidades en instituciones Educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	Docente	1,285	1,585,164.00	1,285	1,588,164.00	1,339	1,419,433.34	100%	89%	DIREM
				Subtotal Producto 3000402	1,585,164.00	1,588,164.00	1,419,433.34					
<b>TOTAL ORE DE LIMA METROPOLITANA</b>					50,000,000.00		27,810,714.00		24,295,298.11		48%	



### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1. Conclusiones

##### A nivel de Sede Central

1. A nivel de Sede Central, en el marco de los programas presupuestales con enfoque de resultados, la ejecución financiera fue 92.61%, mientras que en las otras categorías presupuestales presentó un avance de 87.88%.
2. Respecto de la dotación de materiales educativos, algunos ítems de los procesos asociados a la adquisición de materiales de Educación Inicial (módulos de psicomotricidad) y adquisición de bibliotecas para Educación Secundaria quedaron desiertos; además, la adquisición de textos y manuales por reposición de Educación Secundaria quedó desierto. Asimismo, el proceso de adquisición de maquetas para Ciencia, Tecnología y Ambiente se retrotrae a etapa de absolución de consultas.
3. Se realizó la inscripción en el Observatorio Nacional de Textos Escolares (Obnate) de 76 entidades informantes y el registro de alrededor de 5 mil materiales impresos, como parte de la campaña a nivel nacional para la implementación de la Ley N° 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares (modificada por la Ley N° 29839).
4. En el marco del PP 0068 (PREVAED), se distribuyeron kits de respuesta pedagógica a 1,356 instituciones educativas de 15 regiones, conteniendo maletines de soporte socio emocional, actividades lúdicas y gestión del currículo, para hacer frente a situaciones de emergencia según tipo (heladas y friajes, y lluvias e inundaciones); y, además, a través del Curso de Formación de Promotores en Gestión del Riesgo de Desastres fueron capacitados 13,954 directores y 8,546 docentes de II EE a nacional.
5. El PP 0107, a cargo de la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), presentó considerables retrasos para iniciar la mayoría de sus actividades, entre ellos los programas de especialización, de los cuales sólo se ejecutaron el programa de asesoría a 362 docentes responsables de la práctica y el programa de especialización en gestión a 26 especialistas de DRE, quedando pendiente la especialización en investigación educativa, la de educación intercultural bilingüe y de la carrera de idiomas para docentes formadores. Otros hechos relevantes, es que aún no se encuentra concluido el Marco Curricular Nacional, ni el PIP del Centro de Piloto de la Innovación y renovación de las metodologías docentes.
6. La promulgación de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y la publicación de su Reglamento, constituye un precedente importante dentro del Sector Educación, al normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las diversas instancias públicas de gestión educativa descentralizada; sin embargo, el Minedu no logró realizar la evaluación de acceso a cargos directivos, la cual fue suspendida en dos oportunidades por problemas con la plataforma informática; ni la evaluación de reubicación en otras escalas de la Ley, pues la segunda etapa de ésta última requería contar con los directores evaluados.
7. Se concretó la distribución de 10,070 bicicletas e igual número de cascos, chalecos y gorros correspondientes a la primera etapa de la iniciativa Rutas Solidarias – Bicycletas Rurales para llegar a la Escuela, beneficiando a niños y niñas de 517 II.EE de 8 regiones. En el marco del programa DEPARTE, se conformaron 60 núcleos a nivel nacional, donde se llevaron a cabo 1,102 talleres con 11,770 alumnos. Asimismo, se realizaron los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y Juegos Florales Escolares Nacionales, participando 12,192 y 2,338 estudiantes en la etapa macro regional, y 2,190 y 690 estudiantes en la etapa nacional realizada en Lima.



8. El proceso de alfabetización que inició en agosto del 2012, culminó en marzo con la atención de 12,503 personas a través de los 979 círculos de aprendizaje instalados en el VRAEM. Y, además, se dio inicio a un nuevo proceso de alfabetización en el mes de abril, también en el VRAEM, para lo cual se instalaron 1,593 círculos que al cierre del ejercicio atendían a 15,824 personas. En ambos procesos, una de las principales dificultades fue la dispersión de la población analfabeta que limitó la conformación de los círculos de aprendizaje.
9. El Minedu implementó la estrategia nacional contra la violencia escolar, cuyo lanzamiento se realizó en Lima el 15 de setiembre y movilizó a 5,000 personas entre estudiantes, autoridades y público en general. La implementación de la estrategia tuvo como uno de sus principales componentes al Sistema Especializado en Reportes de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE), al cual se afiliaron 6,898 instituciones educativas a nivel nacional.
10. Con el objeto de fortalecer las capacidades de los servidores públicos del sector educación, se logró capacitar en el Minedu a 783 servidores en el Programa Básico de Gestión para la Transformación de la Educación (culminaron el módulo III) y 716 servidores en 17 cursos prácticos específicos; mientras que en regiones fueron capacitados 738 servidores en el programa básico y 299 servidores recibieron asistencia técnica en programas presupuestales.
11. A fin de articular y sistematizar los planes operativos y el presupuesto, se desarrolló el Sistema de Planificación Operativa (Planin) del Ministerio de Educación, interviniendo la Secretaría de Planificación Estratégica y el Despacho Ministerial, el cual se implementó en el mes de setiembre en todas las unidades operativas de la UE 024, 026 y progresivamente en la 108.
12. El Pronabec, durante el año 2013, otorgó 742 créditos educativos en sus diferentes modalidades y niveles de estudio y 8,253 becas en sus tres modalidades. Se implementó el Sistema Integrado de Becas (SIBEC) y el canal en línea cerrada "Radio Pronabec". Por otro lado, se presentaron dificultades en los sistemas SISCRE, SIAGESE y SISFOH, lo cual dificultó el cumplimiento de las evaluaciones de créditos y becas. Además, existen limitaciones en realizar los pagos de las subvenciones (manutención) de los becarios lo que implica que la ejecución presupuestal se retrase y no se pague en el plazo establecido. Por otro lado, sobre las becas de estudios de maestría y doctorado en el exterior, estas se retrasan debido a la demora en la remisión de recibos y rendiciones.
13. El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú concluyó con 897 estudiantes (384 varones y 513 mujeres) pero inició el año escolar con 900 estudiantes. La disminución se explica porque en el mes de marzo se retiraron dos estudiantes, cuyas vacantes fueron cubiertas con los alumnos accesorios del proceso de admisión, y el mes de octubre se retiraron tres estudiantes, cuyas vacantes no pudieron cubrirse por estar próximos a concluir el año escolar. Asimismo, 69 estudiantes obtuvieron el Diploma de Bachillerato Internacional de un total de 70 estudiantes matriculados como candidatos al programa, destacando en 5 asignaturas donde los estudiantes del colegio superaron el promedio mundial.
14. La Unidad Ejecutora 108 logró liquidar 36 obras y 27 supervisiones, aprobó 75 expedientes técnicos, dotó de 971 módulos de mobiliario a 40 proyectos y de 329 equipos a 12 proyectos. Se efectuó el saneamiento legal de 100 inmuebles a nivel nacional y se elaboraron 6 estudios de pre inversión a nivel de perfil. Así mismo, se instalaron 15 aulas provisionales en la I.E. "República de Argentina", distrito de Nuevo Chimbote, provincia Del Santa, región Ancash.
15. Se realizaron transferencias de partidas por S/. 841,059,880.00 para financiar la ejecución de 410 PIP en Gobiernos Regionales (192) y Locales (218). El seguimiento y monitoreo de estos proyectos indica que 172 expedientes técnicos están en elaboración; 9 obras se encuentran en proceso de selección, 62 por iniciar, 160 en ejecución y se ha culminado la ejecución de 7 obras.



16. El seguimiento y monitoreo de las transferencias de partidas realizadas en el periodo 2011-2012 a los Gobiernos Regionales y Locales por un monto total de S/. 1,241,545,352.00, para financiar la ejecución de 618 PIP, ha dado como resultado que 2 expedientes técnicos se encuentran en elaboración; 2 obras están en proceso de selección, 7 por iniciar, 235 en ejecución y 378 están culminadas.
17. También se realizó transferencia, vía D.S. N° 079-2013-EF al INEI, por un monto de S/. 56,454,382.00, para la ejecución del Censo Nacional de Infraestructura Educativa y se suscribió para dicho fin un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Minedu y el INEI. La ejecución del censo se realizó en el segundo semestre del año, a fin de recabar información sobre el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional.
18. La implementación de la Unidad Ejecutora 118, presentó retrasos en el inicio de sus actividades programadas debido al cambio de denominación de la Unidad Ejecutora y del responsable de la misma. Durante el 2013, se elaboraron 40 estudios de pre-inversión, actualizaron 7 expedientes técnicos de obra e iniciaron la elaboración de otros 21; asimismo, iniciaron la ejecución de 2 obras, las mismas que cuentan con sus respectivas supervisiones y se encuentran en proceso de saneamiento físico legal un total de 40 terrenos. Además, se concluyó el estudio definitivo del proyecto "Mejoramiento de las Prácticas Pedagógicas y de Gestión".
19. En el marco del Proyecto APROLAB II, concluyó la ejecución de 11 obras, 5 en IESTP y 6 en CETPRO, 1 obra en ISTP se encuentra en ejecución, cada una de ellas con sus respectivas supervisiones. Por otro lado están en elaboración 28 expedientes técnicos de obra, de los cuales 12 corresponden a IESTP y 16 a CETPRO. Se implementó el programa de seguimiento de egresados en las regiones de Lima e Ica. Asimismo, se realizaron talleres orientados a la observación del desempeño docente, la oferta formativa, el diseño de carreras, y asesoría pedagógica en implementación curricular. Además, se concluyó la elaboración del documento "El Nuevo Modelo de Gestión Educativa para los CFTP".

**Nivel de UE que no forman parte de la Sede Central**


20. La ejecución financiera en el marco de los programas presupuestales con enfoque de resultados, correspondientes a la DRELM y UGEL asciende a 98.83%, y en las categorías correspondientes a acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos alcanzó el 98.06%.
21. La institución educativa emblemática "Mercedes Cabello de Carbonera" fue construida en un nuevo distrito, por tanto, pasó de pertenecer de la UGEL N° 03 a la UGEL N° 02 y al 31 de diciembre del 2013 no existe un documento de transferencia presupuestal de los recursos destinados al funcionamiento de dicha IIEE. Sin embargo, la UGEL N° 02 asumió los pagos de servicios básicos de luz, agua, desagüe, servicios de seguridad y vigilancia, gastos que no estuvieron contemplados en el presupuesto aprobado de la UGEL para el año 2013.
22. Para el ejercicio 2013, las UGEL de Lima Metropolitana tuvieron asignado recursos para el cumplimiento de pagos de bienes y servicios de las instituciones educativas, los cuales resultaron insuficientes por ser menor a lo asignado en el ejercicio fiscal 2012. Esto generó el incumplimiento de los pagos por falta de recursos.
23. Como resultado de las gestiones realizadas por la UGEL N° 02, se ejecutó el proyecto "Nacer aprendiendo" con el apoyo de Save The Children, United Way y el financiamiento de P&G en las Cunas Jardín Condevilla Señor I y Condevilla Señor II.
24. Los sistemas SUP, NEXUS y SIRA, que se encuentran instalados en las DRELM y las UGEL, se encuentran desactualizados y no permiten visualizar la realidad del presupuesto y el conteo total de plazas docentes y administrativas, este hecho trasciende por la falta de personal de apoyo para la administración y manejo de los referidos sistemas.

25. Los directores de las IIEE públicas de Lima Metropolitana, responsables de reportar el cumplimiento de las horas lectivas de trabajo pedagógico, no realizan un adecuado control ni reportan oportunamente la información requerida por las UGEL.
26. Algunos locales escolares de la jurisdicción de la UGEL 01 fueron declaradas en riesgo por el INDECI debido a su antigüedad, construcción realizada por las APAFA sin dirección técnica y la falta de mantenimiento correctivo por no contar con los recursos.
27. Las Escuelas de Régimen Especial tienen rango universitario para otorgar el Grado de Bachiller y los Títulos de Licenciado a nombre de la Nación; sin embargo, no pueden atender el incremento en la demanda de sus postulantes por la inadecuada infraestructura que presentan las diferentes instalaciones, lo que no les permite un incremento de la cantidad de vacantes que ofrecen.

### 3.2. Recomendaciones

#### A nivel de Sede Central

1. Durante la evaluación de determinadas unidades operativas, éstas han reportado que existen limitaciones para la adquisición de bienes y servicios, debido a que los procedimientos establecidos por la Unidad de Abastecimiento no resultan dinámicos, por lo que se recomienda, que estos se evalúen para afinar determinados procedimientos que conlleven a una oportuna y pronta adquisición de bienes y servicios.
2. Se recomienda que las Unidades Operativas realicen la programación de recursos asignados considerando los plazos reales que demanden los procedimientos administrativos, en razón que se detectan continuas reprogramaciones en los planes operativos.
3. Se recomienda que las direcciones de la Dirección General de Educación Básica Regular, adopten las medidas correctivas con la finalidad de cumplir con la distribución de materiales educativos, dado que se han reportado retrasos respecto a los cronogramas inicialmente planteados. Sobre la dotación de material educativo 2014, se sugiere que los procesos de selección se inicien tomando en cuenta los tiempos concernientes a la revisión, adecuación y validación de los materiales educativos, así como la elaboración de los términos de referencia y las etapas previas a las convocatorias de los procesos.
4. Se sugiere que la DESP y la DIGEBE realicen un mayor seguimiento al desarrollo de sus actividades, a fin de que estas puedan ser ejecutadas dentro de los plazos establecidos y así evitar más retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento de las metas físicas planteadas en el marco de los programas presupuestales.
5. Se sugiere que la DESP adopte medidas que otorguen mayor celeridad al desarrollo de sus actividades, en especial a los programas de especialización que se ejecutan con cargo a los programas presupuestales mediante convenios, pues el tiempo que va desde la elaboración de los términos de referencia hasta la suscripción de éstos es igual o mayor al tiempo que tardarían si se efectuarán mediante procesos de selección con entidades formadoras privadas. Asimismo, es conveniente que la DESP priorice la culminación del Marco Curricular Nacional de la Formación Inicial Docente.
6. Los considerables retrasos presentados en la elaboración de los estudios de pre-inversión a nivel de perfil a cargo de las dependencias de la DIGESUTP, evidencian la necesidad que su Unidad Formuladora coordine con la OPI con el fin de definir los lineamientos y pautas que agilicen la elaboración y evaluación de dichos estudios y, de ser el caso, determinar en forma conjunta la posibilidad de diseñar una guía de formulación para estudios de pre-inversión en educación superior, que además sería de utilidad a los gobiernos regionales y locales.



7. La DIECA deberá evaluar medidas correctivas, a implementarse en el siguiente ejercicio, que permitan por un lado agilizar los procesos de adquisición de los materiales que conforman los kits de respuesta pedagógica y, por otro, evitar cruces de sus talleres de capacitación con los eventos que las DRE y UGEL organizan en sus respectivas jurisdicciones.
8. Dada la suspensión de la evaluación de acceso a cargos directivos (debido a los problemas suscitados con la plataforma informática) y la no ejecución de las pruebas de reubicación en otras escalas de la Ley, se recomienda que la DIGEDD adopte las medidas correctivas que permitan en el siguiente ejercicio realizar oportunamente las evaluaciones antes señaladas, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento; y, que con ello la DIGEDIE pueda dar inicio a la etapa de inducción del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores que también tuvo que ser postergada. De otro lado, aun cuando la Evaluación del Desempeño Docente reviste un alto grado de complejidad y envergadura, la DIGEDD debe identificar acciones que agilicen la elaboración de los instrumentos de evaluación y la selección de las entidades locales que la aplicarán en el país.
9. Concluida la entrega de las bicicletas correspondientes a la primera etapa de la iniciativa Rutas Solidarias, se recomienda que la DIPECUD realice un monitoreo continuo y oportuno a las IIEE beneficiadas, a fin de resguardar que los bienes se mantengan operativos y sean empleados de manera efectiva por los niños y niñas en su desplazamiento a sus escuelas.
10. Dado que la ejecución de las etapas macro regional y nacional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales implica que el Minedu siga asumiendo su financiamiento, con cargo a los escasos recursos de la categoría presupuestal APNOP, se recomienda a la DIPECUD analizar conjuntamente con el Instituto Peruano del Deporte, la posibilidad de asociar dicha intervención con los programas presupuestales que éste último tiene a su cargo.
11. Dado que la mayoría de las dependencias del Minedu programan talleres de capacitación y asistencias técnicas presenciales, esta situación ocasiona muchas veces la superposición de los cronogramas previstos y, por consiguiente, que se tenga que reprogramar continuamente la ejecución de éstos, por lo que se sugiere que se sistematice al inicio de cada ejercicio los cronogramas de capacitación previstos y se evalúe la posibilidad de realizar talleres y cursos virtuales que podrían resultar convenientes en términos de costo, tiempo, oportunidad e inclusive reduciría el desplazamiento de los docentes y especialistas de las DRE y UGEL.
12. Se sugiere que el Pronabec, evaluar mecanismos que aceleren la rendición de cuentas de los becarios en el exterior, así como, de los estudiantes menores de edad, a fin de cumplir con los plazos establecidos para el pago de las subvenciones de los becarios.
13. Se evidencia la necesidad de realizar una evaluación de la gestión de la OINFE, con el objeto de determinar las razones del bajo porcentaje de ejecución física y financiera e implementar las medidas correctivas respectivas. Asimismo, se recomienda realizar las acciones que se requieran para lograr el cierre de los proyectos que se encuentran en ejecución, sobre todo aquellos que sólo tienen pendiente de ejecución los componentes dotación de mobiliario y dotación de equipamiento.
14. A fin de evitar las ampliaciones de plazo, adicionales de obra y procesos de arbitraje, la OINFE, de manera conjunta con la OGA, deberá identificar las causas, tanto internas como externas, de las deficiencias encontradas en los expedientes técnicos de obra, con la finalidad de implementar las medidas correctivas para que no vuelvan a presentarse.
15. Diseñar una propuesta viable para brindar asistencia y capacitación a los especialistas de las UGEL y DRE en temas relacionados a saneamiento físico legal de inmuebles, elaboración de estudios de pre-inversión, expedientes técnicos, supervisión e inspección de





obras; con la finalidad de unificar criterios y mejorar las capacidades de los equipos técnicos en las regiones.

16. En relación al Proyecto APROLAB II, se sugiere evaluar la consistencia de la programación de las actividades del Proyecto para el período 2014-2016, con la finalidad de evitar los retrasos en la ejecución de alguna de ellas, porque ello trae consigo el retraso de otras actividades que dependen de éstas, lo que traerá como consecuencia el incumplimiento de las metas anuales del proyecto. Además, se recomienda Identificar y analizar, en coordinación con la OINFE, las causas que generan las continuas observaciones que se presentan en la elaboración de los expedientes técnicos de obra, con la finalidad de proponer e implementar las medidas correctivas que correspondan.
17. Se recomienda al PMEI mantener las coordinaciones con las municipalidades respectivas con la finalidad de contar con su apoyo en el proceso de saneamiento físico legal de los terrenos, así como, en la ubicación de un nuevo terreno para ubicar allí a las IIEE que actualmente funcionan en un terreno cuyo tamaño no cumple con las "Normas técnicas para el diseño de los locales de Educación Básica Regular del Nivel Inicial". Además, se sugiere iniciar a la brevedad la ejecución de los componentes y actividades del proyecto "Mejoramiento de las Prácticas Pedagógicas y de Gestión".

**A nivel de UE que no forman parte de la Sede Central**

18. Se sugiere que los titulares de la DRELM, UGEL N° 02 y 03 realicen coordinaciones, a fin de conformar la comisión de transferencia de traslado de patrimonio, presupuesto y acervo documentario de la IIEE emblemática "Mercedes Cabello de Carbonera" de la UGEL N° 03 a la UGEL N° 02.
19. La DRELM y UGEL deben evaluar y establecer mecanismos que aseguren que el recojo de información del cumplimiento de horas lectivas sea oportuna y veraz.
20. Se identificó que algunos equipos de trabajo administrativo tienen un sobredimensionamiento de personal de apoyo, por lo tanto, es recomendable realizar un análisis de la real necesidad de este personal para las acciones administrativas y de ser posible, reasignarlos para el apoyo en el manejo de los sistemas SUP, NEXUS Y SIRA.
21. Se recomienda que las Escuelas de Régimen Especial realicen coordinaciones para la identificación de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa, a fin de que sean presentados a las áreas correspondientes para su aprobación y posterior gestión de su financiamiento.



Examine the following list of words and their meanings. Write the correct meaning of each word in the space provided.

1. **Amalgam** - a mixture of metals, especially one containing mercury.

2. **Altruism** - the quality of being unselfish; the practice of doing good to others without expecting anything in return.

3. **Altruistic** - characterized by or showing altruism.

4. **Altruist** - a person who is unselfish and concerned for the welfare of others.

5. **Altruisticly** - in an unselfish manner; in a way that shows concern for others.

6. **Altruisticness** - the quality or state of being altruistic.

7. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

8. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

9. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

10. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

11. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

12. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

13. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

14. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

15. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

16. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

17. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

18. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

19. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

20. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

21. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

22. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

23. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

24. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

25. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

26. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

27. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

28. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

29. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

30. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

31. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

32. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

33. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

34. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

35. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

36. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

37. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

38. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

39. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

40. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

41. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

42. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

43. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

44. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

45. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

46. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

47. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

48. **Altruisticnesses** - plural form of altruisticness.

## **ANEXOS**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



RESUMARIO DE ACTIVIDADES


Proyecto	Código	Actividad Operativa	OPE	Programas						Estado	N. Activos	Asesor por problema		
				PCL - PA		PCL - PA 03.03.13		PCL - PA 03.03.15					Comando en - de	
				Presupuesto	Planes	Presupuesto	Planes	Presupuesto	Planes					
2010E	011	DOTACION DE EQUIPO SUBSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN COLEGIO NACIONAL AGRICOLA CARLOS MARATELLA - ARECIBO MUNICIPALIDAD	1	6	0	0	3	EQUIPO	1	0	0	100%	1	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO FINANCIADO EN EJERCICIO DEL 2010
2010E	012	DOTACION DE MOBILIARIO - SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS EN COLEGIO NACIONAL AGRICOLA CARLOS MARATELLA - ARECIBO MUNICIPALIDAD	1	6	0	0	3	EQUIPO	3	0	0	100%	1	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO FINANCIADO EN EJERCICIO DEL 2010
2020E	005	DOTACION DE EQUIPO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE MENENDES Nº 1086 EL AMALTA	1	6	35	52,000	0	EQUIPO	35	52,000	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	006	DOTACION DE EQUIPO SUBSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL CALLE MARQUEO EN LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLA VISTA DISTRITO MARQUEO TITO	1	6	0	0	0	EQUIPO	1	0	0	100%	0.00%	A LOS MES DE ABRIL EL EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PRINCIPAL CALLE MARQUEO DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLA VISTA TITO QUE CUENTA CON 100 ASISTENTES EDUCATIVOS Y MAESTROS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
2020E	007	DOTACION DE EQUIPO SUBSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE CELIA YANKE UGARTE	1	6	0	0	0	EQUIPO	1	0	0	100%	0.00%	SUPERVISION GUARDADA EN EL 2011. PENDINGE DISTRIBUCION
2020E	010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLA VISTA DISTRITO MARQUEO TITO	1	6	0	0	0	EQUIPO	1	0	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	020	DOTACION DE EQUIPO SUBSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS MARATELLA AGRICOLA - ARECIBO MUNICIPALIDAD	1	6	0	0	11	EQUIPO	11	23,000	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	025	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARATELLA AGRICOLA - ARECIBO MUNICIPALIDAD	1	6	0	0	15	EQUIPO	15	18,000	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	030	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO	1	6	0	0	0	OBRA	0	0	0	100%	0.00%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	035	SUBSTITUCION AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO	1	6	0	0	100	MODULO	100	0	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.
2020E	038	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO	1	6	0	0	1	SUPERVISION	1	100,000	0	100%	100%	SE INICIA LA SUPERVISION DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO. CON UN VALOR DE 100,000.00 CON UN ADICIONAL DE 0.00. A FINE DEL 31 DE MARZO DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 100% DE DISTRIBUCION
2020E	039	SUBSTITUCION AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO	1	6	0	0	1	MODULO	1	0	0	100%	100%	SE INICIA LA SUPERVISION DEL CENTRO EDUCATIVO MARQUEO TITO DE FERRO. CON UN VALOR DE 100,000.00 CON UN ADICIONAL DE 0.00. A FINE DEL 31 DE MARZO DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 100% DE DISTRIBUCION
2020E	040	DOTACION DE EQUIPO SUBSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS MARATELLA AGRICOLA - ARECIBO MUNICIPALIDAD	1	6	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	100%	100%	PROCESO DE INICIACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. EL 20 DE AGOSTO DEL 2010 SE FINANCIÓ MEDIANTE LA OPCIÓN DE CRÉDITO PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO INFORMAL DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. A FINE DE PROCESO A FINE DEL 15 DE ABRIL DEL 2010 SE ALCANZÓ EL 90% DE DISTRIBUCION CON PROCEA Nº 103-2010 EL 02 DE MAYO DEL 2010 EN LOS MES DE SEPTIEMBRE SE FINANCIÓ LA COMPRAS DE Bienes y Servicios PARA EL PAÑO CORRESPONDIENTE.








Proyecto	RESULTADO DE ACTIVIDADES												Avance por porcentaje					
	CC	Actividad Operativa	OD	LA	Programa 001			Programa 002			Detalle							
					Finca	Personas	Finca	Personas	Finca	Personas								
203700	000	DOTACION DE EQUIPO, SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2034 JARPA SORBO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	30.0%	30.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.
2050	005	ELABORACION DE UNA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2050 AVANZADO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	10.0%	10.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.
207	007	SUPERVISION DE OBRAS - SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS AVANZADO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	3.0%	3.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.
207	007	DOTACION DE MOBILIARIO - SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS AVANZADO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	4.0%	4.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.
208	008	DOTACION DE EQUIPO, SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS AVANZADO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	1.0%	1.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.
208	008	DOTACION DE MOBILIARIO - SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS AVANZADO MARICANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	1.0%	1.0%	PROCESO LP 233700 DE 100% "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", EL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SE EMITIO MEMORANDUM A DERECHO PARA LA PROGRAMACION DEL SERVIDO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL COMITÉ TÉCNICO MENDATA.



RESUMEN DE ACTIVIDADES

Proyecto	Actividad Operativa		Programas												Estado	Acceso al problema				
	C.C.	Descripción	P.O.A. - P.A.		P.O.A. - P.M. (2010)		P.O.A. - P.M. (2011)		P.O.A. - P.M. (2012)		P.O.A. - P.M. (2013)		Ejecución en - de							
			Financ.	Humana	Financ.	Humana	Financ.	Humana	Financ.	Humana	Financ.	Humana	Financ.	Humana						
2009B	001	LICITACION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	271,191	1	000A	333,463	1	000A	513,252	1	000A	132,347	100,00%	70,00%	100,00%	OBRA EJECUTADA EN FORMA DE PLAZO ACORTADO, CON UN ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A) Y 100,00% DE AVANCE EN PLAZO ACORTADO CON UN ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	002	SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	8,326	1	000A	30,663	1	000A	86,432	1	000A	13,029	100,00%	100,00%	100,00%	SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	003	DOTACION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	-	1	000A	-	1	000A	-	1	000A	-	0,00%	0,00%	0,00%	SE INICIA EN DETERMINACION DE NECESIDADES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	004	CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	18,779	1	000A	22,288	1	000A	10,004	1	000A	61,338	100,00%	100,00%	100,00%	PROCESO DE SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	005	DOTACION DE MOBILIARIO DE LA OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	286	1	000A	39,078	1	000A	39,072	1	000A	39,072	100,00%	100,00%	100,00%	PROCESO DE SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	006	LICITACION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	-	1	000A	19,029	1	000A	13,296	1	000A	-	0,00%	0,00%	0,00%	PROCESO DE SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	007	CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	-	1	000A	30,380	1	000A	10,125	1	000A	18,128	0,00%	0,00%	100,00%	PROCESO DE SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	008	DOTACION DE MOBILIARIO DE LA OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	-	1	000A	2,794	1	000A	2,180	1	000A	2,181	100,00%	100,00%	100,00%	PROCESO DE SUSTITUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).
	009	DOTACION DE MOBILIARIO DE LA OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A)	1	6	1	000A	-	1	000A	684	1	000A	684	1	000A	684	100,00%	100,00%	100,00%	SE INICIA EN DETERMINACION DE NECESIDADES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ALIATAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5888 DE LOS REYES DEL DISTRITO DE PUNTO ALTO, ASESORAMIENTO HUMANO (ANEXO) Y SECCION DEL DISTRITO DE BENTONIA (CALLES 33-A).




Proyecto	Actividad Operativa	OS	Programa										Estado	N. avances		Avances por problema
			POA - PA		POA - PA (2006/07)		POA - PA (2007/08)		POA - PA (2008/09)		Ejecutado en - de			Faltante	Porcentaje	
			Planes	Resoluciones	Planes	Resoluciones	Planes	Resoluciones	Planes	Resoluciones	Planes	Resoluciones				
34023	SISTEMA DE MONITOREO, SUSTITUCIÓN Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	17	MODELO	3307	03	MODELO	3307	13	MODELO	3306	100.0%	100.0%	PROCESO DE SUSTITUCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34027	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	12	EQUIPO	3709	13	EQUIPO	3709	00	-	2208	0.0%	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34030	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	14	EQUIPO	3634	14	EQUIPO	3634	14	EQUIPO	3634	100.0%	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34031	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	14	MODELO	3370	14	MODELO	3369	14	MODELO	3369	100.0%	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34032	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	20	EQUIPO	-	20	EQUIPO	-	-	-	-	0.0%	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34033	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD	1	-	-	407	MODELO	9130	477	MODELO	9130	477	MODELO	2609	0.0%	72.5%	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA" - PUNTA CANALES - LA LIBERTAD
34034	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	20	EQUIPO	7036	EQUIPO	1704	20	EQUIPO	1704	20	EQUIPO	8029	0.0%	40.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34035	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	88	MODELO	8038	88	MODELO	8038	88	MODELO	2636	0.0%	100.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34036	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34037	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	200	MODELO	-	200	MODELO	-	-	-	-	0.0%	0.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34038	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	4420	1	1000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34039	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	200	MODELO	1	200	MODELO	1	200	MODELO	200	0.0%	0.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"
34040	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"	1	6	-	410	MODELO	-	410	MODELO	-	-	-	-	0.0%	0.0%	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO "SANTA ROSA"



343 - 2014 - MINEDU

RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	Actividad Operativa	Código	Programas										Total	In sumo		Anexo y/o problema			
			LA	POA-PA		POA-PM (30.30.12)		POA-PM (31.13.12)		Demanda no de		Faltas		Faltas	Faltas				
				Itiner	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto								
205/20	DOTACION DE EQUIPO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	21	0	10,164	21	0	22,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/21	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,520	20	0	10,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/22	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	52,736	20	0	10,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/23	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/24	DOTACION DE EQUIPO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	21	0	10,528	21	0	22,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/25	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/26	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/27	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/28	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/29	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205/30	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA P-205A MOSEL, GRUPO SEMBRADO PISCO	1	0	20	0	5,548	20	0	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Propuesta	RESULTADO DE ACTIVIDADES										Gabiné	% avance	Anexo por problema		
	Actividad Operativa		PDA - PA			Programática			Ejecución an. de					Físico	Financ
	CE	Descripción	OD	LA	Finca	Tramitación	PDA - PA (18.12.13)	Financ	Financ	Pública					
20114	000	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2080 JOSÉ DE LA TORRE GUARTE - PISCO - ICA	1	1	20	EQUIPO	48.000	20	EQUIPO	30.000	30.000	30.000	100.0%	PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.	
20115	000	DOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2080 JOSÉ DE LA TORRE GUARTE - PISCO - ICA	1	1	04	MOBILIARIO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.0%	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		
20117	002	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2026 SAN CARLOS DE MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	EQUIPO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100.0%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES		
20118	004	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2026 SAN CARLOS DE MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	EQUIPO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100.0%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES		
20119	004	DOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2026 SAN CARLOS DE MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	MOBILIARIO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100.0%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES		
20120	000	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2085 ANJO CESAR TELLO (DISTRITO DE ICA PROVINCIA ICA)	1	1	03	EQUIPO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	AL A LA EDNA DE ORO EN EL PROCESO DE ELABORACION DE CONCEPTACIONES TECNICAS PROCESO INICIADO EN ENERO DEL 2013		
20121	000	DOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2085 ANJO CESAR TELLO (DISTRITO DE ICA PROVINCIA ICA)	1	1	03	MOBILIARIO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	PROCESO LP 202013/001 DE 09 AGOSTO DEL 2013 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DEL BONO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		
20122	000	DOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2085 ANJO CESAR TELLO (DISTRITO DE ICA PROVINCIA ICA)	1	1	03	MOBILIARIO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	PROCESO LP 202013/001 DE 09 AGOSTO DEL 2013 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DEL BONO DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		
20123	001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	RECONSTRUCCION	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	100.0%	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		
20124	001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	EQUIPO	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	100.0%	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		
20125	000	DOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARATEA SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	1	1	03	MOBILIARIO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100.0%	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL. N° DE PROCESO: LP 20 2013/001 DE ENERO DEL 2013 SE ENDO MEMORANDUM A DIBETE PARA LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA INFORMADA.		







Proyecto	C/C	Actividad Operativa	C/C	LA	Programas						Estado	Asesoría por problema			
					P.O.S. - P.A.		P.O.A. - P.M. (D.L.E.S.)		Especializado en: día						
					Plan	Tramitadas	Plan	Tramitadas	Plan	Tramitadas					
200000	006	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS RIOS, DISTRITO CHACHA ALTA, PROVINCIA TAMBORA, TERNUPLENTO, CA.	1	0	20	EQUIPS	254.500	35	EQUIPS	328.142	35	EQUIPS	18.326	SUSPENDIDA	PROCESO LP 2010-01-01 DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", D. 23 DE AGOSTO DEL 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	OTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS RIOS, DISTRITO CHACHA ALTA, PROVINCIA TAMBORA, TERNUPLENTO CA.	1	0	34	MOBILIO	8.400	34	MOBILIO	8.400	34	MOBILIO	8.400	SUSPENDIDA	PROCESO Y RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, N.º DE PROTOCOLO LP 2010-0001-0001 DE A. 30 DE AGOSTO DE 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	EQUIPO RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	29	EQUIPS	76.038	29	EQUIPS	62.440	29	EQUIPS	35.460	SUSPENDIDA	PROCESO LP 2010-01-01 DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", D. 23 DE AGOSTO DEL 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	32	MOBILIO	97.000	32	MOBILIO	97.000	32	MOBILIO	97.000	SUSPENDIDA	PROCESO Y RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, N.º DE PROTOCOLO LP 2010-0001-0001 DE A. 30 DE AGOSTO DE 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	36	EQUIPS	60.070	36	EQUIPS	60.070	36	EQUIPS	60.070	SUSPENDIDA	PROCESO LP 2010-01-01 DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", D. 23 DE AGOSTO DEL 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	40	EQUIPS	67.160	40	EQUIPS	65.900	40	EQUIPS	76.900	SUSPENDIDA	PROCESO LP 2010-01-01 DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL", D. 23 DE AGOSTO DEL 2010, DE DIVO MONTAÑANA A DICE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA MICHENA.
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	1	MOBILIO	305.977	1	MOBILIO	305.977	1	MOBILIO	305.977	SUSPENDIDA	OBRA PROYECTO, CATEGORIA MEDIANTE PLANOS 2014-01 DEL 21.01.01, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL TERNUPLENTO, FRONTERA TERNUPLENTO-CACHA ALTA DEL 21.01.2013
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	1	SUPERVISION	27.772	1	SUPERVISION	22.218	1	SUPERVISION	22.218	SUSPENDIDA	CONTRATO CON N.º 011-2014-018-27-83373
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	60	MOBILIO	144.224	60	MOBILIO	91.079	60	MOBILIO	40.713	SUSPENDIDA	PROCESO ADPT DE REVISIÓN DE TERCERIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, N.º DE PROTOCOLO DE DOTACIÓN CON FICHA Nº 40.2010 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE EMPLEO CON COMERCIALIZADORA RESPECTIVA DE SERVICIOS PARA EL INICIO CORRESPONDIENTE.
200000	006	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20205-CAM LIEBERTO CA. - CA. - CA.	1	0	25	EQUIPS	61.400	25	EQUIPS	61.400	25	EQUIPS	61.400	SUSPENDIDA	PROCESO LP 2010-01-01 DE "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR CON MOBILIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL", N.º DE PROTOCOLO 2010-0001-0001

3 DE JUNIO 2014  
 3 DE JUNIO 2014  
 3 DE JUNIO 2014



Proyecto	Código	Actividad Operativa	OD	LA	Programa de Actividades												Estado	% avance		Avance por problema		
					POA - PA		POA - PB (2013)		POA - PB (2014)		POA - PB (2015)		POA - PB (2016)		Financiamiento	Financiamiento		Financiamiento	Financiamiento		Financiamiento	Financiamiento
					Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento								
20360	006	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8002 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	14.20	0.00%	2.00.00	0.00%	0.00.00	0.00%	2.00.00	0.00%	2.00.00	0.00%	100.00%	100.00%	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8002 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SUBSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	31.26	0.00%	44.70	0.00%	31.26	0.00%	31.26	0.00%	31.26	100.00%	100.00%	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SUBSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN					
006	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE SUBSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	14.87	0.00%	14.87	0.00%	14.87	0.00%	14.87	0.00%	14.87	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SUBSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	316	0.00%	316	0.00%	316	0.00%	316	0.00%	316	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	11576	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				
3001	006	DOTACIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN	1	6	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	38	0.00%	0.00%	0.00%	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8003 SAN JUAN BAPTISTA - NUEVA DAMARCA - TROSA - SAN MARTÍN				




Proyecto	OC	Actividad Operativa	Código	Programables						Estado	Avance global			
				Financ	PLC - PBA 10	PLC - PBA 11	PLC - PBA 12	PLC - PBA 13	PLC - PBA 14					
Financ	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ					
200717	0473	SELECCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "P. JOSÉ JUAN ALARCO DE DAMBERT, MARAZUES - LIMA - IMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	OBRAS EN TERCERA ETAPA COLMADA LA TERCERA ETAPA CON UN DEDUCTIVO, ADICIONALES EN AMPLIACIONES DE PLAZO, LA SEGUNDA ETAPA SIN ADICIONALES, DEDUCTIVOS EN AMPLIACIONES DE PLAZO Y LA TERCERA ETAPA CON TRES ADICIONALES, UN DEDUCTIVO Y 01 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO. LIQUIDACION CON VALOR 2010.00 USD. 01/03/2010; 01/03/2010; 01/03/2010; 01/03/2010; 01/03/2010
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
200718	0473	SELECCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "P. JOSÉ JUAN ALARCO DE DAMBERT, MARAZUES - LIMA - IMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SUPERVISIÓN CUARTO ETAPA LAS TRES PRIMERA COLMADA LA PRIMERA ETAPA CON DOS ADICIONALES, TRES DEDUCTIVOS Y 280 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO LA SEGUNDA ETAPA SIN ADICIONALES, UN DEDUCTIVO Y 21 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA TERCERA ETAPA SIN ADICIONALES, DEDUCTIVO EN AMPLIACIONES DE PLAZO CUARTA ETAPA EN PROCESO DE CONCORDACIÓN. OBRA NUEVA LIQUIDADA MEDIANTE AJUSTO 2010 USD DEL 30/01/11, PORPORTE DE SEGURO Y TERCERA ETAPA LIQUIDADA LIQUIDADA CON VALOR 2010.00 USD DEL 24/02/2011 Y 01/03/2011 DEL 04/03/2011
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
200719	0473	SELECCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "P. JOSÉ JUAN ALARCO DE DAMBERT, MARAZUES - LIMA - IMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SUPERVISIÓN CUARTO ETAPA LAS TRES PRIMERA COLMADA LA PRIMERA ETAPA CON DOS ADICIONALES, TRES DEDUCTIVOS Y 280 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO LA SEGUNDA ETAPA SIN ADICIONALES, UN DEDUCTIVO Y 21 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA TERCERA ETAPA SIN ADICIONALES, DEDUCTIVO EN AMPLIACIONES DE PLAZO CUARTA ETAPA EN PROCESO DE CONCORDACIÓN. OBRA NUEVA LIQUIDADA MEDIANTE AJUSTO 2010 USD DEL 30/01/11, PORPORTE DE SEGURO Y TERCERA ETAPA LIQUIDADA LIQUIDADA CON VALOR 2010.00 USD DEL 24/02/2011 Y 01/03/2011 DEL 04/03/2011
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
200720	0473	SELECCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "P. JOSÉ JUAN ALARCO DE DAMBERT, MARAZUES - LIMA - IMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SUPERVISIÓN CUARTO ETAPA LAS TRES PRIMERA COLMADA LA PRIMERA ETAPA CON DOS ADICIONALES, TRES DEDUCTIVOS Y 280 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO LA SEGUNDA ETAPA SIN ADICIONALES, UN DEDUCTIVO Y 21 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA TERCERA ETAPA SIN ADICIONALES, DEDUCTIVO EN AMPLIACIONES DE PLAZO CUARTA ETAPA EN PROCESO DE CONCORDACIÓN. OBRA NUEVA LIQUIDADA MEDIANTE AJUSTO 2010 USD DEL 30/01/11, PORPORTE DE SEGURO Y TERCERA ETAPA LIQUIDADA LIQUIDADA CON VALOR 2010.00 USD DEL 24/02/2011 Y 01/03/2011 DEL 04/03/2011
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
200721	0473	SELECCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "P. JOSÉ JUAN ALARCO DE DAMBERT, MARAZUES - LIMA - IMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SUPERVISIÓN CUARTO ETAPA LAS TRES PRIMERA COLMADA LA PRIMERA ETAPA CON DOS ADICIONALES, TRES DEDUCTIVOS Y 280 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO LA SEGUNDA ETAPA SIN ADICIONALES, UN DEDUCTIVO Y 21 DÍAS DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA TERCERA ETAPA SIN ADICIONALES, DEDUCTIVO EN AMPLIACIONES DE PLAZO CUARTA ETAPA EN PROCESO DE CONCORDACIÓN. OBRA NUEVA LIQUIDADA MEDIANTE AJUSTO 2010 USD DEL 30/01/11, PORPORTE DE SEGURO Y TERCERA ETAPA LIQUIDADA LIQUIDADA CON VALOR 2010.00 USD DEL 24/02/2011 Y 01/03/2011 DEL 04/03/2011
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	



RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	Código	Actividad Operativa	OC	LA	Programación										Estado	N. eventos		Acontecimiento		
					POA - PA		POA - PM		POA - PM		POA - PM		POA - PM			Deposito en día	Fecha		Faltas	Faltas
					Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Reuniones	Reuniones						
					Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Planes	Reuniones	Planes	Reuniones						
200071	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	2	EQUPO	34.000	7	EQUPO	20.071	19.275	SUSPENDIDA	0.0%	62.1%	SE INICIA EN LA DETERMINACION DE METAS EDUCATIVAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES				
200072	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	GRUPO	41.257	1	GRUPO	0.265	13.964	COMPLETADA	100.0%	39.2%	SE DA EN LOS ETAPAS DE LA PRIMERA ETAPA CON UN ADICIONAL DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				
200073	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	36	EQUPO	36.258	36	EQUPO	29.035	33.546	COMPLETADA	0.0%	31.0%	SE INICIA EN LA DETERMINACION DE METAS EDUCATIVAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES				
200074	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	SUPERVISION	11.300	1	SUPERVISION	-	-	COMPLETADA	100.0%	-	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS PLANES CONTRACTUALES EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2014				
200075	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	GRUPO	82.237	1	GRUPO	81.142	82.237	SUSPENDIDA	0.0%	96.9%	SE DA EN TRES ETAPAS CONTRACTUALES LA PRIMERA ETAPA CON UN ADICIONAL DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				
200076	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	36	EQUPO	45.398	26	EQUPO	39.134	34.415	COMPLETADA	0.0%	61.0%	SE INICIA EN LA DETERMINACION DE METAS EDUCATIVAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES				
200077	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	SUPERVISION	47.537	1	SUPERVISION	47.537	47.537	COMPLETADA	100.0%	100.0%	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS PLANES CONTRACTUALES EN EL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				
200078	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	20	EQUPO	33.411	20	EQUPO	33.249	32.527	COMPLETADA	0.0%	36.4%	SE INICIA EN LA DETERMINACION DE METAS EDUCATIVAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES				
200079	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	GRUPO	1.771.119	1	GRUPO	1.347.485	1.173.700	SUSPENDIDA	0.0%	66.2%	SE DA EN DOS ETAPAS DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS PLANES CONTRACTUALES LA PRIMERA ETAPA CON UN ADICIONAL DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				
200080	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	GRUPO	91.008	1	GRUPO	83.008	83.008	COMPLETADA	0.0%	100.0%	MANTENIMIENTO DE REDES DE DATOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				
200081	340	DEPARTAMENTO DE EQUIPO EDUCACION DE GRUPOS DE PROFESORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB	1	6	-	1	GRUPO	65.507	1	GRUPO	61.197	61.197	COMPLETADA	0.0%	100%	SE DA EN DOS ETAPAS DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS PLANES CONTRACTUALES LA PRIMERA ETAPA CON UN ADICIONAL DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANRIQUEZ (MAM) - BOGOTÁ - CDMB				




Proyecto	Actividad Operativa				Ud.	Programa				Estado	Avance por periodo			
	CE	Descripción	PMA - PMA			PMA - PMA (2014)		PMA - PMA (2013)					Financ	Físico
			Físico	Financ		Físico	Financ	Físico	Financ					
206178	0405	DOTACION DE EQUIPO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES MERCEDES - URB. CARRISERAS - LIMA - LIMA	-	-	1	EQUIPO	265,000	142,000	142,000	0	100.00%	36.46%	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE DATOS DE DATOS 1954 PARK SE DADA HASTA EL 2014	
206179	0407	EJECUCION DE OBRA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SABEL LA CATOLICA LA VICTORIA - LIMA - LIMA	-	-	1	OBRA	8,543,018	82,200	82,200	1	100.00%	100.00%	OBRA CALAMAR CON UN DIA DE RETENIDO, CON UN ADICIONAL DE 20% DE COSTOS Y FONDS DE AMPLIACION DE PLAZO. LIQUIDACION CON PLAZO 2010-2012-2013	
0408	0408	EJECUCION DE OBRA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SABEL LA CATOLICA LA VICTORIA - LIMA - LIMA	-	-	1	SUPERVISION	6,084	21,300	21,300	1	100.00%	100.00%	SE PENSION CALAMAR, CENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES. LIQUIDACION CON PLAZO 2010-2012-2013	
0409	0409	DOTACION DE EQUIPO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SABEL LA CATOLICA LA VICTORIA - LIMA - LIMA	-	-	1	EQUIPO	557,504	236,540	236,540	1	100.00%	100.00%	SE ENCUESTRAN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	
0410	0410	DOTACION DE EQUIPO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA P. BOG. JOSE MARIA EGURRI - BARROSO - LIMA - LIMA	-	-	26	OUTRTO	214,904	160,307	160,307	-	100.00%	100.00%	SE ENCUESTRAN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	
0411	0411	EJECUCION DE OBRA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA P. BOG. JOSE MARIA EGURRI - BARROSO - LIMA - LIMA	-	-	1	OBRA	1,402,386	-	-	-	0.00%	0.00%	OBRA EN TRES ETAPAS LA PRIMERA CALAMAR CENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES CON DOS ADICIONALES UN DEDUCTIVO Y UN DIA DE AMPLIACION DE PLAZO LA SEGUNDA ETAPA CON CONTRATO REGISTRO N. 87174, UN ADICIONAL, UN DEDUCTIVO, Y METAS DE AMPLIACION DE PLAZO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO.	
0412	0412	SUPERVISION DE OBRA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES MERCEDES - URB. CARRISERAS - LIMA - LIMA	-	-	1	SUPERVISION	19,008	-	-	-	0.00%	0.00%	SUPERVISION CALAMAR CENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, CON UN ADICIONAL, Y DOS AMPLIACIONES DE PLAZO DEDUCTIVO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. ANEXOS DE OBRA.	
0413	0413	DOTACION DE EQUIPO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES MERCEDES - URB. CARRISERAS - LIMA - LIMA	-	-	1	EQUIPO	362,223	314,000	314,000	-	100.00%	100.00%	PROYECTO ESPECIAL N. 3023 QUE SE EN LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE SERVIDOR DE DATOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBILITADAS - B ETAPA (2011-2013) FECHA DE COMIENZO (OBRA) 20/10/2010 ESTADO DE ENTREGA: 100.00% PROYECTO COMPROBADO COMPLETADO S.A.C. ALTERNATIVO A NETWORK S.A.C. PARA LOS ITEMS 1.2.3 SE OTORGÓ LA OBRA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVIDOR DE DATOS DEL CONTRATO 042070 QUE SE REALIZA EN EL MES DE ABRIL DE 2010. EL CONTRATO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCION DE LOS BIENES EN EL MES DE ABRIL DE 2010 LA CONFORMIDAD TECNICA DE LOS BIENES EN EL MES DE ABRIL DE 2010 SE VERIFICÓ LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DE CANTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBILITADAS	
0414	0414	DOTACION DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES MERCEDES - URB. CARRISERAS - LIMA - LIMA	-	-	1	MEDIO	12,348	12,300	12,300	-	100.00%	100.00%	SE ENCUESTRAN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	
0415	0415	EJECUCION DE OBRA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES MERCEDES - URB. CARRISERAS - LIMA - LIMA	-	-	1	OBRA	8,205,571	7,622,340	7,622,340	-	100.00%	100.00%	OBRA CALAMAR CENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, SIN ADICIONALES, NI DEDUCTIVOS, CON UN DIA DE AMPLIACION DE PLAZO. OBRA COMPLETADA EN ELABORACION DE EXP. TECNICO	





Proyecto	OS	Actividad Operativa	DA	LA	Programas						Estado	% Avance		Anexo por problema			
					P04 - PA		P05 - PM (20.13)		P06 - PM (21.13)			Fecha	Flujos		Fecha	Flujos	
					Flujos	Flujos	Flujos	Flujos	Flujos	Flujos							
200815	016	LACTACIÓN DE OVEJA, ASOCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CERRA EN TRES ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA EN EDUCACION, 90.00% DE AVANCE, CON UN MONITORIO DE INDICADORES Y CON UN DIA DE AMPLIACION DE PLAZO, LA SEGUNDA ETAPA CUENTA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, SIN ADICIONALES, CON UN DEFENSIVO, Y 20 DIAS DE ETIQUETADO CON UN MONITORIO DEL DIA 2013	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200816	017	MEJORAMIENTO DE OVEJA, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISABLE DE FORMA GRUPO A MEDIANTE EL MONITORIO DEL DIA 01/06/13, PELENDRE SISTEMA DE MEDIA TENDENCIA	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200817	018	DOTACION DE TENDRO, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL, 100.00% ITEM 2, ASOCIACION DE LAPTOPS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL, 100.00% DE SETEAMBRE SE SOLICITO PREVISION PRESUPUESTAL 2014.	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200818	019	DOTACION DE MOBILIARIO, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL N° 17, 100.00% DOTACION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBOLENTAS Y CONTIGUAS DE LOS VALLES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SE SUSCRIBIO CONTRATO POR UN VALOR DE 10.000.000,00, EL PROCESO EL 27.12.12, SE ENCUESTRAN EN PROCESO DE PAGOS DE BIENES A, NUMERO DEL MUESTRO EN EL MES DE JUNIO	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200819	020	DOTACION DE EQUIPO, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO BELZONCE, TACNA - TACNA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL, 100.00% ITEM 2, ASOCIACION DE LAPTOPS, 100.00% DEL MES DE JUNIO DE ACTUALIZACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL, 100.00% DE SETEAMBRE SE SOLICITO PREVISION PRESUPUESTAL 2014.	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200820	021	DOTACION DE MOBILIARIO, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO BELZONCE, TACNA - TACNA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL N° 17, 100.00% DOTACION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBOLENTAS Y CONTIGUAS DE LOS VALLES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SE SUSCRIBIO CONTRATO POR UN VALOR DE 10.000.000,00, EL PROCESO EL 27.12.12, SE ENCUESTRAN EN PROCESO DE PAGOS DE BIENES A, NUMERO DEL MUESTRO EN EL MES DE JUNIO.	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200821	022	LACTACION DE OVEJA, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CERRA EN TRES ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA CUENTA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, SIN ADICIONALES, CON UN DEFENSIVO Y UN DIA DE AMPLIACION DE PLAZO, LA SEGUNDA ETAPA CUENTA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, SIN ADICIONALES, CON UN DEFENSIVO, Y 20 DIAS DE ETIQUETADO CON UN MONITORIO DEL DIA 2013	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200822	023	MEJORAMIENTO DE OVEJA, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL, 100.00% ITEM 2, ASOCIACION DE LAPTOPS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL, 100.00% DE SETEAMBRE SE SOLICITO PREVISION PRESUPUESTAL 2014.	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200823	024	DOTACION DE EQUIPO, ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSEJO TENDRO METEOROLOGICO, EL MONITORIO DE SUPERVISABLE ESTO INTERRUMPIBLE EL DIA 2013, EN TRAMITE LA CERT. PARA SU CANCELACION APROXIMADAMENTE LAS 10.000.000.00, EL 27/03/13 EL 16/03/13 DE JUNIO EL SEN PZO: MTC	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
200824	025	ELABORACION DE EQUIPO (TENDRO) - ASOCIACION Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN DE LOS RIOS, CHONTACAMA - CALAMARCA	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROCESO ESPECIAL, 100.00% ITEM 2, ASOCIACION DE LAPTOPS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL, 100.00% DE SETEAMBRE SE SOLICITO PREVISION PRESUPUESTAL 2014.	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1








Proyecto	Actividad Operativa	Código	RESULTADO DE ACTIVIDADES								Estatus	Actividad y problema						
			PUNTO 70A		PUNTO 70B		PUNTO 70C		PUNTO 70D				Hoy mismo por día					
			Punto	Presupuesto	Punto	Presupuesto	Punto	Presupuesto	Punto	Presupuesto								
002	ENTRADA DE MOBILIARIO - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUJUELA (SANTO ESPÍRITU)	1	0	0	0	148	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0,00%	46,00%	PROCESO ESPECIAL N° 10.08.2014 (1) - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE SECUNDARIAS TECNOLÓGICAS COTI Y LABORATORIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAJADORAS Y CONTINUACIÓN DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO EL 18.01.13 Y FUE REANUDADO EL 27.12.12. SE ENCENTRAN EN PROCESO DE INCURSO DE BIENES AL ALMACÉN DEL MINEDU EN EL MES DE JUNIO.
200003	EROGACIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - MENDOCINA SAN NICOLÁS - ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	3.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450.000	0,00%	0,00%	OBRA TERMINADA EL 15.01.13 SIN ADICIONALES NI PRODUCTIVOS Y SE DAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO (PREVISIÓN)
200	SUPERVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - MENDOCINA SAN NICOLÁS - ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	363.000	1	SUSPENSIÓN	0	0	0	0	0	0	460.000	0,00%	0,00%	APROBACIÓN DE EJECUCIÓN N° 17.114 DE ABRIL DE 2004 SIN ADICIONALES DECONTINGENCIAS DEL SUPLENTE TÉCNICO
019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - MENDOCINA SAN NICOLÁS - ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	2.706.000	174	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	1.962.700	0,00%	0,00%	PROCESO ESPECIAL N° 10.08.2014 (1) - 2° ADICIÓN DE LAPISOS PARA DETERMINACIÓN DEL VALOR DIFERENCIAL POR EL MES DE SETIEMBRE DE SOLICITO PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2014
027	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - MENDOCINA SAN NICOLÁS - ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	700	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00%	0,00%	PROCESO ESPECIAL N° 10.08.2014 (1) - MOBILIARIO PARA COTI Y LABORATORIO DE ESCUELA CUMBA Y BOLLIN - SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO POR 30 DÍAS EN JUNIO DE 2012, EL PROCESO SE REANUDÓ EN JUNIO DE 2013 POR RESULTO DE LA VERIFICACIÓN DE BIENES DE LOS ÍTEMOS ADICIONALES. LOS CONTRATOS EN PROCESO DE INCURSO DE BIENES AL ALMACÉN SON: MENDOCINA EN EL MES DE JUNIO.
004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - MENDOZA SAN NICOLAS ROSALES DE MENDOZA AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00%	0,00%	CONTRATACION DE LA CONSULTORA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE SISTEMA DE REGULACION DE DISTENSION EN PRIMARIA. PLAZO DE EJECUCION 01 DE DICIEMBRE PARA PRESENTAR EL 08/06/2013 NUEVA VERSIONAL PRESENTACION BS DE JULIO
011	MONTAJE DE EQUIPO ADICIONALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00%	0,00%	EL CONTRATO PRESENTE EL PROYECTO
014	ENTRADA DE MOBILIARIO - ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000	0,00%	0,00%	PROCESO ESPECIAL N° 10.08.2014 (1) - ADQUISICION DE CAPTURE PARA DETERMINACION DEL VALOR DIFERENCIAL POR EL MES DE SETIEMBRE DE SOLICITO PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2014
014	ENTRADA DE MOBILIARIO - ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOROJO ROSALES DE MENDOZA - AMANCAESUBRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.250	0,00%	0,00%	PROCESO ESPECIAL N° 10.08.2014 (1) - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE SECUNDARIAS TECNOLÓGICAS COTI Y LABORATORIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAJADORAS Y CONTINUACIÓN DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO EL 18.01.13 Y FUE REANUDADO EL 27.12.12. SE ENCENTRAN EN PROCESO DE INCURSO DE BIENES AL ALMACÉN DEL MINEDU EN EL MES DE JUNIO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Proyecto	DETALLE DE ACTIVIDADES												N.° Actividad	Fecha	Financiamiento	
	CC	Actividad Operativa	OD	LA	POA - PA		POA - PE		POA - PE		Ejecución en %	Observaciones				
					Presupuesto	Financiamiento	Presupuesto	Financiamiento	Presupuesto	Financiamiento						
0000	0111	DOTALION DE MOBILIARIO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO	6	6	300	EQUIPO	1,200,000	EQUIPO	347,400	300	EQUIPO	196,672	16,747	100.00%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL 2014. ADQUISICION DE LAPTOPS EN EL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					300	EQUIPO	1,200,000	EQUIPO	347,400	300	EQUIPO	196,672	16,747	100.00%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL 2014. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECURSOS TECNOLOGICOS CRT Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAIMARCA Y CENTROS DE LOS INWELLES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. "SE SOLICITO CONTRATO POR DE LOS 10 ITEMS DEL PROCESO EL 27 DE JUNIO. CONTRATOS DE ENCUESTAS EN PROCESO DE INGRESO DE BIENES A. A. MARSEN EN MES DE JUNIO AÑO
0000	0204	CLASIFICACION DE OBRAS, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO	6	6	-	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	64,373	1	EXPEDIENTE TECNICO	64,373	64,373	100.00%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 04 DEL 2014. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO DE BIBLIOTECA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAIMARCA Y CENTROS DE LOS INWELLES EN EL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					-	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	64,373	1	EXPEDIENTE TECNICO	64,373	64,373	100.00%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 04 DEL 2014. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO DE BIBLIOTECA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAIMARCA Y CENTROS DE LOS INWELLES EN EL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
0000	0208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO	6	6	-	-	1	SUPERVISION	20,378	1	SUPERVISION	211,860	211,860	100.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 05 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					-	-	1	SUPERVISION	20,378	1	SUPERVISION	211,860	211,860	100.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 05 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
0000	0111	DOTALION DE MOBILIARIO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS DE MAYO - BEBIA	6	6	100	EQUIPO	1,400,000	EQUIPO	270,873	140	EQUIPO	92,747	81,277	61.56%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL 2014. ADQUISICION DE LAPTOPS EN EL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					100	EQUIPO	1,400,000	EQUIPO	270,873	140	EQUIPO	92,747	81,277	61.56%	03/2014	PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL 2014. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECURSOS TECNOLOGICOS CRT Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBAIMARCA Y CENTROS DE LOS INWELLES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. "SE SOLICITO CONTRATO POR DE LOS 10 ITEMS DEL PROCESO EL 27 DE JUNIO. CONTRATOS DE ENCUESTAS EN PROCESO DE INGRESO DE BIENES A. A. MARSEN EN MES DE JUNIO AÑO
0000	0201	ELECCION DE OBRAS, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS DE MAYO - BEBIA	6	6	-	-	1	DIRNA	405,730	1	DIRNA	97,304	-	0.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					-	-	1	DIRNA	405,730	1	DIRNA	97,304	-	0.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
0000	0202	SUPERVISION DE OBRAS, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS DE MAYO - BEBIA	6	6	-	-	1	SUPERVISION	91,706	1	SUPERVISION	91,864	-	0.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					-	-	1	SUPERVISION	91,706	1	SUPERVISION	91,864	-	0.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
0000	0204	DOTALION DE MOBILIARIO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS DE MAYO - BEBIA	6	6	-	-	300	MOBILIARIO	30,736	300	MOBILIARIO	44,671	44,671	100.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014
					-	-	300	MOBILIARIO	30,736	300	MOBILIARIO	44,671	44,671	100.00%	03/2014	CONTRATO N° 405 2014 MDSU-2024 LA-AP. PROCESO ESPECIAL N° 01 DEL MES DE JUNIO. SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. "EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PRECISAR PRESUPUESTAL 2014







Proyecto	Actividad Operativa	DE	LA	Programas						Estado	N. Activos		Activos por problema	
				PGA - PA		PGA - PM 2013		PGA - PM 2013 (1)			Faltas	Faltas		Faltas
				Faltas	Presencias	Faltas	Presencias	Faltas	Presencias					
001	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	-	51.04	1	1.417.000	1	1.417.000	47.500	100.00%	100.00%	SUPERVISION LOGICADA MEDIANTE PLAN DE SUPERVISION DEL 21 DE JUNIO	
002	ENTREGA DE MOBILIARIO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	-	11.807	540	1.000.000	540	1.000.000	30.720	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 74.000.015 ED - ADECUACION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO DE BIBLIOTECA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013. SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	
003	ENTREGA DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	18	1.044.000	12	12.000	1	1.056	16.800	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 2 ADECUACION DE EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	
004	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	1	1.200	1	1.000	1	1.000	12.000	100.00%	100.00%	SUPERVISION LOGICADA MEDIANTE PLAN DE SUPERVISION DEL 21 DE JUNIO DEL 2013.	
005	ENTREGA DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	40	1.000	40	1.000	44.477	1	7.000	100.00%	100.00%	SUPERVISION LOGICADA MEDIANTE PLAN DE SUPERVISION DEL 21 DE JUNIO DEL 2013.	
006	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	-	13.000	1	1.000	1	1.000	-	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 7 ADECUACION DE EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	
007	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	277	1.000	277	1.000	1.000	1.000	12.000	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 7 ADECUACION DE EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	
008	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	-	1.000	1	1.000	1	1.000	12.000	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 7 ADECUACION DE EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	
009	MEJORAMIENTO DE EQUIPO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA)	1	6	-	1.000	1	1.000	1	1.000	12.000	100.00%	100.00%	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 7 ADECUACION DE EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MBA) EN LAS CENTRALES A NIVEL NACIONAL - SE SUJETA A SUPERVISION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MISIONERO - IIEI PORTILLO (CARRERA) EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.	

Proyecto	CC	Actividad Operativa	DS	LA	RESULTADO DE ACTIVIDADES						Estado	N. de planes	Anexo por problema	
					POA - PA		Programa		Especialización					
					Fecha	Presupuesto	POA - PA (01.01.13)	Fecha	Presupuesto	POA - PA (01.01.13)				Fecha
200606	E1E	DONACION DE MOBILIARIO - ADOCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRERA DE SAN JERONIMO - QUISQUILTES - TAMBILLO	1	8									PROCESO ESPECIAL N° 77.000.2012 - MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, CIY Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - 1° DE SUBSECTOR CONTINGENCIA DE LOS NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO - DE ENCUBRIR EN PROCESO DE PROGRESO DE BARRERA DE SAN JERONIMO EN LOS MES DE JUNIO	
					01/01	671	000000	77.000	407	000000	54.000	38.120		10.0%
						1	SUPERVISION	1.811	1	SUPERVISION				100.0%
						24	EQUIPO	815.000	24	122.400	45.000	8.400		10.0%
						302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
200608	E1E	DISTRIBUCION DE MOBILIARIO - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ZORRA - PISCO - ICA	1	8									PROCESO ESPECIAL N° 77.000.2012 - MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, CIY Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - 1° DE SUBSECTOR CONTINGENCIA DE LOS NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO - DE ENCUBRIR EN PROCESO DE PROGRESO DE BARRERA DE SAN JERONIMO EN LOS MES DE JUNIO	
					01/01	302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
						1	SUPERVISION	1.811	1	SUPERVISION				100.0%
						24	EQUIPO	815.000	24	122.400	45.000	8.400		10.0%
						302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
200609	E1E	DISTRIBUCION DE MOBILIARIO - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ZORRA - PISCO - ICA	1	8									PROCESO ESPECIAL N° 77.000.2012 - MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, CIY Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - 1° DE SUBSECTOR CONTINGENCIA DE LOS NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO - DE ENCUBRIR EN PROCESO DE PROGRESO DE BARRERA DE SAN JERONIMO EN LOS MES DE JUNIO	
					01/01	302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
						1	SUPERVISION	1.811	1	SUPERVISION				100.0%
						24	EQUIPO	815.000	24	122.400	45.000	8.400		10.0%
						302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
200610	E1E	DISTRIBUCION DE MOBILIARIO - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ZORRA - PISCO - ICA	1	8									PROCESO ESPECIAL N° 77.000.2012 - MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, CIY Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - 1° DE SUBSECTOR CONTINGENCIA DE LOS NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO - DE ENCUBRIR EN PROCESO DE PROGRESO DE BARRERA DE SAN JERONIMO EN LOS MES DE JUNIO	
					01/01	302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
						1	SUPERVISION	1.811	1	SUPERVISION				100.0%
						24	EQUIPO	815.000	24	122.400	45.000	8.400		10.0%
						302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
200611	E1E	DISTRIBUCION DE MOBILIARIO - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ZORRA - PISCO - ICA	1	8									PROCESO ESPECIAL N° 77.000.2012 - MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, CIY Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - 1° DE SUBSECTOR CONTINGENCIA DE LOS NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO - DE ENCUBRIR EN PROCESO DE PROGRESO DE BARRERA DE SAN JERONIMO EN LOS MES DE JUNIO	
					01/01	302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%
						1	SUPERVISION	1.811	1	SUPERVISION				100.0%
						24	EQUIPO	815.000	24	122.400	45.000	8.400		10.0%
						302	MODULO	72.000	302	000000	26.500	24.121		33.0%



RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	Código	Actividad Operativa	UO	Programación												Estado	Anexo por problema
				POA - PA		POA - PMA (PRIM. I)		POA - PMA (PRIM. II)		POA - PMA (PRIM. III)		Específico no de		Financ.	Físic.		
				Financ.	Físic.	Financ.	Físic.	Financ.	Físic.	Financ.	Físic.	Financ.	Físic.				
200000	027	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERENZO DE BALBOS (CAMET, RUBEN ORENO)	1	1	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	100%
	028	DOFACCIÓN DE TUBOS ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	100%
	029	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100%
	030	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	100%
200004	031	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	100%
	032	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	100%
	033	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	100%
	034	DOFACCIÓN DE MOBILIARIO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL GUATEMA SAN JUAN BAUTISTA - MAYANG - LOBOS	1	1	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	100%




Proyecto	Código	Actividad Operativa	DE	LA	RESUMEN DE ACTIVIDADES										Estado	N. avances		Avance por problema		
					MCA - PA		MCA - PA (2014)		MCA - PA (2015)		MCA - PA (2016)		MCA - PA (2017)			Faltos	Presencia		Faltos	Presencia
					Fecha	Quantidad	Fecha	Quantidad	Fecha	Quantidad	Fecha	Quantidad								
200040	002	DOTACION DE MOBILIARIO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES CORAZON DE JESUS - AGUASCAY - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	004	MOBILIO	004	MOBILIO	-	004	MOBILIO	-	004	MOBILIO	0.00%	-	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROCESO INICIADO EN ENERO DEL 2013.		
		REPORTE DE OBRAS, SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	08/04	5,307.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	0.00%	0.00%	EXPOSICION APROBADO EL 04/04/2013. COMIENZO EL 20/04/2013. DE ESTIMA SUENA POR EL 09/08/2013.		
200040	014	REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	1	SUPERVISION	49,297	1	SUPERVISION	20,120	1	SUPERVISION	20,120	1	SUPERVISION	0.00%	0.00%	EXPOSICION APROBADO EL 04/04/2013. COMIENZO EL 20/04/2013. DE ESTIMA SUENA POR EL 09/08/2013.		
		DOTACION DE EQUIPO, SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	01	EQUIPO	-	01	EQUIPO	-	01	EQUIPO	-	01	EQUIPO	0.00%	-	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROCESO INICIADO EN ENERO DEL 2013.	
200040	240	DOTACION DE MOBILIARIO, SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	002	MOBILIO	-	002	MOBILIO	-	002	MOBILIO	-	002	MOBILIO	0.00%	-	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROCESO INICIADO EN ENERO DEL 2013.	
		DOTACION DE EQUIPO, REPARACION, MANTENIMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	10/01	50,000	10/01	47,200	10/01	47,200	10/01	47,200	10/01	47,200	10/01	47,200	0.00%	0.00%	PROCESO ESPECIAL, POR ITEM 3, ADQUISICION DE LAPTOPS EN EL MES DE JUNIO, SE ACTUALIZO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PREVISION PRESUPUESTAL 2014.	
200040	020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EDUCACION MANTENIMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	1	EXPOSICION TECNICA	72,000	1	EXPOSICION TECNICA	72,000	1	EXPOSICION TECNICA	72,000	1	EXPOSICION TECNICA	0.00%	0.00%	CONTRATO N° 008-2013-MUNDOURU-0201-LAMAS APS. PROCESO ESPECIAL N° 0011-2013-ED-AS-186 PLAZO: 90 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL 07/01/2013. MONTO: S/ 26,207.00. S ENTREGABLES: 3MM PNC CONFORMACION DEL SISTEMA DE	
		SUPERVISION DE OBRAS, RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	1	SUPERVISION	1,540.00	1	SUPERVISION	1,540.00	1	SUPERVISION	1,540.00	1	SUPERVISION	0.00%	0.00%	SUPERVISION DE LA PRIMERA ETAPA, CLASIFICADA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES. SUPERVISION N° 0011-2013-ED-AS-186 PLAZO: 90 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL 07/01/2013. MONTO: S/ 26,207.00. S ENTREGABLES: 3MM PNC CONFORMACION DEL SISTEMA DE		
200040	006	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	107	MOBILIO	-	107	MOBILIO	-	107	MOBILIO	-	107	MOBILIO	0.00%	-	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	
		RECONSTRUCCION DE OBRAS, RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	1	08/04	5,307.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	0.00%	0.00%	TERMINADO POR PARTE LA PRIMERA OBLIGACION DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES LA SOCIEDAD ELABORANDO EXPEDIENTE TECNICO PARA REALIZAR LA OBRAS EN ENERO DEL 2013. TERMINADO Y EJECUCION EN UN PERIODO DEL 09/08/2013.	
200040	024	RECONSTRUCCION DE OBRAS, RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	-	1	08/04	-	1	08/04	-	1	08/04	-	1	08/04	0.00%	0.00%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	
		RECONSTRUCCION DE OBRAS, RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SERVICIOS SOCIALES ANANCO - BOMPAZ - AGUASCAY - APURIMAC	1	6	1	08/04	5,307.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	1	08/04	4,177.00	0.00%	0.00%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	




343 - 2014 - MINEDU

Proyecto	Actividad Operativa	G03	Programación						Estatus	Avance por problema	
			FCA - PA		FCA - PA (01.01.13)		FCA - PA (01.01.13)				
			Fecha	Problemas	Fecha	Problemas	Fecha	Problemas			
000	000										
002	002										
040	040										
042	042										
060	060										
062	062										
064	064										
066	066										
068	068										
070	070										
072	072										
074	074										
076	076										
078	078										
080	080										
082	082										
084	084										
086	086										
088	088										
090	090										
092	092										
094	094										
096	096										
098	098										
100	100										



Proyecto	Código	Actividad Operativa	CDS	LA	Programables												Estado	Anexo por problema
					PCA - PA		PCA - PA 01 01 13		PCA - PA 01 01 13		PCA - PA 01 01 13		PCA - PA 01 01 13		PCA - PA 01 01 13			
					Plazas	Flujos	Plazas	Flujos	Plazas	Flujos	Plazas	Flujos	Plazas	Flujos	Plazas	Flujos		
21009	0144	Ejecución de obra mejoramiento de los servicios educativos de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	0664	417/74	1	0664	301/90	1	0664	792/75	1	0664	302/73	Ejecutada	OBRA DE MAJAMBA DE LOS DEPTOS. LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO (11/06/2013)
	0146	Supervisión de obra mejoramiento de los servicios educativos de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	SUPERVISACION	12/28	1	SUPERVISACION	-	1	SUPERVISACION	-	1	SUPERVISACION	-	Supervisión	SUPERVISION DE PLANTA
	0001	Mejoramiento de los servicios educativos de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	-	-	190	MOJOLLO	-	190	MOJOLLO	87/90	-	-	-	-	Supervisión	ALTA TEMA DE ENCUENTRO EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO INICIADO EN FEBRERO DEL 2013
	0101	Dotación de equipo mejoramiento de los servicios educativos de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	-	26	ESUPO	-	26	ESUPO	-	-	-	-	-	Supervisión	ALTA TEMA DE ENCUENTRO EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO INICIADO EN FEBRERO DEL 2013
21010	0148	Construcción de obra de rehabilitación de las aulas de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	0264	14/43	1	0264	1/97/117	1	0264	124/24	1	0264	1/98/61	Suspensión	INICIO CONTRACTUAL 20113 FIN CONTRACTUAL 20114 AVANCE 873M
	0001	Supervisión de obra - sustitución de la infraestructura y dotación de mobiliario escolar de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	-	-	141/70	1	SUPERVISACION	-	141/70	1	SUPERVISACION	162/44	-	-	Supervisión	EN SOLICITUD DE VALOR REFERENCIAL
21010	0147	Ejecución de obra reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	0664	1/24/92	1	0664	1/26/40	1	0664	32/26	-	-	-	Supervisión	OBRA CONVOCADAS 21 10 13 COMIENZO DE EJECUCION 01/01/14
	0148	Supervisión de obra reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	SUPERVISACION	8/23	1	SUPERVISACION	177/42	1	SUPERVISACION	-	-	-	-	Supervisión	EN SOLICITUD DE VALOR REFERENCIAL
	0001	Dotación de mobiliario reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	-	-	216	MOJOLLO	-	216	MOJOLLO	-	-	-	-	-	Supervisión	ALTA TEMA DE ENCUENTRO EN PROCESO DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO INICIADO EN ENERO DEL 2013
	0150	Elaboración de expediente técnico reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	-	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	34	1	EXPERIENTE TECNICO	30	Ejecutada	PROCESO EN EXPEDIENTE TECNICO 21/01/2013, 21/02/2013 PROCESO DE ACTUACION DEL MUESTRO VR ALTA TEMA REFERENCIAL 21/01/2013 CON LA UNIFICACION DE TEMAS EN UNO REFERENTE EN TRAMITE DE DOTACION PRESUPUESTAL SE TOMO EL JUICIO PRELIMINAR CONVOCADO N.º 11/13/13/240, 21/01/2013
21010	0149	Dotación de equipo mejoramiento de los servicios educativos de la IE N° 8711 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS DEPTOS. DISTRITO DE CARABAMBLO - LMA - LMA	1	6	1	0490	702/41	1	0490	58/66	1	0490	172/78	-	-	112/26	Supervisión	PROCESO ESPECIAL N° 2011 ITEM 7 ADQUISICION DE LAPTOPS 25/01/2013 DE ACTUACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DOTACION DEL VALOR REFERENCIAL "EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 DOTACION PRESUPUESTAL 2014 - MOJOLLO"



Proyecto	Actividad Operativa	Código	REVENIMIENTOS ACTIVIDADES								Estado	% Avance	Fecha	Plazo	
			PILA - PUA		PILA - PM (21.12.12)		PILA - PM (24.12.12)		PILA - PM (21.12.12)						
EC	Descripción	LA	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo	Flujo
278	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	DOTACION DE MOBILIARIO, RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTEL (MUNICIPIO MARIKAL) - MOQUEGUA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proyecto	Actividad Operativa				Obj. U.A.	Programática												Estatus	N. Avance		Anexo por problema
	C.O.	Descripción	P.O.A. - P.A.			P.O.A. - P.A. (B.M. E.S.)			P.O.A. - P.A. (D.T. B.T. B.S.)			Folio	Plazo	Porcentaje	Problemas						
			Folio	Tramites		Plazo	Folio	Tramites	Plazo	Folio	Tramites					Plazo					
211208	1151	ELECCIÓN DE 26500 DERRIBACION, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	2.000,00	1	0364	0.04.307	1	0656	0.27.307	0	0671.371	0	00.00%	00.00%	OBRA EN EJECUCION AL 70% DE AVANCE DE OBRA, CON DOS ADICIONALES, DOS DESEGUROS Y 457 UNIDADES DE MATERIALES DE PLAZO AJUSTADOS.				
2152	202	DOTACION DE EQUIPO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	1.405,40	20	0360	342.951	20	05040	166.267	0	10.304	0	04.00%	04.00%	PROCESO ESPECIAL N° 01, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MODIFICACION DE MONTO GRUPO FINANCIERO DE GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIA TECNICA. CONTRATO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO).				
2207	202	DOTACION DE MOBILIARIO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	152,07	106	MODULO	152,07	106	MODULO	88.486	0	21.202	0	04.00%	04.00%	PROCESO ESPECIAL N° 02, 09 DE SETIEMBRE DE 2013. MODIFICACION DE MONTO GRUPO FINANCIERO DE GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIA TECNICA. CONTRATO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO).				
2301	201	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	0	0	SUPERVISION	0	0	SUPERVISION	0	0	0	0	00.00%	00.00%	SUPERVISION EN EJECUCION AL 100% DE AVANCE DE OBRA, SIN ADICIONALES, CON 11 UNIDADES DE AMPLIACION DE PLAZO AJUSTADO, DEFERENCIAS EN EL ENTREGUE TECNICO, ARBITRAJES DE OBRA.				
2302	202	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, ELABORACION DE ABANCA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL NIÑO SANTA TERESA DE LIMA, COLEGIO NICOLAS DE MENDOZA, COLEGIO LOCAL "MARTIN ALBERTO JONEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LIMA, ZONA TABLADA DE LIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	1	0364	3.023.99	1	0364	0.00.161	1	0364	16.402	0	10.022	0	04.00%	04.00%	EXPEDIENTE APROBADO POR COMISIÓN TECNICA, FECHA PROBLEMA DE CONSULTA: 2013-02-20. PARA LA ACTUALIZACION DEL IMP-9.				
211209	2151	REFORMAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7001 NIÑO SAN CARLOS, CALLES: IMPARRACO - LIMA - LIMA.	1	0364	06.252	1	SUPERVISION	266.772	1	SUPERVISION	124.771	0	0	0	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE CONTRATACION.				
2154	2154	REFORMAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7001 NIÑO SAN CARLOS, CALLES: IMPARRACO - LIMA - LIMA.	1	0364	06.252	1	SUPERVISION	266.772	1	SUPERVISION	124.771	0	0	0	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE CONTRATACION.				
2155	202	DOTACION DE EQUIPO, SUBSTITUCION Y REFORMAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7001 NIÑO SAN CARLOS, CALLES: IMPARRACO - LIMA - LIMA.	1	0364	0	0	SUPERVISION	0	0	SUPERVISION	0	0	0	0	00.00%	00.00%	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CLASIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROBLEMA INICIADO EN ENERO DEL 2013.				
2156	202	REFORMAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7001 NIÑO SAN CARLOS, CALLES: IMPARRACO - LIMA - LIMA.	1	0364	0	0	SUPERVISION	0	0	SUPERVISION	0	0	0	0	00.00%	00.00%	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CLASIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROBLEMA INICIADO EN ENERO DEL 2013.				
2157	2154	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2060 MARIA PARDO DE BELLOTT (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	1.000,00	1	0364	0.00	1	0364	207.578	0	0.045	0	00.00%	00.00%	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA LIQUIDACION FINAL SOLICITADA POR EL INTERVENIENTE EN FORMA TECNICA.				
2158	2154	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 2060 MARIA PARDO DE BELLOTT (DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO)	1	0364	1.000,00	1	SUPERVISION	0.000	1	SUPERVISION	02.067	0	0	0	00.00%	00.00%	LIQUIDACION CON RÚTUBERADO DEL 26 11 17. PENDIENTE SISTEMA DE TENSION.				

343 - 2014 - MIMEDU

Proyecto	RESUMARIO DE ACTIVIDADES												Estado	% Avance	Anexo (s) problema	
	Actividad Operativa		Programada													
	CC	Descripción	DE	LA	FECHA	PROYECTOS	FECHA	PROYECTOS	FECHA	PROYECTOS	FECHA	PROYECTOS				
1460	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DICEMBRE PUEBLO NUEVO (CANTÓN MALDONADO)	1	5	1	SUPERVISIÓN	4.000	1	SUPERVISIÓN	30.000	1	SUPERVISIÓN	50.000		0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
1600	EQUIPO RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO (CANTÓN MALDONADO)	1	5	1		10	1	EQUIPO	20	1	EQUIPO			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
1601	SOTACION DE MOBILIARIO RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO (CANTÓN MALDONADO)	1	5	1		24	1	MOBILIARIO	20	1	MOBILIARIO			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
21400	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INSTITUCION "PROBABILITACION" DE PARAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FONDO CARLOS MARCELO DE INSTITUCION EDUCATIVA PEDERNA Y ETE" (CANTON MALDONADO) - LMA - LMA	1	5	1		1	1	EXPEDIENTE TECNICO	10.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	10.000		0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
21401	ELABORACION DE OBRA DE SUSTITUCION DE ALABOS Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FONDO CARLOS MARCELO DE INSTITUCION EDUCATIVA PEDERNA Y ETE" (CANTON MALDONADO) - LMA - LMA	1	5	1		1	1	OBRA	10.000	1	OBRA			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
21402	ELABORACION DE OBRA DE SUSTITUCION DE ALABOS Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FONDO CARLOS MARCELO DE INSTITUCION EDUCATIVA PEDERNA Y ETE" (CANTON MALDONADO) - LMA - LMA	1	5	1		1	1	OBRA	10.000	1	OBRA			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
21403	ELABORACION DE OBRA DE SUSTITUCION DE ALABOS Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FONDO CARLOS MARCELO DE INSTITUCION EDUCATIVA PEDERNA Y ETE" (CANTON MALDONADO) - LMA - LMA	1	5	1		1	1	OBRA	10.000	1	OBRA			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL
21404	ELABORACION DE OBRA DE SUSTITUCION DE ALABOS Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FONDO CARLOS MARCELO DE INSTITUCION EDUCATIVA PEDERNA Y ETE" (CANTON MALDONADO) - LMA - LMA	1	5	1		1	1	OBRA	10.000	1	OBRA			0.00%		RESOLUCIÓN DE VALOR REFERENCIAL

Proyecto	Código	Actividad Operativa	Descripcio	Día	LA	Programa de Inversión								Gasto	Avance global			
						PCA - PBA (01.01.13)		PCA - PBA (02.01.13)		PCA - PBA (03.01.13)		PCA - PBA (04.01.13)			Financ	Presup	Financ	Presup
						Financ	Presup	Financ	Presup	Financ	Presup	Financ	Presup					
211013	002	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE INGENIERIA Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO					EXPEDIENTE TECNICO	44,500		EXPEDIENTE TECNICO	44,500		EXPEDIENTE TECNICO	20,714	100.00%	65.60%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE INGENIERIA Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211046	810	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO					OBRA	7,000.041		OBRA					0.00%	0.00%		
211046	810	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO					OBRA	16,736	00	EQUIPO	80			114,070	0.00%	41.60%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211046	820	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						26,702	20	MUEBLES	92,207			15,295	0.00%	36.64%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211048	004	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						2,907,533		OBRA	2,906,399			1,242,432	0.00%	42.73%	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211048	006	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						107,575		SUPERVISION	92,454				0.00%	0.00%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211048	007	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						24,400	40	EQUIPO	210,191			110,341	0.00%	53.70%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211048	008	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						71,500	20	MUEBLES	94,000			14,421	0.00%	36.90%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	
211048	009	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO						48,250		OBRA	147,823			147,312	300.00%	100.00%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA MOBLIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ BARRAZA DE MALAGA - AUTIMAL, MOQUEGUA - PUNO	

DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

Proyecto	Actividad Operativa		RESUMIDO DE ACTIVIDADES												Estado	N° meses		Anexo por problema
	SE	Descripción	POL - PA			POL - PA (08.13)			POL - PA (01.13)			POL - PA (01.13)				Planes	Total	
			Planes	Problemas	Requisitos	Planes	Problemas	Requisitos	Planes	Problemas	Requisitos	Planes	Problemas	Requisitos				
21-001	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE JUNIO
21-002	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE JULIO
21-003	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE AGOSTO
21-004	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE SEPTIEMBRE
21-005	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE OCTUBRE
21-006	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE NOVIEMBRE
21-007	1	SUPERVISIÓN DE OBRA - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN JUAN DE LOS RIOS - CA - CHINCHA - CHINCHA - CA. MES DE DICIEMBRE





Proyecto	Actividad Operativa	OD	RESULTADO DE ACTIVIDADES												Estado	Amenaz y problema
			P.O.A. - P.O.			P.O.A. - P.O. (2013-13)			P.O.A. - P.O. (2013-13)			Disponibilidad				
			Fecha	Trimestre	Hitos	Fecha	Hitos	Problemas	Fecha	Hitos	Problemas	Fecha	Hitos	Problemas		
21006	001	1	6	EQUIPO	ESTILO	4	EQUIPO	18.130	6	EQUIPO	16.130	-	16.430	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE LAPTOPS PARA 160 ESCUELAS DE ACTUALIZACION DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA DIFUSION DEL VALOR EDUCACIONAL. - EN EL MES DE SETIEMBRE SE SOLICITO PRESUPUESTAL 2014.	
	002	1	6	-	-	110	MODULO	19.000	110	MODULO	17.000	-	19.000	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDEMNITARIAS CONTINGENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. - SE SUSCRIBIO CONTRATO POR 16 DE LOS 16 ÍTEMOS DEL PROCESO 01-71-13. LOS CONTRATOS DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE IMPRESIÓN DE BATERÍA, ALIMENTACIÓN, MÓDULO UNO, MÓDULO DOS.	
	003	1	6	-	-	1	OBRA	6.688.765	1	OBRA	670.130	1	OBRA	670.000	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDEMNITARIAS CONTINGENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. - SE SUSCRIBIO CONTRATO POR 16 DE LOS 16 ÍTEMOS DEL PROCESO 01-71-13. LOS CONTRATOS DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE IMPRESIÓN DE BATERÍA, ALIMENTACIÓN, MÓDULO UNO, MÓDULO DOS.
21007	001	1	6	14	EQUIPO	1.982.859	14	EQUIPO	18.160	14	EQUIPO	16.230	-	19.290	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE LAPTOPS PARA LA DIFUSION DEL VALOR EDUCACIONAL. - EN EL MES DE SETIEMBRE SE SOLICITO PRESUPUESTAL 2014.
	002	1	6	-	-	1	SUPERVISION	457.000	1	SUPERVISION	71.130	-	77.130	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDEMNITARIAS CONTINGENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. - SE SUSCRIBIO CONTRATO POR 16 DE LOS 16 ÍTEMOS DEL PROCESO 01-71-13. LOS CONTRATOS DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE IMPRESIÓN DE BATERÍA, ALIMENTACIÓN, MÓDULO UNO, MÓDULO DOS.	
	003	1	6	-	-	1	SUPERVISION	57.240	1	SUPERVISION	61.904	-	61.904	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDEMNITARIAS CONTINGENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. - SE SUSCRIBIO CONTRATO POR 16 DE LOS 16 ÍTEMOS DEL PROCESO 01-71-13. LOS CONTRATOS DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE IMPRESIÓN DE BATERÍA, ALIMENTACIÓN, MÓDULO UNO, MÓDULO DOS.	
21008	001	1	6	-	-	40	MODULO	18.520	40	MODULO	46.500	-	38.000	SUSPENDIDA	PROCESO ESPECIAL 16-110-2013-13 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE RECUPERACION TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDEMNITARIAS CONTINGENTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. - SE SUSCRIBIO CONTRATO POR 16 DE LOS 16 ÍTEMOS DEL PROCESO 01-71-13. LOS CONTRATOS DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE IMPRESIÓN DE BATERÍA, ALIMENTACIÓN, MÓDULO UNO, MÓDULO DOS.	
	002	1	6	-	-	1	OBRA	107.400	1	OBRA	10.400	1	OBRA	107.400	ELECTUADA	OBRA CUMPLIDA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES SIN ACCIONES NI RECURSOS. CON 05 DIAS DE ANTERIORIDAD A LA CULMINACION DADO EN FEBRERO DEL 2014 2014
	003	1	6	-	-	1	EXPEDIENTE TECNICO	38.600	1	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	-	SUSPENDIDA	SE COMENZO A TRABAJAR EN LA PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS QUE DISEÑARON SERVICIOS EN 2012 EN TITULO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL 2013 E INCLUIDA EN PAGOS 25 DE FEBRERO DEL 11 DE MARZO DEL 2013 DE CLARIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTAL (P.M. 1186) DE CLASIFICACION DE PRESUPUESTAL (P.M. 1186)	



Programa	Actividad Operativa		CIC	LA	Programación						Estado	Asignación por actividades				
	CE	Descripción			FOL - PA		FOL - PA (2014.1)		FOL - PA (2014.2)				Ejecución en - de			
					Folios	Pagos	Folios	Pagos	Folios	Pagos						
21000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			300.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	194.520	1	EXPEDIENTE TECNICO	300.000	0,00%	36,54%	EN EJECUCION (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
21000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			66.618	1	EXPEDIENTE TECNICO	175.322			20.418	3,33%	41,19%	EN EJECUCION (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
20000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			242.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	240.000			200.000	100,00%	87,50%	EN EJECUCION (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
21000	070	ELABORACION DE OBRA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0	0,00%	0,00%	11.000,00	1	0,00%	0,00%			11.000,00	3,00%	84,50%	EN EJECUCION (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
21000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			100.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.000			100.000	100,00%	70,00%	EN EJECUCION (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
21000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			1.450.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	1.450.000			1.450.000	0,00%	65,00%	SUSPENDIDA (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.
21000	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.	1	0			1.000.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	1.000.000			1.000.000	0,00%	6,00%	SUSPENDIDA (CONTRATO CONVINO N° 164211 - FOLIO 20.000.2011)
																CONTRATOS CONVINO N° 2014-2014 EN MARCO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIC) (N° 2014-2014) BANCO MUNDIAL - REGION DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE SACU DE GRANGE.

Proyecto	OE	Actividad Operativa	OD	LA	Programas						Fecha	Monto	Anexo por problema	
					POL. PA.		POL. - PM (11, 12, 13)		Especializado en: de					
					Fecha	Fluidez	Fecha	Fluidez	Fecha	Fluidez				
203304	063	CONSTRUCCIÓN DE ALUM. REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUANCAY BAMBAS Y DISTRITO DE HUANCAY	1	1	-	21	ALTA	1	ALTA	-	-	-	0,00%	-
203306	063	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUANCAY BAMBAS Y DISTRITO DE HUANCAY	1	1	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	21/07/10	EXPERIENTE TECNICO	18/08	100,00%	87,47%
203304	023	ELABORACION DE CERRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUESTRO SEÑOR DE LOS AFRONTADOS	1	1	-	1	CERRA	1	000A	11/07/10	000A	14/08/10	100,00%	82,21%
029	029	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUESTRO SEÑOR DE LOS AFRONTADOS	1	1	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	10/07/10	EXPERIENTE TECNICO	06/10	100,00%	71,00%
096	096	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUESTRO SEÑOR DE LOS AFRONTADOS	1	1	-	1	SUPERVISOR	1	SUPERVISOR	1/07/10	EXPERIENTE TECNICO	02/10	100,00%	81,00%
047	047	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUESTRO SEÑOR DE LOS AFRONTADOS	1	1	-	1	ALTA	1	ALTA	11/07/10	ALTA	11/08	100,00%	80,00%
203308	094	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCELO A. TORRES UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE BAJA Y DISTRITO DE LA ROSA	1	1	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	20/07/10	EXPERIENTE TECNICO	21/10	100,00%	57,57%
048	048	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAL MARCELO A. TORRES UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE BAJA Y DISTRITO DE BAJA	1	1	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	20/07/10	EXPERIENTE TECNICO	22/10	100,00%	87,00%
203306	047	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE HUANCAY	1	1	-	1	EXPERIENTE TECNICO	1	EXPERIENTE TECNICO	22/07/10	EXPERIENTE TECNICO	20/10	100,00%	80,00%




343 - 2014 - MINEDU



Proyecto	Código	Actividad Operativa	Descripción	DC	LA	Programación										Estado	N° eventos		Acontecimientos		
						POA - 99 (01.01.15)		POA - 99 (02.01.15)		POA - 99 (03.01.15)		POA - 99 (04.01.15)		POA - 99 (05.01.15)			Financiamiento	Financiamiento		Financiamiento	Financiamiento
						Planos	Financiamiento	Planos	Financiamiento	Planos	Financiamiento	Planos	Financiamiento	Planos	Financiamiento						
201000	004	RECONSTRUCCIÓN DE LA AFROESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	RECONSTRUCCIÓN DE LA AFROESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	089A	16,800,000	0	089A	15,541,399	0	089A	75,687,448	18,048,000	0	0	74.0%	0.0%	089A EN EJECUCIÓN AL 01.01.15, SIN ACCIONES NI PRODUCTOS NI AMPLIACIONES DE PLAZO, SU PLAZO CONTRACTUAL VENCE EL 06.10.2015		
2000	000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	23,046	0	EXPEDIENTE TECNICO	23,046	0	0	100.0%	0.0%	CONTRATO N° 267111 VENCE EL 30/07/2017 PLAZO DE 30 DIAS UTILIZANDO RECURSOS EN PLAZO, SIN ACCIONES NI PRODUCTOS NI AMPLIACIONES DE PLAZO, SU PLAZO CONTRACTUAL VENCE EL 30/07/2017			
0603	001	SUPERVISION DE OBRAS REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	SUPERVISION DE OBRAS REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	SUPERVISION	0	0	SUPERVISION	1,098,300	0	SUPERVISION	1,098,300	0	0	0.0%	0.0%	SUPERVISION AL 06.06.15, SIN ACCIONES NI AMPLIACIONES DE PLAZO, SU PLAZO CONTRACTUAL VENCE EL 24/02/2014			
0604	001	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	EQUIPO	0	0	EQUIPO	0	771	EQUIPO	0	0	0	0.0%	0.0%	SIN EJECUCION EN TERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE MEZCLANDOS			
0605	001	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDALES VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	259E	0	0	259E	0	209	MODELO	0	0	0	0.0%	0.0%	SE ENCUENTRA EN INFORMACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES			
0606	004	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	DOTACION DE EQUIPO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	EQUIPO	0	0	EQUIPO	0	0	EQUIPO	0	0	0	0.0%	0.0%	SE ENCUENTRA EN INFORMACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES			
0607	001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VILA, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	107,150	0	EXPEDIENTE TECNICO	107,150	0	0	100.0%	0.0%	CONTRATO N° 267111 VENCE EL 30/07/2017 PLAZO DE 30 DIAS UTILIZANDO RECURSOS EN PLAZO, SIN ACCIONES NI PRODUCTOS NI AMPLIACIONES DE PLAZO, SU PLAZO CONTRACTUAL VENCE EL 30/07/2017			
0608	003	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLIVERA COLQUI, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLIVERA COLQUI, UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMPA Y DISTRITO DE HUAMTA	1	6	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	14,000	0	EXPEDIENTE TECNICO	28,000	0	0	0.0%	0.0%	CONTRATO N° 1644 2012 FINANCIADO POR PLAZO DE ENTREGABLES Y PAGOS EN PLAZO EN PROCESO DE REPORTE EN 2015 ENTREGABLE			
201000	003	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	1	6	066A	0	0	066A	16,987,467	0	066A	0	0	0	0.0%	0.0%	2015 ENTREGABLE EN REVISION ESPECIALIZADA DEL CONTRATO, LEVANTA OBSERVACIONES DE LAS ESPECIALIDADES			
201000	003	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	1	6	066A	13,000,000	0	066A	15,887,467	0	066A	0	0	0	0.0%	0.0%	OBRA EN EJECUCION AL 01.01.15, SIN ACCIONES NI PRODUCTOS, CON 11 OBRAS DE AMPLIACION DE PLAZO, SU PLAZO CONTRACTUAL VENCE EL 06/10/2014			

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Proyecto	CIC	Actividad Operativa Descripción	OD	LA	Prog. inversión						Ejecución año 04		Estado	Anexo y/o problema		
					PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA	PAI - PA			PAI - PA	PAI - PA
					Planos	Presup.	Financiam.	Presup.	Financiam.	Presup.	Financiam.	Presup.			Financiam.	
	048	REVISIÓN DE OBRA, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANIZADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CALAMARCA Y DISTRITO DE CALAMARCA	1	4			1.241.000				0,00%	60,00%	SUPERVISION AL FIN DE INICIAR CON OBRAS CON 11 DIAS DE AMPLIACION PLAZO SU PLAZO CONTRACTUAL VERSE EL ANEXO 01.			
	048	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANIZADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CALAMARCA Y DISTRITO DE CALAMARCA	1	5							0,00%		SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES			
	048	OTORGARLE MOBILIARIO, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANIZADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CALAMARCA Y DISTRITO DE CALAMARCA	1	6							0,00%		SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES			
	049	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANIZADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CALAMARCA Y DISTRITO DE CALAMARCA	1	8							0,00%		OTORGARLE MOBILIARIO, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA URBANIZADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CALAMARCA Y DISTRITO DE CALAMARCA			
	018	REVISIÓN DE OBRA, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CELENN Y DISTRITO DE CELENN	1	8		0.284.001		1.777.000		1.086	3.000,00	1,00%	99,00%	OTORGARLE MOBILIARIO, REHABILITACION Y REMEDIACION AL FIN DE INICIAR CON OBRAS CON 11 DIAS DE AMPLIACION PLAZO SU PLAZO CONTRACTUAL VERSE EL ANEXO 01.		
	018	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CELENN Y DISTRITO DE CELENN	1	9		0.284.001		1.777.000		1.086	3.000,00	1,00%	99,00%	SUPERVISION AL FIN DE INICIAR CON OBRAS CON 11 DIAS DE AMPLIACION PLAZO SU PLAZO CONTRACTUAL VERSE EL ANEXO 01.		
	040	REVISIÓN DE OBRA, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CELENN Y DISTRITO DE CELENN	1	8								0,00%		PROYECTO DE REVISACION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR CON MODULO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AMBROSIA - PROVINCIA DE INCA EN LA UNIDAD DE MANEJO EDUCATIVO PARA LA CONVOCATORIA RESPECTIVA PROGRAMADA QUE DECISA UNIDAD EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA, SOBRE LOS ALUMNOS DEL O. N. 090370141 DEL D. 01.02.2003 CONCURSO DE LOS PROYECTOS DE CO-EJECUTIVISMO PARA EL AREA DE MANEJO EDUCATIVO.		
	040	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CALAMARCA, PROVINCIA DE CELENN Y DISTRITO DE CELENN	1	9								0,00%		PROYECTO DE REVISACION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR CON MODULO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AMBROSIA - PROVINCIA DE INCA EN LA UNIDAD DE MANEJO EDUCATIVO PARA LA CONVOCATORIA RESPECTIVA PROGRAMADA QUE DECISA UNIDAD EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA, SOBRE LOS ALUMNOS DEL O. N. 090370141 DEL D. 01.02.2003 CONCURSO DE LOS PROYECTOS DE CO-EJECUTIVISMO PARA EL AREA DE MANEJO EDUCATIVO.		






Proyecto	Código	Actividad Operativa	Oid	Programas						Estado	Avance por problema	
				P.O.A. - P.O. 04		P.O.A. - P.O. 05		P.O.A. - P.O. 06			Plazo	Financ.
				Financ.	Plazo	Financ.	Plazo	Financ.	Plazo			
201103	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	488,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	30/07/12	208,000	100%	100%	ELABORACION DE CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201104	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	461,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	31/07/12	300,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201105	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	308,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	08/08/12	170,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201106	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	308,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	09/08/12	186,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201107	007	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	1	688,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	25/08/12	25,000,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201108	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	76,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	26/08/12	51,700	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201109	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	1,118,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	1/09/12	1,000,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201110	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	270,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	02/09/12	270,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
201111	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	6	-	210,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	03/09/12	210,000	100%	100%	CONTRATO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "MATEO PAMACARUA" UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL



**REGLAMENTO DE ACTIVIDADES**

Proyecto	Código	Actividad Operativa	OD - LA		POA - PA		POA - PA (06.09.10)		POA - PA (05.09.10)		POA - PA (05.09.10)		Estado	Avance por problema	
			Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto			
			Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto				
201108	048	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMET APASZ (PARLA UBICADA EN LA REGION HUANOCA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RIJA-RIJA)	01/07/10	174,374	01/07/10	174,374	1	01/07/10	174,374	1	01/07/10	174,374	1	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO COMPLETADO DEL 27/11/10
	049	DOTACION DE EQUIPO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMET APASZ (PARLA UBICADA EN LA REGION HUANOCA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RIJA-RIJA)	01/07/10	0	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	100.0%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FIJADAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES
	050	ELECCION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMET APASZ (PARLA UBICADA EN LA REGION HUANOCA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RIJA-RIJA)	01/07/10	0	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	100.0%	
	045	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMET APASZ (PARLA UBICADA EN LA REGION HUANOCA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RIJA-RIJA)	01/07/10	0	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	01/07/10	0	1	100.0%	
201109	053	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JONQUIN CARLOS UBICADA EN LA REGION JUNIN PROVINCIA DE CASCASHANAYO Y DISTRITO DE CASCASHANAYO	01/07/10	285,000	01/07/10	285,000	1	01/07/10	285,000	1	01/07/10	285,000	1	100.0%	CONTRATO N° 0111, FIRMA 26.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS EN PROCESO DE REVISION SIN ENTREGABLE
	054	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° DE MARLE UBICADA EN LA REGION JUNIN PROVINCIA DE CHURUPA Y DISTRITO DE CHURUPA	01/07/10	285,000	01/07/10	285,000	1	01/07/10	285,000	1	01/07/10	285,000	1	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME EN PROCESO DE REVISION SIN ENTREGABLE
	055	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JONQUIN CARLOS UBICADA EN LA REGION JUNIN PROVINCIA DE CASCASHANAYO Y DISTRITO DE CASCASHANAYO	01/07/10	380,000	01/07/10	380,000	1	01/07/10	380,000	1	01/07/10	380,000	1	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME EN PROCESO DE REVISION SIN ENTREGABLE
201104	066	ELECCION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA UBICADA EN LA REGION JUNIN PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	01/07/10	40,000.00	01/07/10	40,000.00	1	01/07/10	40,000.00	1	01/07/10	40,000.00	1	100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														75.0%	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME EN PROCESO DE REVISION SIN ENTREGABLE
														70.0%	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME EN PROCESO DE REVISION SIN ENTREGABLE
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS
														100.0%	CONTRATO N° 0211, FIRMA 04.08.2011, PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y FIRMADOS



RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	OC	Actividad Operativa Descripción	OB	LA	Programa						Estado	N. avances	Avances por problema				
					POA - PNA		POA - PNA DEBILIS		POA - PNA DE CLIS					Demanda en \$K	Financiamiento		
Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento				
2043	943	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	8	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	380,511	380,511	EXPEDIENTE TECNICO	311,400	311,400	311,400	SUPERIOR	0,00%	71,78%	CONTRATO V 96/2011, PMAA 26/09/2011, 31/01/2012, 16/06/2012 Y 21/09/2012, CONVENIO TECNICO CON COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA
2044	944	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	8	-	-	SUPERVISION	1,300,418	1,300,418	SUPERVISION	1,121,571	1,121,571	1,121,571	EFECTUADA	100,00%	98,24%	SUPERVISION DE OBRA MEDIANTE QUOCENOS Y ODEDES, 26/11/13, CONTRATO DE EJECUCION
2045	945	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	391 EQUIPO	-	391	EQUIPO	-	-	-	EFECTUADA	4,50%	-	SE EJECUTAN EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL SUPUESTO DE NECESIDADES
2046	946	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	3971 MODELO	-	3971	MODELO	-	-	-	SUPERIOR	1,00%	-	SE EJECUTA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA EJECUCION DEL SUPUESTO DE NECESIDADES
2047	947	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SANDOUBA UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE JALISCO Y DISTRITO DE JALISCO	1	6	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	350,000	350,000	EXPEDIENTE TECNICO	270,300	270,300	270,300	SUPERIOR	77,50%	77,06%	CONTRATO V 96/2011, PMAA 26/09/2011, 31/01/2012, 16/06/2012 Y 21/09/2012, CONVENIO TECNICO CON COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SANDOUBA UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE JALISCO Y DISTRITO DE JALISCO
2048	948	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	47,382	47,382	EXPEDIENTE TECNICO	47,382	47,382	47,382	EFECTUADA	70,00%	0,00%	CONTRATO V 96/2011, PMAA 26/09/2011, 31/01/2012, 16/06/2012 Y 21/09/2012, CONVENIO TECNICO CON COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA
2049	949	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	398,334	398,334	EXPEDIENTE TECNICO	398,334	398,334	398,334	EFECTUADA	100,00%	98,00%	CONTRATO V 96/2011, PMAA 26/09/2011, 31/01/2012, 16/06/2012 Y 21/09/2012, CONVENIO TECNICO CON COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA
2050	950	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	375,540	375,540	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	-	SUPERIOR	1,00%	-	SE COMUNCIA A ELABORAR EN LA PRESIDENCIA DE LA COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA
2051	951	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA	1	6	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	398,334	398,334	EXPEDIENTE TECNICO	398,334	398,334	398,334	EFECTUADA	100,00%	98,00%	CONTRATO V 96/2011, PMAA 26/09/2011, 31/01/2012, 16/06/2012 Y 21/09/2012, CONVENIO TECNICO CON COMARCAS ARIEL Y SANTIAGO PEREZ GONZALEZ ABEL, EN PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SABEL UBICADA EN LA REGION JAMA, PROVINCIA DE HUAMANTLA Y DISTRITO DE HUAMANTLA



RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	OE	Actividad Descriptiva	OU	LA	Programa				Específico no. de		Estado	Asumos por problema		
					PMA - PIA (18/04/19)		PMA - PIA (13/13)		Fases	Fechas			Fases	Fechas
					Plan	Avances	Plan	Avances						
31115	024	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGIÓN HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	13/04/19	1	00%	00	00	00	00%	00% EN EJECUCION 46.38% SIN ACCIONES W REDUCTIVAS W AMPLIACIONES DE PLAZO 50 PLAZO CONTRACTUAL, VENGE EL 11/02/20	
					Avances	15/04/19	1	00%	00	00	00	00%		
					Plan	21/04/19	1	00%	00	00	00	00%		
					Avances	23/04/19	1	00%	00	00	00	00%		
31116	026	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGIÓN HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	20/04	1	00%	00	00	00	00%	EXPERIENTE TECNICO CALIFICADO Y CALIFICADO O-ENFERMERA 200	
					Avances	20/04	1	00%	00	00	00	00%		
					Plan	20/04	1	00%	00	00	00	00%		
31117	028	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	20/04	1	00%	00	00	00	00%	SUPERVISOR AL 20% W SIN ACCIONES W AMPLIACIONES DE PLAZO 50 PLAZO CONTRACTUAL, VENGE EL 15/01/2014	
					Avances	20/04	1	00%	00	00	00	00%		
31118	021	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	24/07	1	00%	00	00	00	00%	EXPERIENTE TECNICO ANCIANO Y MEDIANTE EL N° 2082015/0100 24 07 17	
					Avances	24/07	1	00%	00	00	00	00%		
31119	024	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	24/07	1	00%	00	00	00	00%	EXPERIENTE TECNICO ANCIANO Y MEDIANTE EL N° 2082015/0100 24 07 17	
					Avances	24/07	1	00%	00	00	00	00%		
31120	027	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	06/08	1	00%	00	00	00	00%	OBRAS CONVOCADA EL 10/07/19	
					Avances	06/08	1	00%	00	00	00	00%		
31121	027	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	25/08	1	00%	00	00	00	00%	CONTRATO N° 2007177481256321 PLAN 25 08 19 ENTRERABLES Y ARMAZANAS EN PROCESO DE RECEPCION 50% ENTREGABLE Y METODOS APROBADO COMANDO EN JEFE DEL OJE DE ACUERDO A LOS TOR COMANDO EN JEFE DEL OJE DE LA ENTREGA DEL OJE TECNICO OJE TECNICO COMANDO EN JEFE TRANSMITE PROCESO PAGO 50% CONTRATACION SEVADELA EL PAGO POR GRUPOS EN PROYECTO DE EJECUCION DEL OJO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO DEL CONTRATISTA SEVADELA	
					Avances	25/08	1	00%	00	00	00	00%		
					Plan	25/08	1	00%	00	00	00	00%		
31122	028	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	05/09	1	00%	00	00	00	00%	OBRAS EN EJECUCION 40.31% SIN ACCIONES W REDUCTIVAS CON OJO DE AMPLIACION DE PLAZO 50 PLAZO CONTRACTUAL, VENGE EL 11/02/20	
					Avances	05/09	1	00%	00	00	00	00%		
31123	028	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	05/09	1	00%	00	00	00	00%	EXPERIENTE TECNICO CALIFICADO Y CALIFICADO DEL 2012 EN EL CASO DEL PAGO DEL CONTRATO TECNICO PAGO POR GRUPOS DE ACUERDO A LA REDACCION DE PRESTACIONES DEL CONTRATO DEL PAGO EN PROYECTO DE EJECUCION DEL OJO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO DEL OJE 20/07/2019 06/02/20	
					Avances	05/09	1	00%	00	00	00	00%		
31124	024	ELEGICION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ACTORES VARIOS UBICADA EN LA REGION HUAYLOS. PERSONAL DE SERVIDORES Y SERVIDORES DE LLANTA	1	1	Plan	06/09	1	00%	00	00	00	00%	SUPERVISOR AL 10% W SIN ACCIONES W AMPLIACIONES DE PLAZO 50 PLAZO CONTRACTUAL, VENGE EL 11/01/2014	
					Avances	06/09	1	00%	00	00	00	00%		



Propósito	Actividad Operativa	OE	LA	Programática						Estado	Avance por problema		
				PDA - PA		PDA - PA (2013)		Ejecución en día					
				Finca	Flujos	Finca	Flujos	Finca	Flujos				
2011B	ELABORACIÓN DE GOBIERNO ESCUELA, REHABILITACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE SOLA NOBIA DE ROBLES URBANA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE CHIRIQUÍ.	1	E	-	-	248.136	1	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-	0,00%	SE COMENZÓ A MANEJO DE LA PRESUPUESTA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 2012 DE SOLOLO EL RESORTE Y TRAMITE DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL 2012 E INCLUSION AL PNC G. 2014-2015 SE REALIZO EL 11 DE MARZO DEL 2013
2011C	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MADONIA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE OLLUSO Y DISTRITO DE OLLUSO	1	E	-	-	80.308	1	EXPEDIENTE TECNICO	-	80.314	-	0,00%	EXPERIENCIA TECNICO CONSULTADO Y CANCELADO 2012 REALIZADO LOS TRABAJOS DE REPARACION EN SOLOLO LA RED DONDE SE ENCONTRAN LOS CUANTOS DEL PROYECTO EN PROYECTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PRODUCTO DEL CONTRATO REVISAR AN N° 284.370 DEL 04/03/2013
2011D	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MADONIA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE OLLUSO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LUC	1	E	-	-	306.300	1	EXPEDIENTE TECNICO	-	306.300	-	0,00%	CONTRATO N° 284.371 FIRMADO EN JUNIO 2013 SE ENCONTRAN LOS TRABAJOS DE REPARACION EN SOLOLO LA RED DONDE SE ENCONTRAN LOS CUANTOS DEL PROYECTO EN PROYECTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PRODUCTO DEL CONTRATO REVISAR AN N° 284.371 DEL 04/03/2013
2011E	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MONEDA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHACO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHACO	1	E	-	-	193.157	1	EXPEDIENTE TECNICO	-	193.162	-	0,00%	EXPERIENCIA TECNICO CONSULTADO 2012
2011G	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MONEDA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHACO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHACO	1	E	-	-	407.108	1	EXPEDIENTE TECNICO	-	407.108	-	0,00%	EXPERIENCIA TECNICO CONSULTADO MEDIANTE RUV N° 404.370 DEL 04/03/13
2011H	REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MONEDA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHACO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHACO	1	E	-	-	21.000,000	1	SUPERVISOR	-	-	-	0,00%	FORMA DE EJECUCION AL 06 MAR EN APLICACIONES M REDUCTIVAS M APLICACIONES DE PLATO AL PLATO OPERACIONAL RESE DEL 06/03/13
2011I	EJECUCION DE OBRA REHABILITACION Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MADONIA URBANA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE OLLUSO Y DISTRITO DE OLLUSO	1	E	-	-	20.000,000	1	SUPERVISOR	-	20.000,000	-	0,00%	FORMA DE EJECUCION AL 06 MAR EN APLICACIONES M REDUCTIVAS M APLICACIONES DE PLATO AL PLATO OPERACIONAL RESE DEL 06/03/13

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Proyecto	Código	Actividad Operativa	Ud.	Programación												Fecha	Estatus	N. personas	Anexo al problema
				Fecha	Programación	Fecha	Programación	Fecha	Programación	Fecha	Programación	Fecha	Programación	Fecha	Programación				
001	01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICO REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
002	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
003	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
004	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
005	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
006	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
007	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
008	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	
009	01	REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN UBICADA EN LA REGIÓN LA Libertad, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	1	01/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	




Proyecto	Código	Actividad Operativa	Código	L.A.	Programa						Estado	Asesoría por problema				
					PCA - PRL 2013		PCA - PRL 2014		PCA - PRL 2015				Ejecutado en el mes			
					Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto						
2013P	042	SERVICIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	15,000,000	1	08/04	1	08/04	11,700,000	10,800,000	SUSPENDIDA	0.00%	81.79%	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA ZONA DE REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
2013P	042	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	672,000	1	08/04	1	08/04	508,800	622,716	SUSPENDIDA	0.00%	78.88%	SUPERVISIÓN AL 90% DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
2013P	042	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	78,000	1	08/04	1	08/04	60,800	60,800	RESOLVIDA	100.00%	76.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
2013P	042	DOTACIÓN DE EQUIPO, REHABILITACIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	201,000,000	1	08/04	1	08/04	198,000,000	198,000,000	SUSPENDIDA	0.00%	0.00%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACIÓN DE METAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DE REFORMACIÓN
2013P	042	REFORMACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	178,000,000	1	08/04	1	08/04	178,000,000	178,000,000	SUSPENDIDA	0.00%	0.00%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACIÓN DE METAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DE REFORMACIÓN
2013P	042	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	400,000	1	08/04	1	08/04	400,000	378,000	SUSPENDIDA	0.00%	94.50%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACIÓN DE METAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DE REFORMACIÓN
2013P	042	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	300,000	1	08/04	1	08/04	284,000	284,000	SUSPENDIDA	0.00%	94.67%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACIÓN DE METAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DE REFORMACIÓN
2013P	042	RECONSTRUCCIÓN Y REFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO OSSORI URQUIZA EN LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	6	08/04	100,000,000	1	08/04	1	08/04	100,000,000	100,000,000	SUSPENDIDA	0.00%	0.00%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACIÓN DE METAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DE REFORMACIÓN







Proyecto	Código	Actividad Operativa	Código	Programática						Estado	Anexo y/o problema						
				POL - PA		POL - PA (2013)		POL - PA (2014)									
				Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto								
21000	1410	ELABORACION DE EXPERIENCIA TECNICO - PEDAGOGICA Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA COCA JAMAY ubicada en la REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	6	-	-	200.031	1	EXPEDIENTE TECNICO	200.031	1	EXPEDIENTE TECNICO	50.001	1	EXPEDIENTE TECNICO	100%	100%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 004-2011-0004-0000-0001-00000001 PLAZO 180 DIAS ENTRE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 ENTRENAMIENTO COMPLETO A LOS PROFESORES CONTRATADOS PARA EL PAGO DE HABER POR 200848 PESOS DE LA ENTREGA DEL PROYECTO EL 03/03/2011 COMPLETO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 1.1 DEL ANEXO N° 01
20100	2110	EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2040 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARMA Y DISTRITO DE HUARMA	6	0864	20.000.000	21.001.000	1	OBRA	15.000.000	1	OBRA	18.744.000	1	OBRA	100%	100%	OBRA EJECUCIONAL 18.72% SIN ACCIONES A MODIFICAR, SE ANULACIONES DE PLAZO: 01 PLAZO CONTRACTUAL, VERBE EL 15/03/2014
220	220	ELABORACION DE EXPERIENCIA TECNICO - PEDAGOGICA Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2040 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARMA Y DISTRITO DE HUARMA	6	-	-	24.400	1	EXPEDIENTE TECNICO	24.400	1	EXPEDIENTE TECNICO	24.146	1	EXPEDIENTE TECNICO	100%	100%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 004-2011-0004-0000-0001-00000001 PLAZO 180 DIAS ENTRE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 ENTRENAMIENTO COMPLETO A LOS PROFESORES CONTRATADOS PARA EL PAGO DE HABER POR 200848 PESOS DE LA ENTREGA DEL PROYECTO EL 03/03/2011 COMPLETO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 1.1 DEL ANEXO N° 01
200	200	DOTACION DE EQUIPO, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2040 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARMA Y DISTRITO DE HUARMA	6	-	-	100.000	1	SUPERVISION	100.000	1	SUPERVISION	100.000	1	SUPERVISION	100%	100%	SUPERVISION AL 022% DE AVANCE, SIN ACCIONES NI ANULACIONES DE PLAZO: 01 PLAZO CONTRACTUAL, VERBE EL 26/03/2014
200	200	DOTACION DE MOBILIARIO, REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2040 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARMA Y DISTRITO DE HUARMA	6	-	-	100.000	1	MOBILIARIO	100.000	1	MOBILIARIO	100.000	1	MOBILIARIO	100%	100%	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE MESES OBRAS
1410	1410	ELABORACION DE EXPERIENCIA TECNICO - PEDAGOGICA Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2040 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARMA Y DISTRITO DE BARRANCA	6	-	-	15.101	1	EXPEDIENTE TECNICO	15.101	1	EXPEDIENTE TECNICO	15.101	1	EXPEDIENTE TECNICO	100%	100%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 004-2011-0004-0000-0001-00000001 PLAZO 180 DIAS ENTRE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 ENTRENAMIENTO COMPLETO A LOS PROFESORES CONTRATADOS PARA EL PAGO DE HABER POR 200848 PESOS DE LA ENTREGA DEL PROYECTO EL 03/03/2011 COMPLETO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 1.1 DEL ANEXO N° 01




RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	Código	Actividad Operativa	Código	Programática						Estatus	N° eventos	Avance por problema								
				Plan	Financ	Financ	Financ	Financ	Financ											
210000	001	SERVICIO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%	
	002	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	003	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	005	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	006	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	007	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%
	008	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20000 SAMON BOLIVAR (SECCION DE LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OROYA) DISTRITO DE OROYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	00000	1	100%	100%	00000	1	100%

RESULTADO DE ACTIVIDADES

Propuesta	Código	Actividad Operativa	Obligatoriedad	Pública - PPA			Programa			Ejecución	Observaciones	Avance por problema				
				Plazo	Presupuesto	Financiamiento	Plazo - PPA (01 al 12)	Plazo - PPA (01 al 12)	Plazo - PPA (01 al 12)							
315308	708	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8021 MERCEDZ EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	2000000	1	2000000	1	EXPEDIENTE TECNICO	305,173	1	EXPEDIENTE TECNICO	305,173	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
315309	1188	SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	OBRA	19,981,361	1	OBRA	19,981,361	100%	10/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
348	248	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8021 MERCEDZ EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	EXPEDIENTE TECNICO	18,171	1	EXPEDIENTE TECNICO	18,171	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
048	048	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	OBRA	11,170,796	1	OBRA	11,170,796	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
148	148	DOTACION DE EQUIPO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	EQUIPO	271	1	EQUIPO	271	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
148	148	DOTACION DE MOBILIARIO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	MOBILIO	238	1	MOBILIO	238	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
308	308	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	EXPEDIENTE TECNICO	60,130	1	EXPEDIENTE TECNICO	60,130	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
308	308	DOTACION DE EQUIPO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	EQUIPO	1	1	EQUIPO	1	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013
088	088	REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8081 MERCEDES EN LA REGION DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	1	1000000	1	1000000	1	OBRA	3,048,507	1	OBRA	3,048,507	100%	00/00	SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE ELABORACION DEL DISEÑO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DE LA LICITACION N° 101-2013 DEL 14-05-2013

343 - 2014 - MINEDU



Proyecto	RESULTADO DE ACTIVIDADES										Actores por problema		
	Actividad Operativa	OD	LA	PKA - PKA		PKA - PM 2016 03		PKA - PM 2016 13 13		Ejecución en - de		Estado	
				Hecho	Realizado	Plan	Realizado	Plan	Realizado	Plan			Realizado
001	SELECCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PROMOTORA GUAYAS	1	6	-	-	1 SUPERVISIÓN	161.66	1 SUPERVISIÓN	-	-	-	100%	
20320	ELABORACIÓN DE CONTRATO TÉCNICO SOBRE FACTORES Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO Y DISTRITO DE CALLAO	1	6	-	-	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	361.86	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	-	-	361.86	100%	EL LINEAMIENTO A MANEJO DE LA REHABILITACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO Y DISTRITO DE CALLAO
20320	ELABORACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 OBRAS	348.90	1 OBRAS	428.16	1 OBRAS	428.16	100%	CONTRATO TECNICO MEDIANTE CUAL SE REALIZAN LAS OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE
206	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 SUPERVISIÓN	173.36	1 SUPERVISIÓN	428.64	1 SUPERVISIÓN	428.64	100%	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE
206	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 OBRAS	173.36	1 OBRAS	-	1 OBRAS	-	0%	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE
207	CONTRATO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 OBRAS	822.20	1 OBRAS	-	1 OBRAS	-	0%	PROCESO DE FABRICACION Y ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR CON MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA PROVINCIA DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE EN EL PROCESO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE
207	ELABORACIÓN DE CONTRATO TÉCNICO SOBRE FACTORES Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	100%	ELABORACION DE CONTRATO TECNICO SOBRE FACTORES Y REHABILITACION DE LA CONVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE
207	ELABORACIÓN DE CONTRATO TÉCNICO SOBRE FACTORES Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE	1	6	-	-	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	1 SUPERVISIÓN TÉCNICO	274.72	100%	ELABORACION DE CONTRATO TECNICO SOBRE FACTORES Y REHABILITACION DE LA CONVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y METODOS DE MAPO PROVINCIA EN LA REGION DE CALLAO Y DISTRITO DE TUMBURQUE



Proyecto	Actividad Operativa		Obj. LA	Programación				Estado	% avance		Avance por problema
	Código	Descripción		POA - PA	POA - PA	POA - PA	POA - PA		Financ	Físico	
				Financ	Físico	Financ	Físico				
201004	604	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "MARI CARLOS" EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE MARISCAL VASCO CASTELA Y DISTRITO DE VITORIA DE MANOR CASTILLA.	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	227.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	34.33%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 146-2011, FIRMA 16-08-2011, PLAZO 06/00 S ENTREGABLES Y ARMADAS EXPEDIENTE TECNICO CONFORME S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME
211006	006	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "MARI CARLOS" EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE MARISCAL VASCO CASTELA Y DISTRITO DE VITORIA DE MANOR CASTILLA.	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	30.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	0.00%	0.00%	SE COMENZO A ARMAR EL DISEÑO DE LA COMAYATONA DE LOS PROYECTOS DE OBTENCION DE SERVICIOS DE 2012 SE SOLICITO EL REGISTRO Y TRAMITE DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL 2012 E INCLUIDO EN LA P.M. EL 28-01-2013 SE RETIRO EL 11 DE MARZO DEL 2013
210008	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "CEMASA HEREDIA URBANA EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE LEGANILLO Y DISTRITO DE CONTIYAMA	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	248.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	37.00%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 146-2011, FIRMA 16-08-2011, PLAZO 06/00 S ENTREGABLES Y ARMADAS EXPEDIENTE TECNICO CONFORME MUYO S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME
210009	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "CEMASA HEREDIA URBANA EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE LEGANILLO Y DISTRITO DE CONTIYAMA	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	65.400	1	EXPEDIENTE TECNICO	0.00%	0.00%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 146-2011, FIRMA 16-08-2011, PLAZO 06/00 S ENTREGABLES Y ARMADAS EXPEDIENTE TECNICO CONFORME MUYO S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME
211009	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "MARI CARLOS" EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE MARISCAL VASCO CASTELA Y DISTRITO DE VITORIA DE MANOR CASTILLA.	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	184.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	34.33%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 146-2011, FIRMA 16-08-2011, PLAZO 06/00 S ENTREGABLES Y ARMADAS EXPEDIENTE TECNICO CONFORME MUYO S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME
211010	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "MARI CARLOS" EN LA REGION DE ICA, PROVINCIA DE MARISCAL VASCO CASTELA Y DISTRITO DE VITORIA DE MANOR CASTILLA.	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	30.000	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	100.00%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 146-2011, FIRMA 16-08-2011, PLAZO 06/00 S ENTREGABLES Y ARMADAS EXPEDIENTE TECNICO CONFORME MUYO S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME S/O ENTREGABLE CONFORME MUYO EN TRAMITE DE PAISO EXP. CANCELADO RETENIENDO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME

RESULTADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	CC	Actividad Operativa	OE	LA	Programación						Ejército	N° Ingresos	Anexo de problemas
					FOA - PA		FOA - PM 01.13.13		Deposito en el				
					Plazo	Financiera	Plazo	Programas	Plazo	Financiera			
PT1901	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4606 N ESTEROS BARRIOS DEL CARMEN - BARRIO EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE HUACABAMBA Y DISTRITO DE HUACABAMBA	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	211.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1902	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4044 SAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	517.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1903	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4044 SAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	716.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	415.00	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1904	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERGUE MUEL GONZALEZ EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MOROPON Y DISTRITO DE MOROPON	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	60.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1905	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	406.74	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1906	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAZAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE TILIMANI	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	606.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1907	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4050 BARRIOS DE LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE TILIMANI	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	366.42	-	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION
PT1908	348	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGONZA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGONZA Y DISTRITO DE ANAYARI	1	1	-	-	EXPEDIENTE TECNICO	18.00	-	EXPEDIENTE TECNICO	11.70	11.70	SE TRAMITA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, INCLUIDA EN EL PAC Y COMPROBADA PARA LA REVISION DE REVISION



Proyecto	Código	Actividad Operativa	Descripción	Unidad	L.A.	Presupuesto				Ejecución mes de		Estado	N.º acciones	Avance por actividades		
						P.O.U. - P.O. (01.06.13)		P.O.U. - P.O. (01.11.13)		Financiamiento	Financiamiento				Financiamiento	Financiamiento
						Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento							
213638	057	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TELEFONO DE PANAMA PROVINCIA DE CAHUZIBATE DISTRITO DE AJO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EN EJECUCION DE CONTRATO DE CONTRATO N° 001-2011-FIAMA-001-2011 PLAZO 180 DIAS EN PROCESO DE REVISION LA PRESENTACION FINAL DEL DPT DE ACUERDO A LOS TDR	
201618	060	ELABORACION DE OBRA REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DISTRITO DE PUNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACION EJEMPLO DPTO 006-2010 CONTRATO FIRMADO EL 20.08.13	
0640	060	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DISTRITO DE PUNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO CANCELADO Y CANCELADO 2010 IMPROBADO EN JUNIO 2012 DEL 01-11-2010 PENDIENTE PAGO DE CONTRATISTA REVISOR PAGO DE HONORARIOS 2014 SE SOLICITO LA REDUCCION DE PRESTACIONES DEL CONTRATISTA DEL REVISOR SE REMITO LA JARRE PARA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA EMPRESA AMADA PARA EL PAGO DEL REVISOR - SETIEMBRE 10 Y 2013 DEL 10-08-2013	
0650	060	SUPERVISAR OBRAS REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DISTRITO DE PUNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A LA ESPERA DE LA DETERMINACION DEL CONTRATISTA DE OBRAS	
0671	061	COORDINAR OBRAS REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DISTRITO DE PUNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	
0681	061	COORDINAR OBRAS REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DISTRITO DE PUNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE ENCUENTRA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	
213638	058	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VALCABANA UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE AZANGARO DISTRITO DE AZANGARO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 001-2011-FIAMA-001-2011 PLAZO 180 DIAS EN PROCESO DE REVISION LA PRESENTACION FINAL DEL DPT DE ACUERDO A LOS TDR	
0688	060	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y TORO GUORIO EN UBICADA EN LA REGION DE PUNO PROVINCIA DE CARABAYA DISTRITO DE MULLIGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACION EJEMPLO DPTO 006-2010 CONTRATO FIRMADO EL 20.08.13	








Proyecto	C.C.	Actividad Operativa	C.O.	L.A.	Programa				Especialidad				Estado	N. acciones	Avance en porcentaje
					Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA	Plan. PA			
213696	0606	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE YUMBUYO Y DISTRITO DE YUMBUYO	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	281,500	1	EXPEDIENTE TECNICO	742,152	0	211,282	SUSPENDIDA	0,00%	97,20%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 075-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS 200 PRODUCTO CANCELADO 2012 570 ENTREGABLE POR REVISAR EN REGION POR EL CONTRATO 181A REVISOR DESDE EL 03-08-2013 EL CONTRATISTA PRESENTA EL LEPY DE 080 DEL 570 ENTREGABLE EXPEDIENTE TECNICO CONFORME AL IV BIMESTRE PENDIENTE PAISO DE REVISOR EL PAISO ES POR ZONAS SE REMITO A LA UGALMA PARA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE OBRERA DE LA PRIMERA ARMADA PARA EL PAISO DEL REVISOR - 30 TEMERRE
213616	0607	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3000 ANAHAM CASERVA BUSTUBAN EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	611,100	1	EXPEDIENTE TECNICO	482,804	1	708,456	EJECUTIVA	100,00%	90,27%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 050-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS 4 ENTREGABLES Y 3 ARMADOS CONTRATISTA PRESENTO EL 570 ENTREGABLE OBRERA N° 075-2013 DEL 3047-2013 CONFORMIDAD DEL 570 ENTREGABLE CANCELADO LETERAMENTE EXPEDIENTE TECNICO CONFORME PENDIENTE PAISO DE REVISOR EL PAISO ES POR ZONAS EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA EL PAISO DEL REVISOR PARA LA PRIMERA ARMADA. LEPY ANEXO 11 DEL 3047-2013
213692	0608	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCEL ANTONIO MESPONES MARIANO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	231,000	1	EXPEDIENTE TECNICO	230,348	1	228,377	EJECUTIVA	100,00%	97,94%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 080-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA LA PRIMERA ARMADA EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA LA PRIMERA ARMADA CANCELAO 03/08/2013 EXPEDIENTE TECNICO CONFORME PENDIENTE PAISO DE REVISOR EL PAISO ES POR ZONAS EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA EL PAISO DEL REVISOR PARA LA PRIMERA ARMADA. LEPY ANEXO 11 DEL 3047-2013
213697	0609	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0084 UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CASTREJON Y DISTRITO DE JARAJAS	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	79,172	1	EXPEDIENTE TECNICO	77,640	1	84,480	EJECUTIVA	100,00%	97,27%	EXPEDIENTE TECNICO CANCELADO Y CANCELADO 2012 PENDIENTE PAISO DE CONTRATISTA REVISOR PAISO DE HABER POR ZONAS SE SOLICITA LA EMISION DE PRETALONAJES DEL CONTRATO DEL REVISOR EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA EL PAISO DEL REVISOR PARA LA PRIMERA ARMADA. N° 0084-2013 - 04/01-2013
213698	0610	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0084 UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MONTAÑANA Y DISTRITO DE MONTAÑANA	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	94,413	1	EXPEDIENTE TECNICO	94,340	1	94,340	SUSPENDIDA	0,00%	100,00%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 080-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS EN PROYECTO DE REVISION 200 ENTREGABLE CONFORMIDAD DEL 200 ENTREGABLE 01-06-2013 POR PRESENTAR SER ENTREGABLE TENE UN PAISO DE 842 DÍAS EL CUAL, VENICE EL 11-08-2013 AL N° 3076-2013 DEL 26-08-2013 DE REC. DE DEUDA 99A ARMADA
213699	0611	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELBERTO LEONAL GARCIA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE PISCOS Y DISTRITO DE PISCOS	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	203,800	1	EXPEDIENTE TECNICO	219,341	1	212,178	EJECUTIVA	100,00%	97,70%	AL CONTRATISTA REVISOR DE LE 18 REVISOR LA REVISOR DE LA UGALMA E CON SU 048-2013 (L. 02-2013) EN EJECUCION DE CONTRATO N° 086-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS CONFORMIDAD 570 ENTREGABLE ENERO EXPEDIENTE TECNICO CONFORME CANCELAO 30A ARMADA PENDIENTE PAISO DE REVISOR EL PAISO ES POR ZONAS EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA EL PAISO DEL REVISOR PARA LA PRIMERA ARMADA. LEPY ANEXO 11 DEL 3047-2013
213700	0612	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANJO TORO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE ROSA Y DISTRITO DE ROSA	6	6	EXPEDIENTE TECNICO	78,484	1	EXPEDIENTE TECNICO	187,068	1	182,261	EJECUTIVA	100,00%	98,70%	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 085-2011-FRAN-26-08-2011 PLAZO 180 DÍAS ENTREGABLES Y 3 ARMADOS CONFORMIDAD 470 ENTREGABLE FEBRERO CANCELAO 20A ARMADA LEPY N° 2005-2013 DEL 04-06-2013 REC. DE DEUDA 570 ENTREGABLE EN PROCESO DE REVISION OFICIA N° 067-2013 DEL 26-08-2013 CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE EXPEDIENTE TECNICO CONFORME PENDIENTE PAISO DE REVISOR EL PAISO ES POR ZONAS EN PROYECTO EL DOC. DE CONFORMACION PARA EL PAISO DEL REVISOR PARA LA PRIMERA ARMADA. LEPY ANEXO 11 DEL 3047-2013




RESUMEN TADO DE ACTIVIDADES

Proyecto	Actividad Operativa	CC	LA	Programación						Estatus	Anexo por problema
				POA - PM 2013		POA - PM 2014		Ejecución as - de			
				Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto	Fecha	Presupuesto		
10448	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO HERNANDEZ EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TAMPAY	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	64 488	EXPEDIENTE TECNICO (MANEJO) CANCELADO 2013 PRESIDENTE PAGO DE REVISIÓN DEL PROCESO DE ZONAS DE SOLICITU DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO HERNANDEZ EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TAMPAY	
10450	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TAMBOPESA Y DISTRITO DE JENARO	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	81 844	ELABORACION DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA ELABORAR Y ENTREGAR UN EXPEDIENTE TECNICO DE REVISION PARA LOS ZONAS DE SOLICITU DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TAMBOPESA Y DISTRITO DE JENARO	
10451	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZOLA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	80 748	EXPEDIENTE TECNICO (MANEJO) CANCELADO 2013 PRESIDENTE PAGO DE REVISIÓN DEL PROCESO DE ZONAS DE SOLICITU DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZOLA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	
10452	ELABORACION DE EQUIPO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZOLA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	0	0	GRUPO	2014	GRUPO	2014	GRUPO	80 748	EXPEDIENTE TECNICO (MANEJO) CANCELADO 2013 PRESIDENTE PAGO DE REVISIÓN DEL PROCESO DE ZONAS DE SOLICITU DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZOLA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	
10453	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE RAMBLA	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	12 000	EN EJECUCION DE CONTRATO N° 2011 - PMA 2430011 - PLAZO 90 DÍAS 3 ENTREGABLES Y 3 ARMADOS PRESIDENTE PAGO DE REVISIÓN DEL PROCESO DE ZONAS DE SOLICITU DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE RAMBLA EN TRÁMITE DE ANEXO LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013)	
10454	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE TAMBOPESA, PROVINCIA DE TAMBOPESA Y DISTRITO DE TAMPAY	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	81 844	EN TRÁMITE DE ANEXO LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) SE DETIENE EL PROCESO DE REVISION EN EL 30/03/2013 SE RECONSTRUYE EL PROCESO DE REVISION PARA LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) SE CIERRA CON LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y ANEXO CONVENIO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013)	
10455	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUBARMAMENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE TAMBOPESA, PROVINCIA DE TAMBOPESA Y DISTRITO DE TAMPAY	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	2014	EXPEDIENTE TECNICO	81 844	EN TRÁMITE DE ANEXO LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) SE DETIENE EL PROCESO DE REVISION EN EL 30/03/2013 SE RECONSTRUYE EL PROCESO DE REVISION PARA LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) SE CIERRA CON LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y ANEXO CONVENIO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACION FINAL DEL SERVIDOR 41/1/2013 DEL 2013 (2013)	

Proyecto	OC	Actividad Operativa	OO	U.A.	RESULTADO DE ACTIVIDADES												Estado	Avance por problema					
					Programática				PDA - PM (01.12.13)				PDA - PM (02.06.13)						Quantitativo - Qta				
					Fecha	Plazas	Plazas	Plazas	Fecha	Plazas	Plazas	Plazas	Fecha	Plazas	Plazas	Plazas							
211602	040	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN PALMERINO FANFANO URQUIZA EN LA REGIÓN DE HUAYLA, PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE AYALAYA	1	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.276	1	EXPEDIENTE TECNICO	67.70	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	81.27%	EXPEDIENTE TECNICO CONFIRME FRENTE A PAGO DE REVISOR EL PAGO ES POR ZONAS SE SOLICITA REDUCCION DE PRECIFICACIONES DE CONTRATISTAS REVISOR EN PROYECTO DE DDC DE CONFORMIDAD PARA EL PAGO DEL REVISOR PAGO LA PRIMERA AMARCA JULY 2012 2013 - 25.05.2013
211603	044	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE ALBA, SECTOR DELA RECCION DE (CAYALI) PROYECTO DE MADRE MARA Y DISTRITO DE FICHERO MARA	1	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.48	1	EXPEDIENTE TECNICO	90.85	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	91.77%	EXPEDIENTE TECNICO CONFIRME FRENTE A PAGO DEL CONTRATISTA REVISOR, EL PAGO ES POR ZONAS EN PROYECTO DE SUBANEXION AL OFICIO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATISTA REVISOR JULY 2012 2013 - 04.05.2013
213002	046	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARECA CACERES PROYECTO DE MADRE MARA Y DISTRITO DE FICHERO MARA	1	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.672	1	EXPEDIENTE TECNICO	20.671	1	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	100.00%	EN EJECUCION DE CONTRATACION TIPO BOTI, PRIMERA OJO 2011 PLAZO 300 DDC SENTENCIAS Y FIRMADAS SOLO ENTREGABLE CONFIRME MARA PRIMER PAGO DE COMPARTITO REVISOR PAGO DE MARA PER ZONAS CONFIRME TECNICO CONFIRME DANIELA ROSA AMARCA ENTREGADA VIA COMPARTO AL DIA PERFORMA EVALUACION EN TORNO A PAGO LA CANCELACION FINAL DEL REVISOR JULY 1987 2012 02. 2012 2013
213004	050	ELABORACION DE OBRA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 100 MARAVAL, LOCALIDAD PARA LA RECCION EN LA REGION DE LA PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE SAN MARCA	1	E	02/04	1	02/04	-	02/04	-	-	-	-	-	-	-	02/04	-	-	-	0.00%	-	EN EJECUCION DE OBRA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2018 - JOSE A. MACAMARRA URBANA EN LA REGION DE HUAYLA, PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE HUAYLA
213005	016	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2018 - JOSE A. MACAMARRA URBANA EN LA REGION DE HUAYLA, PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE HUAYLA	1	E	02/04	1	02/04	19.320	02/04	19.320	1	02/04	1.972.704	-	1.920.000	-	02/04	-	1.920.000	-	0.00%	86.26%	OBRA EN EJECUCION AL 100% CON TRES ADICIONALES RES RESUBROTIVOS Y 250 DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO. SO PAGO CONTRACTUAL, VENDE EL 2016 2013. OBRA TERMINADA EL 04.12.13
2007	007	SUPERVISION DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	SUPERVISION AL MONITOREO DE AVANCE EN ADICIONALES Y CON REDUCCION DE AMPLIACION DE PLAZO. SO PAGO CONTRACTUAL. VENDE EL 05.02.02
608	608	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2018 - JOSE A. MACAMARRA URBANA EN LA REGION DE HUAYLA, PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE HUAYLA	1	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	SE ENCUESTA EN DETERMINACION DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES
620	620	DOTACION DE EQUIPO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2018 - JOSE A. MACAMARRA URBANA EN LA REGION DE HUAYLA, PROVINCIA DE HUAYLA Y DISTRITO DE HUAYLA	1	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	60.26%	PROYECTO ESPECIAL N° 70 MARAVAL 25.000 DDC. MODIFICACION DE MUESTRO PARA CENTROS DE RECURSOS TECNICO EDUCATIVO Y LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMERGENCIAS Y CENTRAMIENTOS DE LAS VARIAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. SE MANEJO CON PROYECTO POR UN TOTAL DE 10.000 DDC. PROYECTO N° 12.12. SE MANEJO CON PROCESO DE INGRESO DE BOMBA AL N.º MARCA DEL MUEBLES EN EL MES DE JUNIO



Proyecto	RESULTADO DE ACTIVIDADES										Estado	N. eventos		Anexo y/o problema			
	Programación											Flujos	Flujos				
	CC	Actividad Operativa Descripción	OE	PMA - PA		PMA - PA (PA 15)		PMA - PA (PA 15)		PMA - PA (PA 15)							
				Flujos	Tramitación	Flujos	Tramitación	Flujos	Tramitación	Flujos					Tramitación		
21000	601	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	611	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	621	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	622	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	623	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	624	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	625	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	626	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.
21000	627	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CORTA EL FINANCIAMIENTO REFERENCIAL DEL 2013 Y SE SOLICITA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA ACTUALIZADA Y EL COMANDO EN JEFE PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE INVERSIONES PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15320 SANTA ANITA - IMA - IMA.




Proyecto	Actividad Operativa		DG	LA	Programa						Estado	N. de Avance		Avance por problema		
	Código	Descripción			POL - PA		POL - PM (BARRIA)		POL - PM (D. U. U.)			Faltas	Faltas		Faltas	Faltas
					Faltas	Faltas	Faltas	Faltas	Faltas	Faltas						
14002	002	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO - SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. CARABLANCA DE ARELLANO, S.A. - LIMA, IMA	1	0	-	40	MÓDULO	-	40	MÓDULO	-	40	MÓDULO	-	0.0%	DE INICIAR EN DETERMINACIÓN DE METAS FISICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE DESEMPEÑO
	016	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. CARABLANCA DE ARELLANO, S.A. - LIMA, IMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
	016	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. CARABLANCA DE ARELLANO, S.A. - LIMA, IMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
	016	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. CARABLANCA DE ARELLANO, S.A. - LIMA, IMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
14003	016	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	1	0	-	1	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	100.0%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	
	016	ELABORACIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ELABORACIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	
14004	016	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	1	0	-	1	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	100.0%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	
	016	ELABORACIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ELABORACIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. MONTESINORA DE LOS MALLEROS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y REGION LIMA	
14005	016	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. SECUNDARIA SANTA BARBARA - SAN PABLO, PROVINCIA DE TAMBORA, CUSCO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. SECUNDARIA SANTA BARBARA - SAN PABLO, PROVINCIA DE TAMBORA, CUSCO	
	016	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. SECUNDARIA SANTA BARBARA - SAN PABLO, PROVINCIA DE TAMBORA, CUSCO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	SELECCIÓN DE OBRA, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA LE. SECUNDARIA SANTA BARBARA - SAN PABLO, PROVINCIA DE TAMBORA, CUSCO	



**RESULTADO DE ACTIVIDADES**

Proyecto	OC	Actividad Operativa	OD	LA	Programación						Ejecución	Fuentes	Financiamiento	Observaciones		
					PMA - PM (2014)			PMA - PM (2015)							Revisión	
					Plazo	Presupuesto	Unidades	Plazo	Unidades	Revisión						
218227	205	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONFORMACION BARRIO DE COCA INSTITUCION DE EDUCACION TECNICA LOCAL MARIAGUAYENO, ZONA SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE LIMA	7	7	-	EXPEDIENTE TECNICO	17.000	1	COCA	7.307	1	1.307	SUSPENSO	100%	100%	ACTIVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS DE CONFORMACION DEL BARRIO DE COCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "SAN FRANCISCO" EN EL BARRIO DE COCA, ZONA SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE LIMA
218649	000	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y RECONFORMACION DEL COMPLEJO ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LOCAL "PUEBLO NUEVO", DISTRITO DE LAZARO DE ALBERDI, PROVINCIA DE LIMA	9	9	09/05	09/05	1.141.800	1	09/05	1	09/05	1	-	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
218649	002	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL "NUESTRO NIÑO", DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA	7	7	-	EXPEDIENTE TECNICO	36.256	1	09/05	36.256	1	36.256	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
218649	011	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO LOCAL "PUEBLO NUEVO", DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA	9	9	08/04	08/04	1.040.000	1	08/04	1	08/04	1	-	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
218649	030	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. "PUEBLO NUEVO" DE SAN ANTONIO DE PISCO, CALCA - ICA	9	9	-	EXPEDIENTE TECNICO	11.188	1	09/05	11.188	1	11.188	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
200	200	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. "PUEBLO NUEVO" DE SAN ANTONIO DE PISCO, CALCA - ICA	9	9	09/05	09/05	2.490.000	1	09/05	1	09/05	1	-	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
807	807	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ALIAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "SANTA ROSA DE LIMA", CORONADO MARIAGUAYENO, ZONA SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	9	9	-	09/05	280.944	1	09/05	280.944	1	280.944	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
841	841	CONSTRUCCION DE ALIAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "SANTA ROSA DE LIMA", CORONADO MARIAGUAYENO, ZONA SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	9	9	-	09/05	2.490.000	1	09/05	2.490.000	1	2.490.000	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
879	879	ELABORACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ALIAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "SANTA ROSA DE LIMA", CORONADO MARIAGUAYENO, ZONA SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	9	9	-	09/05	1.141.800	1	09/05	1.141.800	1	1.141.800	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)
932	932	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE RECONSTRUCCION DE ALIAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "SANTA ROSA DE LIMA", CORONADO MARIAGUAYENO, ZONA SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	9	9	-	EXPEDIENTE TECNICO	7.307	1	09/05	7.307	1	7.307	SUSPENSO	00%	00%	CONVENCION N° 098-2013-MC/OSI-DGIA-S/VS (LIMA)

Proyecto	Código	Actividad Operativa	O.D.	L.A.	RESULTADO DE ACTIVIDADES												Avance por problema	
					P.O.A. - P.A.		P.O.A. - P.A. 2013		P.O.A. - P.A. 2014		P.O.A. - P.A. 2015		P.O.A. - P.A. 2016		Estatus	Avance por problema		
					Planes	Procesos	Planes	Procesos	Planes	Procesos	Planes	Procesos	Planes	Procesos		Planes		Procesos
	050	SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DE ALIAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICA, VILLA SANTA ROSA DE LIMA, COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO DEL LOCAL 160711 Y COLEGIO 160711 SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN ZONA TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	
218046	054	SECCIONES DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO GERMANO CATEDRA MARAZZI Nº 7888 DE LOCAL 160711 Y COLEGIO 160711 A TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
	061	SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO GERMANO CATEDRA MARAZZI Nº 7888 DE LOCAL 160711 Y COLEGIO 160711 A TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
	062	CONSTRUCION DE OBRAS EN EL CENTRO EDUCATIVO GERMANO CATEDRA MARAZZI Nº 7888 DE LOCAL 160711 Y COLEGIO 160711 A TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
218046	067	ERIGICION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE Nº 6071 Y COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO LOCAL 160711 UBICADO EN LA ZONA B TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
	071	SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCION DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE Nº 6071 Y COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO LOCAL 160711 UBICADO EN LA ZONA B TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
	072	DOTACION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE Nº 6071 Y COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO LOCAL 160711 UBICADO EN LA ZONA B TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
218046	076	ERIGICION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE Nº 6071 Y COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO LOCAL 160711 UBICADO EN LA ZONA B TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA
218046	084	ERIGICION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE ALIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE Nº 6071 Y COLEGIO MODULAR 160711 Y COLEGIO LOCAL 160711 UBICADO EN LA ZONA B TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARINA DEL TRUNPO, LIMA - LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	SUSPENDIDA



RESUMEN DE ACTIVIDADES																	
Proyecto	Código	Actividad Operativa	Código	LA	Programación						Disponibilidad		Estado	% Avance		Acciones pendientes	
					NCA - IVA		NCA - IVA (C) (C)		NCA - IVA (C) (C)		Puntos	Puntos		Plazo	Plazo		
					Plazo	Puntos	Plazo	Puntos	Plazo	Puntos							
						0											
	000	ELABORACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	SUPERVISION	41.20		1	SUPERVISION	23.04					INSPECCION DE CALIDAD DE OBRAS
	040	TRAZADO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		00	EDIFICIO			00	EDIFICIO						SE ENCUESTRAN DETERMINACION DE METROS FISICOS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES
	040	DOTACION DE MOBILIARIO, CONSTRUCCION DE ALACANTAS Y PUNTALES PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		00	MOBILIARIO			00	MOBILIARIO						SE ENCUESTRAN DETERMINACION DE METROS FISICOS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES
	070	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0						1	EXEDIENTE TECNICO	7.50					
210000	000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20					SE DEBE USAR EL NUEVO INCLUIR REFERENCIAL DEL 26.03.2015 CUENTA CON CERTIFICACION PRELIMINAR PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE CONTRATISTAS POR LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA
000	000	ELABORACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	OBRA	432.40		1	OBRA						SE DEBE USAR EL NUEVO INCLUIR REFERENCIAL DEL 26.03.2015 CUENTA CON CERTIFICACION PRELIMINAR PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE CONTRATISTAS POR LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA
000	000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20					
000	000	ELABORACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	OBRA	528.44		1	OBRA						
000	000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALACANTAS DE 15 CM PARA ZONA 1 Y ZONA 2 DEL CANTON DE LA GUAYACAN EN LA ZONA A TABALADA DE LUEN, DISTRITO DE VILLA MARSA DEL TRUJILLO, LIMA - LIMA	0	0		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20		1	EXEDIENTE TECNICO	41.20					



Proyecto	Código	Actividad Operativa		O.D.	L.A.	Programa						Estado	Actores por problema			
		Descripción	Objetivo			Finca	Finca	Finca	Finca	Finca	Finca		Finca	Finca		
378000	006	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESO DE LA SANCHECA DEL DISTRITO DE SANCHECA TA. PROVINCIA DE OMBAYTA DEPARTAMENTO DE CCA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	91.33%	EN EJECUCION DE CONTRATO CONTRATO N° 086-2013-MIMP-OGL-UAMPS AMO N° 311/2013 DEFE. 1/30 PLAZO 60 DIAS INICIO 07/04/2013 MONTO CONTRACTUAL S/ 118,573.30 ENTREGABLES - MAN. PAQU EN PROCESO DE REVISION DEL PRIMER ENTREGABLE CONFIRMADO DE. EN PROCESO DE FECHA 23-08-2013 CANCELADO. HA MANUA PLAZO PARA PRESENTAR EL 2DO PRODUCTO ALCUMAS REVISADO ENTREGABLE EN DESARROLLO EN REVISION LAS ESPECIALIDADES PARA EL 19/08
378000	006	ELECCION DE OEBIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESO DE LA SANCHECA TA. PROVINCIA DE OMBAYTA DEPARTAMENTO DE CCA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	CONTINUA LA UNTA OBSERVACIONES
378000	007	ELECCION DE OEBIA INSTITUCION DEL PROGRAMA DE REVISION DE TAREAS PREP - RESOLUCION DE. COMPROMISO PARA EL 2014 EN LA O. SAN ANTONIO. PROVINCIA DE UMB.		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	SE SOLICITA EL VALOR REFERENCIAL. ESTUDIO DE MERCADO DEFEDE EL 31-03-2013. EXP. MANU VALOR REFERENCIAL DE FECHA 11-04-2013 MONTO S/ 195,257.35 CERTIFICACION PRESENTAR EN TRAMITE DE EMISION - 14-06-2013 CUENTA CON CERTIFICACION E INCLUSION EN EL PNC PNC COMERCIALIZAR LA CONTRATACION PROCEDIMIENTO N° 096-2013-02-LE-108 SUPLENTO N° 34-2013 CITACION A CONCURSO COMB PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS ENTREGABLES 3 MANUALES CONTRATO 30-2013-MINEDU-OGL-UAMBA/MTS DE 20-11-13
378000	006	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELAS INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA E.N 30796 - E.N 401 SAN AGUSTIN DE CARSTE - CARSTE - LIMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	SE SOLICITA EL VALOR REFERENCIAL. ESTUDIO DE MERCADO DEFEDE EL 31-03-2013. EXP. MANU VALOR REFERENCIAL DE FECHA 04-04-2013 MONTO S/ 153,011.08 CERTIFICACION PRESENTAR EN TRAMITE DE EMISION - 14-06-2013 CUENTA CON CERTIFICACION E INCLUSION EN EL PNC CONTRATO 206-2013-MIMP-OGL-UAMBA/MTS DE 5-11-13
378000	006	ELECCION DE OEBIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1024 VILLA JUNTA SAN LUIS - LIMA - LIMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	SE SOLICITA EL VALOR REFERENCIAL. ESTUDIO DE MERCADO DEFEDE EL 28-03-2013. EXP. MANU VALOR REFERENCIAL DE FECHA 15-04-2013 MONTO S/ 220,133.08 CERTIFICACION PRESENTAR EN TRAMITE DE EMISION - 14-06-2013 CUENTA CON CERTIFICACION E INCLUSION EN EL PNC
378000	007	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELAS DE EDUCACION EN LOS NIVELAS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA E. N 309-000 SAN AGUSTIN DE CARSTE - CARSTE - LIMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	SE SOLICITA EL VALOR REFERENCIAL. ESTUDIO DE MERCADO DEFEDE EL 28-03-2013. EXP. MANU VALOR REFERENCIAL DE FECHA 04-04-2013 MONTO S/ 220,133.08 CERTIFICACION PRESENTAR EN TRAMITE DE EMISION - 14-06-2013 CUENTA CON CERTIFICACION E INCLUSION EN EL PNC
378000	006	ELECCION DE OEBIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1024 VILLA JUNTA SAN LUIS - LIMA - LIMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	SE SOLICITA EL VALOR REFERENCIAL. ESTUDIO DE MERCADO DEFEDE EL 28-03-2013. EXP. MANU VALOR REFERENCIAL DE FECHA 15-04-2013 MONTO S/ 220,133.08 CERTIFICACION PRESENTAR EN TRAMITE DE EMISION - 14-06-2013 CUENTA CON CERTIFICACION E INCLUSION EN EL PNC





Proyecto	CC	Actividad Operativa	MID	LA	RESULTADO DE ACTIVIDADES												Estado	N. recursos
					Programa				Proyecto				Actividad					
					PCA - PA		PCA - PA (S. M. U.)		PCA - PA (S. M. U.)		PCA - PA (S. M. U.)		PCA - PA (S. M. U.)		PCA - PA (S. M. U.)			
					Financ.	Presup.	Financ.	Presup.	Financ.	Presup.	Financ.	Presup.	Financ.	Presup.	Financ.	Presup.		
030000	0103	TRANSACCIONES DE COMPRA - DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL DISTRITO YORINOGUIC (CENTRO ESCOLAR DISTRIBUCION DE SAN MARTIN)	8	8	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	803,981,000	
		Transferencia de recursos de inversión para la mejora de las condiciones para la educación			724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	724,847,000	
		Transferencia para la Organización y participación de los RGE según calendario 2013			237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	237,000,000	
		Valor Transferencia otros proyectos:			78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	78,880,000	
				<b>TOTAL</b>														
				<b>LA 508</b>														
														683,744,453	683,744,453			
														803,981,000	803,981,000			
														803,981,000	803,981,000			
														803,981,000	803,981,000			

