



Actividades Operativas de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE)

UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	RESULTADOS POR ACTIVIDADES				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)				
					FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0001	ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD EJECUTORA	G13	1	12 ACCIÓN	9.020.275	12 ACCIÓN	8.749.656	6 ACCIÓN	4.088.582	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0002	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO, PUENTE PIEDRA-SAN MIGUEL DEL FAIQUE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0003	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIAVENTANILLA-CALLAO	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	40.865	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0004	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 5129 PACHACUTECVENTANILLA-CALLAO	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	38.642	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0005	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO JOSÉ ANTONIO ENCINAS - PUNO	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0006	SUSTITUCIÓN DE AULAS Y TALLERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	G06	6	1 PROYECTO	1.259.195	1 PROYECTO	1.259.195	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0007	SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 671 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		CAMILO DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0008	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA DE LA MERCED - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	G06	6	1 PROYECTO	6.630.820	1 PROYECTO	7.080.820	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0009	CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 162 SAN JOSÉ OBRERO	G06	6	1 PROYECTO	1.473.241	1 PROYECTO	1.542.375	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0010	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, PABELLÓN DE AULAS, PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOSAS MÚLTIPLES DE LA I.E. Nº 6078	G06	6	1 PROYECTO	11.501	1 PROYECTO	11.501	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0011	SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. Nº 3082 PARAISO FLORIDO	G06	6	1 OBRA	1.021.525	1 OBRA	1.021.525	-	730.648	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0012	SUSTITUCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN LUIS - CAÑETE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0013	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO	G06	6	1 PROYECTO	5.156.088	1 PROYECTO	5.156.088	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0014	SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 5088 HÉROES DEL PACÍFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR LI DEL DI	G06	6	1 PROYECTO	2.951.215	1 PROYECTO	2.951.215	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0015	SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6	1 PROYECTO	3.872.848	1 PROYECTO	3.872.848	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		RA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA-LA CAMPIÑA-DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0016	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSÉ ILDEFONSO COLOMA PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	G06	6	1 PROYECTO	2.372.347	1 PROYECTO	2.372.347	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0017	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSÉ OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0018	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISIÓN CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSÉ, BARRANCA	G06	6	1 PROYECTO	1.772.623	1 PROYECTO	1.772.623	-	1.613.899 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0019	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10785 PEDRO RUIZ GALLO - OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	G06	6	1 PROYECTO	994.413	1 PROYECTO	994.413	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0020	RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA, SURQUILLO, LIMA	G06	6	1 PROYECTO	748.225	1 PROYECTO	748.225	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0021	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14760 VICTORIA AUGUSTA VILELA ASTUDILLO LA HUACA - PAITA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0022	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14070 LA UNIÓN - PIURA - PIURA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMAUTA, EN EL CENTRO POBLADO SILAHUA, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0024	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA S/N. EL COMÚN - DEL CASERIO EL COMÚN - DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0025	CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270	G06	6	1 PROYECTO	2.698.515	1 PROYECTO	2.698.515	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0026	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	G06	6	1 PROYECTO	1.980.528	1 PROYECTO	1.980.528	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0027	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO BELÉN OSMA Y PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0028	RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, LA VICTORIA, LIMA	G06	6	1 OBRA	0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0029	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y	G06	6	1 PROYECTO	2.182.574	1 PROYECTO	2.182.574	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 PERÚ JAPÓN - EL AGUSTINO - LIMA - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0030	MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 50336 Y SECUNDARIA VERSALLES DEL CENTRO POBLADO VERSALLES, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	G06	6	1 PROYECTO	2.892.334	1 PROYECTO	2.892.334	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0031	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14859 FELIPE GARCÍA FIGALLO - SOJO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	G06	6	1 PROYECTO	332.935	1 PROYECTO	332.935	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0032	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14858 DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	G06	6	1 PROYECTO	340.029	1 PROYECTO	340.029	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0033	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA CARDO DE GUARDERAS CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SUL	G06	6	1 PROYECTO	1.706.842	1 PROYECTO	1.706.842	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0034	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO DEL CENTRO	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0035	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. SIMÓN RODRIGUEZ - DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		PAITA - PIURA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0036	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	G06	6	1 PROYECTO	9.821.601	1 PROYECTO	9.821.601	-	19.897	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0037	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 PROYECTO	14.041.132	1 PROYECTO	14.041.132	-	7.709.301	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0038	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 23543 ALMIRANTE MIGUEL GRAU - MARCONA - NAZCA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0039	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I. E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA	G06	6	1 PROYECTO	2.356.161	1 PROYECTO	2.366.661	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0040	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 51027 JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS - SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	G06	6	1 PROYECTO	27.659	1 PROYECTO	27.659	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0041	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO	G06	6	1 PROYECTO	4.003.986	1 PROYECTO	4.003.986	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0042	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 9 DE JULIO, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN -	G06	6	1 PROYECTO	4.901.648	1 PROYECTO	4.901.648	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		JUNIN									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0043	RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN	G06	6	12 ACCIÓN	91.259.665	12 ACCIÓN	93.367.887	-	0	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0044	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0045	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU, DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA	G06	6	1 PROYECTO	3.100.492	1 PROYECTO	3.100.492	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0046	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CERCADO ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS APURÍMAC	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0047	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10061 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA COLAYA, DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0048	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10061 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA COLAYA, DISTRITO DE SALAS LAMBAYEQUE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0049	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		JESUS DE CONCEPCIÓN JUNIN									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE REQUENA	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0051	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 86379, DE LA LOCALIDAD DE ROSAS DE TAYAPAMPA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0052	MONITOREO, ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	G06	6	12 CONTROL REALIZADO	3.221.990	12 CONTROL REALIZADO	2.943.698	1 CONTROL REALIZADO	643.925	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0053	RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 10063 - CRUZ DE YANAHUANCA PENACHI, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0054	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA	G06	6	1 PROYECTO	3.523.578	1 PROYECTO	3.523.578	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0055	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA	G06	6	1 PROYECTO	5.140.474	1 PROYECTO	5.140.474	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0056	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	G06	6	1 PROYECTO	5.264.482	1 PROYECTO	5.264.482	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DEL IE N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0057	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE	G06	6	1 PROYECTO	2.745.421	1 PROYECTO	2.745.421	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0058	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA	G06	6	1 PROYECTO	3.778.723	1 PROYECTO	3.778.723	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0059	RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 22480 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - PUEBLO NUEVO	G06	6	1 PROYECTO	3.402.104	1 PROYECTO	3.402.104	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0060	REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO ESPINOZA ZARATE -	G06	6	1 PROYECTO	4.746.515	1 PROYECTO	4.746.515	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0061	REMDELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MILITON CARBAJAL	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0062	REMDELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E PEDRO A. LAVARTE	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0063	REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E ALFONSO UGARTE	G06	6	1 PROYECTO	11.622	1 PROYECTO	18.222	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0064	REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E JOSE MARIA EGUREN	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0065	REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E JUANA ALARCO DE DANMERT	G06	6	1 PROYECTO	0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0066	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 101000 SAGRADO CORAZON DE JESUS - LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA	G06	6	1 PROYECTO	4.372.640	1 PROYECTO	4.372.640	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0067	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	G06	6	1 PROYECTO	3.123.736	1 PROYECTO	3.112.653	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0068	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00903 SAN JUAN BAUTISTA NUEVA CAJAMARCA RIOJA - SAN MA	G06	6	1 PROYECTO	2.979.161	1 PROYECTO	2.979.161	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0069	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE	G06	6	1 PROYECTO	246.878	1 PROYECTO	246.878	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES													
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN				
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO		
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA					
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 30001-54 -EL PROGRESO - DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN			0								
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0070	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº 14864 DEL CENTRO POBLADO DEMONTERON, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA	G06	6	1 OBRA		0	1 OBRA	0	-	0	POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0071	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA EN TANGOR - PAUCAR, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	G06	6	1 OBRA	237.359		1 OBRA	237.359	-	0	POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0072	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 14754 JUANA ROSA LAZO TALLEDO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN	G06	6	1 OBRA			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0073	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 404 - DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	G06	6	1 OBRA			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0074	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 31540 DEL NIVEL PRIMARIA SANTA ISABEL- HUANCAYO	G06	6	1 OBRA			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0075	SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T. VIRGEN DE FATIMA HUANCAYO- HUANCAYO	G06	6	1 OBRA			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION AMAZONAS	G06	6	1548 INSTITUCION EDUCATIVA	9.141.000	1550 INSTITUCION EDUCATIVA	9.083.500	-	9.052.800	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION APURIMAC	G06	6	1373 INSTITUCION EDUCATIVA	9.767.600	1373 INSTITUCION EDUCATIVA	9.730.200	-	9.566.300	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0078	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION AYACUCHO	G06	6	1826 INSTITUCION EDUCATIVA	12.944.300	1826 INSTITUCION EDUCATIVA	12.808.300	-	12.379.200	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0079	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION CAJAMARCA	G06	6	3604 INSTITUCION EDUCATIVA	28.403.900	3604 INSTITUCION EDUCATIVA	28.382.500	-	27.107.400	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0080	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION HUANCVELICA	G06	6	1368 INSTITUCION EDUCATIVA	11.188.400	1368 INSTITUCION EDUCATIVA	11.167.500	-	10.656.100	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION HUANUCO	G06	6	1897 INSTITUCION EDUCATIVA	12.043.200	1897 INSTITUCION EDUCATIVA	11.983.600	-	11.339.900	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0082	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION DE ICA	G06	6	1933 INSTITUCION EDUCATIVA	4.427.600	1933 INSTITUCION EDUCATIVA	4.416.100	-	4.385.700	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0083	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION JUNIN	G06	6	1933 INSTITUCION EDUCATIVA	17.079.200	1933 INSTITUCION EDUCATIVA	17.016.500	-	16.667.400	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0084	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION LA LIBERTAD	G06	6	950 INSTITUCION EDUCATIVA	15.192.300	950 INSTITUCION EDUCATIVA	15.172.300	-	15.014.100	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0085	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION LAMBAYEQUE	G06	6	955 INSTITUCION EDUCATIVA	7.696.900	955 INSTITUCION EDUCATIVA	7.696.900	-	7.616.400	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LIMA (PROVINCIAS)	G06	6	1021 INSTITUCION EDUCATIVA	10.105.050	1021 INSTITUCION EDUCATIVA	10.851.150	-	9.761.850	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0087	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LIMA METROPOLITANA	G06	6	1021 INSTITUCION EDUCATIVA	18.197.000	1021 INSTITUCION EDUCATIVA	18.239.600	-	17.725.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0088	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION LORETO	G06	6	1843 INSTITUCION EDUCATIVA	18.534.500	1843 INSTITUCION EDUCATIVA	18.534.500	-	17.191.200	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0089	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION MADRE DE DIOS	G06	6	260 INSTITUCION EDUCATIVA	1.849.600	260 INSTITUCION EDUCATIVA	1.837.500	-	1.477.400	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0090	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION PIURA	G06	6	1749 INSTITUCION	18.481.200	1749 INSTITUCION	18.460.300	-	17.813.900	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0091	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION PUNO	G06	6	EDUCATIVA 1535 INSTITUCION EDUCATIVA	18.315.100	EDUCATIVA 1535 INSTITUCION EDUCATIVA	18.295.300	-	18.262.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0092	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION SAN MARTIN	G06	6	1718 INSTITUCION EDUCATIVA	11.059.600	1718 INSTITUCION EDUCATIVA	11.036.300	-	10.820.600	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0093	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION TUMBES	G06	6	96 INSTITUCION EDUCATIVA	2.508.900	96 INSTITUCION EDUCATIVA	2.488.000	-	2.436.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0094	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION UCAYALI	G06	6	638 INSTITUCION EDUCATIVA	6.648.800	638 INSTITUCION EDUCATIVA	6.645.900	-	6.347.100	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0095	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DE LA IE. SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA	G06	6	1 OBRA	2.533.064	1 OBRA	2.533.064	-	2.084.428	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0096	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DE LA IE. SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA	G06	6	1 SUPERVISION	22.010	1 SUPERVISION	22.010	-	10.000	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0097	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA IE. JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 OBRA	2.522.064	1 OBRA	2.522.064	-	1.803.784	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0098	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA IE. JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 SUPERVISION	22.010	1 SUPERVISION	22.010	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0099	ESTUDIOS Y GESTION DE PROYECTOS	G06	6	12 INFORME	2.297.980	12 INFORME	2.297.980	3 INFORME	917.897	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0100	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA	G06	6	1 OBRA	3.502.798	1 OBRA	3.502.798	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0101	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	36.100	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	-	5.833	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0102	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	75.783	1 SUPERVISIÓN	75.783	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0103	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 OBRA	1.654.078	1 OBRA	1.654.078	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0104	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0105	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	50.414	1 SUPERVISIÓN	50.414	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0106	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6	1 OBRA	686.755	1 OBRA	686.755	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0107	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0108	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR	G06	6	1 SUPERVISION	31.076		1 SUPERVISION	31.076	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0109	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	39.737		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	39.737	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0110	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP	G06	6	1 SUPERVISION	37.245		1 SUPERVISION	37.245	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0111	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL	G06	6	1 OBRA	2.095.435		1 OBRA	2.095.435	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DISTRITO CHI									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0112	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHI	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	40.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	40.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0113	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHI	G06	6	1 SUPERVISIÓN	50.414	1 SUPERVISIÓN	50.414	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0114	CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTA	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	34.748	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	34.748	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0115	CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	37.245	1 SUPERVISIÓN	37.245	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0116	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB	G06	6	1 OBRA	2.463.738	1 OBRA	2.463.738	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0117	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	38.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	38.000	-	7.600 EN PROCESO	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0118	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB	G06	6	1 SUPERVISIÓN	64.164	1 SUPERVISIÓN	64.164	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0119	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP	G06	6	1 OBRA	717.225	1 OBRA	717.225	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0120	CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA,	G06	6	1 OBRA	610.183	1 OBRA	610.183	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0121	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH	G06	6	1 OBRA	3.316.373	1 OBRA	3.316.373	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0122	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA	G06	6	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	-	7.000	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		CHINCH									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0123	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH	G06	6	1 SUPERVISIÓN	88.233	1 SUPERVISIÓN	88.233	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0124	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA	G06	6	1 OBRA	374.676	1 OBRA	374.676	-	146.113	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0125	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA IE N° 22256 SAN ANTONIO DE PADUA, PUEBLO NUEVO, CHINCHA, ICA	G06	6	1 OBRA	123.295	1 OBRA	123.295	-	103.096	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0126	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JHON F. KENNEDY - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	G06	6	1 OBRA	1.455.664	1 OBRA	1.455.664	-	1.214.742	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0127	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA	G06	6	1 OBRA	343.278	1 OBRA	343.278	-	144.680	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0128	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	G06	6	1 OBRA	4.784.465	1 OBRA	4.784.465	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0129	RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA	G06	6	1 OBRA	2.180.016	1 OBRA	2.159.236	-	1.031.588	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DE ICA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0130	RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	G06	6	1 MODULO	128.946	1 MODULO	128.500	-	112.506	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0131	RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	428.675	1 SUPERVISIÓN	428.675	-	28.589	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0132	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	G06	6	1 OBRA	3.131.963	1 OBRA	3.112.763	-	647.308	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0133	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	G06	6	1 MODULO	236.463	1 MODULO	230.302	-	199.916	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0134	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	G06	6	1 SUPERVISIÓN	90.837	1 SUPERVISIÓN	90.837	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0135	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 GERMAN ROJAS VELA	G06	6	1 OBRA	1.024.518	1 OBRA	1.024.518	-	70.085	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0136	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	G06	6	1 MODULO	80.876	1 MODULO	80.876	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		RA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 GERMAN ROJAS VELA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0137	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 GERMAN ROJAS VELA	G06	6	1 SUPERVISION	3.873	1 SUPERVISION	3.873	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0138	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA -	G06	6	1 OBRA	270.613	1 OBRA	739.004	-	43.790	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0139	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA -	G06	6	1 MODULO	116.699	1 MODULO	112.940	-	92.455	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0140	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA -	G06	6	1 SUPERVISION	27.810	1 SUPERVISION	27.810	-	27.809	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0141	PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS	G06	6	1 OBRA	30.714	1 OBRA	232.151	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0142	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA EN EL DIST	G06	6	1 MODULO	33.823	1 MODULO	20.590	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0143	SUSTITUCION DE LA	G06	6	1 MODULO	71.442	12 MODULO	68.142	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUDAZ DEL CASTILLO									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0144	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA IEP N° 0101 LUIS WALTER ALVARADO BARTRA	G06	6	1 MODULO	103.616	1 MODULO	103.616	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0145	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7242 DIVINO MAESTRO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	G06	6	1 OBRA	149.001	1 OBRA	149.001	1 OBRA	134.397	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0146	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7242 DIVINO MAESTRO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	G06	6	1 SUPERVISION	22.000	1 SUPERVISION	22.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0147	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO MENOR LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL	G06	6	1 SUPERVISION	13.890	1 SUPERVISION	13.890	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0148	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO MENOR LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL	G06	6	1 MODULO	2.711	1 MODULO	2.711	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0149	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33356	G06	6	1 OBRA	36.859	1 OBRA	44.324	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0150	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33356	G06	6	1 MODULO	25.824	1 MODULO	18.359	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0151	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES	G06	6	1 PROYECTO	161.909	1 PROYECTO	161.909	1 PROYECTO	55.169	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0152	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES	G06	6	1 SUPERVISION	14.442	1 SUPERVISION	14.442	1 SUPERVISION	28.763	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0153	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES	G06	6	1 MODULO	67.243	446 MODULO	65.959	-	55.186	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0154	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	G06	6	1 OBRA	185.516	1 OBRA	185.516	1 OBRA	185.515	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0155	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	G06	6	1 SUPERVISION	20.602	1 SUPERVISION	20.602	1 SUPERVISION	20.602	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0156	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA	G06	6	1 MODULO	188.599	1 MODULO	188.159	-	109.061	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0157	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80638 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6	1 SUPERVISION			10 SUPERVISION	10.111	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0158	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN LUCAS - COLAN - PAITA - PIURA	G06	6	1 SUPERVISION	15.871		1 SUPERVISION	15.871	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0159	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14783 - SULLANA - SULLANA - PIURA	G06	6	1 SUPERVISION	11.990		1 SUPERVISION	11.990	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0160	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14753 MARIA LEONOR FIESTAS DE VARGAS - COLAN - PAITA - PIURA	G06	6	1 SUPERVISION	12.737		1 SUPERVISION	12.737	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0161	040270. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14918 TUPAC AMARU - MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6	1 SUPERVISION	13.532		1 SUPERVISION	13.532	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0162	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 OBRA	882.811		1 OBRA	882.811	1 OBRA	387.138 EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0163	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 SUPERVISION	186.533	1 SUPERVISION	186.533	1 SUPERVISION	51.388	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0164	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 MODULO	282.857	1 MODULO	279.844	-	236.040	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0165	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	G06	6	1 OBRA	106.109	1 OBRA	106.109	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0166	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	G06	6	1 SUPERVISION	126.937	1 SUPERVISION	126.937	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0167	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	G06	6	1 MODULO	108.094	1 MODULO	108.094	-	56.247	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0168	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA	G06	6	1 OBRA	146.256	1 OBRA	146.256	-	91.142	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0169	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	12.548	1 SUPERVISIÓN	12.548	1 SUPERVISIÓN	12.548	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0170	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA	G06	6	1 MODULO	66.363	1 MODULO	63.942	-	56.524	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0171	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	G06	6	1 OBRA	350.157	1 OBRA	350.157	-	198.023	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0172	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	171.609	1 SUPERVISIÓN	171.609	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0173	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	G06	6	1 MODULO	185.644	1 MODULO	180.876	-	150.819	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0174	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 182 DE PISCO	G06	6	1 OBRA	16.000	1 OBRA	16.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0175	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 182 DE PISCO	G06	6	1 SUPERVISIÓN	10.704	1 SUPERVISIÓN	10.704	1 SUPERVISIÓN	10.704	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0176	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y	G06	6	1 MODULO	37.285	1 MODULO	37.285	1 MODULO	20.773	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 182 DE PISCO									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0177	ECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO	G06	6	1 OBRA	95.952	1 OBRA	95.952	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0178	ECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO	G06	6	1 SUPERVISIÓN	197.192	1 SUPERVISIÓN	197.192	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0179	ECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO	G06	6	1 MODULO	150.562	1 MODULO	148.404	-	129.171	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0180	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CHINCHAYSUYO - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 OBRA	175.286	1 OBRA	175.286	-	119.695	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0181	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CHINCHAYSUYO - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	84.029	1 SUPERVISIÓN	84.029	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0182	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CHINCHAYSUYO - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 MODULO	127.539	1 MODULO	127.356	1 MODULO	103.641	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0183	CONSTRUCCION DEL I.E.I. N° 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0184	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 128 -	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		HEROES DEL CENEP VENTANILLA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0185	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0186	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0187	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329	G06	6	1 OBRA	9.302	1 OBRA	9.302	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0188	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329	G06	6	1 SUPERVISION	7.000	1 SUPERVISION	7.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0189	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329	G06	6	1 MODULO	40.535	1 MODULO	40.535	1 MODULO	9.254	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0190	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	G06	6	1 SUPERVISION	4.119	1 SUPERVISION	41.288	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0191	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	G06	6	1 UNIDAD	41.935	1 UNIDAD	44.685	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0192	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION	G06	6	1 SUPERVISION	23.970	1 SUPERVISION	23.970	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0193	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	G06	6	1 MODULO	13.201	13.201	1 MODULO	6.600	EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0194	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81786- PACASMAYO- PACASMAYO-LA LIBERTAD	G06	6	1 SUPERVISIÓN	18.666	25.950	1 SUPERVISIÓN	0	POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0195	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81786- PACASMAYO- PACASMAYO-LA LIBERTAD	G06	6	1 MODULO	12.673	12.673	1 MODULO	8.976	EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0196	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA- GUADALUPE- PASCAMAYO-LA LIBERTAD	G06	6	1 SUPERVISIÓN	17.167	17.167	1 SUPERVISIÓN	0	POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0197	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA- GUADALUPE- PASCAMAYO-LA LIBERTAD	G06	6	1 UNIDAD	58.867	62.717	1 UNIDAD	0	POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0198	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6	1 OBRA	2.891	2.891	1 OBRA	0	POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		RA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82857-UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0199	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82857-UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA	G06	6	1 SUPERVISION	3.450	1 SUPERVISION	3.450	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0200	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82857-UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA	G06	6	1 MODULO	4.549	1 MODULO	4.549	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0201	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO DEL	G06	6	1 OBRA	315.076	1 OBRA	315.076	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0202	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO DEL	G06	6	1 SUPERVISION	146.756	1 SUPERVISION	146.756	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0203	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO DEL	G06	6	1 MODULO	66.002	1 MODULO	66.002	-	56.818	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0204	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO DEL	G06	6	1 OBRA	665.590	1 OBRA	665.590	-	175.124	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, ICA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0205	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136	G06	6	1 SUPERVISIÓN	10.780	1 SUPERVISIÓN	10.780	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0206	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136	G06	6	1 UNIDAD	22.217	1 UNIDAD	22.492	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0207	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ	G06	6	1 OBRA	7.743	1 OBRA	7.743	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0208	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ	G06	6	1 SUPERVISIÓN	12.707	1 SUPERVISIÓN	12.707	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0209	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO	G06	6	1 OBRA	2.210	1 OBRA	2.210	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0210	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO	G06	6	1 SUPERVISIÓN	13.140	1 SUPERVISIÓN	13.140	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0211	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA	G06	6	1 MODULO	67.015	1 MODULO	67.015	1 MODULO	52.725	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		MEDRANO									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0212	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA	G06	6	1 OBRA	14.118	1 OBRA	542.775	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0213	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	18.640	1 SUPERVISIÓN	18.640	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0214	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA	G06	6	1 UNIDAD	81.000	1 UNIDAD	143.066	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0215	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	G06	6	1 OBRA	8.236	1 OBRA	8.236	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0216	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	G06	6	1 SUPERVISIÓN	4.377	1 SUPERVISIÓN	4.377	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0217	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	G06	6	1 MODULO	909	1 MODULO	909	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0218	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56015 DE HERCCA - SICUANI - CANCHIS - CUSCO	G06	6	1 OBRA	78.727	1 OBRA	78.727	1 OBRA	15.310	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0219	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56015 DE HERCCA - SICUANI - CANCHIS - CUSCO	G06	6	1 SUPERVISIÓN	24.312	1 SUPERVISIÓN	24.312	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0220	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80875 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6	1 OBRA	11.854	1 OBRA	11.854	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0221	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80875 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6	1 SUPERVISIÓN	16.080	1 SUPERVISIÓN	16.080	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0222	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	G06	6	1 OBRA	43.116	1 OBRA	43.116	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0223	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	G06	6	1 SUPERVISIÓN	13.890	1 SUPERVISIÓN	13.890	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0224	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	G06	6	1 MODULO	5.478	1 MODULO	5.478	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0225	SUSTITUCION DE LA	G06	6	1 OBRA	282.270	1 OBRA	282.270	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0226	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	20.240	1 SUPERVISIÓN	20.240	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0227	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA	G06	6	1 MODULO	12.980	1 MODULO	12.980	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0228	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	G06	6	1 SUPERVISIÓN	36.000	1 SUPERVISIÓN	36.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0229	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	G06	6	1 MODULO	5.415	1 MODULO	5.415	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0230	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14026-BERNAL-SECHURA-PIURA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	18.202	1 SUPERVISIÓN	18.202	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0231	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	18.750	1 SUPERVISIÓN	18.750	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA N° 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS-MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0232	RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE	G06	6	1 OBRA	3.489.061	1 OBRA	3.489.061	-	3.117.521	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0233	RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE	G06	6	1 SUPERVISIÓN	203.686	1 SUPERVISIÓN	203.686	-	19.216	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0234	RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE	G06	6	1 MODULO	329.970	1 MODULO	314.311	-	243.809	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0235	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 OBRA	0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0236	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	142.942	1 SUPERVISIÓN	142.942	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0237	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6	1 UNIDAD	176.840	1065 UNIDAD	173.185	-	154.561	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
	CC	DESCRIPCIÓN			POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
					FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		RA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0238	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38536 SAN JACINTO VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	G06	6	1 MODULO	22.488	1 MODULO	15.885	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION ANCASH	G06	6	2512 INSTITUCION EDUCATIVA	17.368.800	2512 INSTITUCION EDUCATIVA	17.343.400	-	17.087.100	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION AREQUIPA	G06	6	1143 INSTITUCION EDUCATIVA	9.392.900	1143 INSTITUCION EDUCATIVA	9.383.900	-	9.368.800	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION CALLAO	G06	6	190 INSTITUCION EDUCATIVA	2.384.200	190 INSTITUCION EDUCATIVA	2.352.500	-	2.258.100	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION CUSCO	G06	6	2354 INSTITUCION EDUCATIVA	16.706.100	2354 INSTITUCION EDUCATIVA	16.643.400	-	16.427.400	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION MOQUEGUA	G06	6	308 INSTITUCION EDUCATIVA	2.383.900	309 INSTITUCION EDUCATIVA	2.363.000	-	2.348.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA REGION PASCO	G06	6	958 INSTITUCION EDUCATIVA	6.153.800	958 INSTITUCION EDUCATIVA	6.053.800	-	5.317.000	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA REGION TACNA	G06	6	306 INSTITUCION EDUCATIVA	2.529.300	306 INSTITUCION EDUCATIVA	2.517.200	-	2.335.000	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0246	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA I.E. NRO 5093 - ANTONIO RAYMONDI URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROV	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0247	CONSTRUCCION DE I.E. 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ EN PROY. ESPECIAL	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROV. CONST									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0248	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PINTADO BERRUCHULUCANAS-MORROPÓN-PIURA	G06	6	1 SUPERVISIÓN	13.413	1 SUPERVISIÓN	13.413	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0249	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL CARMEN - CHINCHA - ICA, AFECTADA POR EL S	G06	6	1 OBRA	187.119	1 OBRA	187.119	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0250	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL CARMEN - CHINCHA - ICA, AFECTADA POR EL	G06	6	1 SUPERVISIÓN	8.991	1 SUPERVISIÓN	8.991	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0251	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL CARMEN - CHINCHA - ICA, AFECTADA POR EL	G06	6	1 MODULO	97.253	1 MODULO	97.253	-	87.475	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0252	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14859 FELIPE GARCIA FIGALLO - SOJO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA	G06	6	1 MODULO	255.777	1 MODULO	255.777	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0254	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 MODULO	64.882	1 MODULO	64.882	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0255	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 MODULO	8.901	1 MODULO	8.901	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0256	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	G06	6	1 MODULO	17.441	1 MODULO	17.441	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0257	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHI	G06	6	1 MODULO	92.902	1 MODULO	92.902	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0258	CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	G06	6	1 MODULO	8.760	1 MODULO	8.760	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA,										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0259	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB	G06	6	1 MODULO	111.584	111.584	1 MODULO	111.584	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0260	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH	G06	6	1 MODULO	252.498	252.498	1 MODULO	252.498	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0261	REPARACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALTO RIESGO, TRASPORTE DE AULAS PREFABRICADAS	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	913.091	913.091	1 INSTITUCION EDUCATIVA	913.091	-	37.913	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA.	G06	6	1 OBRA	737.075	737.075	1 OBRA	737.075	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0263	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA.	G06	6	1 SUPERVISION	36.344	36.344	1 SUPERVISION	36.344	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0264	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº	G06	6	1 MODULO	155.109	155.109	1 MODULO	155.109	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA.									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0265	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA ¿ SAN CLEMENTE ¿ PISCO - I	G06	6	1 OBRA	1.058.210	1 OBRA	1.058.210	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0266	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA ¿ SAN CLEMENTE ¿ PISCO - I	G06	6	1 SUPERVISIÓN	45.866	1 SUPERVISIÓN	45.866	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0267	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA ¿ SAN CLEMENTE ¿ PISCO - I	G06	6	1 MODULO	16.200	1 MODULO	16.200	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0268	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	62.748	1 INSTITUCION EDUCATIVA	62.748	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0269	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES Nº 30006 ANA MAYER VILCACOTO-HUANCAYO	G06	6	1 OBRA	324.453	1 OBRA	324.453	-	170.046	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0270	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES Nº 30006 ANA MAYER VILCACOTO-HUANCAYO	G06	6	1 SUPERVISIÓN	34.097	1 SUPERVISIÓN	33.407	-	15.514	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0271	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6	1 OBRA	1.860.909	1 OBRA	1.860.909	-	224.529	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0272	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6	1 SUPERVISION	34.397	1 SUPERVISION	34.397	-	17.076	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0273	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6	1 MODULO	87.159	1 MODULO	84.903	-	50.003	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0274	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN (IE. PEDRO RUIZ GALLO) - BONGARA - AMAZONAS.	G06	6	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0275	CONSTRUCCION DEL I.E.I. Nº 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0276	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 128 - HEROES DEL CENEPA - VENTANILLA	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0277	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5141 DIVINO MAESTRO - VENTANILLA - CALLAO	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0278	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO Nº 132, VENTANILLA - CALLAO	G06	6	1 INSTITUCION EDUCATIVA	48.661	1 INSTITUCION EDUCATIVA	48.661	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0279	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (IE.S SATURNINO TORRES SAVEDRA) - SANTA CRUZ - CAJAMARCA.	G06	6	0	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0280	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 094 MICAELA BASTIDAS	G06	6		2.052		1 SUPERVISIÓN	2.052	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0281	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14859 FELIPE GARCIA FIGALLO - SOJO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	G06	6				1 PROYECTO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0282	REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA I.E. N° 1014 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	G06	6		2.133		1 SUPERVISIÓN	2.133	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0283	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS	G06	6		3.773		1 SUPERVISIÓN	3.773	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0284	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL N° 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI	G06	6				1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0285	SUSTITUCION Y REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	G06	6		2.960		1 SUPERVISIÓN	2.960	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0286	REFORZAMIENTO Y SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	G06	6		6.002		1 SUPERVISIÓN	6.002	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0287	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14858 DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	G06	6				1 PROYECTO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0288	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL	G06	6		13.944		1 SUPERVISIÓN	13.944	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO RONDOS									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0289	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. N° 051 VIRGEN DE FATIMA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUM	G06	6		14.000	1 OBRA	14.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0290	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. N° 051 VIRGEN DE FATIMA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUM	G06	6		6.896	1 SUPERVISIÓN	6.896	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0291	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	G06	6		6.830	1 OBRA	6.830	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0292	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	G06	6		6.900	1 SUPERVISIÓN	6.900	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0293	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	G06	6		8.383	1 MODULO	8.383	1 MODULO	5.338	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0294	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO	G06	6		28.150	1 SUPERVISIÓN	28.150	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		PATRON APOSTOL SANTIAGO DE LUCANAS									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0295	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 052 ISMAEL LUEY PENA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUM	G06	6			27.450	1 SUPERVISION	27.450	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0296	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 052 ISMAEL LUEY PENA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUM	G06	6			2.791	1 MODULO	2.791	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0297	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1831 - CHEPEN - LA LIBERTAD	G06	6			25.270	1 OBRA	25.270	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0298	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1831 - CHEPEN - LA LIBERTAD	G06	6			7.729	1 SUPERVISION	7.729	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0299	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO N° 22298)	G06	6			32.400	1 UNIDAD	35.748	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0300	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA DE	G06	6			4.000	1 SUPERVISION	4.000	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		MENORES N° 50334 - KELCCAYBAMBA-OCOBAMBA-LA CONVE									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0301	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA DE MENORES N° 50334 - KELCCAYBAMBA-OCOBAMBA-LA CONVE	G06	6		47.168	1 MODULO	33.377	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0302	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80844 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6		15.204	1 OBRA	15.204	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0303	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80844 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6		19.835	1 SUPERVISION	19.835	1 SUPERVISION	6.893	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0304	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACION N° E02 DEL I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0305	AMPLIACION PARCIAL DEL CERCO PERIMETRAL EXISTENTE, CONSTRUCCION DE UN CERCO METALICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PATIO DEL I.E. N° 3	G06	6		42.410	1 OBRA	42.410	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0306	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA E.P.M N° 15229 CUCUYAS-SUYO	G06	6		43.559	1 PROYECTO	43.559	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0307	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, REPARACION DE TANQUES ALTOS DE LOS	G06	6		45.852	1 PROYECTO	45.852	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INODOROS DE BAÑOS DEL I.E. N° 2062 ANDRES AVELINO CACERES									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0308	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA E.P.M N° 14312 PICO DE LORO - SANTA ROSA SUYO	G06	6		54.374	1 PROYECTO	54.374	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0309	REFORZAMIENTO, CRECIMIENTO VERTICAL DEL CERCO PERIMETRICO Y REMODELACION DE SS.HH. Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE NIÑOS DEL I.E. N° 0115 - 09 NU	G06	6		16.460	1 OBRA	16.460	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0310	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA, EN EL CENTRO POBLADO SILAHUA, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABA	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0311	CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO, VEREDA INTERIOR Y TARRAJEOS DE CERCOS EXISTENTES DEL I.E.I. 327 ALMIRANTE GRAU	G06	6		8.711	1 OBRA	8.711	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0312	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. INICIAL N° 102 MAUCACALLE, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC	G06	6			1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0313	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI-AYACUCHO-VICTOR FAJARDO HUALL	G06	6		40.500	1 UNIDAD	67.957	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0314	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38041/MX-P	G06	6		48.600	1 UNIDAD	73.003	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0315	SUSTITUCION DE AMBIENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CABANAONDE, DISTRITO CABANAONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA	G06	6		32.036	1 PROYECTO	32.036	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0316	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 7042 SANTA TERESA DE VILLA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM.	G06	6			0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0317	SUSTITUCION DE 01 AULA, DIRECCION Y AMPLIACION DE SS.HH. DE LA I.E.P. "JORGE BASADRE" CHUPACA	G06	6			0 1 PROYECTO	1	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0318	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14760 VICTORIA AUGUSTA VILELA ASTUDILLO LA HUACA - PAIT	G06	6			0 1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0319	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 7066 ANDRES AVELINO CACERES, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM.	G06	6		73.270	1 PROYECTO	73.270	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0320	AMPLIACION DE LA I.E.I. N° 069 CUNA JARDIN NOCHETO	G06	6		94.425	1 PROYECTO	94.425	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0321	RECONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO DEL CERCO LATERAL	G06	6			0 1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DERECHO DEL I.E.I. N° 124 AUGUSTO SALAZAR BONDY									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0322	RECONSTRUCCION DE TRAMO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO CON SOBRECERCO DEL I.E.I. N° 390-3	G06	6		6.300	1 PROYECTO	6.300	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0323	CONSTRUCCION DE AMBIENTES EN EL C.E.I. PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0324	AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 662 DE CARAL	G06	6		97.642	1 PROYECTO	97.642	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0325	CULMINACION DE LABORATORIO Y MEJORAMIENTO DE PARTE DEL MURO PERIMETRICO DEL I.E. ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	G06	6		0	1 OBRA	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0326	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY	G06	6		51.290	1 OBRA	51.290	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0327	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY	G06	6		7.920	1 SUPERVISION	7.920	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0328	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY	G06	6		48.490	1 UNIDAD	51.240	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0329	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 71, HUNTER - AREQUIPA	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0330	CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS EN EL CEI CERRO VERDE DE UCHUMAYO - AREQUIPA	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0331	CONSTRUCCION DE AMBIENTES EN EL C.E.I. CERRITO BELEN DISTRITO DE MELGAR AREQUIPA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0332	CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION TECNOLOGICAL.E.S. INDUSTRIALDISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0333	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD	G06	6		267.711	1 OBRA	267.711	-	149.332	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0334	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD	G06	6		28.770	1 SUPERVISIÓN	28.770	-	23.366	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0335	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD	G06	6		7.117	1 MODULO	7.117	1 MODULO	7.117	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0336	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81566 GUADALUPE PACASMAYO - LA LIBERTAD	G06	6		172.561	1 OBRA	171.629	-	63.025	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0337	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA	G06	6		13.025	1 SUPERVISIÓN	13.025	-	13.024	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA N° 81566 - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0338	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81566 - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	G06	6		53.630	1 UNIDAD	53.630	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0339	CONSTRUCCION, AMPLIACION INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.I. N° 62 NIVEL INICIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0340	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	G06	6		291.824	1 OBRA	291.824	-	291.823	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0341	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	G06	6		22.050	1 SUPERVISION	22.050	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0342	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40193 FLORENTINO PORTUGAL, DISTRITO DE SABANDIA, PROVIN	G06	6		139.250	1 OBRA	139.250	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0343	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA	G06	6		17.810	1 SUPERVISION	17.810	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA 40193 FLORENTINO PORTUGAL, DISTRITO DE SABANDIA, PROVIN									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0344	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40193 FLORENTINO PORTUGAL, DISTRITO DE SABANDIA, PROVIN	G06	6		7.468	1 MODULO	7.468	1 MODULO	3.105	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0345	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA	G06	6		163.138	1 OBRA	163.138	-	42.346	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0346	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA	G06	6		7.000	1 SUPERVISION	7.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0347	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA	G06	6		43.220	1 SUPERVISION	43.220	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0348	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA	G06	6		121.500	1 UNIDAD	144.182	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0349	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584	G06	6		175.000	1 OBRA	175.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0350	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584	G06	6		2.200	1 SUPERVISION	2.200	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0351	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO	G06	6		31.152	1 MODULO	1.186	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		ESCOLAR DE LA EPPM CE N° 10584										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0352	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 5186 - REPUBLICA DE JAPON - DEL AA.HH. LAS FRESAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	G06	6			204.715	1 PROYECTO	204.715	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0353	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 40053 MANUEL TAPIA FUENTES EN EL PP.TT. DE ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - ARE	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0354	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA LAS CANTERAS, CERRO COLORADO - AREQUIPA	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL JNE 54 - JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0356	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 14416 DEL CASERIO QUISPAMPA BAJO, DISTRITO DE HUANCABAM	G06	6			236.540	1 PROYECTO	236.540	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0357	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. N° 38256/MX-P MARIA URRIBARRI GOMEZ- HUANTA	G06	6			244.030	1 LOCAL REHABILITADO	244.030	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0358	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°	G06	6			221.241	1 OBRA	221.241	-	203.821	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		80396-PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0359	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80396-PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD	G06	6		13.744		1 SUPERVISION	13.744	-	0	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0360	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE CUTERVO CUTERVO CAJAMARCA	G06	6		364.983		1 OBRA	364.983	-	351.858	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0361	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15153 DEL CASERIO PAPAYAL BAJO, DISTRITO DE CANCHAQUE, HUANCABAMBA	G06	6		265.713		1 PROYECTO	265.713	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0362	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFUCHICLAYO-LAMBAYEQUE	G06	6		243.832		1 OBRA	243.832	-	243.831	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0363	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFUCHICLAYO-LAMBAYEQUE	G06	6		22.220		1 SUPERVISION	22.220	-	17.541	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0364	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFUCHICLAYO-LAMBAYEQUE	G06	6		3.572		1 MODULO	3.572	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0365	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
URA EDUCATIVA		DE LA IE 82197 EN EL CASERIO CEBADIN, DISTRITO DE JESUS CAJAMARCA - CAJAMARCA										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0366	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	G06	6			0	1 MODULO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0367	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH	G06	6		309.691		1 OBRA	309.691	-	255.412 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0368	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH	G06	6		29.965		1 SUPERVISIÓN	29.965	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0369	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA N° 102 DIVINO NIÑO DE JESUS EN EL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTR	G06	6				0	1 OBRA	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0370	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH	G06	6		821.101		1 OBRA	821.101	-	678.202 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0371	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY	G06	6				0	1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0372	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO E.P.M. N° 54621	G06	6				0	1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		FIDELIA VALENZUELA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0373	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN CLEMENTE PISCO - ICA	G06	6		412.021	1 UNIDAD	412.021	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0374	AMPLIACION DE AMBIENTES EN EL C.E. 40446 MIGUEL GRAU, DISTRITO DE RIO GRANDE CONDESUYOS	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0375	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 31110 DE COCHABAMBA GRANDE, TINTAYPUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0376	SUSTITUCION DE AULAS E.E.M.Nº 38139/MX-P TOTOS	G06	6		430.462	1 LOCAL REHABILITADO	430.462	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0377	MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES Nº 34199 JORGE CHAVEZ DARTNELL - SANTA ROSA DE CHORA	G06	6		445.653	1 LOCAL REHABILITADO	445.653	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0378	SUSTITUCION DE AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 34033 DEL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR RANCAS	G06	6		446.026	1 LOCAL REHABILITADO	446.026	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0379	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE Nº 14408 VIRGEN DE LAS MERCEDES-HUANCAVAMBA	G06	6		466.808	1 LOCAL REHABILITADO	466.808	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6		475.143	1 LOCAL REHABILITADO	475.143	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		RA DE LA E.P. MENORES N° 20432 MONTEVERDE - CHULUCANAS									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0381	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0382	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 016 - SAGRADO CORAZON DE JESUS - LA CRUZ - BARRIO 3 DE OCTUBRE	G06	6		475.754		1 LOCAL REHABILITADO	475.754	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0383	AMPLIACION Y REHABILITACION DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 14118 MARINA PURIZACA BENITES DEL AA.HH. EL INDIO - CASTILLA	G06	6		495.797		1 PROYECTO	495.797	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0384	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CEBE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6		491.208		1 PROYECTO	491.208	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0385	TRANSF. FINAN. AL GOB. REG. CALLAO (IEI 128 HEROES DEL CENEPA, IEI 132, IEI 120 LAS CASUARINAS, IE 5141 DIVINO MAESTRO, IE 5127 JOSE OLAYA BALANDRA)	G06	6				5 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0386	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EE PUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		12.662.836		1 OBRA	13.301.808	-	8.014.685 EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0387	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EE PUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		15.359.135		1 OBRA	16.102.547	-	6.441.019 EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0388	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		10.651.884	1 OBRA	11.395.296	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0389	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		18.337.490	1 OBRA	18.976.462	-	7.590.585	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0390	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		6.272.431	1 OBRA	6.814.219	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0391	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		9.845.929	1 OBRA	10.390.327	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0392	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		6.511.263	1 OBRA	7.519.412	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0393	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		12.462.129	1 OBRA	13.430.852	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0394	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		13.802.615	1 OBRA	14.441.587	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0395	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		9.931.728	1 OBRA	10.188.555	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0396	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		6.066.912	1 OBRA	6.323.739	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0397	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		8.394.484	1 OBRA	8.936.272	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0398	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION	G06	6		2.991.152	1 OBRA	3.247.979	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0399	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		11.018.968	1 OBRA	11.560.756	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0400	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		10.675.623	1 OBRA	11.314.595	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0401	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		12.960.804	1 OBRA	13.773.141	-	5.512.394 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0402	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6			0 OBRA	0	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0403	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6			0 OBRA	0	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0404	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		7.792.039	1 OBRA	8.601.766	-	10.292 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0405	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EEPUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		13.269.622	1 OBRA	14.336.176	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0406	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14353 DEL CASERIO LAS CUEVAS, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA	G06	6		536.081	1 LOCAL REHABILITADO	536.081	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0407	CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO 004 - PP.JJ. APARCIO POMARES-HUANUCO, PROVINCIA DE	G06	6		536.825	1 LOCAL REHABILITADO	536.825	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		HUANUCO HUANUCO									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0408	IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION PIURA FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA ED	G06	6			0	1 MODULO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0409	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO MAGDALENA CAJAMARCA	G06	6		536.371	1 OBRA	536.371	-	102.952	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0410	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO MAGDALENA CAJAMARCA	G06	6		44.598	1 SUPERVISION	44.598	-	38.073	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0411	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE 82066 EN EL CASERIO LA HUARAELLA, DISTRITO DE JESUS CAJAMARCA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0412	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 40689 GUILLERMO OBANDO SALAS EN LA UPIS MERCADO MAYORISTA DEL CONO NORTE, DISTR	G06	6		585.757	1 PROYECTO	585.757	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0413	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL CEO N° 019 VIRGEN DEL CARMEN EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTA	G06	6			0	1 OBRA	0	-	0 SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0414	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14144 SANTA ROSA, CENTRO POBLADO PALOMINOS - DISTRITO DE TAMB	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0415	SISTEMA DE UTILIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION, RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y ACOMETIDAS EN 13.2/0.38-0.22 KV PARA EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO	G06	6				1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0416	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO N° 034 NATALIA RAMIREZ GRANDA EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTA	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0417	REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 38135/MX-P DE CHANQUIL - LOS MOROCHUCOS	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0418	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA	G06	6		608.881		1 OBRA	608.881	-	445.950 EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0419	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA	G06	6		36.455		1 SUPERVISION	36.455	-	29.616 EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0420	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y	G06	6		594.978		1 OBRA	594.978	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0421	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA	G06	6		44.472		1 SUPERVISION	44.472	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0422	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P SAN JUAN - SANTO DOMINGO	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0423	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA	G06	6		1.712.824		1 OBRA	1.712.824	-	925.434	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0424	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA	G06	6		49.245		1 SUPERVISION	49.245	-	44.321	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0425	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86616 MARTIR JOSE OLAYA - CEI N° 272 - YUNGAY - YUNGAY - ANC	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0426	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86616 MARTIR JOSE OLAYA - CEI N° 272 - YUNGAY - YUNGAY - ANC	G06	6				1 EQUIPO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0427	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE CATACAOS - PIURA	G06	6				1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0428	REUBICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - DISTRITO DE TUMBES	G06	6		5.645.051		1 OBRA	5.645.051	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0429	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DELCASERIO JUZGARA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	G06	6		1.875.610		1 PROYECTO	1.875.610	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0430	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPETITO	G06	6		1.835.530		1 PROYECTO	1.835.530	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0431	REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOROCHUCOS DE PAMPA CANGALLO	G06	6		1.750.881		1 PROYECTO	1.750.881	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0432	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0005 ANTONIO RAYMOMDI - SAPOSOA - SAN MARTIN	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0433	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86278 MARIO TORRES MEZARINA	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0434	SUSTITUCION DE LA	G06	6				0 1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88001 - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH						DO			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0435	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES N° 30217 DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS CHICO, EL TAMBO-HUANCAYO	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0436	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	G06	6		1.943.456		1 LOCAL REHABILITADO	1.943.456	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. N° 15512 ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6		1.967.536		1 PROYECTO	1.967.536	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0438	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS - SORAS - SUCRE - AYACUCHO	G06	6		1.977.427		1 PROYECTO	1.977.427	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0439	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA	G06	6		1.788.717		1 OBRA	1.788.717	-	279.498 EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0440	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA	G06	6		128.996		1 SUPERVISIÓN	128.996	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA	FINANCIERA					
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0441	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA	G06	6		61.370	384 MODULO	59.188	-	51.365	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0442	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 11524 GREGORIO RAMIREZ FANNING-CAYALTI-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0443	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86054 JAVIER ROMERO MAGUIÑA	G06	6		2.206.204	1 OBRA	2.206.204	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0444	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81568 SEGUNDO ROJAS VELASQUEZ - PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD	G06	6			1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0445	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81568 SEGUNDO ROJAS VELASQUEZ - PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD	G06	6			1 MODULO	0	1 MODULO	0	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0446	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO POBLADO BOCA COLORADO	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0447	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE AULAS Y DOTACION DE	G06	6		4.504.664	1 PROYECTO	4.504.664	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		MOBILIARIO DE LA I.E. N° 8187-892 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - LIM										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0448	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 14913, CALETA EL NURO, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6		680.023		1 LOCAL REHABILITADO	680.023	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0449	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DE HUANCASANCOS	G06	6		43.064		1 PROYECTO	43.064	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0450	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIÑO - AA.HH. TALARITA CASTILLA	G06	6		590.405		1 PROYECTO	590.405	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0451	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15350 SAN FRANCISCO DE ASIS EN AA.HH. LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CASTILLA - P	G06	6		701.259		1 PROYECTO	701.259	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0452	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	G06	6		683.582		1 OBRA	683.582	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0453	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL	G06	6		29.588		1 SUPERVISION	29.588	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0454	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 14864 DEL CENTRO POBLADO DEMONTERON, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA	G06	6		844.867	1 PROYECTO	844.867	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0455	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 14644, LAYNAS - LA MATANZA	G06	6		536.190	1 PROYECTO	732.239	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0456	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA -	G06	6		738.231	1 PROYECTO	738.231	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0457	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 14902 MARIA REYNA DE LA PAZ, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6		746.331	1 LOCAL REHABILITADO	746.331	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0458	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL - HUALLAGA DE SAPOSOA	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0459	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 014 - AMARILIS HUANUCO - HUANUCO	G06	6		0	1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0460	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EDUCATIVA CORAZON DE JESUS SAURAMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0461	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0462	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CABANILLAS,	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0463	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 14130 JUAN VELASCO ALVARADO - CENTRO POBLADO RIO VIEJO - DISTRITO LA ARENA - PIURA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0464	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART	G06	6		809.693	1 OBRA	809.693	-	244.746	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0465	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART	G06	6		55.422	1 SUPERVISION	55.422	-	50.921	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0466	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART	G06	6		5.923	1 MODULO	5.923	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0467	SUSTITUCION DE AULAS Y	G06	6		883.984	1 LOCAL REHABILITA	883.984	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E.I. N° 547 JESUS PODEROSO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA						DO			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0468	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LIBERTAD DE OCCORO DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAJO - JUNIN	G06	6				01 PROYECTO	10	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0469	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURST	G06	6		1.419.951		1 LOCAL REHABILITADO	1.419.951	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0470	CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISION CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSE, BARRANCA	G06	6		891.590		1 LOCAL REHABILITADO	891.590	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0471	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N° 5181 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE	G06	6		1.023.069		1 LOCAL REHABILITADO	1.023.069	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0472	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CEIP. N° 15482 EN EL AA.HH.13 DE ABRIL - LA ARENA	G06	6		1.065.447		1 PROYECTO	1.065.447	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0473	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38445 MX-P SANTA ROSA	G06	6				01 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0474	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. FRANCISCO MOSTAJO DEL CENTRO POBLADO DE TIABAYA-	G06	6		1.177.245		1 PROYECTO	1.177.245	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		AREQUIPA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0475	CONSTRUCCION DEL CETPRO JOSE OLAYA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA ZONA A, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	G06	6		1.029.323	1 PROYECTO	1.029.323	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0476	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH	G06	6		1.064.148	1 OBRA	1.064.148	-	505.072	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0477	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH	G06	6		43.304	1 SUPERVISIÓN	43.304	-	42.304	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0478	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH	G06	6		4.563	1 MODULO	4.563	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0479	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCA	G06	6		1.394.835	1 OBRA	1.394.835	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0480	CONSTRUCCION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 32230 MARIAS, DISTRITO DE	G06	6		0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0481	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION	G06	6		1.142.498	1 OBRA	1.142.498	-	742.086	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0482	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 1112 VICTOR ANDRES BELAUDE, LA VICTORIA, LIMA	G06	6		889.434	1 PROYECTO	889.434	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0483	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, AUDITORIO, LABORATORIO, LOSA DEPORTIVA Y OBRAS EXTERIORES EN LA INSTITUC	G06	6			1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0484	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL POLIVALENTE EL TAMBO HUANCAYO	G06	6			1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0485	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO - LAREDO-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	G06	6			1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0486	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. LA INMACULADA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6			1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0487	SUSTITUCION DE AMBIENTES Y MOBILIARIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTISIMO NOMBRE DE JESUS CAJAS CHICO- HUANCAYO	G06	6		1.277.795	1 LOCAL REHABILITADO	1.277.795	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0488	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA N° 014 JOSE OLAYA BALANDRA DEL	G06	6			1 PROYECTO	49.403	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DISTRITO DE LA CRUZ									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0489	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL DE MENORES MANUEL SCORZA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE DE LA REG	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0490	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 00561 - RAMIREZ - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	G06	6			0	1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0491	CONSTRUCCION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MANUEL SCORSA - CHUQUIS. DIS	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0492	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 14123 DEL CENTRO POBLADO DE SINCAPE DISTRITO LA ARENA - PIURA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0493	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 652-11 Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL LA INMACULADA CO	G06	6		1.640.732	0	1 PROYECTO	1.640.732	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0494	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 15509 NUESTRA SRA. DE LOURDES, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	G06	6			1.660.089	1 LOCAL REHABILITADO	1.660.089	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0495	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION	G06	6			0	1 LOCAL REHABILITADO	0	-	0 SUPRIMIDA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 84192 - CANIASBAMBA - SICSIBAMBA - SIHUAS - ANCASH					DO				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0496	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DE COLCA - FAJARDO - AYACUCHO	G06	6		1.683.031	1 PROYECTO	1.683.031	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0497	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DE LLOCHEGUA	G06	6			1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0498	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80136 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - COCHORCO-JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION-L	G06	6		1.695.053	1 LOCAL REHABILITADO	1.695.053	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0499	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	G06	6			1 INSTITUCION EDUCATIVA	0	-	0 SUPRIMIDA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0500	MANTENIMIENTO DE 337 IIEE DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	G06	6		1.498.000	EXPEDIENTE TÉCNICO	1.498.000	337 EXPEDIENTE TÉCNICO	1.498.000 EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0501	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN - ILO	G06	6		5.299.054	1 LOCAL REHABILITADO	5.299.054	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0502	PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACION DE LAS II EE PUBLICAS EMBLEMATICAS Y CENTENARIAS	G06	6		185.950	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	185.950	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0503	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA DE SAN CLEMENTE DE PISCO - I	G06	6				10	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0504	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA	G06	6				10	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0505	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA	G06	6				10	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0506	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA	G06	6				10	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0507	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA	G06	6				01	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0508	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA	G06	6				01	0	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0509	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	G06	6			0	1 MODULO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0510	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA - VIEJA - LIMA - L	G06	6			156.288	1 SUPERVISION	156.288	-	156.287	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0511	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIM	G06	6			204.367	1 SUPERVISION	204.367	-	204.367	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0512	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6			204.367	1 SUPERVISION	204.367	-	204.367	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0513	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	G06	6			228.407	1 SUPERVISION	228.407	-	228.377	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0514	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA	G06	6			211.273	1 SUPERVISION	211.273	-	211.216	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0515	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION. SAN ANDRES, PISCO, ICA	G06	6		49.659		1 MODULO	47.544	-	47.463	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0516	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6				1 EXPEDIENTE TÉCNICO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0517	SUSTITUCION DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIM	G06	6				1 SUPERVISIÓN	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0518	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL AUDAZ DEL CASTILLO	G06	6		59.488		1 OBRA	59.488	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0519	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA	G06	6		1.775.972		58 AULA	1.775.972	12 AULA	1.620.048	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0520	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIM	G06	6		1.462.406		10 AULA	1.461.831	10 AULA	1.336.054	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0521	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	G06	6		1.102.994	36 AULA	1.102.994	36 AULA	1.006.213	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0522	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI	G06	6		974.389	31 AULA	973.814	10 AULA	891.050	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0523	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO-	G06	6		821.762	10 AULA	821.187	26 AULA	751.865	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0524	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		1.072.374	35 AULA	1.072.374	-	978.282	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0525	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM	G06	6		459.970	15 AULA	459.970	2 AULA	419.645	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0526	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº	G06	6		459.970	15 AULA	459.970	-	419.645	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
	CC	DESCRIPCIÓN			POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
					FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - L									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0527	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		613.071	20 AULA	613.071	20 AULA	559.304	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0528	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIM	G06	6		1.002.437	32 AULA	1.001.862	10 AULA	916.410	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0529	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	G06	6		638.706	20 AULA	638.131	10 AULA	584.939	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0530	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA	G06	6		306.202	10 AULA	306.202	10 AULA	279.319	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0531	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA -	G06	6		306.869	10 AULA	306.869	10 AULA	279.986	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0532	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO	G06	6		850.003	27 AULA	849.428	10 AULA	777.418	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		DE INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - LA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0533	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA	G06	6		634.994	20 AULA	634.419	10 AULA	581.227	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0534	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL CATOLICA - LA VICTORIA - LI	G06	6		613.069	20 AULA	613.069	13 AULA	559.302	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0535	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR	G06	6		765.505	25 AULA	765.505	-	698.296	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0536	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA LIMA - LA	G06	6		704.265	23 AULA	704.265	-	642.433	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0537	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA GUADALUPE LIMA - LA	G06	6		919.273	30 AULA	919.273	-	838.622	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0538	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA IE. 5096 AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA - CALLAO	G06	6			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0539	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO RUIZ GALLO LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0540	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E.S. SATURNINO TORRES SAAVEDRA CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0541	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM	G06	6			158.073	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	154.073	-	31.662	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0542	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIMA	G06	6			274.202	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	270.202	-	55.307	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0543	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA	G06	6			205.240	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	205.240	-	42.315	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0544	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA	G06	6			180.136	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	180.136	-	34.407	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		RA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA -										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0545	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA MAGDALENA - VIEJA - LIMA - L	G06	6		139.885		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	139.885	-	136.284	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0546	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		221.707		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	221.707	-	41.561	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0547	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		290.332		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	290.332	-	57.766	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0548	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	G06	6		77.500		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	77.500	-	15.200	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0549	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA	G06	6		177.006		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	177.006	-	34.681	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0550	RECONSTRUCCION DE LA	G06	6		30.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA						E TÉCNICO			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0551	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6		20.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	20.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0552	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA	G06	6		29.100		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	28.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0553	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO - I	G06	6		31.100		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0554	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA	G06	6		51.100		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	50.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0555	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 11501 - POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	G06	6				0 1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0556	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR	G06	6		18.618		87 MODULO	18.618	-	18.618 EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0557	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	G06	6		103.200		860 MODULO	103.200	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA	FINANCIERA					
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0558	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES	G06	6		183.478	1146 MODULO	144.248	-	83.148	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0559	CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISION CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSE, BARRANCA	G06	6			10 SUPERVISION	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0560	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LI	G06	6		227.872	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	227.872	-	46.838	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0561	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LI	G06	6		344.188	1 SUPERVISION	344.188	-	4.750	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0562	RECURSOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE LA EX SEDE INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	G06	6		36.333.666	1 ACCIÓN	36.333.666	-	78.600	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0563	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL N° 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI	G06	6		10.012	144 MODULO	10.012	144 MODULO	10.012	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0564	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY	G06	6		15.252	292 MODULO	12.502	292 MODULO	12.502	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0565	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ	G06	6		42.268	496 MODULO	42.268	480 MODULO	42.268	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0566	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA	G06	6		17.152	333 MODULO	17.152	333 MODULO	17.152	EJECUTADA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA N° 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS-MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0567	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH	G06	6		6.502	77 MODULO	6.502	77 MODULO	6.502 EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0568	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	G06	6		8.274	177 MODULO	8.274	177 MODULO	8.274 EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0569	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA	G06	6		3.559	64 MODULO	3.559	64 MODULO	3.559 EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0570	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	G06	6		21.134	246 MODULO	21.134	-	21.134 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0571	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80875 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6		4.804	93 MODULO	4.804	93 MODULO	4.804 EJECUTADA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0572	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°	G06	6		5.516	102 MODULO	5.516	102 MODULO	5.516 EJECUTADA	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		80844 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0573	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80638 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	G06	6		5.516	103 MODULO	5.516	103 MODULO	5.516	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0574	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56015 DE HERCCA - SICUANI - CANCHIS - CUSCO	G06	6		14.412	261 MODULO	14.412	261 MODULO	14.412	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0575	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	G06	6		19.572	654 MODULO	19.572	-	19.572	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0576	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80396 - PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	G06	6		14.234	246 MODULO	14.234	-	14.234	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0577	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136	G06	6		18.297	246 MODULO	18.022	246 MODULO	18.022	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0578	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 - HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	G06	6		30.506	454 MODULO	27.756	454 MODULO	27.756	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0579	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y	G06	6		32.405	1 SUPERVISION	32.405	-	32.044	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0580	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE CUTERVO CUTERVO CAJAMARCA	G06	6		29.617		1 SUPERVISION	29.617	-	29.616	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0581	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCA	G06	6		36.969		1 SUPERVISION	36.969	-	36.968	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0582	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH	G06	6		26.626		1 SUPERVISION	26.626	-	26.625	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0583	SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL C.E. N° 3082 PARAISO FLORIDO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA	G06	6		32.477		1 SUPERVISION	29.626	-	26.625	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CHANCHAMAYO	G06	6		108.478		3 ACCIÓN	108.478	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0585	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA	G06	6		300.428		1 SUPERVISION	300.428	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0586	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIM	G06	6		392.653	1 SUPERVISION	392.653	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0587	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA	G06	6		352.438	1 SUPERVISION	352.438	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0588	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA -	G06	6		304.928	1 SUPERVISION	304.928	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0589	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	G06	6		18.500	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	18.500	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0590	REPARACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ALTO RIESGO	G06	6		71.126	1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	71.126	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0591	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA	G06	6		126.475	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	126.475	-	25.295 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0592	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA	G06	6		194.713	1 SUPERVISION	194.713	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0593	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA	G06	6		286.724	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	286.724	-	57.345	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0594	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA	G06	6		430.086	1 SUPERVISIÓN	430.086	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0595	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	G06	6		231.216	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	231.216	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0596	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	G06	6		346.823	1 SUPERVISIÓN	346.823	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0597	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO -	G06	6		178.726	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	178.726	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0598	LA VICTORIA - LIMA - ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA -	G06	6			268.089	1 SUPERVISION	268.089	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0599	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR	G06	6			64.960	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	64.960	-	12.992	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0600	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR	G06	6			167.399	1 SUPERVISION	167.399	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0601	CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISION CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSE, BARRANCA	G06	6			63.224	1 INFORME	63.224	-	63.224	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0602	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA -	G06	6			362.500	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	362.500	-	2.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0603	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON	G06	6			1.584	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	1.584	-	1.584	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		CARBAJAL - LINCE - LI										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0604	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI	G06	6		564.794		1 SUPERVISION	564.794	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0605	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6052 JOSE MARIA EGUREN BARRANCO	G06	6		413.038		1 SUPERVISION	413.038	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0606	PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS	G06	6		1.014.000		9 EXPEDIENTE TÉCNICO	88.000	-	20.000	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0607	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270	G06	6		16.187		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	16.187	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0608	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86278 MARIO TORRES MEZARINA	G06	6				1 EXPEDIENTE TÉCNICO	0	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0609	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO	G06	6		60.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	60.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0610	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA	G06	6		243.000		60 UNIDAD	243.000	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0611	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES	G06	6		145.800	36 UNIDAD	145.800	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0612	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	G06	6		303.750	74 UNIDAD	303.750	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0613	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	G06	6		81.000	20 UNIDAD	81.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0614	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA	G06	6		81.000	20 UNIDAD	81.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0615	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	G06	6		218.700	54 UNIDAD	218.700	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0616	RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE	G06	6		75.500	20 UNIDAD	81.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0617	RECONSTRUCCION, REPARACION,	G06	6		81.000	20 UNIDAD	81.000	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0618	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO	G06	6		283.500	70 UNIDAD	283.500	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0619	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA	G06	6		81.000	20 UNIDAD	81.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0620	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA	G06	6		109.350	27 UNIDAD	109.350	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0621	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP, DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		1.326.230	20 INSTITUCION EDUCATIVA	1.326.230	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0622	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP, DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		2.628.620	27 INSTITUCION EDUCATIVA	2.628.620	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0623	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP, DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		1.506.012	22 INSTITUCION EDUCATIVA	1.506.012	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0624	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP, DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		389.374	3 INSTITUCION EDUCATIVA	389.374	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0625	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP, DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		2.901.502	37 INSTITUCION EDUCATIVA	2.901.502	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0633	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, ICA	G06	6		14.333	1 SUPERVISION	14.333	-	14.333	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0634	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION	G06	6		29.000	1 EXPEDIENT	29.000	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JHON F. KENNEDY - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA						E TÉCNICO			
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0635	RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E Nº 22256 SAN ANTONIO DE PADUA, PUEBLO NUEVO, CHINCHA - ICA	G06	6		28.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	28.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0636	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA	G06	6			36.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	36.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0637	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA	G06	6		21.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	21.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0638	RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA	G06	6		45.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	45.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0639	RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE CAÑETE	G06	6		45.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	45.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0640	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE Nº 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE	G06	6		50.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	50.000	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		CAÑETE - CAÑETE - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0641	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86054 JAVIER ROMERO MAGUÑA	G06	6		50.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	50.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0642	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DI	G06	6		50.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	50.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0643	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00903 SAN JUAN BAUTISTA - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MA	G06	6		50.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	50.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0644	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N° 8187-892 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - LIM	G06	6		45.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	45.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0645	CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 162 SAN JOSE OBRERO	G06	6		35.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	35.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0646	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, PABELLON DE AULAS, PABELLON DE ADMINISTRACION Y LOSAS MULTIPLES DE LA I.E. N° 6078	G06	6		30.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0647	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	G06	6		30.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
		DE LA I.E. N° 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA, SURQUILLO, LIMA										
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0648	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	G06	6			96.952	1 SUPERVISION	96.952	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0649	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 81025 - JOSE ANTONIO ENCINAS - VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	G06	6			0	1 OBRA	0	-	0	SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0650	SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -LA CAMPIÑA- DEL DISTRITO DE SOCABAYA- AREQUIPA	G06	6			10.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	10.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	10.000	EJECUTADA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0651	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA IE. SIMON RODRIGUEZ - NAZCA- NAZCA - ICA	G06	6			2.141.609	1 OBRA	2.141.609	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0652	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA IE. SIMON RODRIGUEZ - NAZCA- NAZCA - ICA	G06	6			25.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0657	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA IE. N° 452 MI DIVINO NIÑO JESUS - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA	G06	6			25.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0658	REFORZAMIENTO DE LA	G06	6			1.805.927	1 OBRA	1.805.927	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (Al 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA I.E. SANTA RITA DE CASSIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE -CAÑETE - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0659	REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA I.E. SANTA RITA DE CASSIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE -CAÑETE - LIMA	G06	6		25.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0660	RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	G06	6		1.728.708	1 OBRA	1.728.708	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0661	RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	G06	6		20.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	20.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0664	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 034 -PEDREROS - ICA - ICA - ICA	G06	6		25.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0665	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 20798 - N° 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA	G06	6		42.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	42.000	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0666	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES SAN FRANCISCO, COCAS, CASTROVIRREYNA -HUANCVELICA	G06	6		29.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	29.000	-	0 POR EJECUTAR	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0667	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI, LA CHIRA - VISTA ALEGRE -	G06	6			27.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	27.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0668	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO CARBONERA LIMA -	G06	6			2.500	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	2.500	-	2.500	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0669	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON CHONTAPACCHA - CAJAMARCA -	G06	6			3.334	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	3.334	-	3.334	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0670	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - SAN JOSE - TUMBES - TUMBES -	G06	6			3.333	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	3.333	-	3.333	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0671	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE -	G06	6			304.308	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	3.333	-	3.333	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0672	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PREDON	G06	6			1.584	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	1.584	-	1.584	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		A. LABARTHE, LA VICTORIA - LIMA - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0673	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. 22464 - PISCO - PISCO - ICA	G06	6		30.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0674	RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	G06	6		3.682.095		1 OBRA	3.682.095	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0675	RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	G06	6		30.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0653	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA IE. FRANCISCO VASQUEZ GORRIO - NAZCA - NAZCA - ICA	G06	6		30.100		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	29.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0654	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE. DE SECUNDARIA DE MENORES ANDRES AVELINO CACERES	G06	6		26.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	26.000	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0655	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 23015 MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ - PALPAPALPAICA	G06	6		45.100		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	44.000	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES												
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN			
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO	
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0656	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA	G06	6		38.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	38.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0662	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	G06	6		1.511.119		1 OBRA	1.511.119	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0663	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	G06	6		20.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	20.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0626	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		552.811		9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	552.811	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0627	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		293.569		3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	293.569	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0628	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		8.043.998		39 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	8.043.998	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0629	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		2.857.278		29 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2.857.278	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0630	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		353.607		8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	353.607	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0631	SALDO MANTENIMIENTO Y EQUIP. DE UNIDADES DE IIEE	G06	6		2.790.559		100 AULA	3.320.629	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0632	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	G06	6		393.000		200 INMUEBLE	393.000	97 INMUEBLE	17.484	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0676	RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434, RIO GRANDE-PALPA-ICA	G06	6		31.000		1 EXPEDIENTE TÉCNICO	31.000	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0677	CONSTRUCCION DE LA IE. ESPECIAL HELEN KELLER VENTANILLA CALLAO	G06	6				01 PROYECTO	51.587	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0678	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE	G06	6				01 PROYECTO	42.027	-	0	POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
URA EDUCATIVA		LA IE. N° 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY AAHH. DANIEL ALCIDES CARRION CALLAO									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0680	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO PARA LA IE. PEDRO ABEL LABARTHE DURANT DISTRITO PIMENTEL CHICLAYO	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0681	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA IE. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0682	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE. CIRO ALEGRIA BAZAN VALLE DE HUAHUARI, PROVINCIA DE SATIPO	G06	6			0	1 PROYECTO	0	-	0 SUPRIMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0683	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA IE. SIMON RODRIGUEZ, NAZCA-NAZCA-ICA	G06	6			42.545	1 SUPERVISION	42.545	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0684	REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA IE. SANTA RITA DE CASSIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA	G06	6			64.640	1 SUPERVISION	42.165	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0685	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA HUANCAVELICA	G06	6			62.000	1 SUPERVISION	42.725	-	0 POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0686	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y	G06	6			54.130	1 SUPERVISION	35.676	-	0 POR EJECUTAR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA IE. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0687	RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	G06	6		142.181	1 SUPERVISION	75.484	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0688	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA	G06	6		58.080	1 SUPERVISION	47.580	-	40.950 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0689	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA	G06	6		113.076	1 SUPERVISION	113.076	-	0 POR EJECUTAR	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0690	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIM	G06	6		324.917	1446 MODULO	324.917	-	324.917 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0691	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI	G06	6		427.397	1916 MODULO	427.397	-	427.396 EN PROCESO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0692	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6050 JUANA	G06	6		414.971	1893 MODULO	414.971	-	414.971 EN PROCESO	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0693	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	G06	6		393.473	1750 MODULO	393.473	-	393.473	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0694	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO	G06	6		358.038	1590 MODULO	358.038	-	358.038	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0695	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		472.268	2082 MODULO	472.268	-	472.267	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0696	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA	G06	6		543.279	2478 MODULO	543.279	-	543.278	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0697	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA -	G06	6		270.706	1228 MODULO	270.706	-	270.706	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0698	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y	G06	6		390.888	1763 MODULO	390.888	-	390.888	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL CATOLICA - VICTORIA - LI									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0699	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA -	G06	6		480.118	2208 MODULO	480.118	-	480.118	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0700	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - L	G06	6		247.585	1147 MODULO	247.585	-	247.585	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0701	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	G06	6		380.262	1738 MODULO	380.262	-	380.262	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0702	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA	G06	6		164.490	756 MODULO	164.490	-	164.490	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0703	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM	G06	6		187.550	864 MODULO	187.550	-	187.550	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0704	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE	G06	6		249.215	1152 MODULO	249.215	-	249.215	EN PROCESO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Programación

RESULTADOS POR ACTIVIDADES											
UNIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD		OE	LA	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN ENE - JUN		
					POA - PIA		POA - PIM (AI 30.06.09)		FÍSICA	FINANCIERA	ESTADO
	CC	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA			
		LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA									
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0705	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA	G06	6		331.744	1519 MODULO	331.744	-	331.744	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0706	2088732 ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA	G06	6		265.990	1190 MODULO	265.990	-	265.990	EN PROCESO
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0707	ESTUDIO DE PREINVERSION	G06	6		161.402	ESTUDIO	161.402	-	0	POR EJECUTAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0708	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS - SORAS - SUCRE - AYACUCHO	G06	6		10.000	1 EXPEDIENTE TÉCNICO	10.000	-	0	POR EJECUTAR