

Actividades Operativas de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE)

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FÍSICA | FINANCIERA | FÍSICA | FINANCIERA | FÍSICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1 | ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD EJECUTORA | G13 | 1 | 12 ACCION | 10,960,100 | 12 ACCION | 18,251,291 | | 8,039,654.08 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2 | ESTUDIOS Y GESTION DE PROYECTOS | G06 | 6 | 12 INFORME | 2,476,152 | 12 INFORME | 741,008 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,835,530 | 1 OBRA | 480,795 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO N° 22298) | G06 | 6 | 1 MODULO | 32,173 | 1 MODULO | 176,158 | | 52,434.33 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5 | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329 | G06 | 6 | 1 OBRA | 7,137 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA | G06 | 6 | 1 OBRA | 19,169 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH | G06 | 6 | 1 OBRA | 198,820 | 1 OBRA | 533,394 | | 36,103.69 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8 | SUSTITUCION DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIM | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,088,686 | 1 OBRA | 1,157,372 | | 840,724.61 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9 | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 238,641 | 1 OBRA | 42,774 | | 25,446.73 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 209,225 | 1 OBRA | 1,837,088 | | 297,198.11 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11 | RECONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO DEL CERCO LATERAL DERECHO DEL I.E.I. N° 124 AUGUSTO SALAZAR BONDY | G06 | 6 | 1 OBRA | 99,648 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12 | REFORZAMIENTO, CRECIMIENTO VERTICAL DEL CERCO PERIMETRICO Y REMODELACION DE SS.HH. Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE NIÑOS DEL I.E. N° 0115 -09 NU | G06 | 6 | 1 OBRA | 22,448 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO | G06 | 6 | 1 OBRA | 4,446 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA IIEE N° 86054 JAVIER ROMERO MAGUINA | G06 | 6 | 1 OBRA | 4,600,000 | 1 OBRA | 1,400,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15 | CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 162 SAN JOSE OBRERO | G06 | 6 | 1 OBRA | 630,950 | 1 OBRA | 692,889 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 16 | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, PABELLON DE AULAS, PABELLON DE ADMINISTRACION Y LOSAS MULTIPLES DE LA I.E. N° 6078 | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,023,820 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17 | SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL C.E. N° 3082 PARAISO FLORIDO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 94,037 | 1 OBRA | 34,367 | 1 OBRA | 1,197.14 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,702,412 | 1 OBRA | 5,271,949 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19 | SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DI | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,028,386 | 1 OBRA | 528,386 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART | G06 | 6 | 1 OBRA | 87,137 | 1 OBRA | 350,603 | 1 OBRA | 1,448.76 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21 | CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO, VEREDA INTERIOR Y TARRAJEOS DE CERCOS EXISTENTES DEL I.E.I. 327 ALMIRANTE GRAU | G06 | 6 | 1 OBRA | 64,297 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22 | AMPLIACION PARCIAL DEL CERCO PERIMETRAL EXISTENTE, CONSTRUCCION DE UN CERCO METALICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PATIO DEL I.E. N° 3 | G06 | 6 | 1 OBRA | 5,000 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALTO RIESGO | G06 | 6 | 100 AULA | 12,183,146 | 100 AULA | 23,393,230 | 13,103,127.97 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 24 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH | G06 | 6 | 1 OBRA | 21,955 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | G06 | 6 | 1 OBRA | 86,555 | 1 OBRA | 9,630 | 9,629.77 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 26 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA | G06 | 6 | 1 OBRA | 262,851 | 1 OBRA | 103,756 | 54,869.72 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 27 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET- TAMBOGRANDE- PIURA-PIURA | G06 | 6 | 1 OBRA | 233,363 | 1 OBRA | 603,844 | 687.81 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17051- CUTERVO-CUTERVO- CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 38,420 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 74,819 | 1 OBRA | 182,328 | 41,840.11 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 15,906 | 1 OBRA | 30,313 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 31 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81566 - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD | G06 | 6 | 1 OBRA | 12,517 | 1 OBRA | 117,136 | 5,580.38 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH | G06 | 6 | 1 OBRA | 33,844 | 1 OBRA | 111,504 | 7,515.25 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD | G06 | 6 | 1 OBRA | 29,475 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 34 | CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISION CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSE, BARRANCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 361,345 | 1 OBRA | 361,345 | 81,427.85 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 35 | MEJORAMIENTO IIEE SAN JUAN - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 124,381 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 36 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA, SURQUILLO, LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 281,362 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37 | CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270 | G06 | 6 | 1 OBRA | 814,411 | 1 OBRA | 1,108,720 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 38 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 792,211 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 PERU JAPON - EL AGUSTINO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,748,001 | 1 OBRA | 1,371,437 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40 | MEJORAMIENTO IIEE MIGUEL GONZALES CHAVEZ GRANJA PORCON - CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 10 AULA | 515,110 | 10 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 147,164 | 1 OBRA | 155,132 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42 | RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 23014 ENRIQUE FRACCHIA, NAZCA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 715,840 | 1 OBRA | 1,614,409 | 47,777.23 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 43 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | G06 | 6 | 1 OBRA | 3,470,410 | 1 OBRA | 2,492,484 | 1,411,942.15 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44 | RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE | G06 | 6 | 1 OBRA | 246,185 | 1 OBRA | 504,807 | 0 | POR EJECUTAR | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 633,831 | 1 OBRA | 1,439,947 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46 | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS | G06 | 6 | 1 OBRA | 9,859,851 | 1 OBRA | 1,978,351 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 47 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,575,013 | 1 OBRA | 3,875,256 | 1,825,275.45 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 48 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IIEE N° 82109 SAN ANTONIO PLAN TUAL HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 6 AULA | 233,651 | 6 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 49 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 653,269 | 1 OBRA | 698,011 | 329,166.31 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 50 | RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N° 22256 SAN ANTONIO DE PADUA, PUEBLO NUEVO, CHINCHA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,693,342 | 1 OBRA | 1,197,907 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 51 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JHON F. KENNEDY - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | G06 | 6 | 1 OBRA | 8,549,763 | 1 OBRA | 520,406 | 4,497.19 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 52 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,552,942 | 1 OBRA | 1,528,485 | 356,858.10 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 53 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 925,931 | 1 OBRA | 2,707,157 | 231,224.23 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 54 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 357,036 | 1 OBRA | 402,607 | 355,664.95 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 55 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA | G06 | 6 | 1 OBRA | 142,835 | 1 OBRA | 3,461,233 | 1,959,232.95 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 56 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO IC | G06 | 6 | 1 OBRA | 123,736 | 1 OBRA | 1,915,374 | 713,202.74 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 57 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR | G06 | 6 | 1 OBRA | 39,100 | 1 OBRA | 762,009 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 58 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP | G06 | 6 | 1 OBRA | 21,882 | 1 OBRA | 1,395,645 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 59 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHI | G06 | 6 | 1 OBRA | 165,281 | 1 OBRA | 2,340,205 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 60 | CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTA | G06 | 6 | 1 OBRA | 16,893 | 1 OBRA | 701,961 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 61 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB | G06 | 6 | 1 OBRA | 284,405 | 1 OBRA | 2,135,962 | 1,394,889.06 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 62 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH | G06 | 6 | 1 OBRA | 9,433 | 1 OBRA | 3,394,175 | 1,427,086.48 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 63 | CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA IIEE N° 32202 DE ARMATANGA - TOMAYKICHWA - AMBO - HUANUCO | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,434,345 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 64 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA IIEE N° 14767 - TAMARINDO - PAITA - PIURA | G06 | 6 | 20 AULA | 1,448,000 | 20 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 65 | AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ DE PAUCARBAMBA - AMARILIS - HCO - HCO | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,514,571 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 66 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA | G06 | 6 | 30 AULA | 1,374,000 | 30 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 67 | RECONSTRUCCION DE LA IIEE 11028 NTE. FELIPE PINGLO CHUNGA - ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | G06 | 6 | 1 OBRA | 909,206 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 68 | MEJORAMIENTO DE LA IIEE 31876, ANEXO SAN JOSE DE LA FLORIDA - CC.PP. SANIBENI - SATIPO - SATIPO - JUNIN | G06 | 6 | 1 OBRA | 152,199 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 69 | MONITOREO, ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | G06 | 6 | 12 CONTROL REALIZADO | 5,193,000 | 12 CONTROL REALIZADO | 3,412,888 | 1,293,545.50 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 70 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,072,073 | 1 OBRA | 2,614,935 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 71 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,594,345 | 1 OBRA | 5,399,159 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 72 | RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 20191 ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE | G06 | 6 | 1 OBRA | 796,626 | 1 OBRA | 2,427,034 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 73 | RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 21015 - MALA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,178,231 | 1 OBRA | 3,724,763 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 74 | RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 22480 JOSE CARLOS MARIATEGUI - PUEBLO NUEV | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,041,262 | 1 OBRA | 4,492,500 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 75 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO- LAMBAYEQUE | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,498,989 | 1 OBRA | 2,498,989 | 2,400,795.21 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 76 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00903 SAN JUAN BAUTISTA - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MA | G06 | 6 | 1 OBRA | 908,748 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 77 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 103,252 | 1 OBRA | 103,252 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 78 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANDRES AVELINO CACERES | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,554,854 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 79 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL C.E.E. FRANCISCO VASQUEZ GORRIO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,210,246 | 1 OBRA | 1,203,537 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 80 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SIMON RODRIGUEZ, NAZCANAZCA-ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 735,903 | 1 OBRA | 2,860,672 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 81 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI, LA CHIRA - VISTA ALEGRE | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,339,840 | 1 OBRA | 1,322,936 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 82 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 20798 - N° 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,422,102 | 1 OBRA | 2,407,623 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 83 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 034 PEDREROS - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 843,762 | 1 OBRA | 890,163 | 389,026.35 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 84 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA | G06 | 6 | 1 OBRA | 526,722 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 85 | RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCVELICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 602,414 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 86 | REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA I.E. SANTA RITA DE CASSIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 633,298 | 1 OBRA | 2,528,865 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 87 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 452 MI DIVINO NIÑO JESÚS - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - | G06 | 6 | 1 OBRA | 695,818 | 1 OBRA | 757,701 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 88 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,002,564 | 1 OBRA | 2,183,547 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 89 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 23015 - MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ - PALPA - PALPA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,506,470 | 1 OBRA | 2,486,134 | 0 | POR EJECUTAR | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 90 | RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES SAN FRANCISCO, COCAS, CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,596,828 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 91 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,937,990 | 1 OBRA | 10,410,717 | 8,702,385.49 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 92 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIM | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,547,876 | 1 OBRA | 7,601,493 | 2,432,896.82 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 93 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 3,863,613 | 1 OBRA | 8,286,729 | 5,670,123.47 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 94 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI | G06 | 6 | 1 OBRA | 3,432,772 | 1 OBRA | 5,546,443 | 2,392,930.34 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 95 | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - L | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,821,253 | 1 OBRA | 6,112,860 | 3,482,120.88 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 96 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,984,950 | 1 OBRA | 8,422,274 | 5,212,518.52 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 97 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,475,843 | 1 OBRA | 3,317,140 | 815,786.18 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 98 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,712,498 | 1 OBRA | 6,486,588 | 2,944,120.73 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 99 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 4,346,465 | 1 OBRA | 7,735,806 | 6,086,583.91 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 100 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,157,103 | 1 OBRA | 5,441,860 | 2,235,504.63 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 101 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 3,085,648 | 1 OBRA | 4,798,892 | 3,780,805.95 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 102 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - | G06 | 6 | 1 OBRA | 5,617,699 | 1 OBRA | 11,324,766 | 95,031.90 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 103 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,481,498 | 1 OBRA | 3,331,870 | 86,517.31 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 104 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 OBRA | 6,377,682 | 1 OBRA | 15,756,125 | 509,000.74 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 105 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LI | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,251,227 | 1 OBRA | 4,325,110 | 1,761,600.52 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 106 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,926,201 | 1 OBRA | 3,979,443 | | 1,970,458.26 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 107 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - BREÑA - | G06 | 6 | 1 OBRA | 24,105,530 | 1 OBRA | 1,461,342 | | 485,470.93 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 108 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA - | G06 | 6 | 1 OBRA | 12,200,557 | 1 OBRA | 12,765,939 | | 8,579,980.27 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 109 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA | G06 | 6 | 1 OBRA | 4,683,663 | 1 OBRA | 15,064,435 | | 72,191.47 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 110 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22464 - PISCO - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,897,631 | 1 OBRA | 1,846,188 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 111 | RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434, RIO GRANDE-PALPA-ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,725,104 | 1 OBRA | 1,781,304 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 112 | RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,640,817 | 1 OBRA | 868,593 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 115 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO" - CAL | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 58,333,190 | | 588,826.99 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 123 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INCA GARCILAZO DE LA VEGA" - CUSCO - | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 1,442,132 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 132 | IMPLEMENTACION DE AULAS CON MOBILIARIO ESCOLAR | G06 | 6 | 218133 AULA | 51,776,295 | 218133 AULA | 2,258,933 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 133 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 5,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 134 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 5,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 135 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 4,050,632 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 136 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 2,000,000 | 1 AULA | 2,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 137 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 15,000,000 | 1 AULA | 4,189,638 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 138 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 15,000,000 | 1 AULA | 4,538,143 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 139 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 20,000,000 | 1 AULA | 1,874,552 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 140 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 5,717,071 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 141 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 3,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 142 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 2,264,676 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 143 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 30,626,000 | 1 AULA | 4,479,661 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 144 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 5,000,000 | 1 AULA | 5,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 145 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 8,552,000 | 1 AULA | 4,578,696 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 146 | TRANSFERENCIAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 10,000,000 | 1 AULA | 2,398,790 | 0 | POR EJECUTAR | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 147 | TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | G06 | 6 | 1 AULA | 15,000,000 | 1 AULA | 5,261,135 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 148 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL BENAVIDEZ PRIMERA ETAPA - MARISCAL BENAVIDEZ - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | G06 | 6 | 1 OBRA | 671,000 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 149 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,147,682 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 150 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO IES SAGRADO CORAZON DE JESUS - LAS PAUCAS - CHANCAYBANOS - STA CRUZ - CAJAMARCA | G06 | 6 | 2 AULA | 1,169,260 | 2 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 151 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO IES SAGRADO CORAZON DE JESUS - LAS PAUCAS - CHANCAYBANOS - STA CRUZ - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,172,939 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 152 | MEJORAMIENTO DE LA IE MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, PANGOYA - SATIPO - JUNIN | G06 | 6 | 1 OBRA | 698,262 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 153 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE 082756 DE TONGOD, SAN MIGUEL - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 843,845 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 154 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82081 DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMBAMBA | G06 | 6 | 1 OBRA | 2,500,000 | 1 OBRA | 1,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 155 | IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 7,000,000 | 1 OBRA | 2,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 156 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE 82563 EN EL CASERIO AYAMBLA - STA CRUZ DE TOLEDO - CONTUMAZA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 298,673 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 157 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA IES TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | G06 | 6 | 16 AULA | 2,700,000 | 16 AULA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 158 | TEATRO NACIONAL - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | G06 | 6 | 1 OBRA | 50,000,000 | 1 OBRA | 50,000,000 | 0 | POR EJECUTAR | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 159 | MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. DAVID SAMANEZ OCAMPO INTEGRADO A LA IE 50115 MOLLETAPA | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 OBRA | 1,000,000 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 18240 DE CALLEJON - MARICAL BENAVIDES - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | G06 | 6 | 1 AULA | 500,000 | 500,000 | 1 AULA | 500,000 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 161 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE SAN JUAN DE LA LIBERTAD - AMAZONAS - CHACHAPOYAS | G06 | 6 | 1 OBRA | 7,103,945 | 5,187,042 | 1 OBRA | 5,187,042 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 162 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE SAN RAMON CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 OBRA | 21,487,753 | 10,518,524 | 1 OBRA | 10,518,524 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 163 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CORONEL BOLOGNESI - TACNA - TACNA - TACNA | G06 | 6 | 1 OBRA | 11,211,675 | 11,084,104 | 1 OBRA | 11,084,104 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 164 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE SAN JUAN - LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | G06 | 6 | 1 OBRA | 17,900,950 | 17,500,046 | 1 OBRA | 17,500,046 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 165 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CN GLORIOSO SAN CARLOS - PUNO - PUNO - PUNO | G06 | 6 | 1 OBRA | 15,146,144 | 8,239,154 | 1 OBRA | 8,239,154 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 166 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IEE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | G06 | 6 | 1 OBRA | 22,099,979 | 44,041,539 | 1 OBRA | 44,041,539 | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 167 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDONZA - AMAZONAS - RODRIGUEZ DE MENDONZA | G06 | 6 | 1 OBRA | 7,140,591 | 7,205,066 | 1 OBRA | 7,205,066 | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 168 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IEE MIGUEL GRAU - APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY | G06 | 6 | 1 OBRA | 21,169,218 | 1 OBRA | 10,359,482 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 169 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCVELICA - HUANCVELIC | G06 | 6 | 1 OBRA | 10,663,922 | 1 OBRA | 8,244,364 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 170 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIE DOS DE MAYO - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IBERIA | G06 | 6 | 1 OBRA | 24,405,000 | 1 OBRA | 9,982,985 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 171 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE GREGORIO MARTINELLY APURIMAC - ANDAHUAYLAS - TALAVERA | G06 | 6 | 1 OBRA | 19,053,221 | 1 OBRA | 17,749,005 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 172 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR | G06 | 6 | 1 OBRA | 13,248,708 | 1 OBRA | 13,011,868 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 173 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CN SAN MIGUEL - PIURA - PIURA - PIURA | G06 | 6 | 1 OBRA | 12,350,662 | 1 OBRA | 15,072,967 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 174 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE EL TRIUNFO - TUMBES - TUMBES - TUMBES | G06 | 6 | 1 OBRA | 11,960,000 | 1 OBRA | 722,531 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 175 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE FAUSTINO MALDONADO - UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha | G06 | 6 | 1 OBRA | 9,370,899 | 1 OBRA | 970,300 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 176 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE SERAFIN FILOMENO - SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA | G06 | 6 | 1 OBRA | 10,886,595 | 1 OBRA | 2,784,621 | 0 | POR EJECUTAR | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 177 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO | G06 | 6 | 1 OBRA | 32,131,972 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 178 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IEE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO-LA PERLA | G06 | 6 | 1 OBRA | 22,209,229 | 1 OBRA | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 179 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS - LORETO - IQUITOS - IQUITOS | G06 | 6 | 1 OBRA | 27,039,000 | 1 OBRA | 26,899,552 | 4,970,026.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 180 | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38083 LOS LICENCIADOS-AYA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 7,000 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 49,000 | 6,869.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 181 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI, LA CHIRA-VISTA ALEGRE - | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 24,029 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 24,029 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 24,028.52 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 182 | SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 034 PEDREROS - ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 23,112 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 23,112 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 23,111.30 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 183 | RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 22434, RIO GRANDE - PALPA - ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 28,074 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 28,074 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 28,073.99 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 184 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL C.E.E. FRANCISCO VASQUEZ GORRIO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 26,391 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 26,391 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 26,390.55 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 185 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 23015 - MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ PALPA - PALPA - ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 40,083 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 40,083 | 40,082.77 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 186 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERAFIN FILOMENO - MOYO | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 151,740 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 159,824 | 156,239.28 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 187 | SUSTITUCIÓN DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCUPACIÓN BAYOVAR DEL AHH BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISIÓN | 31,300 | 1 SUPERVISIÓN | 31,300 | 31,299.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 188 | SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBULCO GRANDE - CUTERVO - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 SUPERVISIÓN | 2,469 | 1 SUPERVISIÓN | 2,469 | 2,468.03 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 189 | ADQUISICIÓN DE 2813 MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR A 89 AULAS PRE FABRICADAS INSTALADAS EN IEE DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA | G06 | 6 | 2813 MÓDULO | 518,487 | 2813 MÓDULO | 518,487 | 104,602.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 190 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASÍ COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - LIMA Y LIMA METROPOLITANA | G06 | 6 | 1832 INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 18,112,300 | 1832 INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 18,112,300 | 18,112,300.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 191 | MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO DE LAS IEPS A NIVEL NACIONAL | G06 | 6 | 25000 MÓDULO | 20,451,800 | 25000 MÓDULO | 20,451,800 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 192 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN MEJORAMIENTO SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTRA SRA DE GUADALUPE" | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 252,000 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 252,000 | 252,000.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 193 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. "FRANCISCA DIEZ CANSECO CASTILLA" - HU | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 137,677 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 137,677 | 137,676.60 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 194 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - REGIÓN AMAZONAS | G06 | 6 | 1125 INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 6,369,200 | 1125 INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 6,369,200 | 6,369,200.00 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 195 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - REGION ANCASH | G06 | 6 | 1886 INSTITUCION EDUCATIVA | 12,237,900 | 1886 INSTITUCION EDUCATIVA | 12,237,900 | | 12,237,900.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 196 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - APURIMAC | G06 | 6 | 1191 INSTITUCION EDUCATIVA | 7,249,100 | 1191 INSTITUCION EDUCATIVA | 7,249,100 | | 7,249,100.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 197 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - AREQUIPA | G06 | 6 | 778 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,508,100 | 778 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,508,100 | | 6,508,100.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 198 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - AYACUCHO | G06 | 6 | 1741 INSTITUCION EDUCATIVA | 10,927,900 | 1741 INSTITUCION EDUCATIVA | 10,927,900 | | 10,927,900.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 199 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - CAJAMARCA | G06 | 6 | 3130 INSTITUCION EDUCATIVA | 18,146,900 | 3130 INSTITUCION EDUCATIVA | 18,146,900 | | 18,146,900.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 200 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - CALLAO | G06 | 6 | 148 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,775,800 | 148 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,775,800 | | 1,775,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 201 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - CUSCO | G06 | 6 | 1987 INSTITUCION EDUCATIVA | 13,977,000 | 1987 INSTITUCION EDUCATIVA | 13,977,000 | | 13,977,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 202 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - HUANCAMELICA | G06 | 6 | 1514 INSTITUCION EDUCATIVA | 8,690,700 | 1514 INSTITUCION EDUCATIVA | 8,690,700 | | 8,690,700.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 203 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - HUANUCO | G06 | 6 | 1435 INSTITUCION EDUCATIVA | 8,870,400 | 1435 INSTITUCION EDUCATIVA | 8,870,400 | | 8,870,400.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 204 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - ICA | G06 | 6 | 368 INSTITUCION EDUCATIVA | 2,792,700 | 368 INSTITUCION EDUCATIVA | 2,792,700 | 2,792,700.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 205 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - JUNIN | G06 | 6 | 2077 INSTITUCION EDUCATIVA | 12,649,800 | 2077 INSTITUCION EDUCATIVA | 12,649,800 | 12,649,800.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 206 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - LA LIBERTAD | G06 | 6 | 939 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,036,200 | 939 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,036,200 | 6,036,200.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 207 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - LAMBAYEQUE | G06 | 6 | 942 INSTITUCION EDUCATIVA | 7,620,400 | 942 INSTITUCION EDUCATIVA | 7,620,400 | 7,620,400.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 208 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - LORETO | G06 | 6 | 1946 INSTITUCION EDUCATIVA | 10,617,900 | 1946 INSTITUCION EDUCATIVA | 10,617,900 | 10,617,900.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 209 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - MADRE DE DIOS | G06 | 6 | 200 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,349,700 | 200 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,349,700 | 1,349,700.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 210 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - MOQUEGUA | G06 | 6 | 240 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,610,000 | 240 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,610,000 | 1,610,000.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 211 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - PASCO | G06 | 6 | 721 INSTITUCION EDUCATIVA | 4,093,500 | 721 INSTITUCION EDUCATIVA | 4,093,500 | 4,093,500.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 212 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - PIURA | G06 | 6 | 1947 INSTITUCION EDUCATIVA | 11,692,100 | 1947 INSTITUCION EDUCATIVA | 11,692,100 | 11,692,100.00 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 213 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - SAN MARTIN | G06 | 6 | 1066 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,365,500 | 1066 INSTITUCION EDUCATIVA | 6,365,500 | | 6,365,500.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 214 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - TACNA | G06 | 6 | 258 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,915,400 | 258 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,915,400 | | 1,915,400.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 215 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - TUMBES | G06 | 6 | 255 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,886,700 | 255 INSTITUCION EDUCATIVA | 1,886,700 | | 1,886,700.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 216 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - UCAYALI | G06 | 6 | 687 INSTITUCION EDUCATIVA | 4,051,600 | 687 INSTITUCION EDUCATIVA | 4,051,600 | | 4,051,600.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 217 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR O EQUIPO DE COMPUTO - PUNO | G06 | 6 | 1965 INSTITUCION EDUCATIVA | 13,001,400 | 1965 INSTITUCION EDUCATIVA | 13,001,400 | | 13,001,400.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 218 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 22,417 | 1 SUPERVISION | 22,417 | | 22,416.30 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 219 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 22,417 | 1 SUPERVISION | 22,417 | | 22,416.30 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 220 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CN SAN MIGUEL - PIURA - PIURA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 174,338 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 377,020 | | 60,457.47 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 221 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 67,328 | 1 SUPERVISION | 67,328 | | 67,327.17 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 222 | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, PABELLON DE AULAS, PABELLON DE ADMINISTRACION Y LOSAS MULTIPLES DE LA I.E. N° 6078 | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 29,904 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 223 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA, SURQUILLO, LIMA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 29,928 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 224 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 68,324 | 1 SUPERVISION | 68,324 | | 5,422.50 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 225 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE SAN RAMON CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 294,529 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 383,184 | | 294,528.55 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 226 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 66,676 | 1 SUPERVISION | 106,000 | | 106,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 227 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 1,920 | 1 SUPERVISION | 22,845 | | 10,920.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 228 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 90,590 | 1 SUPERVISION | 135,324 | | 90,589.39 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 229 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIM | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 229,707 | 1 SUPERVISION | 254,196 | | 225,298.39 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 230 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 129,835 | 1 SUPERVISION | 215,518 | | 129,835.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 231 | RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434, RIO GRANDE-PALPA-ICA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 47,437 | 1 SUPERVISION | 47,437 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|---------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 232 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 194,811 | 1 SUPERVISION | 216,866 | 194,810.62 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 233 | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - L | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 70,702 | 1 SUPERVISION | 139,731 | 70,701.47 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 234 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 120,350 | 1 SUPERVISION | 201,283 | 120,349.32 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 235 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIM | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 141,905 | 1 SUPERVISION | 188,554 | 141,905.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 236 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 186,333 | 1 SUPERVISION | 186,333 | 185,888.55 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 237 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 123,377 | 1 SUPERVISION | 239,665 | 123,376.93 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 238 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 142,313 | 1 SUPERVISION | 142,313 | 142,312.49 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 239 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 184,780 | 1 SUPERVISION | 200,619 | 184,779.94 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 240 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LI | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 238,583 | 1 SUPERVISION | 238,583 | | 221,166.54 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 241 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 157,484 | 1 SUPERVISION | 184,342 | | 157,483.49 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 242 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO - I | G06 | 6 | 1 OBRA | 1,066,249 | 1 OBRA | 1,067,191 | | 821,918.65 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 243 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO - I | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 45,866 | 1 SUPERVISION | 45,866 | | 39,627.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 244 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO - I | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 27,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 27,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 27,000.00 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 245 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA | G06 | 6 | 1 OBRA | 736,781 | 1 OBRA | 736,781 | | 602,032.66 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 246 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA | G06 | 6 | 1 SUPERVISION | 36,344 | 1 SUPERVISION | 36,344 | | 32,652.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 247 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 28,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 28,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 28,000.00 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 248 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IE. INICIAL N° 191 - TUPAC AMARU INCA - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 INSTITUCION EDUCATIVA | 52,729 | 1 INSTITUCION EDUCATIVA | 52,729 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 249 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUS | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 168,001 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 243,328 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 250 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IEE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO-LA PERLA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 520,771 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 251 | SUPERVISIÓN DE OBRA SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA IIE N° 034 PEDREROS - ICA | G06 | 6 | 1 SUPERVISIÓN | 27,779 | 1 SUPERVISIÓN | 27,779 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 252 | SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA IIEE N° 452 "MI DIVINO NIÑO JESUS" - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | 1 SUPERVISIÓN | 34,411 | 1 SUPERVISIÓN | 34,411 | 0 | POR EJECUTAR | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 253 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIM | G06 | 6 | 1 MODULO | 178,798 | 1 MODULO | 1,235,461 | 498,334.98 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 254 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA | G06 | 6 | 1 MODULO | 178,798 | 1 MODULO | 920,192 | 221,159.56 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 255 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LI | G06 | 6 | 1 MODULO | 177,159 | 1 MODULO | 1,042,544 | 332,047.80 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 256 | EMBLEMÁTICO - REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA - MAGDALENA VI | G06 | 6 | 1 MODULO | 177,159 | 1 MODULO | 818,760 | 171,397.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 257 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - L | G06 | 6 | 1 MODULO | 177,159 | 1 MODULO | 872,307 | 209,507.30 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 258 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA | G06 | 6 | 1 MODULO | 177,159 | 1 MODULO | 757,095 | 209,507.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 259 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | 1 MODULO | 177,159 | 1 MODULO | 846,810 | 209,507.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 260 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN | G06 | 6 | 1 MODULO | 111,589 | 1 MODULO | 690,432 | 123,911.03 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 261 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA | G06 | 6 | 1 MODULO | 41,100 | 1 MODULO | 622,775 | 73,449.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 262 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6052 JOSE MARIA EGUR | G06 | 6 | 1 MODULO | 246,008 | 1 MODULO | 1,050,400 | 470,726.83 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 263 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADA | G06 | 6 | 1 MODULO | 41,100 | 1 MODULO | 699,000 | 73,449.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 264 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANN | G06 | 6 | 1 MODULO | 41,100 | 1 MODULO | 761,558 | 93,475.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 265 | EMBLEMÁTICO - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IEE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO-LA PERLA | G06 | 6 | 1 MODULO | 41,100 | 1 MODULO | 0 | 0 | SUPRIMIDA | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 266 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJA | G06 | 6 | 1 MODULO | 136,059 | 1 MODULO | 821,931 | 171,397.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 267 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA | G06 | 6 | 1 MODULO | 136,059 | 1 MODULO | 857,920 | 380,136.47 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 268 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA | G06 | 6 | 1 MODULO | 136,059 | 1 MODULO | 772,264 | 171,397.30 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 269 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 120,311 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 120,311 | 120,310.58 | EJECUTADO I TRIMESTRE | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 270 | SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DI | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | 40,500.00 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 271 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22464 - PISCO - PISCO - ICA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 27,256 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 27,256 | 27,255.81 | EJECUTADO I TRIMESTRE | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 272 | SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 452 MI DIVINO NIÑO JESÚS - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 22,238 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 22,238 | 22,237.63 | EJECUTADO I TRIMESTRE | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 273 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 20798 - N° 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 38,951 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 38,951 | 38,950.55 | EN PROCESO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 274 | RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | 40,500.00 | EN PROCESO | |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 275 | RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE | G06 | 6 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 40,500 | | 40,500.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 276 | EMBLEMATICO - ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 19,586,395 | | 4,480,653.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 277 | EMBLEMATICO - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 1,079,799 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 278 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - L | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 45,000 | | 45,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 279 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA, CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 74,000 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 280 | SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -LA CAMPIÑA- DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 2,673,391 | | 1,457,711.27 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 281 | SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -LA CAMPIÑA- DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 140,118 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 282 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS | G06 | 6 | | 0 | 4 AULA | 77,606 | | 77,605.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 283 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE | G06 | 6 | | 0 | 8 AULA | 131,309 | | 131,308.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 284 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 285 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY -TALAVERA-ANDAHUAYLAS-APURIM | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 104,306 | | 104,305.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 286 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 106,800 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 287 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 104,306 | | 104,305.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 289 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER -CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 736,515 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 291 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA -HUANCVELICA-HUANCVELICA | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 292 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 293 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 294 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | | 0 | 6 MODULO | 104,306 | | 104,305.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 295 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 5,432,236 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 296 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 106,800 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 297 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS | G06 | 6 | | | 0 | 8 AULA | 106,800 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 298 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 104,306 | | 104,305.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 299 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 106,800 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 300 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 104,306 | | 104,305.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 301 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA | G06 | 6 | | | 0 | 6 AULA | 52,305 | | 52,304.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 302 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - SAN JOSE - TUMBES-TUMBES-TUMBES | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 303 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCCHA-CORONEL PORTILLO | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 304 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 221,000 | | 221,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 305 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 199,014 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 306 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 385,820 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 307 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 425,135 | | 69,842.58 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 308 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 345,000 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 309 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 262,308 | | 37,681.65 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 310 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 235,510 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 311 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 665,802 | | 35,339.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 312 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIMA - | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 543,314 | | 15,313.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 313 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA - | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 673,516 | | 55,365.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 314 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 337,630 | | 15,313.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 315 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 787,945 | | 25,326.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 316 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 64,351 | | 64,350.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 317 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 61,001 | | 61,000.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 318 | RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 1,370,224 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 319 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 340,499 | | 340,192.62 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 320 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 321 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Y ADULTOS N° 61015 LA INMACULADA - DISTRITO PUNCHANA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 322 | CONSTRUCCION DE LA I.E.P.M. N° 601438 DE LA COMUNIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 323 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E.S. JOSE DEL CARMEN CABREJO MEJIA, DISTRITO DE ANDABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 324 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E GREGORIO ODAR MORE - LA CRIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 325 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 10626 JOSE CESAR SOLIS CELIS- LOS COCOS DE LA CIUDAD DE FERRAÑAFE, PROVINCIA DE FERR | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 326 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH | G06 | 6 | | 0 | 140 MODULO | 11,059 | | 11,059.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 327 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH | G06 | 6 | | 0 | 203 MODULO | 4,424 | | 4,424.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 328 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA CAJAMARCA - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 73 MODULO | 2,572 | | 2,572.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 329 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 102 MODULO | 8,627 | | 8,622.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 330 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 246 MODULO | 31,071 | | 2,572.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 331 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80396- PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 246 MODULO | 36,050 | | 2,840.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 332 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PINTADO BERRU-CHULUCANAS- MORROPON-PIURA | G06 | 6 | | 0 | 358 MODULO | 2,856 | | 2,856.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 333 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET- TAMBOGRANDE- PIURA-PIURA | G06 | 6 | | 0 | 654 MODULO | 3,661 | | 3,661.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 334 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA | G06 | 6 | | 0 | 466 MODULO | 5,191 | | 5,191.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 335 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART | G06 | 6 | | 0 | 186 MODULO | 6,203 | | 6,203.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 336 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38041/MX-P | G06 | 6 | | 0 | 186 MODULO | 27,237 | | 24,358.70 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 337 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33356 | G06 | 6 | | 0 | 155 MODULO | 27,046 | | 22,153.80 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 338 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 GERMAN ROJAS VELA | G06 | 6 | | 0 | 424 MODULO | 65,517 | | 55,444.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 339 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTOR | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 51,138 | | 51,136.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 340 | RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 12,763 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 12,762.93 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 341 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 1,205,774 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 342 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLA | G06 | 6 | | 0 | 1 MODULO | 524,220 | | 53,423.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 343 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLA | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 106,800 | | 106,800.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 344 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - C | G06 | 6 | | 0 | 6 AULA | 129,910 | | 129,909.73 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 345 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 84,501 | | 84,500.00 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 346 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO IC | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 49,501 | | 49,500.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 347 | REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41026 MARIA MURILLO DE BERNAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQU | G06 | 6 | | | 0 | 837 MODULO | 250,808 | | 95,466.70 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 348 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI-AYACUCHO-VICTOR FAJARDO HUALLA | G06 | 6 | | | 0 | 150 MODULO | 20,070 | | 20,069.52 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 349 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584 | G06 | 6 | | | 0 | 180 MODULO | 22,197 | | 19,318.70 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 350 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA DE MENORES N° 50334 - KELCCAYBAMBA-OCOBAMBA-LA CONVE | G06 | 6 | | | 0 | 272 MODULO | 39,079 | | 31,553.90 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 351 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA | G06 | 6 | | | 0 | 320 MODULO | 51,517 | | 51,516.60 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 352 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA EN EL DIST | G06 | 6 | | | 0 | 178 MODULO | 24,601 | | 23,449.52 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 353 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0101 LUIS WALTER ALVARADO BARTRA | G06 | 6 | | | 0 | 200 MODULO | 29,733 | | 22,538.50 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 354 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA | G06 | 6 | | | 0 | 250 MODULO | 33,480 | | 33,479.40 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 355 | CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 162 SAN JOSE OBRERO | G06 | 6 | | | 0 | 372 MODULO | 45,915 | | 32,964.78 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 356 | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, PABELLON DE AULAS, PABELLON DE ADMINISTRACION Y LOSAS MULTIPLES DE LA I.E. N° 6078 | G06 | 6 | | | 0 | 106 MODULO | 10,708 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 357 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38536 SAN JACINTO - VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | G06 | 6 | | 0 | 130 MODULO | 34,962 | | 13,684.10 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 358 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1404 MODULO | 204,544 | | 171,450.18 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 359 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA | G06 | 6 | | 0 | 46 MODULO | 10,343 | | 10,342.54 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 360 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JHON F. KENNEDY - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | G06 | 6 | | 0 | 902 MODULO | 165,515 | | 165,514.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 361 | RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N° 22256 SAN ANTONIO DE PADUA, PUEBLO NUEVO, CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 417 MODULO | 68,701 | | 68,700.53 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 362 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA | G06 | 6 | | 0 | 285 MODULO | 57,327 | | 57,326.50 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 363 | DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | G06 | 6 | | 0 | 181 MODULO | 24,728 | | 24,727.87 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 364 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB | G06 | 6 | | 0 | 427 MODULO | 65,726 | | 57,092.47 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 365 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA | G06 | 6 | | 0 | 1067 MODULO | 158,834 | | 117,683.30 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 366 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR | G06 | 6 | | 0 | 108 MODULO | 12,995 | | 12,274.81 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 367 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR | G06 | 6 | | 0 | 21 MODULO | 4,590 | | 4,589.70 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 368 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO IC | G06 | 6 | | | 0 | 216 MODULO | 33,183 | | 24,549.72 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 369 | CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO IC | G06 | 6 | | | 0 | 21 MODULO | 4,590 | | 4,314.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 370 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA | G06 | 6 | | | 0 | 410 MODULO | 60,347 | | 51,713.35 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 371 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHI | G06 | 6 | | | 0 | 668 MODULO | 101,575 | | 76,251.48 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 372 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO | G06 | 6 | | | 0 | 1 OBRA | 430,903 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 175,783.30 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 373 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 347,570 | | 347,570.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 374 | CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. ANTENOR ORREGO ESPINOZA | G06 | 6 | | | 0 | 1 INSTITUCION EDUCATIVA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 375 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 20 AULA | 51,765 | | 51,765.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 376 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO IC | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 35,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 35,000.00 | EJECUTADO I TRIMESTRE |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 377 | SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PUEB | G06 | 6 | | 0 | | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 30,400 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 30,400.00 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 378 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCH | G06 | 6 | | 0 | | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 28,000 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 28,000.00 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 379 | ELABORACION EXPTCO - PROYECTOS PMA PERU 6240 - APURIMAC - CHINCHEROS | G06 | 6 | | 0 | | 26 EXPEDIENTE TECNICO | 450,799 | | 154,340.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 380 | ELABORACION EXPTCO - PROYECTOS PMA PERU 6240 - AYACUCHO - HUAMANGA | G06 | 6 | | 0 | | 8 EXPEDIENTE TECNICO | 134,376 | | 46,584.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 381 | ELABORACION EXPTCOS - PROYECTOS PMA PERU 6240 - AYACUCHO - HUANTA | G06 | 6 | | 0 | | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 22,126 | | 11,376.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 382 | ELABORACION EXPTCOS - PROYECTOS PMA PERU 6240 - AYACUCHO - CANGALLO | G06 | 6 | | 0 | | 2 EXPEDIENTE TECNICO | 35,834 | | 12,540.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 383 | ELABORACION EXPTCO - PROYECTOS PMA PERU 6240 - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | G06 | 6 | | 0 | | 2 EXPEDIENTE TECNICO | 54,517 | | 20,350.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 384 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA | G06 | 6 | | 0 | | 1 SUPERVISION | 359,900 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 385 | EJECUCION OBRA PROYECTO PMA PERU 6240 - APURIMAC - CHINCHEROS | G06 | 6 | | 0 | | 12 OBRA | 1,894,144 | | 798,197.35 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 386 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - C | G06 | 6 | | 0 | | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 329,250 | | 325,500.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 387 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA ANCASH | G06 | 6 | | 0 | | 1 SUPERVISION | 4,629 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 388 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO | G06 | 6 | | 0 | 2131 MODULO | 749,441 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 389 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIM | G06 | 6 | | 0 | 2178 MODULO | 708,714 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 390 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC | G06 | 6 | | 0 | 2289 MODULO | 801,904 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 391 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA | G06 | 6 | | 0 | 1637 MODULO | 706,258 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 392 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS | G06 | 6 | | 0 | 1252 MODULO | 611,670 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 393 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 3410 MODULO | 1,100,031 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 394 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN | G06 | 6 | | 0 | 622 MODULO | 408,643 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 395 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ DE CASTILLA HUANCavelica-HUANCavelica | G06 | 6 | | 0 | 1019 MODULO | 536,913 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 396 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA- SAN NICOLAS- RODRIGUEZ DE | G06 | 6 | | | 0 | 923 MODULO | 510,050 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 397 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON CHONTAPACCHA- CAJAMARCA- CAJAMARCA- CAJAMARCA | G06 | 6 | | | 0 | 1761 MODULO | 749,154 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 398 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE - TUMBES-TUMBES-TUMBES | G06 | 6 | | | 0 | 567 MODULO | 372,646 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 399 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA- TAHUAMANU- MADRE DE DIOS | G06 | 6 | | | 0 | 430 MODULO | 369,101 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 400 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN- HUERTA GRANDE - TRUJILLO - TRUJILLO- LA LIBERTAD | G06 | 6 | | | 0 | 1556 MODULO | 649,822 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 401 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - C | G06 | 6 | | | 0 | 2433 MODULO | 893,320 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 402 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO- PUNO-PUNO-PUNO | G06 | 6 | | | 0 | 2166 MODULO | 770,859 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 403 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA-AREQUIPA- AREQUIPA | G06 | 6 | | | 0 | 1522 MODULO | 475,583 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 404 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER -CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO | G06 | 6 | | | 0 | 1909 MODULO | 763,779 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 405 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA | G06 | 6 | | | 0 | 2319 MODULO | 852,422 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 406 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO | G06 | 6 | | | 0 | 1699 MODULO | 748,726 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 407 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 2493 MODULO | 887,307 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 408 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS - LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 1753 MODULO | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 409 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUE | G06 | 6 | | | 0 | 2725 MODULO | 714,544 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 410 | EMBLEMATICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA IE Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CORONEL BOLOGNESI - TACNA - TACNA - TACNA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 130,482 | | 130,481.12 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 411 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22464 - PISCO - PISCO - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 45,343 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 412 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 158,020 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 413 | EMBLEMÁTICO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE ROSA DE SANTA MARÍA BREÑA LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TÉCNICO | 213,789 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 414 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA IIEE N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 219,244 | | 138,815.61 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 415 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE N° 6052 JOSÉ MARÍA EGUREN - BARRANCO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 232,248 | | 206,318.68 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 416 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 197,779 | | 146,009.61 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 417 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA IIEE N° 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 253,829 | | 155,943.82 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 418 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 128,255 | | 80,205.33 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 419 | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - L | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 174,970 | | 81,791.26 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 420 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 117,914 | | 109,777.91 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 421 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EQUIPO | 117,914 | | 109,777.91 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 422 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 128,255 | | 119,566.98 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 423 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA IIEE MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 187,556 | | 92,394.81 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 424 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 126,532 | | 117,935.47 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 425 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 176,178 | | 133,816.52 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 426 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 183,245 | | 170,687.66 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 427 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 183,245 | | 170,687.66 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 428 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 5,503 | | 5,502.50 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 429 | EJECUCION DE OBRA PROYECTO PER 6240 - AYACUCHO - LA MAR | G06 | 6 | | 0 | 4 OBRA | 533,540 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 430 | EJECUCION DE OBRAS PROYECTO PER 6240 HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | G06 | 6 | | 0 | 7 OBRA | 919,861 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 431 | SUPERVISION DE OBRAS PROYECTO PER 6240 - LA MAR - AYACUCHO | G06 | 6 | | 0 | 4 SUPERVISION | 65,595 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 432 | SUPERVISION DE OBRAS PROYECTO PER 6240 - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | G06 | 6 | | 0 | 7 SUPERVISION | 117,900 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 433 | SUPERVISION DE OBRAS PROYECTO PER 6240 - APURIMAC - CHINCHEROS | G06 | 6 | | 0 | 12 SUPERVISION | 237,568 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 434 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CEE FRANCISCO VASQUEZ GORRIO DE NASCA - NASCA - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 34,209 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 435 | SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL CE 3082 PARAISO FLORIDO - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 5,237 | 1 SUPERVISION | 5,236.28 | EJECUTADO I TRIMESTRE |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 436 | EMBLEMATICO - IE ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 298,000 | | 297,999.99 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 437 | EMBLEMATICO - IEE FAUSTINO MALDONADO - UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 409,593 | | 409,592.65 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 438 | EMBLEMATICO - IEE GREGORIO MARTINELLI APURIMAC - ANDAHUAYLAS - TALAVERA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 245,104 | | 245,104.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 439 | EMBLEMATICO - IEE SAN JUAN DE LA LIBERTAD - AMAZONAS - CHACHAPOYAS | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 93,173 | | 93,173.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 440 | EMBLEMATICO - IEE CN GLORIOSO SAN CARLOS - PUNO - PUNO - PUNO | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 210,785 | | 207,034.47 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 441 | EMBLEMATICO - IE MARISCAL OSCAR BENAVIDES - IQUITOS - MAYNAS - LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 323,584 | | 320,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 442 | EMBLEMATICO - IE LEONCIO PRADO - HUANUCO - HUANUCO | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 333,449 | | 4,500.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 443 | SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CE MARTIRES 27 DE FEBRERO | G06 | 6 | | | 0 | 200 MODULO | 30,320 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 444 | CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL CE N° 21581 DECISION CAMPESINA, CPM SAN JOSE BARRANCA | G06 | 6 | | | 0 | 209 MODULO | 36,647 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 445 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA IE CEB INCLUSIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 181 MODULO | 39,300 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 446 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE N° 18017-CHETO-CHACHAPOYAS - AMAZONAS | G06 | 6 | | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 447 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON CASTILLA SAN ISIDRO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC | G06 | 6 | | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 448 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE N° 18251 TOTORA DISTRITO DE TOTORA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 449 | CONSTRUCCION IEPM N° 10246 DEL CASERIO DE CHACAF, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 450 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO IES MIRAFLORES DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 451 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE PRIMARIA N° 10517 CP DE QUIDEN, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 466 | RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31834 SAN FRANCISCO - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 482 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IE N° 14079 DIVINO MAESTRO - SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 489 | EXP TCOS - PROYECTOS PER 640 - AYACUCHO - LA MAR | G06 | 6 | | 0 | 4 EXPEDIENTE TECNICO | 7,552 | | 5,760.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 491 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 1,832,695 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 492 | EMBLEMATICO - IIEE BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 62,926 | | 56,525.19 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 493 | EMBLEMATICO - IIEE CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 52,581 | | 48,868.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 494 | EMBLEMATICO - IIEE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTORIA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 52,581 | | 48,868.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 495 | EMBLEMATICO - IIEE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 53,561 | | 48,868.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 496 | EMBLEMATICO - IIEE MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 129,978 | | 49,748.17 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 497 | EMBLEMATICO - IIEE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - BREÑA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 54,541 | | 48,868.17 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 498 | EMBLEMÁTICO - IIEE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - LA PERLA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 52,581 | | 37,059.65 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 499 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISIÓN | 101,598 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 501 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 111,528 | | 43,677.01 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 502 | REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA - IC | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 20,496 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 503 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 148,398 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 504 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 - SAN MARTIN DE PORRES | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 168,958 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 505 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 290,128 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 506 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 178,061 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 507 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL CARMEN - CHINCHA - ICA, AFECTADA POR EL S | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 205,888 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 508 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO DEL | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 435,016 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 509 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 379,440 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 510 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 211,674 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 511 | RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 353,710 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 512 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 182 DE PISCO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 32,512 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 513 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CHINCHAYSUYO - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 122,837 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 514 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 1,765,543 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 515 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 2,726 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 517 | EMBLEMATICO IE ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 30 AULA | 69,592 | | 69,591.20 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 518 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN LUCAS - COLAN - PAITA - PIURA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 10,831 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 519 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14783 - SULLANA - SULLANA - PIURA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 520 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 - HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 521 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 30,571 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 522 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 315,490 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 523 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81786-PACASMAYO-PACASMAYO-LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 524 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 525 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 526 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFU-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 527 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14026-BERNAL-SECHURA-PIURA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 528 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10888 SENOR DE LOS MILAGROS-MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 529 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 26,494 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 530 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 531 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 532 | SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO N° 36190 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE - ANDABAMBA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 786,509 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 533 | SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - A | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 0 | | 0 | SUPRIMIDA |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 534 | EMBLEMATICO - GUE SAN CARLOS - PUNO - PUNO | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 777,695 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 535 | EMBLEMATICO - GUE SAN CARLOS - PUNO - PUNO | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 38,884,720 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 536 | EMBLEMATICO - GUE SAN CARLOS - PUNO - PUNO | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 525,000 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 537 | RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 32,283 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 538 | IE SIMON ROGRIGUEZ - NAZCA - NAZCA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 12 AULA | 45,270 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 539 | IE N° 20798 N° 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 54,779 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 540 | AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. N° 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 1,738,865 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 541 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 29,362,389 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 542 | SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE ANTENOR ORREGO ESPINOZA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 558,907 | | 520,037.43 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 543 | IE N° 23015 - MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ PALPA - PALPA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 61,836 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 544 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 4,272 | | 4,271.83 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 545 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | | 0 | 1 OBRA | 61,552 | | 61,551.06 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 546 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | G06 | 6 | | | 0 | 1 OBRA | 191,356 | | 191,355.32 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 547 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - SAN JOSE - TUMBES-TUMBES-TUMBES | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 102,004 | | 98,419.92 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 548 | CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270 "SAN JUAN BAUTISTA" HUAYCANATE | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 78,418 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 549 | EMBLEMATICO - COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS - LORETO - IQUITOS | G06 | 6 | | | 0 | 1753 MODULO | 691,596 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 550 | EMBLEMATICO - IIEE TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 229,379 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 551 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL IE 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, AYACUCHO | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 48,600 | | 48,600.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 552 | EMBLEMATICO - IIEE CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 276,872 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 553 | EMBLEMATICO - IIEE HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 339,621 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 554 | SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS LOCALES EDUCATIVOS | G06 | 6 | | | 0 | 200 INMUEBLE | 71,824 | | 4,204.35 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 555 | IE 20191-ALFONSO UGARTE-SAN VICENTE-CAÑETE | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 73,501 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 556 | IIEE N° 098 PERU JAPON - EL AGUSTINO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 69,547 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 557 | COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 484,190 | | 484,000.05 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 558 | IIEE CORONEL BOLOGNESI - TACNA - TACNA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 277,102 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 559 | IIEE N° 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 34,957 | | 34,956.66 | EN PROCESO |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 560 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRA EDUCATIVA | G06 | 6 | | 0 | 17 SUPERVISION | 32,000 | | 24,000.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 561 | SUSTITUCION Y CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IIEE N° 81566 - GUADALUPE PACASMAYO | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 6,151 | | 6,150.22 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 562 | PROYECTOS CON NUCLEOS EJECUTORES | G06 | 6 | | 0 | 57 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 12,800,000 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 563 | CENTRO EDUCATIVO N° 50260 SAN PABLO DISTRITO DE HUAYOPATA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 43,511 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 564 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 61,915 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 565 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL IE MARIA PARADO DE BELLIDO - PAUZA - PAUCAR DEL SARA SA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 36,969 | | 36,968.40 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 566 | ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | G06 | 6 | | 0 | 1 INSTITUCION EDUCATIVA | 335,341 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 569 | SUPERVISION DE LA OBRA IE 21015 - MALA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 94,021 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 570 | SUPERVISION DE OBRA IE 9 DE DICIEMBRE - CORA CORA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 131,047 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 571 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 2,829,351 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 572 | SUPERVISION RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE CAÑETE CAÑE | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 145,234 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 573 | AULA PRE FABRICADA EMBLEMATICO RICARDO BENTIN - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 14 AULA | 83,895 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 574 | SUPERVISION IIEE N° 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA VISTA ALEGRE | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 41,504 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 575 | SUPERVISION IIEE N° 17051-CUTERVO - CUTERVO-CAJAMARCA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 17,276 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 576 | SUPERVISION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA IIEE VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 8,126 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 577 | AULA PRE FABRICADA EMBLEMATICO IIEE MARIA PARADO DE BELLIDO RIMAC LIMA | G06 | 6 | | 0 | 25 AULA | 44,625 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 578 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 48,529 | | 32,719.38 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 579 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EQUIPO | 11,238 | | 4,155.00 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 580 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 123,046 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 581 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 21,251 | | 21,249.82 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 582 | DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | G06 | 6 | | 0 | 2 MODULO | 12,990 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 583 | GESTION DE PROYECTOS | G06 | 6 | | 0 | 100 INFORME | 440,822 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 584 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 65,189 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 585 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 73,304 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 586 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 43,197 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----|----|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 587 | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ-SANTA ANITA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 49,742 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 588 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ALTO RIESGO | G06 | 6 | | | 0 | 1 INSTITUCION EDUCATIVA | 578,474 | | 569,473.31 | EN PROCESO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 589 | DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES | G06 | 6 | | | 0 | 132 MODULO | 126,368 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 590 | DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | G06 | 6 | | | 0 | 300 MODULO | 87,821 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 592 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 587,128 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 593 | EQUIPAMIENTO EMBLEMATICO RICARDO PALMA SURQUILLO LIMA | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 419,149 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 594 | EQUIPAMIENTO EMBLEMATICO - GUE SAN CARLOS PUNO PUNO | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 484,119 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 595 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 MODULO | 157,884 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 596 | DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR | G06 | 6 | | | 0 | 44 MODULO | 14,520 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 599 | SUPERVISION IIEE N° 222 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 29,032 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 600 | SUPERVISION IIEE N° 22278 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | | 0 | 1 SUPERVISION | 51,523 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 601 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN | G06 | 6 | | | 0 | 3 MODULO | 136,813 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 602 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | G06 | 6 | | | 0 | 3 MODULO | 136,813 | | 0 | POR EJECUTAR |

| RESULTADOS POR ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----|----|--------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD OPERATIVA | ACTIVIDAD | | OE | LA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | |
| | | | | | POA - PIA | | POA - PIM (Al 30.06.10) | | ENE - JUN | | |
| | CC | DESCRIPCIÓN | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | ESTADO |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 603 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 3 MODULO | 136,813 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 604 | RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | G06 | 6 | | 0 | 3 MODULO | 136,813 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 605 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 474,772 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 606 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 OBRA | 23,738,579 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 607 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 204,971 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 608 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA | G06 | 6 | | 0 | 1 EXPEDIENTE TECNICO | 204,971 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 609 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIM | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 341,897 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 610 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SIMON RODRIGUEZ, NAZCA - NAZCA - ICA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 40,215 | | 0 | POR EJECUTAR |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 611 | ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MA | G06 | 6 | | 0 | 1 SUPERVISION | 280,026 | | 0 | POR EJECUTAR |