

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2012
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	AVANCE/EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 8,643,808.00	S/. 33,441,768.00	S/. 1,891,492.74	5.7%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO.-HUANUCO	S/. 6,421,322.00	S/. 30,157,135.00	S/. 7,776,915.64	25.8%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 12,896,217.00	S/. 18,481,336.00	S/. 2,725,432.30	14.7%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 20,895,073.00	S/. 18,127,251.00	S/. 4,530,803.05	25.0%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 19,052,719.00	S/. 1,821,916.51	9.6%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 18,458,421.00	S/. 2,298.66	0.0%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 5,747,867.00	S/. 6,769,315.00	S/. 716,605.77	10.6%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 1,365,296.00	S/. 18,460,303.00	S/. 301,337.50	1.6%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	S/. 1,092,191.00	S/. 12,098,205.00	S/. 2,502,446.79	20.7%
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 1,116,623.00	S/. 17,990,756.00	S/. 1,514,788.66	8.4%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 11,999,058.00	S/. 24,770,167.00	S/. 10,069,147.96	40.7%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" – LIMA – LIMA - LIMA	S/. 14,297,022.00	S/. 15,043,141.00	S/. 4,628,348.33	30.8%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 5,739,836.00	S/. 17,871,451.00	S/. 8,817,877.37	49.3%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 1,495,046.00	S/. 5,944,423.00	S/. 1,155,348.95	19.4%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2012
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	AVANCE/EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2130036	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 0.00	S/. 6,235,007.00	S/. 1,094,540.51	17.6%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 1,152,101.00	S/. 20,690,689.00	S/. 9,283,289.00	44.9%
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 6,122,224.00	S/. 28,454,754.00	S/. 1,859,637.43	6.5%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 6,936,567.00	S/. 14,513,575.00	S/. 2,146,951.19	14.8%
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 0.00	S/. 7,280,995.00	S/. 1,147,641.01	15.8%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 0.00	S/. 3,797,112.00	S/. 1,812,327.55	47.7%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" – LIMA – LIMA	S/. 13,613,801.00	S/. 5,553,691.00	S/. 1,708,359.39	30.8%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 4,513,520.00	S/. 7,950,797.00	S/. 2,084,689.96	26.2%
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 0.00	S/. 8,183,331.00	S/. 3,074,560.47	37.6%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 4,101,612.00	S/. 2,627,401.00	S/. 265,397.22	10.1%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 10,579,258.00	S/. 3,205,357.00	S/. 81,071.84	2.5%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 0.00	S/. 3,255,133.00	S/. 228,574.43	7.0%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 2,257,853.00	S/. 0.00	0.0%
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 2,473,332.00	S/. 1,429,396.38	57.8%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2012
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	AVANCE/EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 6,621,042.00	S/. 2,409,270.84	36.4%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,749,609.00	S/. 2,444,539.92	36.2%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 1,992,867.00	S/. 178,055.33	8.9%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 5,639,704.00	S/. 2,159,031.00	S/. 0.00	0.0%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 1,880,841.00	S/. 395,821.73	21.0%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 10,992,242.00	S/. 1,513,882.18	13.8%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 1,525,590.00	S/. 0.00	0.0%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 0.00	S/. 6,123,107.00	S/. 82,383.28	1.3%
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 2,035,456.00	S/. 19,287,463.00	S/. 0.00	0.0%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 1,523,217.00	S/. 0.00	0.0%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 2,134,394.00	S/. 0.00	0.0%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 2,125,278.00	S/. 0.00	0.0%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 185,022.00	S/. 0.00	0.0%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,487,277.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2012
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	AVANCE/EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 0.00	S/. 2,604,450.00	S/. 305,548.16	11.7%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 90,433.00	S/. 0.00	0.0%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 2,305,773.00	S/. 297,691.26	12.9%
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 853,410.00	S/. 37,870.92	4.4%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 385,484.00	S/. 46,313.26	12.0%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 0.00	S/. 6,125,591.00	S/. 0.00	0.0%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS -LORETO	S/. 0.00	S/. 2,748,069.00	S/. 32,570.64	1.2%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA	S/. 0.00	S/. 1,914,091.00	S/. 0.00	0.0%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 0.00	S/. 3,581,619.00	S/. 110,918.45	3.1%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 0.00	S/. 14,315,894.00	S/. 0.00	0.0%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 6,252,978.00	S/. 8,062,305.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 0.00	S/. 5,235,043.00	S/. 1,987,360.40	38.0%
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 15,458,420.00	S/. 22,908,612.00	S/. 5,543,206.48	24.2%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 16,332,532.00	S/. 20,639,929.00	S/. 352,000.00	1.7%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2012
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS
I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	AVANCE/EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 12,748,693.00	S/. 13,442,294.00	S/. 336,000.00	2.5%