

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2011
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
			PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 32,246,412.00	S/. 32,704,646.00	S/. 357,310.61	1.1%	17,897,997	483,412	2.7%	19,652,622	854,930	4.4%	12,869,888	9,714,842	75.5%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	S/. 18,119,122.00	S/. 29,221,134.00	S/. 71,184.00	0.2%	14,072,699	936,727	6.7%	14,011,346	664,750	4.7%	13,728,796	6,792,766	49.5%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR R BENAVIDES - QUITOS-QUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 19,492,813.00	S/. 37,216,177.00	S/. 18,036,370.66	48.5%	28,213,109	4,565,616	16.2%	37,506,634	6,957,118	18.5%	37,433,511	7,026,194	18.8%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 6,271,107.00	S/. 21,459,420.00	S/. 28,932.00	0.1%	5,926,654	540,511	9.1%	13,405,022	1,206,282	9.0%	12,944,361	4,048,341	31.3%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	S/. 3,749,144.00	S/. 29,254,137.00	S/. 6,453,462.71	22.1%	29,535,363	1,127,879	3.8%	20,720,387	1,137,968	5.5%	19,973,499	3,053,075	15.3%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" - JESUS MARIA - LIMA - LIMA	S/. 8,285,790.00	S/. 6,315,749.00	S/. 2,090,394.02	33.1%	25,679,203	3,827,331	14.9%	9,106,655	993,103	10.9%	8,296,381	418,006	5.0%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 24,212,500.00	S/. 22,543,737.00	S/. 43,176.00	0.2%	6,208,876	4,262,425	68.7%	17,324,642	7,497,226	43.3%	20,873,518	7,873,831	37.7%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 11,824,671.00	S/. 22,417,603.00	S/. 201,211.90	0.9%	14,538,171	653,118	4.5%	16,160,590	481,833	3.0%	2,052,835	382,256	18.6%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO	S/. 27,214,202.00	S/. 38,143,271.00	S/. 8,829,868.00	23.1%	23,051,729	11,173,805	48.5%	38,539,422	4,553,753	11.8%	34,026,620	9,986,786	29.3%
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 14,120,552.00	S/. 25,837,598.00	S/. 7,487,410.06	29.0%	23,417,586	2,897,306	12.4%	29,036,644	5,423,737	18.7%	20,786,746	4,675,978	22.5%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 42,336,147.00	S/. 49,753,387.00	S/. 2,644,879.27	5.3%	27,902,540	14,231,594	51.0%	43,425,158	10,150,952	23.4%	41,854,561	11,657,518	27.9%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" - LIMA - LIMA - LIMA	S/. 48,388,937.00	S/. 40,915,702.00	S/. 144,000.00	0.4%	16,239,934	9,181,004	56.5%	34,549,774	11,535,709	33.4%	29,006,632	5,342,251	18.4%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 0.00	S/. 19,755,232.00	S/. 166,296.00	0.8%	9,758,848	591,845	6.1%	11,872,381	4,786,490	40.3%	12,177,024	1,335,153	11.0%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 0.00	S/. 163,658.00	S/. 43,560.00	26.6%	9,204,478	503,071	5.5%	7,175,234		0.0%	7,269,921	6,256,739	86.1%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2011
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
			PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2130036	REMEDIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 0.00	S/. 10,859,023.00	S/. 117,594.00	1.1%	5,522,470	2,490,190	45.1%	5,931,878	439,229	7.4%	8,448,043	5,059,836	59.9%
2089919	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 41,556,040.00	S/. 22,186,128.00	S/. 6,637,686.08	29.9%	34,905,456	7,343,295	21.0%	28,659,925	7,811,519	27.3%	29,168,206	5,027,697	17.2%
2089922	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 18,537,706.00	S/. 25,667,004.00	S/. 283,026.00	1.1%	21,266,324	1,503,440	7.1%	18,451,719	705,847	3.8%	10,751,486	4,460,674	41.5%
2089921	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL GRAU - ABANCAY-ABANCAY - ABANCAY-APURIMAC	S/. 21,343,009.00	S/. 25,924,834.00	S/. 2,797,511.79	10.8%	13,995,955	4,569,925	32.7%	29,689,757	6,115,371	20.6%	21,598,568	4,893,893	22.7%
2116445	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 0.00	S/. 229,422.00	S/. 223,344.42	97.4%	969,394	506,445	52.2%	5,922,085	0	0.0%	12,769,437	10,188,466	79.8%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 10,844,552.00	S/. 11,698,159.00	S/. 2,247,788.33	19.2%	5,394,422	537,527	10.0%	7,438,550	26,770	0.4%	3,903,556	572,277	14.7%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" - LIMA - LIMA	S/. 15,394,691.00	S/. 24,895,891.00	S/. 2,355,794.57	9.5%	16,786,084	9,904,067	59.0%	26,311,400	6,443,667	24.5%	24,527,586	4,720,293	19.2%
2089931	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTÍN	S/. 13,820,697.00	S/. 17,501,919.00	S/. 2,801,796.09	16.0%	10,662,380	4,638,583	43.5%	18,215,205	4,457,819	24.5%	17,254,055	2,805,477	16.3%
2089930	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCOA-CORONEL PORTILLO- UCAYALI	S/. 29,475,408.00	S/. 17,914,544.00	S/. 4,986,482.07	27.8%	12,761,012	2,434,818	19.1%	19,498,396	4,844,041	24.8%	18,378,872	4,952,532	26.9%
2089925	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 6,492,513.00	S/. 8,041,817.00	S/. 782,990.87	9.7%	5,710,189	2,751,882	48.2%	8,880,861	3,226,058	36.3%	8,936,883	2,229,535	24.9%
2089918	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 11,355,457.00	S/. 7,719,521.00	S/. 1,875,240.56	24.3%	6,359,299	1,986,293	31.2%	10,233,694	3,155,672	30.8%	9,901,206	1,801,425	18.2%
2089926	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 14,853,264.00	S/. 13,944,855.00	S/. 5,177,653.63	37.1%	12,375,963	4,765,168	38.5%	14,311,572	3,033,949	21.2%	16,035,852	3,195,104	19.9%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES - LIMA - LIMA	S/. 3,305,453.00	S/. 385,776.00	S/. 152,028.13	39.4%	5,614,643	870,459	15.5%	6,199,013	2,271,379	36.6%	7,259,880	2,197,510	30.3%
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	S/. 4,253,950.00	S/. 6,918,756.00	S/. 169,879.68	2.5%	7,686,745	669,116	8.7%	4,981,148	2,599,837	52.2%	6,774,222	2,423,965	35.8%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2011
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
			PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 7,758,727.00	S/. 856,209.00	S/. 425,835.79	49.7%	8,130,919	1,138,222	14.0%	7,450,954	1,583,440	21.3%	7,101,716	3,161,260	44.5%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 7,044,631.00	S/. 12,079,948.00	S/. 889,258.34	7.4%	15,296,571	2,575,267	16.8%	14,155,172	3,443,736	24.3%	9,957,525	2,527,090	25.4%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 3,903,092.00	S/. 663,905.00	S/. 66,957.54	10.1%	1,805,884	1,023,485	56.7%	2,768,922	330,129	11.9%	2,479,062	610,121	24.6%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 3,371,516.00	S/. 7,024,097.00	S/. 2,608,125.79	37.1%	8,414,236	4,223,303	50.2%	9,612,855	594,950	6.2%	9,618,208	1,064,261	11.1%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 264,197.00	S/. 120,360.01	45.6%	4,061,511	609,794	15.0%	4,240,368	2,075,758	49.0%	4,190,340	568,377	13.6%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 201,398.00	S/. 201,247.63	99.9%	12,963,980	337,364	2.6%	5,743,827	465,750	8.1%	8,837,179	6,902,018	78.1%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 2,066,142.00	S/. 2,303,468.00	S/. 163,314.34	7.1%	2,810,362	983,247	35.0%	3,307,961	508,815	15.4%	3,343,803	1,007,497	30.1%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 14,199,141.00	S/. 13,449,904.00	S/. 6,113,901.40	45.5%	14,358,715	4,053,000	28.2%	14,912,326	2,512,025	16.8%	14,760,241	1,747,312	11.8%
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 9,216,037.00	S/. 8,437,824.00	S/. 1,140,022.28	13.5%	8,827,163	633,575	7.2%	10,716,906	1,013,174	9.5%	3,795,910	1,243,333	32.8%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 3,253,704.00	S/. 3,729,792.00	S/. 70,568.73	1.9%	1,330,383	888,028	66.7%	1,731,469	213,491	12.3%	1,834,025	189,438	10.3%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 4,341,993.00	S/. 109,652.00	S/. 48,134.48	43.9%	963,773	487,000	50.5%	1,558,617	302,379	19.4%	1,589,189	197,459	12.4%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 2,033,018.00	S/. 2,247,530.00	S/. 61,400.65	2.7%	1,052,246	577,024	54.8%	1,627,247	225,583	13.9%	1,640,845	148,473	9.0%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 2,326,826.00	S/. 750,553.00	S/. 107,037.34	14.3%	1,558,882	325,106	20.9%	849,305	202,102	23.8%	803,713	220,003	27.4%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2011
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
			PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" - BREÑA - LIMA - LIMA	S/. 5,042,600.00	S/. 2,237,296.00	S/. 178,021.59	8.0%	2,074,447	962,439	46.4%	6,255,840	245,975	3.9%	3,207,043	141,389	4.4%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 6,156,259.00	S/. 8,691,280.00	S/. 874,709.00	10.1%	9,516,416	1,577,549	16.6%	5,044,746	1,254,928	24.9%	4,998,975	587,435	11.8%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1071 "ALFONSO UGARTE" - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/. 5,765,650.00	S/. 3,362,269.00	S/. 1,113,064.03	33.1%	3,731,638	1,958,160	52.5%	3,690,481	474,222	12.8%	3,654,184	317,061	8.7%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" - BREÑA - LIMA - LIMA	S/. 4,619,559.00	S/. 4,160,981.00	S/. 427,241.91	10.3%	6,247,130	1,755,832	28.1%	6,683,024	838,274	12.5%	6,621,193	1,236,195	18.7%
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	S/. 13,809,629.00	S/. 4,310,826.00	S/. 2,404,273.97	55.8%	5,388,219	2,256,740	41.9%	5,718,752	578,100	10.1%	5,625,647	74,234	1.3%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	S/. 5,406,433.00	S/. 1,122,621.00	S/. 581,415.74	51.8%	1,666,480	326,410	19.6%	1,567,428	398,901	25.4%	1,527,906	35,374	2.3%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 12,393,092.00	S/. 5,862,214.00	S/. 2,554,682.56	43.6%	7,160,338	2,601,602	36.3%	7,543,631	1,731,676	23.0%	7,327,522	856,643	11.7%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS -LORETO	S/. 18,057,496.00	S/. 7,708,124.00	S/. 3,257,986.53	42.3%	8,928,907	2,192,852	24.6%	9,351,849	1,049,012	11.2%	7,380,810	103,932	1.4%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCVELICA-HUANCVELICA- HUANCVELICA-HUANCVELICA	S/. 7,055,271.00	S/. 3,014,709.00	S/. 1,543,221.50	51.2%	3,702,689	1,073,042	29.0%	4,009,237	609,572	15.2%	3,544,446	443,381	12.5%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 0.00	S/. 9,253,793.00	S/. 2,755,030.07	29.8%	10,137,042	5,544,317	54.7%	10,665,855	1,380,712	12.9%	10,562,310	503,996	4.8%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 10,624,047.00	S/. 2,856,079.00	S/. 1,894,197.78	66.3%	3,734,302	781,426	20.9%	4,130,730	636,352	15.4%	3,845,306	341,707	8.9%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%	4,584,152	0	0.0%	2,499,826	0	0.0%	422,500	7,000	1.7%
2135131	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2011 PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS														
CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
			PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL	PIM	EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAYRA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 0.00	S/. 1,288,285.00	S/. 1,288,285.00	100.0%	12,769,159	0	0.0%	2,463,546	195,200	7.9%	2,312,649	195,200	8.4%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 0.00	S/. 667,642.00	S/. 667,642.00	100.0%	12,746,400	176,000	1.4%	1,844,290	0	0.0%	1,692,222	176,000	10.4%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN	S/. 0.00	S/. 307,174.00	S/. 307,174.00	100.0%	9,821,804	168,000	1.7%	1,322,675	0	0.0%	1,188,503	168,000	14.1%