

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2012

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

III TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 8,643,808.00	S/. 62,990,363.14	S/. 32,975,298.00	S/. 23,548,236.00	S/. 14,838,195.27	63.0%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	S/. 6,421,322.00	S/. 49,450,158.89	S/. 28,119,049.00	S/. 20,900,896.00	S/. 19,602,941.18	93.8%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 12,896,217.00	S/. 77,994,405.82	S/. 60,207,889.00	S/. 5,254,396.00	S/. 4,420,251.74	84.1%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 20,895,073.00	S/. 37,906,753.20	S/. 23,396,634.00	S/. 15,973,799.00	S/. 12,179,974.91	76.2%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 62,077,912.16	S/. 44,064,066.00	S/. 16,164,051.00	S/. 12,742,289.36	78.8%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 41,395,518.51	S/. 22,593,245.00	S/. 13,882,802.00	S/. 3,659,046.42	26.4%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 5,747,867.00	S/. 29,988,321.00	S/. 20,037,064.00	S/. 1,533,573.00	S/. 934,664.09	60.9%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 1,365,296.00	S/. 33,779,362.60	S/. 12,625,128.00	S/. 15,809,531.00	S/. 10,607,405.64	67.1%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	S/. 1,092,191.00	S/. 54,722,991.34	S/. 46,665,621.00	S/. 16,365,347.00	S/. 9,211,107.52	56.3%
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 1,116,623.00	S/. 48,585,646.43	S/. 33,634,936.00	S/. 13,321,011.00	S/. 6,554,834.02	49.2%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 11,999,058.00	S/. 91,585,894.24	S/. 63,391,228.00	S/. 17,567,620.00	S/. 13,834,051.54	78.7%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" – LIMA – LIMA - LIMA	S/. 14,297,022.00	S/. 57,937,296.00	S/. 38,276,434.00	S/. 15,173,709.00	S/. 9,469,670.77	62.4%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 5,739,836.00	S/. 35,994,893.91	S/. 16,885,305.00	S/. 15,968,712.00	S/. 10,889,739.68	68.2%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 1,495,046.00	S/. 14,989,998.11	S/. 10,260,297.00	S/. 4,931,140.00	S/. 3,450,070.88	70.0%
2130036	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 0.00	S/. 16,510,817.75	S/. 12,089,628.00	S/. 4,843,907.00	S/. 4,408,357.50	91.0%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 1,152,101.00	S/. 85,859,149.71	S/. 67,260,078.00	S/. 19,909,146.00	S/. 15,674,906.78	78.7%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2012

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

III TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 6,122,224.00	S/. 64,992,766.35	S/. 27,648,322.00	S/. 25,285,806.00	S/. 14,429,947.35	57.1%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 6,936,567.00	S/. 49,695,919.96	S/. 35,787,266.00	S/. 15,163,999.00	S/. 6,751,872.69	44.5%
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 0.00	S/. 21,772,236.81	S/. 14,953,472.00	S/. 6,701,561.00	S/. 3,609,871.05	53.9%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 0.00	S/. 26,558,406.95	S/. 22,218,075.00	S/. 2,805,477.00	S/. 2,269,647.87	80.9%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" – LIMA – LIMA	S/. 13,613,801.00	S/. 40,955,601.48	S/. 33,904,773.00	S/. 6,783,521.00	S/. 3,354,819.10	49.5%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 4,513,520.00	S/. 31,613,899.99	S/. 23,135,480.00	S/. 6,624,298.00	S/. 4,057,067.38	61.2%
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 0.00	S/. 39,513,249.41	S/. 31,447,098.00	S/. 4,693,589.00	S/. 3,191,739.98	68.0%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 4,101,612.00	S/. 12,470,662.63	S/. 9,568,303.00	S/. 842,089.00	S/. 390,438.74	46.4%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 10,579,258.00	S/. 23,189,300.37	S/. 20,098,974.00	S/. 2,143,033.00	S/. 1,196,102.71	55.8%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 0.00	S/. 25,625,416.10	S/. 22,339,953.00	S/. 1,047,974.00	S/. 498,244.43	47.5%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 28,544,934.26	S/. 25,913,490.00	S/. 1,882,290.00	S/. 878,661.26	46.7%
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 23,100,527.57	S/. 20,509,177.00	S/. 2,246,626.00	S/. 1,493,877.29	66.5%
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 43,846,513.71	S/. 37,034,989.00	S/. 6,575,259.00	S/. 3,039,101.59	46.2%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 43,885,564.46	S/. 36,704,437.00	S/. 6,852,523.00	S/. 5,813,501.91	84.8%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,549,193.52	S/. 20,549,871.00	S/. 2,052,431.00	S/. 284,027.45	13.8%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 5,639,704.00	S/. 21,780,193.55	S/. 19,841,431.00	S/. 2,220,697.00	S/. 290,665.50	13.1%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2012

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

III TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 5,990,390.71	S/. 4,107,146.00	S/. 842,004.00	S/. 473,418.19	56.2%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 21,952,303.51	S/. 12,451,763.00	S/. 9,451,408.00	S/. 5,005,583.40	53.0%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,820,906.01	S/. 20,889,567.00	S/. 1,582,940.00	S/. 247,736.06	15.7%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 0.00	S/. 24,885,006.53	S/. 18,633,855.00	S/. 752,185.00	S/. 354,339.01	47.1%
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 2,035,456.00	S/. 37,984,069.68	S/. 17,966,183.00	S/. 18,177,801.00	S/. 10,569,575.72	58.1%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 15,375,048.00	S/. 10,975,637.00	S/. 1,553,410.00	S/. 50,184.15	3.2%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 20,960,336.00	S/. 16,154,926.00	S/. 2,302,448.00	S/. 864,310.25	37.5%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 16,471,720.98	S/. 14,026,439.00	S/. 2,134,024.00	S/. 1,184,002.01	55.5%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 12,279,094.00	S/. 10,384,988.00	S/. 176,337.00	S/. 5,398.47	3.1%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 27,032,435.23	S/. 22,864,909.00	S/. 6,510,309.00	S/. 3,380,456.38	51.9%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 0.00	S/. 12,783,381.34	S/. 10,165,034.00	S/. 786,106.00	S/. 391,650.83	49.8%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 32,023,202.44	S/. 31,904,864.00	S/. 238,968.00	S/. 50,184.15	21.0%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,976,407.80	S/. 19,812,855.00	S/. 2,454,620.00	S/. 1,440,511.53	58.7%
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,385,680.72	S/. 15,337,785.00	S/. 857,456.00	S/. 43,745.58	5.1%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,340,376.00	S/. 4,406,644.00	S/. 203,097.00	S/. 63,953.23	31.5%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 0.00	S/. 23,481,648.41	S/. 19,123,427.00	S/. 3,263,306.00	S/. 1,777,369.33	54.5%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2012

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

III TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS -LORETO	S/. 0.00	S/. 31,999,062.00	S/. 28,092,356.00	S/. 603,885.00	S/. 276,112.49	45.7%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA	S/. 0.00	S/. 11,248,542.62	S/. 9,279,729.00	S/. 308,278.00	S/. 45,276.92	14.7%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 0.00	S/. 23,574,551.55	S/. 20,116,256.00	S/. 704,171.00	S/. 334,772.01	47.5%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 0.00	S/. 28,212,757.50	S/. 18,318,268.00	S/. 14,365,650.00	S/. 8,421,404.02	58.6%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 6,252,978.00	S/. 20,000,000.00	S/. 7,000.00	S/. 571,759.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 0.00	S/. 21,000,000.00	S/. 3,685,924.00	S/. 5,288,860.00	S/. 3,685,923.98	69.7%
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 15,458,420.00	S/. 43,500,000.00	S/. 21,977,280.00	S/. 23,122,032.00	S/. 20,298,594.54	87.8%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 16,332,532.00	S/. 35,285,937.44	S/. 11,881,890.00	S/. 12,915,335.00	S/. 10,862,248.63	84.1%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 12,748,693.00	S/. 35,870,010.00	S/. 13,953,309.00	S/. 19,903,936.00	S/. 13,310,134.51	66.9%
2131095	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	S/. 25,922,724.00	S/. 27,758,546.73	S/. 1,490,977.00	S/. 4,280,667.00	S/. 414,201.45	9.7%
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	S/. 30,984,655.00	S/. 35,230,430.00	S/. 1,541,500.00	S/. 6,962,051.00	S/. 477,600.00	6.9%
2131091	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	S/. 34,265,769.00	S/. 48,602,897.13	S/. 698,053.00	S/. 8,142,417.00	S/. 310,937.50	3.8%
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	S/. 29,570,793.00	S/. 43,891,466.70	S/. 1,768,655.00	S/. 7,982,625.00	S/. 867,485.10	10.9%
2131097	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	S/. 21,360,258.00	S/. 32,724,352.85	S/. 1,113,787.00	S/. 5,412,851.00	S/. 726,671.55	13.4%
2131107	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	S/. 17,679,235.00	S/. 42,200,378.75	S/. 2,074,769.00	S/. 8,723,705.00	S/. 995,788.50	11.4%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO: 2012 PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS							
III TRIMESTRE							
CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2131124	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	S/. 19,728,009.00	S/. 57,437,190.03	S/. 1,746,827.00	S/. 9,903,529.00	S/. 218,023.12	2.2%
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	S/. 28,028,064.00	S/. 42,092,269.00	S/. 1,483,684.00	S/. 7,220,012.00	S/. 413,000.00	5.7%
2131580	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	S/. 22,438,397.00	S/. 36,195,207.50	S/. 1,075,146.00	S/. 5,504,925.00	S/. 0.00	0.0%
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	S/. 21,088,807.00	S/. 33,647,957.00	S/. 1,497,877.00	S/. 5,801,775.00	S/. 729,942.26	12.6%
2131589	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	S/. 22,429,180.00	S/. 35,031,307.76	S/. 1,566,608.00	S/. 5,870,786.00	S/. 560,039.97	9.5%
2131137	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 29,967,234.00	S/. 32,121,430.40	S/. 1,751,765.00	S/. 5,160,374.00	S/. 482,436.80	9.3%
2131610	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	S/. 0.00	S/. 42,826,663.62	S/. 1,659,838.00	S/. 6,794,616.00	S/. 509,975.25	7.5%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF