



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 3,975,482.00	S/. 62,990,363.14	S/. 20,765,837.66	S/. 5,398,979.00	S/. 2,628,735.26	48.7%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO.- HUANUCO	S/. 2,728,857.00	S/. 49,450,158.89	S/. 8,541,229.41	S/. 7,955,695.00	S/. 25,121.16	0.3%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 2,193,894.00	S/. 77,994,405.82	S/. 56,719,243.10	S/. 2,024,034.00	S/. 931,605.58	46.0%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 1,108,182.00	S/. 37,906,753.20	S/. 12,016,083.88	S/. 2,776,792.00	S/. 799,424.67	28.8%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 3,952,831.00	S/. 62,077,912.16	S/. 32,350,096.54	S/. 11,568,909.00	S/. 1,028,319.76	8.9%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 6,984,333.00	S/. 41,395,518.51	S/. 30,804,769.85	S/. 28,879,899.00	S/. 11,870,571.00	41.1%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 2,032,188.00	S/. 29,988,321.00	S/. 19,138,063.26	S/. 558,578.00	S/. 35,663.04	6.4%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 9,139,032.00	S/. 33,779,362.60	S/. 3,831,865.22	S/. 14,459,315.00	S/. 1,408,398.73	9.7%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	S/. 0.00	S/. 54,722,991.34	S/. 37,949,114.80	S/. 9,484,567.00	S/. 494,601.58	5.2%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 3,395,046.00	S/. 48,585,646.43	S/. 28,835,601.44	S/. 10,053,787.00	S/. 1,755,499.67	17.5%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 2,940,455.00	S/. 91,585,894.24	S/. 50,199,121.18	S/. 8,767,230.00	S/. 241,931.91	2.8%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" - LIMA - LIMA - LIMA	S/. 2,500,000.00	S/. 57,937,296.00	S/. 30,011,571.05	S/. 5,753,325.00	S/. 1,204,807.78	20.9%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 878,224.00	S/. 35,994,893.91	S/. 6,457,231.31	S/. 5,419,503.00	S/. 461,665.77	8.5%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 947,851.00	S/. 14,989,998.11	S/. 7,266,464.57	S/. 856,833.00	S/. 456,238.41	53.2%
2130036	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 1,057,659.00	S/. 16,510,817.75	S/. 7,816,625.52	S/. 392,766.00	S/. 135,355.28	34.5%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 2,529,435.00	S/. 85,859,149.71	S/. 51,866,568.92	S/. 1,213,209.00	S/. 281,397.21	23.2%
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 26,823,741.00	S/. 64,992,766.35	S/. 18,230,813.53	S/. 7,871,830.00	S/. 5,011,726.00	63.7%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 1,500,560.00	S/. 49,695,919.96	S/. 31,849,084.06	S/. 6,706,083.00	S/. 2,813,690.29	42.0%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 216,750.00	S/. 21,772,236.81	S/. 12,435,673.39	S/. 2,820,598.00	S/. 1,092,072.59	38.7%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 722,421.00	S/. 26,558,406.95	S/. 19,988,561.49	S/. 950,977.00	S/. 40,134.09	4.2%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 40,955,601.48	S/. 30,549,953.56	S/. 6,571,926.00	S/. 0.00	0.0%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 1,310,667.00	S/. 31,613,899.99	S/. 19,151,576.74	S/. 404,394.00	S/. 73,163.71	18.1%
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 2,462,849.00	S/. 39,513,249.41	S/. 28,326,350.43	S/. 945,804.00	S/. 70,992.49	7.5%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 1,433,606.00	S/. 12,470,662.63	S/. 9,177,864.41	S/. 754,946.00	S/. 0.00	0.0%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 473,511.00	S/. 23,189,300.37	S/. 18,902,871.53	S/. 745,315.00	S/. 0.00	0.0%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA- ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 1,552,431.00	S/. 25,625,416.10	S/. 21,851,468.01	S/. 419,613.00	S/. 9,759.34	2.3%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 28,544,934.26	S/. 25,037,320.14	S/. 381,471.00	S/. 2,491.31	0.7%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****II TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 23,100,527.57	S/. 20,837,936.50	S/. 1,925,048.00	S/. 1,822,636.65	94.7%
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 43,846,513.71	S/. 33,995,887.05	S/. 1,407,799.00	S/. 0.00	0.0%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 43,885,564.46	S/. 30,917,863.32	S/. 2,306,042.00	S/. 26,927.78	1.2%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,549,193.52	S/. 20,265,843.48	S/. 1,631,593.00	S/. 0.00	0.0%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 21,780,193.55	S/. 19,550,765.14	S/. 204,000.00	S/. 0.00	0.0%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 661,882.00	S/. 5,990,390.71	S/. 3,633,727.98	S/. 728,431.00	S/. 0.00	0.0%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 1,724,547.00	S/. 21,952,303.51	S/. 8,987,237.96	S/. 3,441,656.00	S/. 1,541,058.63	44.8%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,820,906.01	S/. 20,659,832.03	S/. 266,063.00	S/. 18,001.02	6.8%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 3,906,716.00	S/. 24,885,006.53	S/. 18,323,632.02	S/. 5,515,246.00	S/. 44,115.77	0.8%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 10,225,239.00	S/. 37,984,069.68	S/. 15,024,070.32	S/. 15,076,384.00	S/. 7,627,463.64	50.6%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 15,375,048.00	S/. 10,925,452.46	S/. 244,895.00	S/. 0.00	0.0%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 20,960,336.00	S/. 15,352,616.23	S/. 2,500,696.00	S/. 62,000.00	2.5%
2088729	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,471,720.98	S/. 12,842,436.98	S/. 328,021.00	S/. 0.00	0.0%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 12,279,094.00	S/. 10,379,589.61	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 27,032,435.23	S/. 19,495,416.43	S/. 413,285.00	S/. 10,964.20	2.7%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 1,476,579.00	S/. 12,783,381.34	S/. 9,773,383.18	S/. 403,785.00	S/. 0.00	0.0%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 32,023,202.44	S/. 31,854,679.94	S/. 19,616.00	S/. 0.00	0.0%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,976,407.80	S/. 18,372,343.54	S/. 227,176.00	S/. 0.00	0.0%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,385,680.72	S/. 15,294,039.80	S/. 90,000.00	S/. 0.00	0.0%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,340,376.00	S/. 4,342,690.33	S/. 61,597.00	S/. 0.00	0.0%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 2,211,172.00	S/. 23,481,648.41	S/. 17,369,541.41	S/. 1,010,155.00	S/. 23,484.00	2.3%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	S/. 1,574,578.00	S/. 31,999,062.00	S/. 27,819,085.45	S/. 449,236.00	S/. 2,842.09	0.6%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCANELICA-HUANCANELICA-HUANCANELICA	S/. 1,240,940.00	S/. 11,248,542.62	S/. 9,234,451.62	S/. 398,153.00	S/. 0.00	0.0%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 2,201,878.00	S/. 23,574,551.55	S/. 19,781,484.10	S/. 417,596.00	S/. 0.00	0.0%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 2,936,676.00	S/. 28,212,757.50	S/. 12,682,267.52	S/. 3,693,936.00	S/. 2,785,404.02	75.4%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 3,000,000.00	S/. 20,000,000.00	S/. 7,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 190,320.00	S/. 21,000,000.00	S/. 256,108.86	S/. 1,851,782.00	S/. 256,108.86	13.8%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 2,844,710.00	S/. 43,500,000.00	S/. 4,649,542.53	S/. 6,801,171.00	S/. 2,970,857.53	43.7%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 3,577,331.00	S/. 35,285,937.44	S/. 4,880,083.22	S/. 15,149,492.00	S/. 3,860,441.22	25.5%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 12,898,641.00	S/. 35,870,010.00	S/. 5,219,978.99	S/. 8,669,579.00	S/. 4,576,804.99	52.8%
2131095	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	S/. 15,000,000.00	S/. 27,758,546.73	S/. 12,229,927.99	S/. 20,231,628.00	S/. 11,153,152.26	55.1%
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	S/. 20,000,000.00	S/. 35,230,430.00	S/. 8,662,257.01	S/. 25,233,453.00	S/. 7,598,357.01	30.1%
2131091	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	S/. 25,000,000.00	S/. 48,602,897.13	S/. 14,425,712.96	S/. 25,000,000.00	S/. 14,038,597.96	56.2%
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	S/. 25,000,000.00	S/. 43,891,466.70	S/. 12,461,166.09	S/. 25,000,000.00	S/. 11,559,996.09	46.2%
2131097	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	S/. 15,000,000.00	S/. 32,724,352.85	S/. 16,764,470.63	S/. 22,955,189.00	S/. 16,377,355.63	71.3%
2131107	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	S/. 20,000,000.00	S/. 42,200,378.75	S/. 15,914,378.67	S/. 28,308,858.00	S/. 14,835,398.67	52.4%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

II TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2131124	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	S/. 40,000,000.00	S/. 57,437,190.03	S/. 14,340,748.70	S/. 40,000,000.00	S/. 12,811,944.78	32.0%
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	S/. 20,000,000.00	S/. 42,092,269.00	S/. 16,303,701.50	S/. 24,128,349.00	S/. 15,233,017.50	63.1%
2131580	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	S/. 20,000,000.00	S/. 36,195,207.50	S/. 1,075,145.50	S/. 16,576,712.00	S/. 0.00	0.0%
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	S/. 20,000,000.00	S/. 33,647,957.00	S/. 10,441,130.41	S/. 23,256,369.00	S/. 9,673,195.41	41.6%
2131589	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	S/. 20,000,000.00	S/. 35,031,307.76	S/. 5,143,541.50	S/. 20,584,157.00	S/. 4,136,973.74	20.1%
2131137	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 11,860,035.00	S/. 32,121,430.40	S/. 1,895,292.95	S/. 16,878,598.00	S/. 625,964.55	3.7%
2131610	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	S/. 35,000,000.00	S/. 42,826,663.62	S/. 1,149,862.62	S/. 35,000,000.00	S/. 0.00	0.0%
2131120	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	S/. 30,000,000.00	S/. 39,914,335.91	S/. 821,229.00	S/. 30,000,000.00	S/. 0.00	0.0%
2131587	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	S/. 40,000,000.00	S/. 52,211,804.41	S/. 514,055.00	S/. 40,000,000.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****II TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2131590	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	S/. 34,438,605.00	S/. 42,367,660.69	S/. 767,935.00	S/. 34,438,605.00	S/. 0.00	0.0%
2131627	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	S/. 30,000,000.00	S/. 42,903,777.21	S/. 901,170.00	S/. 30,000,000.00	S/. 901,170.00	3.0%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF