

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 3,975,482.00	S/. 62,990,363.14	S/. 44,179,552.22	S/. 8,482,285.00	S/. 5,825,239.44	68.7%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO.-HUANUCO	S/. 2,728,857.00	S/. 49,450,158.89	S/. 32,074,409.24	S/. 670,476.00	S/. 457,979.32	68.3%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 2,193,894.00	S/. 77,994,405.82	S/. 63,049,695.95	S/. 1,405,158.00	S/. 1,308,559.10	93.1%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 1,108,182.00	S/. 37,906,753.20	S/. 28,669,276.83	S/. 1,795,421.00	S/. 1,609,541.94	89.6%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 3,952,831.00	S/. 62,077,912.16	S/. 52,339,106.63	S/. 6,744,389.00	S/. 4,175,609.53	61.9%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 6,984,333.00	S/. 41,395,518.51	S/. 52,573,509.41	S/. 15,405,646.00	S/. 15,023,778.42	97.5%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 2,032,188.00	S/. 29,988,321.00	S/. 20,604,474.71	S/. 373,796.00	S/. 278,880.80	74.6%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 9,139,032.00	S/. 33,779,362.60	S/. 28,270,679.97	S/. 10,100,479.00	S/. 7,409,531.16	73.4%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	S/. 0.00	S/. 54,722,991.34	S/. 48,895,169.50	S/. 2,188,055.00	S/. 955,325.39	43.7%
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 3,395,046.00	S/. 48,585,646.43	S/. 40,467,284.18	S/. 4,941,479.00	S/. 1,893,635.00	38.3%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 2,940,455.00	S/. 91,585,894.24	S/. 67,837,935.05	S/. 1,238,310.00	S/. 1,083,844.30	87.5%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2088742	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" – LIMA – LIMA - LIMA	S/. 2,500,000.00	S/. 57,937,296.00	S/. 45,361,337.98	S/. 4,213,628.00	S/. 2,751,121.08	65.3%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 878,224.00	S/. 35,994,893.91	S/. 19,579,009.39	S/. 792,778.00	S/. 678,590.02	85.6%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 947,851.00	S/. 14,989,998.11	S/. 13,260,575.14	S/. 1,111,477.00	S/. 998,140.48	89.8%
2130036	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 1,057,659.00	S/. 16,510,817.75	S/. 12,700,506.64	S/. 379,830.00	S/. 309,264.36	81.4%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 2,529,435.00	S/. 85,859,149.71	S/. 70,573,059.78	S/. 602,881.00	S/. 476,424.75	79.0%
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 26,823,741.00	S/. 64,992,766.35	S/. 45,892,375.09	S/. 8,474,746.00	S/. 7,454,744.91	88.0%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 1,500,560.00	S/. 49,695,919.96	S/. 44,837,480.74	S/. 3,390,107.00	S/. 3,133,275.56	92.4%
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 216,750.00	S/. 21,772,236.81	S/. 20,456,324.37	S/. 2,726,029.00	S/. 2,473,721.71	90.7%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 722,421.00	S/. 26,558,406.95	S/. 22,748,753.85	S/. 285,980.00	S/. 183,082.77	64.0%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 40,955,601.48	S/. 35,292,948.19	S/. 2,348,930.00	S/. 232,118.67	9.9%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 1,310,667.00	S/. 31,613,899.99	S/. 23,664,217.99	S/. 254,507.00	S/. 187,128.42	73.5%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 2,462,849.00	S/. 39,513,249.41	S/. 31,919,617.99	S/. 291,079.00	S/. 203,029.95	69.8%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 1,433,606.00	S/. 12,470,662.63	S/. 9,878,213.87	S/. 367,078.00	S/. 103,933.87	28.3%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 473,511.00	S/. 23,189,300.37	S/. 22,283,691.31	S/. 1,044,241.00	S/. 938,872.97	89.9%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA- ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 1,552,431.00	S/. 25,625,416.10	S/. 22,859,768.90	S/. 293,207.00	S/. 189,251.90	64.5%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 28,544,934.26	S/. 26,989,506.75	S/. 339,667.00	S/. 166,436.34	49.0%
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 23,100,527.57	S/. 24,756,170.93	S/. 2,017,136.00	S/. 1,890,558.93	93.7%
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 43,846,513.71	S/. 42,208,937.93	S/. 1,297,584.00	S/. 1,246,956.34	96.1%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 43,885,564.46	S/. 37,202,922.64	S/. 342,973.00	S/. 256,369.50	74.7%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,549,193.52	S/. 22,230,320.05	S/. 165,807.00	S/. 147,722.28	89.1%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 21,780,193.55	S/. 21,533,337.49	S/. 142,800.00	S/. 136,320.00	95.5%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 661,882.00	S/. 5,990,390.71	S/. 4,419,510.40	S/. 235,516.00	S/. 128,844.71	54.7%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 1,724,547.00	S/. 21,952,303.51	S/. 17,424,894.16	S/. 1,879,519.00	S/. 1,750,660.31	93.1%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,820,906.01	S/. 22,220,664.62	S/. 194,544.00	S/. 181,946.05	93.5%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 3,906,716.00	S/. 24,885,006.53	S/. 19,072,867.14	S/. 412,592.00	S/. 178,448.36	43.3%
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 10,225,239.00	S/. 37,984,069.68	S/. 47,796,841.47	S/. 13,689,824.00	S/. 12,022,081.14	87.8%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 15,375,048.00	S/. 14,792,523.43	S/. 209,511.00	S/. 130,225.03	62.2%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 20,960,336.00	S/. 17,696,057.08	S/. 324,465.00	S/. 311,867.46	96.1%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 16,471,720.98	S/. 15,105,566.54	S/. 279,455.00	S/. 226,945.03	81.2%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 12,279,094.00	S/. 10,492,626.71	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 27,032,435.23	S/. 25,548,686.41	S/. 308,970.00	S/. 111,909.23	36.2%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 1,476,579.00	S/. 12,783,381.34	S/. 10,450,596.31	S/. 225,545.00	S/. 122,672.99	54.4%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 32,023,202.44	S/. 31,956,593.25	S/. 17,650.00	S/. 4,922.28	27.9%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2088743	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,976,407.80	S/. 20,772,215.96	S/. 159,023.00	S/. 159,022.75	100.0%
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,385,680.72	S/. 16,056,414.05	S/. 63,000.00	S/. 63,000.00	100.0%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,340,376.00	S/. 4,484,190.49	S/. 61,597.00	S/. 0.00	0.0%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 2,211,172.00	S/. 23,481,648.41	S/. 20,568,856.47	S/. 257,116.00	S/. 169,552.55	65.9%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	S/. 1,574,578.00	S/. 31,999,062.00	S/. 28,487,426.21	S/. 252,942.00	S/. 142,921.62	56.5%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCAMELICA-HUANCAMELICA-HUANCAMELICA	S/. 1,240,940.00	S/. 11,248,542.62	S/. 9,563,587.94	S/. 214,448.00	S/. 123,361.03	57.5%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 2,201,878.00	S/. 23,574,551.55	S/. 20,379,144.64	S/. 240,877.00	S/. 138,838.82	57.6%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 2,936,676.00	S/. 28,212,757.50	S/. 27,710,476.05	S/. 4,312,498.00	S/. 4,102,286.16	95.1%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 3,000,000.00	S/. 20,000,000.00	S/. 7,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 190,320.00	S/. 21,000,000.00	S/. 7,382,000.41	S/. 2,022,431.00	S/. 1,935,695.28	95.7%
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 2,844,710.00	S/. 43,500,000.00	S/. 35,408,292.15	S/. 5,925,596.00	S/. 5,602,792.92	94.6%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 3,577,331.00	S/. 35,285,937.44	S/. 22,840,200.94	S/. 4,665,786.00	S/. 4,532,654.28	97.1%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 12,898,641.00	S/. 35,870,010.00	S/. 28,856,823.07	S/. 6,862,921.00	S/. 6,062,880.07	88.3%
2131095	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	S/. 15,000,000.00	S/. 27,758,546.73	S/. 38,590,670.24	S/. 20,242,424.00	S/. 17,502,941.66	86.5%
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	S/. 20,000,000.00	S/. 35,230,430.00	S/. 43,842,816.46	S/. 22,669,352.00	S/. 21,057,343.43	92.9%
2131091	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	S/. 25,000,000.00	S/. 48,602,897.13	S/. 54,246,424.70	S/. 27,958,272.00	S/. 27,073,789.03	96.8%
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	S/. 25,000,000.00	S/. 43,891,466.70	S/. 42,761,832.47	S/. 26,906,072.00	S/. 20,186,097.78	75.0%
2131097	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	S/. 15,000,000.00	S/. 32,724,352.85	S/. 46,783,493.58	S/. 22,419,879.00	S/. 20,841,453.23	93.0%
2131107	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	S/. 20,000,000.00	S/. 42,200,378.75	S/. 53,601,411.95	S/. 26,837,090.00	S/. 24,646,382.76	91.8%
2131124	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	S/. 40,000,000.00	S/. 57,437,190.03	S/. 28,799,144.98	S/. 15,849,551.00	S/. 13,360,255.09	84.3%
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	S/. 20,000,000.00	S/. 42,092,269.00	S/. 54,317,933.50	S/. 29,946,995.00	S/. 25,734,523.70	85.9%
2131580	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	S/. 20,000,000.00	S/. 36,195,207.50	S/. 16,698,998.48	S/. 11,661,484.00	S/. 9,178,073.09	78.7%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2013
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

IV TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	S/. 20,000,000.00	S/. 33,647,957.00	S/. 35,544,390.45	S/. 20,952,864.00	S/. 19,792,053.65	94.5%
2131589	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	S/. 20,000,000.00	S/. 35,031,307.76	S/. 27,211,488.36	S/. 17,453,572.00	S/. 12,272,011.23	70.3%
2131137	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 11,860,035.00	S/. 32,121,430.40	S/. 22,004,716.11	S/. 12,312,618.00	S/. 11,333,366.76	92.0%
2131610	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	S/. 35,000,000.00	S/. 42,826,663.62	S/. 26,523,079.33	S/. 18,796,235.00	S/. 17,398,333.84	92.6%
2131120	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	S/. 30,000,000.00	S/. 39,914,335.91	S/. 2,321,865.24	S/. 583,581.00	S/. 583,580.76	100.0%
2131587	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	S/. 40,000,000.00	S/. 52,211,804.41	S/. 1,123,667.52	S/. 672,805.00	S/. 351,636.49	52.3%
2131590	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	S/. 34,438,605.00	S/. 42,367,660.69	S/. 1,576,717.90	S/. 680,543.00	S/. 657,690.51	96.6%
2131627	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	S/. 30,000,000.00	S/. 42,903,777.21	S/. 1,964,268.33	S/. 607,486.00	S/. 607,484.76	100.0%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF