

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 3,975,482.00	S/. 62,990,363.14	S/. 34,655,355.00	S/. 5,827,874.00	S/. 328,856.00	5.6%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO.- HUANUCO	S/. 2,728,857.00	S/. 49,450,158.89	S/. 31,199,471.00	S/. 5,232,819.00	S/. 25,121.00	0.5%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 2,193,894.00	S/. 77,994,405.82	S/. 60,681,809.00	S/. 2,587,073.00	S/. 0.00	0.0%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 1,108,182.00	S/. 37,906,753.20	S/. 26,479,465.00	S/. 4,020,568.00	S/. 769,709.00	19.1%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 3,952,831.00	S/. 62,077,912.16	S/. 45,380,188.00	S/. 11,232,549.00	S/. 207,945.00	1.9%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 6,984,333.00	S/. 41,395,518.51	S/. 30,843,262.00	S/. 28,368,667.00	S/. 6,657,888.00	23.5%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 2,032,188.00	S/. 29,988,321.00	S/. 20,114,296.00	S/. 1,031,717.00	S/. 0.00	0.0%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 9,139,032.00	S/. 33,779,362.60	S/. 16,055,709.00	S/. 12,493,840.00	S/. 746,808.00	6.0%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CUSCO	S/. 0.00	S/. 54,722,991.34	S/. 47,008,680.00	S/. 15,512,806.00	S/. 3,875.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 3,395,046.00	S/. 48,585,646.43	S/. 37,962,243.00	S/. 10,317,643.00	S/. 1,266,663.00	12.3%
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 2,940,455.00	S/. 91,585,894.24	S/. 65,915,982.00	S/. 8,569,909.00	S/. 0.00	0.0%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" – LIMA – LIMA - LIMA	S/. 2,500,000.00	S/. 57,937,296.00	S/. 40,859,387.00	S/. 7,656,334.00	S/. 332,041.00	4.3%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 878,224.00	S/. 35,994,893.91	S/. 18,794,957.00	S/. 7,913,472.00	S/. 461,666.00	5.8%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 947,851.00	S/. 14,989,998.11	S/. 11,629,318.00	S/. 2,166,042.00	S/. 251,228.00	11.6%
2130036	REMEDIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 1,057,659.00	S/. 16,510,817.75	S/. 12,197,078.00	S/. 1,288,727.00	S/. 107,450.00	8.3%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 2,529,435.00	S/. 85,859,149.71	S/. 69,722,365.00	S/. 1,983,448.00	S/. 39,201.00	2.0%
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 26,823,741.00	S/. 64,992,766.35	S/. 34,978,031.00	S/. 7,947,257.00	S/. 2,359,442.00	29.7%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 1,500,560.00	S/. 49,695,919.96	S/. 39,932,974.00	S/. 7,604,472.00	S/. 1,329,577.00	17.5%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 216,750.00	S/. 21,772,236.81	S/. 16,423,800.00	S/. 4,794,372.00	S/. 718,085.00	15.0%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 722,421.00	S/. 26,558,406.95	S/. 22,391,923.00	S/. 1,607,754.00	S/. 0.00	0.0%
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 40,955,601.48	S/. 34,948,134.00	S/. 3,518,182.00	S/. 0.00	0.0%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 1,310,667.00	S/. 31,613,899.99	S/. 23,298,329.00	S/. 629,270.00	S/. 0.00	0.0%
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 2,462,849.00	S/. 39,513,249.41	S/. 31,529,124.00	S/. 2,150,582.00	S/. 0.00	0.0%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 1,433,606.00	S/. 12,470,662.63	S/. 9,681,314.00	S/. 1,181,304.00	S/. 0.00	0.0%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 473,511.00	S/. 23,189,300.37	S/. 20,421,511.00	S/. 1,251,534.00	S/. 0.00	0.0%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 1,552,431.00	S/. 25,625,416.10	S/. 22,494,387.00	S/. 872,820.00	S/. 0.00	0.0%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 28,544,934.26	S/. 26,815,657.00	S/. 795,406.00	S/. 0.00	0.0%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 23,100,527.57	S/. 21,038,053.00	S/. 373,821.00	S/. 0.00	0.0%
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 43,846,513.71	S/. 40,024,528.00	S/. 2,966,318.00	S/. 0.00	0.0%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 43,885,564.46	S/. 36,731,509.00	S/. 2,850,938.00	S/. 0.00	0.0%
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,549,193.52	S/. 21,934,875.00	S/. 607,903.00	S/. 0.00	0.0%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 21,780,193.55	S/. 21,397,017.00	S/. 578,445.00	S/. 0.00	0.0%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 661,882.00	S/. 5,990,390.71	S/. 4,174,943.00	S/. 504,604.00	S/. 0.00	0.0%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 1,724,547.00	S/. 21,952,303.51	S/. 14,019,078.00	S/. 5,033,300.00	S/. 0.00	0.0%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,820,906.01	S/. 21,952,795.00	S/. 556,835.00	S/. 0.00	0.0%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 3,906,716.00	S/. 24,885,006.53	S/. 18,732,704.00	S/. 6,400,106.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 10,225,239.00	S/. 37,984,069.68	S/. 27,210,795.00	S/. 16,584,927.00	S/. 2,165,824.00	13.1%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 15,375,048.00	S/. 14,628,096.00	S/. 497,818.00	S/. 0.00	0.0%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 20,960,336.00	S/. 17,191,267.00	S/. 817,575.00	S/. 0.00	0.0%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 16,471,720.98	S/. 14,747,699.00	S/. 556,783.00	S/. 0.00	0.0%
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 12,279,094.00	S/. 10,492,627.00	S/. 63,300.00	S/. 0.00	0.0%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 27,032,435.23	S/. 25,420,891.00	S/. 976,191.00	S/. 0.00	0.0%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 1,476,579.00	S/. 12,783,381.34	S/. 10,220,816.00	S/. 678,895.00	S/. 0.00	0.0%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 32,023,202.44	S/. 31,946,749.00	S/. 87,060.00	S/. 0.00	0.0%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,976,407.80	S/. 20,613,193.00	S/. 454,390.00	S/. 0.00	0.0%



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,385,680.72	S/. 15,993,414.00	S/. 248,082.00	S/. 0.00	0.0%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,340,376.00	S/. 4,484,190.00	S/. 61,597.00	S/. 0.00	0.0%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 2,211,172.00	S/. 23,481,648.41	S/. 20,245,317.00	S/. 77,460.00	S/. 0.00	0.0%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	S/. 1,574,578.00	S/. 31,999,062.00	S/. 28,210,824.00	S/. 713,684.00	S/. 0.00	0.0%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCANELICA-HUANCANELICA-HUANCANELICA	S/. 1,240,940.00	S/. 11,248,542.62	S/. 9,328,949.00	S/. 537,062.00	S/. 0.00	0.0%
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 2,201,878.00	S/. 23,574,551.55	S/. 20,124,374.00	S/. 756,830.00	S/. 0.00	0.0%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 2,936,676.00	S/. 28,212,757.50	S/. 22,166,585.00	S/. 6,822,465.00	S/. 1,907,834.00	28.0%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 3,000,000.00	S/. 20,000,000.00	S/. 7,000.00	S/. 156,259.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 190,320.00	S/. 21,000,000.00	S/. 3,804,352.00	S/. 3,405,664.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 2,844,710.00	S/. 43,500,000.00	S/. 25,882,390.00	S/. 8,984,244.00	S/. 1,561,992.00	17.4%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 3,577,331.00	S/. 35,285,937.44	S/. 15,041,101.00	S/. 19,301,375.00	S/. 1,266,209.00	6.6%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 12,898,641.00	S/. 35,870,010.00	S/. 19,601,455.00	S/. 8,832,880.00	S/. 2,866,416.00	32.5%
2131095	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	S/. 15,000,000.00	S/. 27,758,546.73	S/. 12,054,231.00	S/. 12,147,384.00	S/. 5,178,077.00	42.6%
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	S/. 20,000,000.00	S/. 35,230,430.00	S/. 9,032,763.00	S/. 14,014,323.00	S/. 1,293,083.00	9.2%
2131091	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	S/. 25,000,000.00	S/. 48,602,897.13	S/. 12,734,622.00	S/. 25,000,000.00	S/. 3,550,952.00	14.2%
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	S/. 25,000,000.00	S/. 43,891,466.70	S/. 17,423,754.00	S/. 25,000,000.00	S/. 9,019,413.00	36.1%
2131097	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	S/. 15,000,000.00	S/. 32,724,352.85	S/. 13,674,257.00	S/. 14,263,768.00	S/. 7,318,247.00	51.3%
2131107	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	S/. 20,000,000.00	S/. 42,200,378.75	S/. 17,100,532.00	S/. 16,023,804.00	S/. 7,479,124.00	46.7%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2131124	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	S/. 40,000,000.00	S/. 57,437,190.03	S/. 12,717,029.00	S/. 40,000,000.00	S/. 10,627,594.00	26.6%
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	S/. 20,000,000.00	S/. 42,092,269.00	S/. 15,829,568.00	S/. 15,369,238.00	S/. 7,632,977.00	49.7%
2131580	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	S/. 20,000,000.00	S/. 36,195,207.50	S/. 1,595,569.00	S/. 16,706,220.00	S/. 0.00	0.0%
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	S/. 20,000,000.00	S/. 33,647,957.00	S/. 6,327,589.00	S/. 16,573,350.00	S/. 4,829,712.00	29.1%
2131589	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	S/. 20,000,000.00	S/. 35,031,307.76	S/. 9,411,079.00	S/. 10,625,952.00	S/. 2,751,767.00	25.9%
2131137	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 11,860,035.00	S/. 32,121,430.40	S/. 6,771,747.00	S/. 10,528,436.00	S/. 612,893.00	5.8%
2131610	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	S/. 35,000,000.00	S/. 42,826,663.62	S/. 1,914,825.00	S/. 35,000,000.00	S/. 0.00	0.0%
2131120	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	S/. 30,000,000.00	S/. 39,914,335.91	S/. 1,349,231.00	S/. 30,000,000.00	S/. 0.00	0.0%
2131587	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	S/. 40,000,000.00	S/. 52,211,804.41	S/. 772,031.00	S/. 40,000,000.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2013****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2131590	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	S/. 34,438,605.00	S/. 42,367,660.69	S/. 919,027.00	S/. 34,438,605.00	S/. 0.00	0.0%
2131627	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	S/. 30,000,000.00	S/. 42,903,777.21	S/. 1,053,041.00	S/. 30,000,000.00	S/. 0.00	0.0%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF