



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA REGULAR

IV TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2078562	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE N° 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE - LIMA.	S/. 97,160.00	S/. 5,845,023.53	S/. 5,721,311.76	S/. 458,058.00	S/. 262,219.88	57.25%
2113044	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	S/. 0.00	S/. 3,068,807.24	S/. 2,504,572.60	S/. 389,038.00	S/. 90,913.53	23.37%
2094824	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO - UCHIZA – TOCACHE - SAN MARTÍN	S/. 1,091,485.00	S/. 6,143,347.84	S/. 9,001,292.33	S/. 5,562,177.00	S/. 4,954,432.96	89.07%
2090860	RECONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/. 1,096,745.00	S/. 4,798,233.00	S/. 5,054,231.99	S/. 754,594.00	S/. 705,872.50	93.54%
2030358	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86054 JAVIER ROMERO MAGUIÑA - huanchay - huaraz - ancash	S/. 69,006.00	S/. 5,131,916.57	S/. 5,162,202.45	S/. 135,673.00	S/. 65,260.37	48.10%
2108838	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38083 LOS LICENCIADOS- AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	S/. 174,888.00	S/. 3,528,465.00	S/. 3,078,707.59	S/. 412,744.00	S/. 358,625.43	86.89%
2026764	SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARTIRES 27 DE FEBRERO - junin - huancayo - el tambo	S/. 118,704.00	S/. 2,655,956.00	S/. 3,751,961.50	S/. 94,461.00	S/. 9,231.06	9.77%
2092834	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38473 – CAYARA – VÍCTOR FAJARDO – AYACUCHO	S/. 226,276.00	S/. 1,921,218.00	S/. 2,110,600.71	S/. 533,168.00	S/. 512,165.76	96.06%
2092833	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA – CAYARA – VÍCTOR FAJARDO – AYACUCHO	S/. 152,627.00	S/. 1,255,759.00	S/. 1,802,196.65	S/. 722,206.00	S/. 708,266.47	98.07%
2078682	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00903 SAN JUAN BAUTISTA – NUEVA CAJAMARCA – RIOJA – SAN MARTIN	S/. 846,914.00	S/. 3,934,350.00	S/. 5,370,843.29	S/. 2,216,626.00	S/. 2,092,277.29	94.39%
2088324	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA.	S/. 88,490.00	S/. 957,997.00	S/. 672,580.04	S/. 46,264.00	S/. 5,582.68	12.07%
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	S/. 3,979,850.00	S/. 5,490,319.00	S/. 88,252.11	S/. 124,771.00	S/. 0.00	0.00%
2107989	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA	S/. 1,607,705.00	S/. 2,509,848.00	S/. 58,357.26	S/. 33,591.00	S/. 90.45	0.27%
2061520	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	S/. 616,649.00	S/. 4,588,054.00	S/. 5,276,740.79	S/. 625,255.00	S/. 448,771.40	71.77%
2113990	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA	S/. 98,522.00	S/. 3,274,591.00	S/. 1,281,418.80	S/. 1,428,463.00	S/. 1,215,861.00	85.12%
2063050	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/. 359,348.00	S/. 4,189,083.00	S/. 4,526,419.38	S/. 358,218.00	S/. 161,440.35	45.07%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA REGULAR

IV TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	S/. 2,618,337.00	S/. 3,743,931.00	S/. 48,024.70	S/. 12,007.00	S/. 12,006.17	99.99%
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	S/. 0.00	S/. 1,373,637.00	S/. 35,279.64	S/. 343,190.00	S/. 0.00	0.00%
2114912	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURAN Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA I.E. N 5180 - ABRAHAM VALDELOMAR- AA.HH. LADERAS DE CHILLON - PUENTE PIEDRA - LIMA	S/. 651,880.00	S/. 3,226,859.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2113989	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	S/. 808,872.00	S/. 1,669,760.00	S/. 449,553.24	S/. 1,751,797.00	S/. 449,553.24	25.66%
2114913	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPÓN - PIURA.	S/. 2,409,541.00	S/. 3,528,229.00	S/. 74,310.50	S/. 44,588.00	S/. 29,724.20	66.66%
2092841	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.	S/. 5,636,254.00	S/. 6,985,549.00	S/. 86,600.00	S/. 4,437,575.00	S/. 0.00	0.00%
2103338	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 8171 SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CEDROS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	S/. 448,365.00	S/. 2,212,036.00	S/. 2,018,247.14	S/. 360,175.00	S/. 292,273.06	81.15%
2092491	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº41026 MARÍA MURILLO DE BERNAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO- AREQUIPA	S/. 0.00	S/. 693,963.00	S/. 130,574.27	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2090836	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22464 – PISCO – PISCO – ICA	S/. 0.00	S/. 1,954,887.00	S/. 1,912,145.76	S/. 72,447.00	S/. 70,601.15	97.45%
2046147	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. Nº 3022 – JOSE SABOGAL – SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA	S/. 4,945,944.00	S/. 3,946,940.00	S/. 7,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2078567	RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 “ALFONSO UGARTE”- SAN VICENTE – CAÑETE	S/. 45,483.00	S/. 2,821,098.00	S/. 2,565,803.96	S/. 46,342.00	S/. 22,886.70	49.39%
2030493	CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 162 SAN JOSE OBRERO - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	S/. 0.00	S/. 1,577,375.00	S/. 58,484.41	S/. 43,447.00	S/. 0.00	0.00%
2106016	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ- SANTA ANITA - LIMA.	S/. 14,423.00	S/. 1,881,837.00	S/. 1,806,004.79	S/. 1,390,702.00	S/. 1,255,851.41	90.30%
2023061	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO Nº 22298) - ICA	S/. 0.00	S/. 1,980,950.00	S/. 1,814,023.48	S/. 17,535.00	S/. 17,533.08	99.99%
2088274	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL C.E.E. FRANCISCO VASQUEZ GORRIO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA	S/. 0.00	S/. 1,135,587.00	S/. 1,096,560.64	S/. 4,900.00	S/. 4,415.40	90.11%
2088291	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO – ICA – ICA – ICA	S/. 0.00	S/. 2,239,744.00	S/. 2,368,096.83	S/. 6,777.00	S/. 6,110.82	90.17%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA REGULAR

IV TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2030498	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, PABELLÓN DE AULAS, PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOSAS MULTIPLES DE LA I.E. N° 6078 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	S/. 0.00	S/. 1,095,225.00	S/. 23,751.61	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2114910	SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1116 HERMASIA PAGET DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	S/. 620,000.00	S/. 643,455.00	S/. 574,863.74	S/. 20,764.00	S/. 452.40	2.18%
2046706	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 PERÚ JAPÓN – EL AGUSTINO - LIMA – LIMA	S/. 2,000,000.00	S/. 2,159,443.00	S/. 17,100.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2088275	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SIMON RODRIGUEZ, NAZCA-NAZCA-ICA	S/. 116,088.00	S/. 2,680,736.00	S/. 2,393,054.11	S/. 53,932.00	S/. 48,840.00	90.56%
2078560	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA	S/. 70,441.00	S/. 3,573,708.00	S/. 3,373,512.23	S/. 112,998.00	S/. 108,552.11	96.07%
2090859	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434 ,RIO GRANDE-PALPA-ICA	S/. 0.00	S/. 1,850,610.00	S/. 1,603,332.46	S/. 28,498.00	S/. 27,811.59	97.59%
2040268	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15434 JESÚS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA	S/. 0.00	S/. 2,359,591.00	S/. 1,375,998.35	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2078568	RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA	S/. 85,015.00	S/. 4,362,929.00	S/. 4,851,345.78	S/. 877,269.00	S/. 869,937.07	99.16%
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	S/. 6,339,482.00	S/. 6,881,399.00	S/. 28,323.00	S/. 66,087.00	S/. 0.00	0.00%
2030508	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	S/. 768,386.00	S/. 4,689,285.00	S/. 4,898,476.65	S/. 581,527.00	S/. 545,475.75	93.80%
2040283	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD	S/. 0.00	S/. 1,773,991.00	S/. 793,038.56	S/. 30,684.00	S/. 30,682.88	100.00%
2040288	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. N° 21581 DECISIÓN CAMPESINA, CPM SAN JOSE, BARRANCA	S/. 0.00	S/. 2,727,437.00	S/. 2,272,306.39	S/. 36,749.00	S/. 26,816.34	72.97%
2062093	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 2,370,690.00	S/. 1,849,687.34	S/. 14,002.00	S/. 3,035.82	21.68%
2092835	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	S/. 230,256.00	S/. 4,021,901.00	S/. 79,356.30	S/. 54,800.00	S/. 0.00	0.00%
2030511	SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -LA CAMPIÑA- DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA	S/. 85,015.00	S/. 3,678,113.00	S/. 2,940,979.90	S/. 146,407.00	S/. 100,467.20	68.62%
2030506	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 126,308.00	S/. 6,008,093.00	S/. 5,591,039.72	S/. 146,265.00	S/. 143,181.09	97.89%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA REGULAR

IV TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2023053	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	S/. 160,706.00	S/. 1,396,417.00	S/. 1,094,896.60	S/. 180,655.00	S/. 15,050.00	8.33%
2088286	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 034 –PEDREROS - ICA – ICA – ICA.	S/. 0.00	S/. 876,051.00	S/. 755,327.57	S/. 21,342.00	S/. 17,985.48	84.27%
2045841	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270	S/. 70,890.00	S/. 2,714,015.00	S/. 2,669,311.20	S/. 113,469.00	S/. 67,629.52	59.60%
2088285	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 20798 - N° 635 IMPERIAL - CAÑETE – LIMA	S/. 0.00	S/. 2,709,668.00	S/. 2,457,259.33	S/. 77,031.00	S/. 71,804.38	93.21%
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	S/. 10,000,000.00	S/. 13,335,354.00	S/. 67,680.00	S/. 33,840.00	S/. 33,840.00	100.00%
2135244	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. SECUNDARIA SANTA BARBARA - SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	S/. 1,438,269.00	S/. 1,494,305.00	S/. 0.00	S/. 86,708.00	S/. 0.00	0.00%
2135388	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22626 SAN ANTONIO DE PADUA, ICA, ICA - ICA	S/. 2,049,688.00	S/. 2,129,546.00	S/. 0.00	S/. 111,394.00	S/. 0.00	0.00%
2135215	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N0-221 GROCIO PRADO-CHINCHA--ICA	S/. 389,771.00	S/. 424,771.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2155698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	S/. 8,764,920.00	S/. 8,946,346.00	S/. 47,428.92	S/. 71,144.00	S/. 23,714.46	33.33%
2145205	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	S/. 4,626,489.00	S/. 4,769,576.00	S/. 28,241.20	S/. 141,206.00	S/. 28,241.20	20.00%
2151590	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E. N 20145, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	S/. 5,328,484.00	S/. 5,493,282.00	S/. 0.00	S/. 170,733.00	S/. 0.00	0.00%
2135118	SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I. E. I. N 102 VIRGEN DEL ROSARIO - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA.	S/. 1,045,743.00	S/. 1,095,019.00	S/. 11,168.10	S/. 62,045.00	S/. 11,168.10	18.00%
2134968	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL – LIMA - LIMA	S/. 808,067.00	S/. 846,143.00	S/. 10,490.58	S/. 58,281.00	S/. 10,490.58	18.00%
2135146	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA - LIMA	S/. 1,822,440.00	S/. 1,893,444.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
2030522	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	S/. 5,385,943.00	S/. 5,552,519.00	S/. 0.00	S/. 132,360.00	S/. 0.00	0.00%
2135041	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL. NRO 040 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	S/. 1,491,342.00	S/. 1,549,446.00	S/. 11,156.58	S/. 61,981.00	S/. 11,156.58	18.00%



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Oficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AÑO: 2013

PROGRAMA REGULAR

IV TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL IV TRIMESTRE
2135358	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N 02 RIMAC, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA	S/. 5,740,889.00	S/. 5,918,442.00	S/. 59,830.11	S/. 35,576.00	S/. 35,574.66	100.00%
2135152	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 7267 SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	S/. 982,765.00	S/. 1,029,073.00	S/. 15,105.24	S/. 22,659.00	S/. 7,552.62	33.33%
2135206	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/. 2,213,851.00	S/. 2,300,105.00	S/. 47,693.83	S/. 35,771.00	S/. 35,770.37	100.00%
2135357	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N 03 LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA.	S/. 5,740,889.00	S/. 5,918,442.00	S/. 39,161.98	S/. 58,743.00	S/. 19,580.99	33.33%
2134958	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA	S/. 1,557,499.00	S/. 1,618,181.00	S/. 11,156.58	S/. 61,981.00	S/. 11,156.58	18.00%
2155697	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/. 9,724,444.00	S/. 9,948,280.00	S/. 171,993.87	S/. 214,993.00	S/. 128,995.40	60.00%
2135435	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N:649 SANTA ROSA DE LIMA, CODIGO MODULAR:0633339, CODIGO DEL LOCAL:346407 DEL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN ZONA TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -LIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 221,141.00	S/. 455,518.05	S/. 279,244.00	S/. 261,042.82	93.48%
2136345	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO GERONIMO CAFFERATA MARAZZI N 7088 - CODIGO MODULAR: 1071281 Y CODIGO DE LOCAL: 346761 - UBICADO EN LA ZONA III - TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 245,499.00	S/. 8,000.00	S/. 108,391.00	S/. 0.00	0.00%
2136346	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE BASADRE N 6073 - CODIGO MODULAR: 0643171 Y CODIGO DE LOCAL: 686576, UBICADO EN LA ZONA III - TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 244,378.00	S/. 594,783.71	S/. 360,369.00	S/. 309,128.66	85.78%
2136359	CONSTRUCCION DE AULAS I.E. N 7226-562 -JOSE OLAYA BALANDRA - CODIGO MODULAR: 0824953 Y CODIGO DE LOCAL: 346313 - UBICADA EN LA ZONA III-TABLADA DE LURIN DEL DISTRITO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 244,086.00	S/. 532,291.72	S/. 372,040.00	S/. 299,290.29	80.45%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF