

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	113989	2147983	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18174 PUEBLO NUEVO - PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS	364,115	EJEC. EXPTCO	9,550	9,550	354,565	320,779	373,665	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	124238	2145308	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 18154 - CHUQUIMAL - DISTRITO DE OCUMAL -PROVINCIA DE LUYA -REGION AMAZONAS	1,224,871	EJEC. EXPTCO	25,248	25,248	1,199,623	1,134,337	1,262,600	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	128298	2107736	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 18260 EN LA LOCALIDAD DE QUELUCAS, DISTRITO JALCA CHACHAPOYAS- AMAZONAS	613,377	EJEC. EXPTCO	10,600	10,600	602,777	447,460	623,977	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	141281	2130757	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CESH RICARDO PALMA	1,180,700	CON EXP.TCO	-	-	1,180,700	905,779	1,236,890	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	176113	2141630	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18205 JOSE ROBERTO ARCE TUESTA DE LA LOCALIDAD DE TRITA -, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS	1,963,675	CON EXP.TCO	-	-	1,963,675	1,470,910	1,966,325	CONTRATA			
D.S Nº 169-2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	192930	2.203856	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE N. 16206 EN LA LOCALIDAD DE TUTUMBEROS, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	3,374,719	EJEC. FISICA	1,953,477	1,953,477	1,421,242	3,374,719	3,374,719	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,421,242	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION	133784	2126337	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 18280 - POLLAN ., DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	346,607	CON BUENA PRO	-	-	346,607	323,819	346,607	CONTRATA	DS-026-2013-EF	346,607	
D.S Nº 169-2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA	184425	2.216215	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 18422 – DEL ANEXO VISTA FLORIDA, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	177,218	EJEC. FISICA	176,418	195,105	800	177,218	177,218	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA	106327	2096398	CONSTRUCCION DE 01 AULA, DIRECCION, LABORATORIO, BIBLIOTECA, LOSA MULTIUSOS Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.S.M. SHUSHUNGA, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS	364,977	EJEC. FISICA	343,522	343,522	21,455	371,367	371,367	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA	77694	2071653	REHABILITACIÓN , MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16283 CHOMZA ALTA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	544,579	CONCLUIDO	515,630	515,630	28,949	1,344,728	1,344,728	CONTRATA	DS-026-2013-EF	28,949	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL BENAVIDES	126824	2096189	CONSTRUCCION 01 AULA, SALA DE LECTURA, DIRECCION - VIVIENDA Y SS.HH. DE LA I.E. N 18448 - EL PORVENIR - DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	428,338	EJEC. FISICA	399,961	1,144,726	28,377	438,838	438,838	CONTRATA	DS-026-2013-EF	55,340	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI	189079	2152477	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.S.M. MIGUEL GRAU DEL C.P. QUISEP, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS	936,954	EJEC. FISICA	936,954	937,454	-	937,454	937,454	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHIPASBAMBA	180573	2134464	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 18104 SANTO TOMÁS, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	4,157,370	CONTRATO OBRA	1,673,902	1,673,902	2,483,468	4,196,570	4,196,570	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,483,468	
D.S Nº 169-2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - JUMBILLA	141923	2.128579	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 18363 - NUEVO GUALULO FLORIDA, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	1,236,681	EJEC. FISICA	1,236,681	1,236,681	-	1,236,681	1,236,681	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	203367	2211536	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.'S DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA DEL SONCHE, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	4,027,904	EJEC. FISICA	110,578	110,578	3,917,326	4,027,904	4,027,904	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	3,917,326	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	203370	2211535	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.'S DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	5,695,781	EJEC. FISICA	139,770	139,770	5,556,011	5,695,781	5,695,781	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	5,556,011	
D.S Nº 169-2012 - EF	ANCASH	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	187985	2162663	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 1635 - SAN JOSE, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	1,239,308	CON EXP.TCO	-	-	1,239,308	1,239,308	1,239,308	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,223,800	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169- 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	129998	2128937	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA I.E.INICIAL N 267 EN CAJAY, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	744,374	EJEC. FISICA	743,367	743,367	1,007	744,374	744,374	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASAPARA	166437	2142312	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N 86669 NIVEL PRIMARIO DE LA LOCALIDAD DE PUCAP, DISTRITO DE CASAPARA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	1,566,004	CON EXP.TCO	-	50,940	1,566,004	1,566,004	2,176,746	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,566,004	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS	121122	2126317	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES DEL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	4,102,262	CONTRATO OBRA	4,102,262	4,102,262	-	4,102,262	4,102,262	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO	124988	2102824	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 8283 LA RINCONADA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	1,533,236	EJEC. FISICA	1,197,296	1,197,296	335,940	1,250,147	1,533,236	CONTRATA	DS-026-2013-EF		335,940
D.S Nº 102 - 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO	125171	2102806	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86672 CORACOLLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	2,767,478	EJEC. FISICA	1,106,991	1,106,991	1,660,487	2,470,835	2,767,478	CONTRATA	DS-026-2013-EF		1,660,487
D.S Nº 102 - 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO	186027	2145901	MEJORAMIENTO ,CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P N 86774 DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	2,597,715	EJEC. FISICA	562,074	830,074	2,035,641	2,710,399	2,927,715	CONTRATA	DS-026-2013-EF		2,035,641
D.S Nº 169- 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA	160323	2.131278	CONSTRUCCION DE LA I.E.I DE CASHAPATAC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	979,051	SIN EJECUCION		-	979,051			SIN EJECUCION			
D.S Nº 169- 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO	182920	2212450	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I DIVINO NIÑO JESÚS, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	502,442	CONTRATO OBRA	-	10,940	502,442	502,442	619,281	CONTRATA	DS-026-2013-EF		502,442
D.S Nº 169- 2012 - EF	ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	146917	2141600	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JARDIN DE NIÑOS N 70 DISTRITO DE CARHUAZ , PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3,085,201	CON EXP.TCO	10,900	10,900	3,074,301	3,085,201	3,085,201	CONTRATA	DS-026-2013-EF		3,074,301
D.S Nº 102 - 2012 - EF	APURIMAC	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	90299	2112838	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO COLADO FERNANDEZ- LUIS PATA- DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	1,281,055	EJEC. FISICA	1,584,893	1,584,893	-303,838	1,281,055	1,585,658	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	APURIMAC	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	102771	2113473	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	3,297,302	CONTRATO OBRA	3,220,011	3,220,011	77,291	3,035,832	3,332,283	CONTRATA	DS-026-2013-EF		77,291
D.S Nº 102 - 2012 - EF	APURIMAC	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	134260	2115906	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INA 103 DEL DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURIMAC	3,056,695	EJEC. FISICA	3,035,529	3,035,529	21,166	3,146,775	3,769,758	CONTRATA	DS-026-2013-EF		62,914
D.S Nº 102 - 2012 - EF	APURIMAC	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	134638	2112959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI Nº 220 HUELLITAS DE SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	607,433	EJEC. FISICA	589,045	589,045	18,388	626,857	1,061,848	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF		2,223
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO	215880	2.214594	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 475-11 MIS PRIMEROS PASOS - URIPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	1,183,384	CON EXP.TCO	1,183,383	1,183,383	1	1,183,384	1,183,384	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	221578	2208939	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Nº 769 EN LA URBANIZACION WICHAYPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	658,859	EJEC. FISICA	658,859	658,859	-	658,859	658,859	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA	198766	2214665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE TAMBURQUI, COMUNIDAD DE TACCACCA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	2,812,381	EJEC. FISICA	1,476,190	1,476,190	1,336,191	2,812,381	2,812,381	CONTRATA	DS-026-2013-EF		1,336,191
D.S Nº 142 - 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	187191	2216312	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S.M. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE ARGAMA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	3,126,781	CONTRATO OBRA	1,796,057	1,796,057	1,330,724	3,126,781	3,126,781	CONTRATA	DS-031-2013-EF		1,300,789
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	218479	2212571	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 070 VIRGEN DEL CARMEN DE ARGAMA BAJA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	883,544	CONTRATO OBRA	515,512	515,512	368,032	883,544	883,544	CONTRATA	DS-031-2013-EF		368,032
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI	198852	2.154153	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 053, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	951,988	SIN EJECUCION		-	951,988			SIN EJECUCION			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO	196213	2207883	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I CONCERTADA SOLARIS N° 277 – 20 DE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	781,428	SIN EXP.TCO	781,428	781,428	-	781,428	781,428	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL CHACCRAMPA	188919	2212668	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DE LA COMUNIDAD DE IGLESIA PATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2,311,006	EJEC. EXPTCO	893,462	893,462	1,417,544	2,311,006	2,311,006	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,417,544	
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	198481	2212670	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL NIVEL INICIAL DEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	3,450,463	EJEC. EXPTCO	1,341,123	1,341,123	2,109,340	3,450,463	3,450,463	CONTRATA	DS-031-2013-EF	2,109,340	
D.S Nº 169- 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO	197365	2.214252	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I N° 155 – BANCAPATA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC	1,197,048	CON BUENA PRO	260,000	260,000	937,048	1,197,048	1,197,048	CONTRATA	DS-026-2013-EF	902,048	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO	143455	2128391	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO DE MENORES JUAN LIGARDA PINEDA, DEL DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,959,433	EJEC. EXPTCO	1,959,433	1,959,433	-	1,959,433	1,959,433	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA	199219	2204478	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC	2,884,818	SIN EXP.TCO	-	-	2,884,818	2,884,818	2,884,818	CONTRATA	DS-031-2013-EF	2,884,818	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	89667	2108997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA SANTA RITA DE SIGUAS DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, AREQUIPA	755,626	EJEC. FISICA	611,087	611,087	144,539	1,362,315	1,362,315	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	134,333	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	115525	2143580	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41023 - SARPANE-ORCOPAMPA - EN LA PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	311,179	EJEC. FISICA	277,970	286,575	33,209	290,840	315,934	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,667	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	117114	2132781	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL TUTI, DISTRITO TUTI, CAYLLOMA - AREQUIPA	235,462	EJEC. FISICA	74,520	74,583	160,942	254,262	241,976	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	160,942	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	119513	2105927	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40065 GLORIOSO HEROES DEL CENEPA - SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA	1,138,722	EJEC. FISICA	375,250	375,250	763,472	1,169,972	1,169,972	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	696,855	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	126148	2155647	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 41048 CRISTO REY, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA	872,432	EJEC. FISICA	774,135	774,135	98,297	1,060,730	1,060,730	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	97,557	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	133502	2129879	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE 40236 CESAR VALLEJO DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	488,123	EJEC. FISICA	1,116,257	1,200,666	-628,134	1,053,780	1,053,780	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	17,920	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	146882	2131067	MEJORAMIENTO DE LA I.E. 40242 DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	191,033	EJEC. FISICA	184,665	184,665	6,368	204,089	204,089	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	6,198	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	162616	2145685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA	538,355	EJEC. FISICA	410,167	410,167	128,188	531,975	547,293	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	136,701	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	166070	2134171	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. 40446, MIGUEL GRAU – IQUIPI, DISTRITO RÍO GRANDE, PROVINCIA CONDÉSUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	656,537	EJEC. FISICA	288,658	288,891	367,879	539,033	657,763	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	367,300	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	166106	2143579	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. I. 40386 TUPAC AMARU, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	1,293,916	EJEC. FISICA	577,397	577,397	716,519	1,297,855	1,297,855	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	715,955	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	194142	2159959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,387,850	EJEC. FISICA	208,017	208,017	1,179,833	1,387,850	1,354,950	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,179,833	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219843	2160463	CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12 - COMPLEJO HABITACIONAL DEAN VALDIVIA - DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	1,228,467	EJEC. FISICA	368,971	368,971	859,496	1,228,467	1,222,233	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	855,746	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219897	2160467	MEJORAMIENTO EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40034 MARIO VARGAS LOSA DE NIVEL INICIAL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA.	2,944,451	EJEC. FISICA	195,380	195,380	2,749,071	2,944,451	2,944,451	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	2,749,071	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219921	2160454	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL TIERRAS BLANCAS, EN EL CENTRO POBLADO DE TIERRAS BLANCAS, DEL DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN DE AREQUIPA	1,276,136	EJEC. FISICA	397,262	397,262	878,874	1,276,136	1,259,750	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	889,050	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219953	2160456	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40684 SAN JOSÉ OBRERO, CASERIO DE CERRO RICO, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA	1,529,553	EJEC. FISICA	322,423	322,423	1,207,130	1,529,553	1,529,553	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,207,130	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219962	2160458	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SECOCHA, ANEXO DE SECOCHA, DISTRITO MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL, PROVINCIA CAMANÁ - REGIÓN AREQUIPA	1,589,216	EJEC. FISICA	222,507	222,507	1,366,709	1,589,216	1,074,837	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,329,392	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219964	2160460	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I BELLA UNION, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	1,504,270	EJEC. FISICA	223,074	223,074	1,281,196	1,504,270	1,504,270	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,281,196	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219979	2160470	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DE NIVEL INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	1,691,754	EJEC. FISICA	175,142	175,142	1,516,612	1,691,754	1,529,567	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,516,612	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	219997	2160466	AMPLIACION DE LA I.E.I. 40689 - UPIS MERCADO MAYORISTA- SECTOR CONO NORTE - DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	1,215,820	EJEC. FISICA	239,403	239,403	976,417	1,215,820	1,215,778	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	979,386	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220043	2160457	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL TOLCONI , C.P. TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA	1,697,514	EJEC. FISICA	237,455	237,455	1,460,059	1,697,514	1,697,514	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,452,578	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220044	2160459	CREACION EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL JUAN DE LA TORRE CÁRCAMO, EN EL CENTRO POBLADO 4 HORAS DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN DE AREQUIPA	1,044,929	EJEC. FISICA	159,702	159,702	885,227	1,044,929	1,044,239	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	885,227	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220052	2160455	CREACION EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LA ESPAÑOLITA, EN EL CENTRO POBLADO LA ESPAÑOLITA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN DE AREQUIPA	1,023,329	CON EXP.TCO	193,008	193,008	830,321	1,023,329	1,018,834	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	830,321	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220054	2160453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYILLOMA - PROVINCIA CAYILLOMA - AREQUIPA	1,650,612	EJEC. FISICA	302,182	302,182	1,348,430	1,650,612	1,650,612	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,358,606	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220058	2160461	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA , DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA	1,841,800	EJEC. FISICA	373,952	373,952	1,467,848	1,841,800	1,841,800	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,467,698	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220061	2160465	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. LA CANO 40093, DISTRITO DE LA JOYA – PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	1,278,933	EJEC. FISICA	318,391	318,391	960,542	1,278,933	1,278,030	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	960,542	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220086	2160462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40547 POBLADO DE TECCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA	1,133,963	EJEC. FISICA	206,902	206,902	927,061	1,133,963	1,129,209	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	927,061	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	220089	2160464	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 40666, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA	1,339,387	EJEC. FISICA	271,608	271,608	1,067,779	1,339,387	1,336,958	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,067,779	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	221813	2160471	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ASOCIACION SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA IV, CC.PP CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, REGION AREQUIPA	1,194,376	EJEC. FISICA	331,910	331,910	862,466	1,194,375	1,194,375	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	852,290	
D.S Nº 054-2012-EF	AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	162647	2144904	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IGNACIO ALVAREZ THOMAS NIVEL SECUNDARIA EN ALTO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	3,595,256	EJEC. FISICA	2,392,414	3,136,099	1,202,842	3,778,191	3,778,191	CONTRATA	DS-026-2013-EF	628,504	628,504
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA	177965	2142852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. 40244 DEL AAHH PUEBLO DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	289,753	EJEC. FISICA	289,753	338,950	-	289,753	289,753	ADM.DIRECTA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA	134851	2126818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE, DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA	405,035	EJEC. FISICA	405,035	433,300	-	405,035	405,035	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	62071	2155645	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº38188/MX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	317,315	EJEC. FISICA	207,573	207,573	109,742	344,287	445,322	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	109,742	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	75618	2112421	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 38792 / MX-P DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.	733,368	EJEC. FISICA	650,697	650,697	82,671	713,876	858,988	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	82,671	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	75620	2112404	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. Nº 216 TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	604,627	EJEC. FISICA	604,627	604,627	-	624,745	693,102	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	84808	2074317	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	1,364,309	EJEC. FISICA	1,139,397	1,139,397	224,912	1,301,664	1,406,119	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	224,912	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	90896	2129767	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 38647/ MX-P ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	284,851	EJEC. FISICA	284,851	284,851	-	263,386	326,950	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	107069	2093834	MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº38576 MX-P COLPAHUAYCCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	296,126	EJEC. FISICA	294,232	318,651	1,894	294,375	322,500	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,894	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	110476	2111232	MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES EXTERIORES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38366/MX-P DE ILLAURA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	241,276	EJEC. FISICA	241,276	241,276	-	220,089	241,276	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	119220	2133397	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA IE 38617 SALLALLI, VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO	1,262,066	EJEC. FISICA	1,034,225	1,034,225	227,841	942,254	1,262,065	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	227,840	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	120625	2133352	MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E Nº 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	581,611	EJEC. FISICA	569,163	569,163	12,448	581,611	584,273	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	12,448	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	133298	2127604	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 38452/MX-P DE LA COMUNIDAD RINCONADA BAJA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	1,227,897	EJEC. FISICA	980,114	1,160,745	247,783	1,227,897	1,533,328	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	247,783	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	151481	2127655	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	389,871	EJEC. FISICA	672,799	1,072,799	-282,928	1,945,324	1,489,871	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	151714	2156170	MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE OPAÑQA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	301,444	EJEC. FISICA	300,617	312,969	827	297,072	320,680	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	163538	2160709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 38599 CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO	2,644,980	EJEC. FISICA	1,535,662	1,535,662	1,109,318	2,644,980	3,662,051	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	1,109,318	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	165735	2158017	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P Nº38728/MX-P DE BELLAVISTA; DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS; PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO	490,787	EJEC. FISICA	391,106	391,106	99,681	503,563	663,839	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	110,645	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	171951	2158020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 38203/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	1,842,479	EJEC. FISICA	1,042,162	1,042,162	800,317	1,865,270	2,594,099	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	823,108	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	183782	2154899	RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SABA SABA - AYACUCHO	3,515,541	EJEC. FISICA	-	-	3,515,541	3,175,427	4,108,418	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,515,541	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	184451	2155646	MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	2,343,629	EJEC. FISICA	1,228,826	1,228,826	1,114,803	2,343,629	3,139,334	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	1,114,803	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	185247	2156169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - WILCAS HUAMAN - AYACUCHO	1,546,810	EJEC. FISICA	437,187	437,187	1,109,623	1,546,810	1,546,810	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	1,109,623	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	186885	2154898	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	8,630,069	CONTRATO OBRA	-	-	8,630,069	8,705,117	9,981,720	CONTRATA	DS-026-2013-EF	8,630,069	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	198178	2158006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.P. JARDIN DE NIÑOS N 102 ROSITA LIMA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO	2,127,570	CON EXP.TCO	381	381	2,127,189	2,171,070	2,171,070	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	2,127,571	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO	120824	2127408	MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO GENERAL TRINIDAD MORAN, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	1,671,321	EJEC. FISICA	960,698	960,698	710,623	1,671,321	2,185,917	CONTRATA	DS-026-2013-EF	710,623	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	199138	2152407	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 18 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DIST. DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	9,612,446	CON EXP.TCO	-	-	9,612,446	9,855,475	9,855,475	CONTRATA	DS-031-2013-EF	9,554,087	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	208589	2207820	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, EN 08 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO	7,639,959	EJEC. FISICA	1,489,755	1,489,755	6,150,204	7,639,959	7,639,959	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,150,204	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	228787	2161057	CREACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL AMBITO RURAL DE SAN MARTIN, ROSARIO, MACHENTE, DISTRITO DE AYNA, LA MAR, AYACUCHO	3,122,553	EJEC. EXPTCO	227,151	227,151	2,895,402	3,122,553	3,448,416	CONTRATA	DS-031-2013-EF	2,895,402	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO	110328	2155571	SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OMAR QUESADA MARTINEZ DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	988,288	EJEC. FISICA	702,891	702,891	285,397	988,288	1,210,234	CONTRATA	DS-026-2013-EF	285,397	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI	155850	2142860	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA MANUEL SCORZA DE SAN JOSE DE VILLA VISTA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	1,293,321	EJEC. FISICA	1,142,735	1,142,735	150,586	1,293,321	1,293,321	CONTRATA	DS-031-2013-EF	150,586	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA	195897	2216460	RECUPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 220/MX-P DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DEL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	1,079,396	CONTRATO OBRA	639,514	639,514	439,882	1,079,396	1,079,396	CONTRATA	DS-031-2013-EF	439,882	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	2286934	2161839	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES (I.E.I LOS ROSALES, I.E.I N 429-85 FE Y ALEGRIA, I.E.I N 429-84, I.E.I N 429-87, I.E.I N 429-88), DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	5,765,596	CONTRATO OBRA	1,280,595	1,280,595	4,485,001	5,127,096	5,127,096	CONTRATA	DS-031-2013-EF	4,485,001	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	79978	2079399	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 38276/MX-P PRIMARIA "SAN MARTÍN DE PORRES", EN LA LOCALIDAD DE LURICOCHA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	2,277,919	EJEC. FISICA	1,911,889	1,911,889	366,030	2,085,740	2,607,224	CONTRATA	DS-031-2013-EF	366,030	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI	148111	2154551	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38702/MX-P, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, DISTRITODE DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	1,174,618	EJEC. FISICA	1,032,975	1,032,975	141,643	1,090,983	1,174,618	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	141,643	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI	224959	2161092	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN 7 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	8,703,501	CON EXP.TCO	90,000	90,000	8,613,501	8,703,501	9,070,374	CONTRATA	DS-031-2013-EF	8,613,501	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	202908	2214646	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ONCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	7,734,925	EJEC. FISICA	4,717,714	4,717,714	3,017,211	7,734,925	7,734,925	CONTRATA	DS-031-2013-EF	3,017,211	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	85995	2112672	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P 38297 - CHACA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	3,074,727	EJEC. FISICA	1,626,054	1,626,054	1,448,673	2,239,305	3,125,719	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	1,448,673	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	180595	2155572	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN DIEZ I.E. DEL NIVEL INICIAL EN COMUNIDADES RURALES, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	9,993,059	EJEC. FISICA	4,583,079	4,583,079	5,409,980	9,993,059	9,993,059	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	5,209,980	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	224908	2161540	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	5,365,371	CONTRATO OBRA	-	-	5,365,371	5,365,371	5,248,800	CONTRATA	DS-031-2013-EF	5,248,800	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA	212638	2155896	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 324 DEL DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	1,241,587	CONTRATO OBRA	229,349	229,349	1,012,238	1,775,926	1,775,926	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,506,577	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	175521	2160917	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO MODALIDAD UNIDOCENTE EN DOCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	7,840,599	CON EXP.TCO	120,800	120,800	7,719,799	7,840,599	7,840,599	CONTRATA	DS-031-2013-EF	7,719,799	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	175554	2141643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN CATORCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	7,688,738	SIN EJECUCION	-	-	7,688,738			SIN EJECUCION			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	202174	2151285	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIO GERVASIO SANTILLANA EN CERCADO DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	5,387,863	CONTRATO OBRA	4,259,651	4,259,651	1,128,212	5,387,863	5,387,863	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,128,212	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	209458	2155570	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ISAAC NEWTON DE LA MERCED DE LUYANTA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	2,051,380	CONTRATO OBRA	71,000	71,000	1,980,380	2,051,380	2,051,380	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,980,380	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO	172883	2152596	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. GUSTAVO ESCUDERO OTERO DE TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	296,853	EJEC. FISICA	296,572	383,483	281	309,150	366,853	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	205730	2155573	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SAN MARTIN DE PORRAS TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	8,400,498	EJEC. FISICA	2,968,746	2,968,746	5,431,752	8,400,498	8,400,498	CONTRATA	DS-031-2013-EF	5,431,752	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	182582	2214488	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	5,549,918	CON EXP.TCO	33,000	33,000	5,516,918	5,549,918	5,549,918	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,516,918	
D.S Nº 169- 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	205192	2.204231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN DIEZ I.E. DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	10,618,692	EJEC. EXP.TCO	-	-	10,618,692	10,618,692	10,618,692	CONTRATA	DS-031-2013-EF	10,588,692	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS-PUQUIO	124272	2097083	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MARIANO MELGAR EN EL C.P. PAMPARQUE, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	1,379,662	EJEC. FISICA	1,131,400	1,131,400	248,262	1,379,662	1,379,662	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	248,262	
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAYBAÑOS	187380	2148437	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CIRO ALEGRIA BAZAN CASERIO CHIRICONGA - DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	1,436,298	EJEC. FISICA	1,436,298	1,436,298	-	1,436,298	1,436,298	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAYBAÑOS	187410	2148436	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10651 CUSHIC, DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	1,796,912	EJEC. FISICA	1,796,882	1,796,882	30	1,796,912	1,796,912	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAYBAÑOS	187422	2148435	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ENRIQUE ANTONIO CABALLERO ORREGO CASERIO MOTANMAYO - DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	1,856,929	EJEC. FISICA	1,855,589	1,855,589	1,340	1,856,929	1,856,929	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI	192791	2148447	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E.S.M 12 DE OCTUBRE DE CHONTALÍ, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	3,559,456	EJEC. FISICA	772,041	1,372,946	2,787,415	3,559,456	3,559,456	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,787,415	
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA	191410	2148806	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO I.E.S LEONCIO PRADO-ROMERO CIRCA, DISTRITO DE SAUCEPAMPA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	2,053,683	EJEC. FISICA	2,053,683	2,059,683	-	2,053,683	2,053,683	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TONGOD	191424	2148450	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - 115 TONGOD, DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	792,405	EJEC. FISICA	159,368	159,368	633,037	792,405	792,405	CONTRATA	DS-026-2013-EF	633,037	
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYUCAN	190827	2148445	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA I.E Nº 10711 DEL CASERIO DE YANAYACU, DISTRITO DE YAUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	2,992,566	EJEC. FISICA	2,502,147	2,502,147	490,419	2,992,566	2,992,566	CONTRATA	DS-031-2013-EF	894,666	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUUYUCAN	135031	2128457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 10708 DE LA LOCALIDAD DE PUCHUDEN, DISTRITO DE YAUUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	1,056,632	EJEC. FISICA	597,626	597,626	459,006	1,056,632	1,056,632	CONTRATA	DS-031-2013-EF	459,006	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUUYUCAN	190770	2151283	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N10706 - YAUUYUCAN ,, DISTRITO DE YAUUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	4,152,328	EJEC. FISICA	2,502,147	2,502,147	1,650,181	4,152,328	4,152,328	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,650,181	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC	188888	2155574	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA SAN JOSE DEL C.P. SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	1,473,672	EJEC. FISICA	406,478	427,288	1,067,194	1,473,672	1,473,672	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,067,194	
D.S Nº 075-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	143331	2118192	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E Nº 16485 NEN LA CIUDAD DE CHIRINOS, DISTRITO CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	342,663	EJEC. FISICA	342,663	429,831	-	353,958	487,113	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	163599	2135945	AMPLIACION ,MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.Nº16771 JOSE GALVEZ DEL CASERIO EL TABLON, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	1,013,083	CON EXP.TCO	1,013,083	1,013,083	-	1,013,083	1,013,083	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	182138	2145059	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 17668 DEL CASERIO LA PALMA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	1,207,386	CON EXP.TCO	1,207,386	1,207,386	-	1,196,673	1,207,386	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS	183827	2.204607	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MESARRUME, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA	2,935,008	CON BUENA PRO	-	-	2,935,008	2,935,008	2,935,008	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,935,008	
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	126785	2125733	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 351, DISTRITO DE COCHABAMBA , PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA	729,071	EJEC. FISICA	729,071	729,071	-	729,071	729,071	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE	172158	2140723	MEJORAMIENTO DE LA I.E. SANTISIMA TRINIDAD, DISTRITO DE TRINIDAD, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA	2,600,951	EJEC. FISICA	2,600,951	2,600,951	-	2,600,951	2,600,951	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN	88846	2.075735	CONSTRUCCION DE LA I.E.P. VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE HUASMIN- CELENDIN- VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CHIMBAN - CHOTA - CAJAMARCA	4,928,589	CONTRATO OBRA	15,600	15,600	4,912,989	4,928,589	4,928,589	CONTRATA	DS-031-2013-EF	4,912,898	
D.S Nº 054-2012- EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	143583	2130857	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL 415 EN LA LOCALIDAD DE GUAYAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	564,384	CON EXP.TCO	564,384	564,384	-	564,384	564,384	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	187504	2148463	MEJORAMIENTO , AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E.P. N° 10658-SAGRADO CORAZON DE JESUS- LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	2,521,237	EJEC. FISICA	2,516,741	2,516,741	4,496	2,521,237	2,521,237	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA	186490	2155641	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10669 - NINABAMBA -, DISTRITO DE NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	2,465,239	EJEC. EXPTCO	2,465,239	2,465,239	-	1,763,587	2,465,239	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PION	214239	2.216446	RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 526 PIÓN, DISTRITO DE PION - CHOTA - CAJAMARCA	688,831	CON BUENA PRO	688,831	688,831	-	668,831	688,831	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PION	214750	2.216445	RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 544 LOCALIDAD DE LA IRACA, DISTRITO DE PION - CHOTA - CAJAMARCA	648,205	CON BUENA PRO	648,205	648,205	-	648,205	648,205	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE CUTERVO	185558	2155642	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO LA FLOR, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	1,199,948	EJEC. FISICA	671,010	671,010	528,938	1,199,948	1,199,948	CONTRATA	DS-026-2013-EF	528,938	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE CUTERVO	194562	2155643	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ C. DEL CENTRO POBLADO QUILLUGAY, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	2,494,505	EJEC. FISICA	1,413,394	1,413,394	1,081,111	2,494,505	2,494,505	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,081,111	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TONGOD	171962	2135343	RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N 82907, LA LÚCUMA, DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	1,426,845	EJEC. FISICA	362,308	362,308	1,064,537	1,426,845	1,426,845	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,064,537	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TONGOD	172031	2151284	RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N 82805, PISIT, DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	1,223,833	EJEC. FISICA	340,277	340,277	883,556	1,223,833	1,223,833	CONTRATA	DS-026-2013-EF	883,556	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN	170735	2133463	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 82566 GORIOSO 109 – TEMBLADERA, DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMIZA - CAJAMARCA	1,154,412	EJEC. FISICA	732,136	732,136	422,276	1,154,412	1,154,412	CONTRATA	DS-026-2013-EF	422,276	
D.S Nº 054-2012-EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	78597	2071962	CONSTRUCCIÓN DE AULAS I.E.S JOSÉ ANTONIO ARRASCUE CHUPILLÓN - LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	173,879	CONCLUIDO	120,033	120,033	53,846	230,539	230,539	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	53,846	
D.S Nº 054-2012-EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	182787	2144907	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN GREGORIO, DISTRITO DE SAN GREGORIO, PROVINCIA SAN MIGUEL - CAJAMARCA	325,760	CON BUENA PRO	9,500	9,500	316,260	325,760	452,382	CONTRATA	DS-026-2013-EF	316,260	
D.S Nº 054-2012-EF	CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	183198	2144905	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIVES, DISTRITO DE UNIÓN AGUAS BLANCA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	835,094	EJEC. FISICA	241,760	241,760	593,334	835,094	1,169,131	CONTRATA	DS-026-2013-EF	593,334	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	CUSCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	196420	2155562	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR MARCOVISUR EN QUISPICANCHI , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	7,602,737	EJEC. EXPTCO	-	-	7,602,737	7,602,737	7,602,737	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	7,602,737	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI	204017	2212425	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 50359 SANTA ROSA DE LIMA, COMUNIDAD DE COYABAMBA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO	2,689,929	EJEC. FISICA	1,227,287	1,227,287	1,462,642	2,689,929	2,689,929	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,462,642	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA	198897	2.216411	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL CHUCHICO Y PRIMARIA N 50743 CENTRO POBLADO DE SIHUA, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	2,362,558	EJEC. FISICA	1,140,109	1,140,109	1,222,449	2,362,558	2,362,558	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,222,449	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO	150789	2126326	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL NÁ° 290 DE HUAYLLACocha DISTRITO DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	606,576	EJEC. FISICA	237,934	334,847	368,642	691,232	664,076	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	329,229	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA	187806	2211479	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. OSCOLLOPATA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO	1,576,806	CONTRATO OBRA	355,921	370,621	1,220,885	1,576,806	1,869,068	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,220,885	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	194789	2.15927	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN 16 COMUNIDADES DEL ÁMBITO RURAL DEL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	14,832,016	EJEC. EXPTCO	207,600	207,600	14,624,416	15,932,016	19,074,327	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	14,624,416	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	186288	2208936	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 781 DE LA COMUNIDAD DE CALIFORNIA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	568,266	CONTRATO OBRA	-	-	568,266	568,266	782,100	CONTRATA	DS-026-2013-EF	568,266	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	190456	2207815	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E Nº 798 DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	602,725	CONTRATO OBRA	-	-	602,725	602,725	622,824	CONTRATA	DS-026-2013-EF	602,725	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	193998	2207814	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E Nº 788 DE LA COMUNIDAD DE HELARES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	729,409	CONTRATO OBRA	-	-	729,409	729,409	695,928	CONTRATA	DS-026-2013-EF	695,928	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	197795	2207790	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I Nº 783 EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE B, DEL CENTRO POBLADO PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	778,944	CON BUENA PRO	-	-	778,944	778,944	778,944	CONTRATA	DS-026-2013-EF	778,944	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	199344	2.204206	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I N 38704 EN LA COMUNIDAD DE LOBO TAHUANTINSUYO, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,170,056	CON BUENA PRO	-	-	1,170,056	1,170,056	1,170,056	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,170,056	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	204061	2214245	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I N799, DE LA COMUNIDAD DE MANITINKIARI, DEL CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,303,574	CON BUENA PRO	-	-	1,303,574	1,303,574	1,664,673	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,303,574	
D.S Nº 169- 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	206180	2215924	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I N 796 UNIÓN VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,888,275	CON BUENA PRO	-	-	1,888,275	1,888,275	2,090,242	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,888,275	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169-2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	206360	2212350	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I N 800 EN LA COMUNIDAD DE BETHEL, DEL CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,084,219	CON BUENA PRO	-	-	1,084,219	1,084,219	1,084,219	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,084,209	
D.S Nº 169-2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	207179	2.207798	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E N 787 DE LA COMUNIDAD DE CAPIRUSHIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	2,125,712	CON EXP.TCO	-	-	2,125,712	2,125,712	2,280,206	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,125,712	
D.S Nº 169-2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	210986	2212570	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 790, DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,013,522	CON EXP.TCO	-	-	1,013,522	1,013,522	1,117,680	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,013,522	
D.S Nº 169-2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	213915	2161654	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I Nº 804 EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO LIBRE ALTA, DEL CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	1,033,430	CON BUENA PRO	-	-	1,033,430	1,033,430	1,334,874	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,033,430	
D.S Nº 169-2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	183904	2.155149	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 36 DIVINO NIÑO JESUS DE IZCUCHACA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	1,701,755	CONTRATO OBRA	1,206,000	1,206,000	495,755	1,701,755	1,701,755	CONTRATA	DS-026-2013-EF	495,755	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION -SANTA ANA	86920	2062364	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 51027 JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS -SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO	9,646,845	EJEC. FISICA	2,896,087	2,941,215	6,750,758	9,516,321	9,892,391	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	6,749,258	1,500
D.S Nº 102 - 2012 - EF	CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS -URCOS	181203	2144626	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION EN ALTERNANCIA EDUCATIVA I DE LA COMUNIDAD DE MUÑAPATA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	2,947,628	EJEC. FISICA	1,998,377	1,998,377	949,251	2,947,628	4,126,679	ADM.DIRECTA	DS-031-2013-EF	949,251	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	171319	2143147	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA	1,397,934	CON EXP.TCO	33,356	33,356	1,364,578	1,397,934	1,397,934	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,364,578	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	197876	2216932	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	855,402	EJEC. EXP.TCO	14,336	14,336	841,066	855,402	1,053,610	CONTRATA	DS-026-2013-EF	841,066	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	208485	2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	9,379,211	CON EXP.TCO	255,787	255,787	9,123,424	9,379,211	9,983,512	CONTRATA	DS-026-2013-EF	9,123,424	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	215473	2161396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	848,130	CON EXP.TCO	14,214	14,214	833,916	848,130	848,130	CONTRATA	DS-026-2013-EF	833,916	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	215510	2161394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	794,095	CON EXP.TCO	13,308	13,308	780,787	794,095	1,110,388	CONTRATA	DS-026-2013-EF	780,787	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	217812	2161389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	939,665	CON EXP.TCO	14,775	14,775	924,890	939,665	1,314,494	CONTRATA	DS-026-2013-EF	924,354	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	217856	2161391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	886,071	CON EXP.TCO	14,850	14,850	871,221	886,071	1,120,272	CONTRATA	DS-026-2013-EF	871,221	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	218078	2161393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	910,046	CON EXP.TCO	15,251	15,251	894,795	910,046	1,242,096	CONTRATA	DS-026-2013-EF	894,795	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	220663	2161395	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	911,196	CON EXP.TCO	14,153	14,153	897,043	911,196	954,658	CONTRATA	DS-026-2013-EF	897,043	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	220732	2161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	966,225	CON EXP.TCO	14,433	14,433	951,792	966,225	1,350,909	CONTRATA	DS-026-2013-EF	951,792	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	224276	2161390	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	980,878	CON EXP.TCO	18,000	18,000	962,878	980,878	1,269,676	CONTRATA	DS-026-2013-EF	962,878	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	81464	2073036	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MODERNA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE YANAMA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,416,854	CONTRATO OBRA	39,500	39,500	1,377,354	1,357,368	1,470,182	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,377,354	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA	128629	2118975	CONSTRUCCION DE AULAS, CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 31013 DEL ANEXO DE SANTAROSA ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,177,212	CONTRATO OBRA	310,696	310,696	866,516	1,133,491	1,177,212	CONTRATA	DS-026-2013-EF	866,516	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA	191504	2212268	MEJORAMIENTO DE LOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 31369 NUEVA ESPERANZA DEL NIVEL PRIMARIA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,326,387	EJEC. FISICA	255,197	255,197	1,071,190	1,199,526	1,326,387	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,071,190	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	147706	2126783	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,102,327	EJEC. FISICA	2,112,989	2,112,989	-10,662	2,718,045	2,718,045	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	198813	2207676	INSTALACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN 04 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,162,776	EJEC. FISICA	728,358	728,358	1,434,418	2,162,776	2,162,776	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,434,418	2,162,776
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	202839	2207801	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Nº 319 LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACATA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCVELICA	1,104,118	EJEC. EXPTCO	1,104,118	1,104,118	-	1,104,118	1,104,118	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	124711	2096955	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 30955 DE ANTA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,565,997	EJEC. FISICA	1,565,977	1,565,977	20	1,565,997	1,565,997	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	187201	2216405	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.JARDIN DE INYACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	574,588	CON BUENA PRO	563,107	563,107	11,481	574,587	574,587	CONTRATA	DS-026-2013-EF	11,480	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	208961	2.212527	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 450 DE SANTA CRUZ DE HUAYARQUI, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	568,301	CONTRATO OBRA	521,377	521,377	46,924	568,301	568,301	CONTRATA	DS-026-2013-EF	46,924	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	177467	2140935	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36027 NUEVO OCCORO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,241,106	CONTRATO OBRA	126,737	126,737	1,114,369	1,241,106	1,241,106	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,010,306	104,063
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	199193	2212623	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN 11 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	8,397,515	EJEC. EXPTCO	4,918,432	4,918,432	3,479,083	8,397,515	8,397,515	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,479,083	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	134626	2125751	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO LA LOMA, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,629,108	EJEC. FISICA	5,600	5,600	1,623,508	1,629,108	1,629,108	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,623,508	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA	195565	2.211652	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE ALLARPO, CCOCHATAY Y QUISPICANCHA, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCVELICA	1,476,539	CON BUENA PRO	-	-	1,476,539	1,476,539	1,476,539	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,476,539	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	179373	2135891	AMPLIACION LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SAN JOSE DE TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,541,424	EJEC. FISICA	1,541,424	1,541,424	-	1,541,424	1,541,424	CONTRATA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	190062	2.152146	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.INICIAL 816 DEL SECTOR CAÑAYPATA C.P.R. DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	560,000	EJEC. FISICA	284,702	284,702	275,298	560,000	560,000	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	190361	2.152516	CREACION DE AULAS, CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO E INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA I.E.E. Nº 820 EN EL CPR DE MIRAFLORES- ATALLA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	565,000	EJEC. FISICA	157,365	157,365	407,635	565,000	565,000	CONTRATA	DS-026-2013-EF	407,635	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	200950	2.156063	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 552 DEL C.P. DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,174,655	CONTRATO OBRA	550,023	550,023	624,632	1,174,655	1,174,655	CONTRATA	DS-026-2013-EF	624,632	
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	213314	2.214516	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 723 DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	836,311	CONTRATO OBRA	17,700	17,700	818,611	836,311	836,311	CONTRATA	DS-026-2013-EF	694,121	124,490
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	121625	2.09707	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 135 HUAYLLAHUARA - DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	935,887	SIN EJECUCION	-	-	935,887			SIN EJECUCION			
D.S Nº 169-2012 - EF	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS	171311	2.135687	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 207 CERCADO DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	899,376	CONTRATO OBRA	139,823	139,823	759,553	942,559	899,376	CONTRATA	DS-026-2013-EF	759,553	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	31395	2032046	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32262 LEONCIO PRADO GUTIERREZ, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	1,388,233	EJEC. FISICA	1,180,037	1,180,037	208,196	1,321,001	1,410,832	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	57016	2047348	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32124 PACHABAMBA - DISTRITO DEL VALLE-, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	2,395,329	CON BUENA PRO	1,500	1,500	2,393,829	2,440,103	3,297,487	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	62734	2058321	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA DE LA IE 32664, COLPA BAJA, HUANUCO, HUANUCO	1,300,950	EJEC. FISICA	3,064,301	3,064,301	-1,763,351	2,505,313	3,351,865	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	68472	2057497	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I. E. N 32443 DE HUACASH, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	4,280,726	EJEC. FISICA	3,897,047	3,897,047	383,679	3,995,211	4,280,725	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	78806	2072035	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO FLORES GUTIERREZ, DISTRITO DE TOMAY KICHWA-AMBO-HUANUCO	484,024	EJEC. FISICA	3,334,759	3,334,759	-2,850,735	1,869,140	3,816,856	CONTRATA	DS-026-2013-EF	18,235	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	90341	2076238	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32728 DE SAN JUAN DE LLIHUARI, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	2,572,521	CON EXP.TCO	-	-	2,572,521	1,905,637	2,572,520	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,600	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	117146	2134950	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 84065 LEONCIO PRADO DE CANCHABAMBA, EN EL DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO	6,864,296	EJEC. FISICA	7,559,959	7,559,959	-695,663	4,946,185	8,017,506	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012- EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	119243	2117797	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CETPRO INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA CIUDAD (LOCALIDAD) DE TINGO MARIA	951,670	EJEC. EXPPTCO	-	-	951,670	951,669	951,669	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	121287	2096951	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL JOSE CARLOS MARIATEGUI DE COCHABAMBA, DISTRITO DE COCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUANUCO	2,174,778	EJEC. FISICA	4,158,056	4,158,056	-1,983,278	2,662,924	4,255,316	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,767	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	140194	2109523	AMPLIACION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE PARIASH, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO	2,785,128	EJEC. FISICA	2,577,676	2,577,676	207,452	2,310,780	2,795,628	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	147750	2118245	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA E IMPLEMENTACION MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA GUZMAN SERAFICO SOTO CARAMARCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO	3,246,059	CONTRATO OBRA	2,985,336	2,985,336	260,723	2,405,649	3,246,058	CONTRATA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224509	2160422	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 33117, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE PUQUI, DISTRITO DE HUACRACHICO - MARAÑÓN - HUANUCO	1,038,831	CONTRATO OBRA	1,087,025	1,087,025	-48,194	1,038,831	1,207,260	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224557	2161101	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 541 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DANTAS, DEL DISTRITO DE VIJAYACHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	812,490	CONTRATO OBRA	859,251	859,251	-46,761	812,490	1,086,763	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224558	2161106	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33294 DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	755,310	CONTRATO OBRA	882,000	882,000	-126,690	755,310	1,012,811	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224563	2160421	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 468 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAUZA DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	1,016,455	CONTRATO OBRA	1,399,777	1,399,777	-383,322	1,016,455	1,016,455	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224584	2161124	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32169 DE LA LOCALIDAD DE MARAYPATA , DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO	989,926	CONTRATO OBRA	1,471,353	1,471,353	-481,427	989,926	989,926	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224585	2160420	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 467 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE BORUNDA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO-HUANUCO	1,195,357	EJEC. EXPTCO	1,259,787	1,259,787	-64,430	1,195,356	1,621,182	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224587	2161104	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 534 DE LA LOCALIDAD DE AA HH MARACANA, DISTRITO DE AMBO.AMBO-HUANUCO	727,953	CONTRATO OBRA	705,916	705,916	22,037	727,953	816,133	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224597	2161113	MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 506, EN LA LOCALIDAD DE INCA, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	889,333	CONTRATO OBRA	1,170,854	1,170,854	-281,521	889,333	889,333	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224601	2160425	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 542 DEL AA.HH CUATRO SUYOS, DEL DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	1,109,114	CONTRATO OBRA	1,172,628	1,172,628	-63,514	1,109,114	1,486,113	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224605	2161112	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 84275, EN LA LOCALIDAD DE PAMPAYACU, DISTRITO DE HUACRACHICO - MARAÑÓN - HUANUCO	969,089	CONTRATO OBRA	1,463,470	1,463,470	-494,381	969,089	969,089	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224607	2160423	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64320 DE LA LOCALIDAD DE DOS UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	1,188,290	CONTRATO OBRA	1,253,283	1,253,283	-64,993	1,188,290	1,588,899	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224611	2160424	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 84316, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE PANACOCOA, DISTRITO DE HUACRACHICO - MARAÑÓN - HUANUCO	1,194,113	CONTRATO OBRA	1,577,351	1,577,351	-383,238	1,194,113	1,194,113	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224614	2161116	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64525 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	859,556	CONTRATO OBRA	918,781	918,781	-59,225	859,556	1,162,715	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224620	2161109	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33028 DE LA LOCALIDAD DE RAMOS RAGRA DEL DISTRITO DE CAYNA AMBO-HUANUCO	759,040	CONTRATO OBRA	967,420	967,420	-208,380	759,040	1,022,057	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224660	2160427	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 498 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE PATOPAMPA, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO	1,092,160	CONTRATO OBRA	1,005,299	1,005,299	86,861	1,092,160	1,331,143	CONTRATA	DS-026-2013-EF	43,335	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224665	2161122	MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 505 EN LA LOCALIDAD DE MAÑINCO, DEL DISTRITO DE PINRA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA REGION HUANUCO	827,210	CONTRATO OBRA	1,037,099	1,037,099	-209,889	827,210	827,210	CONTRATA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224679	2161105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	818,145	CONTRATO OBRA	855,967	855,967	-37,822	818,145	1,089,889	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224687	2161117	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32201 DE LA LOCALIDAD CORRALCANCHA DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL-AMBO-HUÁNUCO	666,226	CON BUENA PRO	38,079	38,079	628,147	666,226	666,226	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224700	2161118	MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 521 EN LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	830,961	CONTRATO OBRA	1,094,374	1,094,374	-263,413	830,961	830,961	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224703	2161102	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 514 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAPATA DEL DISTRITO DE AMBO-AMBO-HUÁNUCO	580,479	CONTRATO OBRA	763,715	763,715	-183,236	580,479	580,479	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224712	2161115	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	901,058	CONTRATO OBRA	1,129,015	1,129,015	-227,957	901,058	901,058	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224722	2161107	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 515 DE LA LOCALIDAD DE UNGUYMARAN, DISTRITO DE CONCHAMARCA - PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO	889,176	CONTRATO OBRA	952,437	952,437	-63,261	889,175	889,175	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224737	2161108	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32777 DE LA LOCALIDAD NAUSILLA DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA-AMBO-HUÁNUCO	720,793	CONTRATO OBRA	900,957	900,957	-180,164	720,793	987,482	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224741	2161121	MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 519 EN LA LOCALIDAD DE DINAMARCA, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	937,009	CONTRATO OBRA	1,249,991	1,249,991	-312,982	937,009	937,009	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224748	2160428	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 469 DE LA LOCALIDAD DE PUMACAHUA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES REGION HUÁNUCO	1,112,033	CONTRATO OBRA	1,368,495	1,368,495	-256,462	1,112,032	1,477,316	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224762	2161120	MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 522 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	972,356	CONTRATO OBRA	1,189,781	1,189,781	-217,425	972,356	1,275,015	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224765	2161119	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 472 DE LA LOCALIDAD DE MILPO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES REGION HUÁNUCO	728,268	CONTRATO OBRA	891,554	891,554	-163,286	728,268	970,741	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224771	2161123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 516 DE LA LOCALIDAD DE MAGAPASH DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA-AMBO-HUÁNUCO	750,872	CON BUENA PRO	38,538	38,538	712,334	750,872	765,941	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224778	2161127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 499 DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA UGARTECHE, DISTRITO DE HERMILO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO	693,811	CONTRATO OBRA	1,000,894	1,000,894	-307,083	693,811	693,811	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224782	2160426	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 500 DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO	1,009,711	CONTRATO OBRA	1,308,370	1,308,370	-298,659	1,009,711	1,401,027	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224783	2161126	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 509 DE LA LOCALIDAD DE CORIAN, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUÁNUCO	995,864	CON BUENA PRO	38,780	38,780	957,084	995,864	1,161,154	CONTRATA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224791	2160430	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 510 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PUQUIO, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO	1,065,152	CONTRATO OBRA	1,255,841	1,255,841	-190,689	1,065,152	1,369,006	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224792	2160429	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 33263 DE LA LOCALIDAD DE TANTANA, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO	1,066,140	CONTRATO OBRA	1,259,787	1,259,787	-193,647	1,066,140	1,393,997	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	224805	2161110	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33018 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS GORDAS, DEL DISTRITO DE AMBO-AMBO-HUANUCO	927,448	CONTRATO OBRA	1,017,050	1,017,050	-89,602	927,448	1,189,220	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	225011	2161125	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 513 DE LA LOCALIDAD DE HURACHIMPA DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO REGIÓN HUÁNUCO.	796,610	CON BUENA PRO	38,676	38,676	757,934	796,609	1,015,090	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,091	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	225107	2161114	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 523, EN LA LOCALIDAD DE MANZANA, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	908,771	CONTRATO OBRA	1,196,785	1,196,785	-288,014	908,771	908,771	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	174806	2135652	AMPLIACION , MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 32183 DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	2,678,491	CONTRATO OBRA	781,115	781,115	1,897,376	2,678,491	2,678,491	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,897,376	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS	196057	2155577	AMPLIACION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32414 DE PUÑOS, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO	4,319,387	EJEC. FISICA	1,665,518	1,665,518	2,653,869	4,319,387	4,359,706	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,653,870	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA	177294	2.209983	MEJORAMIENTO ,AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 052 DE CHAVIN DE PARIARCA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HUANUCO	3,178,473	CONTRATO OBRA	107,386	107,386	3,071,087	3,178,473	3,178,473	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,071,087	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	217064	2211472	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 32157 RICARDO PALMA DE COCHATAMA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	3,402,657	CONTRATO OBRA	90,376	90,376	3,312,281	3,402,657	3,402,657	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,312,281	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN	164503	2130057	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 32404 DE URPISH, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO	2,816,425	EJEC. FISICA	1,218,897	1,268,897	1,597,528	2,901,425	4,007,937	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,597,528	
D.S Nº 054-2012- EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	137069	2128394	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 019 DULCE EMPEZAR DE LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO BRABO, HUÁNUCO	802,163	EJEC. FISICA	802,163	802,163	-	802,163	802,163	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	198752	2214211	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PARA FAVORECER EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS DE 3-5 AÑOS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO	5,105,889	EJEC. FISICA	750,755	750,755	4,355,134	5,105,889	5,105,889	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,355,134	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS	176983	2141288	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I DE CALLAGAN, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	4,068,186	EJEC. FISICA	2,490,658	2,490,658	1,577,528	4,068,186	4,068,186	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,577,528	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS	177395	2.211499	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MOLINO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	5,892,852	CON BUENA PRO	-	-	5,892,852	5,892,852	5,892,852	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,892,852	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINRA	191830	2155579	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMIA ROBLES DE PINRA ,DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO	5,452,992	CON BUENA PRO	5,452,992	5,452,992	-	5,452,992	5,452,992	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI	204139	2152422	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FILOTHER MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO	7,172,131	EJEC. FISICA	2,841,336	2,925,336	4,330,795	7,127,084	7,272,130	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,330,795	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S./) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S./) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN	118862	2097081	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 32119 DE SAN ANTONIO DE JURCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO	641,709	EJEC. FISICA	641,705	641,705	4	641,709	641,709	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI	201867	2155578	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICO DE LA I.E N 32624 DE HUIYAN DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	2,257,490	EJEC. FISICA	1,380,517	1,380,517	876,973	2,257,490	2,257,490	CONTRATA	DS-026-2013-EF	876,973	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	218252	2215925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I N 32140 EL PROGRESO DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	1,972,134	CONTRATO OBRA	10,850	10,850	1,961,284	1,411,610	1,972,134	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,961,284	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	195389	2215725	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SIMON BOLIVAR DEL CENTRO POBLADO DE RONDORAMBA	6,902,672	CONTRATO OBRA	-	-	6,902,672	6,897,064	6,902,672	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,902,672	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	221302	2212418	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 337 DEL BELLO PROGRESO, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	2,114,004	CON BUENA PRO	-	-	2,114,004	2,114,004	2,114,004	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,114,004	
D.S Nº 054-2012-EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES	113910	2095458	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA I.E N° 32394 DEL C.P DE PAMPAS DEL CARMEN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	2,280,883	EJEC. FISICA	-	18,000	2,280,883	2,298,883	2,298,883	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,280,883	
D.S Nº 054-2012-EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ	142606	2119651	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA I.E INTEGRADA GUAMAN POMA DE AYALA, PANAÓ, PROVINCIA PACHITEA - HUANUCO	3,962,518	CON EXP.TCO	-	-	3,962,518	3,962,518	5,150,459	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,962,518	
D.S Nº 169- 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ	143540	2.119346	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA , EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 034 DE PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	1,363,653	CONTRATO OBRA	-	30,000	1,363,653	1,363,653	1,741,029	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,363,653	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUERTO INCA	214741	2211502	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS BENJAMIN CISNEROS DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	10,713,342	EJEC. FISICA	2,331,153	2,331,153	8,382,189	9,931,473	10,713,342	CONTRATA	DS-026-2013-EF	8,382,189	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	13705	2144060	SUSTITUCION, CONSTRUCCION, CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN - CHANCHAMAYO - IJUNIN	3,354,340	CON EXP.TCO	-	-	3,354,340	3,354,340	3,561,528	CONTRATA	DS-026-2013-EF	182,221	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	51768	2134679	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "ENMA LUZMILA CALLE VERGARA", HUANCAYO - IJUNIN	1,587,912	CONTRATO OBRA	923,669	923,669	664,243	1,341,304	1,587,912	CONTRATA	DS-026-2013-EF	664,267	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	72602	2069743	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 30326, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCION - IJUNIN	1,711,672	EJEC. FISICA	1,669,083	1,669,083	42,589	1,204,734	1,711,672	CONTRATA	DS-026-2013-EF	42,589	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	78563	2134788	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 30303 - RACRACALLA DEL DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION - IJUNIN	901,835	CON EXP.TCO	9,065	9,065	892,770	981,390	901,835	CONTRATA	DS-026-2013-EF	892,446	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	81341	2072982	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E NRO 30331 CHALA NUEVA, PROVINCIA DE CONCEPCION - IJUNIN	1,765,231	CON EXP.TCO	17,876	17,876	1,747,355	1,363,327	1,765,231	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,747,355	
D.S Nº 054-2012-EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	82088	2134817	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SANTA ANA, SANTA ANA-SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO, PERENÉ - CHANCHAMAYO - IJUNIN	3,327,477	EJEC. FISICA	2,813,829	2,813,829	513,648	3,327,477	3,964,504	CONTRATA	DS-026-2013-EF	995,968	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	118291	2106827	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE 31554 JOSE CARLOS MARIATEGUI, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - IJUNIN	2,215,568	EJEC. FISICA	1,262,007	1,262,007	953,561	2,389,557	2,878,512	CONTRATA	DS-026-2013-EF	953,561	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	119556	2102213	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 15 DE AGOSTO ACAC BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CHUPACA - IJUNIN	1,993,034	CON BUENA PRO	37,219	37,219	1,955,815	1,779,262	1,993,033	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,955,815	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	152458	2127639	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº30657 JUAN SANTOS ATAHUALPA, DISTRITO DE LAYLA, PROVINCIA DE SATIPO - IJUNIN	1,364,613	EJEC. FISICA	1,302,651	1,302,651	61,962	1,096,310	1,364,613	CONTRATA	DS-026-2013-EF	61,962	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	152842	2119452	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SHEVOJA DE LA CC.NN. SHEVOJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - IJUNIN	2,453,311	EJEC. FISICA	1,156,446	1,156,446	1,296,865	2,453,311	3,131,940	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,296,865	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	220811	2160390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN	1,095,626	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,055,526	1,095,626	1,095,626	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,055,526	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	220816	2161146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 31497 DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	909,266	CON EXP.TCO	38,597	38,597	870,669	909,266	1,180,281	CONTRATA	DS-026-2013-EF	44,063	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221159	2161142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 951 DE LA CC.NN. POSHONARI DEL DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO - JUNIN"	860,484	CON EXP.TCO	30,200	30,200	830,284	860,483	1,125,838	CONTRATA	DS-026-2013-EF	430,003	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221213	2161147	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL SAN JUAN PERENE DISTRITO DE CHANCHAMAYO , PROVINCIA DE CHANCHAMAYO , REGION JUNIN	909,265	CON EXP.TCO	41,330	41,330	867,935	909,265	1,046,650	CONTRATA	DS-026-2013-EF	544,691	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221228	2161144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 30050 DEL ANEXO 2 DE MAYO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	593,685	CON EXP.TCO	26,100	26,100	567,585	593,685	593,685	CONTRATA	DS-026-2013-EF	22,920	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221240	2161149	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL CEDRUYO EN EL ANEXO DE CEDRUYO, DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	566,502	CON EXP.TCO	20,536	20,536	545,966	566,501	566,501	CONTRATA	DS-026-2013-EF	545,966	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221304	2161148	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31268 CENTRO POBLADO. ALTO CHINCARMAS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	947,902	CON EXP.TCO	5,000	5,000	942,902	947,902	1,140,577	CONTRATA	DS-026-2013-EF	942,902	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221416	2161137	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N° 956 EN LA CC.NN. CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO - JUNIN	896,436	CON EXP.TCO	32,000	32,000	864,436	896,435	896,435	CONTRATA	DS-026-2013-EF	34,402	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221443	2161138	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N° 982 EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE RANGOA – SATIPO - JUNIN"	862,609	CON EXP.TCO	4,000	4,000	858,609	1,082,599	1,082,599	CONTRATA	DS-026-2013-EF	74,418	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221452	2161140	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N° 943 EN LA CC.NN. PANGÁ DEL DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO - JUNIN	834,564	CON EXP.TCO	30,119	30,119	804,445	834,563	834,563	CONTRATA	DS-026-2013-EF	31,701	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221511	2161135	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31590 LOCALIDAD DE RAYAMPAMPA, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	865,976	CON EXP.TCO	24,450	24,450	841,526	865,976	865,976	CONTRATA	DS-026-2013-EF	24,568	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221531	2161150	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL WARIVILCA DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	766,637	CON EXP.TCO	24,750	24,750	741,887	766,637	766,637	CONTRATA	DS-026-2013-EF	741,887	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221622	2161141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 944 CHALHUAMAYO, - DISTRITO DE LLAYLLA – PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	790,506	CON EXP.TCO	25,792	25,792	764,714	790,505	790,505	CONTRATA	DS-026-2013-EF	25,924	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221630	2160392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 920 DE LA COMUNIDAD NATIVA QUEMARUA, DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO-JUNIN	1,005,041	CON EXP.TCO	40,100	40,100	964,941	1,005,041	1,332,699	CONTRATA	DS-026-2013-EF	964,941	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	221691	2160388	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 30610 MARISCAL CASTILLA, ULCUMAYO, JUNIN, JUNIN	1,044,026	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,003,926	1,044,026	1,330,230	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,003,926	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	222001	2160389	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31436 CP. ALTO INCARIADO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,	1,049,334	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,009,234	1,049,334	1,274,390	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,009,234	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	222385	2161145	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 705 BUENOS AIRES, PILCOMAYO, HUANCAYO, JUNIN	608,139	CON EXP.TCO	22,080	22,080	586,059	608,138	608,138	CONTRATA	DS-026-2013-EF	28,133	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	222522	2161136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 1023 COMUNIDAD NATIVA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO – JUNIN	959,119	CON EXP.TCO	39,200	39,200	919,919	959,119	959,119	CONTRATA	DS-026-2013-EF	47,992	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	222678	2160394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 924 COMUNIDAD NATIVA YOYATO, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO – JUNIN	1,006,938	CON EXP.TCO	40,100	40,100	966,838	1,006,938	1,398,017	CONTRATA	DS-026-2013-EF	51,440	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	223260	2160391	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 1015 CENTRO POBLADO UNION CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN	1,097,997	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,057,897	1,097,997	1,300,946	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,057,897	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	224079	2160396	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 1029 NATALIO SANCHEZ, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	1,074,158	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,034,058	1,074,158	1,328,801	CONTRATA	DS-026-2013-EF	57,550	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	224205	2160393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 1032 COMUNIDAD NATIVA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	1,097,004	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,056,904	1,097,004	1,320,367	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,056,904	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	224243	2160387	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 30531 CENTRO POBLADO CHALHUAS-SINCOS-JAUJA	1,095,827	CON EXP.TCO	32,000	32,000	1,063,827	1,095,827	1,095,827	CONTRATA	DS-026-2013-EF	39,690	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	224441	2161143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO - JUNIN	701,270	CON EXP.TCO	27,000	27,000	674,270	701,269	701,269	CONTRATA	DS-026-2013-EF	15,792	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	224498	2160397	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 30001-22 CENTRO POBLADO DE IVOTSOTENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	1,098,324	CON EXP.TCO	40,100	40,100	1,058,224	1,098,324	1,496,855	CONTRATA	DS-026-2013-EF	55,631	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	110901	2.099855	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APU INCA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	3,312,930	CON EXP.TCO	-	-	3,312,930	3,328,238	3,312,930	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,312,930	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN	184396	2155580	MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA NRO 30172 - SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL ANEXO DE HUARI, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	2,240,441	EJEC. FISICA	842,943	842,943	1,397,498	2,027,817	2,240,441	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,397,498	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCLLAPAMPA	177937	2.141631	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 30430 DE LA LOCALIDAD DE LLOCLLAPAMPA, DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA - JAUJA - JUNIN	1,156,577	EJEC. FISICA	483,568	483,568	673,009	1,156,577	1,156,860	CONTRATA	DS-026-2013-EF	673,010	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI	201361	2211391	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTATAL INTEGRADA BILINGÜE ALPIO PONCE VASQUEZ DE LA COMUNIDAD NATIVA TSIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	4,855,395	EJEC. FISICA	945,109	945,109	3,910,286	4,855,395	4,855,395	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,910,286	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA	188061	2212541	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JUAN MANUEL SALGUERO PIZARRO DE LA LOCALIDAD DE PACA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN	1,820,303	EJEC. FISICA	656,616	656,616	1,163,687	1,820,303	1,821,130	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,163,687	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA	178762	2155581	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 30547 DEL ANEXO DE MASAICANCHA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN	806,091	EJEC. FISICA	805,991	805,991	100	806,091	806,091	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI	199192	2211497	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRAL BELEN ANAPIARI DEL CENTRO POBLADO BELEN ANAPIARI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	2,494,594	CONTRATO OBRA	470,056	486,880	2,024,538	2,494,594	2,494,594	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,961,599	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS	204179	2.213707	MEJORAMIENTO DEL JARDIN N 413, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN	956,491	CON BUENA PRO	26,700	26,700	929,791	956,491	956,491	CONTRATA	DS-026-2013-EF	929,791	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO	201065	2216081	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SERV. EDUC. DE LA I. E. I.N 350-SAN LUIS DE SH., N 259 S. PALOMAR, I. RIO SECO, I. STA. HERMINIA BAJA, I. C.P. PTE. CAPELO, I. C.P. UNION PALOMAR DISTRITO SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	1,671,474	EJEC. FISICA	706,133	706,133	965,341	1,671,474	1,671,474	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	965,341	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA	205802	2212447	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I. E. CHINCHAYSUYO DEL DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN	2,508,302	EJEC. FISICA	544,255	544,255	1,964,047	2,508,302	2,508,302	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,964,048	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA	208642	2215619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 30027 DEL C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN	2,064,234	EJEC. FISICA	458,718	458,718	1,605,516	2,064,234	2,064,234	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,605,516	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA	192144	2215618	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 31164, DISTRITO DE SUITUCANCHA - YAUJL - JUNIN	2,275,722	CON BUENA PRO	-	-	2,275,722	2,014,002	2,275,722	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,275,722	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	206828	2.212535	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N 30111 DEL ANEXO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	1,528,671	EJEC. FISICA	64,898	64,898	1,463,773	1,528,671	1,528,671	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,463,773	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	202954	2213144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 300 COMPLEJO COCHARCAS - OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO,, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2,598,179	EJEC. FISICA	522,031	522,031	2,076,148	2,598,179	3,224,366	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	2,076,149	
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	134374	2109573	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E Nº 31570 DEL ANEXO DE YANACANCHA, DISTRITO DE PACA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	775,978	CON BUENA PRO	-	-	775,978	783,938	779,978	CONTRATA	DS-026-2013-EF	775,478	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	120435	2118461	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. Nº31463 CC.NN. RIO BERTHA PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN	504,488	CONTRATO OBRA	504,488	587,186	-	504,488	601,493	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	172565	2141334	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº31628 DE LA CC.NN. CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	177,485	CONTRATO OBRA	-	5,860	177,485	177,485	182,901	CONTRATA	DS-026-2013-EF	177,041	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	190756	2207806	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 30001-209 DE LA CC.NN. MATERIATO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	201,649	CONTRATO OBRA	201,649	261,419	-	201,649	201,649	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	JUNÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	193748	2212403	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. PITUCUNA EN LA CC.NN. PITOCUNA, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	553,753	CONTRATO OBRA	553,753	591,554	-	553,753	606,021	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA	166906	2142291	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 1742 DEL CENTRO POBLADO SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	505,833	CON EXP.TCO	505,833	505,833	-	505,833	505,833	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA	208779	2.214517	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E Nº 1741 DEL DISTRITO CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	783,640	CON EXP.TCO	783,640	783,640	-	783,640	783,640	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS	190005	2150057	2.150057 CREACION DE LA I.E. DE NIVEL INICIAL 80967 DEL CASERIO CORRAL COLORADO - CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	599,756	CON EXP.TCO	40,000	50,100	559,756	609,856	609,856	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	309,756	
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO	210748	2156398	2.156398 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1707 DE LA VILLA DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD	609,747	CONTRATO OBRA	-	-	609,747	609,747	609,747	CONTRATA	DS-026-2013-EF	609,747	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL	140075	2119458	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. N 80652 DEL CASERIO EL LAJON, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD	1,428,005	EJEC. FISICA	490,386	500,886	937,619	1,438,505	1,438,505	CONTRATA	DS-026-2013-EF	937,619	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL	168160	2141581	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 81613 EL ALIZO , NIVEL PRIMARIA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD	1,058,098	EJEC. FISICA	470,352	480,852	587,746	1,068,598	1,068,598	CONTRATA	DS-026-2013-EF	587,746	
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	161318	2142351	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.JESUS NAZARENO N1560 DEL CENTRO POBLADO SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TIBULLO - LA LIBERTAD	1,196,956	CONTRATO OBRA	-	10,800	1,196,956	1,196,956	1,154,121	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,186,156	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA	114708	2102809	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 81902 EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	4,941,654	EJEC. FISICA	920,883	931,683	4,020,771	4,856,186	4,952,454	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,009,971	
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI	138189	2126270	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LA LINEA DEL PANCAL, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	227,399	EJEC. FISICA	81,673	81,673	145,726	299,546	248,154	CONTRATA	DS-026-2013-EF	10,501	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA	183243	2144809	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 80557 CIRO ALEGRIA BAZAN DE EDUCACION PRIMARIA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	3,419,954	EJEC. FISICA	2,251,825	2,328,103	1,168,129	3,419,954	3,419,954	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,091,851	
D.S Nº 169- 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN	182524	2145056	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL NRO.1856-A1-P-EI DEL CENTRO POBLADO CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	656,288	CON EXP.TCO	-	43,795	656,288	685,234	685,234	CONTRATA	DS-026-2013-EF	656,288	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO	163068	2126813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 1606 A1-U-EI, CENTRO POBLADO URBANO DE USQUIL, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	1,604,341	SIN EJECUCION	-	-	1,604,341			SIN EJECUCION	DS-026-2013-EF	1,604,341	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO	165331	2141602	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 80842/A1-P-EPM, NIVEL PRIMARIA EN EL CENTRO POBLADO LA MORADA TRES RIOS, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	764,559	EJEC. FISICA	-	10,500	764,559	1,904,265	764,559	CONTRATA	DS-026-2013-EF	764,559	
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO	185999	2152697	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 1866 - DEL CASERIO DE CULICANDA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	944,947	CONTRATO OBRA	10,500	10,500	934,447	924,904	955,746	CONTRATA	DS-026-2013-EF	934,447	
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO	191908	2152689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 1871 DEL CASERIO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	752,979	EJEC. EXPTCO	-	-	752,979	763,779	875,913	CONTRATA	DS-026-2013-EF	752,979	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO	196818	2214530	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL JARDÍN DE INFANCIA N100 SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	3,064,668	CONTRATO OBRA	589,069	589,069	2,475,599	3,064,668	3,064,668	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,475,599	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO	196820	2214574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80925 EN EL CASERIO EL CAPULÍ, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	2,811,635	SIN EJECUCION	-	-	2,811,635			SIN EJECUCION			
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	198513	2156156	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DEL DISTRITO Y , PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	8,807,105	CONTRATO OBRA	4,069,631	4,349,645	4,737,474	9,087,119	9,087,119	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,457,460	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	153184	2127692	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80033 JOSÉ OLAYA BALANDRA EN EL SECTOR DE HUANCHACO TRADICIONAL, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	5,811,536	CON BUENA PRO	-	-	5,811,536	5,444,441	5,822,305	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,800,768	
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	158688	2127689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA EN LA URB. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	2,228,271	CON BUENA PRO	-	-	2,228,271	2,228,271	2,307,126	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,228,271	
D.S Nº 169-2012 - EF	LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	161555	2142342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82050 HUERTA BELLA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	642,077	CON EXP.TCO	-	-	642,077	642,077	811,390	CONTRATA	DS-026-2013-EF	642,077	
D.S Nº 075-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE	160061	2126869	MEJORAMIENTO DEL PATIO ESCOLAR Y PLATAFORMA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA, DISTRITO DE CHONGOYAPE, CHICLAYO - LAMBAYEQUE	233,451	EJEC. FISICA	68,259	68,259	165,192	245,451	245,451	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	165,192	
D.S Nº 075-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA	164835	2135473	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E Nº 10978 PUERTO RICO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	287,655	EJEC. FISICA	243,339	243,339	44,316	299,895	299,895	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	44,112	
D.S Nº 075-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA	164858	2136324	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO DE LA I.E Nº 10126 NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	287,738	EJEC. FISICA	197,804	197,804	89,934	299,981	299,981	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	89,934	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA	147613	2119581	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 214 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2,288,411	CON BUENA PRO	-	-	2,288,411	2,288,411	2,288,411	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,288,411	
D.S Nº 075-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	148537	2142243	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA I.E SECUNDARIA Nº 10163 JORGE BASADRE GROMHAN DEL CENTRO POBLADO LAGUNAS, DISTRITO MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	228,886	EJEC. FISICA	228,884	262,908	2	238,624	238,624	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	156900	2127544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA I.E.I Nº 184 CASERIO ARBOLSOL, DISTRITO MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	179,188	EJEC. FISICA	179,188	205,819	-	186,813	186,813	CONTRATA			
D.S Nº 169-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	217224	2159034	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA I.E. N 228-ANGELITOS DE MARIA - C.P.M CRUZ DEL MEDANO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	548,076	EJEC. FISICA	548,076	558,876	-	559,258	638,876	CONTRATA			
D.S Nº 169-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	218294	2159035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 334 EN EL CASERIO DOS PALOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	445,665	EJEC. FISICA	445,665	456,465	-	525,665	732,721	CONTRATA			
D.S Nº 169-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA	218474	2215540	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 10902-FRANCISCO BOLOGNESI - TRAPICHE SAN ISIDRO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	3,788,780	CON BUENA PRO	3,788,780	3,788,780	-	3,038,945	3,788,779	CONTRATA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO	173439	2136367	CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS NEGREIROS DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	3,234,532	EJEC. FISICA	3,234,532	3,234,532	-	3,234,532	3,234,532	CONTRATA			
D.S Nº 102-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	87417	2062572	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE MOTUPILLO, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	1,985,000	EJEC. FISICA	1,985,000	1,985,000	-	2,000,000	1,985,000	CONTRATA			
D.S Nº 142-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	142082	2125504	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN AURICH PASTOR - BATANGRANDE, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	5,982,036	EJEC. FISICA	4,769,265	4,769,265	1,212,771	5,143,639	5,982,036	CONTRATA			
D.S Nº 102-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	168619	2140801	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10222 - ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2,978,166	CONTRATO OBRA	1,672,467	1,672,467	1,305,699	2,978,166	2,978,166	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,305,699	
D.S Nº 054-2012- EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LEONARDO ORTIZ	121980	2129004	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J CARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	2,276,962	CONTRATO OBRA	2,261,962	2,261,962	15,000	2,276,962	2,276,962	CONTRATA	DS-031-2013-EF	15,000	
D.S Nº 102-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	109698	2099902	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION ESCOLAR Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 11033 "MARIO SAMAMÉ BOGGIO - DISTRITO FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	4,501,200	CONTRATO OBRA	1,340,138	1,340,138	3,161,062	4,369,792	4,501,200	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,161,062	
D.S Nº 142-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	205928	2215948	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N 106 VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	2,653,070	CON BUENA PRO	-	98,000	2,653,070	2,653,070	2,653,070	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,653,070	
D.S Nº 102-2012 - EF	LAMBAYEQ UE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	136563	2128945	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10201, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2,794,098	EJEC. FISICA	751,870	751,870	2,042,228	2,824,246	2,794,098	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,042,228	
D.S Nº 142-2012 - EF	LIMA	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	165708	2143462	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	3,689,674	EJEC. EXPTCO	92,458	92,458	3,597,216	3,689,674	3,689,674	CONTRATA			
D.S Nº 102-2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	176715	2142637	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL PP.JJ. EL PROGRESO II SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	5,714,399	CONTRATO OBRA	-	-	5,714,399	5,714,399	5,714,399	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,714,399	
D.S Nº 142-2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA	221457	2204221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21551 JUAN VICENTE SUAREZ EN EL C.P. CAQUI, DISTRITO DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA	3,351,304	EJEC. FISICA	2,712,770	2,780,187	638,534	3,351,304	3,351,304	CONTRATA	DS-031-2013-EF	481,645	
D.S Nº 142-2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA	183116	2144906	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20008 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA	893,720	EJEC. FISICA	49,502	49,502	844,218	754,841	754,841	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	705,339	
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	159722	2136356	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 3050 EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA.	213,475	EJEC. FISICA	131,048	131,048	82,427	228,475	228,475	CONTRATA	DS-026-2013-EF	82,427	
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	164057	2138413	CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 027 ALMIRANTE GRAU DE LA URBANIZACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	185,521	EJEC. FISICA	92,458	92,458	93,063	200,521	224,855	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	81,887	
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	165968	2136514	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, DISTRITO DE PUNTA NEGRA - LIMA - LIMA	174,293	CON BUENA PRO	141,221	141,221	33,072	191,217	189,292	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	164682	2137479	CONSTRUCCION DE PATIO TEMÁTICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA Nº 7079 RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES. II - LIMA	258,490	CONTRATO OBRA	258,490	340,011	-	273,489	343,011	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	166032	2138149	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA I.E. Nº 2028 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	190,916	CONTRATO OBRA	-	-	190,916	225,225	254,933	CONTRATA	DS-026-2013-EF	190,916	
D.S Nº 169-2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA	137905	2.117804	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL 524 VIRGEN DEL CARMEN SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA	327,311	EJEC. FISICA	324,077	324,077	3,234	299,950	327,311	ADM.DIRECTA			

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	108664	2102884	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 7073 SANTA ROSA DE LIMA - CERCADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	5,958,603	CON BUENA PRO	-	-	5,958,603	5,958,603	5,958,602	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,958,603	
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	164233	2136358	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E Nº 7055 TUPAC AMARU II CODIGO MODULAR 0493544, CODIGO LOCAL 346723 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL TRIUNFO ZONA CERCADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	183,145	CON BUENA PRO	-	-	183,145	198,144	231,310	CONTRATA	DS-026-2013-EF	183,145	
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	167924	2136365	CONSTRUCCIÓN DE AULAS TALLERES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CODIGO MODULAR 0325605, CODIGO LOCAL 346855 ZONA DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETAPA III VALLECITO BAJO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	265,316	CON BUENA PRO	-	-	265,316	283,438	366,520	CONTRATA	DS-026-2013-EF	265,316	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO	145371	2118974	CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES MULTIPROPOSITO, PATIO DE HONOR Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULINO FUENTES CASTRO, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	4,224,979	EJEC. FISICA	4,224,979	4,224,979	-	4,224,979	4,224,979	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA	138256	2117965	AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 21004 DE CANTA, PROVINCIA CANTA - LIMA	200,095	EJEC. FISICA	200,083	200,083	12	203,144	206,600	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA	165172	2135673	AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA I.E GABRIEL MORENO DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA CANTA - LIMA	260,779	EJEC. FISICA	260,759	260,759	20	293,540	279,469	CONTRATA			
D.S Nº 075-2012- EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE	163815	2138400	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20182 ABRAHAM VALDELOMAR DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CAÑETE - LIMA	226,977	EJEC. FISICA	226,977	254,761	-	244,107	259,539	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	201265	2205312	CREACION DE LA I.E. INICIAL GENERAL FAP JULIAN OLIVERA ANGELES, AA.HH. CP LAS VIÑAS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	1,411,992	EJEC. FISICA	1,411,992	1,411,992	-	1,411,992	1,508,973	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LIMA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YALUYOS	180107	2145203	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YALUYOS - LIMA	2,917,708	EJEC. FISICA	2,917,706	2,917,706	2	2,917,708	2,917,708	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	52307	2052844	MEJORAMIENTO DE LA I.E.P.M. Nº 60192 - SECTOR 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	2,208,929	EJEC. FISICA	1,685,241	1,685,241	523,688	2,410,579	3,225,782	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	74969	2130564	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 601486 ALEXANDER VON HUMBOLDT - DISTRITO DE PLINCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS	192,995	EJEC. FISICA	153,000	153,000	39,995	509,244	846,821	CONTRATA	DS-026-2013-EF	345,541	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	104559	2114908	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 60112 SAN PABLO DE CUYANA - RIO NANAY DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	839,695	EJEC. FISICA	1,244,230	1,244,230	-404,535	1,386,776	1,517,827	CONTRATA	DS-026-2013-EF	170,873	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	106535	2112511	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO IEPSMA NRO 60531 PADRE AGUSTIN ALCALA FERNANDEZ	647,237	EJEC. FISICA	1,125,810	1,125,810	-478,573	920,156	1,247,237	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	130089	2114907	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA N 61023 - ROSA LICENIA VELA PINEDO DE COSTA, CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO	1,203,483	EJEC. FISICA	1,278,744	1,278,744	-75,261	1,817,072	2,049,406	CONTRATA	DS-026-2013-EF	545,756	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	130191	2114905	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES Nº 60567 - CENTRO POBLADO BAGAZAN, DISTRITO DE MALITA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO	792,686	EJEC. FISICA	1,172,277	1,172,277	-379,591	1,415,372	1,870,462	CONTRATA	DS-026-2013-EF	529,930	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY	197078	2203818	AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEPSM N 60189 SANTA MARIA DE NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY - MAYNAS - LORETO	1,839,075	EJEC. FISICA	1,111,783	1,111,783	727,292	1,839,075	1,796,305	CONTRATA	DS-031-2013-EF	598,962	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	55717	2145430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPS Nº 60069 - NAZARIA - PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITO DE LAS AMAZONAS	1,280,642	EJEC. FISICA	2,061,860	2,061,860	-781,218	1,989,193	2,080,462	CONTRATA		18,782	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. REFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	65552	2148428	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DEL C.E.I. N° 319 Y DE LA I.E. N°60066, VIRGEN DE LOURDES-YANASHI, DISTRITO LAS AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	4,073,747	EJEC. FISICA	2,370,439	2,370,439	1,703,308	4,073,747	4,073,747	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,703,308	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA	125384	2139501	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. NUMERO 62284 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INDUSTRIAL, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	2,521,783	EJEC. FISICA	648,223	648,223	1,873,560	2,521,783	2,521,783	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,873,560	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU	180661	2140815	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P.M.64313 DEL CASERIO OCEANIA, RIO PUINAHUA, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	650,318	EJEC. FISICA	-	-	650,318	650,318	712,944	CONTRATA	DS-031-2013-EF	650,318	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU	210858	2210456	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.EI.355 EN EL CASERIO DE PUCAPANGA, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	1,062,078	EJEC. FISICA	590,177	590,177	471,901	1,062,078	1,254,092	CONTRATA	DS-031-2013-EF	471,901	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	125249	2100648	CONSTRUCCION Y REUBICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 60594 - JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	4,098,803	EJEC. FISICA	2,922,510	2,932,510	1,176,293	4,183,209	4,183,209	CONTRATA	DS-031-2013-EF	878,612	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	77302	2071516	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI SALVACION - MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	2,660,030	EJEC. FISICA	2,063,756	2,063,756	596,274	2,760,246	3,210,030	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,096,274	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	86650	2108460	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I9EBR 52086 NIÑA MARIA, REGIÓN MADRE DE DIOS	5,202,387	CON BUENA PRO	600	600	5,201,787	4,249,044	5,320,104	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,201,387	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	99205	2159778	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU, MADRE DE DIOS	6,383,842	CON BUENA PRO	147,328	147,328	6,236,514	6,458,842	7,739,606	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,249,280	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	117356	2113609	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEBR DE ALERTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU, MADRE DE DIOS	2,896,462	EJEC. FISICA	760,189	760,189	2,136,273	3,017,277	3,879,723	CONTRATA	DS-026-2013-EF	205,016	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	136305	2112853	CONSTRUCCION DE LA IEBR INICIAL 283 SAN LORENZO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU, MADRE DE DIOS	862,085	EJEC. FISICA	464,233	464,233	397,852	749,786	880,251	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	358,257	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	137660	2160445	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R.I. N° 260 LOS ANGELES DEL DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU-REGIÓN MADRE DE DIOS	2,038,893	EJEC. FISICA	304,670	304,670	1,734,223	2,038,893	2,398,852	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,732,653	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	141962	2134915	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. N° 335 PACAHUARA. UGEL TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	982,410	EJEC. FISICA	223,942	223,942	758,468	1,007,410	1,404,463	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	179,001	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	209841	2155295	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R.I. CUNA JARDIN LAS ARDILLITAS, EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,135,968	CON BUENA PRO	600	600	1,135,368	1,156,942	1,502,443	CONTRATA	DS-026-2013-EF	684,675	
D.S Nº 169- 2012 - EF	MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA	101698	2.108006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DE EDUCACION PRIMARIA NRO. 43094 DE LA LOCALIDAD DE YANAHUARA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA	1,045,888	EJEC. FISICA	777,125	777,125	268,763	888,021	1,105,443	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	268,126	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	179510	2153030	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL CNTI N 35005 RVDO. BARDO BAYERLE - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	6,294,134	CON BUENA PRO	145,792	145,792	6,148,342	6,439,926	7,129,639	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,148,342	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	195116	2149206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. TITO VALLE RAMIREZ DEL CENTRO POBLADO DE SOCORRO, DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO	1,978,838	CON BUENA PRO	145,239	145,239	1,833,599	2,065,838	2,830,419	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,833,599	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225710	2160596	CREACION E IMPLEMENTACION DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO POBLADO DE PACOYAN DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO Y REGION PASCO	1,175,382	CON BUENA PRO	49,104	49,104	1,126,278	1,175,382	1,409,785	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,126,278	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225758	2160677	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO	4,447,711	CON EXP.TCO	79,547	79,547	4,368,164	4,447,711	5,759,529	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,368,164	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. REFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225759	2160680	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION - OYAPAMPA - PASCO	1,710,360	CON BUENA PRO	30,200	30,200	1,680,160	1,710,360	2,374,107	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,680,160	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225817	2160595	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE INDEPENDENCIA Y COCAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - REGION PASCO	815,095	CON BUENA PRO	38,006	38,006	777,089	815,095	978,507	CONTRATA	DS-026-2013-EF	777,089	
D.S Nº 169- 2012 - EF	PASCO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	226199	2161223	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN MARCO DEL PELA EN EBR - AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 1 OYAPAMPA - PASCO	3,155,291	CON BUENA PRO	39,523	39,523	3,115,768	3,155,291	3,705,610	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,115,768	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	198744	2151357	AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ALFONSO UGARTE N 34139 SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	2,851,209	CON EXP.TCO	1,469,539	1,469,539	1,381,670	2,851,209	3,019,406	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,381,670	
D.S Nº 169- 2012 - EF	PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	145448	2.131362	2.131362 CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS EN EL ANEXO DE TAYAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	300,368	EJEC. FISICA	290,185	290,185	10,183	298,701	300,368	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	8,888	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	38446	2054435	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15350 SAN FRANCISCO DE ASIS EN AA.HH. LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	2,022,661	CONTRATO OBRA		-	2,022,661	2,063,065	2,543,376	CONTRATA	DS-026-2013-EF	564,827	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	79804	2072417	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 14585 LUIS ALBERTO SANCHEZ CALLANCAS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	2,240,003	EJEC. FISICA		-	2,240,003	2,612,859	3,364,238	CONTRATA	DS-026-2013-EF	12,362	
D.S Nº 054-2012- EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	109785	2112431	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 15016 SAGRADA FAMILIA AA.HH EL INDIIO - CASTILLA	495,239	EJEC. FISICA		-	495,239	384,680	495,239	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	152159	2144116	AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IE ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ - PIURA	3,960,130	CON EXP.TCO		-	3,960,130	3,960,130	3,960,130	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,960,130	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	157908	2135320	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 14617 JOSE IGNACIO TAVARA PASAPERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	1,479,883	EJEC. FISICA		-	1,479,883	1,478,671	1,504,913	CONTRATA	DS-026-2013-EF	909,404	
D.S Nº 169- 2012 - EF	PIURA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	182556	2161201	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 092 - CENTRO POBLADO SIMBILA - DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	3,201,847	CONTRATO OBRA		-	3,201,847	3,201,847	3,201,847	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,201,847	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	120335	2114087	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15028 AUGUSTO GUTIERREZ MENDOZA - DISTRITO DE BELLAVISTA - SULLANA	2,006,130	EJEC. EXPTCO	2,006,130	2,006,130	-	2,006,130	2,006,130	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	61998	2059394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 15014 MANUEL OCTAVIANO HIDALGO CARNERO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	634,428	EJEC. FISICA	634,428	647,428	-	708,757	992,027	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	79804	2072417	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 14585 LUIS ALBERTO SANCHEZ CALLANCAS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	2,240,003	SIN EJECUCION		-	2,240,003			SIN EJECUCION			
D.S Nº 169- 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	149600	2120710	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CASERIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	2,852,751	CONTRATO OBRA		-	2,852,751	2,459,751	3,016,809	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,852,751	
D.S Nº 169- 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	163744	2137444	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DEL CASERIO CEDRO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	2,040,120	CON BUENA PRO		-	2,040,120	1,723,055	2,067,100	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,040,120	
D.S Nº 054-2012- EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO	101288	2102744	MEJORAMIENTO DE LA I.E INICIAL Nº 078 - ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL ANEXO SAN PEDRO, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO. PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	1,059,709	EJEC. FISICA	945,238	945,238	114,471	800,592	1,059,709	CONTRATA	DS-026-2013-EF	114,471	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. REFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 169-2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION	177590	2216068	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IEI Nº 059 DEL BARRIO EL CARMEN, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	918,780	EJEC. FISICA	918,780	918,780	-	918,780	918,780	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS	69174	2068559	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N 15297 EN EL CASERIO PAMPA ELERA BAJA, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	1,649,032	CON BUENA PRO	1,649,032	1,716,529	-	1,649,032	1,649,032	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO	196158	2212536	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES EN EL CENTRO POBLADO QUEBRADA DE AGUA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	1,813,715	EJEC. FISICA	1,813,715	1,813,715	-	1,813,715	1,799,743	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO	104727	2101333	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA RAYGADA GALLO DEL BARRIO SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	6,035,297	CON BUENA PRO	-	-	6,035,297	6,035,297	6,200,350	CONTRATA	DS-026-2013-EF	6,035,297	
D.S Nº 169-2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL	196332	2.204159	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA IE INICIAL N 508 DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	1,202,783	CONTRATO OBRA	512,079	512,079	690,704	1,202,783	1,202,783	CONTRATA	DS-026-2013-EF	690,705	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO	14431	2023283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO POTENCIANO CHOQUEHUANCA DEL CASERIO DE ULPAMACHE, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	2,320,124	CON BUENA PRO	-	-	2,320,124			CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,320,124	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ARENA	130258	2128382	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 15482 DEL AA.HH. 13 DE ABRIL -DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	2,063,844	EJEC. FISICA	2,063,844	2,091,844	-	2,353,358	2,063,844	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169-2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	202957	2207812	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IE Nº 935, SECTOR LA ESPERANZA, CC LANCHIMPAMPA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	672,641	EJEC. FISICA	408,131	408,131	264,510	672,641	721,151	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	264,511	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	203697	2151214	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 14215 DEL SECTOR EL TOLDO, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMANGA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	1,067,981	EJEC. FISICA	937,887	1,372,908	130,094	1,173,024	1,636,763	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	130,094	
D.S Nº 169-2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	207893	2214647	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL I.E Nº 711 DE MALA VIDA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	626,838	CON EXP.TCO	180,382	195,382	446,456	626,838	771,396	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	259,088	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA -PARIÑAS	130260	2118617	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LA I.E. Nº 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY CIUDAD SATELITE-DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	1,152,707	EJEC. FISICA	954,327	972,581	198,380	896,273	1,163,207	CONTRATA	DS-026-2013-EF	78,195	
D.S Nº 169-2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA	201520	2214501	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 41 DE LA CIUDAD DE ARAPA, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO	783,760	EJEC. FISICA	104,955	104,955	678,805	783,760	783,760	CONTRATA	DS-026-2013-EF	422,107	
D.S Nº 169-2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA	221963	2159834	2.159834 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. CAMPAMENTO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUHUMA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	451,530	EJEC. FISICA	428,555	486,829	22,975	751,530	751,530	CONTRATA	DS-031-2013-EF	22,975	
D.S Nº 169-2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI	219976	2214210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Nº 377 DE ISIVILLA DEL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO	703,924	EJEC. FISICA	99,878	99,878	604,046	703,924	703,924	CONTRATA	DS-026-2013-EF	604,046	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	177126	2141655	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 72334 DE CAJON HUYO, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	728,059	EJEC. FISICA	363,982	363,982	364,077	728,059	792,425	CONTRATA	DS-026-2013-EF	364,077	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	184531	2155575	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DEL, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO	2,945,235	EJEC. EXPTCO	130,320	130,320	2,814,915	2,945,235	2,945,235	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,814,915	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI	201635	2211417	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO	1,422,222	EJEC. EXPTCO	55,457	55,457	1,366,765	1,422,222	1,422,222	CONTRATA	DS-031-2013-EF	1,366,765	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA	177344	2142356	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. TUPAC AMARU, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO	1,427,149	EJEC. FISICA	1,374,638	1,423,788	52,511	1,662,258	1,662,258	CONTRATA	DS-026-2013-EF	54,469	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S./) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S./) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI	92692	2077062	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO COMERCIO TILALI, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO	246,059	EJEC. FISICA	246,054	246,054	5	292,957	292,957	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO	216562	2161549	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. SOLITARIO, CALAHUYO, QUEJONI, HUJIPATA Y TIQUITQUI DEL, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO	4,587,252	EJEC. EXPTCO	-	-	4,587,252	4,587,252	4,587,252	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,587,252	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUÑANI	212616	2211389	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. 72131 GLORIOSO CENTENARIO 867 DE MUÑANI, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO	5,072,577	CON BUENA PRO	-	-	5,072,577	5,072,577	5,072,577	CONTRATA	DS-026-2013-EF	5,072,577	
D.S Nº 169- 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO	202830	2153615	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI Nº 84 GUISELA MASBEL LUQUE QUISPE DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	755,580	EJEC. EXPTCO	755,580	755,580	-	755,580	755,580	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO	203056	2214596	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 64 DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	1,064,356	EJEC. EXPTCO	1,064,356	1,064,356	-	1,064,356	1,064,356	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI	191102	2151457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES TÚPAC AMARU, VIRGEN DEL CARMEN, SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, JUAN PABLO CABRERA, MI PEQUEÑO UNIVERSO DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	1,376,363	EJEC. FISICA	1,376,354	1,376,354	9	1,276,128	1,376,363	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI	191170	2151460	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES N 099 HUANUTUYO Y N 378 SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LOS CENTROS POBLADOS PACAJE Y TANTAMACO DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	1,017,828	EJEC. FISICA	1,017,826	1,017,826	2	1,112,880	1,017,828	ADM.DIRECTA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI	197807	2212671	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL MEDIO RURAL DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	4,698,146	EJEC. FISICA	369,515	369,515	4,328,631	4,698,146	4,698,146	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	4,328,631	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	176341	2141660	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASIS VILLA DEL LAGO DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	950,281	EJEC. FISICA	947,750	1,075,052	2,531	1,150,281	1,571,594	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	2,530	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	201230	2155576	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N 224 Y N 279 DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	2,017,907	EJEC. FISICA	2,016,714	2,059,117	1,193	2,017,907	2,440,780	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,192	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	221322	2212358	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 264 DEL CENTRO POBLADO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	1,096,705	EJEC. FISICA	946,980	946,980	149,725	1,096,705	1,062,667	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	115,685	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA	212917	2212415	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 306 BARCIA BONIFATI EN EL BARRIO SANTA BÁRBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	1,444,331	CON EXP.TCO	25,218	25,218	1,419,113	1,444,331	1,419,930	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,394,712	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	177070	2139901	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NO ESCOLARIZADA DE EDUCACIÓN INICIAL - PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	2,950,998	CONTRATO OBRA	1,770,599	1,770,599	1,180,399	2,950,998	2,950,998	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,180,399	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	46448	2058933	SUSTITUCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 00123 SEGUNDA JERUSALEM EN FIJAS SOPI IN VARGAS - RIOJA	2,682,725	EJEC. FISICA	1,044,356	1,044,356	1,638,369	2,715,945	2,687,109	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,638,369	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	77489	2071565	AMPLIACION SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEVEAU GARCIA LOCALIDAD DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	3,860,039	CON BUENA PRO	-	-	3,860,039	6,830,422	6,790,422	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,860,039	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	77551	2114033	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 00773 - SHIMBILLO - PUCACACA - PICOTA - SAN MARTIN	3,017,320	EJEC. FISICA	516,735	516,735	2,500,585	3,017,320	3,641,557	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,500,585	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	101389	2134792	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 0352, PACAYZAPA-ALONSO DE ALVARADO-LAMAS-SAN MARTIN	2,392,469	EJEC. FISICA	480,884	480,884	1,911,585	2,392,469	2,717,399	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,911,585	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	136869	2156168	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LUIS HERNÁN RAMÍREZ MENDOZA, LAHUARPIÁ - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	2,382,276	EJEC. FISICA	1,617,774	1,617,774	764,502	2,382,276	2,962,741	CONTRATA	DS-026-2013-EF	764,502	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	142607	2114071	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	1,310,270	CON EXP.TCO	939,628	939,628	370,642	1,310,270	1,725,940	CONTRATA	DS-026-2013-EF	500,775	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	165971	2135212	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0707 - EMILIO SAN MARTIN DE TABALOSOS, LAMAS-SAN MARTIN	5,522,052	EJEC. FISICA	4,086,297	4,086,297	1,435,755	5,522,052	6,247,520	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,435,755	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	172520	2161154	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 00179-SAN JOSÉ DEL ALTO MAYO, MOYOBAMBA-SAN MARTIN	2,575,481	EJEC. FISICA	600,000	600,000	1,975,481	2,575,481	3,334,823	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,513,345	
D.S Nº 054-2012- EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALONSO ALVARADO	53410	2113992	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VENCEDORES DE COMAINA-ROQUE-ALONSO DE ALVARADO-LAMAS	4,636,530	EJEC. FISICA	3,029,962	3,029,962	1,606,568	4,636,530	5,083,206	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,606,568	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	65277	2067317	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0080, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE BALUJUZAPA - PROVINCIA DE PIOTA - SAN MARTIN	706,499	EJEC. FISICA	706,499	706,499	-	706,499	920,138	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACATACHI	138945	2126103	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CACATACHI, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	1,905,107	EJEC. FISICA	1,247,097	1,247,097	658,010	1,905,107	1,905,107	CONTRATA	DS-026-2013-EF	658,010	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	83371	2063597	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 00161 DEL CASERIO MIRAFLORES, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	1,850,776	CON BUENA PRO	-	16,800	1,850,776	1,368,772	1,892,579	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,850,776	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	115589	2103182	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	2,470,996	CONTRATO OBRA	-	8,800	2,470,996	2,130,664	2,474,996	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,470,996	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO	177345	2135989	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 0466 NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN	2,912,238	EJEC. FISICA	2,223,355	2,223,355	688,883	2,989,166	2,999,661	CONTRATA	DS-026-2013-EF	688,883	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	54963	2047050	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 00665 E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO CENTRO POBLADO DE AGUAS CLARAS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	722,849	EJEC. FISICA	641,826	641,826	81,023	469,637	724,099	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	103877	2104620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 0108 DEL C.P AGUAS VERDES, DISTRITO DE PARDO MIGUEL-RIOJA -SAN MARTIN	2,378,648	EJEC. FISICA	2,112,097	2,177,351	266,551	2,043,273	2,443,902	CONTRATA			
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE	217566	2157083	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 233 MONTECRISTO, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN	6,589,853	EJEC. FISICA	3,363,783	3,363,783	3,226,070	6,589,853	6,589,853	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,226,070	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	193054	2151281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 00499 - ALFONSO MERINO SILVA, LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	3,357,896	EJEC. FISICA	2,427,110	2,444,831	930,786	3,357,896	4,365,264	CONTRATA	DS-026-2013-EF	930,786	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	196389	2151280	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E N 00500 GERMAN ROJAS VELA DE LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	4,390,217	EJEC. FISICA	3,091,102	3,111,058	1,299,115	4,390,217	5,707,280	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,258,356	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA	79006	2072117	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº0426 MICELA BASTIDA, CIUDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	655,571	EJEC. FISICA	307,797	307,797	347,774	655,571	655,571	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	347,774	
D.S Nº 169- 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU	108867	2103376	2.103376 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CAPACITACION DOCENTE DE LA I.E. N° 00543 DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	4,140,796	EJEC. EXPTCO	-	-	4,140,796	4,202,268	4,202,268	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,140,796	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/.) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/.) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 142 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	201773	2212113	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	1,726,375	EJEC. FISICA	291,317	291,317	1,435,058	1,726,375	1,726,375	ADM.DIRECTA	DS-026-2013-EF	1,188,058	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI	81513	2073053	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS WIESSE EN LA CIUDAD DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	4,400,287	EJEC. EXPTCO		88,655	4,400,287	4,400,287	4,400,287	CONTRATA			
D.S Nº 142 - 2012 - EF	SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	107128	2102954	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. DUCATIVA N 00796, DE LA COMUNIDAD NATIVA SECTOR RIO SORITOR, ANEXO DE LA COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO DISTRITO DE AWAJUN, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	732,731	CONTRATO OBRA	732,731	741,631	-	757,231	801,122	CONTRATA			
D.S Nº 054-2012-EF	TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLY	53613	2052864	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 435 EN LA ASOC. DE VIV. LAS COLMENAS, DISTRITO DE POCOLLY - TACNA - TACNA	1,147,469	EJEC. FISICA	743,132	773,715	404,337	1,158,143	1,500,296	CONTRATA	DS-026-2013-EF	404,337	
D.S Nº 169- 2012 - EF	TACNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	84696	2084526	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 344 NILDA REJAS CHAMBILLA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	2,860,699	CON BUENA PRO	-	-	2,860,699	4,547,239	2,898,899	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,860,699	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	205500	2152721	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I SOL NACIENTE DEL SECTOR NUEVO PIURA DEL AA.HH CAMPO AMOR DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	1,166,471	CONTRATO OBRA	25,000	25,000	1,141,471	1,166,471	1,166,471	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,141,471	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	208584	2214461	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I PASITOS DE JESUS DEL SECTOR LAS PALMERAS DEL AA.HH CAMPO AMOR DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	1,098,974	CONTRATO OBRA	406,496	406,496	692,478	1,098,974	1,098,974	CONTRATA	DS-026-2013-EF	692,478	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	211024	2156067	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 001 ZOILA TUDELA DE PUELL DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	1,199,885	CONTRATO OBRA	418,957	418,957	780,928	1,199,885	1,199,885	CONTRATA	DS-026-2013-EF	780,928	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	109088	2106414	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64698 - SAN FERNANDO DE TUSHMO - YARINACOCHA	1,307,241	EJEC. FISICA	1,228,342	1,228,342	78,899	722,390	1,367,248	CONTRATA	DS-026-2013-EF	78,899	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	120370	2134803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. INICIAL Nº423 VIRGEN MARIA, DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	1,030,300	EJEC. FISICA	842,324	842,324	187,976	844,339	1,030,300	CONTRATA	DS-026-2013-EF	187,976	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	132723	2115904	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	6,034,782	EJEC. FISICA	3,993,963	3,993,963	2,040,819	5,266,425	6,034,782	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,040,819	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	141793	2115879	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE Nº. 64103 TENIENTE DIEGO FERRE SOSA - DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	7,363,890	EJEC. FISICA	3,466,180	3,466,180	3,897,710	5,745,222	7,467,090	CONTRATA	DS-026-2013-EF	3,897,710	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	142558	2135107	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE Nº. 64031 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	2,829,167	EJEC. FISICA	1,647,860	1,647,860	1,181,307	2,172,592	2,931,102	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,181,307	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	151837	2135188	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. INTEGRADO - SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	3,211,282	EJEC. FISICA	1,895,497	1,895,497	1,315,785	2,066,977	3,264,547	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,315,785	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	152562	2135295	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE Nº. 64012 MIGUEL GRAU - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	3,343,718	EJEC. FISICA	2,482,105	2,482,105	861,613	2,520,032	3,343,718	CONTRATA	DS-026-2013-EF	861,613	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	154301	2135375	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE Nº. 64040 ABELARDO QUIÑONES GONZALES - DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	4,709,581	EJEC. FISICA	4,248,748	4,248,748	460,833	4,830,181	6,923,143	CONTRATA	DS-026-2013-EF	460,833	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	154744	2135205	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS	4,005,769	CON EXP.TCO	-	-	4,005,769	3,151,513	4,169,434	CONTRATA	DS-026-2013-EF	4,005,769	

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES , AÑO FISCAL 2012

D.S. TRANSFERENCIA	REGION	U.E.	COD-SNIP	COD-DGPP	NOMBRE PROYECTO	Monto Transferido (S/) - 2012	Estado Situacional (**)	Devengado Recursos Ordinarios 2012	Devengado Toda Fuente (S/) - 2012	Saldo de RO	Monto viable	Monto en inversion	Modo Ejecucion	D.S. Continuidad 2013 -	Monto Continuidad 2013	Monto Continuidad DS 031
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	159959	2135386	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA IE Nº. 64567 JORGE COQUIS HERRERA - DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	3,430,429	EJEC. FISICA	3,378,893	3,378,893	51,536	3,534,870	5,635,830	CONTRATA	DS-026-2013-EF	51,536	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	188211	2158092	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E.I. N 386 MANON QUANE, MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	1,191,170	CON BUENA PRO	-	30,743	1,191,170	1,227,447	1,707,114	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,191,170	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	188958	2158096	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N 424 JESUS MARIA - MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2,335,332	CON EXP.TCO	-	61,300	2,335,332	2,407,666	3,280,287	CONTRATA	DS-026-2013-EF	2,335,332	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	200036	2160447	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N 308 NIÑO JESUS DE PRAGA-YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	1,753,281	EJEC. EXPTCO	-	-	1,753,281	1,753,281	1,753,281	CONTRATA	DS-026-2013-EF	1,753,281	
D.S Nº 102 - 2012 - EF	UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE	161628	2126188	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. SECUNDARIA AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	3,982,083	EJEC. FISICA	3,081,649	3,571,669	900,434	3,982,083	5,174,388	CONTRATA	DS-026-2013-EF	900,434	
D.S Nº 142 - 2012 - EF	UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	146495	2118235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 291 EN LA CIUDAD DE CURIMANA, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI	1,844,563	EJEC. FISICA	1,844,536	1,844,536	27	1,844,563	2,057,521	CONTRATA			
D.S Nº 169- 2012 - EF	UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA	175753	2135999	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 64027 JUAN EDINSON BORDOY RUIZ EN SAN ALAJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	4,981,356	EJEC. FISICA	4,981,356	5,031,856	-	5,031,856	5,031,856	CONTRATA			