

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2014
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2111208	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA GUE. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	S/. 0.00	S/. 62,990,363.14	S/. 44,179,552.22	S/. 5,087,963.00	S/. 123,661.33	2.4%
2089924	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	S/. 0.00	S/. 49,450,158.89	S/. 32,074,409.24	S/. 5,041,243.00	S/. 24,915.26	0.5%
2089932	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	S/. 0.00	S/. 77,994,405.82	S/. 63,049,695.95	S/. 4,220,512.00	S/. 24,915.26	0.6%
2113956	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 37,906,753.20	S/. 28,669,276.83	S/. 1,713,437.00	S/. 24,915.25	1.5%
2088726	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO A. LABARTHE" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 62,077,912.16	S/. 52,339,106.63	S/. 2,045,618.00	S/. 583,368.91	28.5%
2088744	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "TERESA GONZALES DE FANNING" – JESUS MARIA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 41,395,518.51	S/. 52,573,509.41	S/. 229,609.00	S/. 0.00	0.0%
2113958	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - JAUJA - JAUJA - JUNÍN	S/. 0.00	S/. 29,988,321.00	S/. 20,604,474.71	S/. 8,631,932.00	S/. 33,020.26	0.4%
2089920	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	S/. 256,462.00	S/. 33,779,362.60	S/. 28,270,679.97	S/. 3,163,769.00	S/. 0.00	0.0%
2094487	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO	S/. 0.00	S/. 54,722,991.34	S/. 48,895,169.50	S/. 3,252,471.00	S/. 24,915.26	0.8%
2089915	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/. 0.00	S/. 48,585,646.43	S/. 40,467,284.18	S/. 2,346,007.00	S/. 24,393.26	1.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2014
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2094479	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	S/. 0.00	S/. 91,585,894.24	S/. 67,837,935.05	S/. 12,308,180.00	S/. 0.00	0.0%
2088742	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" – LIMA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 57,937,296.00	S/. 45,361,337.98	S/. 794,710.00	S/. 0.00	0.0%
2129770	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	S/. 7,496,837.00	S/. 35,994,893.91	S/. 19,579,009.39	S/. 8,195,296.00	S/. 30,525.26	0.4%
2116830	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA	S/. 0.00	S/. 14,989,998.11	S/. 13,260,575.14	S/. 2,661,295.00	S/. 24,915.26	0.9%
2130036	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLÁS LA TORRE - JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 457,220.00	S/. 16,510,817.75	S/. 12,700,506.64	S/. 211,995.00	S/. 23,105.26	10.9%
2089919	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	S/. 0.00	S/. 85,859,149.71	S/. 70,573,059.78	S/. 1,214,554.00	S/. 33,020.26	2.7%
2089922	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	S/. 83,572.00	S/. 64,992,766.35	S/. 45,892,375.09	S/. 5,007,704.00	S/. 1,244,527.30	24.9%
2089921	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	S/. 0.00	S/. 49,695,919.96	S/. 44,837,480.74	S/. 897,549.00	S/. 25,133.84	2.8%
2116445	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN, SAN ANDRÉS - PISCO - ICA	S/. 0.00	S/. 21,772,236.81	S/. 20,456,324.37	S/. 1,148,964.00	S/. 24,915.26	2.2%
2108382	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	S/. 0.00	S/. 26,558,406.95	S/. 22,748,753.85	S/. 440,452.00	S/. 29,926.10	6.8%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2014****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2088741	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" – LIMA – LIMA	S/. 469,008.00	S/. 40,955,601.48	S/. 35,292,948.19	S/. 837,725.00	S/. 0.00	0.0%
2089931	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	S/. 0.00	S/. 31,613,899.99	S/. 23,664,217.99	S/. 1,999,265.00	S/. 21,295.26	1.1%
2089930	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	S/. 0.00	S/. 39,513,249.41	S/. 31,919,617.99	S/. 2,312,323.00	S/. 24,915.26	1.1%
2089925	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	S/. 0.00	S/. 12,470,662.63	S/. 9,878,213.87	S/. 412,687.00	S/. 21,295.26	5.2%
2089918	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	S/. 0.00	S/. 23,189,300.37	S/. 22,283,691.31	S/. 431,235.00	S/. 24,915.26	5.8%
2089926	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 46,620.00	S/. 25,625,416.10	S/. 22,859,768.90	S/. 436,915.00	S/. 23,105.26	5.3%
2088727	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 "JUANA ALARCO DE DAMMERT", MIRAFLORES – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 28,544,934.26	S/. 26,989,506.75	S/. 351,204.00	S/. 0.00	0.0%
2088734	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "BARTOLOME HERRERA" – SAN MIGUEL – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 23,100,527.57	S/. 24,756,170.93	S/. 40,338.00	S/. 0.00	0.0%
2088733	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RICARDO BENTIN " – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 43,846,513.71	S/. 42,208,937.93	S/. 1,692,330.00	S/. 24,500.00	1.4%
2088728	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1070 - "MELITON CARBAJAL" – LINCE – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 43,885,564.46	S/. 37,202,922.64	S/. 959,121.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2014****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2088740	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - N° 6052 "JOSE MARIA EGUREN" – BARRANCO – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 22,549,193.52	S/. 22,230,320.05	S/. 764,044.00	S/. 0.00	0.0%
2088738	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "HIPOLITO UNANUE" – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 21,780,193.55	S/. 21,533,337.49	S/. 758,884.00	S/. 0.00	0.0%
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 5,990,390.71	S/. 4,419,510.40	S/. 158,678.00	S/. 23,105.26	14.6%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	S/. 0.00	S/. 21,952,303.51	S/. 17,424,894.16	S/. 3,147,825.00	S/. 24,915.26	0.8%
2088730	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MARIA PARADO DE BELLIDO" – RIMAC – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,820,906.01	S/. 22,220,664.62	S/. 12,594.00	S/. 0.00	0.0%
2089917	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	S/. 0.00	S/. 24,885,006.53	S/. 19,072,867.14	S/. 8,630,083.00	S/. 976,864.14	11.3%
2089927	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/. 0.00	S/. 37,984,069.68	S/. 47,796,841.47	S/. 3,954,594.00	S/. 2,200,455.80	55.6%
2088731	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MIGUEL GRAU" – MAGDALENA DEL MAR – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 15,375,048.00	S/. 14,792,523.43	S/. 342,511.00	S/. 0.00	0.0%
2088739	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ISABEL LA CATOLICA" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 20,960,336.00	S/. 17,696,057.08	S/. 302,598.00	S/. 0.00	0.0%
2088729	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1103 "ELVIRA GARCIA Y GARCIA" – MAGDALENA VIEJA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 16,471,720.98	S/. 15,105,566.54	S/. 1,088,473.00	S/. 0.00	0.0%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2014
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2088735	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CARLOS WIESSE" – COMAS – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 12,279,094.00	S/. 10,492,626.71	S/. 7,793.00	S/. 0.00	0.0%
2088732	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "MARIANO MELGAR" – BREÑA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 27,032,435.23	S/. 25,548,686.41	S/. 800,219.00	S/. 0.00	0.0%
2089914	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	S/. 0.00	S/. 12,783,381.34	S/. 10,450,596.31	S/. 2,155,472.00	S/. 24,915.26	1.2%
2088725	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1071 "ALFONSO UGARTE" – SAN ISIDRO – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 32,023,202.44	S/. 31,956,593.25	S/. 758,687.00	S/. 0.00	0.0%
2088743	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "ROSA DE SANTA MARIA" – BREÑA – LIMA - LIMA	S/. 0.00	S/. 22,976,407.80	S/. 20,772,215.96	S/. 304,179.00	S/. 0.00	0.0%
2088736	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "CESAR VALLEJO" – LA VICTORIA – LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 16,385,680.72	S/. 16,056,414.05	S/. 10,080.00	S/. 0.00	0.0%
2088737	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY" – LA VICTORIA LIMA – LIMA	S/. 0.00	S/. 6,340,376.00	S/. 4,484,190.49	S/. 751,708.00	S/. 0.00	0.0%
2089928	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	S/. 0.00	S/. 23,481,648.41	S/. 20,568,856.47	S/. 3,802,697.00	S/. 24,915.26	0.7%
2092465	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS -LORETO	S/. 0.00	S/. 31,999,062.00	S/. 28,487,426.21	S/. 4,342,333.00	S/. 21,486.30	0.5%
2089923	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCANELICA- HUANCANELICA- HUANCANELICA- HUANCANELICA	S/. 0.00	S/. 11,248,542.62	S/. 9,563,587.94	S/. 376,430.00	S/. 21,486.30	5.7%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2014
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2089916	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	S/. 0.00	S/. 23,574,551.55	S/. 20,379,144.64	S/. 2,746,810.00	S/. 23,296.30	0.8%
2089929	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	S/. 0.00	S/. 28,212,757.50	S/. 27,710,476.05	S/. 442,151.00	S/. 131,058.65	29.6%
2134014	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN BORJA	S/. 0.00	S/. 20,000,000.00	S/. 7,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.0%
2134016	SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 20318 E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 658 - HUACHO - HUAURA - LIMA	S/. 0.00	S/. 21,000,000.00	S/. 7,382,000.41	S/. 101,737.00	S/. 22,457.26	22.1%
2131136	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	S/. 1,844,864.00	S/. 43,500,000.00	S/. 35,408,292.15	S/. 2,300,890.00	S/. 17,603.89	0.8%
2131592	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	S/. 1,310,606.00	S/. 35,285,937.44	S/. 22,840,200.94	S/. 86,055.00	S/. 0.00	0.0%
2131096	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDÍN Y DISTRITO DE CELENDÍN	S/. 692,796.00	S/. 35,870,010.00	S/. 28,856,823.07	S/. 47,087.00	S/. 0.00	0.0%
2131095	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	S/. 0.00	S/. 27,758,546.73	S/. 38,590,670.24	S/. 6,626,497.00	S/. 2,239,083.84	33.8%
2131082	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	S/. 9,782,115.00	S/. 35,230,430.00	S/. 43,842,816.46	S/. 6,292,835.00	S/. 2,290,023.41	36.4%
2131091	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	S/. 0.00	S/. 48,602,897.13	S/. 54,246,424.70	S/. 7,818,264.00	S/. 6,948,141.49	88.9%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AÑO: 2014
PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS

I TRIMESTRE

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2131092	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	S/. 2,035,031.00	S/. 43,891,466.70	S/. 42,761,832.47	S/. 11,183,172.00	S/. 2,311,811.23	20.7%
2131097	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	S/. 2,039,998.00	S/. 32,724,352.85	S/. 46,783,493.58	S/. 9,516,209.00	S/. 2,409,576.08	25.3%
2131107	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	S/. 5,002,236.00	S/. 42,200,378.75	S/. 53,601,411.95	S/. 7,864,162.00	S/. 3,055,669.40	38.9%
2131124	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO	S/. 16,701,364.00	S/. 57,437,190.03	S/. 28,799,144.98	S/. 20,876,497.00	S/. 79,048.20	0.4%
2131135	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	S/. 33,948,496.00	S/. 42,092,269.00	S/. 54,317,933.50	S/. 2,811,193.00	S/. 1,465,289.11	52.1%
2131580	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	S/. 0.00	S/. 36,195,207.50	S/. 16,698,998.48	S/. 21,072,571.00	S/. 7,225,266.79	34.3%
2131583	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	S/. 6,653,824.00	S/. 33,647,957.00	S/. 35,544,390.45	S/. 8,111,654.00	S/. 2,190,716.29	27.0%
2131589	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	S/. 110,679.00	S/. 35,031,307.76	S/. 27,211,488.36	S/. 10,103,227.00	S/. 3,822,105.84	37.8%
2131137	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/. 6,949,251.00	S/. 32,121,430.40	S/. 22,004,716.11	S/. 9,260,825.00	S/. 4,535,033.32	49.0%
2131610	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	S/. 0.00	S/. 42,826,663.62	S/. 26,523,079.33	S/. 22,792,125.00	S/. 1,725,479.38	7.6%

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalOficina de
Infraestructura Educativa**PROYECTOS EN EJECUCIÓN****AÑO: 2014****PROGRAMA: EMBLEMÁTICOS****I TRIMESTRE**

CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE/EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2131120	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	S/. 23,008,172.00	S/. 39,914,335.91	S/. 2,321,865.24	S/. 23,749,652.00	S/. 0.00	0.0%
2131587	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	S/. 0.00	S/. 52,211,804.41	S/. 1,123,667.52	S/. 24,791,010.00	S/. 298,315.55	1.2%
2131590	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	S/. 0.00	S/. 42,367,660.69	S/. 1,576,717.90	S/. 23,687,727.00	S/. 0.00	0.0%
2131627	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	S/. 0.00	S/. 42,903,777.21	S/. 1,964,268.33	S/. 21,152,483.00	S/. 0.00	0.0%

Fuente : Modulo para el Seguimiento a la Inversión Pública - SOSEM, MEF