

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

PROYECTOS DE EJECUCION

AÑO : 2015

PROGRAMA REGULAR

III TRIMESTRE

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	245,919.00	1,363,736.14	1,295,926.08	833,652.00	780,009.75	93.57%
2092841	SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	7,891,822.00	6,862,207.46	5,273,392.83	2,725,518.00	2,420,495.78	67.01%
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	0.00	6,217,888.90	6,087,591.23	2,008,879.00	1,973,170.13	98.22%
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	1,683,551.00	4,160,670.73	2,173,267.84	3,203,014.00	1,525,224.05	47.62%
2113989	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	797,229.00	2,634,385.41	776,182.59	1,834,195.00	376,182.59	20.51%
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	4,177,367.00	6,629,947.39	5,227,484.42	5,992,083.00	4,058,683.59	67.73%
2114913	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA	0.00	3,514,116.24	3,192,479.33	3,509,319.00	3,192,479.33	90.97%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	0.00	966,301.50	931,320.40	282,061.00	161,839.13	57.38%
2088726	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	0.00	296,942.82	249,942.82	296,150.00	249,942.82	84.40%
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	9,859,289.00	14,721,105.06	11,029,595.33	11,223,598.00	8,454,308.26	75.33%