

PROYECTOS DE EJECUCION							
AÑO : 2015							
PROGRAMA : REGULAR							
II TRIMESTRE							
Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE EJECUTADO II TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL II TRIMESTRE
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	245,919.00	1,363,736.14	1,250,874.14	833,652.00	734,957.81	88.16%
2092841	SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	7,891,822.00	6,862,207.46	4,951,163.41	2,725,518.00	2,098,266.36	67.01%
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	0.00	6,217,888.90	5,921,516.48	2,008,879.00	1,807,095.38	89.96%
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	1,683,551.00	4,160,670.73	1,909,967.68	3,203,014.00	1,261,923.89	39.40%
2113989	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	797,229.00	2,634,385.41	776,182.59	1,834,195.00	376,182.59	20.51%
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	4,177,367.00	6,330,383.22	4,383,067.90	4,806,734.00	3,214,267.07	66.87%
2114913	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA	0.00	3,500,618.15	2,163,377.10	2,227,225.00	2,163,377.10	97.13%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	0.00	946,051.50	886,067.58	274,441.00	116,586.31	42.48%
2088726	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	0.00	296,942.82	149,898.66	296,150.00	149,898.66	50.62%
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	9,859,289.00	13,726,526.51	5,958,216.63	9,686,260.00	3,382,929.56	34.93%