

**PERÚ**Ministerio
de Educación**PROYECTOS DE EJECUCION****AÑO : 2016****PROGRAMA REGULAR****I TRIMESTRE**

Código DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ACUMULADO	PIM ACTUAL	AVANCE EJECUTADO I TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL I TRIMESTRE
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	245,919.00	1,363,736.14	1,297,266.23	53,447.00	1,340.15	2.51%
2092841	SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	7,891,822.00	6,862,207.46	5,273,392.83	1,800,401.00	0.00	0.00%
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	0.00	6,217,888.90	6,090,703.81	3,200.00	3,112.58	97.27%
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	1,683,551.00	4,160,670.73	3,291,901.27	2,159,709.00	1,118,633.43	51.80%
2113989	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	797,229.00	2,634,385.41	776,182.59	1,984,275.00	0.00	0.00%
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	4,177,367.00	6,629,947.39	5,228,275.43	99,747.00	791.01	0.79%
2114913	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA	0.00	3,514,116.24	3,192,479.33	18,123.00	0.00	0.00%
2116831	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	0.00	966,301.50	931,320.40	1,150,054.00	0.00	0.00%
2088726	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	0.00	296,942.82	285,934.81	606,016.00	35,991.99	5.94%
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	9,859,289.00	14,721,105.06	11,593,630.46	865,047.00	564,035.13	65.20%