



PERÚ

Ministerio  
de Educación

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## INFORME N° 00023-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.

A : **MARÍA INÉS GUTIÉRREZ PRADO**  
Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones

De : **BRUNO DANILO COPPO ESCOBEDO**  
Coordinador (e) de Seguimiento y Monitoreo

Asunto : Requerimiento de la Información – Información de Proyectos de Inversión Pública del MINEDU – IV Trimestre 2021

Referencia : Memorándum N° 00013-2022-MINEDU/SG-OGC-OPRE

Fecha : Lima, 25 de enero de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Memorándum N° 00013-2022-MINEDU/SG-OGC-OPRE del 17 de enero de 2022, la Oficina de Prensa solicita a esta Unidad, información del IV trimestre – 2021, sobre los proyectos de inversión pública en ejecución del Ministerio de Educación, especificando: la relación de proyectos de inversión, presupuesto total del proyecto, presupuesto del periodo correspondiente, su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado de cada proyecto de inversión.

### II. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 1252<sup>1</sup>, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
- 2.2. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Decreto Supremo N° 284- 2018-EF), y su modificatoria.
- 2.3. Directiva N° 001-2019–EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y su modificatoria.

<sup>1</sup> Mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**EXPEDIENTE: OPRE2022-INT-0010503**

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[http://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5/VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx) e ingresando la siguiente clave: **2F2598**





PERÚ

Ministerio  
de Educación

- 2.4. Ley N° 30556<sup>2</sup>, -Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.
- 2.5. Decreto Supremo N°003-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias.
- 2.6. Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.
- 2.7. Directiva N° 008-2018-MINEDU/SG-OTEPA – “Atención de solicitudes de acceso a la información pública y actualización del Portal de Transparencia Estándar”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 287-2018-MINEDU.

### III. ANÁLISIS

- 3.1. A través del Memorándum N° 00013-2022-MINEDU/SG-OGC-OPRE, la Oficina de Prensa solicita a esta Unidad, información del IV trimestre – 2021, sobre los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: la relación de proyectos de inversión, presupuesto total de proyecto, presupuesto del periodo correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado de cada proyecto; en atención a lo cual, se ha generado el reporte de las inversiones del Pliego 10: Ministerio de Educación, que se encontraban en fase de ejecución del IV Trimestre del año 2021, a fin que también pueda ser empleada por el solicitante, tomando como fuente de información el reporte de ejecución presupuestal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

El detalle de la información que se presenta se ha dividido en dos partes, la primera corresponde a inversiones compuestas por Proyectos de Inversión e Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR)<sup>3</sup> en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-Invierte.pe, y la segunda referida a las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones-IRI del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

#### 3.1.1 Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-Invierte.pe

Las inversiones consideradas pertenecen a las Unidades Ejecutoras: 125

<sup>2</sup> Mediante Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

<sup>3</sup> Las IOARR no forman parte del pedido en marco a la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos, para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”; sin embargo, al ser Inversiones del Pliego programadas para ser ejecutadas durante el 2021, están siendo consideradas en el presente Informe.

EXPEDIENTE: OPRE2022-INT-0010503

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[http://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5/VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx) e ingresando la siguiente clave: 2F2598



Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, 026 Programa Educación Básica para Todos, 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED, 113 APROLAB II, 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior y 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, que componen el Pliego 10 del Ministerio de Educación.

El listado (ver Anexo N° 01) comprende 276 inversiones (251 Proyectos de Inversión y 25 IOARR) de las unidades ejecutoras señaladas, los cuales contemplan información respecto a las siguientes variables:

- Código único de inversiones CUI
- Tipo (Proyecto de Inversión o IOARR)
- Nombre de la inversión
- Unidad Ejecutora
- Monto de Inversión
- PIM al IV trimestre de 2021
- Devengado total al IV trimestre de 2021<sup>4</sup>
- Porcentaje de ejecución financiera al finalizar el IV trimestre 2021

### 3.1.2 Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones-IRI

Las inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios son denominadas Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones- IRI, que pertenecen a la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el acápite 8-A.1 del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, estas intervenciones no constituyen proyectos de inversión, y por ello no les resulta aplicable la fase de Programación Multianual, ni requieren declaración de viabilidad en el marco Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobándose solo con el registro del “Formato Único de Reconstrucción” en el Banco de Inversiones.

El listado (ver Anexo N° 02) comprende 132 Intervenciones a cargo de la Unidad Ejecutora 108, contemplando información respecto a las siguientes variables:

- Código único de inversiones CUI
- Nombre de la inversión
- Unidad Ejecutora
- Monto de Inversión
- PIM al IV trimestre de 2021
- Devengado total al IV trimestre de 2021<sup>4</sup>
- Porcentaje de ejecución financiera al finalizar el IV trimestre 2021

## IV. CONCLUSIÓN

4.1. Se remite la información solicitada en el documento de la referencia, la misma

<sup>4</sup> El devengado total al IV trimestre para el Pliego 010: Educación asciende a S/1,013,162,848 soles a nivel de proyectos de inversión, IOARR e IRI. Adicional a ello se han realizado gastos para la elaboración de estudios de preinversión por un total de S/1,297,670 soles, lo que genera un gasto total a nivel de inversiones de S/1,014,460,518 durante el año 2021 para el pliego 010: Educación.

**EXPEDIENTE: OPRE2022-INT-0010503**

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[http://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5/VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx) e ingresando la siguiente clave: **2F2598**





PERÚ

Ministerio  
de Educación

que corresponde al IV trimestre de 2021, y se encuentra plasmada en 02 anexos. El Anexo N° 01, correspondiente a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones- Invierte.pe del Pliego: 010 Educación (compuesta por Proyectos de Inversión e IOARR) y el Anexo N° 02 correspondiente a Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones-IRI.

## V. RECOMENDACIÓN

- 5.1. Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina de Prensa para que realice las acciones pertinentes en el marco de sus competencias.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
COPPO ESCOBEDO Bruno  
Dn: cn=Danilo FAU 20131370098 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25/01/2022 10:44:05-0500



EXPEDIENTE: OPRE2022-INT-0010503

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[http://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5/VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx) e ingresando la siguiente clave: **2F2598**

 **Siempre  
con el pueblo**

[www.gob.pe/minedu](http://www.gob.pe/minedu)

Calle Del Comercio 193  
San Borja, Lima 41, Perú  
T:(511) 615 58000

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2045607	PI	APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II	APROLAB	148,652,412	3,169,231	3,099,020	97.8%
2171359	PI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	UE 026	57,420,112	12,438,228	7,113,250	57.2%
2030221	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	UE 108	18,407,228	989,865	816,218	82.5%
2030496	PI	REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACION N° E02 DEL I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA	UE 108	9,135,198	2,287,200	1,360,492	59.5%
2030522	PI	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	UE 108	14,193,907	829,034	525,667	63.4%
2046147	PI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	UE 108	12,425,427	327,996	327,995	100.0%
2061520	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	UE 108	11,436,837	2,896	2,895	100.0%
2088725	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	UE 108	36,839,443	165,294	163,893	99.2%
2088726	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	UE 108	51,487,441	138,049	138,048	100.0%
2088733	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	UE 108	43,651,145	27,797	27,796	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2088734	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	UE 108	23,809,182	5,563	5,563	100.0%
2088738	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	UE 108	23,402,616	30,759	30,758	100.0%
2088740	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO - LIMA - LIMA	UE 108	24,811,359	162,527	162,526	100.0%
2088741	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA - LIMA	UE 108	42,598,306	19,847	19,846	100.0%
2088742	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA - LIMA - LIMA	UE 108	46,575,656	24,768	24,766	100.0%
2088743	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA - LIMA	UE 108	22,389,646	6,276	6,276	100.0%
2088744	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA - LIMA	UE 108	41,600,209	136,023	136,022	100.0%
2089914	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	UE 108	13,997,572	524,190	365,504	69.7%
2089915	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	UE 108	48,372,493	6,178	6,177	100.0%
2089916	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	UE 108	23,581,352	180,966	155,228	85.8%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2089917	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	UE 108	31,187,207	267,169	178,949	67.0%
2089918	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	UE 108	23,987,706	189,719	189,718	100.0%
2089919	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	UE 108	75,836,403	989,035	890,286	90.0%
2089920	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	UE 108	28,067,888	523,560	21,662	4.1%
2089921	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	UE 108	46,380,376	40,260	37,969	94.3%
2089922	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	UE 108	46,844,943	272,400	29,204	10.7%
2089923	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA-HUANCVELICA	UE 108	11,675,000	11,629	11,628	100.0%
2089924	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	UE 108	41,344,290	198,270	188,537	95.1%
2089925	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	UE 108	12,233,720	457,456	370,632	81.0%
2089926	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	UE 108	25,390,770	147,665	147,664	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2089927	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	UE 108	42,639,548	13,142	13,141	100.0%
2089928	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	UE 108	25,529,742	154,891	154,891	100.0%
2089929	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES	UE 108	26,037,978	159,841	159,840	100.0%
2089930	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	UE 108	35,244,327	25,403	25,402	100.0%
2089931	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	UE 108	27,226,084	18,881	18,880	100.0%
2089932	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	UE 108	70,143,294	23,609	23,608	100.0%
2090859	PI	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 22434, RIO GRANDE-PALPA-ICA	UE 108	1,748,083	20,610	20,610	100.0%
2090860	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,798,233	117,772	0	0.0%
2092835	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	UE 108	4,844,963	2,641	2,641	100.0%
2092841	PI	SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	UE 108	9,015,531	317,445	148,092	46.7%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2094479	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	UE 108	73,513,306	3,498,964	3,495,185	99.9%
2107989	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA	UE 108	3,156,200	34,401	34,400	100.0%
2108382	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	UE 108	25,776,955	54,165	54,164	100.0%
2111208	PI	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	UE 108	61,600,969	136,105	25,054	18.4%
2112689	PI	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	UE 108	8,932,335	445,327	345,237	77.5%
2113095	PI	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	UE 108	1,458,798	70,260	48,820	69.5%
2113956	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	UE 108	37,900,697	6,368	6,367	100.0%
2113958	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN	UE 108	35,496,522	13,317	13,317	100.0%
2113989	PI	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	UE 108	5,363,054	17,324	0	0.0%
2113990	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA	UE 108	5,534,320	370,383	285,807	77.2%

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2114909	PI	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	UE 108	7,926,105	152,384	152,384	100.0%
2114911	PI	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	UE 108	4,672,498	28,346	28,345	100.0%
2114913	PI	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA	UE 108	4,821,871	150,593	150,592	100.0%
2116445	PI	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN - PISCO - PISCO - ICA	UE 108	21,430,218	152,465	152,463	100.0%
2116831	PI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	UE 108	21,232,470	8,047	8,047	100.0%
2116832	PI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	UE 108	6,650,497	235,154	215,452	91.6%
2129770	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	UE 108	36,639,013	211,853	12,373	5.8%
2130036	PI	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	UE 108	15,206,749	15,035	15,034	100.0%
2131079	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DIS	UE 108	29,039,145	31,041	31,040	100.0%
2131080	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SA	UE 108	27,811,152	37,683	34,881	92.6%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131081	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE LUYA Y DISTRITO DE LAMUD	UE 108	17,264,058	18,022	18,021	100.0%
2131082	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	UE 108	56,434,819	4,908,581	3,286,459	67.0%
2131084	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUEVO CHIMBO	UE 108	57,964,607	3,294,611	2,860,492	86.8%
2131085	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA	UE 108	29,459,994	459,920	373,095	81.1%
2131086	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SIHUAS Y DISTRI	UE 108	23,764,122	1,453,928	1,192,057	82.0%
2131088	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CA	UE 108	37,559,431	23,898	23,898	100.0%
2131089	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE CAMANA Y DISTRITO DE CAMANA	UE 108	24,257,543	44,100	44,099	100.0%
2131090	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO D	UE 108	25,351,999	167,674	134,005	79.9%
2131091	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELG	UE 108	45,343,385	46,302	46,301	100.0%
2131092	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	UE 108	44,643,779	66,036	66,036	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131094	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJ	UE 108	72,853,021	501,805	444,432	88.6%
2131095	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	UE 108	36,272,440	23,992	23,991	100.0%
2131096	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN	UE 108	25,495,376	20,990	20,989	100.0%
2131097	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	UE 108	43,627,100	54,149	54,149	100.0%
2131098	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO	UE 108	33,732,022	659,407	643,246	97.5%
2131099	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	UE 108	27,805,904	890,405	716,757	80.5%
2131101	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE JAEN	UE 108	31,074,506	897,643	723,996	80.7%
2131102	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16498 ELOY SOBERON FLORES UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DISTRITO	UE 108	61,070,755	260,606	260,605	100.0%
2131105	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y DISTRITO DE SANTA CRUZ	UE 108	24,534,637	1,042,918	18,265	1.8%
2131107	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	UE 108	49,913,296	33,879	33,879	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131108	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE SANTO TOMAS	UE 108	25,114,502	19,045	19,044	100.0%
2131111	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DISTRITO DE SANTA ANA	UE 108	30,032,967	13,039	13,038	100.0%
2131113	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DISTRITO DE LIR	UE 108	31,984,209	674,890	21,527	3.2%
2131115	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA REGION HUANCVELICA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DISTRITO DE PAMPAS	UE 108	19,347,182	20,580	17,778	86.4%
2131116	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DISTRITO DE LLATA	UE 108	20,738,309	133,001	14,596	11.0%
2131117	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO	UE 108	26,371,478	17,997	17,997	100.0%
2131118	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO Y DISTRITO D	UE 108	26,425,094	99,346	92,998	93.6%
2131119	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE DOS DE MAYO Y DISTRITO DE L	UE 108	21,943,766	13,876	13,875	100.0%
2131120	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA	UE 108	46,769,021	49,092	27,975	57.0%
2131121	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO DE CHANCHAMAYO	UE 108	25,511,299	351,078	8,916	2.5%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131125	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO	UE 108	70,512,276	14,945,408	14,627,336	97.9%
2131132	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN	UE 108	36,783,632	198,847	198,280	99.7%
2131134	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO	UE 108	43,344,760	6,986,652	5,325,230	76.2%
2131135	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRI	UE 108	37,894,038	18,989	18,987	100.0%
2131136	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE	UE 108	36,023,475	20,453	20,452	100.0%
2131137	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANC	UE 108	30,021,028	23,083	23,082	100.0%
2131573	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGION DE AREQUIPA, PROVINCIA DE ISLAY Y DISTRITO DE MOLLENDO	UE 108	27,058,731	15,704	15,703	100.0%
2131578	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTR	UE 108	21,431,959	781,095	760,032	97.3%
2131579	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTU	UE 108	20,493,883	104,703	22,464	21.5%
2131580	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	UE 108	35,898,671	559,324	543,153	97.1%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131582	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	UE 108	26,443,428	121,902	121,899	100.0%
2131583	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE H	UE 108	32,334,049	34,250	34,249	100.0%
2131585	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OYON Y DISTRITO DE OYON	UE 108	26,320,928	79,873	79,872	100.0%
2131587	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	UE 108	59,330,540	6,394,317	6,363,315	99.5%
2131588	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LU	UE 108	39,662,660	5,394,950	4,880,608	90.5%
2131589	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARR	UE 108	36,743,798	137,054	97,570	71.2%
2131590	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARI	UE 108	48,923,562	1,435,083	1,057,743	73.7%
2131592	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y	UE 108	37,237,254	20,676	20,675	100.0%
2131596	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA	UE 108	23,471,247	24,182	24,182	100.0%
2131597	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRIT	UE 108	43,105,501	10,967,393	10,410,504	94.9%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131598	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO	UE 108	36,065,307	1,017,025	757,588	74.5%
2131602	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y DISTRITO DE PAITA	UE 108	31,521,513	287,562	41,758	14.5%
2131603	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITO DE PIURA	UE 108	46,955,867	7,789,620	7,168,795	92.0%
2131605	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA	UE 108	33,619,270	494,001	123,312	25.0%
2131606	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SUL	UE 108	73,432,316	1,262,407	1,082,300	85.7%
2131608	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	UE 108	65,326,506	19,526,924	19,045,854	97.5%
2131610	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	UE 108	48,871,907	99,321	99,320	100.0%
2131614	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE EL COLLAO Y DISTRITO DE I	UE 108	31,005,704	23,601	23,601	100.0%
2131616	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE	UE 108	55,239,843	3,008,631	2,687,510	89.3%
2131617	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIAC	UE 108	30,122,983	1,864,837	1,835,025	98.4%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2131619	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DI	UE 108	48,072,478	5,116,378	3,869,070	75.6%
2131620	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTR	UE 108	17,583,480	18,828	18,828	100.0%
2131621	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES Y DIST	UE 108	26,601,199	40,535	40,534	100.0%
2131624	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA	UE 108	39,297,528	4,970,009	4,761,755	95.8%
2131625	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO D	UE 108	33,733,945	44,773	44,773	100.0%
2131626	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TOCACHE Y DISTRITO DE U	UE 108	36,652,411	4,771,365	4,417,058	92.6%
2131627	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACN	UE 108	54,025,545	319,552	205,020	64.2%
2131632	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE ATALAYA Y DISTRITO	UE 108	31,185,648	17,233	17,233	100.0%
2134016	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE H	UE 108	7,108,457	18,428	18,427	100.0%
2134968	PI	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL - LIMA - LIMA	UE 108	1,106,088	11,352	11,351	100.0%

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2135016	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 20436 ROSA SUAREZ RAFAEL URB. LOS TALLANES - DISTRITO Y PROVINCIA PIURA	UE 108	9,230,637	3,914,397	1,241,521	31.7%
2135041	PI	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL. Nº 040 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	UE 108	3,733,192	120,821	109,809	90.9%
2135146	PI	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESUS, SJL - LIMA - LIMA	UE 108	3,771,121	34,011	34,010	100.0%
2135206	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,987,077	486,246	439,126	90.3%
2145205	PI	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	UE 108	9,505,861	7,707,131	7,448,274	96.6%
2155697	PI	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	16,656,227	35,909	35,908	100.0%
2155698	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	UE 108	10,856,266	137,163	137,162	100.0%
2166953	PI	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETAÑA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVIN	UE 108	18,428,060	123,961	123,961	100.0%
2166954	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	UE 108	16,716,860	749,333	672,227	89.7%
2166955	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNA JARDIN N 637 VALLE SHARON DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	UE 108	4,850,796	103,843	101,741	98.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2166956	PI	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO - NASCA - ICA	UE 108	1,775,050	59,180	28,500	48.2%
2166958	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	UE 108	7,112,965	77,689	77,688	100.0%
2166959	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	UE 108	8,440,026	223,044	223,042	100.0%
2166960	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	4,663,968	48,594	13,313	27.4%
2176239	PI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	UE 108	23,797,992	3,884,285	2,779,037	71.5%
2176345	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	UE 108	15,158,661	14,352,021	14,352,019	100.0%
2192420	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	UE 108	13,404,561	1,216,271	0	0.0%
2194840	PI	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA	UE 108	4,214,451	19,362	996	5.1%
2195231	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	UE 108	19,356,680	326,604	326,603	100.0%
2195238	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	UE 108	4,526,954	107,312	107,311	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2195264	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	UE 108	16,663,362	13,717,908	12,028,645	87.7%
2217054	PI	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH	UE 108	30,423,828	884,989	0	0.0%
2224673	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N 15349 DEL CASERIO LA MENTA, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	UE 108	5,893,796	0	0	0.0%
2227170	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE CHOCAN, DISTRITO DE QUERCOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	UE 108	7,386,468	1	0	0.0%
2233800	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO CHULUCANAS - PROVINCIA MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA	UE 108	27,650,155	13,069,735	12,648,847	96.8%
2233960	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	20,889,355	18,181	0	0.0%
2234412	PI	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA ALFONSO UGARTE - SAN PEDRO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA.	UE 108	15,900,006	0	0	0.0%
2234720	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	UE 108	3,577,278	137,267	62,782	45.7%
2234733	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,268,709	35,874	35,872	100.0%
2234735	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN- VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	UE 108	7,948,355	307,855	143,822	46.7%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2234866	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBRIKA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UE 108	24,663,403	0	0	0.0%
2234906	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y	UE 108	15,725,816	4,033,399	1,663,075	41.2%
2234936	PI	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	UE 108	6,426,876	62,839	62,837	100.0%
2241330	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	UE 108	32,527,857	9,266,394	4,997,565	53.9%
2242674	PI	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL EN LA I.E.I. 0390-5 INDEPENDENCIA EN LA URBANIZACION POPULAR EL ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	UE 108	36,873,917	82,888	29,700	35.8%
2250180	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MONTE LIMA, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	UE 108	7,562,000	0	0	0.0%
2251878	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	UE 108	2,375,115	15,288	15,288	100.0%
2251881	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIM	UE 108	2,386,371	15,756	15,756	100.0%
2251884	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,418,891	31,635	25,745	81.4%
2251885	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	1,683,141	16,070	16,069	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2251886	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	UE 108	2,275,322	42,396	42,395	100.0%
2251887	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	UE 108	9,161,917	71,900	71,899	100.0%
2251896	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	UE 108	1,829,278	17,094	17,093	100.0%
2251899	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	UE 108	2,693,785	19,787	19,787	100.0%
2251904	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	UE 108	3,052,351	23,549	23,549	100.0%
2251926	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,065,821	25,614	25,614	100.0%
2252793	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,400,783	36,785	36,784	100.0%
2253719	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	UE 108	2,180,571	25,303	25,301	100.0%
2254828	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	UE 108	6,825,434	52,900	52,899	100.0%
2254896	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	UE 108	2,949,987	159,167	122,980	77.3%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2260612	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,478,745	28,852	28,851	100.0%
2263328	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,873,947	13,223	13,223	100.0%
2263519	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 7070 DRA. MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	UE 108	15,119,523	2,262,173	1,530,853	67.7%
2268038	PI	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	2,384,918	184,719	184,716	100.0%
2269712	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	2,876,144	19,419	19,418	100.0%
2276134	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,114,657	304,977	241,703	79.3%
2276220	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,336,612	3,711,999	3,665,384	98.7%
2280920	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	UE 108	2,253,373	19,787	19,787	100.0%
2283161	PI	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION DE ICA	UE 108	103,740,528	12,573,093	12,488,949	99.3%
2283219	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA 'ESTHER CACERES SALGADO' URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	17,396,877	775,276	775,275	100.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2290522	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE N 7242 DIVINO MAESTRO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	UE 108	18,735,139	2,752,323	2,253,511	81.9%
2290840	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	UE 108	2,668,199	102,413	102,412	100.0%
2300612	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 6078 SANTA ROSA, URB. SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	6,459,473	461,828	361,036	78.2%
2301932	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE AMANCAES, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,726,594	182,919	182,917	100.0%
2303203	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE DEL NIVEL PRIMARIA N 5183 CARLOS MANUEL COX DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	12,963,725	5,152,629	4,547,429	88.3%
2309858	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCAN, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	UE 108	2,242,361	32,413	32,411	100.0%
2313135	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	7,463,539	2,723,957	346,152	12.7%
2313156	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	9,005,648	1,455,344	1,432,483	98.4%
2313580	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	UE 108	8,788,086	327,650	327,647	100.0%
2313752	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	4,481,010	71,946	69,139	96.1%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2317355	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	7,146,061	25,776	25,776	100.0%
2317377	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 7063 ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	23,988,436	3,111,896	0	0.0%
2318007	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2026 SIMON BOLIVAR DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	26,447,283	4,546,941	3,773,800	83.0%
2318117	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,572,527	21,852	21,852	100.0%
2319179	PI	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION LAMBAYEQUE	UE 108	60,481,331	0	0	0.0%
2319863	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 164, AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	6,189,610	32,400	0	0.0%
2321743	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	11,585,968	28,699	0	0.0%
2321955	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPA	UE 108	7,838,586	68,853	68,851	100.0%
2323910	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	32,420,898	3,496,877	2,544,153	72.8%
2325679	PI	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	10,640,601	6,683,893	6,042,770	90.4%

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2329564	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACION LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	3,500,408	2,937,556	2,828,373	96.3%
2329850	PI	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	7,334,766	1,829,767	1,637,623	89.5%
2330464	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	UE 108	39,291,155	0	0	0.0%
2331588	PI	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	UE 108	68,929,969	0	0	0.0%
2352139	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 108	8,615,900	73,200	73,199	100.0%
2359290	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA - DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANC	UE 108	36,243,736	19,753,429	18,519,460	93.8%
2381345	PI	CREACION SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION ANCASH	UE 108	66,542,315	735,197	0	0.0%
2382929	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UE 108	64,834,195	0	0	0.0%
2437025	IOARR	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 7219 ARISTOTELES - SAN JUAN DE MIRAFLORES PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR III DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,007,257	19,924	19,923	100.0%
2439595	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 7076 LAS BRISAS DE VILLA, EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,583,120	1,323,381	1,164,765	88.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2439597	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	567,295	468,439	0	0.0%
2439599	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	843,983	816,980	809,269	99.1%
2439600	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0377 DIVINO NIÑO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	273,374	175,802	0	0.0%
2439601	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0092, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	737,645	671,991	607,229	90.4%
2439606	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 555 INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	744,045	674,705	626,294	92.8%
2439607	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,645,899	1,357,088	0	0.0%
2439613	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE LUIS ENRIQUE XIX, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	495,438	155,478	0	0.0%
2439615	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 2083 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,063,912	1,035,460	843,118	81.4%
2439620	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE GRAN MARISCAL ANDRES A.CACERES D. - DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,431,373	482,588	0	0.0%
2439621	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE LIBERTADOR SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	2,464,086	0	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2439625	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0171 02 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	897,050	89,355	0	0.0%
2439634	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0043 JUAN PABLO II - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	485,138	431,138	403,586	93.6%
2439635	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN - DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	320,870	31,600	31,600	100.0%
2439637	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 06 REPUBLICA DOMINICANA - DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,598,633	745,903	0	0.0%
2447657	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; EN EL(LA) IE 3023 PEDRO PAULET MOSTAJO - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	939,722	906,847	867,629	95.7%
2448256	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 01 - COMAS EN LA LOCALIDAD COMAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	708,966	567,449	567,448	100.0%
2448352	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE SANTA BERNARDITA - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	612,911	507,934	507,934	100.0%
2451786	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; EN EL(LA) IE 3044 RICARDO PALMA - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	921,192	908,543	877,713	96.6%
2452516	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; EN EL(LA) IE 7221 - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	UE 108	1,350,489	1,307,942	1,307,941	100.0%
2495510	IOARR	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN CIENTO VEINTICUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL	UE 108	8,974,139	0	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2495534	IOARR	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN CINCO II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA A NIVEL PROVINCIAL	UE 108	393,689	182,544	182,544	100.0%
2234830	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	UE 118	113,348,276	1,956,318	805,652	41.2%
2251110	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 118	34,830,894	1,501,234	144,696	9.6%
2252835	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGIA MEDICA Y ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO,	UE 118	66,404,307	13,646,094	13,128,751	96.2%
2301079	PI	CREACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO	UE 118	41,568,053	7,994,555	248,465	3.1%
2314501	PI	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UE 118	10,170,968	909,015	262,389	28.9%
2314836	PI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	UE 118	19,758,767	1,470,269	1,047,296	71.2%
2326336	PI	MEJORAMIENTO DE OCHO LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES-PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	UE 118	15,861,774	15,476,968	6,120,003	39.5%
2353850	PI	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - D	UE 118	62,779,676	3,230,603	1,048,483	32.5%
2382580	PI	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL	UE 118	249,474,491	29,903,773	23,598,732	78.9%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2383140	PI	MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL	UE 118	102,850,195	21,092,477	18,878,432	89.5%
2411120	PI	CREACION DEL PARQUE DE TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 118	92,111,773	5,871,269	604,004	10.3%
2411125	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	UE 118	105,782,117	2,885,743	899,525	31.2%
2235483	PI	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	UE 120	258,397,565	1,596,703	369,469	23.1%
2304163	PI	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL	UE 120	142,639,663	4,387,884	801,928	18.3%
2340203	PI	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .	UE 120	86,172,165	29,311,746	26,429,208	90.2%
2488226	IOARR	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL COVID-19; EN II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL NACIONAL	UE 120	645,602,932	370,388,826	368,701,845	99.5%
2512530	IOARR	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL COVID-19; EN UN II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL NACIONAL (FASE 2)	UE 120	232,766,876	230,707,227	229,608,577	99.5%
2480603	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	UE 125	38,816,561	2,027,895	0	0.0%
2480681	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	UE 125	32,082,678	1,403,015	0	0.0%

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2482024	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	UE 125	33,218,384	3,915,665	0	0.0%
2482810	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	UE 125	63,099,629	6,628,040	0	0.0%
2483179	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	UE 125	61,594,189	5,422,988	0	0.0%
2483701	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 125	30,516,474	1,692,895	0	0.0%
2485232	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	UE 125	61,925,059	1,613,378	0	0.0%
2488279	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 125	33,232,914	2,489,539	0	0.0%
2488856	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	UE 125	38,117,505	3,829,514	0	0.0%
2488993	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	UE 125	35,549,339	2,037,505	0	0.0%
2488994	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	UE 125	48,095,937	4,798,861	0	0.0%
2489002	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	UE 125	60,522,729	2,498,062	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 24/01/2022). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria a diciembre 2021, Sólo proyectos e IOARR con PIM 2021 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
				Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2489010	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	UE 125	39,097,099	3,809,205	0	0.0%
2489023	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	UE 125	46,589,137	2,761,688	0	0.0%
2489032	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UE 125	40,050,976	1,247,786	0	0.0%
2489056	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	UE 125	57,464,581	1,948,996	0	0.0%
2489076	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UE 125	53,591,238	2,455,749	0	0.0%
2520537	PI	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	UE 125	206,122,698	31,484,085	11,574,728	36.8%

Nota:

En marco al cumplimiento de la solicitud del Memorandum N° 0117-2021-MINEDU/SG-OGC-OPRE, la base considera la relación de proyectos, presupuesto total del proyecto (Monto de Inversión), presupuesto del periodo correspondiente (PIM), nivel de ejecución y presupuesto acumulado (Devengado 2021 al IV trimestre y % Ejecución financiera).

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2425652	FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO	UE 108	20,391,396	750,280	0	0.0%
2428412	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 22436	UE 108	3,210,661	3,032,624	1,303,208	43.0%
2428580	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413425	UE 108	7,436,213	6,893,912	3,344,714	48.5%
2428587	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440891	UE 108	5,797,833	5,431,052	3,218,371	59.3%
2428645	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18043	UE 108	4,810,668	4,435,610	3,832,204	86.4%
2428657	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 36650	UE 108	4,067,770	3,756,853	106,500	2.8%
2428663	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 511435	UE 108	6,516,676	6,160,188	82,071	1.3%
2428683	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 779580	UE 108	4,759,132	4,404,263	2,557,484	58.1%
2428695	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37008	UE 108	3,865,454	3,576,280	1,556,285	43.5%
2428720	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17939	UE 108	4,180,526	4,010,815	2,139,223	53.3%
2428753	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 428342	UE 108	8,414,435	8,268,878	184,300	2.2%
2431399	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 417287	UE 108	536,735	525,602	0	0.0%
2431406	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742619	UE 108	486,357	477,676	0	0.0%
2431418	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17977	UE 108	217,359	205,000	0	0.0%
2431421	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 684006	UE 108	465,275	294,882	238,542	80.9%
2431476	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 727303	UE 108	389,741	159,928	114,828	71.8%
2431477	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 298	UE 108	408,696	203,905	150,663	73.9%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2431480	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26383	UE 108	422,187	315,295	165,119	52.4%
2431481	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26444	UE 108	570,985	331,778	0	0.0%
2431485	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 685015	UE 108	404,339	395,658	204,622	51.7%
2431489	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 789744	UE 108	244,134	236,021	222,579	94.3%
2431505	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 19957	UE 108	361,018	340,019	305,555	89.9%
2433665	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 822574	UE 108	282,583	271,450	0	0.0%
2433669	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 821372	UE 108	457,137	362,026	189,906	52.5%
2433671	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 821249	UE 108	694,602	608,598	365,708	60.1%
2433674	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 820631	UE 108	285,035	271,450	0	0.0%
2433676	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 819864	UE 108	594,996	577,601	559,284	96.8%
2433678	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 817935	UE 108	609,539	600,364	346,860	57.8%
2433681	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 41883	UE 108	418,347	334,437	230,324	68.9%
2433683	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 797051	UE 108	520,205	570,001	209,222	36.7%
2433696	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 178913	UE 108	246,198	71,490	0	0.0%
2433709	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 432419	UE 108	526,121	410,243	316,261	77.1%
2433716	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 439878	UE 108	511,999	497,897	441,375	88.6%
2433738	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 264487	UE 108	214,110	205,000	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2433740	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796928	UE 108	702,785	710,191	499,910	70.4%
2433746	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 273383	UE 108	318,552	205,000	0	0.0%
2433748	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796339	UE 108	479,592	469,354	252,042	53.7%
2433749	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 273458	UE 108	424,123	314,432	170,575	54.2%
2433751	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796202	UE 108	449,844	439,607	229,070	52.1%
2433758	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795778	UE 108	226,892	204,986	202,361	98.7%
2433760	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795410	UE 108	219,417	197,483	155,683	78.8%
2433761	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795354	UE 108	738,446	724,861	446,791	61.6%
2433794	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 521712	UE 108	454,444	269,060	196,612	73.1%
2433796	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 525734	UE 108	421,540	401,753	203,481	50.6%
2433802	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 537237	UE 108	442,801	353,209	241,025	68.2%
2433803	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 554279	UE 108	283,793	271,450	0	0.0%
2433805	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917	UE 108	545,766	521,583	226,259	43.4%
2433856	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795349	UE 108	506,482	381,010	297,972	78.2%
2433862	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 793213	UE 108	403,618	393,711	172,719	43.9%
2433866	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 793369	UE 108	226,978	217,071	215,320	99.2%
2433869	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 15978	UE 108	397,854	148,421	147,049	99.1%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2433870	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791619	UE 108	411,011	205,000	0	0.0%
2433871	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 282641	UE 108	220,980	205,000	0	0.0%
2433877	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791563	UE 108	463,233	300,540	201,235	67.0%
2433880	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26043	UE 108	219,364	205,000	10,861	5.3%
2433881	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 656715	UE 108	471,329	286,622	0	0.0%
2433884	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791426	UE 108	399,804	181,801	22,470	12.4%
2433890	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17133	UE 108	215,322	205,000	9,997	4.9%
2433896	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17147	UE 108	211,685	205,000	9,997	4.9%
2433902	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 790813	UE 108	540,007	415,711	281,959	67.8%
2433904	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 350965	UE 108	363,048	350,689	23,572	6.7%
2433905	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17722	UE 108	148,429	140,316	133,854	95.4%
2433907	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 660784	UE 108	225,138	217,025	186,628	86.0%
2433909	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 790808	UE 108	566,489	317,056	0	0.0%
2433911	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17840	UE 108	683,888	297,219	0	0.0%
2433915	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18000	UE 108	409,817	143,158	0	0.0%
2433917	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662617	UE 108	816,360	577,153	463,525	80.3%
2433920	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662684	UE 108	448,112	292,907	199,213	68.0%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2433924	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18806	UE 108	216,535	205,000	9,997	4.9%
2433925	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662721	UE 108	442,251	249,409	191,145	76.6%
2433927	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662735	UE 108	280,730	260,880	210,624	80.7%
2433931	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 787797	UE 108	364,903	210,436	148,375	70.5%
2433933	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 665606	UE 108	487,299	387,220	268,423	69.3%
2433934	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 665630	UE 108	481,868	472,679	270,136	57.1%
2433935	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 780692	UE 108	281,357	271,450	10,861	4.0%
2433943	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 21597	UE 108	483,385	365,000	215,428	59.0%
2433946	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 675747	UE 108	114,629	94,112	89,623	95.2%
2433958	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 683993	UE 108	409,631	402,580	358,966	89.2%
2433959	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 700087	UE 108	216,133	205,000	0	0.0%
2433960	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 727360	UE 108	437,879	418,983	210,104	50.1%
2433961	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 729745	UE 108	501,589	407,032	280,431	68.9%
2433962	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 767817	UE 108	480,270	471,589	173,660	36.8%
2433973	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765724	UE 108	429,650	271,450	0	0.0%
2433983	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765597	UE 108	283,809	271,450	10,273	3.8%
2433987	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765583	UE 108	281,357	271,450	10,273	3.8%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2433990	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765210	UE 108	416,122	292,564	12,009	4.1%
2433997	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 360455	UE 108	217,359	205,000	0	0.0%
2434002	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765125	UE 108	705,026	671,778	608,025	90.5%
2434007	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765111	UE 108	631,803	525,409	425,114	80.9%
2434009	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765093	UE 108	700,005	271,450	0	0.0%
2434011	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 32906	UE 108	425,380	415,143	206,151	49.7%
2434016	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 33369	UE 108	296,086	271,450	0	0.0%
2434027	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414806	UE 108	280,964	271,450	10,273	3.8%
2434029	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 416513	UE 108	283,793	271,450	0	0.0%
2434033	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 730895	UE 108	218,585	205,000	10,273	5.0%
2434034	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 743925	UE 108	321,017	296,222	287,188	97.0%
2434035	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 416527	UE 108	282,581	271,450	0	0.0%
2434040	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 732984	UE 108	585,355	401,874	370,735	92.3%
2434043	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 733021	UE 108	736,709	673,459	425,167	63.1%
2434046	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 737199	UE 108	421,411	397,029	122,172	30.8%
2434047	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 740093	UE 108	282,583	271,450	0	0.0%
2434050	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742596	UE 108	239,988	230,081	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2434061	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742624	UE 108	338,396	327,263	287,703	87.9%
2434063	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742817	UE 108	608,233	601,182	0	0.0%
2443382	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 732979	UE 108	687,954	448,305	260,141	58.0%
2455276	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18142	UE 108	365,251	365,251	149,163	40.8%
2455279	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 689933	UE 108	507,997	205,000	0	0.0%
2455284	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259730	UE 108	205,000	205,000	0	0.0%
2455287	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 357491	UE 108	205,000	205,000	0	0.0%
2456697	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 430627	UE 108	484,988	147,729	137,993	93.4%
2456698	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 758422	UE 108	571,559	407,033	204,795	50.3%
2456701	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 217896	UE 108	433,692	344,020	233,100	67.8%
2458615	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440037	UE 108	8,469,210	8,288,314	8,167,299	98.5%
2458637	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 017958	UE 108	5,046,365	5,046,366	92,632	1.8%
2460479	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413331	UE 108	7,376,960	7,314,856	3,559,822	48.7%
2464319	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 037305	UE 108	371,156	245,990	185,399	75.4%
2464321	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742488	UE 108	281,556	96,430	0	0.0%
2464333	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 018118	UE 108	637,497	616,224	0	0.0%
2464369	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765088	UE 108	594,509	214,948	169,665	78.9%

Fuente: Consulta Amigable. Listado de proyectos a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria diciembre 2021, Sólo Proyectos IRI con PIM 2021, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	Avance Financiero			
			Monto de Inversión (A)	PIM 2021 al IV Trimestre 2021 (B)	Devengado 2021 al IV trimestre (C)	% Ejecución financiera 2021 (C/B)
2464390	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662561	UE 108	692,806	437,801	301,805	68.9%
2464411	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259607	UE 108	293,882	158,609	118,236	74.5%
2464426	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 258877	UE 108	767,774	530,990	303,135	57.1%
2464436	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 256661	UE 108	374,958	307,689	0	0.0%
2464456	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 017864	UE 108	385,152	385,152	147,400	38.3%
2464460	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 020003	UE 108	773,734	572,525	361,905	63.2%
2465931	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 034552	UE 108	3,787,008	3,787,008	112,000	3.0%
2467765	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413741	UE 108	257,822	257,822	223,319	86.6%
2467770	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 032888	UE 108	199,369	199,369	0	0.0%
2467774	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 183354	UE 108	251,854	238,777	228,525	95.7%
2471094	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 037268	UE 108	3,481,276	3,418,881	3,335,890	97.6%
2471848	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 425386	UE 108	999,179	999,179	0	0.0%
2471852	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 429365	UE 108	224,572	224,572	0	0.0%