

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2383140	PROGRAMAS	MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL	118. PMESUT/PMESTP	143,866,625.60	95,741,232.81	24,336,867.00	12,440,138.93	51.12%
2566143	PROGRAMAS	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	118. PMESUT/PMESTP	46,080,000.00	3,232,724.89	3,752,844.00	2,348,891.47	62.59%
2259756	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y CERCO PERIMETRAL DE LA SEDE AGUAYTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	024. MINEDU	11,418,920.05	32,384.00	2,378,095.00	0.00	0.00%
2171359	PI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	026. PEBPT	51,305,943.22	42,994,632.67	8,311,311.00	0.00	0.00%
2023061	PI	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO N° 22298)	108. PRONIED	1,980,950.00	1,814,023.48	166,926.00	0.00	0.00%
2026764	PI	SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARTIRES 27 DE FEBRERO	108. PRONIED	3,886,280.10	3,801,630.44	84,649.00	0.00	0.00%
2030219	PI	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N° 5181 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA	108. PRONIED	2,741,448.88	2,221,106.18	10,496.00	0.00	0.00%
2030221	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	108. PRONIED	18,617,131.25	18,546,372.93	19,390.00	19,388.74	99.99%
2030350	PI	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES	108. PRONIED	1,967,212.00	1,809,649.26	157,562.00	0.00	0.00%
2030496	PI	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACION N° E02 DEL I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA	108. PRONIED	9,766,389.64	8,402,636.18	377,715.00	1,551.36	0.41%
2030506	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	108. PRONIED	6,008,093.00	5,659,712.22	348,380.00	0.00	0.00%
2030522	PI	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	108. PRONIED	14,623,328.37	13,672,461.65	9,218.00	9,214.53	99.96%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2040272	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	108. PRONIED	1,129,631.70	1,099,172.70	30,459.00	0.00	0.00%
2040283	PI	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD	108. PRONIED	1,768,214.34	1,646,986.29	121,228.00	0.00	0.00%
2046147	PI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	108. PRONIED	12,425,426.59	11,963,007.02	31,146.00	20,612.50	66.18%
2056319	PI	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO	108. PRONIED	3,128,641.00	2,957,224.96	171,416.00	0.00	0.00%
2092835	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	108. PRONIED	4,844,962.50	4,629,954.22	141.00	140.98	99.99%
2092841	PI	SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	108. PRONIED	9,368,582.01	9,031,881.81	5,255.00	1,600.38	30.45%
2107989	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA	108. PRONIED	3,156,199.59	3,032,220.46	123,979.00	0.00	0.00%
2112689	PI	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	8,932,334.95	8,021,008.91	170,519.00	0.00	0.00%
2113095	PI	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	108. PRONIED	1,457,779.85	1,457,779.85	54,724.00	0.00	0.00%
2113990	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA	108. PRONIED	7,101,365.05	5,578,740.96	746,383.00	0.00	0.00%
2114909	PI	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA	108. PRONIED	7,926,105.07	7,891,099.43	14,187.00	14,186.95	100.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2114911	PI	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	108. PRONIED	4,696,750.85	4,595,612.88	24,280.00	24,278.67	99.99%
2114913	PI	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA	108. PRONIED	4,821,870.93	4,751,533.02	60.00	59.94	99.90%
2134829	PI	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86612 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MAYORARCA -DISTRITO DE PAMPAS CHICO -PROVINCIA DE RECUAY -REGION ANCASH	108. PRONIED	30,006,932.09	77,482.09	6,084,116.00	0.00	0.00%
2135118	PI	SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 102 VIRGEN DEL ROSARIO - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA.	108. PRONIED	1,710,793.50	55,840.50	50,000.00	0.00	0.00%
2135146	PI	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESUS, SJL - LIMA - LIMA	108. PRONIED	3,771,120.79	3,637,842.74	24,673.00	18,419.50	74.65%
2135206	PI	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,048,299.91	4,029,499.24	50.00	32.11	64.22%
2145205	PI	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	108. PRONIED	10,064,081.32	9,380,808.54	87,039.00	0.00	0.00%
2155697	PI	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	16,656,226.50	14,834,897.88	22,887.00	22,886.25	100.00%
2155698	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	108. PRONIED	10,856,265.88	10,463,170.22	16,487.00	16,486.40	100.00%
2160303	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	108. PRONIED	8,648,537.54	7,966,704.06	681,833.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2166953	PI	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETAÑA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA	108. PRONIED	18,428,060.31	17,704,574.15	12,859.00	12,858.59	100.00%
2166954	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	16,717,008.46	14,018,083.50	13,285.00	13,211.52	99.45%
2166955	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNA JARDIN N 637 VALLE SHARON DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	108. PRONIED	5,091,243.72	4,599,318.62	56,048.00	0.00	0.00%
2166956	PI	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO - NASCA - ICA	108. PRONIED	13,225,536.78	10,265,871.39	5,544,538.00	4,638,381.86	83.66%
2166957	PI	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22533 PRIMARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	108. PRONIED	8,615,998.63	363,460.43	100,000.00	0.00	0.00%
2166958	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	108. PRONIED	7,112,965.24	6,514,252.51	1,139.00	1,138.52	99.96%
2166959	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	108. PRONIED	10,476,010.54	7,792,660.32	786,086.00	17,571.90	2.24%
2166960	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	4,664,017.43	4,611,754.15	50.00	39.11	78.22%
2173670	PI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 32386 DANIEL FONSECA TARAZONA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	108. PRONIED	15,956,615.28	168,011.75	3,606,926.00	0.00	0.00%
2192420	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	108. PRONIED	13,536,859.26	12,183,159.26	1,353,700.00	0.00	0.00%
2194840	PI	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA	108. PRONIED	4,214,451.17	73,055.56	141,133.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2195231	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	19,356,680.28	16,662,509.75	18,577.00	18,576.70	100.00%
2195264	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	108. PRONIED	21,315,336.87	18,782,741.23	842,334.00	54,555.13	6.48%
2201527	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 415 DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	108. PRONIED	3,034,550.79	0.00	1,133,747.00	0.00	0.00%
2217054	PI	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH	108. PRONIED	34,251,102.55	32,158,703.64	2,092,401.00	0.00	0.00%
2233960	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	27,894,129.97	23,001,514.78	11,432,999.00	8,293,339.27	72.54%
2234720	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	108. PRONIED	3,577,277.66	3,281,730.24	3,941.00	0.00	0.00%
2234729	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 116 ABRAHAM VALDELOMAR, P.J. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	10,166,543.90	9,982.92	225,771.00	0.00	0.00%
2234733	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	3,173,878.87	3,038,951.88	4,447.00	1,031.00	23.18%
2234735	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN- VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	11,889,822.07	9,871,901.01	2,028,346.00	225,203.62	11.10%
2234863	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 390-2 EL MILAGRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	108. PRONIED	7,325,474.79	472,062.98	325,823.00	314,308.78	96.47%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2234866	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	108. PRONIED	39,553,782.01	37,877,089.81	1,566,630.00	0.00	0.00%
2234906	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	19,390,137.35	7,364,914.08	8,960,674.00	39,047.22	0.44%
2234936	PI	RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	108. PRONIED	6,426,875.73	6,041,601.55	7,913.00	5,692.57	71.94%
2242674	PI	CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL EN LA I.E.I. 0390-5 INDEPENDENCIA EN LA URBANIZACION POPULAR EL ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	108. PRONIED	38,003,719.15	177,400.00	163,824.00	0.00	0.00%
2250130	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7094 SASAKAWA VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	108. PRONIED	9,781,011.26	313,942.01	116,879.00	0.00	0.00%
2251878	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,375,114.81	2,257,755.08	1,031.00	1,031.00	100.00%
2251881	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	108. PRONIED	2,386,371.44	2,236,588.61	1,031.00	1,031.00	100.00%
2251884	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	3,418,907.03	3,000,223.04	1,048.00	1,044.04	99.62%
2251885	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	1,700,598.95	1,595,020.08	2,988.00	0.00	0.00%
2251886	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	108. PRONIED	2,275,321.55	2,077,687.89	1,031.00	1,031.00	100.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2251887	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	108. PRONIED	9,162,116.73	9,062,651.34	6,426.00	6,425.55	99.99%
2251899	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,693,784.59	2,423,855.83	3,251.00	1,031.00	31.71%
2251904	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	108. PRONIED	3,052,351.15	2,881,266.15	1,031.00	1,031.00	100.00%
2251926	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	3,065,821.09	2,927,720.17	6,071.00	1,031.00	16.98%
2252793	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,384,341.95	4,032,867.41	8,100.00	1,031.00	12.73%
2253719	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,180,571.46	2,063,869.56	1,031.00	1,031.00	100.00%
2254828	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	108. PRONIED	6,825,433.76	6,405,187.46	20,562.00	16,353.76	79.53%
2254896	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,989,001.45	2,987,173.99	1,031.00	1,031.00	100.00%
2260612	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPa EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,478,744.99	4,042,623.03	3,464.00	3,463.55	99.99%
2263328	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,873,947.15	1,819,004.02	3,101.00	1,031.00	33.25%
2263519	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 7070 DRA. MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	108. PRONIED	15,119,522.94	13,939,604.21	10,518.00	8,876.81	84.40%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2269712	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	2,876,144.46	2,812,143.28	1,031.00	1,031.00	100.00%
2276134	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,114,739.30	4,034,372.77	23,497.00	65.18	0.28%
2276220	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,420,112.98	4,354,685.00	31,288.00	65.18	0.21%
2280920	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,253,372.63	2,180,854.68	3,251.00	1,031.00	31.71%
2283219	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA 'ESTHER CACERES SALGADO' URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	17,396,876.99	16,194,740.33	33,915.00	22,857.90	67.40%
2285648	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N ° 32411 DE LA LOCALIDAD PAMPAS DE FLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	108. PRONIED	13,846,700.41	208,620.35	6,984,994.00	0.00	0.00%
2290522	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE N 7242 DIVINO MAESTRO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	108. PRONIED	18,811,908.93	18,053,254.60	81,273.00	81,271.96	100.00%
2290840	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL,DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	108. PRONIED	2,692,456.56	2,686,625.87	4,188.00	1,031.00	24.62%
2300612	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 6078 SANTA ROSA, URB. SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	6,344,868.38	6,344,868.38	93,561.00	0.00	0.00%
2303203	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE DEL NIVEL PRIMARIA N 5183 CARLOS MANUEL COX DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	13,966,385.63	13,594,102.79	22,465.00	661.00	2.94%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2309891	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL 003 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, LIMA	108. PRONIED	10,360,914.54	8,993,843.53	1,435,733.00	1,283,932.59	89.43%
2311453	PI	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA	108. PRONIED	74,948,630.42	71,698,618.87	3,250,010.00	0.00	0.00%
2313135	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	7,569,916.65	7,326,281.56	3,280.00	1,031.00	31.43%
2313156	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	9,005,648.47	8,652,338.51	1,110.00	1,109.60	99.96%
2313580	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	108. PRONIED	8,788,085.75	8,581,179.76	3,172.00	3,171.60	99.99%
2313752	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,604,890.34	3,913,456.66	12,596.00	12,594.01	99.98%
2317355	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	7,146,061.25	6,505,966.29	29,213.00	18,524.30	63.41%
2317377	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 7063 ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	28,283,416.85	25,309,019.57	522,295.00	397,235.43	76.06%
2317421	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	11,485,187.16	9,153,427.03	407,080.00	49,813.24	12.24%
2318007	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2026 SIMON BOLIVAR DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	26,447,283.37	26,113,000.83	52,545.00	30,566.91	58.17%
2318117	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	3,572,526.77	3,488,370.96	6,071.00	1,031.00	16.98%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2321743	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	11,811,263.19	546,199.68	6,018.00	0.00	0.00%
2321955	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	7,838,585.53	7,795,011.94	18,551.00	18,550.50	100.00%
2323910	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	39,924,475.44	34,300,017.33	1,508,887.00	32,251.86	2.14%
2325679	PI	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	11,202,941.49	10,817,995.22	105,191.00	11,502.50	10.93%
2329564	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACION LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	3,500,573.19	3,401,878.79	3,759.00	130.37	3.47%
2329850	PI	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	4,362,326.21	4,079,448.44	83.00	65.18	78.53%
2330464	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	108. PRONIED	152,405,015.88	68,960,612.67	67,689,743.00	45,328,000.20	66.96%
2331588	PI	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	108. PRONIED	107,363,403.92	98,491,985.12	48,124,313.00	39,602,891.08	82.29%
2352139	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	108. PRONIED	8,615,900.08	8,459,675.46	29,314.00	18,812.50	64.18%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2359290	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA - DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAMELICA	108. PRONIED	43,174,209.77	37,731,921.01	2,530,855.00	284,963.63	11.26%
2381345	PI	CREACION SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION ANCASH	108. PRONIED	113,141,540.34	85,686,489.18	58,611,577.00	31,256,524.34	53.33%
2382929	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	108. PRONIED	102,029,418.56	94,382,730.91	50,350,921.00	43,874,805.11	87.14%
2473495	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CEMA MABA - DISTRITO DE MABA - PROVINCIA DE TACNA	108. PRONIED	13,661,125.80	0.00	3,118,259.00	0.00	0.00%
2503924	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	108. PRONIED	32,648,803.45	0.00	443,473.00	0.00	0.00%
2061520	PI	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	108. PRONIED	11,436,836.57	7,609,140.95	145.00	144.54	99.68%
2088725	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	36,839,442.99	33,797,003.97	229,153.00	17,650.50	7.70%
2088726	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	54,883,429.25	54,577,178.83	3,099,691.00	3,099,690.48	100.00%
2088733	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA	108. PRONIED	43,651,145.38	43,104,080.39	547,064.00	0.00	0.00%
2088734	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	108. PRONIED	24,511,090.79	24,441,668.31	38,393.00	26,948.95	70.19%
2088736	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	16,577,797.50	16,056,414.05	521,383.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2088737	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VICTORIA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	7,605,959.53	6,518,992.02	40,480.00	0.00	0.00%
2088738	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA	108. PRONIED	24,478,257.55	22,861,553.99	978,223.00	15,610.95	1.60%
2088740	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRANCO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	24,811,358.58	23,926,247.99	27,759.00	17,388.50	62.64%
2088741	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	42,598,305.65	41,371,929.23	33,673.00	21,849.36	64.89%
2088742	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	47,855,286.39	45,506,932.03	241,227.00	31,132.12	12.91%
2088743	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	25,056,545.61	21,929,917.87	10,389.00	10,388.62	100.00%
2088744	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESUS MARIA - LIMA - LIMA	108. PRONIED	41,600,209.13	41,458,411.72	33,079.00	22,700.71	68.63%
2089914	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	108. PRONIED	14,346,569.76	14,040,050.37	97,063.00	26,508.07	27.31%
2089915	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	108. PRONIED	55,672,734.50	55,214,559.86	43,495.00	43,494.02	100.00%
2089916	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA	108. PRONIED	23,601,853.66	23,591,413.13	1,577.00	1,572.10	99.69%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2089917	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD	108. PRONIED	32,070,938.62	30,622,791.04	40,417.00	31,416.72	77.73%
2089918	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS -PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO	108. PRONIED	23,987,705.87	23,451,442.39	67,811.00	61,109.17	90.12%
2089919	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	108. PRONIED	75,836,452.24	74,924,433.36	81,930.00	75,662.51	92.35%
2089920	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS	108. PRONIED	29,620,395.22	28,600,992.62	152,476.00	21,842.63	14.33%
2089921	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC	108. PRONIED	47,485,183.91	46,521,100.73	63,687.00	63,686.31	100.00%
2089922	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO	108. PRONIED	48,362,763.14	46,526,367.01	820,604.00	53,501.99	6.52%
2089923	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCAVELICA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	108. PRONIED	11,675,000.25	10,189,832.05	24,036.00	24,035.34	100.00%
2089924	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	108. PRONIED	42,176,009.51	41,335,143.43	347,733.00	107,025.55	30.78%
2089925	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS	108. PRONIED	12,491,678.25	12,224,733.45	37,042.00	34,138.60	92.16%
2089926	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - APURIMAC	108. PRONIED	25,390,769.96	24,853,774.87	69,605.00	63,733.30	91.56%
2089927	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	108. PRONIED	42,639,548.31	41,437,647.30	31,345.00	26,438.42	84.35%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2089928	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA	108. PRONIED	25,529,742.44	24,666,515.80	240.00	239.77	99.90%
2089929	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE - TUMBES-TUMBES-TUMBES	108. PRONIED	26,383,240.01	26,138,907.71	241,202.00	54,889.39	22.76%
2089930	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	108. PRONIED	35,244,326.53	35,146,910.13	62,721.00	62,720.30	100.00%
2089931	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN	108. PRONIED	27,226,084.04	26,366,489.88	58,109.00	58,108.21	100.00%
2089932	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORETO	108. PRONIED	70,143,293.71	66,957,785.81	244,916.00	54,425.97	22.22%
2094479	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CALLAO - CALLAO - LA PERLA	108. PRONIED	74,829,700.93	72,807,463.22	978,223.00	0.00	0.00%
2108382	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	108. PRONIED	25,776,955.22	23,824,595.89	47,036.00	47,035.48	100.00%
2111208	PI	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	108. PRONIED	61,600,969.11	60,179,879.00	65,558.00	58,335.04	88.98%
2113956	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA	108. PRONIED	37,900,696.63	34,640,621.86	1,267.00	1,266.79	99.98%
2113958	PI	ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN	108. PRONIED	35,585,809.65	35,388,523.04	78,899.00	21,170.66	26.83%
2113989	PI	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	108. PRONIED	9,053,427.62	5,795,614.33	21,068.00	9,068.00	43.04%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2116445	PI	CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN - PISCO - PISCO - ICA	108. PRONIED	21,430,218.39	20,979,550.73	33,176.00	25,811.33	77.80%
2116831	PI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	108. PRONIED	21,284,850.25	19,070,552.75	46,468.00	46,466.89	100.00%
2116832	PI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	108. PRONIED	6,781,997.11	5,876,797.65	23,688.00	23,687.10	100.00%
2129770	PI	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE	108. PRONIED	36,639,013.47	34,559,135.92	1,078,223.00	21,562.70	2.00%
2130036	PI	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	108. PRONIED	15,461,803.98	13,084,977.28	23,088.00	23,087.14	100.00%
2131079	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DISTRITO DE BAGUA GRANDE	108. PRONIED	29,039,145.49	26,770,095.70	236,289.00	35,787.86	15.15%
2131080	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SAN NICOLAS	108. PRONIED	28,068,356.97	26,709,311.42	57,144.00	57,143.94	100.00%
2131081	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE LUYA Y DISTRITO DE LAMUD	108. PRONIED	17,264,057.99	16,873,726.67	30,110.00	26,625.22	88.43%
2131082	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE HUARAZ	108. PRONIED	59,168,871.42	57,804,552.50	313,868.00	50,990.10	16.25%
2131084	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE	108. PRONIED	57,964,607.19	57,504,829.60	76,389.00	75,017.65	98.20%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131085	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA	108. PRONIED	29,459,993.69	28,243,596.01	67,631.00	61,150.67	90.42%
2131086	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS	108. PRONIED	23,764,122.41	23,581,592.88	53,656.00	49,294.18	91.87%
2131088	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA	108. PRONIED	37,559,430.92	34,720,225.99	190,251.00	37,548.01	19.74%
2131089	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE CAMANA Y DISTRITO DE CAMANA	108. PRONIED	24,870,652.34	24,445,867.82	208,637.00	59,246.64	28.40%
2131090	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE AREQUIPA	108. PRONIED	25,385,667.16	24,303,261.69	29,492.00	23,074.32	78.24%
2131091	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE MARIANO MELGAR	108. PRONIED	45,343,384.89	44,037,325.27	48,601.00	0.00	0.00%
2131092	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA	108. PRONIED	54,570,848.62	43,226,708.42	66,408.00	53,602.66	80.72%
2131094	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJABAMBA	108. PRONIED	80,828,161.92	77,809,379.59	17,144,459.00	16,450,526.28	95.95%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131095	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CAJAMARCA	108. PRONIED	36,272,439.51	33,941,619.11	266,357.00	58,191.24	21.85%
2131096	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN	108. PRONIED	25,495,376.25	24,936,545.53	26,099.00	26,098.81	100.00%
2131097	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA	108. PRONIED	43,470,637.07	43,470,637.07	42,366.00	41,099.82	97.01%
2131098	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	108. PRONIED	46,474,942.72	33,336,030.99	47,365.00	45,338.64	95.72%
2131099	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO	108. PRONIED	28,605,187.88	27,932,434.30	47,421.00	43,172.82	91.04%
2131101	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE JAEN	108. PRONIED	31,074,506.29	30,784,795.44	49,633.00	45,765.45	92.21%
2131102	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16498 ELOY SOBERON FLORES UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DISTRITO DE SAN IGNACIO	108. PRONIED	74,922,480.76	55,796,724.79	25,056,440.00	16,750,818.59	66.85%
2131105	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y DISTRITO DE SANTA CRUZ	108. PRONIED	24,534,636.93	20,571,899.50	207,155.00	8,997.27	4.34%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131107	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI	108. PRONIED	49,913,296.33	48,454,808.75	978,223.00	43,078.47	4.40%
2131108	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE SANTO TOMAS	108. PRONIED	30,190,235.11	22,357,099.96	37,995.00	37,994.80	100.00%
2131111	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DISTRITO DE SANTA ANA	108. PRONIED	30,032,967.30	27,926,287.94	231,903.00	27,795.06	11.99%
2131113	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION HUANCANELICA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DISTRITO DE LIRCAY	108. PRONIED	34,917,921.57	32,840,304.08	3,226,962.00	1,627,724.37	50.44%
2131115	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA REGION HUANCANELICA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DISTRITO DE PAMPAS	108. PRONIED	19,347,181.91	18,492,556.64	30,486.00	21,727.44	71.27%
2131116	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DISTRITO DE LLATA	108. PRONIED	22,568,668.95	21,611,657.01	33,053.00	24,810.87	75.06%
2131117	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO	108. PRONIED	32,737,120.61	32,382,738.57	187,734.00	112,060.94	59.69%
2131118	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO Y DISTRITO DE HUANUCO	108. PRONIED	34,182,477.82	33,845,098.18	203,668.00	114,937.52	56.43%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131119	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE DOS DE MAYO Y DISTRITO DE LA UNION	108. PRONIED	22,046,200.30	22,016,935.82	25,176.00	25,175.39	100.00%
2131120	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DISTRITO DE RUPA-RUPA	108. PRONIED	46,769,021.46	43,036,802.53	112,746.00	68,379.93	60.65%
2131121	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO DE CHANCHAMAYO	108. PRONIED	25,994,042.37	23,260,134.30	420,911.00	87,197.07	20.72%
2131125	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO	108. PRONIED	77,030,302.99	73,062,387.29	934,845.00	135,286.54	14.47%
2131132	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC	108. PRONIED	91,555,349.50	32,755,936.50	4,215,742.00	37,522.10	0.89%
2131134	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO	108. PRONIED	47,276,005.99	46,187,499.63	312,075.00	238,269.49	76.35%
2131135	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO DE TRUJILLO	108. PRONIED	42,287,166.90	38,842,127.24	207,466.00	50,066.95	24.13%
2131136	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE SANTA MARIA	108. PRONIED	36,023,474.59	34,675,619.82	44,019.00	35,699.90	81.10%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131137	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	108. PRONIED	30,334,591.18	28,998,939.67	39,815.00	30,104.86	75.61%
2131573	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGION DE AREQUIPA, PROVINCIA DE ISLAY Y DISTRITO DE MOLLEND	108. PRONIED	33,116,778.60	29,568,175.06	116,460.00	72,094.25	61.90%
2131578	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE	108. PRONIED	21,893,214.88	21,753,190.98	22,168.00	22,166.64	99.99%
2131579	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE	108. PRONIED	22,606,827.85	22,309,430.83	75,656.00	39,155.53	51.75%
2131580	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO	108. PRONIED	35,898,671.40	34,000,853.98	46,190.00	45,049.53	97.53%
2131582	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA	108. PRONIED	29,519,900.47	28,440,868.36	552,724.00	53,884.82	9.75%
2131583	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUARAL Y DISTRITO DE HUARAL	108. PRONIED	32,334,048.95	30,587,876.17	40,712.00	31,583.40	77.58%
2131585	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE OYON Y DISTRITO DE OYON	108. PRONIED	29,246,956.56	27,014,702.95	978,223.00	295,816.35	30.24%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131587	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	108. PRONIED	60,500,668.67	57,543,228.98	226,585.00	50,795.97	22.42%
2131588	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	108. PRONIED	42,292,469.95	38,151,159.03	2,241,365.00	143.41	0.01%
2131589	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE BARRANCO	108. PRONIED	42,171,772.39	41,925,611.38	130,032.00	91,790.50	70.59%
2131590	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	108. PRONIED	49,185,324.71	49,042,753.87	92,174.00	42,630.09	46.25%
2131592	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y DISTRITO DE YURIMAGUAS	108. PRONIED	37,237,253.90	35,982,150.16	48,071.00	48,071.00	100.00%
2131596	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA	108. PRONIED	23,471,247.07	22,188,959.10	45,291.00	45,290.92	100.00%
2131597	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	108. PRONIED	47,988,768.64	42,414,454.53	183,417.00	32,576.41	17.76%
2131598	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	108. PRONIED	36,065,389.55	34,979,382.22	75,897.00	75,877.89	99.97%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131602	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y DISTRITO DE PAITA	108. PRONIED	31,521,512.61	28,876,317.77	1,178,223.00	33,340.27	2.83%
2131603	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITO DE PIURA	108. PRONIED	47,234,246.26	44,087,164.39	286,332.00	29,228.16	10.21%
2131605	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA	108. PRONIED	34,796,382.80	29,629,104.51	1,609,576.00	116,809.70	7.26%
2131606	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA	108. PRONIED	82,598,875.07	59,877,995.38	9,957,265.00	4,110,485.11	41.28%
2131608	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	108. PRONIED	69,373,247.24	66,675,572.88	3,309,896.00	1,025,415.32	30.98%
2131610	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DISTRITO DE PUNO	108. PRONIED	48,871,906.74	48,148,120.67	70,937.00	65,859.91	92.84%
2131614	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE EL COLLAO Y DISTRITO DE ILAVE	108. PRONIED	31,005,704.08	29,197,912.50	35,629.00	33,039.47	92.73%
2131616	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI	108. PRONIED	104,298,564.39	84,468,017.31	33,074,916.00	20,416,698.83	61.73%
2131617	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA	108. PRONIED	30,122,982.79	26,230,262.55	40,424.00	40,423.88	100.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2131619	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA	108. PRONIED	92,006,149.49	66,328,884.34	22,328,003.00	12,090,676.27	54.15%
2131620	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA	108. PRONIED	17,583,479.70	16,384,999.73	32,043.00	27,466.31	85.72%
2131621	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE JUANJUI	108. PRONIED	19,580,654.45	18,684,542.51	55,757.00	52,159.28	93.55%
2131624	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA	108. PRONIED	39,903,256.20	39,448,541.40	180,245.00	28,655.97	15.90%
2131625	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TARAPOTO	108. PRONIED	33,733,944.64	31,502,567.40	1,178,223.00	21,552.53	1.83%
2131626	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TOCACHE Y DISTRITO DE UCHIZA	108. PRONIED	38,065,615.31	37,604,196.02	44,410.00	27,685.67	62.34%
2131627	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	108. PRONIED	53,889,315.55	52,656,845.19	71,369.00	49,702.55	69.64%
2131632	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA REGION DE UCAYALI, PROVINCIA DE ATALAYA Y DISTRITO DE RAYMONDI	108. PRONIED	31,185,648.45	30,120,921.41	31,188.00	25,033.73	80.27%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2134016	PI	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y DISTRITO DE HUACHO	108. PRONIED	7,108,456.57	7,052,027.25	24,589.00	20,855.29	84.82%
2234830	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	118. PMESUT/PMESTP	132,055,038.61	78,843,605.49	35,638,241.00	16,957,714.88	47.58%
2251110	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	118. PMESUT/PMESTP	54,829,592.23	16,487,989.51	21,529,549.00	11,269,524.84	52.34%
2252835	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGIA MEDICA Y ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	118. PMESUT/PMESTP	87,253,329.96	67,716,055.50	11,920,574.00	6,493,394.14	54.47%
2301079	PI	CREACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	118. PMESUT/PMESTP	46,146,171.39	33,822,516.04	23,254,745.00	12,055,666.63	51.84%
2314501	PI	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	118. PMESUT/PMESTP	37,224,707.29	2,076,693.42	1,799,271.00	159,136.00	8.84%
2314836	PI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	118. PMESUT/PMESTP	40,748,739.96	16,916,046.05	23,028,935.00	4,663,756.68	20.25%
2326336	PI	MEJORAMIENTO DE OCHO LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES-PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	118. PMESUT/PMESTP	21,932,545.77	21,089,408.14	239,794.00	129,170.34	53.87%
2353850	PI	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	118. PMESUT/PMESTP	74,229,286.76	37,095,728.62	1,957,445.00	600,376.29	30.67%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2382580	PI	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL	118. PMESUT/PMESTP	295,978,867.73	180,697,702.18	46,100,934.00	27,333,762.60	59.29%
2411120	PI	CREACION DEL PARQUE DE TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	118. PMESUT/PMESTP	97,513,875.24	72,908,952.45	36,259,257.00	16,012,839.20	44.16%
2411125	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	118. PMESUT/PMESTP	121,200,786.96	103,065,559.37	44,232,557.00	33,250,654.00	75.17%
2475486	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA JORGE BASADRE GROHMAN DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	118. PMESUT/PMESTP	80,171,140.84	316,666.00	1,701,681.00	316,666.00	18.61%
2506626	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN IESTP HUANCVELICA DISTRITO DE ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	118. PMESUT/PMESTP	110,784,607.00	245,578.00	1,766,055.00	245,578.00	13.91%
2517831	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	118. PMESUT/PMESTP	47,403,039.42	159,048.00	915,585.00	159,048.00	17.37%
2538005	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN I.S.P.P. DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	118. PMESUT/PMESTP	44,459,990.06	175,785.00	312,928.00	175,785.00	56.17%
2553078	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	118. PMESUT/PMESTP	51,307,200.71	54,687.00	1,088,939.00	54,687.00	5.02%
2561950	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA E.A.P DE BIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	118. PMESUT/PMESTP	37,158,377.90	235,486.00	1,371,134.00	235,486.00	17.17%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2340203	PI	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .	120. DIGERE	86,173,650.36	81,820,365.20	476,265.00	35,820.00	7.52%
2433311	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	45,173,264.20	30,607,205.22	34,060,553.00	23,779,888.26	69.82%
2455343	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	94,130,242.51	11,819,069.70	4,014,341.00	3,006,658.09	74.90%
2455491	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BASICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	45,997,245.84	44,427,654.72	10,699,549.00	10,146,641.80	94.83%
2456100	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	49,973,116.39	14,446,354.47	3,032,988.00	2,386,309.22	78.68%
2456389	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	132,327,893.73	21,888,399.48	3,802,329.00	3,400,362.04	89.43%
2457231	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	67,917,505.58	47,244,566.88	52,115,398.00	38,226,929.19	73.35%
2457878	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	83,459,671.32	73,689,351.08	46,361,992.00	37,287,319.30	80.43%
2459062	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,625,462.48	35,951,835.31	47,326,923.00	26,800,810.34	56.63%
2459714	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	85,921,583.49	81,270,457.45	39,638,263.00	36,474,791.30	92.02%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2460031	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	103,200,394.29	15,739,497.26	3,536,028.00	2,940,023.60	83.14%
2461341	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	60,112,206.30	50,501,125.99	33,271,031.00	24,431,281.06	73.43%
2462240	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,771,475.20	61,228,711.31	28,191,666.00	24,791,676.14	87.94%
2463380	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	77,542,203.04	71,927,654.78	39,818,210.00	35,720,477.39	89.71%
2465018	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	94,393,212.37	18,792,193.24	7,175,018.00	4,360,863.27	60.78%
2465303	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	59,944,397.90	57,734,117.01	15,946,818.00	14,958,788.47	93.80%
2465785	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	95,936,515.97	19,751,769.42	6,889,863.00	5,197,032.87	75.43%
2466948	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	49,159,782.81	34,501,896.07	36,285,035.00	26,617,657.60	73.36%
2468424	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	93,014,742.02	61,032,275.02	73,549,113.00	50,898,197.22	69.20%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2468576	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	61,461,831.01	54,589,161.54	29,381,514.00	23,666,671.70	80.55%
2468688	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	165,262,803.52	127,103,090.36	88,019,261.00	57,338,189.76	65.14%
2471210	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,937,209.44	58,992,594.71	28,520,882.00	22,831,144.28	80.05%
2471211	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	43,074,415.27	29,181,411.05	30,842,184.00	22,587,948.07	73.24%
2471292	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	80,683,905.87	15,243,274.86	4,391,391.00	3,298,691.61	75.12%
2473418	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	61,445,992.94	17,095,491.92	5,814,894.00	3,417,985.43	58.78%
2473874	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	44,671,927.98	13,505,010.19	4,740,673.00	2,108,778.44	44.48%
2474099	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	96,978,070.12	15,310,463.35	4,816,133.00	4,460,886.45	92.62%
2475306	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	51,137,562.71	8,642,192.01	3,261,939.00	1,884,233.07	57.76%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2475360	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	60,841,419.74	43,317,384.78	48,123,689.00	35,008,880.96	72.75%
2475363	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	87,683,312.89	64,078,632.08	69,129,004.00	52,265,202.26	75.61%
2475458	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBAS SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	55,349,607.06	32,438,399.49	42,595,807.00	24,250,801.61	56.93%
2475484	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	88,128,718.90	56,710,744.94	71,315,109.00	48,195,675.58	67.58%
2475493	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	54,766,760.13	53,139,294.17	11,700,975.00	11,071,131.97	94.62%
2475512	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	37,900,494.92	10,058,059.76	4,465,996.00	2,473,854.53	55.39%
2475527	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	122,703,662.17	24,796,420.93	8,277,640.00	5,864,618.42	70.85%
2475546	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	48,570,772.24	34,002,999.54	37,608,020.00	26,605,259.33	70.74%
2475599	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	66,459,538.47	12,631,690.63	4,293,989.00	3,293,482.54	76.70%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2475656	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	60,024,474.14	55,204,252.95	25,193,598.00	21,422,449.04	85.03%
2475674	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	82,027,905.54	69,303,704.59	44,076,440.00	32,597,234.64	73.96%
2475706	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	83,663,246.62	71,319,107.43	45,600,456.00	34,009,364.43	74.58%
2480537	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	82,987,774.92	9,498,307.20	4,030,441.00	2,203,275.11	54.67%
2480603	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	93,834,256.05	13,778,800.83	6,692,735.00	3,815,462.98	57.01%
2480681	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	79,186,878.03	10,368,801.80	4,886,595.00	2,645,003.09	54.13%
2480865	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	97,438,194.96	15,300,266.76	4,201,180.00	3,257,172.48	77.53%
2481404	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	68,447,569.59	52,038,318.84	51,702,496.00	40,329,061.91	78.00%
2481449	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	108,235,681.31	91,420,502.01	59,239,576.00	46,929,633.76	79.22%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2481555	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	99,524,577.33	17,082,539.36	5,794,861.00	3,749,292.52	64.70%
2481775	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	54,336,888.14	14,645,816.95	4,336,311.00	2,956,364.54	68.18%
2482024	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	125. PEIP EB	101,307,316.89	58,493,847.42	53,062,456.00	40,873,355.95	77.03%
2482573	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	92,026,933.71	18,436,499.16	9,005,028.00	5,921,539.51	65.76%
2482810	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	125. PEIP EB	134,530,255.94	50,624,834.98	91,555,244.00	36,009,705.43	39.33%
2482927	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	77,721,932.27	73,340,319.52	37,057,581.00	33,894,086.57	91.46%
2482973	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	121,151,828.34	21,779,952.32	3,816,513.00	3,375,581.39	88.45%
2483179	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	125. PEIP EB	112,806,937.57	62,595,996.59	57,614,251.00	44,125,008.34	76.59%
2483701	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	70,102,438.10	42,357,806.10	40,476,782.00	31,417,048.53	77.62%
2485212	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	81,166,231.70	72,338,445.56	47,601,855.00	39,900,983.16	83.82%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2485232	PI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	125. PEIP EB	89,307,728.67	13,241,362.54	6,455,333.00	3,308,114.33	51.25%
2485449	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	98,855,169.41	15,445,686.01	5,023,831.00	3,915,257.96	77.93%
2485468	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	61,275,223.15	58,003,807.57	25,114,821.00	22,978,857.33	91.50%
2485504	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,909,202.59	45,463,156.27	49,332,626.00	34,923,546.38	70.79%
2485549	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	80,828,002.35	75,356,966.12	39,046,913.00	34,734,602.21	88.96%
2485617	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. Nº 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	41,839,099.60	35,405,949.23	20,329,942.00	14,612,831.97	71.88%
2487501	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,526,259.80	12,047,140.42	4,890,453.00	2,184,448.68	44.67%
2487949	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	58,676,329.80	49,066,997.77	35,427,458.00	26,927,495.72	76.01%
2488279	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	62,107,046.58	55,077,903.32	30,964,172.00	25,121,978.79	81.13%
2488285	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	65,032,966.86	61,941,733.79	14,006,803.00	12,148,718.71	86.73%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2488856	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	125. PEIP EB	91,496,692.29	50,721,426.80	46,847,752.00	37,509,981.53	80.07%
2488993	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATAORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	72,139,441.21	9,641,907.27	3,606,994.00	1,704,001.47	47.24%
2488994	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	125. PEIP EB	100,208,660.45	37,139,553.32	71,541,901.00	28,456,121.20	39.78%
2489000	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	84,801,039.00	14,693,897.08	3,445,838.00	2,716,678.38	78.84%
2489002	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	88,971,770.04	13,890,989.40	5,456,490.00	2,774,846.48	50.85%
2489010	PI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	125. PEIP EB	94,704,516.06	14,308,252.02	3,952,143.00	1,931,873.65	48.88%
2489023	PI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	125. PEIP EB	99,200,617.39	37,785,926.28	66,147,308.00	24,250,520.18	36.66%
2489032	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	125. PEIP EB	84,342,235.14	15,291,630.59	3,324,314.00	2,782,153.70	83.69%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2489056	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	125. PEIP EB	101,150,871.02	65,109,348.08	75,642,010.00	52,240,276.82	69.06%
2489076	PI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	125. PEIP EB	104,396,535.53	34,559,069.45	71,502,396.00	24,789,393.93	34.67%
2520537	PI	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	125. PEIP EB	309,993,843.22	244,412,389.72	60,138,621.00	48,859,215.59	81.24%
2439595	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 7076 LAS BRISAS DE VILLA, EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,433,092.87	1,433,092.87	108,005.00	0.00	0.00%
2439597	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	590,779.41	590,778.70	20,628.00	20,627.29	100.00%
2439604	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0115 11 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	223,846.69	8,334.00	41,000.00	0.00	0.00%
2439606	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 555 INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	674,299.53	674,299.53	69,745.00	0.00	0.00%
2439607	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,896,814.45	1,734,913.40	27,879.00	27,878.83	100.00%
2439613	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE LUIS ENRIQUE XIX, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	399,471.40	399,471.40	38,469.00	0.00	0.00%
2439615	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 2083 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,127,456.09	1,127,456.09	6,883.00	0.00	0.00%
2439620	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE GRAN MARISCAL ANDRES A.CACERES D. - DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,273,260.36	1,273,260.36	158,112.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2439621	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE LIBERTADOR SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	3,763,112.16	2,320,862.52	2,394,815.00	1,175,557.28	49.09%
2439625	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 0171 02 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,007,624.00	161,136.85	104,172.00	10,500.00	10.08%
2439635	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN - DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	320,869.93	73,932.00	41,000.00	34,000.00	82.93%
2439637	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 06 REPUBLICA DOMINICANA - DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,425,658.58	1,425,658.58	2,243.00	0.00	0.00%
2439638	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,584,770.01	1,584,770.01	9,372.00	0.00	0.00%
2448256	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 01 - COMAS EN LA LOCALIDAD COMAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	577,088.10	577,088.10	131,877.00	0.00	0.00%
2448352	IOARR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE SANTA BERNARDITA - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	513,891.73	513,891.73	8,818.00	0.00	0.00%
2475388	IOARR	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JULIO CESAR TELLO EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	3,982,200.92	3,542,584.71	107,489.00	11,822.04	11.00%
2488969	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 2078 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - LOS OLIVOS SANTA LUISA DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,151,292.90	933,387.80	217,904.00	0.00	0.00%
2494336	IOARR	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN SIETE II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL	108. PRONIED	524,886.06	196,810.02	848.00	847.36	99.92%
2508718	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 7220 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,026,863.58	852,625.94	109,864.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de proyectos e IOARR a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo proyectos, programas de inversión e IOARR con PIM 2024 (sin bolsas de preinversión), Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION.

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2509941	IOARR	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LABORATORIO / TALLER CREATIVO; EN EL(LA) IE 7047 TACNA - BARRANCO DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	108. PRONIED	1,003,787.02	99,377.65	5,782.00	5,781.45	99.99%
2560356	IOARR	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y MOBILIARIO DE SALA PSICOMOTRICIDAD; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO CINCUENTA Y CINCO II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL (LIMA)	108. PRONIED	25,141,577.19	3,839,263.56	3,786,001.00	0.00	0.00%

* Base no Incluye bolsa de PreInversión de PRONIED registrado con código 2001621, cuyo PIM es de S/ 512,932.00

** Base no Incluye bolsa de PreInversión de PMESUT registrado con código 2001621, cuyo PIM es de S/ 1,960,604.00

*** Devengado acumulado total al III Trimestre del 2024 usa información al 01/10/2024.

**** La UE 024 no se encuentra habilitada para ejecutar inversiones ya que no se encuentra registrada en el Directorio de OPMI, UF y UEI del Banco de Inversiones. Las inversiones con PIM 2024 asignadas a dicha UE forman parte de lo dispuesto en la Centésima Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31953 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024", las cuales, de cumplir con la normativa vigente, serían materia transferencia de recursos a través de Decretos Supremos a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

En marco al cumplimiento de la solicitud del Memorándum N° 00131-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE, la base considera la relación de proyectos, ioarr y programas de inversión, presupuesto total del proyecto (Monto de Inversión), presupuesto acumulado (Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024) presupuesto del periodo correspondiente (PIM), nivel de ejecución (Devengado 2024 al III trimestre y % Ejecución financiera).

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2428521	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770018	108. PRONIED	3,228,210.00	3,220,171.41	126,070.00	126,069.16	100.00%
2428544	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791624	108. PRONIED	2,774,286.00	2,749,076.27	361,127.00	335,918.16	93.02%
2428546	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 531160	108. PRONIED	4,329,372.90	2,830,030.62	901,837.00	485,834.91	53.87%
2428582	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414793	108. PRONIED	6,987,646.00	5,264,462.88	1,101,246.00	0.00	0.00%
2428583	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 437271	108. PRONIED	3,835,536.26	3,224,668.43	1,487,722.00	876,854.77	58.94%
2428587	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440891	108. PRONIED	6,559,350.01	5,703,185.01	856,165.00	0.00	0.00%
2428603	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 279059	108. PRONIED	6,864,080.00	5,561,009.55	62,205.00	0.00	0.00%
2428605	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410002	108. PRONIED	6,729,737.00	2,165,165.97	2,486,516.00	996,325.18	40.07%
2428608	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414632	108. PRONIED	4,600,203.38	3,472,808.05	381,129.00	18,404.78	4.83%
2428610	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 420794	108. PRONIED	3,234,857.19	2,356,557.27	909,536.00	522,654.34	57.46%
2428611	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609615	108. PRONIED	4,265,617.00	145,556.93	43,259.00	0.00	0.00%
2428619	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796829	108. PRONIED	2,521,915.00	1,289,037.04	136,380.00	21,439.62	15.72%
2428622	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 555882	108. PRONIED	6,675,464.68	4,535,888.32	3,928,892.00	1,881,978.38	47.90%
2428639	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796971	108. PRONIED	4,082,389.77	2,944,719.40	466,770.00	312,284.70	66.90%
2428643	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17736	108. PRONIED	8,748,529.41	6,387,160.93	1,566,859.00	765,602.93	48.86%
2428644	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17883	108. PRONIED	7,044,903.56	4,928,270.47	1,981,976.00	471,108.97	23.77%
2428649	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 507725	108. PRONIED	4,737,005.00	4,727,186.01	1,548,126.00	1,538,309.82	99.37%
2428655	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 28626	108. PRONIED	6,335,665.00	2,955,008.56	125,504.00	0.00	0.00%
2428662	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 41430	108. PRONIED	4,037,034.51	4,024,119.42	95,309.00	71,939.86	75.48%
2428665	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 511671	108. PRONIED	7,697,052.00	5,733,614.84	4,118,243.00	3,533,959.00	85.81%
2428666	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 529812	108. PRONIED	4,465,231.00	3,559,714.43	948,805.00	851,988.23	89.80%
2428667	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 717295	108. PRONIED	6,682,370.00	3,159,184.03	2,438,997.00	578,898.90	23.74%
2428680	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 433490	108. PRONIED	5,686,191.00	4,724,533.16	2,506,788.00	1,991,843.61	79.46%
2428682	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 024124	108. PRONIED	3,862,168.00	2,910,808.70	494,440.00	395,409.00	79.97%
2428683	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 779580	108. PRONIED	4,795,859.00	4,248,826.58	131,766.00	41,000.00	31.12%
2428684	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27599	108. PRONIED	4,337,327.00	1,488,495.04	233,139.00	223,638.24	95.92%
2428691	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 419899	108. PRONIED	3,340,908.26	516,080.33	2,256,802.00	202,847.36	8.99%
2428715	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410587	108. PRONIED	6,241,693.48	5,538,192.20	421,927.00	296,763.00	70.34%
2428718	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413492	108. PRONIED	5,122,791.99	2,448,983.86	1,935,188.00	636,299.68	32.88%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2428720	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17939	108. PRONIED	4,459,169.70	4,385,219.63	293,281.00	219,332.26	74.79%
2428738	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 275730	108. PRONIED	8,139,153.34	7,771,881.59	2,878,421.00	2,629,487.94	91.35%
2428742	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 354138	108. PRONIED	9,372,223.00	2,923,388.55	203,375.00	12,420.00	6.11%
2428748	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358103	108. PRONIED	7,351,750.42	2,865,952.63	170,504.00	0.00	0.00%
2428753	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 428342	108. PRONIED	8,953,934.76	5,614,426.58	3,089,249.00	2,204,723.46	71.37%
2428755	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 436813	108. PRONIED	5,248,187.03	4,599,454.88	551,971.00	444,276.16	80.49%
2428770	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 437266	108. PRONIED	7,184,358.17	6,039,125.41	605,930.00	162,283.01	26.78%
2428772	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410634	108. PRONIED	4,925,442.06	4,879,158.20	1,007,204.00	960,920.14	95.40%
2428774	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 717422	108. PRONIED	5,654,012.57	2,213,900.31	2,038,035.00	0.00	0.00%
2431399	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 417287	108. PRONIED	514,940.00	74,485.91	119,849.00	0.00	0.00%
2431406	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742619	108. PRONIED	877,648.00	53,539.15	140,079.00	0.00	0.00%
2431480	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26383	108. PRONIED	778,355.00	328,585.60	45,910.00	13,550.00	29.51%
2431481	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26444	108. PRONIED	939,524.00	9,907.02	331,760.00	0.00	0.00%
2431485	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 685015	108. PRONIED	575,049.00	316,186.39	5,620.00	0.00	0.00%
2433665	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 822574	108. PRONIED	926,067.08	11,133.03	540,993.00	0.00	0.00%
2433669	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 821372	108. PRONIED	712,585.61	355,148.59	357,437.00	0.00	0.00%
2433671	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 821249	108. PRONIED	1,172,513.71	513,368.18	537,584.00	16,522.54	3.07%
2433674	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 820631	108. PRONIED	1,070,589.05	154,547.37	103,822.00	0.00	0.00%
2433676	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 819864	108. PRONIED	628,293.20	581,196.20	13,798.00	0.00	0.00%
2433677	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 40746	108. PRONIED	1,266,997.27	167,433.64	27,235.00	0.00	0.00%
2433678	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 817935	108. PRONIED	541,477.57	499,804.57	16,067.00	0.00	0.00%
2433681	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 41883	108. PRONIED	1,016,465.13	415,030.89	22,080.00	0.00	0.00%
2433683	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 797051	108. PRONIED	619,967.69	367,403.69	252,564.00	0.00	0.00%
2433705	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 245328	108. PRONIED	950,038.25	163,004.12	556,616.00	139,843.19	25.12%
2433706	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 431655	108. PRONIED	1,368,562.00	11,534.68	567,689.00	0.00	0.00%
2433722	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 256784	108. PRONIED	1,020,214.00	11,130.56	441,566.00	0.00	0.00%
2433723	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 492074	108. PRONIED	1,406,985.06	169,225.28	827,268.00	44,292.18	5.35%
2433724	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 492234	108. PRONIED	691,302.95	169,576.99	51,433.00	21,476.05	41.76%
2433737	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 261629	108. PRONIED	2,020,080.00	12,342.92	1,025,760.00	0.00	0.00%
2433745	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796594	108. PRONIED	652,824.00	79,110.85	150,903.00	65,525.80	43.42%
2433749	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 273458	108. PRONIED	699,273.36	342,035.67	10,969.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2433750	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796320	108. PRONIED	669,979.72	142,072.40	150,627.00	128,487.35	85.30%
2433761	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795354	108. PRONIED	1,349,165.66	591,695.22	419,229.00	0.00	0.00%
2433788	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 492470	108. PRONIED	839,545.41	171,758.52	350,602.00	6,440.00	1.84%
2433794	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 521712	108. PRONIED	838,521.86	222,615.34	426,616.00	0.00	0.00%
2433796	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 525734	108. PRONIED	799,674.21	350,150.04	40,699.00	9,313.86	22.88%
2433799	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 534093	108. PRONIED	2,614,477.60	15,564.70	1,536,715.00	0.00	0.00%
2433802	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 537237	108. PRONIED	704,378.71	438,656.78	249,017.00	0.00	0.00%
2433803	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 554279	108. PRONIED	973,899.76	194,848.08	34,082.00	19,048.56	55.89%
2433858	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 273745	108. PRONIED	1,460,883.13	19,836.40	711,174.00	0.00	0.00%
2433859	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 795212	108. PRONIED	250,659.04	26,838.96	126,724.00	0.00	0.00%
2433861	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 275075	108. PRONIED	1,633,035.55	9,918.20	664,090.00	0.00	0.00%
2433865	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 275264	108. PRONIED	911,638.48	144,317.21	388,690.00	1,623.60	0.42%
2433866	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 793369	108. PRONIED	925,291.71	247,543.69	20,810.00	0.00	0.00%
2433870	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791619	108. PRONIED	793,590.05	112,319.11	575,005.00	7,688.96	1.34%
2433877	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 791563	108. PRONIED	828,644.12	229,733.72	251,960.00	0.00	0.00%
2433880	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26043	108. PRONIED	1,125,491.97	123,978.10	11,748.00	11,746.80	99.99%
2433881	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 656715	108. PRONIED	798,466.15	184,707.02	260,285.00	0.00	0.00%
2433885	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 284621	108. PRONIED	823,441.31	9,918.20	340,124.00	0.00	0.00%
2433890	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17133	108. PRONIED	2,138,021.23	120,094.40	33,715.00	8,352.38	24.77%
2433896	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17147	108. PRONIED	1,087,461.92	113,033.60	63,131.00	8,116.44	12.86%
2433902	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 790813	108. PRONIED	1,253,902.05	471,124.58	16,523.00	0.00	0.00%
2433904	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 350965	108. PRONIED	727,052.89	160,898.29	171,295.00	0.00	0.00%
2433905	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17722	108. PRONIED	720,826.25	144,987.00	16,313.00	0.00	0.00%
2433907	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 660784	108. PRONIED	708,207.78	231,973.20	406,134.00	34,211.68	8.42%
2433911	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 17840	108. PRONIED	1,220,428.84	18,588.03	388,656.00	0.00	0.00%
2433912	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 26335	108. PRONIED	930,360.17	13,151.16	542,338.00	0.00	0.00%
2433920	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662684	108. PRONIED	694,928.62	343,704.78	33,831.00	0.00	0.00%
2433921	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27250	108. PRONIED	1,568,329.01	165,264.94	93,176.00	3,362.60	3.61%
2433923	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 357660	108. PRONIED	877,052.25	13,959.40	421,031.00	0.00	0.00%
2433926	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27759	108. PRONIED	1,671,643.34	212,065.62	34,611.00	3,861.78	11.16%
2433927	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662735	108. PRONIED	633,060.38	244,421.63	18,565.00	11,091.68	59.75%
2433931	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 787797	108. PRONIED	706,114.79	354,998.30	207,612.00	0.00	0.00%
2433932	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 28513	108. PRONIED	1,049,909.68	185,360.91	31,098.00	6,980.66	22.45%
2433934	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 665630	108. PRONIED	852,053.66	412,396.24	327,591.00	0.00	0.00%
2433935	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 780692	108. PRONIED	164,855.71	146,234.76	13,987.00	13,986.05	99.99%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2433943	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 21597	108. PRONIED	938,673.36	359,887.36	23,491.00	0.00	0.00%
2433959	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 700087	108. PRONIED	529,479.47	108,529.92	392,265.00	0.00	0.00%
2433961	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 729745	108. PRONIED	915,289.03	480,161.48	21,429.00	0.00	0.00%
2433962	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 767817	108. PRONIED	879,509.03	436,912.51	58,531.00	0.00	0.00%
2433973	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765724	108. PRONIED	692,156.96	150,344.05	19,480.00	0.00	0.00%
2433979	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765620	108. PRONIED	1,240,962.83	60,339.29	85,101.00	0.00	0.00%
2433993	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 28650	108. PRONIED	2,269,741.13	201,902.18	150,017.00	131,811.32	87.86%
2433996	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 28952	108. PRONIED	2,496,851.30	207,655.67	36,420.00	3,550.70	9.75%
2434000	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 29701	108. PRONIED	830,277.50	9,109.96	13,370.00	0.00	0.00%
2434002	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765125	108. PRONIED	1,130,849.04	644,457.22	60,569.00	0.00	0.00%
2434007	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765111	108. PRONIED	1,644,799.67	658,167.54	20,498.00	0.00	0.00%
2434010	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410605	108. PRONIED	1,213,394.83	150,484.83	570,462.00	140,162.51	24.57%
2434011	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 32906	108. PRONIED	822,937.80	219,735.91	472,693.00	0.00	0.00%
2434014	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413562	108. PRONIED	1,230,925.54	68,601.15	436,001.00	4,816.00	1.10%
2434019	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 33604	108. PRONIED	1,127,758.65	8,705.84	661,686.00	0.00	0.00%
2434021	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 33722	108. PRONIED	908,686.75	9,918.20	330,132.00	0.00	0.00%
2434029	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 416513	108. PRONIED	1,419,932.95	150,373.27	106,155.00	0.00	0.00%
2434033	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 730895	108. PRONIED	739,394.90	123,370.90	616,024.00	0.00	0.00%
2434034	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 743925	108. PRONIED	908,527.11	315,167.24	469,179.00	0.00	0.00%
2434035	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 416527	108. PRONIED	1,147,369.56	140,575.83	112,986.00	0.00	0.00%
2434037	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 731343	108. PRONIED	547,721.04	253,945.18	226,753.00	223,593.27	98.61%
2434040	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 732984	108. PRONIED	918,217.44	603,114.56	17,760.00	0.00	0.00%
2434043	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 733021	108. PRONIED	1,502,854.02	566,115.42	138,116.00	0.00	0.00%
2434046	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 737199	108. PRONIED	729,297.04	152,264.58	459,113.00	0.00	0.00%
2434047	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 740093	108. PRONIED	717,566.52	23,701.30	150,391.00	0.00	0.00%
2434065	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 743888	108. PRONIED	660,658.00	9,907.02	148,550.00	0.00	0.00%
2443382	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 732979	108. PRONIED	960,271.12	429,336.23	28,441.00	0.00	0.00%
2455276	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18142	108. PRONIED	577,224.00	164,162.83	159,788.00	15,000.00	9.39%
2455279	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 689933	108. PRONIED	856,607.31	109,908.41	494,764.00	0.00	0.00%
2455284	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259730	108. PRONIED	1,021,417.32	103,143.30	26,280.00	0.00	0.00%
2456701	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 217896	108. PRONIED	945,821.00	420,713.01	396,130.00	0.00	0.00%
2458525	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 796565	108. PRONIED	3,361,440.21	1,964,237.50	237,356.00	159,555.49	67.22%
2458532	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609451	108. PRONIED	3,224,016.05	2,892,594.97	793,393.00	567,947.47	71.58%
2458617	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 018552	108. PRONIED	5,232,227.00	1,554,888.40	77,800.00	0.00	0.00%
2458623	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 016001	108. PRONIED	3,627,152.76	1,180,400.46	1,676,903.00	323,448.50	19.29%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2458628	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 041331	108. PRONIED	5,641,918.00	0.00	164,531.00	0.00	0.00%
2459868	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 430081	108. PRONIED	6,153,613.00	0.00	164,531.00	0.00	0.00%
2459877	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 429493	108. PRONIED	2,808,129.17	2,083,101.17	308,007.00	0.00	0.00%
2459910	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 432297	108. PRONIED	3,817,064.20	2,820,488.76	1,151,663.00	488,848.56	42.45%
2459979	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 430608	108. PRONIED	3,440,091.55	1,689,967.09	1,385,648.00	512,949.54	37.02%
2460056	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 040567	108. PRONIED	7,139,782.00	3,540,893.22	3,564,000.00	1,910,650.02	53.61%
2460091	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 015997	108. PRONIED	8,614,141.00	0.00	148,078.00	0.00	0.00%
2460099	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 670028	108. PRONIED	4,551,617.00	4,086,368.95	715,888.00	713,290.11	99.64%
2460110	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 726742	108. PRONIED	3,557,706.00	3,557,704.60	258,756.00	258,754.73	100.00%
2460279	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 279587	108. PRONIED	2,808,856.49	1,020,829.44	194,022.00	38,500.00	19.84%
2460289	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 819246	108. PRONIED	4,307,269.00	1,375,051.12	144,365.00	0.00	0.00%
2460294	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 668600	108. PRONIED	2,819,699.00	2,819,695.85	537,917.00	537,915.43	100.00%
2460311	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 274801	108. PRONIED	3,540,870.00	2,976,926.95	189,629.00	0.00	0.00%
2460345	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770004	108. PRONIED	2,951,458.37	2,617,606.57	359,259.00	266,447.27	74.17%
2460450	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413543	108. PRONIED	5,442,119.00	4,199,308.29	636,626.00	0.00	0.00%
2460459	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413369	108. PRONIED	11,102,227.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
2460479	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413331	108. PRONIED	8,068,209.00	3,621,925.29	146,087.00	0.00	0.00%
2460525	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414774	108. PRONIED	4,434,205.00	3,605,883.13	746,738.00	583,821.49	78.18%
2462781	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 410078	108. PRONIED	5,153,580.00	2,894,225.63	441,497.00	432,496.37	97.96%
2462783	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413388	108. PRONIED	4,476,166.00	1,446,392.10	174,008.00	47,694.00	27.41%
2462786	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440626	108. PRONIED	4,163,176.00	3,731,235.56	474,829.00	42,890.56	9.03%
2462791	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440669	108. PRONIED	3,604,668.00	12,406.53	174,316.00	0.00	0.00%
2462800	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 415194	108. PRONIED	6,072,147.00	800,135.72	200,492.00	39,500.00	19.70%
2462818	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 017982	108. PRONIED	8,488,944.00	6,255,502.18	1,777,085.00	198,005.23	11.14%
2462831	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 362874	108. PRONIED	5,965,881.82	3,148,058.14	2,612,141.00	819,338.80	31.37%
2463845	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 285324	108. PRONIED	3,820,399.67	867,207.94	2,546,246.00	615,637.34	24.18%
2464320	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 017802	108. PRONIED	1,246,155.71	150,615.98	396,814.00	9,452.22	2.38%
2464333	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 018118	108. PRONIED	1,559,903.00	0.00	755,033.00	0.00	0.00%
2464390	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662561	108. PRONIED	1,254,202.86	430,202.34	632,785.00	12,131.53	1.92%
2464411	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259607	108. PRONIED	820,978.00	118,235.84	7,100.00	0.00	0.00%
2464426	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 258877	108. PRONIED	924,499.00	494,649.14	117,190.00	0.00	0.00%
2464440	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 019896	108. PRONIED	1,033,804.00	0.00	97,763.00	0.00	0.00%
2464444	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 662194	108. PRONIED	906,438.74	27,700.63	80,945.00	27,700.63	34.22%
2464453	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 259711	108. PRONIED	398,207.06	124,869.83	50,885.00	0.00	0.00%

Fuente: Consulta Amigable (actualizado al 01/10/2024). Listado de IRI a partir de Consulta de Ejecución de Gasto Diaria. Sólo IRI con PIM 2024, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL, Sector 10: EDUCACION, Pliego 010: M. DE EDUCACION

CUI	TIPO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Monto de Inversión (A)	Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024	PIM 2024 al III Trimestre (B)	Devengado 2024 al III Trimestre (C)	% Ejecución financiera 2024 (C/B)
2464456	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 017864	108. PRONIED	913,155.78	285,798.49	26,785.00	0.00	0.00%
2464457	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 265788	108. PRONIED	680,091.66	0.00	253,584.00	0.00	0.00%
2464460	IRI	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 020003	108. PRONIED	1,105,607.22	488,643.53	253,528.00	0.00	0.00%
2465262	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438497	108. PRONIED	11,775,047.59	6,770,917.15	4,263,866.00	2,929,451.35	68.70%
2465277	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413500	108. PRONIED	5,514,452.95	4,184,871.40	1,437,609.00	1,023,508.55	71.20%
2465279	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 647660	108. PRONIED	2,279,698.00	1,734,267.61	471,904.00	241,780.04	51.24%
2465289	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413411	108. PRONIED	5,395,150.00	1,374,441.80	252,726.00	40,861.03	16.17%
2465296	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 285847	108. PRONIED	5,198,818.90	3,550,532.99	637,435.00	609,705.00	95.65%
2465323	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 284372	108. PRONIED	6,623,275.93	5,487,627.36	2,269,039.00	2,221,736.84	97.92%
2465788	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 019486	108. PRONIED	4,301,311.00	1,767,417.69	148,062.00	0.00	0.00%
2465796	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 041821	108. PRONIED	2,733,528.02	2,222,923.57	530,053.00	505,783.56	95.42%
2467765	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413741	108. PRONIED	590,338.00	223,318.83	34,503.00	0.00	0.00%
2467770	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 032888	108. PRONIED	1,244,102.42	0.00	117,885.00	0.00	0.00%
2467774	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 183354	108. PRONIED	856,332.68	241,602.57	10,226.00	0.00	0.00%
2471091	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 737566	108. PRONIED	2,618,159.00	2,616,600.10	685,159.00	683,601.60	99.77%
2471094	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 037268	108. PRONIED	3,637,076.00	3,460,271.88	176,804.00	0.00	0.00%
2471097	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 666922	108. PRONIED	2,255,405.00	662,108.16	20,000.00	0.00	0.00%
2472489	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 034217	108. PRONIED	1,260,504.00	889,698.05	466,527.00	220,589.55	47.28%
2473906	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413920	108. PRONIED	1,277,305.00	14,479.92	127,331.00	0.00	0.00%
2479009	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 36377	108. PRONIED	923,064.00	14,479.92	135,583.00	14,479.92	10.68%
2479010	IRI	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 18887	108. PRONIED	263,300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%

** Devengado acumulado total al III Trimestre del 2024 usa información al 01/10/2023.

En marco al cumplimiento de la solicitud del Memorándum N° 00131-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE, la base considera la relación de intervenciones, presupuesto total de intervenciones (Monto de Inversión), presupuesto acumulado (Devengado Acumulado Total al III Trimestre 2024) presupuesto del periodo correspondiente (PIM), nivel de ejecución (Devengado 2024 al III trimestre y % Ejecución financiera).



PERÚ

Ministerio
de Educación*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"***INFORME N.º 00677-2024-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.**

A : **ADELA GISSELL CACERES DEL CARPIO¹**
Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones

De : **BRUNO DANILO COPPO ESCOBEDO**
Especialista de la Unidad de Programación e inversiones

Asunto : Requerimiento de información de inversiones del III Trimestre 2024

Referencia : Memorándum N° 00131-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE

Fecha : Lima, 15 de octubre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y al documentode la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante MEMORANDUM N° 00131-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE del 10 de octubre de 2024, la Oficina de Prensa de la Oficina General de Comunicaciones solicita a esta Unidad, información del III trimestre – 2024, sobre los proyectos de inversión pública en ejecución del Ministerio de Educación, especificando: la relación de proyectos de inversión, presupuesto total del proyecto, presupuesto del periodo correspondiente, su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado de cada proyecto de inversión.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
- 2.2. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).
- 2.3. Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias (en adelante, Directiva N° 001-2019-EF/63.01).
- 2.4. Ley N° 30556², Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para

¹ Designada para ejercer temporalmente las funciones de Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones según Resolución Jefatural 00670-2024-MINEDU/SG-OGRH

EXPEDIENTE: OPRE2024-INT-0746363

CLAVE: A5BF68

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx

BICENTENARIO
PERÚ
2024

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511)615 5800

www.gob.pe/minedu





PERÚ

Ministerio
de Educación

las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios³, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 30556).

- 2.5. Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-PCM y sus modificatorias.
- 2.6. Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.
- 2.7. Directiva N° 008-2018-MINEDU/SG-OTEPa – “Atención de solicitudes de acceso a la información pública y actualización del Portal de Transparencia Estándar”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 287-2018- MINEDU.
- 2.8. Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD mediante la cual se aprueban Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública.

III. ANÁLISIS

- 3.1. A través del MEMORANDUM N° 00131-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE, la Oficina de Prensa solicita a esta Unidad, información del III trimestre – 2024, sobre los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: la relación de proyectos de inversión, presupuesto total de proyecto, presupuesto del periodo correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado de cada proyecto.
- 3.2. Con la finalidad de atender lo solicitado, se ha elaborado el reporte de las inversiones del Pliego 010: Ministerio de Educación, que, con fecha de corte 01 de octubre de 2024, presentan programación para ser ejecutadas en el III trimestre 2024, en el marco de lo dispuesto en el acápite VII de los Lineamientos para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, aprobados por Resolución Directoral N.º 11-2021-JUS/DGTAIPD.
- 3.3. El detalle de la información que se presenta se ha dividido en dos partes, la primera corresponde a las inversiones compuestas por proyectos de inversión, programas de inversión e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) y la segunda referida a las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) en el marco de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

² Mediante Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

³ Mediante la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), dispone la fusión por absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

EXPEDIENTE: OPRE2024-INT-0746363

CLAVE: A5BF68

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/minedu

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511)615 5800

3.3.1. Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI)

Al respecto, corresponde reportar las inversiones en ejecución durante el III trimestre del 2024, que se encuentran a cargo de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Pliego 010: Ministerio de Educación: UEI PEIP: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, UEI 026: Programa Educación Básica para Todos, UEI PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa, UEI 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos y la UEI 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior, así como los recursos asignados a una inversión para la Unidad Ejecutora Presupuestal 024: MINEDU-Sede Central.⁴

Cabe señalar que las variables de información requeridas en el documento de la referencia no se ajustan a las variables de información utilizadas para el seguimiento de inversiones, siendo así y con la finalidad de brindar información actualizada y relevante de las inversiones en ejecución del Pliego 010: Ministerio de Educación, se adjunta en los anexos las variables que permiten una adecuada identificación de las inversiones durante el periodo de información requerida, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Código único de inversiones (CUI)
- Tipo de Inversión (proyecto de inversión, programa de inversión o IOARR)
- Nombre de la inversión.
- Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) que corresponde al órgano responsable de la ejecución.
- Monto de inversión.
- Devengado acumulado total al III Trimestre 2024.
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al III trimestre 2024.
- Devengado 2024 al III trimestre.
- Porcentaje de ejecución financiera al III trimestre 2024.

El Anexo N° 01 de este informe comprende 339 inversiones (316 proyectos de inversión, 21 IOARR y 02 Programas de Inversión) de las UEI del pliego 010: Ministerio de Educación y la UE 024 previamente señaladas.

3.3.2. Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI)

Las IRI que vienen siendo ejecutadas en el marco de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios se encuentran a cargo de la UEI PRONIED. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el acápite 8-A.1 del artículo 8-A del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, estas intervenciones no constituyen proyectos de inversión, y por ello no les resulta aplicable la fase de Programación Multianual, ni requieren declaración de viabilidad en el marco SNPMGI, aprobándose con el solo registro del "Formato Único de Reconstrucción" en el Banco de Inversiones.

⁴ La UE 024 no se encuentra habilitada para ejecutar inversiones ya que no se encuentra registrada en el Directorio de OPMI, UF y UEI del Banco de Inversiones. Las inversiones con PIM 2024 asignadas a dicha UE forman parte de lo dispuesto en la Centésima Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31953 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024", las cuales, de cumplir con la normativa vigente, serían materia transferencia de recursos a través de Decretos Supremos a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

EXPEDIENTE: OPRE2024-INT-0746363

CLAVE: A5BF68

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/minedu

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511)615 5800





PERÚ

Ministerio
de Educación

Del mismo modo, conforme se ha señalado para el caso de las inversiones en el marco del SNPMGI, para las IRIS también se realiza el envío de la información de las variables que permitan brindar información actualizada y relevante de las mismas. Establecido lo anterior, el Anexo N° 02 de este informe comprende 185 IRI a cargo de la UEI PRONIED, contemplando información respecto a las siguientes variables:

- Código único de inversiones (CUI)
- Tipo (IRI)
- Nombre de la inversión
- Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) que corresponde al órgano responsable de la ejecución.
- Monto de inversión.
- Devengado acumulado total al III Trimestre 2024.
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al III trimestre de 2024.
- Devengado 2024 al III trimestre.
- Porcentaje de ejecución financiera al III trimestre 2024.

IV. CONCLUSIÓN

- 4.1. A través de los Anexos N° 01 y N° 02 del presente Informe, se remite la información de las inversiones que vienen siendo ejecutadas a cargo de las UEI del Pliego 010: Ministerio de Educación, así como la inversión programada en la UE 024, respecto del III trimestre del año 2024, considerando las variables de información descritas en los numerales 3.3.1 y 3.3.2 de este Informe.

V. RECOMENDACIÓN

- 5.1. Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina de Prensa para que realice las acciones pertinentes en el marco de sus competencias.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
COPPO ESCOBEDO Bruno
Danilo FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/10/2024 12:29:07-0500

BRUNO DANILO COPPO ESOBEDO
Especialista de la Unidad de Programación e inversiones

EXPEDIENTE: OPRE2024-INT-0746363

CLAVE: A5BF68

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/minedu

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511)615 5800